



CUENTA FINAL DE OBRA

OBJETO:

“MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL CENTRO VIDA EN
EL MUNICIPIO DE EL CERRITO”

CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE EL CERRITO, VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATISTA:

H.R. INGENIERIA E INNOVACION S.A.S

No. DE CONTRATO:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. COP.PCCNTR.4039211

Recibo No. 8770492, Valor: \$6.500

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EIVV1A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: H. R. INGENIERIA E INNOVACION S.A.S.
Nit.: 900607901-2
Domicilio principal: Cali

MATRÍCULA

Matrícula No.: 868404-16
Fecha de matrícula en esta Cámara: 05 de abril de 2013
Último año renovado: 2022
Fecha de renovación: 18 de abril de 2022
Grupo NIIF: Grupo 2

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: CL 28 # 100 - 133 TO 3 AP 502
Municipio: Cali - Valle
Correo electrónico: elheriri@yahoo.es
Teléfono comercial 1: 3711906
Teléfono comercial 2: 3116012740
Teléfono comercial 3: 3167086410

Dirección para notificación judicial: CL 28 # 100 - 133 TO 3 AP 502
Municipio: Cali - Valle
Correo electrónico de notificación: elheriri@yahoo.es
Teléfono para notificación 1: 3711906
Teléfono para notificación 2: 3116012740
Teléfono para notificación 3: 3167086410

La persona jurídica H. R. INGENIERIA E INNOVACION S.A.S. SI autorizó recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Recibo No. 8770492, Valor: \$6.500

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EIVV1A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado del 05 de abril de 2013 de Cali, inscrito en esta Cámara de Comercio el 05 de abril de 2013 con el No. 3832 del Libro IX, se constituyó sociedad de naturaleza Comercial denominada H. R. INGENIERIA E INNOVACION S.A.S.

TERMINO DE DURACIÓN

VIGENCIA: INDEFINIDO.

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL.- LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO SOCIAL: LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA, PERO EN ESPECIAL, LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, NO RESIDENCIALES; OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL, CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PÚBLICO; ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, DEMOLICIÓN Y PREPARACIÓN DEL TERRENO; INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES DE FONTANERÍA, CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO; OTRAS INSTALACIONES ESPECIALIZADAS; TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL. OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL. ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PLANIFICACIÓN, ANÁLISIS, DISEÑO, PROGRAMACIÓN, PRUEBAS). ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA INFORMÁTICA Y ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES INFORMÁTICAS. OTRAS ACTIVIDADES DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS INFORMÁTICOS. ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL. ACTIVIDADES DE CONSULTARÍA DE GESTIÓN. ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA. ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS. ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN DE DESECHOS. CULTIVO DE FRUTAS TROPICALES Y SUBTROPICALES, PLÁTANO Y BANANO, CAFÉ, CAÑA DE AZÚCAR, FLOR DE CORTE, PALMA PARA ACEITE Y OTROS FRUTOS OLEAGINOSOS, PLANTAS CON LAS QUE SE PREPARAN BEBIDAS, ESPECIAS Y DE PLANTAS AROMÁTICAS Y MEDICINALES, OTROS CULTIVOS PERMANENTES; PROPAGACIÓN DE PLANTAS, ACTIVIDADES DE LOS VIVEROS, VIVEROS FORESTALES, EXTRACCIÓN DE MADERA, RECOLECCIÓN DE PRODUCTOS FORESTALES DIFERENTES A LA MADERA, EXTRACCIÓN DE PIEDRA, ARENA, ARCILLAS COMUNES, YESO Y ANHIDRITA, EXTRACCIÓN DE ARCILLAS DE USO INDUSTRIAL, CALIZA, CAOLÍN Y BENTONITAS. EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD PODRÁ: A) COMPRAR, VENDER Y ARRENDAR A CUALQUIER TÍTULO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES QUE REQUIERA PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD SOCIAL Y ORGANIZACIÓN DE SUS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS, GRABADOS CON PRENDA O HIPOTECA PARA MAYOR CONSOLIDACIÓN DE SU PATRIMONIO; B) EJECUTAR TODA CLASE DE INVERSIÓN CON FONDOS PROPIOS, EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES, BONOS, VALORES BURSÁTILES, TÍTULOS VALORES DE CUALQUIER NATURALEZA Y EN GENERAL EN TODA CLASE DE SOCIEDADES; C) LLEVAR A CABO TODO TIPO DE OPERACIONES DE CRÉDITO Y ACTOS JURÍDICOS CON LOS TÍTULOS VALORES PARA EL ENSANCHE DE SU ACTIVIDAD PRINCIPAL, TOMAR INTERESES COMO SOCIO O ACCIONISTA EN OTRAS COMPAÑÍAS SIMILARES O QUE ATIENDEN IGUAL OBJETO SOCIAL O COMPLEMENTARIAS DE ESTA Y FUSIONARSE, REALIZAR UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS, ETC., PARA LLEVAR A CABO TODO ACTO

Recibo No. 8770492, Valor: \$6.500

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EIVV1A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

O CONTRATO QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL OBJETO. D) GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, COBRAR, PROTESTAR O CANCELAR TÍTULOS VALORES, BONOS, DOCUMENTOS DE DEBER Y OTROS EFECTOS CIVILES O COMERCIALES. E) IMPORTAR O EXPORTAR BIENES Y SERVICIOS CUANDO LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD O EL PROYECTO O NEGOCIO DONDE ESTÉ INVOLUCRADA LO REQUIERAN. F) IMPORTAR Y COMERCIALIZAR PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS PESQUEROS. G) OBTENER DERECHOS DE PROPIEDAD SOBRE MARCAS, DIBUJOS, INSIGNIAS, PATENTES Y PRIVILEGIOS DE EMPRESAS DE LA MISMA ÍNDOLE O NEGOCIOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS EN SU OBJETO PRINCIPAL Y SU APOORTE A ELLAS DE TODA CLASE DE BIENES; H) CELEBRAR CONTRATOS DE CUENTA CORRIENTE Y/O DE AHORRO CON ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS Y EN GENERAL, REALIZAR TODO OTRO DESTINADO A FACILITAR LA MARCHA DE LA COMPAÑÍA; I) CELEBRAR OPERACIONES INTERNACIONALES Y DE COMERCIO EXTERIOR; J) EN GENERAL EJECUTAR TODO LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS DE CARÁCTER CIVIL, MERCANTIL, ADMINISTRATIVO Y LABORAL QUE TIENDAN DIRECTAMENTE A LA REALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL Y LOS QUE TENGAN POR FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGALES O CONVENCIONALMENTE DERIVADAS DE LA EXISTENCIA Y ACTIVIDAD DE LA EMPRESA.

ASÍ MISMO, PODRÁ REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO.

LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN, RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO, ASÍ COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD.

CAPITAL

CAPITAL AUTORIZADO

Valor: \$1,000,000,000
No. de acciones: 100,000
Valor nominal: \$10,000

CAPITAL SUSCRITO

Valor: \$50,000,000
No. de acciones: 5,000
Valor nominal: \$10,000

CAPITAL PAGADO

Valor: \$0
No. de acciones: 0
Valor nominal: \$0

Recibo No. 8770492, Valor: \$6.500

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EIVV1A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

REPRESENTACIÓN LEGAL

ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD.- LA SOCIEDAD TENDRÁ UN ÓRGANO DE DIRECCIÓN, DENOMINADO ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y UN REPRESENTANTE LEGAL, CON SU RESPECTIVO SUPLENTE. LA REVISORIA FISCAL SOLO SERÁ PROVISTA EN LA MEDIDA EN QUE LO EXIJAN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES.

REPRESENTACIÓN LEGAL.- LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRÁ SUPLENTE, DESIGNADO PARA UN TÉRMINO DE UN AÑO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL TERMINARÁN EN CASO DE DIMISIÓN O REVOCACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, DE DECESO O DE INCAPACIDAD EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA NATURAL Y EN CASO DE LIQUIDACIÓN PRIVADA O JUDICIAL, CUANDO EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURÍDICA. EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURÍDICA, LAS FUNCIONES QUEDARÁN A CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE ÉSTA. TODA REMUNERACIÓN A QUE TUVIERE DERECHO EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD DEBERÁ SER APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.- LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ ENVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por documento privado del 05 de abril de 2013, inscrito en esta Cámara de Comercio el 05 de abril de 2013 con el No. 3832 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	ELVIS HENRY RIASCOS RIASCOS	C.C.76329752
REPRESENTANTE LEGAL	MARIA HERENIA RIASCOS MARTINEZ	C.C.66852283
SUPLENTE		

Recibo No. 8770492, Valor: \$6.500

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EIVV1A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Cali, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certifica, NO se encuentra en trámite ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 7112
Actividad secundaria Código CIIU: 4220
Otras actividades Código CIIU: 4112
Otras actividades Código CIIU: 4290

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s) en la Cámara de Comercio de Cali el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio/sucursal(es) o agencia(s):

Nombre:	H.R. INGENIERIA E INNOVACION S.A.S.
Matrícula No.:	868405-2
Fecha de matricula:	05 de abril de 2013
Ultimo año renovado:	2022
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	CL 28 # 100 - 133 TO 3 AP 502
Municipio:	Cali

Recibo No. 8770492, Valor: \$6.500

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EIVV1A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO QUE TIENE MATRICULADOS EL COMERCIANTE EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo provisto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es: MICRO

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$592,035,433

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU:7112

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Este certificado refleja la situación jurídica del inscrito hasta la fecha y hora de su expedición.

Que no figuran otras inscripciones que modifiquen total o parcialmente el presente certificado.


De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos; el sábado no se tiene como día hábil para este conteo.

En cumplimiento de los requisitos sobre la validez jurídica y probatoria de los mensajes de datos determinados en la Ley 527 de 1999 y demás normas complementarias, la firma digital de los certificados generados electrónicamente se encuentra respaldada por una entidad de certificación digital abierta acreditada por el organismo nacional de acreditación (onac) y sólo puede ser verificada en ese formato.

Recibo No. 8770492, Valor: \$6.500

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822EIVV1A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.



Ana M. Lengua B.



H. R. INGENIERIA E INNOVACION
S.A.S.
NIT 900.607.901-2
Calle 28 N. 100 - 133
Tel: (3167086410) 3167086410
Cali - Colombia
herenariascos@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FHR-15

Señores MUNICIPIO DE CERRITO VALLE
NIT 800.100.533-5 Teléfono (032) 2565244
Dirección CALLE 7 11 62 Ciudad El Cerrito - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 14/12/2022, 15:01
Expedición 14/12/2022, 15:02
Vencimiento 14/12/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO VIDA EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE	1.00	75,585,514.00	0 %	75,585,514.00
2	PAPSO	1.00	1,416,183.00	0 %	1,416,183.00
3	PMA	1.00	1,416,183.00	0 %	1,416,183.00

Total ítems: 3

Valor en Letras:

Ciento un millones noventa y tres mil quinientos treinta y cuatro pesos m/cte con veinte cent.

Condiciones de Pago:

Efectivo \$ 101,093,534.20

Observaciones:

PAGO FINAL CONTRATO MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO VIDA EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE DEL CAUCA

Total Bruto	78,417,880.00
Administración 26.00%	19,652,233.64
Imprevistos 1.00%	755,855.14
Utilidad 3.00%	2,267,565.42
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	101,093,534.20

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764037275097 aprobado en 20221003 prefijo FHR desde el número 11 al 200 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 7111 Actividades de arquitectura Tarifa

CUIFE 2c0f20c3be287aa2870cdo440dfd604bcc3b52af66a87ead10f0de52410a5fbd4d807b39d29ef72fc530df2b623cae6f

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S Nit: 830.043.145-8



Banco de Occidente

NIT. 890.300.279-4

CERTIFICADO

Mediante la presente CERTIFICAMOS que nuestro cliente **H.R INGENIERIA E INNOVACION SAS** con NIT **900.607.901** es cuenta habiente en la oficina **Jardín Plaza** desde el día **11** de Noviembre de 2015, con la Cuenta Corriente Nro.**089-00716-5** la cual se encuentra activa.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación **H.R INGENIERIA E INNOVACION SAS**, es ser un "Cliente activo del Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación a **FIDUCIARIA BANCO DE BOGOTA** hoy 01 de Marzo del año 2018.

Cordialmente,

Diana L. Arana
Gerente de Relación
Oficina Jardín Plaza
Tel: 489 7333



@Bco_Occidente



Facebook.com/BcoOccidente

FTP-APY-018

www.bancodeoccidente.com.co

Mod Ene. 2014

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **76.329.752**

RIASCOS RIASCOS

APELLIDOS
ELVIS HENRY

NOMBRES

[Signature]

[Portrait Photo]

[Fingerprint]

FECHA DE NACIMIENTO **18-FEB-1978**

LOPEZ (MICAY)
(CAUCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 **O+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

08-OCT-1986 POPAYAN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *[Signature]*
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS RIVEL MARCHES TORRES

INDICE DERECHO

[Barcode]

A-3100150-00254675-M-0075329752-20100909 0023831981A 1 2820613051



CERTIFICACION PAZ Y SALVO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003

Yo ELVIS HENRY RIASCOS RIASCOS, identificado con la cedula de ciudadanía No. 76.329.752 de Popayán, **bajo la gravedad del juramento** manifiesto que **H.R. INGENIERIA E INNOVACION S.A.S.** durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales -ARL-, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, por cuanto:

- Ha cumplido durante los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo.

ELVIS HENRY RIASCOS RIASCOS
H.R. INGENIERIA E INNOVACIÓN S.A.S
Representante Legal

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	900607901-2	H.R. INGENIERIA E INNOVACION SAS	CL 13 A 39 51 AP B 203 BRR GUABAL	3070024	crisem12@hotmail.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
SUCURSAL	B - menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	VALLE DEL CAUCA	CALI	SI			

DATOS DE LA PLANILLA									
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD				
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLADOS	UPC			
2022-12	2022-11	E	14/12/2022	6406756	1	0			
					TOTAL A PAGAR	\$313.900			

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades	Licencia Maternidad	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	40.000	0	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
					0	0	12	600	0
									40.600
									1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsolidaridad	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224608-8	160.000	0	0	0	0	12	2.100	0	162.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora Fondo	Total a Pagar	No. Afiliados
14-11	ARL SUVA	890803790-5	69.600	No. Autorización	Valor	69.600	12	1.000	696	70.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF57	Comfamiliar Andí	890303209-5	40.000	12	600	40.600	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradora		No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud		1	40.000	40.600
Pensión		1	160.000	162.100
Riesgos Laborales		1	69.600	70.600
CCF		1	40.000	40.600
ESAP		0	0	0
ICBF		0	0	0
MEN		0	0	0
SENA		0	0	0
TOTALES		4	309.600	313.900

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900607901-2	H R INGENIERIA E INNOVACION SAS	CL 13 A 39 51 AP B 203 BRR GUABAL	3070024	crisam12@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
SUCURSAL	B - menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	VALLE DEL CAUCA	CALI
					SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
					1
					0
					TOTAL A PAGAR
					\$313.900

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No. Tipo	Identificación	Apellidos y Nombres	Cotización	IBCF AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsidio	Cód. EPS	IBCF EPS	Cotización/ Valor UPC	Cód4 ARL	IBCF ARL	Cotización	Código CCF	IBCF CCF	Aporte CCF	IBCF otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN										
1	CC	76329752	RIASCOS RIASCOS ELVIS HENRY	1	0	5																											

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 10480684		NESTOR IVAN CERON PALACIOS	INDEPENDIENTE	Principal	c/ll 21 # 18-40 san pedro	PALMIRA-VALLE	2415477	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Días Mora	Valor	
2022-11	2022-11	1810567309	9444207399	I	2022/12/21	2022/12/14 NEQUI	0	\$62,500	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				NOVEDADES							PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			
No.	Identificación	Nombre	Ingre	Ret	De	Ac	De	Cap	Con	Vol	Ing	Dis	IBC	Aporte	Codigo	Dis	IBC	Aporte	Codigo	Dis	IBC	Tarifa	
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																							
Ciudad: PALMIRA Depto: VALLE (1 Afiliados)																							
1	CC	10480684	X									0		\$0	EP037	15		\$0			0	\$0	0.0001
Total		Afiliados (1)													\$0			\$0					\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 94445855
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	OTONIEL SOLARTE LASSO	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA	DEPARTAMENTO: VALLE
DIRECCIÓN:	OTOSOLARTE@HOTMAIL.COM	TELÉFONO: 1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	4469692291	
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN: I-INDEPENDIENTES
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2022	MES: octubre
DÍAS DE MORA:	0	AÑO: 2022
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/10/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 2102493055

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 384.000
SUBTOTAL:			1	\$ 384.000
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
805001157	EPS018	EPS018-S.O.S.	1	\$ 300.000
SUBTOTAL:			1	\$ 300.000
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 12.600
SUBTOTAL:			1	\$ 12.600

TOTAL PAGADO:	\$ 696.600
----------------------	-------------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1005866285		DIEGO ARMANDO NAVIA RODRIGUEZ	INDEPENDIENTE	Principal	cra 75 #13-56	CALI-VALLE	2415477	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite		Pago	Banco	
2022-11	2022-11	1810620481							
			9444208279	I	2022/12/21		2022/12/14	NEQUI	
								Días Mora	Valor
								0	\$152,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

[illegible]

1. DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
C 1005866285		DIEGO ARMANDO NAVIA RODRIGUEZ	INDEPENDIENTE	Principal	cra 75 #13-56	CALI-VALLE	2415477	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-11	1810620481	9444208279	1	2022/12/21	2022/12/14	NEQUI	0	\$152.100

RESUMEN DE PAGO

IESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
FP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$85,400	\$0	\$0	\$85,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$85,400	\$0	\$0	\$85,400
PS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$66,700	\$0	\$0	\$66,700
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$66,700	\$0	\$0	\$66,700
TOTAL				1	\$152,100	\$0	\$0	\$152,100

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

66.852.283

NUMERO

RIASCOS MARTINEZ

APELLIDOS

MARIA HERENIA

NOMBRES

M^a Herenia Riascos M

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO
LOPEZ (MICAY)
(CAUCA)

18-ENE-1972

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60

O+

F

ESTATURA


G.S. RH

SEXO

31-JUL-1991 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almabeatriz Rengifo Lopez
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-3100100-65123154-F-0066852283-20050218

02020 05048N 02 151911244

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

57830-T

MARIA HERENIA
RIASCOS MARTINEZ
C.C. 66852283

RESOLUCION INSCRIPCION 08
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

FECHA 04/02/98

Presidente *Elvis Henry Riascos*

MA Herenia Riascos

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

014735

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

5087068761378280

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **MARIA HERENIA RIASCOS MARTINEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 66852283 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 57830-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS*****

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Diciembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Espacio reservado para la DIAN



Página 4 de 4 Hoja 6

4. Número de formulario

14754363302



(415)7707212489984(8020) 000001475436330 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 6 0 7 9 0 1 2

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Cali

14. Buzón electrónico

5

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento

Establecimiento de comerci 0 2

161. Actividad económica

Construcción de otras obras de ingeniería civil

4 2 9 0

162. Nombre del establecimiento

H.R. INGENIERA E INNOVACION S.A.S.

163. Departamento

Valle del Cauca

7 6

164. Ciudad/Municipio

Cali

0 0 1

165. Dirección

CL 13 A 39 51 AP B 203

166. Número de matrícula mercantil

8 6 8 4 0 5 2

167. Fecha de la matrícula mercantil

2 0 1 3 0 4 0 5

168. Teléfono

3 1 1 6 0 1 2 7 4 0

169. Fecha de cierre

2

160. Tipo de establecimiento

161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento

164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil

167. Fecha de la matrícula mercantil

168. Teléfono

169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento

161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento

164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil

167. Fecha de la matrícula mercantil

168. Teléfono

169. Fecha de cierre

Espacio reservado para la DIAN



Página 3 de 4 Hoja 3

4. Número de formulario

14754363302



(415)7707212489984(8020) 000001475436330 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 6 0 7 9 0 1 2

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Cali

14. Buzón electrónico

5

Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 3 0 4 0 5	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 7 6 3 2 9 7 5 2		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido RIASCOS		105. Segundo apellido RIASCOS		106. Primer nombre ELVIS	107. Otros nombres HENRY
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 3 0 4 0 5	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 6 6 8 5 2 2 8 3		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido RIASCOS		105. Segundo apellido MARTINEZ		106. Primer nombre MARIA	107. Otros nombres HERENIA
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
3	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
4	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		

Espacio reservado para la DIAN



Página 2 de 4 Hoja 2

4. Número de formulario

14754363302



(415)7707212489984(8020) 000001475436330 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 6 0 7 9 0 1

2

Impuestos de Cali

5

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 3, 0 4, 0 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 3, 0 4, 0 5	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 8 6 8 4 0 4	
78. Departamento	7 6	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 3, 0 4, 0 5	
81. Hasta	9 9 9 9, 1 2, 3 1	

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 4, 0 1, 0 2		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

2. Concepto **0 2** Actualización

4. Número de formulario

14754363302



(415)7707212489984(8020) 000001475436330 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 6 0 7 9 0 1

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Cali

14. Buzón electrónico

5

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

3. Razón social

H.R. INGENIERIA E INNOVACION S.A.S

36. Nombre comercial

H.R. INGENIERIA E INNOVACION S.A.S

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

39. Departamento

Valle del Cauca

40. Ciudad/Municipio

Cali

0 0 1

41. Dirección principal

CL 28 100 133 AP 502 T 3

42. Correo electrónico

elherini@yahoo.es

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 7 1 1 9 0 6

45. Teléfono 2

3 1 1 6 0 1 2 7 4 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

7 1 1 2

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 1 0 1 2 5

Actividad secundaria

48. Código

4 1 1 2

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 3 0 4 0 5

Otras actividades

50. Código

4 2 9 0 4 2 2 0

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código 2 3

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 04 - 27 / 11 : 07: 40

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RIASCOS RIASCOS ELVIS HENRY

985. Cargo Representante legal Certificado



INFORME FINAL DE OBRA

OBJETO:

"MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL CENTRO VIDA EN
EL MUNICIPIO DE EL CERRITO"

CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE EL CERRITO, VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATISTA:

H.R. INGENIERIA E INNOVACION S.A.S

No. DE CONTRATO:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. COP.PCCNTR.4039211



CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN
2. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DEL PROYECTO
3. OBJETIVOS ESPECIFICOS PARA INFORME
4. LOCALIZACIÓN
5. INFORME DEL CONTRATO DE OBRA 1
 - 5.1. INFORME DE OBRA CIVIL 1
6. PORCENTAJE DE EJECUCION DE OBRA
7. ANEXO 1: SEGURIDAD SOCIAL - SEGURIDAD INDUSTRIAL
8. ANEXO 3: PLANOS RECORDS

1. INTRODUCCION.

El municipio de el Cerrito Valle, con su secretaria de infraestructura viene desarrollando un proceso gradual de mejoramientos y modernización en la planta física de la estructura denominada **CENTRO VIDA**, mejoramiento que permita avanzar en el cumplimiento de su misión, visión y objetivos.

De acuerdo con los indicadores de prestación de servicio público del municipio, es de suma importancia para la comunidad contar con este servicio, ya que permite a la sociedad del Cerrito y sus adultos mayores mejorar su nivel y calidad de vida, trabajar con mayor eficacia y comodidad en sus beneficiarios (adultos mayores). En este orden de ideas, se debe resaltar que las obras realizadas son un complemento esencial y crucial para prestar con mejor calidad el servicio a dicho sector poblacional del municipio.

2. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DEL PROYECTO

Como objetivo principal, el proyecto busca implementar las condiciones civiles y ambientales adecuadas para la instalación y puesta en funcionamiento de las actividades contratadas; donde se incluye la adecuación y ejecución de las oficinas de atención al adulto mayor(recepción), almacén/bodega, baños, consultorios, oficinas, cocina comedor y zonas exteriores del edificio.

Se dio inicio a la obra realizando un reconocimiento a los espacios a ejecutar, posteriormente se verificaron los planos de construcción. Es importante mencionar que todas las actividades se ejecutaron con el acompañamiento del municipio que través del supervisor asignado para este contrato.

Es importante denotar que, para la ejecución de las actividades descritas en la propuesta de cantidades, se efectuó bajo una programación de obra con el objetivo de cumplir con los tiempos establecidos en el contrato.

Finalmente, se dan las instrucciones necesarias de acuerdo con el cronograma de actividades a los maestros de obra civil, técnicos, obreros, arquitecto e ingeniero residentes para la ejecución de la obra con el objetivo de que se realicen una correcta ejecución de estas.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA INFORME

- Registrar el avance que tiene el proyecto desde el inicio de la ejecución de actividades en obra y poder tener un control de la misma.
- Indicar y registrar cada una de las actividades a ejecutar con su descripción.
- Registrar y evidenciar fotográficamente la calidad del trabajo dentro de la obra.
- Conocer cantidades y avance de obra final.

4. LOCALIZACIÓN

El municipio de el Cerrito - Valle del Cauca; se encuentra localizado en la zona plana entre las cordilleras central y occidental en el valle del río Cauca, zona dedicada a la agricultura y recreacional bañado por el río de su mismo nombre entre otros. Cuenta con una topografía de zona montañosa y plana, cuenta con todos los pisos térmicos a una altura promedio de 987 m.s.n.m, con una temperatura promedio de 23 grados y dista a 30 km de Cali por la vía Roza y también tiene acceso por la vía que conecta con la ciudad de Palmira.

EL proyecto se encuentra localizado en el perímetro del casco urbano de El Cerrito muy cerca parque principal municipal.



5. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

5.1. INFORME DE OBRA CIVIL

A continuación, presentamos un informe detallado de actividades ejecutadas en obra, especificando nombre de la actividad, una breve descripción de los ítems y registro fotográfico. Todo con el objetivo de darle buen seguimiento al proceso constructivo y de ejecución de obra, dando cumplimiento al cronograma y especificaciones de la misma.

Capítulo 1:

ACTIVIDAD:	Oficina recepción adulto mayor.
DESCRIPCIÓN:	El proyecto cuenta con un área destinada a recepción de las personas a las cuales se les prestara un servicio, esta área se intervino en la parte civil y eléctrica de la siguiente forma: se construye un acceso, mejoramiento en muros y estructuras en concreto mantenimiento (pinturas gris basalto, barniz y protectores de muros), lavado y mantenimiento de cubierta en asbesto cemento; estas actividades se realizan basadas en la propuesta se da inicio a la ejecución de la actividad.
REGISTRO FOTOGRÁFICOS:	

Capítulo 2:

ACTIVIDAD:	Almacén/bodega adulto mayor.
DESCRIPCIÓN:	<p>Se realizaron actividades en este espacio que estuvo destinado al acceso de la edificación, se levantaron muros, culatas y se cubrió con teja de asbesto cemento, debidamente estructurado, se intervino la parte eléctrica, donde se instalaron luminarias y tomas; los muros se trataron con protecciones pinturas y las estructuras se cubrieron con gris basalto para su mantenimiento, este espacio se construye en un 80% nuevo.</p>
REGISTRO FOTOGRAFICOS:	

Capítulo 3:

ACTIVIDAD:	Baños Adulto Mayor
DESCRIPCIÓN:	Se realizó una limpieza general de la cubierta ya que por efectos del árbol de samán que se encuentra en el exterior genera basuras, se retiraron láminas de asbesto cemento; caballetes que se encontraban en mal estado y se instalaron solapas para evitar las goteras en los baños.
REGISTRO FOTOGRAFICOS:	


Capítulo 4:



ACTIVIDAD:	Consultorio Adulto Mayor.
DESCRIPCIÓN:	Son 2 espacios a los cuales se les realizó las siguientes actividades; desmonte de cielo falso en aluminio, se demuele un cielo en esterilla existente y retiran los sobrantes de los concretos de las estructuras (losa). A continuación, se instala debidamente estructurado el cielo en pvc. Según especificaciones indicadas, en muros y estructuras se realiza mantenimiento con pintura gris basalto y barniz, se instalan aparatos eléctricos (tomas ,luminarias) y se da una organización a la parte eléctrica, pintura y mantenimiento a puertas y ventanas instalación de cerraduras nuevas, se construye un buitrón en el salón 4 ,se retiran los vidrios partidos y se remplazan por unos de 4 m.m. los pisos se les realiza mantenimiento y lavado y se retiran los sobrantes y escombros.

**REGISTRO
FOTOGRAFICOS:**




Capítulo 5:

<u>ACTIVIDAD:</u>	<u>Oficinas Adulto Mayor.</u>
<u>DESCRIPCIÓN:</u>	<p>En estos 3 salones a los cuales se les realizo las siguientes actividades; desmonte de cielo falso en aluminio, se demuele un cielo en esterilla existente y retiran los sobrantes de los concretos de las estructuras (losa). A continuación, se instala debidamente estructurado el cielo en pvc. Según especificaciones indicadas, en muros y estructuras se realiza mantenimiento con pintura gris basalto y barniz, pintura y mantenimiento a puertas y ventanas instalación de cerraduras nuevas, se construye un buitrón en el salón 4 ,se retiran los vidrios partidos y se remplazan por unos de 4 m.m. los pisos se les realiza mantenimiento y lavado.se retiran los sobrantes y escombros; suministro e instalación de aparatos eléctricos como son luminarias, tomas e interruptores, se organiza la parte eléctrica, en el salón 3 se construye un buitrón.</p>
<u>REGISTRO FOTOGRAFICOS:</u>	



Capítulo 6:


<u>ACTIVIDAD:</u>	<u>Zona Exterior Adulto.</u>
<u>DESCRIPCIÓN:</u>	<p>En este espacio bastante generoso del edificio se realizaron varias actividades como fue el mantenimiento al árbol de samán (corte parcial de ramas), limpieza de jardines construcción de rampa de acceso a cocina y andenes, elaboración de pasamanos metálico debidamente pintado embellecimiento y mantenimiento a muros exteriores con pinturas y barniz; construcción de tapa en concreto para cárcamo de aguas lluvias, e instalación de reflectores (luminarias).</p>
<u>REGISTRO FOTOGRAFICOS:</u>	



Capítulo 7:

<u>ACTIVIDAD:</u>	<u>Cocina y Comedor Adulto Mayor.</u>
<u>DESCRIPCIÓN:</u>	En salón que es muy amplio se construye un muro en board para separar la cafetería, cocina y comedor, dicho muro se estuca pinta de color blanco, también se organiza la parte eléctrica con tomas, luminarias, en la cocina se demuele el mesón existente para dar paso a uno nuevo en granito pulido. se instala un lavaplatos en acero inoxidable , una campana extractora de olores, se instala guarda escoba.

**REGISTRO
FOTOGRAFICOS:**






ACTIVIDAD:	Impermeabilización losa cubierta adulto mayor
DESCRIPCIÓN:	Se realizo la impermeabilizacion de la losa, primero identificando las fisuras, limpiandolas y aplicandoles sikaflex, es importante mencionar que antes se hizo una limpieza de la superficie con lavado a presión. Posteriormente se extiende una capa del impermeabilizante, luego la tela y posteriormente otra capa del producto que impermeabiliza.
REGISTRO FOTOGRAFICOS:	

6. PORCENTAJE DE EJECUCION DE OBRA

<u>BALANCE DEL CONTRATO</u>			
<u>Valor anticipado</u>	\$ 43.335.000	<u>Porcentaje de obra ejecutada</u>	100%
<u>Valor ejecutado</u>	144.450.180		



ELVIS HENRY RIASCOS RIASCOS

H.R. INGENIERIA E INNOVACIÓN S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL

MUNICIPIO DE EL CERITO, VALLE DEL CAUCA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA HIT 800.180.533-4						CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO: COP.FOCNTR.4039211					
PROYECTO:						VALOR DEL CONTRATO					
H.R. INGENIERIA E INNOVACION S.A.S						144.450,181					
OBJETO : "Mantenimiento y adecuación del Centro Vial en el Municipio de El Cerito".						ACTA FINAL DE OBRA					
FECHA DE INICIO						5 DE OCTUBRE 2022					
FECHA DE TERMINACIÓN						15 DE DICIEMBRE 2022					
SUPERVISOR						ING. DORA M. RODRIGUEZ P.					
PORCENTAJE DE EJECUCION						100%					
FECHA DE INICIO						5 DE OCTUBRE 2022					
FECHA DE TERMINACIÓN						15 DE DICIEMBRE 2022					
MODIFICACIONES						PRESIDENTE ACTA					
MAYORES						ACUMULADO					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					
MAYORES						MAYORES					

ZONA EXTERIOR ADJUTO MAYOR									
010101	59	CORTE ARBOL MAS MEDIO INCL. MANEJO	UND	5.00	\$	195,524	\$	527,420	
100401	40	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	31.00	\$	17,471	\$	545,664	
080502	41	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	66.94	\$	52,213	\$	4,354,792	
061151	62	LUMINERO E INSTALACION DE REFLECTOR 100W	UND	6.00	\$	287,232	\$	1,723,392	
111004	63	TAPA CAJA MARCO ANGULO 91X91-100X100	UND	1.00	\$	242,102	\$	242,102	
100314	64	DEMOLICION MURO LADRELO SOGA	M2	17.43	\$	4,999	\$	88,142	
121115	65	ANCLAS HIERRO 3/4" P.D. 78" 1620C	P.D.	24.00	\$	25,024	\$	606,472	
201009	66	POSTE TUBO GALV. 2" X 20MM (C1)	M	7.40	\$	34,533	\$	256,779	
200314	67	PAV. LAMINILLA CALZADA UNL	M2	17.43	\$	170,488	\$	3,056,940	
4003	68	EBULETICA SISTEMA DE EMERGENCIAS	UND	12.00	\$	20,394	\$	244,728	
4002	69	CRITA DEMARCACION SEGURADA	M	200.00	\$	2,900	\$	584,000	
121004	70	BARRA TACSO PARA PERSONAS CON CAPACIDAD REDUCIDA EN CONCRETO	M	13.75	\$	940,844	\$	13,025,445	
221402	71	PALAMANGOS TUBO ALUM. 1 1/2 SOPORTE PARED	M	50.00	\$	160,707	\$	8,035,350	
100428	72	RETRO ACARREO MATERIAL VOLGUETA A SERVO AUTOREDORES, DISTANCIA 20 KM	MKG	70.00	\$	1,752	\$	122,440	
EMINO PREV	INP 22	LABORO Y MANTENIMIENTO DE ANDENES INCLuye POCERA EN ZONA EXTERIA	M2			8,500			
EMINO PREV	INP 23	ESMAJE SOBRE TIERRA METALICA	M2			13,800			
EMINO PREV	INP 24	FORADA DOS VIGAS ALGADA CONCRETO 12M	M2			12,500			
EMINO PREV	INP 25	LOCALIZACION Y REPAVADO	M2			4,800			
EMINO PREV	INP 26	PROTECCION MACHADA MUROS EXTERIORES	M2			7,200			
EMINO PREV	INP 27	LAMPARA FACCHADA MURO LADRELO (LUMINEROS EXTERIORES)	M2			2,307			
TOTAL ZONA EXTERIOR ADJUTO MAYOR									\$ 34,272,674
COCINA Y COMEDOR ADJUTO MAYOR									
170417	73	RETRO DE SWICHE	UND	1.00	\$	2,812	\$	2,812	
100312	74	DEMOLICION MURO CONCRETO	M2	3.00	\$	27,354	\$	82,062	
200828	75	GUARDIA ESCOZA GRABATO PRE FABRICADO 10 CM	M	54.00	\$	1,427	\$	77,658	
310002	76	DESTRONQUE - PULIDA - BIELADA PEG	M2	16.20	\$	15,563	\$	250,445	
170454	77	BAIA PANELE 18W	UND	2.00	\$	32,917	\$	65,834	
170408	78	BAIA LAMPARA EM	UND	2.00	\$	101,170	\$	202,340	
170708	79	MISION EN GRABATO PULIDO	M2	1.50	\$	150,844	\$	226,799	
APU 4	80	REPARACION DE ROSETA PLACERIO RIGORIZABLE CALIBRE NO. 18	UND	2.00	\$	1,547,050	\$	3,447,517	
APU 5	81	CAMPANA CON EXTRACTOR DE AIRE Y DUCTO AL EXTERIOR	UND	1.00	\$	2,142,140	\$	2,142,140	
240419	82	MURO BLOQUE BLM 10CM	M2	37.50	\$	90,652	\$	3,409,950	
100428	83	RETRO ACARREO MATERIAL VOLGUETA A SERVO AUTOREDORES, DISTANCIA 20 KM	MKG	70.00	\$	1,752	\$	122,440	
EMINO PREV	INP 28	DEMORTE E INSTALACION DE CIELO FALSO EN PVC PARA DESAGUE DE COCINA Y COMEDOR	M2			42,450			
EMINO PREV	INP 29	GUARDIA ESCOZA EN CERMAMICA	M2			42,500			
EMINO PREV	INP 30	REPARACION DE ROSETA PLACERIO RIGORIZABLE CALIBRE NO. 18	UND			2,142,140			
EMINO PREV	INP 31	GUARDIA ESCOZA EN CERMAMICA	UND			3,810,000			
EMINO PREV	INP 32	BAIA LAMPARA EM	UND			58,500			
EMINO PREV	INP 33	MURO BLOQUE BLM 10CM	M2			300,000			
EMINO PREV	INP 34	ESTUCO PLASTICO MURDO PASTA	M2			9,470			
EMINO PREV	INP 35	MURO BLOQUE BLM 10CM	M2			9,100			
EMINO PREV	INP 36	ANDAMIO METALICO TUBULAR INCLuye TABLONES Y LITERAS	DIAS			4,200			
EMINO PREV	INP 37	BAIA LAMPARA EM	UND			125,300			
EMINO PREV	INP 38	BAIA LAMPARA EM	UND			10,200			
EMINO PREV	INP 39	REPARACION DE COFRO CORTIJO	UND			122,500			
EMINO PREV	INP 40	LAMPARA GENERAL	M2			1,742			
EMINO PREV	INP 41	BAIA PANELE 18W	UND			61,528			
TOTAL COCINA Y COMEDOR ADJUTO MAYOR									\$ 10,778,015
IMPERMEABILIZACION LOSA CUBIERTA - ADJUTO MAYOR									
84		Preparación de superficie. Incluye lavado con agua a presión	M2	300.00	\$	9,500	\$	2,850,000	
85		Distribución en tejas en la superficie de losa con disco de corte	M2	50.00	\$	7,430	\$	381,500	
86		Suministro y aplicación de impermeabilización de la losa (LITATEX 501 LA WHITE BP)	M2	50.00	\$	25,400	\$	1,270,000	
87		Suministro y aplicación de una impermeabilizante sobre la superficie de la losa (LITATEX 501 LA WHITE BP)	M2	300.00	\$	4,200	\$	1,260,000	
88		Suministro y aplicación de impermeabilización sobre la superficie de la losa (LITATEX 501 LA WHITE BP)	M2	300.00	\$	37,200	\$	11,160,000	
TOTAL IMPERMEABILIZACION LOSA CUBIERTA - PROPUESTA ADJUTO MAYOR									\$ 17,221,500
SALONES ZONA FRONTAL (ADECUACION COVID-19)									
100521	39	DEMORTE VIDRIOS EN PERSIANA VENTANA	M2	2.40	\$	2,470	\$	7,002	
240131	40	VIDRIO TRANSPARENTE 3 MM	M2	2.40	\$	45,144	\$	119,440	
100403	91	DEMOLICION CIELO FALSO PVC EXISTENTE	M2	100.00	\$	4,304	\$	430,400	
100403	92	DEMOLICION CIELO FALSO ESTERIL	M2	100.00	\$	4,304	\$	430,400	
100440	93	CRASO LAMPARA PVC ANCHURA 45MM	M2	100.00	\$	54,147	\$	5,414,700	
100505	94	DEMOLICION PARED CERRAMICO	P.D.	2.00	\$	80,271	\$	160,542	
140607	95	PUNTO HORIZONTAL PVC 1 1/2	M2	10.00	\$	8,148	\$	81,480	
190505	96	CERAMICO PISO PARED 20-60X20-40CM	M2	10.00	\$	59,203	\$	592,030	
100428	97	RETRO ACARREO MATERIAL VOLGUETA A SERVO AUTOREDORES, DISTANCIA 20 KM	MKG	70.00	\$	1,752	\$	122,440	
EMINO PREV	INP 42	LUMINERO E INSTALACION DE VIDRIO TRANSPARENTE 4MM	M2			44,500			
TOTAL SALONES ZONA FRONTAL (ADECUACION COVID-19)									\$ 8,179,348
SALONES ADYACENTES A OFICINAS ADJUTO MAYOR									
EMINO PREV	INP 43	DEMOLICION CIELO FALSO ALUMINUM	M2			4,445			
EMINO PREV	INP 44	DEMOLICION CIELO FALSO ESTERIL	M2			4,200			
EMINO PREV	INP 45	DEMOLICION CIELO FALSO ESTERIL	M2			2,470			
EMINO PREV	INP 46	CRASO LAMPARA PVC ANCHURA 45MM	M2			54,147			
EMINO PREV	INP 47	LAMPARA GENERAL	M2			1,742			
EMINO PREV	INP 48	BAIA PANELE 18W	UND			61,528			
EMINO PREV	INP 49	FORADA DOS VIGAS ALGADA CONCRETO 12M	UND			1,750			
EMINO PREV	INP 50	BAIA LAMPARA	UND			101,170			
EMINO PREV	INP 51	BAIA LAMPARA EM	UND			125,300			
EMINO PREV	INP 52	LUMINERO E INSTALACION DE VIDRIO TRANSPARENTE 4MM	M2			44,500			
EMINO PREV	INP 53	ESMAJE PUERTAS - REJAS - VENTANAS	M2			16,270			
EMINO PREV	INP 54	REPARACION DE ARMARIOS ELECTRICOS	UND			4,200			
EMINO PREV	INP 55	LUMINERO E INSTALACION DE ARMARIOS ELECTRICOS	UND			22,500			
EMINO PREV	INP 56	LAMPARA FACCHADA MURO LADRELO LUMPO	M2			2,307			
EMINO PREV	INP 57	PROTECCION MACHADA MUROS INTERIORES	M2			7,270			
TOTAL SALONES ADYACENTES A OFICINAS ADJUTO MAYOR									\$ 8,179,348
COSTOS DIRECTOS									
						ADMINISTRACION	20.00%	\$	160,937,145
						IMPUESTOS	1.00%	\$	3,722,145
						RENTAS	3.00%	\$	11,166,135
						SEGUROS	1.00%	\$	3,722,145
						OTROS	0.00%	\$	0
						TOTAL COSTOS DIRECTOS = A+B		\$	189,825,570
						IMPUESTOS	1.00%	\$	14,166,135
						TOTAL PROYECTO		\$	203,991,705
BALANCE DEL PAGOS ANTICIPADO.									
VALOR PAGOS ANTICIPADO									
AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES						\$ 43,336,000			
DESCUENTO PRESENTE ACTA									
SALDO POR DESCUENTO									
SUMAS IGUALES									
VALOR PRESENTE ACTA						\$ 144,659,504			
MENOS DESCUENTO POR VALOR ANTICIPADO						\$ 43,336,000			
VALOR NETO A PAGAR						\$ 101,093,504			

PREACTAS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

CANTIDAD PARCIAL

4/17

[Signature]

✓

CONTROL DE ACTIVIDADES

PREACTAS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

CANTIDAD PARCIAL

3

CHB

22

[illegible]

PREACTAS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

CANTIDAD PARCIAL



PM

PREACTAS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

CONTRATISTA				SUPERVISOR		CONTRATO DE OBRA No		COLPOMTR 4039211		OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA					
H.K.INGENIERIA E INNOVACION S.A.S.				XXXXX, XXXX		FECHA DE INICIO		5/10/22		MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO VIDA EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE DEL CAUCA					
						FECHA DE TERMINACION		31/12/22							
						PLAZO CONTRACTUAL		87 DIAS							
HOJA No. 1				ITEM: 14 - 170659		ACTIVIDAD ADICIONAL				BALA PANELLED 2W			UNID		
No.	DIA	MES	AÑO	UBICACION	LUGAR	ANCHO	LONG[mil]	HI/2	LONG.	ALTURA	CANTIDAD	UNID			
	4	11	22	OFICINA							1	1			
CANTIDAD PARCIAL													1		

Handwritten signature

42

CONTROL DE ACTIVIDADES

PREACTAS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

[Handwritten signature]

RR

PD

CONTROL DE ACTIVIDADES														
PREACTAS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS														
CONTRATISTA		SUPERVISOR		CONTRATO DE OBRA No		COI.PCCTR.4039211		OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA						
H/R INGENIERIA E INNOVACION S.A.S.		XXXX. XXX.		FECHA DE INICIO		5/10/22		MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO VIDA EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE DEL CAUCA						
				FECHA DE TERMINACION		31/12/22								
				PLAZO CONTRACTUAL		87 DIAS								
HOJA No. 1		ITEM: 1 - 000000		ACTIVIDAD: ADICIONAL				SUMINISTRO E INSTALACION DE CARALLETE ADEBUSTO CEMENTO			UNID: UN			
No.	DIA	MES	AÑO	UBICACIÓN	LUGAR	ANCHO	LONG(m)	H1/2	LONG.	ANCHO	CANT	UNIDADES		
	4	11	22	OFICINAS BAÑOS							3	3		
CANTIDAD PARCIAL												3		

[Handwritten signature]

CONTROL DE ACTIVIDADES

[illegible]

[Handwritten signature]

吃

CONTROL DE ACTIVIDADES

[illegible]

348

rr

PREACTAS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

[illegible]

Handwritten signature: *[Signature]*

✓

PREACTAS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

CONTRATISTA				SUPERVISOR		CONTRATO DE OBRA No		COLPCCNTR-4039211		OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA				
H.J. INGENIERIA E INNOVACION S.A.S.				XXXXX XXXX		FECHA DE INICIO		5/10/22		MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO VIDA EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE DEL CAUCA				
						FECHA DE TERMINACION		31/12/22						
						PLAZO CONTRACTUAL		87 DIAS						
HOJA No. 1		ITEM: 17 - 180202		ACTIVIDAD ADICIONAL				ENTRAMADO TEJA FIBROCEMENTO			UNID : M2			
No.	DIA	MES	AÑO	UBICACION		LUGAR	ANCHO	LONG(m)	H1/2	LONG.	ANCHO	CANTIDAD		UNID
	4	11	22	OFICINA		ALMACEN- BODEGA					8,61	2,2		18,942
CANTIDAD PARCIAL													18,942	

[Handwritten signature]

PR

PREACTAS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

CHB

RM

CONTROL DE ACTIVIDADES														
PREACTAS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS														
CONTRATISTA		SUPERVISOR		CONTRATO DE OBRA No		COL. PCNTR. 4039311		OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA						
H. INGENIERIA E INNOVACION S.A.S.		XXXXX XXXX		FECHA DE INICIO		5/10/22		MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO VIDA EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE DEL CAUCA						
				FECHA DE TERMINACION		31/12/22								
HOJA No. 1		ITEM: 22 - 140217		PLAZO CONTRACTUAL		87 DIAS								
				ACTIVIDAD ADICIONAL				MURO LADRILLO SOGA LIMPIO 2 CARAS				UNID: M2		OBSERVACIONES Y REGISTRO FOTOGRAFICO
No.	DIA	MES	AÑO	UBICACIÓN	LUGAR	ANCHO	LONGE(m)	H1/2	LONG.	ANCHO	CANTIDAD	UNID		
	4	11	22	OFICINA	ALMACEN BODEGA			MURO PUERTA EXISTENTE	2,1	2		4,2	 	
								CULATAS	8,61	0,7		8,027		
								CULATAS	2,4	1		2,4		
								CULATAS	2,91	1,04		3,0284		
								CULATAS	2,2	0,2		0,44		
CANTIDAD PARCIAL												19,12		

[Handwritten signature]

PREACTAS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

[illegible]

CHS

22


CONTROL DE ACTIVIDADES													
PRÁCTICAS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS													
CONTRATISTA		SUPERVISOR		CONTRATO DE OBRA No		OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA							
M. INGENIERIA E INNOVACION S.A.S.		XXXX XXXX		COLPCCNTR-4039211		MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO VIDA EN EL MUNICIPIO DE EL CERRO VALLE DEL CAUCA							
HOJA No. 1		ITEM: 26 - 290430		ACTIVIDAD ADICIONAL		ESMALTE REJAS Y VENTANAS							
No.	DIA	MES	AÑO	UBICACIÓN	LUGAR	ANCHO	LONG.(m)	H1/2	LONG.	ANCHO	CANTIDAD	UNID : M2	OBSERVACIONES Y REGISTRO FOTOGRAFICO
	4	11	22	OFICINA	ALMACEN BODEGA			PUERTA (REJA)	2,05	2,1	1	4,305	
CANTIDAD PARCIAL												4,305	

CHS

242

CONTROL DE ACTIVIDADES

PREACTAS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

CONTRATISTA		SUPERVISOR		CONTRATO DE OBRA No		COLICCTR-4039211		OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA						
H.A. INGENIERIA E INNOVACION S.A.S.		XXXX XXX		FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION PLAZO CONTRACTUAL		5/10/22 31/12/22 87 DIAS		MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO VIDA EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE DEL CAUCA						
HOJA No. 1		ITEM: 1 - 000000		ACTIVIDAD ADICIONAL		SALIDA DE ENT 1/2 INTERRUPTOR DOBLE		UNID: UN						
No.	DIA	MES	AÑO	UBICACIÓN	LUGAR	ANCHO	LONG(m)	H1/2	LONG	ANCHO	CANT	CANT	OBSERVACIONES Y REGISTRO FOTOGRAFICO	
4	11	22	22	ALMACEN BODEGA ADULTO MAYOR							1	1		
CANTIDAD PARCIAL												1		

CHB

✓

re


CONTROL DE ACTIVIDADES															
PREACTAS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS															
CONTRATISTA				SUPERVISOR		CONTRATO DE OBRA No			COLPCCNTR-4039211		OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA				
H. INGENIERIA E INNOVACION S.A.S.				XXXX XXX		FECHA DE INICIO			5/10/22		MANTENIMIENTO Y ADJUDICACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO VIDA EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE DEL CAUCA				
						FECHA DE TERMINACION			31/12/22						
						PLAZO CONTRACTUAL			87 DIAS						
HOJA No. 1				ITEM: 1 - 000000		ACTIVIDAD: ADICIONAL					SALIDA EMT TOMA CORRIENTE				UNID: UN
No.	DIA	MES	AÑO	UBICACIÓN	LUGAR	ANCHO	LONG(m)	H/2	LONG	ANCHO	CANT	CANT	OBSERVACIONES Y REGISTRO FOTOGRÁFICO		
	4	11	22	ALMACEN BODEGA ADULTO MAYOR				TOMA			2	2			
25															
CANTIDAD PARCIAL											2				

CHP

28

CONTROL DE ACTIVIDADES

PREACTAS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

CONTRATISTA				SUPERVISOR		CONTRATO DE OBRA No				OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA				
H2 INGENIERIA E INNOVACION S.A.S.				XXXX- XXXX		FECHA DE INICIO 5/10/22 FECHA DE TERMINACION 31/12/22 PLAZO CONTRACTUAL 87 DIAS				COL PCCNTR-4039211				
HDA No. 1		ITEM: 1 - 000000		ACTIVIDAD: ADICIONAL				PINTURA EN ACEITE ESTRUCTURA CUBIERTA (PERLINES C)						
No.	DIA	MES	AÑO	UBICACIÓN	LUGAR	ANCHO	LONG.(ml)	H1/2	LONG,	ANCHO	CANT	UNID: ML	CANT	OBSERVACIONES Y REGISTRO FOTOGRAFICO
	4	11	22	ALMACEN BODEGA ADULTO MAYOR					16,8				16,8	
CANTIDAD PARCIAL													16,8	

[Handwritten signature]

CONTROL DE ACTIVIDADES													
PREACTAS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS													
CONTRATISTA			SUPERVISOR		CONTRATO DE OBRA No		COL PCCNTR-4039211		OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA				
H/INGENIERIA E INNOVACION S.A.S.			XXXX XXX		FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION PLAZO CONTRACTUAL		5/10/22 31/12/22 87 DIAS		MANUTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO VIDA EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE DEL CAUCA				
HOJA No. 1			ITEM: 1 - 000000		ACTIVIDAD: ADICIONAL		PINTURA TIPO 2		UNID. UN		OBSERVACIONES Y REGISTRO FOTOGRAFICO		
No.	DIA	MES	AÑO	UBICACIÓN	LUGAR	ANCHO	LONG(m)	H1/2	LONG.	ANCHO			
	4	11	22	ALMACEN BODEGA ADULTO MAYOR	ALMACEN				8,61	2,2		18,842	
25													
CANTIDAD PARCIAL												18,842	

CHP

PREACTAS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

CANTIDAD PARCIAL

✓

re

PREACTAS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

[illegible]

12/1/20

202

CONTROL DE ACTIVIDADES

PREACTAS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

CONTRATISTA		SUPERVISOR		CONTRATO DE OBRA No		COL PCNTR-4039211		OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA					
H. INGENIERIA E INNOVACION S.A.S.		XXXX-XXXX		FECHA DE INICIO		5/10/22		MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO VIDA EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE DEL CAUCA					
				FECHA DE TERMINACION		31/12/22							
				PLAZO CONTRACTUAL		87 DIAS							
HOJA No. 1		ITEM: 1 - 000000		ACTIVIDAD ADICIONAL				VIGA DE AMARRE ACERO				UNIDE: KG	
No.	DIA	MES	AÑO	UBICACIÓN	LUGAR	ANCHO	LONG(m)	H1/2	LONG.	ANCHO	CANT	CANT	OBSERVACIONES Y REGISTRO FOTOGRAFICO
	4	11	22	ALMACEN BOGEGA ADULTO MAYOR				VIGA 1/2"	3	1	4	12	
25								ESTRIBO 3/8	0,48	0,56	25	6,72	
CANTIDAD PARCIAL												18,72	

CHB

K2

CONTROL DE ACTIVIDADES													
PREACTAS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS													
CONTRATISTA		SUPERVISOR		CONTRATO DE OBRA No		OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA							
H. INGENIERIA E INNOVACION S.A.S.		XXXX-XXX		COL PCNTR-4039211		MANUTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO VIDA EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE DEL CAUCA							
				FECHA DE INICIO	5/10/22								
				FECHA DE TERMINACION	31/12/22								
HOJA No. 1		ITEM: 1 - 000000		PLAZO CONTRACTUAL		87 DIAS							
No.	DIA	MES	AÑO	UBICACIÓN	LUGAR	ANCHO	LONGE(m)	HI/2	LONG.	ANCHO	CANT	UNID. ML	OBSERVACIONES Y REGISTRO FOTOGRAFICO
4	11	22	22	ALMACEN BODEGA ADULTO MAYOR				VIGA DE AMARRA	22.02		1	22.02	
								COLUMNAS	2.3		4	8.2	
CANTIDAD PARCIAL												97.54	

UPB

252

CONTROL DE ACTIVIDADES													
PREACTAS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS													
CONTRATISTA		SUPERVISOR		CONTRATO DE OBRA No		OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA							
H. INGENIERIA E INNOVACION S.A.S.		XXXX. XXXX		COL PCCTR-4039211		MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO VIDA EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE DEL CAUCA							
				5/10/22									
				31/12/22									
				PLAZO CONTRACTUAL		87 DIAS							
HOJA No. 1		ITEM: 27 - 180635		ACTIVIDAD: ADICIONAL		RECORRIDO CUBIERTA TEJA ASBESTOCEMENTO							
No.	DIA	MES	AÑO	UBICACIÓN	LUGAR	ANCHO	LONGE(m)	H1/2	LONG.	ANCHO	CANTIDAD	UNID - M2	OBSERVACIONES Y REGISTRO FOTOGRAFICO
	4	11	22	OFICINA	BAÑOS ADULTO MAYOR				11,78	7,9	1	83,062	
													
CANTIDAD PARCIAL												93,062	

Handwritten signature and initials.

[illegible]

11

PR

PREACTAS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

Handwritten signature: *[Signature]*

402

CONTROL DE ACTIVIDADES

PREACTAS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

[illegible]

CANTIDAD PARCIAL

11.1

[Handwritten signature]

☒ ~~2~~

for

PREACTAS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS




۲۲

PREACTAS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS



125

CONTROL DE ACTIVIDADES

[illegible]

20

112

CONTROL DE ACTIVIDADES

CONTRATISTA		SUPERVISOR		CONTRATO DE OBRA No		COL PCNTR-4039211		OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA					
H. INGENIERIA E INNOVACION S.A.S.		XX00X.X00X		FECHA DE INICIO		5/10/22		MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENITROVIDA EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE DEL CAUCA					
				FECHA DE TERMINACION		31/12/22							
				PLAZO CONTRACTUAL		87 DÍAS							
HOJA No. 1		ITEM: 49 - 131115		ACTIVIDAD: ADICIONAL		ANCLAJE HIERRO 3/4"-7/8" 16-20 CMS.					UNID : PTO		
No.	DIA	MES	AÑO	UBICACIÓN	LUGAR	ANCHO	LONG[ml]	H/2	LONG.	ANCHO	H/2	UNID	
	4	11	22	OFICINA	ZONA EXTERIOR ADULTO MAYOR							24	
CANTIDAD PARCIAL												24	

Handwritten signature and initials.

CONTROL DE ACTIVIDADES

2

[Handwritten signature]

rr

PREACTAS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS



PR

PREACTAS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

[Handwritten signature]

15

CONTROL DE ACTIVIDADES

PREACTAS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

[illegible]

CANTLOAD PARCIAL

617.8975

19



NR

CONTROL DE ACTIVIDADES

PRECIAS DE ACTIVIDADES EFECTUADAS

Handwritten signature: *[Signature]*

22

CONTROL DE ACTIVIDADES														
PREACTAS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS														
CONTRATISTA			SUPERVISOR		CONTRATO DE OBRA No			COLP CONTR. 4039211		OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA				
					FECHA DE INICIO			5/10/22		MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO VIDA EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE DEL CAUCA				
H.I. INGENIERIA E INNOVACION S.A.S.			XXXX. XXX.		FECHA DE TERMINACION			31/12/22						
					PLAZO CONTRACTUAL			87 DIAS						
NCIA No. 1			ITEM: 1- 000000		ACTIVIDAD: ADICIONAL				PROTECCION MUROS EXTERIORES (GRES BASATO)			UNID: M2		OBSERVACIONES Y REGISTRO FOTOGRAFICO
No.	DIA	MES	AÑO	UBICACIÓN	LUGAR	ANCHO	LONG(m)	H1/2	LONG.	ALTURA	CANT	CANT		
	4	11	22	ZONA EXTERIOR ADULTO MAYOR				SALONES 1-3-8	0,68	2,3		1,334		
25									0,68	1,3		0,764		
									0,2	1,2		0,24		
									0,82	2,3		1,886		
									0,82	1,3		1,066		
									0,2	1,2		0,24		
									0,77	2,3		1,771		
									0,77	1,3		1,001		
									0,46	2,3		1,036		
									0,45	1,3		0,585		
									0,2	1		0,2		
									0,4	16,3		6,52		
									0,2	16,3		3,26		
								VIGA DE EMPALME CONECTORA	8	1,6		9,6		
								MURO CALADOS	0,2	4,3		0,86		
									0,27	4,3		1,161		
									0,7	6,9		4,13		
									0,6	6,9		2,86		
								SALONES 4-5	0,66	2,3		1,289		
									0,78	2,3		1,784		
									0,60	2,3		1,334		
									0,66	1,3		0,728		
									0,78	1,3		1,014		
									0,68	1,3		0,764		
								VENTANAS	0,2	7,8		1,56		
								VIGA DE AMARRE	0,2	13,7		2,74		
									0,4	13,7		5,48		
									0,68	2,3		1,334		
									0,82	2,3		1,886		
									0,77	2,3		1,771		
									0,6	2,3		1,16		
								VENTANAS	0,2	4,5		0,9		
									0,2	14,47		2,894		
									0,4	14,47		5,788		
CANTIDAD PARCIAL												71,208		

24/12

R

RR

PREACTAS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

443

۴۲

PREACTAS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

24

re

CONTROL DE ACTIVIDADES													
PREACTAS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS													
CONTRATISTA		SUPERVISOR		CONTRATO DE OBRA No		COL PCCTR-4039211		OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA					
H. INGENIERIA E INNOVACION S.A.S.		XXXXX XXXX		FECHA DE INICIO		5/10/22		MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO VIDA EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE DEL CAUCA					
				FECHA DE TERMINACION		31/12/22							
				PLAZO CONTRACTUAL		87 DIAS							
HOJA No. 1		ITEM: 59 - 200808		ACTIVIDAD: ADICIONAL				CURBADA ESCORA GRANITO PREFABRICADO 10 CMS.			UNID : ML.		
No.	DIA	MES	AÑO	UBICACIÓN	LUGAR	ANCHO	LONGE(m)	11/2	LONG.	ANCHO	CANTIDAD	UNID	OBSERVACIONES Y REGISTRO FOTOGRAFICO
	4	11	22	OFICINA	COCINA Y COMEDOR ADJUNTO MAYOR				1,5			1,5	
CANTIDAD PARCIAL												1,5	

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

PREACTAS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

CANTIDAD PARCIAL

[Handwritten signature]

5

2

CONTROL DE ACTIVIDADES

PREACTAS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

[illegible]

张

68

५२

PREACTAS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

[illegible]

CANTIDAD PARCIAL

7.8

7.8

CONTROL DE ACTIVIDADES																					
PREACTAS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS																					
CONTRATISTA		SUPERVISOR		COMITATO DE OBRA No		COLPCCNTR-403211		OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA													
H. INGENIERIA E INNOVACION S.A.S.		XXXXX XXXX		FECHA DE INICIO 5/10/22 FECHA DE TERMINACION 31/12/22 PLAZO CONTRACTUAL 87 DIAS		ACTIVIDAD ADICIONAL		MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO VIDA EN EL MUNICIPIO DE EL CENTRO VALLE DEL CAUCA													
HOJA No. 1		ITEM: 00 - 000000		LUGAR		ANCHO		LONG(m)		H/2		LONG.		ANCHO		CANTIDAD		UNID. -M.L		OBSERVACIONES Y REGISTRO FOTO-RAFEO	
No.	DIA	MES	AÑO	UBICACION	COCINA Y COMEDOR ADULTO MAYOR																
	4	11	22	CAFETERIA-COMEDOR									21					21			
													17,8					17,8			
													10,7					10,7			
															CANTIDAD PARCIAL				49,5		

CHS

RS

CONTROL DE ACTIVIDADES																
PREACTAS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS																
CONTRATISTA				SUPERVISOR		CONTRATO DE OBRA No			COL PCCMTR-4033211		OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA					
H. A. INGENIERIA E INNOVACION S.A.S.				XXXX-XXXX		FECHA DE INICIO			5/10/22		MANUTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO VIDA EN EL MUNICIPIO DE EL CENTRO VALLE DEL CAUCA					
						FECHA DE TERMINACION			31/12/22							
						PLAZO CONTRACTUAL			87 DIAS							
HOJA No. 1				ITEM: 00 - 000000		ACTIVIDAD ADICIONAL					PINTURA EN AGUA INTERIOR A 3 MP/MS COLOR BLANCO MURO EXTER				UNID: M2	
No.	DIA	MES	AÑO	UBICACION	LUGAR	ANCHO	LONGE(m)	H/2	LONG.	ALTURA	CANTIDAD	UNID	OBSERVACIONES Y REGISTRO FOTO GRAFICO			
4	11	22	22	CALLETERIA/COMEDOR	COCHIN Y COMEDOR ADULTO MAYOR				9,8	3,5	2	67,2				
CANTIDAD PARCIAL												67,2				

CHB

PREACTAS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

CONTRATISTA				SUPERVISOR		COMITATO DE OBRA No			COL. PCNTR.4033211		OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA			
H. INGENIERIA E INNOVACION S.A.S.				X.DOC. XXX		FECHA DE INICIO			5/10/22		MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO VIDA EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE DEL CAUCA			
						FECHA DE TERMINACION			31/12/22					
						PLAZO CONTRACTUAL			87 DIAS					
HOJA No. 1		ITEM: 1 - 000300		ACTIVIDAD: ADICIONAL					SALIDA EMT TOMA CORRIENTE				UNID: UN	
No.	DIA	MES	AÑO	UBICACIÓN	LUGAR	ANCHO	LONG(m)	H/2	LONG.	ANCHO	CANT	CANT	OBSERVACIONES Y REGISTRO FOTO-RAFICO	
	4	11	22	ALMACEN BOTECA ADULTO MAYOR				TOMA			5	5		
25														
CANTIDAD PARCIAL													5	

[Handwritten signature]

ka

PREACTAS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

[illegible]

RAZ

CONTROL DE ACTIVIDADES

PREACTAS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

[illegible]

Handwritten signature: *[Signature]*

RR

CONTROL DE ACTIVIDADES

PREACTAS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

[illegible]

347

4

PR

PREACTAS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS



CONTROL DE ACTIVIDADES

PRECIOS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

CANTIDAD PARCIAL

KE

CONTROL DE ACTIVIDADES

PREACTAS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

CONTRATISTA				SUPERVISOR		COMITATO DE OBRA No		OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA					
H. J. INGENIERIA E INNOVACION S.A.S.				XXXXX XXXX		COL. PCNTR-4039211		MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO VIDA EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE DEL CAUCA					
						FECHA DE INICIO							
						FECHA DE TERMINACION							
HOJA No. 1				ITEM: 35 - 170855:		ACTIVIDAD: ADICIONAL		BALA PANELED 24 W				UNID. : UN.	
No.	DIA	MES	AÑO	UBICACIÓN	LUGAR	ANCHO	LONG(m)	HL/2	LONG.	ANCHO	CANTIDAD	UNID	<div></div>
4	11	22		OFICINA	CONSULTORIO ADULTO MAYOR			SALON 4				4	
								SALON 5				4	
CANTIDAD PARCIAL													8

1

[Signature]

1

22

CONTROL DE ACTIVIDADES

PREACTAS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS


[illegible]

CANTIDAD PARCIAL



[Signature]

22

CONTROL DE ACTIVIDADES												
PREACTAS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS												
CONTRATISTA		SUPERVISOR		CONTRATO DE OBRA No		COI PCCTR-4033211		OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA				
H/R INGENIERIA E INNOVACION S.A.S.		XXXX-XXXX		FECHA DE INICIO		5/10/22		MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO VIDA EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE DEL CAUCA				
				FECHA DE TERMINACION		31/12/22						
				PLAZO CONTRACTUAL		87 DIAS						
HOJA No. 1		ITEM: 38 - 250030		ACTIVIDAD ADICIONAL				ESMALTE DE PUERTAS, REJAS, VENTANAS			UNID. M2.	
No.	DIA	MES	AÑO	UBICACIÓN	LUGAR	ANCHO	VENTANAS Y PUERTAS	AREA	ANCHO	CANTIDAD	UNID	 
	4	11	22	OFICINA	CONSULTORIO ADULTO MAYOR			17,84			17,84	
								2,76			2,76	
								2,9			2,9	
								3,96			3,96	
								5,58			5,58	

CHB

PREACTAS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

CANTIDAD PARCIAL

[Signature]

re

CONTROL DE ACTIVIDADES

PREACTAS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

[illegible]

[Signature]

4

re

PREACTAS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

[illegible]

122

CONTROL DE ACTIVIDADES

PREACTAS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

[illegible]

CANTIDAD PARCIAL

90 E.

[illegible]

142

CONTROL DE ACTIVIDADES

PREACTAS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

[illegible]

CANTIDAD PARCIAL

2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

५२

222

CONTROL DE ACTIVIDADES													
PRECIOS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS													
COMITATISTA				SUPERVISOR		CONTRATO DE OBRA No			COL. PCENTR.4039211		OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA		
F.I./INGENIERIA E INNOVACION S.A.S.				XXXXX XXXX		FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION PLAZO CONTRACTUAL			5/10/22 3/12/22 87 DIAS		MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO VIDA EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE DEL CAUCA		
NOIA No. 1				ITEM: 68 - 100411		ACTIVIDAD: ADICIONAL			DESMONTE DE CIELO FALSO EN ALUMINIO			UNID. : M2.	
No.	DIA	MES	AÑO	UBICACION	LUGAR	ANCHO	LONG(m)	H1/2	LONG.	ANCHO	CANTIDAD	UNID.	OBSERVACIONES Y REGISTRO FOTO-RAFICO
4	11	22	OFICINA	OFICINAS ADULTO MAYOR				SALON 1	6,6	5,5		-38,3	
								SALON 2	6,6	5,5		-38,3	
CANTIDAD PARCIAL												72,6	

CHB

SK

[illegible]

Handwritten signature: *[Signature]*

nr

22

CONTROL DE ACTIVIDADES																
PREACTAS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS																
CONTRATISTA		SUPERVISOR		CONTRATO DE OBRA No		COLPACNTR-4033211		OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA								
H. INGENIERIA E INNOVACION S.A.S.		XXXX XXXX		FECHA DE INICIO 5/10/22		FECHA DE TERMINACION 31/12/22		MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO VIDA EN EL MUNICIPIO DE EL CERITO VALLE DEL CAUCA								
															PRazo CONTRACTUAL	
NOJA No. 1		ITEM: 73 - 170656		ACTIVIDAD ADICIONAL				BALA PANEL LED 24 W				UNID: 1 RL				
No.	DIA	MES	AÑO	UBICACION	LUGAR	ANCHO	LONG(m)	H1/2	LONG	ANCHO	CANTIDAD	UNID	OBSERVACIONES Y REGISTRO FOTO GRAFICO			
	4	11	22	OFICINA	OFICINAS ADULTO MAYOR						4	4				
								SALON 1			4	4				
								SALON 2			4	4				
								SALON 3			4	4				
CANTIDAD PARCIAL													12			

[Handwritten signatures and initials]

CONTROL DE ACTIVIDADES															
PREACTAS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS															
CONTRATISTA		SUPERVISOR		COMITATO DE OBRA No.			COL. PCNTR. 4039211		OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA						
F. INGENIERIA E INNOVACION S.A.S.		XXXX XXXX		FECHA DE INICIO			5/10/22		MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO VIDA EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE DEL CAUCA						
				FECHA DE TERMINACION			31/12/22								
				PLAZO CONTRACTUAL			87 DIAS								
HOJA No. 1				ITEM: 75 - 170902				ACTIVIDAD ADICIONAL			ORGANIZACION DE TABLERO			UNID. : Lm.	
No.	DIA	MES	AÑO	UBICACION	LUGAR	ANCHO	LONGE(m)	H1/2	LONG.	ANCHO	CANTIDAD	UNID.	OBSERVACIONES Y REGISTRO FOTO GRAFICO		
	4	11	22	OFICINA	OFICINAS ADULTO MAYOR			SALON 3				1			
CANTIDAD PARCIAL												1			

Handwritten signature and initials.

CONTROL DE ACTIVIDADES

PREACTAS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

[illegible]

CANTIDAD PARCIAL

5

1

PREACTAS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

140

RR

CONTROL DE ACTIVIDADES

PREACTAS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

[illegible]




nr

CONTROL DE ACTIVIDADES													
PREACTAS E ACTIVIDADES EJECUTADAS													
CONTRATISTA		SUPERVISOR		CONTRATO DE OBRA No		COLP/CONTR. 40392.1		OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA					
H.P. INGENIERIA E INNOVACION S.A.S.		XXXX - XXXX		FECHA DE INICIO		5/10/22		MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO VIDA EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE E IL CAUCA					
				FECHA DE TERMINACION		31/12/22							
				PRazo CONTRACTUAL		87 DIAS							
HOJA No. 1		ITEM: R2 - 280503		ACTIVIDAD ADICIONAL				PROTECCION FACHADA				UNID - M2.	
No.	DIA	MES	AÑO	UBICACIÓN	LUGAR	ANCH-O	LONG(=m)	H1/2	LCNG.	ANCHO	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES Y REGISTRO FOTOGRAFICO
	4	11	22	OFICINA	OFICINAS ADJUNTO MAYOR			CALADOS	6.37	4.5		28.665	
								FACHADA	4.67	1.4		6.538	
									4.83	1.4		6.762	
									4.18	1.4		5.852	
									1.14	1	2	2.28	
									0.25	2.3	2	1.15	
									1.2	1	2	2.4	
									0.25	2.3	2	1.15	
									0.85	1	2	1.7	
									0.25	2.3	2	1.15	
													
CANTIDAD PARCIAL													57.617

Handwritten signatures and initials.

CONTROL DE ACTIVIDADES												
PREACTAS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS												
CONTRATISTA		SUPERVISOR		CONTRATO DE OBRA No		OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA						
M. R. INGENIERIA E INNOVACION S.A.S.		XXXX XXXX		FECHA DE INICIO		5/10/22		MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO VIDA EN EL MUNICIPIO DE EL CENTRO VALLE DEL CAUCA				
				FECHA DE TERMINACION		31/12/22						
				PLAZO CONTRACTUAL		87 DIAS						
HOJA No. 1		ITEM: 00-000000		ACTIVIDAD ADICIONAL			PUNTO INTERRUPTOR S2			UNID : UN.		
No.	DIA	MES	AÑO	UBICACION	LUGAR			LONG.	ANCHO	CANTIDAD	UNID	OBSERVACIONES Y REGISTRO FOTO GRAFICO
	4	11	22	OFICINA	OFICINAS ADJUNTO MAYOR		SALON 3			1	1	
CANTIDAD PARCIAL											1	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONTROL DE ACTIVIDADES

PREACTAS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

[illegible]

11/11/11

CONTROL DE ACTIVIDADES

PREACTAS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

[illegible]

5/11/20

۲۲۳

PREACTAS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

[illegible]

14/11/23

12/2

Octubre 5 2022

"Mantenimiento y adecuación del Centro Vida
en el municipio del Cerito"

Contratante:

Municipio de el Cerito, Valle del Cauca
Secretaría de infraestructura.
Nit 800.100.533 - 5

Contratista: H.R. Ingeniería e Innovación S.A. S.S
Nit 900.607.901-2

Fecha de inicio : Octubre 5 - 2022

Fecha de finalización Diciembre 31 - 2022

Inq. Civil Doris Milena Acea P.
Supervisora

Arg. Nestor Iván Cerón
Director H.R.



Arg. Otaniel Solarte L. Otto Solarte L.

depositedos por el cirbo) de Saman.

~~IEPOU~~

Nota #5

Oct 12 /2022

Se instalan las laminas y se cambian los
caballetes averiados por nuevos. se instalan
solapas para evitar goteras

~~IEPOU~~

Nota #6

Oct 13 /2022

se practica una nueva tarea en la zona destinada
para oficina adolfo mayor. se retira el cielo en
icopia estructurado con aluminio.

~~IEPOU~~

Nota #7

Octubre 14/2022

En el salon #1 (oficina) se retira el cielo en estrialla
se continua con la instalacion de solapas en cubiertas
de baños.

~~IEPOU~~

Nota #8

Octubre 15 /2022

Se retiran sobrantes de cielos y estrialla de la oficina
#1, en el salon #1 se retiran sobrantes de concreto
de la losa existente para y en el momento de la
instalacion del cielo en pvc. no lo sella a dañar.

~~IEPOU~~

se continua con el retiro de sobrantes en losa
y se limpia los salones para de este forma
quedar completamente listo para las demas
actividades programadas en ellos.

~~IEROULL~~

Nota # 13.

Nov 1 /2022 - 4 Nov -5 /2022.

El 1 nov 2022 se inicia con la habilitacion de
la parte electrica de las oficinas y consultorios
instalacion de puntos para toma y luminarias ya
q las q existen se encuentran en mal estado,

~~IEROULL~~

Nota # 14

Nov 8 /2022.

se continua con la adecuacion de la parte electrica
en los diferentes salones (oficinas - consultorios)
limpieza en general de la zona verde exterior.

~~IEROULL~~

Nota # 15

Nov -9 /2022

Se continua con la limpieza de la parte exterior de
la edificacion lavado de senderos andenes y retiro
de basuras.

~~IEROULL~~

Nota # 16

Nov -10 /2022.

Nota #20

Noviembre 16/2022 /nov-17/2022.

Se continua con el lavado de las fachadas para aplicar su protección y pinturas indicados, armado de acero para viga en concreto en el sector de bodega (vacado) se continua con la construcción del pasamanos y se da inicio a la pintura de fachadas entre otros.



Nota # 21

Noviembre 18/2022

En el muro de cafetería (bara) se inicia la instalación de laminas, se continua con la construcción del pasamanos, lavado y mantenimiento de pisos exteriores muros de fachado en el sector de consultorios, pintura en exterior gris basalto para estructuras, se construyen las culatas en ladrillo limpio en el sector de la bodega, excavación en el acceso al edificio para completarlo con una rampa de entrada.



Nota #22

Noviembre 19/2022

se continua con la limpieza y lavado de fachadas exteriores, construcción de culatas en bodega, pintura para estructuras gris basalto, protecciones para muros de fullado de pasa-manos para su proxima pintura.



Nota # 26

Noviembre 22 / 2022


Alisamiento de techos en adobe cemento parte interior de color blanco pintura de perlineo metalicos para estructura de cubierta en sector bodega, se continua con el mantenimiento de puertas y ventanas pintura, se continua con la limpieza y adecuación de las zonas exteriores se finaliza la instalación de cielo en pvc. consultorio 2 (salon 5), se inicia el dañado de vidrios partidos para su reposición.


J. E. P. P.

Nota # 27.

Noviembre 29-30 / 2022.

Se continua con la pintura de muros - estructuras en concreto, puertas y ventanas, mantenimiento de zonas exteriores de molición de muro en recepción para instalar puesto de acceso.


J. E. P. P.

Nota # 28.

Diciembre 1 / 2022

Se continua con el mantenimiento de zonas exteriores pintura de puertas y ventanas, construcción de bustrones en ladrillo a la vista en oficinas (salon 3) y consultorio salon 2, sello de juntas para placas en board en muro cafetería + pintura blanca

Nota # 32

Diciembre 7/2022

lavado de cubierta de eternit en sector de recepción
pintura blanca muro en board, instalación de
guarda escoba en cafetería y se finaliza cielo
en pvc. salen 4 consultorio.


IEDP

Nota # 33

Diciembre 9/2022 - Dic-10 /2022.

Se continúa con la pintura de muro - estructura - y
puertas y ventanas - adecuación final parte eléctrica
tomas.


IEDP

Nota # 34

Dic 12 /2022

Se instalan los aparatos eléctricos (tomas - luminarias)
en los respectivos puntos de obra.


IEDP

Nota # 35

Dic - 13 /2022


Instalación de mesón en acero inoxidable + posuelo
en sector cocina, limpieza general a los diferentes
salones intervenidos.


IEDP

Nota #36

Dic-14/2022

se esta instalando la parte electrica de la
bodega, limpieza general, y ultimando
detalles en espacios intervenidos


IERC/UC

Note # 29

Diciembre 2-3 / 2022.

Instalación de estructura metálica (perfiles) para cubierta de bodega, construcción de mesón en granito pulido en cocina, se continúa con la pintura de muros en ladrillo a la vista y estructuras en concreto gris basalto, retiro de sobrantes, construcción de muro de fachada en sector bodega e instalación de su respectiva cubierta.

~~LEONARDO~~

Note # 30

Diciembre 5 / 2022

Se finaliza la construcción de bartrones en ladrillo a la vista de los salones 3-5 se instala el cielo en pvc. salón 5 (consultorio) se continúa con la pintura de puertas y ventanas, mantenimiento de zonas externas, demolición de mesón existente en el sector cocina.

~~LEONARDO~~

Note # 31

Diciembre 6 / 2022

Se finaliza la instalación de cielo en pvc. del salón # 4 (consultorio), se revisan los luminarios del comedor, se desmonta parcialmente el cielo para verificar daño eléctrico (corto) en un sector del alumbrado

~~LEONARDO~~

Note # 23

Noviembre 21/2022 - Nov 22/2022

Construcción de la parte eléctrica complementos en salones 1-373 (Oficinas) instalación de estructura para cielo en pvc. consultorio t2 se finaliza los salones 1-2 (consultorios), se da final a la instalación de board para el muro en cafetería con sus respectivos puntos eléctricos (tomas pvc).

Note # 24

Noviembre 22 a 25/2022.

Se realiza y revise parte eléctrica de los Oficinas adujo mayor, se aplica pintura en aceite color blanco a puertas y ventanas, se instala la parte eléctrica, mantenimiento a fachada con gris basalto barniz y protección construcción de rampa de acceso en sector cafetería complemento a rampa construida en zona exterior se construye tape en concreto reforzado para cerco de aguas lluvias existente.

Note # 25

Noviembre 26/2022

lavado y mantenimiento de zona exterior andenes, jardines, lavado de pisos interiores en oficinas y consultorios se da final a la instalación de cielo en pvc. de la oficina # 3

7
construcción de rampa de acceso en concreto
al comedor y retiro de sobras.

Nota #17

Nov - 11 2022

Se continua con la construcción del muro en
board (estructura) para la cafetería y se da
inicio a la estructuración para cielos en pvc.

Nota #18

Nov - 12 - 2022

Se da inicio a la construcción del pasamanos
en la zona exterior (Cafetería - comedor) y se
continúa con las estructuras para cielos en
pvc. en el sector de oficinas ady. mayor
salones 1-2 y 3

Nota 19

Nov - 15 2022.

Corte parcial de ramas de arbol de saman
localizado en la zona exterior (Jardines), construcción
de andén en la parte exterior de la oficina
de recepción, se continua estructurando los cielos
en el sector de oficinas salones 1-2 y 3, lavado
y mantenimiento de fachadas para luego imper-
meabilizar y pintar, corte de material para
paso manos tuberías etc.

Nota # 9

Oct 18/2022 al 22 Oct/2022.

En el transcurso de la semana se intervienen los otros 2 salones - 2 retirando el cielo, en icoper, la esterilla y los sobrantes de concreto de la losa al salón - 3 se le practica lo mismo menos el retiro de cielo en icoper.

~~LEDOUX~~

Nota # 10

El día 24 Oct/2022

Se retiran sobrante de materiales de los salones y van a futuro utilizarse como oficinas y se da inicio en los salones destinados como consultorios o limpieza general.

~~LEDOUX~~

Nota # 11

Oct - 24 al 29/2022.

Se procede al desmonte de cielos en aluminio e icoper retiro de cielo en calcestruzzos y retiro de sobrantes de losa existente (vigilancia)

~~LEDOUX~~

Nota # 12.

Oct 31/2022


Nota #1
Octubre 6/2022.

Se practica visita a la obra en horas de la mañana en compañía del supervisor encargado por parte del municipio de el Cerrito ing. Jesus Escobar se acuerdo realizar levantamiento del edificio para así de esta forma poder revisar el presupuesto de obra.


J. Escobar

Nota #2
Octubre 6/2022

En los tres días siguientes se realizan levantamiento de la edificación existente se elaboran planos para de esta forma revisar las actividades contempladas este evento que los días 6-7-8 de Oct/2022.


J. Escobar

Nota #3
Octubre 10/2022

Se da inicio a labores con el personal que realizara las diferentes actividades y se procede a la compra de materiales para realizar los trabajos.


J. Escobar

Nota #4.
Oct 11/2022

En primera instancia se realiza un recorrido a todas las cubiertas, para verificar el cambio de tipo de asbesto cemento, caballetes (Baños - Baños adulto mayor, y lasa de cocina cafetera) realizando una limpieza y retiro de sobantes

 MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE ALCALDIA MUNICIPAL NIT. 800-100-533-5	GESTION ADMINISTRATIVA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL SECRETARIA DESARROLLO INSTITUCIONAL		Código: F-GA-THO-02
			Versión: 1
	ACTAS DE EVENTOS Y REUNIONES		Fecha de Aprobación : 14/03/2019
			Página 1 de 2

ACTA No:	1	Asunto /Evento:	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO VIDA EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO - VALLE . <u>CONTRATO NO.: CO1.PCCNTR.4039211</u>			
OBJETIVO:	COMITÉ DE OBRA PARA RECONOCER AREAS DE TRABAJO Y METODOLOGIA DE LA MISMA		Fecha:	10/10/22		
			Hora Inicio:	9 AM	Hora Fin:	11 AM

1. ORDEN DEL DIA

- 1.1. PRESENTACION DE EQUIPO DE TRABAJO
- 1.2. RECORRIDO DE AREAS A INTERVENIR
- 1.3. DEFENICION DE METODOLOGIA DE TRABAJO

2. DESARROLLO

- 1.1. Siendo las 9:00 a.m se da inicio al primer comité de obra, con en las instalaciones del Centro Vida en el Municipio de el Cerrito – Valle del Cauca, con la presencia por parte del contratista de obra del arq. Ivan Ceron quien actua en calidad de director de obra y el delegado de la supervicion de obra, el ing. Jesus Escobar. Adema de los anteriores mencionados es importante destacar que el contratista de obra se presenta con parte de su equipo tecnico liderado por el maestro de obra Armando Navia.
- 1.2. Se hace recorrido a las siguientes areas a intervenir: cafeteria adulto mayor – oficina de recepción – almaceo o bodega del adulto mayor – baños – consultorios – oficinas - zona exterior – salones covid 19.

 MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE ALCALDIA MUNICIPAL NIT. 800-100-533-5	GESTION ADMINISTRATIVA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL SECRETARIA DESARROLLO INSTITUCIONAL		Código: F-GA-THO-02
	ACTAS DE EVENTOS Y REUNIONES		Versión: 1
			Fecha de Aprobación : 14/03/2019
			Página 2 de 2

- 1.3. Se define con el equipo de trabajo del contratista que es importante darle inicio a la corrección de todas las goteras ubicadas en los baños y oficina de recepción de adulto mayor, pues en el momento se presenta alta precipitación. Posteriormente a las actividades preliminares, tales como desmonte de cielos falsos y domoliciones. Paralelo a ello iniciar con lavados a precion de areas a intervenir con el proposito de aplicar la laca sobre el ladrillo limpio. Ademas se le sugiere al contratista de obra comenzar con la localización y replanteo de las areas a intervenir.

3. TAREAS/COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION

No	Describe el compromiso y/o acciones pendientes. (entregables)	Persona Responsable	Fecha propuesta
1	Que todos los trabajadores se encuentre indentificados con camisetas del mismo color.	Contratista de obra	11 de octubre 2022
2	Entregar area para acopio de materiales	Contratante de obra	12 de octubre 2022
3	Hacer entrega de plano de levantamiento de areas realizado desde la fecha de inicio de obra	Contratista de obra	12 de octubre 2022

NOTA: Se anexa registro de asistencia evento y reuniones compuesto

 MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE ALCALDIA MUNICIPAL NIT. 800-100-533-5	GESTION ADMINISTRATIVA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL SECRETARIA DESARROLLO INSTITUCIONAL		Código: F-GA-THO-02
			Versión: 1
	ACTAS DE EVENTOS Y REUNIONES		Fecha de Aprobación : 14/03/2019
			Página 1 de 2

ACTA No:	2	Asunto /Evento:	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO VIDA EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO - VALLE . CONTRATO NO.: CO1.PCCNTR.4039211			
OBJETIVO:	COMITÉ DE OBRA PARA RECONOCER AREAS DE TRABAJO Y METODOLOGIA DE LA MISMA			Fecha:	10/11/22	
				Hora Inicio:	9 AM	Hora Fin: 11:30 AM

1. ORDEN DEL DIA

- 1.1. RECORRIDO PARA VERIFICAR AVANCE DE OBRA
- 1.2. REVISAR DE MANERA CONJUNTA BALANCE DE OBR - IDENTIFICAR Y APROBAR ITEMS NO PREVISTOS

2. DESARROLLO

- 1.1. Siendo las 9:00 am en las instalaciones del Centro Vida del municipio de El Cerrito – Valle del Cauca, se da inicio a comité de obra, haciendo recorrido de las obras ejecutadas por el contratista, en todas las areas a intervenir según el contrato del asunto en mención. Dado lo anterior se puede verificar que todo el personal tiene sus elementos de proteccion personal y se encuentran uniformados. Tambien es destacable mencionar que al avance de la obra a la fecha supera el 60% por lo que según programación presentada por el contratista supera a la fecha el porcentaje de avance fisico, lo que indica que antes del 31 de diciembre (fecha asignada para finalizar contrato) se podria tener la obra al 100% de ejecución.

 MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE ALCALDIA MUNICIPAL NIT. 800-100-533-5	GESTION ADMINISTRATIVA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL SECRETARIA DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código: F-GA-THO-02
		Versión: 1
	ACTAS DE EVENTOS Y REUNIONES	Fecha de Aprobación : 14/03/2019
		Página 2 de 2

- 1.2. Se revisa detalladamente el balance de obra realizado en conjunto por el director de obra y supervisor de la misma y se evidencia actividades que no son necesarias realizarlas en su totalidad , tales como aden en concreto, excavación entre otras, pues en obra se indentifico actividades no previstas que son necesarias para el funcionamiento de la edificacion, tales como: viga de amarre en concreto – salidas de toma corriente – mantenimiento a puertas incluyendo cerrajería – reparacion de corto circuito ubicado en la cafeteria del adulto mayor – puerta de acceso principal – tomas, iterruptores y salidas de iluminación en la oficina , consultorios y bodega de adulto mayor, muro en board – laca sobre ladrillo limpio y demas. Por lo anterior se hace mediciones en el sitio y se le aprueba al contratista de obra las actividades no previstas con el animo de no interrumpir el buen desarrollo de la ejecución del contrato en mención.

3. TAREAS/COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNIÓN

No	Describa el compromiso y/o acciones pendientes. (entregables)	Persona Responsable	Fecha propuesta
1	Nombres para señalética de emergencia	Contratante de obra	15 noviembre de 2022
2	Balance de obra	Contratante y contratista de obra	28 de noviembre 2022

NOTA: Se anexa registro de asistencia evento y reuniones compuesto

 <p>MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE ALCALDÍA MUNICIPAL NIT. 800-100-533-5</p>	<p>GESTION JURIDICA GESTION DE CONTRATACION DESPACHO DEL ALCALDE</p>	Código: TS-GJ-GC-04
		Versión: 0
	DOCUMENTOS	Fecha de Aprobación: 30/01/2020
		Página 1 de 3

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN – PAZ Y SALVO

INFORME PARCIAL ____				INFORME FINAL <u> X </u>			
ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN							
CONTRATO N°				CO1.PCCNTR.4039211			
RESPONSABLE:				Alcaldía Municipal de El Cerrito			
NOMBRE DEL CONTRATISTA				H.R. INGENIERIA E INNOVAVIONES S.A.S			
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA (NIT)				900.607901 -2			
FECHA DE INICIO		Día: 05		Mes: 10		Año: 2022	
FECHA DE FINALIZACIÓN		Día: 31		Mes: 12		Año: 2022	
OBJETO							
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO VIDA EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE DEL CAUCA							
SEGUIMIENTO TÉCNICO							
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA							
ACTIVIDADES							
<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizó visitas de verificación y de ubicación de los sitios que se señaló la Administración municipal de El Cerrito. 2. Se verifico que el contratista realizo las obras contractuales, dejando la institución del Centro Vida, con las siguientes areas adecuadas: <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Oficina de recepción de adulto mayor. 2.2. Almacen o Bodega de adulto mayor 2.3. Recorrido de cubierta de baño para adulto mayor 							

 <p>MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE ALCALDÍA MUNICIPAL NIT. 800-100-533-5</p>	<p>GESTION JURIDICA GESTION DE CONTRATACION DESPACHO DEL ALCALDE</p>	Código: TS-GJ-GC-04
		Versión: 0
	<p>DOCUMENTOS</p>	Fecha de Aprobación: 30/01/2020
		Página 2 de 3

- 2.4. Consultorio para adulto mayor
- 2.5. Oficinas adulto mayor
- 2.6. Zona exterior adulto mayor
- 2.7. Cocina y comedor adulto mayor
- 2.8. Impermeabilización de algunos sectores de la losa del edificio.
- 2.9. Salones adyacentes a oficinas de adulto mayor

Es importante destacar que cada una de las áreas mencionadas anteriormente quedan totalmente habilitadas, pues se les adecuo haciendo desmonte de cielo falso existente y a su vez instalando cielo falso en pvc. Además de lo anterior quedan con instalaciones eléctricas y sus respectivas luminarias, así como también la adecuación de toda la zona exterior del adulto mayor, pues al momento de su intervención se encontraba en estado de abandono.

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

De acuerdo con la legislación se verificó la entrega por parte del contratista la certificación de **paz y salvo** de pagos parafiscales.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

Pago antipado: Equivalente a \$ 43.335.000

Pago de saldo del contrato : Equivalente a 144.428.534 correspondiente al 100% del valor total de contrato, una vez se reciba los elementos objeto del contrato a satisfacción del supervisor y la radicación de la respectiva factura, debidamente soportada con el acta de entrega y recibo final, informe de supervisión acompañado de los respectivos soportes documentales (actas de entrega) y/o fotográficos, paz y salvo y certificación original expedida por el representante legal o revisor fiscal cuando haya lugar o soportes de la acreditación del cumplimiento de la obligación de aportes a seguridad social por parte del contratista, además de Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF), cuando a ello haya lugar, de conformidad con la normatividad vigente.

SEGUIMIENTO JURÍDICO

1. Entregar los bienes y/o servicios en los plazos pactados y sitio convenidos.
2. Dar cumplimiento a todas las especificaciones y características técnicas señaladas en la Invitación Pública, estudios previos y adendas (en el caso de que se hubieren expedido)
3. Indicar las recomendaciones necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual.

 MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE ALCALDÍA MUNICIPAL NIT. 800-100-533-5	GESTION JURIDICA GESTION DE CONTRATACION DESPACHO DEL ALCALDE	Código: TS-GJ-GC-04
		Versión: 0
	DOCUMENTOS	Fecha de Aprobación: 30/01/2020
		Página 3 de 3

4. Disponer lo necesario para que el objeto del contrato se cumpla a cabalidad.
5. El Contratista favorecido con la adjudicación no podrá ceder o subcontratar el contrato resultante de la presente invitación.
6. Realizar los demás deberes a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato o de la invitación pública.
7. Asumir todos los gastos de personal, administrativos, transporte y demás para el cumplimiento del objeto de contrato.
8. Cancelar del valor del contrato, las sumas correspondientes a retención en la fuente, impuestos y demás deducciones legales, las cuales serán descontadas en la Tesorería Municipal del municipio de El Cerrito.
9. Actuar bajo parámetros de absoluta buena fe en todas y cada una de las etapas precontractual, contractual y post contractual.
10. Cumplir con su deber de afiliación y pagos al Sistema de Seguridad Social Integral.
11. Adelantar las demás actuaciones o actividades que se requieran para el correcto cumplimiento del objeto contractual.

OBSERVACIONES

Durante la supervisión de la ejecución no se presentaron otras anomalías ni impedimentos que hubieran afectado la terminación del objeto del contrato.


JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO
Secretario de Infraestructura y hábitat
Supervisor

Proyectó: Elizabeth Quintero A- Técnica Administrativa

Elaboró: Elizabeth Quintero A- Técnica Administrativa

Revisó: JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO - Secretario Infraestructura y Hábitat 

 MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE ALCALDÍA MUNICIPAL NIT. 800-100-533-5	GESTIÓN JURIDICA GESTIÓN CONTRACTUAL DESPACHO DEL ALCALDE	Código: TS-GJ-GC-03
		Versión: 0
	CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO	Fecha: 17/01/2020
		Página 1 de 1

248-5-9.21-505

HACE CONSTAR

Verificando las actividades del objeto contractual y los documentos aportados por el contratista **H.R. INGENIERIA E INNOVAVIONES S.A.S** con nit: 900.607901 -2 representada legalmente por el ingeniero **ELVIS HENRY RIACOS RIASCOS** con numero de cedula No. 76.329.752, cumplió a **SATISFACCIÓN** con las actividades consignadas en el acta de inicio, durante el periodo contractual, del Contrato Número CO1.PCCNTR.4039211 ejecutado desde 05 de octubre hasta 31 de diciembre cuyo objeto es **MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO VIDA EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE DEL CAUCA** y con un avance total del 100%. Por tal motivo se autoriza a quien corresponda el pago de **CIENTO UN MIL MILLONES NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$101.093.534,20)** correspondientes al valor pactado y como lo establece la forma de pago.

Para constancia de lo anterior, se firma a los catorce (14) dias del mes diciembre del año Dos mil veintidos (2022)


ING. JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO
Secretario de Infraestructura y Hábitat
Supervisor

Proyectó: Liceth Ruiz. – Tecnóloga Obras Civiles (Contratista) Apoyo a la Gestión
Elaboró: Liceth Ruiz. – Tecnóloga Obras Civiles (Contratista) Apoyo a la Gestión
Revisó: Jesus alberto Escobar H. – Secretario de Infraestructura y hábitat 



Santiago de Cali, 14 de diciembre de 2022

JESUS ESCOBAR

Ingeniero Civil
Secretaria de Infraestructura
Supervisora de Obra

ASUNTO: Entrega de cuanta final .

Cordial saludo

Formalmente hago entrega de la cuenta final de obra del contrato que tiene por objeto "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO VIDA EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO – VALLE DEL CAUCA" con los siguientes documentos adjuntos:

- Factura electrónica – informe detallado de obra con registro fotográfico –
Certificación de pago de parafiscales y planilla de seguridad social –
Cedula de contador publico – tarjeta profesional del contador publico –
certificado de juntas - RUT – cedula del representante legal - Acta – Pre-
actas – Plano records.

ELVIS HENRY RIASCOS RIASCOS
H.R. INGENIERIA E INNOVACIÓN S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL

 MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE ALCALDÍA MUNICIPAL NIT. 800-100-533-5	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DESPACHO DEL ALCALDE	Código: TS-DE-CI-01
		Versión: 0
	OFICIOS ACTA DE RECIBO Y LIQUIDACIÓN	Fecha de aprobación: 14/03/2019
		Página 1 de 3

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO				
CONTRATO	Número:	CO1.PCCNTR.4039211		
	Fecha de inicio:	05	Octubre	2022
OBJETO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO VIDA EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE DEL CAUCA			
CONTRATANTE	Municipio de El Cerrito-Valle del Cauca			
CONTRATISTA	H.R. INGENIERIA E INNOVAVIONES S.A.S			
VALOR INICIAL	\$ 144.450.181,01			
VALOR ADICIONAL	\$ 0			
VALOR TOTAL (\$)	\$ 144.450.181,01			
PLAZO INICIAL	88 DÍAS			
PLAZO ADICIONAL	0 días			
FECHA DE EXPEDICIÓN DE PÓLIZAS	20	Septiembre		2022
INTERVENTOR	N/A			
SUPERVISOR	Secretaria de infraestructura y Hábitat			

CONSIDERANDO

Que entre el Municipio de El Cerrito-Valle del Cauca y la empresa **H.R. INGENIERIA E INNOVAVIONES S.A.S** con nit: 900.607901 -2 representada legalmente por el ingeniero **ELVIS HENRY RIACOS RIASCOS** identificado con CC 76.329.752, se celebró el contrato CO1.PCCNTR.4039211 con acta de inicio del 05 de Octubre de 2022, cuyo objeto es: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO VIDA EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE DEL CAUCA

1. Que, de acuerdo con el Acta de inicio, el plazo de ejecución del contrato es de 88 días, contado a partir del acta de inicio suscrita por el Supervisor del contrato.
2. Que el presente contrato no presente modificaciones de tiempo y adición presupuestal.

3. RECIBO A SATISFACCIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

El contrato que por la presente acta se realiza el recibo final a los 13 días del mes de diciembre del año 2022, se recibe a entera SATISFACCIÓN por el Municipio de El Cerrito – Valle del Cauca teniendo en cuenta las actividades consignanadas en el formulario de cantidades contractual.

4. Que el contratista aportó los documentos que...

 MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE ALCALDÍA MUNICIPAL NIT. 800-100-533-5	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DESPACHO DEL ALCALDE	Código: TS-DE-CI-01
		Versión: 0
	OFICIOS ACTA DE RECIBO Y LIQUIDACIÓN	Fecha de aprobación: 14/03/2019
		Página 2 de 3

5. Que durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos: No se ejecutaron pagos

Pago N°	Fecha	Valor
N/A	N/A	N/A

6. Que de acuerdo con lo anterior el resumen del balance es el siguiente:

BALANCE FINANCIERO GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato	\$ 144.450.181,01
Valor pago anticipado pagado	\$ 43.335.000
Valor adiciones	\$ 0
Valor total del contrato	\$ 144.428.534,
Valor que falta por pagar	\$ 101.093.534
Valor no ejecutado	\$ 21.647

7. **OBSERVACIONES:** Ninguna.

8. **ANEXOS:** Ninguno

En virtud de lo anterior, las partes:


ACUERDAN:

1. Dar el recibido definitivo de la ejecución de las actividades del contrato No. CO1.PCCNTR.4039211. Cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO VIDA EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE DEL CAUCA ". por un valor de \$ 144.428.534,, (CIENTO UN MIL MILLONES NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE) y un plazo total de 88 días.
2. Quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente contrato.

Para constancia se firma a los (14) días del mes de diciembre de dos mil veintidós (2022).

 MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE ALCALDÍA MUNICIPAL NIT. 800-100-533-5	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DESPACHO DEL ALCALDE	Código: TS-DE-CI-01
		Versión: 0
	OFICIOS ACTA DE RECIBO Y LIQUIDACIÓN	Fecha de aprobación: 14/03/2019 Página 3 de 3

LUZ DARY ROA PRADO
Alcaldesa Municipal
Ordenador del Gasto


ELVIS HENRY RIASCOS R.
H.R. INGENIERIA E INNOVAVIONES S.A.S
Contratista


JESUS ALBERTO ESCOBAR HURTADO
Secretario de Infraestructura y Hábitat
Supervisor

Elaboró: Jesus alberto Escobar H. – Secretario de Infraestructura y Hábitat
Revisó: Jesus alberto Escobar H. - secretario de infraestructura y Hábitat 