

ACTA DE REUNIÓN CONTRATO 197-2023 Acta de Recibo de Sistemas de Telemetría IPSE-20231560073636 20231560073636					
REUNIÓN No.	11	FECHA	15 de noviembre del 2023	Hora de inicio	02:00 p.m.
				Hora de finalización	03:00 p.m.
LUGAR: Reunión virtual desde las instalaciones del IPSE - Sede CNM (Calle 84 Oficina 701).					
ASISTENTES					
VITACOM DE COLOMBIA S.A.S. (CONTRATISTA) Martha Lucia Rodríguez Rodríguez <i>Vitacom de Colombia S.A.S. - Representante Legal.</i> Ing. José Ernesto Buitrago Gasca <i>Vitacom de Colombia S.A.S. - Director Comercial. Coordinador del contrato</i> Ing. Daniel A. Figueredo M. <i>Vitacom de Colombia S.A.S. - Coordinador de Soporte.</i> Maritza Rodríguez <i>Vitacom de Colombia S.A.S. - Auxiliar General Administrativa.</i>			IPSE (CONTRATANTE) Ing. Álvaro Alexander Mossos Jiménez <i>Supervisor del contrato 197-2023. Subdirección de Contratos y Seguimiento - Profesional Especializado.</i> Ing. Jhon Eduar Valencia López <i>Subdirección de Contratos y Seguimiento - Profesional Especializado.</i> Ing. Oscar Alexander Arbeláez Pérez <i>Subdirección de Contratos y Seguimiento - Profesional Especializado.</i> Abg. Adriana Vivas Montano <i>Subdirección de Contratos y Seguimiento - Contratista.</i> Ing. Laura Marcela Garcés Delgado <i>Subdirección de Contratos y Seguimiento - Contratista.</i> Ing. Leonardo Suarez Medina <i>Subdirección de Contratos y Seguimiento - Contratista.</i>		
ORDEN DEL DÍA					
1. Objeto de la reunión. 2. Seguimiento a las obligaciones contractuales. 3. Recepción de telemetrías instaladas 4. Informe de El supervisor. 5. Otros.					
DESARROLLO DE LA REUNIÓN					
1. Objeto de la reunión. Realizar el seguimiento contractual al cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Prestación de Servicios No. 197 del 2023, suscrito entre el IPSE y VITACOM DE COLOMBIA S.A.S., en adelante El contratista, cuyo objeto es “Adquisición, instalación, pruebas y puesta en servicio de sistemas de medición de energía eléctrica con telemetría en las ZNI, con transmisión de datos al Centro Nacional de Monitoreo – CNM, garantizando la disponibilidad de la comunicación” . 2. Seguimiento a las obligaciones contractuales El ingeniero Álvaro Alexander Mossos, El supervisor del contrato 197 del 2023, informa que a la fecha todavía no se han finalizado las actividades de instalaciones en sitio, toda vez que se han					

ACTA DE REUNIÓN CONTRATO 197-2023

Acta de Recibo de Sistemas de Telemetría

IPSE-20231560073636

20231560073636

REUNIÓN No.	11	FECHA	15 de noviembre del 2023	Hora de inicio	02:00 p.m.
				Hora de finalización	03:00 p.m.

presentado algunos retrasos con respecto al cronograma aprobado y que han obligado a El contratista a modificar dicho cronograma y a solicitar algunas de las localidades que inicialmente estaban proyectadas para el desarrollo del contrato.

Por parte de El contratista, el Ing. José Buitrago explica que los retrasos se han debido a razones ajenas a la gestión de ellos, para ello envió las comunicaciones con Rad No 20231330077782 del 08 de noviembre donde informo:

(...)

Informamos los inconvenientes que se presentan actualmente en las siguientes localidades.

1. Las toldas, se presenta desplazamiento fallido, debido a que esta localidad ya esta interconectada a la red comercial hace aproximadamente 2 años, se comparten evidencias.

2. En el departamento del Chocó principalmente en Alto Baudó, se presenta un paro armado por 72 horas (notificado por medios de comunicación), pero realmente no se tiene fecha estimada del cese al fuego. Esto se confirmó con nuestro personal en sitio, el cual esta confinado en la zona por dicho problema de orden público

Debido a este paro armado, no se pueden continuar las actividades de (Santa María de Condoto, Miacora, Nuncido, Comunidad indígena puerto Indio), hasta nueva orden.

Se comparten evidencias.

(...)

Así mismo, con la comunicación con radicado 20231330079362 del 15 de noviembre, El contratista solicita cambiar la localidad de las Toldas por la de Papayo en municipio del Litoral de San Juan (Chocó).

Por parte la supervisión, que realizara las comunicaciones para el cambio de localidad de acuerdo con lo establecido en el contrato y le solicita al contratista buscar entre las localidades opcionales la posibilidad de instalar los sistemas de telemetría pendientes, si no se logra ingresar a las localidades mencionadas anteriormente por orden público.

3. Recepción de telemetrías instaladas.

Tal como está establecido en las obligaciones del contratista del contrato 197-2023 y su EP en numeral 20. Una vez finalizada la instalación de cada uno de los sistemas objeto del presente contrato, cumpliendo con las respectivas pruebas necesarias de transmisión de lectura de datos, y entregado el informe final de las actividades realizadas, el CONTRATISTA deberá suscribir con el supervisor, el acta de recibo a satisfacción para cada uno de los sistemas de medida y

ACTA DE REUNIÓN CONTRATO 197-2023

Acta de Recibo de Sistemas de Telemetría

IPSE-20231560073636
20231560073636

REUNIÓN No.	11	FECHA	15 de noviembre del 2023	Hora de inicio	02:00 p.m.
				Hora de finalización	03:00 p.m.

telemetría instalados.

La firma VITACOM DE COLOMBIA S.A.S., informa que ha realizado y presentado los informes de la instalación de los sistemas de medida y telemetría de los primeros 16 sistemas de medida y telemetría solicitados en el Contrato, en baja tensión para las siguiente localidades:

Tabla No. 1 instalaciones y puesta en servicio de sistemas de medida y telemetría en baja tensión 197-2023 en:

Item	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	Radicado	fecha de instalación	Medidor	Factor de transformación	ESTATUS	Prueba de Telemetría	Informes y soportes
1	CHOCÓ	BAJO BAUDÓ	BELEN DE DOCCAMPADO	20231330079372 de 15-11-2023	19/10/2023	60715294	400/5	INSTALADA	OK	OK
2	VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	HUMANES MAR	20231330079372 de 15-11-2023	28/09/2023	60715286	400/5	INSTALADA	OK	OK
3	CHOCÓ	NOVITA	JUNTAS DE TAMANA	20231330079372 de 15-11-2023	24/10/2023	60715287	300/5	INSTALADA	OK	OK
4	VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	GALVEZ	20231330079372 de 15-11-2023	6/10/2023	60715288	300/5	INSTALADA	OK	OK
5	CHOCÓ	RIOSUCIO	SAN JOSE TAMBORAL	20231330077232 de 07-11-2023	17/10/2023	60715271	500/5	INSTALADA	OK	OK
6	CHOCÓ	RIOSUCIO	UNIÓN CHAMINDIO	20231330079372 de 15-11-2023	15/10/2023	60715282	300/5	INSTALADA	OK	OK
7	CHOCÓ	MEDIO SAN JUAN	UNIÓN WAUNAÁN	20231330077232 de 07-11-2023	14/10/2023	60715274	500/5	INSTALADA	OK	OK
8	CHOCÓ	ISTMINA	POTEDÓ	20231330079372 de 15-11-2023	12/10/2023	60715291	250/5	INSTALADA	OK	OK
9	CHOCÓ	ISTMINA	UNION CHOCO	20231330079372 de 15-11-2023	11/10/2023	60715272	250/5	INSTALADA	OK	OK
10	GUAINIA	INIRIDA	CHORRO BOCON	20231330077942 de 09-11-2023	3/11/2023	60715280	1000/5	INSTALADA	OK	OK
11	ANTIOQUIA	VIGÍA DEL FUERTE	LOMA MURRI	20231330079372 de 15-11-2023	4/11/2023	60715273	700/5	INSTALADA	OK	OK
12	ANTIOQUIA	VIGÍA DEL FUERTE	LA PLAYA MURRI	20231330077942 de 09-11-2023	4/11/2023	60715269	200/5	INSTALADA	OK	OK
13	VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	SAN ISIDRO - CALIMA	20231330077232 de 07-11-2023	30/09/2023	60715285	400/5	INSTALADA	OK	OK
14	VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	CONCEPCION	20231330077222 de 07-11-2023	3/10/2023	60715283	700/5	INSTALADA	OK	OK
15	CHOCÓ	RIOSUCIO	ISLETA	20231330077222 de 07-11-2023	7/10/2023	60715281	400/5	INSTALADA	OK	OK
16	VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	SILVA	20231330079372 de 15-11-2023	29/09/2023	60715296	700/5	INSTALADA	OK	OK

Cumpliendo con lo anterior, el supervisor del contrato el Ing. Álvaro Alexander Mossos, y el CNM, procedió a verificar las instalaciones realizadas del sistema de telemetría en baja tensión en las localidades objeto del contrato 197-2023. Una vez revisados los informes entregados por VITACOM DE COLOMBIA S.A.S., (Radicados IPSE No. 20231330077222 de 07-11-2023, 20231330079372 de 15-11-2023, 20231330077232 de 07-11-2023 y 20231330077942 de 09-11-2023) y de acuerdo a las verificaciones e interrogación remota al sistema de telemetría en las localidades donde se realizaron las instalaciones. Se verificó el correcto funcionamiento de cada uno de los sistemas de telemetría y medida, por lo anterior el CNM y el Supervisor del contrato acepta y reciben a satisfacción las primeros 16 instalaciones realizadas y su correcto funcionamiento, descritas en la tabla No.1.

Por lo anterior, La supervisión le informa al contratista Vitacom de Colombia S.A.S, que a partir del día 16 de noviembre se inicia la lectura diaria de seguimiento a la prestación del servicio en

ACTA DE REUNIÓN CONTRATO 197-2023

Acta de Recibo de Sistemas de Telemetría

IPSE-20231560073636
20231560073636

REUNIÓN No.	11	FECHA	15 de noviembre del 2023	Hora de inicio	02:00 p.m.
				Hora de finalización	03:00 p.m.

estas 16 localidades.

4. Informe de El supervisor.

De acuerdo con lo establecido en esta acta, El supervisor informa que El contratista, VITACOM DE COLOMBIA S.A.S., está cumpliendo con las obligaciones contractuales del contrato 197 de 2023, aunque se han presentado dificultades por acceso a los sitios por orden público y daño de algunas plantas. El contratista ha logrado instalar a la fecha 16 de los sistemas de telemetría solicitados, ha presentado el registro fotográfico e informes de dichas instalaciones, donde se puede apreciar, que se está cumpliendo con lo establecido en concepto ambiental y de Seguridad y Salud en trabajo (SST) y se está cumpliendo con el objeto del contrato.

5. Otros.

El supervisor del contrato le reitera a El contratista estar en constante comunicación con la entidad para mantener actualizado al CNM del IPSE respecto a los avances de las instalaciones pendientes y para atender oportuna y apropiadamente las eventualidades que se presenten durante el desarrollo de las actividades derivadas de la ejecución del contrato.

Finalmente, por parte de El contratista, el Ing. José Buitrago, informa sobre una dificultad que presentan en la localidad de Balsita, que a pesar de que se alcanzó a instalar el sistema de telemetría y se alcanzó a realizar lecturas remotas, con una planta alquilada, ya que la planta instalada en la localidad se encuentra fuera de servicio, no se pudo ingresar nuevamente a la localidad, para realizar nuevas lecturas, porque una autoridad de la zona nos les ha permitido volver a entrar a la zona, hasta que no lleven una solución para el arreglo de planta y el suministro de combustible ya que el operador del servicio los abandonó. El supervisor del contrato le informa al contratista que elaboré un informe al respecto e envíe los contactos de las autoridades de zona para que el IPSE se comuniquen con ellos y les ayude a solucionar la problemática expuesta.

CONCLUSIONES

Cumplir con lo establecido en esta acta.




COMPROMISOS

Compromiso	Responsable	Mes de Cumplimiento
Actualizar el cronograma de actividades en sitio con los avances realizados. y avanzar para cumplir lo pendiente.	VITACOM DE COLOMBIA S.A.S.	Noviembre 22

ACTA DE REUNIÓN CONTRATO 197-2023

Acta de Recibo de Sistemas de Telemetría

IPSE-20231560073636
20231560073636

REUNIÓN No.	11	FECHA	15 de noviembre del 2023	Hora de inicio	02:00 p.m.
				Hora de finalización	03:00 p.m.
Enviar respuesta a la solicitud cambiar la localidad de las Toldas por la de Papayo en municipio del Litoral de San Juan (Chocó)			IPSE	Noviembre 17	
Presentar la factura del primer pago, por la instalación de las primeras 14 instalaciones			VITACOM DE COLOMBIA S.A.S.	Noviembre 17	
Cumplir con lo establecido en la lista de chequeo de SST, concepto ambiental y enviar evidencias en los informes, para las instalaciones pendientes.			VITACOM DE COLOMBIA S.A.S.	Informe mensual mientras dure el contrato y en los informes de instalación.	
Para constancia, firman quienes participaron de la reunión:					
Por VITACOM DE COLOMBIA S.A.S. (CONTRATISTA)  Martha Lucia Rodríguez Rodríguez Vitacom de Colombia S.A.S. - Representante Legal.			Por IPSE  Ing. Álvaro Alexander Mossos Jiménez Supervisor del contrato 197-2023. Profesional Especializado. Subdirección de Contratos y Seguimiento.		
Por VITACOM DE COLOMBIA S.A.S. (CONTRATISTA)  Ing. José Ernesto Buitrago Gasca Vitacom de Colombia S.A.S. - Director Comercial.			Por IPSE  Ing. Jhon Eduar Valencia López Profesional Especializado. Subdirección de Contratos y Seguimiento.		
Por IPSE  Ing. Oscar Alexander Arbeláez Pérez Profesional Especializado. Subdirección de Contratos y Seguimiento					
Expediente No.: 2023139120600001E					