

ACTA DE REUNIÓN CONTRATO 197-2023 Acta de Recibo de Sistemas de Telemetría II IPSE-20231560081816 20231560081816					
REUNIÓN No.	14	FECHA	14 de diciembre del 2023	Hora de inicio	09:00 a.m.
				Hora de finalización	10:00 a.m.
LUGAR: Reunión virtual desde las instalaciones del IPSE - Sede CNM (Calle 84 Oficina 701).					
ASISTENTES					
VITACOM DE COLOMBIA S.A.S. (CONTRATISTA) Martha Lucia Rodríguez Rodríguez <i>Vitacom de Colombia S.A.S. - Representante Legal.</i> Ing. José Ernesto Buitrago Gasca <i>Vitacom de Colombia S.A.S. - Director Comercial.</i> <i>Coordinador del contrato</i>			IPSE (CONTRATANTE) Ing. Álvaro Alexander Mossos Jiménez <i>Supervisor del contrato 197-2023.</i> <i>Subdirección de Contratos y Seguimiento - Profesional Especializado.</i> Ing. Jhon Eduar Valencia López <i>Subdirección de Contratos y Seguimiento - Profesional Especializado.</i> Ing. Oscar Alexander Arbeláez Pérez <i>Subdirección de Contratos y Seguimiento - Profesional Especializado.</i> Ing. Laura Marcela Garcés Delgado <i>Subdirección de Contratos y Seguimiento - Contratista.</i> Ing. Leonardo Suarez Medina <i>Subdirección de Contratos y Seguimiento - Contratista.</i>		
ORDEN DEL DÍA					
1. Objeto de la reunión. 2. Seguimiento a las obligaciones contractuales. 3. Recepción de telemetrías instaladas 4. Informe de El supervisor. 5. Otros.					
DESARROLLO DE LA REUNIÓN					
1. Objeto de la reunión. Realizar el seguimiento contractual al cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Prestación de Servicios No. 197 del 2023, suscrito entre el IPSE y VITACOM DE COLOMBIA S.A.S., en adelante El contratista, cuyo objeto es <i>“Adquisición, instalación, pruebas y puesta en servicio de sistemas de medición de energía eléctrica con telemetría en las ZNI, con transmisión de datos al Centro Nacional de Monitoreo – CNM, garantizando la disponibilidad de la comunicación”.</i> 2. Seguimiento a las obligaciones contractuales El ingeniero Álvaro Alexander Mossos, El supervisor del contrato 197 del 2023, informa que a la fecha se han finalizado las actividades de instalaciones en sitio 3. Recepción de telemetrías instaladas.					

ACTA DE REUNIÓN CONTRATO 197-2023

Acta de Recibo de Sistemas de Telemetría II

IPSE-20231560081816
20231560081816

REUNIÓN No.	14	FECHA	14 de diciembre del 2023	Hora de inicio	09:00 a.m.
				Hora de finalización	10:00 a.m.

Tal como está establecido en las obligaciones del contratista del contrato 197-2023 y su EP en numeral 20. Una vez finalizada la instalación de cada uno de los sistemas objeto del presente contrato, cumpliendo con las respectivas pruebas necesarias de transmisión de lectura de datos, y entregado el informe final de las actividades realizadas, el CONTRATISTA deberá suscribir con el supervisor, el acta de recibo a satisfacción para cada uno de los sistemas de medida y telemetría instalados.

La firma VITACOM DE COLOMBIA S.A.S., informa que ha realizado y presentado los informes de la instalación de los sistemas de medida y telemetría de los segundos 12 sistemas de medida y telemetría solicitados en el Contrato, en baja tensión para las siguiente localidades:

Tabla No. 1 instalaciones y puesta en servicio de sistemas de medida y telemetría en baja tensión 197-2023 en:

No.	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	RADICADO	FECHA DE INSTALACIÓN	SERIE MEDIDOR	ESTATUS	PRUEBAS DE TELEMETRÍA	INFORMES Y SOPORTES
1	CHOCÓ	RIOSUCIO	BALSITA	20231330077942 de 09-11-2023	10/10/2023	6075275	INSTALADA	OK	OK
2	LA GUAJIRA	URIBIA	CABO DE LA VELA	20231330079102 de 15-11-2023	7/11/2023	6075239	INSTALADA	OK	OK
3	CAQUETÁ	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	VILLA LOBOS	20231330079592 de 16-11-2023	14/11/2023	6075295	INSTALADA	OK	OK
4	CHOCÓ	RIO QUITO	BOCA DE APARTADO	20231330079592 de 16-11-2023	10/11/2023	6075289	INSTALADA	OK	OK
5	CHOCÓ	LITORAL DEL SAN JUAN	PAPAYO	20231330082802 de 29-11-2023	18/11/2023	6075284	INSTALADA	OK	OK
6	GUAINIÁ	INIRIDA	LAGUNA COLORADA ALTA	20231330082802 de 29-11-2023	23/11/2023	6075276	INSTALADA	OK	OK
7	CHOCÓ	LITORAL DEL SAN JUAN	SAN BERNARDO DE BURUJON	20231330082802 de 29-11-2023	21/11/2023	6075270	INSTALADA	OK	OK
8	CHOCÓ	NUQUÍ	COM UNIDAD INDIG. PUERTO INDO	20231330085512 de 04-12-2023	29/11/2023	6075292	INSTALADA	OK	OK
9	CHOCÓ	ALTO BAUDO	NUNCIDO	20231330087492 de 11-12-2023	1/12/2023	6075278	INSTALADA	OK	OK
10	CHOCÓ	ALTO BAUDO	PLAYITA CATRU	20231330087492 de 11-12-2023	1/12/2023	6075290	INSTALADA	OK	OK
11	CHOCÓ	ALTO BAUDO	MIACORA	20231330089762 de 14-12-2023	11/12/2023	6075277	INSTALADA	OK	OK
12	CHOCÓ	ALTO BAUDO	DIVISA NAUCA	20231330089762 de 14-12-2023	9/12/2023	6075268	INSTALADA	OK	OK

Cumpliendo con lo anterior, el supervisor del contrato el Ing. Álvaro Alexander Mossos, y el CNM, procedió a verificar las instalaciones realizadas del sistema de telemetría en baja tensión en las localidades objeto del contrato 197-2023. Una vez revisados los informes entregados por VITACOM DE COLOMBIA S.A.S., (Radicados IPSE No. 20231330077942 de 09-11-2023, 20231330079102 de 15-11-2023, 20231330079592 de 16-11-2023, 20231330082802 de 29-11-2023, 20231330085512 de 04-12-2023, 20231330087492 de 11-12-2023 y 20231330089762 de 14-12-2023) y de acuerdo a las verificaciones e interrogación remota al sistema de telemetría en las localidades donde se realizaron las instalaciones. Se verificó el correcto funcionamiento de cada uno de los sistemas de telemetría y medida, por lo anterior el CNM y el Supervisor del

ACTA DE REUNIÓN CONTRATO 197-2023

Acta de Recibo de Sistemas de Telemetría II

IPSE-20231560081816
20231560081816

REUNIÓN No.	14	FECHA	14 de diciembre del 2023	Hora de inicio	09:00 a.m.
				Hora de finalización	10:00 a.m.

contrato acepta y reciben a satisfacción las primeros 12 instalaciones realizadas y su correcto funcionamiento, descritas en la tabla No.1.

Por lo anterior, La supervisión le informa al contratista Vitacom de Colombia S.A.S, que a partir del día 15 de diciembre se inicia la lectura diaria de seguimiento a la prestación del servicio en estas 12 localidades.

4. Informe de El supervisor.

De acuerdo con lo establecido en esta acta, El supervisor informa que El contratista, VITACOM DE COLOMBIA S.A.S., está cumpliendo con las obligaciones contractuales del contrato 197 de 2023, aunque se han presentado dificultades por acceso a los sitios por orden público y daño de algunas plantas. El contratista ha logrado instalar a la fecha los 28 de los sistemas de telemetría solicitados, ha presentado el registro fotográfico e informes de dichas instalaciones, donde se puede apreciar, que se está cumpliendo con lo establecido en concepto ambiental y de Seguridad y Salud en trabajo (SST) y se está cumpliendo con el objeto del contrato.

Los 28 sistemas de telemetría instalados en el desarrollo del contrato 197-2023, se describen en la siguiente tabla:

Tabla No. 2 instalaciones y puesta en servicio de sistemas de medida y telemetría en baja tensión 197-2023 en:

No.	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	RADICADO	FECHA DE INSTALACIÓN
1	VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	HUMANES MAR	20231330079102 de 15-11-2023	28/09/2023
2	VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	SILVA	20231330079102 de 15-11-2023	29/09/2023
3	VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	SAN ISIDRO - CALIMA	20231330077232 de 07-11-2023	30/09/2023
4	VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	CONCEPCION	20231330077222 de 07-11-2023	2/10/2023
5	VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	GALVEZ	20231330079102 de 15-11-2023	5/10/2023
6	CHOCÓ	RIOSUCIO	ISLETA	20231330077222 de 07-11-2023	7/10/2023
7	CHOCÓ	ISTMINA	UNION CHOCO	20231330079102 de 15-11-2023	11/10/2023
8	CHOCÓ	MEDIO SAN JUAN	UNIÓN WAUNAÁN	20231330077232 de 07-11-2023	14/10/2023
9	CHOCÓ	RIOSUCIO	UNIÓN CHAMI INDIO	20231330079102 de 15-11-2023	15/10/2023
10	CHOCÓ	RIOSUCIO	SAN JOSE TAMBORAL	20231330077232 de 07-11-2023	17/10/2023
11	CHOCÓ	BAJO BAUDÓ	BELEN DE DOCAMPADO	20231330079102 de 15-11-2023	19/10/2023
12	CHOCÓ	NOVITA	JUNTAS DE TAMANA	20231330079102 de 15-11-2023	23/10/2023
13	GUAINÍA	INÍRIDA	CHORRO BOCON	20231330077942 de 09-11-2023	3/11/2023
14	ANTIOQUIA	VIGÍA DEL FUERTE	LOMA MURRI	20231330079102 de 15-11-2023	4/11/2023
15	ANTIOQUIA	VIGÍA DEL FUERTE	LA PLAYA MURRI	20231330077942 de 09-11-2023	4/11/2023
16	CHOCÓ	ISTMINA	POTEDÓ	20231330079102 de 15-11-2023	11/10/2023

ACTA DE REUNIÓN CONTRATO 197-2023

Acta de Recibo de Sistemas de Telemetría II

IPSE-20231560081816
20231560081816

REUNIÓN No.	14	FECHA	14 de diciembre del 2023	Hora de inicio	09:00 a.m.
				Hora de finalización	10:00 a.m.
No.	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	RADICADO	FECHA DE INSTALACIÓN
1	VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	HUMANES MAR	20231330079102 de 15-11-2023	28/09/2023
2	VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	SILVA	20231330079102 de 15-11-2023	29/09/2023
3	VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	SAN ISIDRO - CALIMA	20231330077232 de 07-11-2023	30/09/2023
17	CHOCÓ	RIOSUCIO	BALSITA	20231330077942 de 09-11-2023	10/10/2023
18	LA GUAJIRA	URIBIA	CABO DE LA VELA	20231330079102 de 15-11-2023	7/11/2023
19	CAQUETÁ	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	VILLA LOBOS	20231330079592 de 16-11-2023	14/11/2023
20	CHOCÓ	RIO QUITO	BOCA DE APARTADO	20231330079592 de 16-11-2023	10/11/2023
21	CHOCÓ	LITORAL DEL SAN JUAN	PAPAYO	20231330082802 de 29-11-2023	18/11/2023
22	GUAINÍA	INÍRIDA	LAGUNA COLORADA ALTA	20231330082802 de 29-11-2023	23/11/2023
23	CHOCÓ	LITORAL DEL SAN JUAN	SAN BERNARDO DE BURUJON	20231330082802 de 29-11-2023	21/11/2023
24	CHOCÓ	NUQUÍ	COMUNIDAD INDIG. PUERTO IN-DIO	20231330085512 de 04-12-2023	29/11/2023
25	CHOCÓ	ALTO BAUDO	NUNCIDO	20231330087492 de 11-12-2023	1/12/2023
26	CHOCÓ	ALTO BAUDO	PLAYITA CATRU	20231330087492 de 11-12-2023	1/12/2023
27	CHOCÓ	ALTO BAUDO	MIACORA	20231330089762 de 14-12-2023	11/12/2023
28	CHOCÓ	ALTO BAUDO	DIVISA NAUCA	20231330089762 de 14-12-2023	9/12/2023

5. Otros.


El supervisor del contrato le reitera a El contratista estar en constante comunicación con la entidad para mantener actualizado al CNM del IPSE respecto a los servicios prestados de comunicación satelital para los 28 sistemas de telemetría instalados y para atender oportuna y apropiadamente las eventualidades que se presenten durante el desarrollo de las actividades derivadas de la ejecución del contrato.

CONCLUSIONES

Cumplir con lo establecido en esta acta.

COMPROMISOS

Compromiso	Responsable	Mes de Cumplimiento
Presentar la segunda factura del primer pago, por la instalación de las segundas 14 instalaciones	VITACOM DE COLOMBIA S.A.S.	Noviembre 14

<p align="center">ACTA DE REUNIÓN CONTRATO 197-2023 Acta de Recibo de Sistemas de Telemetría II</p> <p align="center">IPSE-20231560081816 20231560081816</p>					
REUNIÓN No.	14	FECHA	14 de diciembre del 2023	Hora de inicio	09:00 a.m.
				Hora de finalización	10:00 a.m.
Cumplir con lo establecido en la lista de chequeo de SST, concepto ambiental y enviar evidencias en los informes, para las instalaciones pendientes.			VITACOM DE COLOMBIA S.A.S.	Informe mensual mientras dure el contrato y en los informes de instalación.	
Para constancia, firman quienes participaron de la reunión:					
Por VITACOM DE COLOMBIA S.A.S. (CONTRATISTA)  Martha Lucía Rodríguez Rodríguez <i>Vitacom de Colombia S.A.S. - Representante Legal.</i>			Por IPSE  Ing. Álvaro Alexander Mossos Jiménez <i>Supervisor del contrato 197-2023. Profesional Especializado. Subdirección de Contratos y Seguimiento.</i>		
Por VITACOM DE COLOMBIA S.A.S. (CONTRATISTA)  Ing. José Ernesto Buitrago Gasca <i>Vitacom de Colombia S.A.S. - Director Comercial.</i>					
Expediente No.: 2023139120600001E					