

<div><div><div>ALCALDÍA DE BARRANQUILLA</div><div>NO. 130122013-1</div></div><div></div></div>		ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 01 CONTRATO N° LP - 001 - 2024 LOTE 7	
CONTRATO No:	LP - 001 - 2024 LOTE 7		
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EP BAO		
INTERVENIOR:	EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A - EDUBAR S.A.		
SUPERVISOR:	PEDRO ELISEO ROMERO ABAD		
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII) LOTE 7 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"		
VALOR INICIAL:	\$ 7.197.335.075,23		
VALOR ADICIONES:	\$		
VALOR ACUMULADO:	\$ 7.197.335.075,23		
PLAZO CONTRACTUAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE INICIACIÓN:	25 DE ABRIL DE 2024		
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A		
FECHA DE REINICIO:	N/A		
PERIODO PRESENTE ACTA:	ENTRE 25 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	10,94%		
% DE AVANCE ACUMULADO:	10,94%		

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 01			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 01		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CAPITULO - OBRAS PRELIMINARES - MOVIMIENTOS DE TIERRA																
4070	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC, ALTURA 2.00 METROS (VER DISEÑO)	ML	1294,00	\$ 76.156,00	\$ 98.545.864,00	1.294,00	76.156,00	\$ 98.545.864,00	-	\$ -	578,29	\$ 44.116.409,24	578,29	\$ 44.116.409,24	714,71	\$ 54.429.454,76
1499	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1790,00	\$ 12.970,00	\$ 23.216.300,00	1.790,00	12.970,00	\$ 23.216.300,00	-	\$ -	944,46	\$ 12.240.646,20	944,46	\$ 12.240.646,20	845,54	\$ 10.986.653,80
6647	DEMOLICION DE JARDINERAS	ML	75,00	\$ 18.098,00	\$ 1.357.350,00	75,00	18.098,00	\$ 1.357.350,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	75,00	\$ 1.357.350,00
6643	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS EN CONCRETO	UN	14,00	\$ 219.169,00	\$ 3.068.368,00	14,00	219.169,00	\$ 3.068.368,00	-	\$ -	14,00	\$ 3.068.368,00	14,00	\$ 3.068.368,00	-	\$ -
6609	DESMONTE DE CIELO RASO	M2	145,00	\$ 22.170,00	\$ 3.214.650,00	145,00	22.170,00	\$ 3.214.650,00	-	\$ -	133,50	\$ 2.959.695,00	133,50	\$ 2.959.695,00	11,50	\$ 254.955,00
1175	CORTE Y PERFILADO DE PISO Y PLANTILLA INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	30,00	\$ 18.233,00	\$ 546.990,00	30,00	18.233,00	\$ 546.990,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	30,00	\$ 546.990,00
2700	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	M2	263,00	\$ 39.001,00	\$ 10.257.263,00	409,61	39.001,00	\$ 15.975.199,61	-	\$ -	409,61	\$ 15.975.199,61	409,61	\$ 15.975.199,61	-	\$ -
129	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA E = 0.12 Y RETIRO DE MATERIAL	M2	80,00	\$ 26.909,00	\$ 2.152.720,00	80,00	26.909,00	\$ 2.152.720,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	80,00	\$ 2.152.720,00
557	DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	2070,00	\$ 10.063,00	\$ 20.830.410,00	2.070,00	10.063,00	\$ 20.830.410,00	-	\$ -	398,82	\$ 4.013.325,68	398,82	\$ 4.013.325,68	1.671,18	\$ 16.817.084,34
127	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	M2	13329,00	\$ 4.352,00	\$ 58.007.808,00	13.329,00	4.352,00	\$ 58.007.808,00	-	\$ -	7.885,86	\$ 34.319.262,72	7.885,86	\$ 34.319.262,72	5.443,14	\$ 23.688.545,28
2526	DESCAPOTE Y LIMPIEZA A MÁQUINA Y ADECUACIÓN CON COMPACTACIÓN DEL TERRENO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL E= 0.25	M2	11725,00	\$ 10.955,00	\$ 128.447.375,00	11.725,00	10.955,00	\$ 128.447.375,00	-	\$ -	392,10	\$ 4.295.455,50	392,10	\$ 4.295.455,50	11.332,90	\$ 124.151.919,50
6634	PIH DEMOLICIÓN DE PLACAS EN CONCRETO E = 0.10 METROS	M2	650,00	\$ 37.764,00	\$ 24.546.600,00	3.500,00	37.764,00	\$ 132.174.000,00	-	\$ -	3.098,80	\$ 117.023.083,20	3.098,80	\$ 117.023.083,20	401,20	\$ 15.150.916,80
3813	DEMOLICIÓN DE MURO BAJO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	219,00	\$ 9.135,00	\$ 2.000.565,00	219,00	9.135,00	\$ 2.000.565,00	-	\$ -	114,61	\$ 1.046.962,35	114,61	\$ 1.046.962,35	104,39	\$ 953.602,65
2600	DESMONTE DE MARCOS DE PORTERÍA DE CANCHA DEPORTIVA	UN	19,00	\$ 61.468,00	\$ 1.167.892,00	19,00	61.468,00	\$ 1.167.892,00	-	\$ -	8,00	\$ 491.744,00	8,00	\$ 491.744,00	11,00	\$ 678.148,00
6565	PIH DESMONTE DE PUERTAS	UN	2,00	\$ 42.597,00	\$ 85.194,00	2,00	42.597,00	\$ 85.194,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	2,00	\$ 85.194,00
1686	DESMONTE DE MALLA DE CERRAMIENTO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	232,30	\$ 11.903,00	\$ 2.765.066,90	892,30	11.903,00	\$ 10.621.046,90	-	\$ -	891,03	\$ 10.605.930,09	891,03	\$ 10.605.930,09	1,27	\$ 15.116,81
1682	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	M3	1612,15	\$ 50.543,00	\$ 81.482.897,45	1.660,31	50.543,00	\$ 83.916.984,97	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1.660,31	\$ 83.916.984,97
5724	EDU. RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO, COMPACTADO	M3	2261,30	\$ 73.945,00	\$ 167.211.914,97	2.261,30	73.945,00	\$ 167.211.914,97	-	\$ -	23,58	\$ 1.743.623,10	23,58	\$ 1.743.623,10	2.237,72	\$ 165.468.291,87
377	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	4976,85	\$ 41.187,00	\$ 204.981.520,95	4.976,85	41.187,00	\$ 204.981.520,95	-	\$ -	16,67	\$ 686.587,29	16,67	\$ 686.587,29	4.960,18	\$ 204.294.933,66
268	EXCAVACIÓN DE 0.30 X 0.30 MTS Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	ML	1116,00	\$ 10.272,00	\$ 11.463.552,00	1.116,00	10.272,00	\$ 11.463.552,00	-	\$ -	83,00	\$ 852.576,00	83,00	\$ 852.576,00	1.033,00	\$ 10.610.976,00
945	EXCAVACIÓN Y FUNDIDA DE ZAPATA DE 1.20 X 1.20 X 0.30 MTS, CON CONCRETO DE 3000 PSI, REFORZADA	UN	14,00	\$ 365.320,00	\$ 5.114.480,00	14,00	365.320,00	\$ 5.114.480,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	14,00	\$ 5.114.480,00
CAPITULO - ESTRUCTURA																
2142	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.15 X 0.20 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 VARILLAS D = 3/8", ESTRIBOS D = 1/4" A CADA 0.20 METROS	ML	2718,00	\$ 53.520,00	\$ 145.467.360,00	2.718,00	53.520,00	\$ 145.467.360,00	-	\$ -	185,09	\$ 9.906.016,80	185,09	\$ 9.906.016,80	2.532,91	\$ 135.561.343,20
AD-06	PISO EN CONCRETO FLUIDO DE 3000 PSI, ESTAMPADO DE COLOR, ESPESOR PROMEDIO 0,10 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	1041,00	\$ 201.037,00	\$ 209.279.517,00	1.041,00	201.037,00	\$ 209.279.517,00	-	\$ -	16,83	\$ 3.383.452,71	16,83	\$ 3.383.452,71	1.024,17	\$ 205.896.064,29
214	VIGA DE CIMENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.30 X 0.30 MTS, INCLUYE 4 VARILLAS DE D= 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.20 MTS	ML	1116,00	\$ 114.547,00	\$ 127.834.452,00	1.116,00	114.547,00	\$ 127.834.452,00	-	\$ -	83,00	\$ 9.507.401,00	83,00	\$ 9.507.401,00	1.033,00	\$ 118.327.051,00
912	COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.30 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 4 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.20 MTS	ML	356,00	\$ 113.867,00	\$ 40.764.386,00	356,00	113.867,00	\$ 40.764.386,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	356,00	\$ 40.764.386,00
4733	VIGA DE CIMENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIMENSION VARIABLE ENTRE 0.15 X (0.30 - 0.50) METROS, INCLUYE 5 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 0.20 METROS (VER DISEÑO).	ML	767,00	\$ 71.072,00	\$ 54.512.224,00	767,00	71.072,00	\$ 54.512.224,00	-	\$ -	64,09	\$ 4.555.004,48	64,09	\$ 4.555.004,48	702,91	\$ 49.957.219,52
1141	PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.10 METROS, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	M2	6050,00	\$ 110.543,00	\$ 668.785.150,00	6.050,00	110.543,00	\$ 668.785.150,00	-	\$ -	1.347,89	\$ 148.999.804,27	1.347,89	\$ 148.999.804,27	4.702,11	\$ 519.785.345,73

<div>ALCALDIA DE BARRANQUILLA</div>		ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 01 CONTRATO N° LP - 001 - 2024 LOTE 7														
CONTRATO No:		LP - 001 - 2024 LOTE 7														
CONTRATANTE:		DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA														
CONTRATISTA:		CONSORCIO EP BAO														
INTERVENTOR:		EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A - EDUBAR S.A														
SUPERVISOR:		PEDRO ELISEO ROMERO ABAD														
OBJETO:		MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII) LOTE 7 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"														
VALOR INICIAL:		\$ 7.197.335.075,23														
VALOR ADICIONES:		\$ -														
VALOR ACUMULADO:		\$ 7.197.335.075,23														
PLAZO CONTRACTUAL:		HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024														
FECHA DE INICIACIÓN:		25 DE ABRIL DE 2024														
FECHA DE SUSPENSIÓN:		N/A														
FECHA DE REINICIO:		N/A														
PERIODO PRESENTE ACTA:		ENTRE 25 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 0 DE SEPTIEMBRE DE 2024														
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:		10,94%														
% DE AVANCE ACUMULADO:		10,94%														
CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 01			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 01		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
3994	PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 0.07 METROS, INCLUYE: PARRILLA DE ACERO DE D= 1/4" A CADA 0.50 METROS EN AMBOS SENTIDOS (VER DISEÑO).	M2	1163,00	\$ 64.580,00	\$ 75.106.540,00	1.163,00	64.580,00	\$ 75.106.540,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1.163,00	\$ 75.106.540,00
1040	DESMONTE DE CERCHA EN ESTRUCTURA METALICA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	130,00	\$ 43.466,00	\$ 5.650.580,00	165,76	43.466,00	\$ 7.204.924,16	-	\$ -	165,76	\$ 7.204.924,16	165,76	\$ 7.204.924,16	-	\$ -
AD-12	FONDO Y MUROS DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE EXCAVACIÓN, PERFILADA, ARMADO DE ACERO, FORMALETA, VACIADO Y DESENCOFRE	ML	324,00	\$ 333.952,00	\$ 108.200.448,00	324,00	333.952,00	\$ 108.200.448,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	324,00	\$ 108.200.448,00
3432	REGISTRO EN CONCRETO DE 0.60 x 0.60 MTS.	UN	36,00	\$ 622.849,00	\$ 22.422.564,00	36,00	622.849,00	\$ 22.422.564,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	36,00	\$ 22.422.564,00
CAPITULO - MAMPUESTERIA																
AD-13	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ABUZARDADO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 METROS CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO DE 2500 PSI, REFUERZO CENTRAL DE D = 1/2" A CADA 2.00 METROS, MORTERO DE PEGA 1:4	M2	676,00	\$ 132.127,00	\$ 89.317.852,00	676,00	132.127,00	\$ 89.317.852,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	676,00	\$ 89.317.852,00
544	FILETE O JUNTAS DE MURO CON MORTERO 1:4	ML	648,00	\$ 15.649,00	\$ 10.140.552,00	648,00	15.649,00	\$ 10.140.552,00	-	\$ -	7,50	\$ 117.367,50	7,50	\$ 117.367,50	640,50	\$ 10.023.184,50
344	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	M2	836,00	\$ 23.669,00	\$ 19.787.284,00	836,00	23.669,00	\$ 19.787.284,00	-	\$ -	54,75	\$ 1.295.877,75	54,75	\$ 1.295.877,75	781,25	\$ 18.491.406,25
1669	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE 0.15 X 0.20 X 0.40 METROS CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO DE 2500 PSI, REFUERZO CENTRAL DE D = 1/2" A CADA 2.00 METROS, MORTERO DE PEGA 1:4	M2	180,00	\$ 134.897,00	\$ 21.583.520,00	180,00	134.897,00	\$ 21.583.520,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	180,00	\$ 21.583.520,00
CAPITULO - ACABADOS																
1709	PISO EN LOSETA PREPULIDA PARA EXTERIORES DE 0.30 X 0.30 X 0.026 METROS, TIPO ALFA O SIMILAR	M2	1163,00	\$ 98.457,00	\$ 114.505.491,00	1.163,00	98.457,00	\$ 114.505.491,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1.163,00	\$ 114.505.491,00
AD-16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAUCHO SINTÉTICO PARA ZONA DE JUEGOS INFANTILES E: 2CM	M2	307,00	\$ 133.838,00	\$ 41.088.266,00	307,00	133.838,00	\$ 41.088.266,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	307,00	\$ 41.088.266,00
8062	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA PARA CANCHAS	M2	1230,00	\$ 107.173,00	\$ 131.822.790,00	1.230,00	107.173,00	\$ 131.822.790,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1.230,00	\$ 131.822.790,00
432	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	M2	310,00	\$ 11.523,00	\$ 3.572.130,00	310,00	11.523,00	\$ 3.572.130,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	310,00	\$ 3.572.130,00
647	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS	M2	726,00	\$ 19.287,00	\$ 14.002.362,00	726,00	19.287,00	\$ 14.002.362,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	726,00	\$ 14.002.362,00
3676	GRAMA SINTETICA AREA AFERENTE A JUEGOS INFANTILES (VER DISEÑO).	M2	425,00	\$ 97.019,00	\$ 41.233.075,00	425,00	97.019,00	\$ 41.233.075,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	425,00	\$ 41.233.075,00
1687	PINTURA EPÓXICA PARA PISO	M2	906,00	\$ 39.416,00	\$ 35.710.896,00	906,00	39.416,00	\$ 35.710.896,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	906,00	\$ 35.710.896,00
1752	DEMARCACIÓN CON PINTURA REFLECTIVA PARA CANCHA Y EN ZONA DE TRÁFICO O PARQUEO	ML	599,77	\$ 3.835,00	\$ 2.300.135,06	599,77	3.835,00	\$ 2.300.135,06	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	599,77	\$ 2.300.135,06
AD-17	ALFAJAS EN CONCRETO DE 0.20 X 0.08, INCLUYE 2 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0,25 METROS	ML	803,00	\$ 69.350,00	\$ 55.688.050,00	803,00	69.350,00	\$ 55.688.050,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	803,00	\$ 55.688.050,00
1228	PINTURA EPOXICA TIPO PARA PISO (PARA CEBRAS Y CICLO VÍA)	M2	836,00	\$ 36.443,00	\$ 30.466.348,00	836,00	36.443,00	\$ 30.466.348,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	836,00	\$ 30.466.348,00
CAPITULO - EQUIPAMIENTO																
3687	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA EN CONCRETO, ACABADO EN GRANITO DE 2.40 X 0.44 METROS (VER DISEÑO).	UN	33,00	\$ 2.845.815,00	\$ 93.911.895,00	33,00	2.845.815,00	\$ 93.911.895,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	33,00	\$ 93.911.895,00
3692	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE MESA CON 4 PUESTOS, ANTIBANDALICAS DE CONCRETO (VER DISEÑO).	UN	4,00	\$ 2.000.259,00	\$ 8.001.036,00	4,00	2.000.259,00	\$ 8.001.036,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	4,00	\$ 8.001.036,00
3690	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE MESA CON 6 PUESTOS, ANTIBANDALICAS DE CONCRETO (PARA ZONA DE PíCNIC).	UN	116,00	\$ 3.895.420,00	\$ 451.868.720,00	34,00	3.895.420,00	\$ 132.444.280,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	34,00	\$ 132.444.280,00
3883	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA CORRIDA EN CONCRETO PULIDO (VER DISEÑO)	ML	68,00	\$ 685.374,00	\$ 46.605.432,00	68,00	685.374,00	\$ 46.605.432,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	68,00	\$ 46.605.432,00
2012	JUEGOS - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE BALONCESTO CON TUBERÍA GALVANIZADA Y TABLERO EN ACRÍLICO DE 10 MM, MALLAS Y AROS	PR	2,00	\$ 3.174.636,00	\$ 6.349.272,00	2,00	3.174.636,00	\$ 6.349.272,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	2,00	\$ 6.349.272,00

mm

CONTRATO No:	LP - 001 - 2024 LOTE 7
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO EP BAO
INTERVENIOR:	EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A - EDUBAR S.A
SUPERVISOR:	PEDRO ELISEO ROMERO ABAD
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII) LOTE 7 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"
VALOR INICIAL:	\$ 7.197.335.075,23
VALOR ADICIONES:	\$ -
VALOR ACUMULADO:	\$ 7.197.335.075,23
PLAZO CONTRACTUAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIACIÓN:	25 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	ENTRE 25 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	10,94%
% DE AVANCE ACUMULADO:	10,94%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES		Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 01							ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 01		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1548	JUEGOS - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO PARA CANCHA DE MINIFUTBOL, CON MEDIDAS Y ALTURA REGLAMENTARIAS, LOS MARCOS EN TUBO DE 3" Y LA PARTE POSTERIOR EN TUBO DE 2", PINTADOS, INSTALADOS Y CON SUS RESPECTIVAS MALLAS	JG	2,00	\$ 1.673.899,00	\$ 3.347.798,00	2,00	1.673.899,00	\$ 3.347.798,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	2,00	\$ 3.347.798,00
1158	JUEGOS - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO PARA CANCHA DE USO MULTIPLE (FUTBOL Y BASQUETBOL), CON MEDIDA Y ALTURA REGLAMENTARIA, LOS MARCOS EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 3" Y LA PARTE POSTERIOR QUE SOSTIENEN LOS TABLEROS, EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 2", TABLEROS EN ACRILICO CON SUS MEDIDAS PROFESIONALES, PINTADOS, INSTALADOS, CON SUS CANNASTAS Y SUS RESPECTIVAS MALLAS	JG	2,00	\$ 6.672.611,00	\$ 13.345.222,00	2,00	6.672.611,00	\$ 13.345.222,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	2,00	\$ 13.345.222,00
3695	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBOS SOLIDOS EN GRANITO PULIDO (VER DISEÑO).	UN	70,00	\$ 679.555,00	\$ 47.568.850,00	70,00	679.555,00	\$ 47.568.850,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	70,00	\$ 47.568.850,00
2008	JUEGOS - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO PARA CANCHA DE MICROFUTBOL, EN TUBERÍA GALVANIZADA ACABADA CON ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE MALLA PARA PORTERIAS	PR	8,00	\$ 1.365.724,00	\$ 10.925.792,00	8,00	1.365.724,00	\$ 10.925.792,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	8,00	\$ 10.925.792,00
2013	JUEGOS - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO VOLEIBOL INCLUYE PARALES EN TUBERÍA DE 8" Y MALLAS CON ANTENAS	UN	1,00	\$ 770.747,00	\$ 770.747,00	1,00	770.747,00	\$ 770.747,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 770.747,00
AD-21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA PASAMANOS EN TUBO GALVANIZADO DE 3", ALTURA 1.20 METROS, ANCLAJE CADA 0.15 METROS, INCLUYE PLATINA MAS TAPA	ML	62,00	\$ 437.461,00	\$ 27.122.582,00	62,00	437.461,00	\$ 27.122.582,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	62,00	\$ 27.122.582,00
AD-22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMPIO SENCILLO CON DOS SILLAS PARA NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS Y DE 5 A 12 AÑOS (VER DISEÑO). CLASSIC SWING SENCILLO (2)	UN	4,00	\$ 10.372.699,00	\$ 41.490.796,00	4,00	10.372.699,00	\$ 41.490.796,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	4,00	\$ 41.490.796,00
CAPITULO - JUEGOS INFANTILES																
AD-25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CON ALEACION DE ALUMINIO 90/10 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN RESINA DE POLIESTER CON ALTURA FINAL DE 2.40 MT.	M2	1043,00	\$ 237.417,00	\$ 247.625.931,00	1.043,00	237.417,00	\$ 247.625.931,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1.043,00	\$ 247.625.931,00
AD-26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CON ALEACION DE ALUMINIO 90/10 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN RESINA DE POLIESTER CON ALTURA FINAL DE 3.00 MT.	M2	966,00	\$ 293.469,00	\$ 283.491.054,00	966,00	293.469,00	\$ 283.491.054,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	966,00	\$ 283.491.054,00
AD-27	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN PANELES DE MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CON ALEACION DE ALUMINIO 90/10 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN RESINA DE POLIESTER CON ALTURA FINAL DE 3.00 MT.	ML	228,00	\$ 253.295,00	\$ 57.751.260,00	228,00	253.295,00	\$ 57.751.260,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	228,00	\$ 57.751.260,00
AD-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOMO PEQUEÑO	UN	8,00	\$ 7.959.504,00	\$ 63.676.032,00	8,00	7.959.504,00	\$ 63.676.032,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	8,00	\$ 63.676.032,00
AD-30	E - JUEGOS INFANTILES - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRITO O DINOSAURIO (VER DISEÑO).	UN	3,00	\$ 7.196.297,00	\$ 21.588.891,00	3,00	7.196.297,00	\$ 21.588.891,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	3,00	\$ 21.588.891,00
AD-31	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO PARA NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS (ROCKY RIVER- GALVANIZADO EN CALIENTE)	UN	4,00	\$ 115.180.288,00	\$ 460.721.152,00	4,00	115.180.288,00	\$ 460.721.152,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	4,00	\$ 460.721.152,00
CAPITULO - GYM BIOSALUDABLE																
3703	GYM BIOSALUDABLE ELIPTICA DOBLE ESTACION: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION (VER DISEÑO).	UN	5,00	\$ 4.777.705,00	\$ 23.888.525,00	5,00	4.777.705,00	\$ 23.888.525,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	5,00	\$ 23.888.525,00
3705	GYM BIOSALUDABLE PRESS DE PECHO: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION ELECTROSTATICA (VER DISEÑO).	UN	7,00	\$ 5.107.809,00	\$ 35.753.263,00	7,00	5.107.809,00	\$ 35.753.263,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	7,00	\$ 35.753.263,00
3709	GYM BIOSALUDABLE BANCO ABDOMINAL: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION ELECTROSTATICA (VER DISEÑO).	UN	7,00	\$ 3.586.889,00	\$ 25.108.223,00	7,00	3.586.889,00	\$ 25.108.223,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	7,00	\$ 25.108.223,00

True

CONTRATO No:	LP - 001 - 2024 LOTE 7
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PUERTO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO EP BAO
INTERVENTOR:	EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A - EDUBAR S.A
SUPERVISOR:	PEDRO ELISEO ROMERO ABAD
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII) LOTE 7 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"
VALOR INICIAL:	\$ 7.197.335.075,23
VALOR ADICIONES:	\$ -
VALOR ACUMULADO:	\$ 7.197.335.075,23
PLAZO CONTRACTUAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIACIÓN:	25 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	ENTRE 25 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	10,84%
% DE AVANCE ACUMULADO:	10,84%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 01			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 01		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
3711	GYM BIOSALUDABLE BARRAS HORIZONTALES: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION ELECTROSTATICA (VER DISEÑO).	UN	7,00	\$ 3.479.251,00	\$ 24.354.757,00	7,00	3.479.251,00	\$ 24.354.757,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	7,00	\$ 24.354.757,00
3722	GYM BIOSALUDABLE CAMINADOR AEREO-ESTACION DOBLE: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION ELECTROSTATICA (VER DISEÑO).	UN	12,00	\$ 4.754.541,00	\$ 57.054.492,00	12,00	4.754.541,00	\$ 57.054.492,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	12,00	\$ 57.054.492,00
3707	GYM BIOSALUDABLE PRESS DE PIERNA: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 14 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION ELECTROSTATICA (VER DISEÑO).	UN	9,00	\$ 5.087.791,00	\$ 45.790.119,00	9,00	5.087.791,00	\$ 45.790.119,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	9,00	\$ 45.790.119,00
3714	GYM BIOSALUDABLE GIRO: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION ELECTROSTATICA (VER DISEÑO).	UN	3,00	\$ 4.820.256,00	\$ 14.460.768,00	3,00	4.820.256,00	\$ 14.460.768,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	3,00	\$ 14.460.768,00
CAPITULO - URBANISMO																
3819	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA METÁLICA DE 4.00X2.50M.	UN	7,00	\$ 3.255.376,00	\$ 22.787.632,00	4,00	3.255.376,00	\$ 13.021.504,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	4,00	\$ 13.021.504,00
2104	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISOS DE SEÑALIZACION DE 1.00 X 0.60 METROS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, ESTRUCTURA DE SOPORTE - PARAL EN ANGULO DE HIERRO DE 1 1/2" X 1/8" DE ESPESOR, PINTADO CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE, INCLUYE ESCRITO DE INFORMACION, LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE LA ALCALDIA Y SECRETARIA DE SALUD, PUNTO DE INSTALACION, EXCAVACION DE 0.50 X 0.70 METROS, CONCRETO PARA FIJACION DE 2500 PSI DE 0.50 X 0.50 X 0.20 METROS, RELLENO Y REPARACION DE PISOS AFECTADOS. (VER DISEÑO)	UN	30,00	\$ 325.160,00	\$ 9.754.800,00	30,00	325.160,00	\$ 9.754.800,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	30,00	\$ 9.754.800,00
3978	CONSTRUCCIÓN DE FILTROS PERIMETRALES DE ANCHO= 0,40 METROS X ALTURA VARIABLE, INCLUYE: RECUBRIMIENTO PERIMETRAL EN GEOTEXTIL NT 1800, TUBERÍA PERFORADA PARA FILTROS DIAMETRO 8" Y CANTO RODADO O PIEDRA TRITURADA LIMPIA DE DIAMETRO D=1"	ML	3028,00	\$ 155.743,00	\$ 471.589.804,00	3.028,00	155.743,00	\$ 471.589.804,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	3.028,00	\$ 471.589.804,00
CAPITULO - ITEMS NO PREVISTOS																
NP1	DESMONTE DE ADOQUINES	M2		\$ -	362,77	9.516,00	\$ 3.452.119,32	-	\$ -	362,77	\$ 3.452.119,32	362,77	\$ 3.452.119,32	-	\$ -	-
NP2	DESMONTE DE SARDINEL	ML		\$ -	251,47	14.242,00	\$ 3.581.435,74	-	\$ -	251,47	\$ 3.581.435,74	251,47	\$ 3.581.435,74	-	\$ -	-
NP3 (AD-04)	DEMOLICIÓN DE CIMENTO EXISTENTE DE 0.30 x 0.30 MTS, Y RETIRO DE MATERIAL (AD-04)	ML		\$ -	55,20	45.057,00	\$ 2.487.146,40	-	\$ -	55,20	\$ 2.487.146,40	55,20	\$ 2.487.146,40	-	\$ -	-
NP4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE BAÑO (PAREDES Y PISO) H < 1,50 M	M2		\$ -	87,47	17.226,00	\$ 1.506.933,16	-	\$ -	87,47	\$ 1.506.933,16	87,47	\$ 1.506.933,16	-	\$ -	-
NP5	DESMONTE DE LAVAMANOS	UND		\$ -	5,00	19.776,00	\$ 98.880,00	-	\$ -	5,00	\$ 98.880,00	5,00	\$ 98.880,00	-	\$ -	-
NP6	DESMONTE DE SANITARIOS	UND		\$ -	5,00	24.785,00	\$ 123.925,00	-	\$ -	5,00	\$ 123.925,00	5,00	\$ 123.925,00	-	\$ -	-
NP7	DESMONTE DE ORINAL	UND		\$ -	2,00	24.785,00	\$ 49.570,00	-	\$ -	2,00	\$ 49.570,00	2,00	\$ 49.570,00	-	\$ -	-
NP8	LIMPIEZA DE REGISTROS DE AGUAS NEGRAS	UND		\$ -	3,00	98.369,00	\$ 295.107,00	-	\$ -	3,00	\$ 295.107,00	3,00	\$ 295.107,00	-	\$ -	-

2012

CONTRATO N°:	LP - 001 - 2024 LOTE 7
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO EP BAQ
INTERVENIOR:	EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A - EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	PEDRO ELISEO ROMERO ABAD
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES, Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII) LOTE 7 "PARQUES, LOCALIDADES, Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS"
VALOR INICIAL:	\$ 7.197.335.075,23
VALOR ADICIONES:	\$ -
VALOR ACUMULADO:	\$ 7.197.335.075,23
PLAZO CONTRACTUAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIACION:	25 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE SUSPENSION:	N/A
FECHA DE RENICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	ENTRE 25 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	10,94%
% DE AVANCE ACUMULADO:	10,94%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES					Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 01			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 01		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
NP16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 4" PARA BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS, INCLUYE ACCESORIOS	ML			\$ -	21,87	35.162,00	\$ 768.992,94	-	\$ -	21,87	\$ 768.992,94	21,87	\$ 768.992,94	-	\$ -
NP18	REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA	ML			\$ -	18,90	14.012,00	\$ 264.826,80	-	\$ -	18,90	\$ 264.826,80	18,90	\$ 264.826,80	-	\$ -
NP19	SONDEO DE TUBERÍAS SANITARIAS HASTA REGISTRO DE AGUAS NEGRAS.	ML			\$ -	102,38	4.633,00	\$ 474.326,54	-	\$ -	102,38	\$ 474.326,54	102,38	\$ 474.326,54	-	\$ -
NP20	PLANTILLA DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 30X30 PSI E= 0,05 M	M2			\$ -	32,72	37.737,00	\$ 1.234.754,64	-	\$ -	32,72	\$ 1.234.754,64	32,72	\$ 1.234.754,64	-	\$ -
NP21	ENCHAPE EN CERAMICAS PARA PAREDES Y PISOS DIMENSIONES VARIABLES	M2			\$ -	54,75	78.525,00	\$ 4.299.243,75	-	\$ -	54,75	\$ 4.299.243,75	54,75	\$ 4.299.243,75	-	\$ -
NP22	ENCHAPE EN CERAMICAS ANTIDESLIZANTE DIMENSIONES VARIABLES	M2			\$ -	32,72	78.525,00	\$ 2.569.338,00	-	\$ -	32,72	\$ 2.569.338,00	32,72	\$ 2.569.338,00	-	\$ -
NP29	DESMONTE Y RETIRO DE PARALES MENORES DE 1 M	UND			\$ -	242,00	12.066,00	\$ 2.919.972,00	-	\$ -	242,00	\$ 2.919.972,00	242,00	\$ 2.919.972,00	-	\$ -
NP30	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	UND			\$ -	14,00	26.787,00	\$ 375.018,00	-	\$ -	14,00	\$ 375.018,00	14,00	\$ 375.018,00	-	\$ -
NP31	PUNTO SANITARIO EN PVC. DIAMETRO 4"	UND			\$ -	6,00	84.750,00	\$ 508.500,00	-	\$ -	6,00	\$ 508.500,00	6,00	\$ 508.500,00	-	\$ -
NP33	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL A LUGAR CERTIFICADO	M3			\$ -	463,27	57.670,00	\$ 26.716.780,90	-	\$ -	463,27	\$ 26.716.780,90	463,27	\$ 26.716.780,90	-	\$ -
COSTO DIRECTO					\$ 5.536.411.396,33	\$ 5.496.411.596,33			\$ -		\$ 565.653.844,28		\$ 565.653.844,28		\$ 4.930.757.752,05	
COSTO INDIRECTO (ARJ 30%)					\$ 1.680.923.478,90	\$ 1.648.823.478,90			\$ -		\$ 169.696.153,28		\$ 169.696.153,28		\$ 1.479.227.326,62	
NP 32. DISEÑO ARQUITECTONICO REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SKATEPARK MALECON DEL RIO					\$ -	\$ 52.000.000,00			\$ -		\$ 52.000.000,00		\$ 52.000.000,00		\$ -	
VALOR TOTAL					\$ 7.197.335.075,23	\$ 7.197.335.075,23			\$ -		\$ 787.349.997,56		\$ 787.349.997,56		\$ 6.489.985.077,67	

1. El Interventor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Barranquilla, Atlántico a los 12 días del mes de SEPTIEMBRE de 2024.

MARIA ISABEL VALENZUELA BENITEZ
CONSORCIO EP BAQ
CONTRATISTA

ANGELLY CRIALES ANIBAL
EDUBAR S.A.
REPRESENTANTE LEGAL

DIEGO RADA ALTAMONA
EDUBAIR S.A.
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

PEDRO ROMERO ABAD
ALCALDIA DISTRITAL BARRANQUILLA
SUPERVISOR