

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

I. Datos Generales del contrato:

1. Denominación del contrato	Informe No.:	Periodo: 17- Septiembre 1 de 2025 a 30 de septiembre de 2025			
Contrato No.:	LP-001-2024 Lote 7				
Nombre del supervisor:	LUIS FERNANDO GAIBAO				
Nombre del Interventor:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDUBAR S.A.				
2. De la etapa contractual					
Tipo de contrato:	Prestación de servicios nan	Obra X	Consultoría	Suministro	Otro
Nombre del contratista:	CONSORCIO EP BAQ				
No. de identificación del contratista:	901.818.568 - 1				
Objeto del contrato:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 7				
Localización:	Distrito de barranquilla todas las localidades				
Plazo:	2025-10-30 00:00:00				
Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P.):	202400220 - 202403346				
Número de Registro Presupuestal (R.P.):	202403961 - 202411628				
Fecha de inicio del contrato (dd-mm-yyyy)	2024-04-25 00:00:00	Fecha de suspensión (dd-mm-yyyy)	Fecha de reinicio (dd-mm-yyyy)		
Fecha de terminación del contrato (dd-mm-yyyy)	2025-10-30 00:00:00				
Prorroga No. 1	2025-04-30 00:00:00				
Prorroga No. 2	2025-07-30 00:00:00				
Prorroga No. 3	2025-10-30 00:00:00				
Prorroga No. 4					
3. Garantías constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato)					
Amparos	Aseguradora	No. de póliza	Vigencia		

Versión: 2.1
Fecha Aprobación: 9/04/2024

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

			Desde (dd-mm- yyyy)	Hasta (dd-mm- yyyy)
Calidad del servicio:	N.A.	N.A.	N.A	N.A.
Cumplimiento:	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	BQ 100084402 - 1	2025-04-30 00:00:00	2025-11-30 00:00:00
Anticipo:	N.A	N.A	N.A	N.A
Pago anticipado:	N.A	N.A	N.A	N.A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados:	N.A	N.A	N.A	N.A
Salarios y prestaciones:	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	BQ 100084402 - 1	2025-04-30 00:00:00	2028-07-30 00:00:00
Responsabilidad civil extracontractual:	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	BQ-100022846	2024-03-31 00:00:00	2025-07-30 00:00:00
Estabilidad y calidad de las obras	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	[[[N estabilidad]]]	2025-07-30 00:00:00	2030-07-30 00:00:00
Otros:	N.A	N.A	N.A	N.A

Nota: la vigencia deberá actualizarse acorde a las modificaciones de la póliza.

4. Ejecución del contrato

Descripción		Valor
Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de que aplique):		\$7.197.335.075,23
Adición No. 1		\$2.272.105.682,48.
Adición No. 2		
Adición No. 3		
Valor total del contrato:		9.436.806.973,37
Porcentaje del anticipo:	% 0	0
Porcentaje del pago anticipado:	%0	0
Valor ejecutado del contrato (incluye el presente cobro):		0
Valor por ejecutar (valor total del contrato – valor ejecutado del contrato):		\$3.578.006.788,69
Valor a pagar en el presente informe:		
Nota crédito (-):		

Versión: 2.1
 Fecha Aprobación: 9/04/2024

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

No. factura o cuenta de cobro:	
--------------------------------	--

Descripción del Objeto:**II. Aspectos administrativos:**

1. Resumen sobre el cumplimiento mensual de la programación de la ejecución del contrato.

En este período se tiene un porcentaje programado de 73,89%% y un porcentaje ejecutado de 61,87%%. Se tiene un porcentaje de retraso de 12,02%%

Durante este periodo, el equipo técnico del contratista, bajo la supervisión directa de la interventoría y el acompañamiento de la supervisión técnica, realizó labores en campo orientadas al avance constructivo del proyecto, verificando el cumplimiento de especificaciones técnicas, cronograma y calidad de obra.

2. Se relaciona a continuación las actividades mensuales realizadas por el contratista.

Parque San Felipe: Entregado

Los Trupillos: entregado

Las Nieves: entregado

Cancha Barranquilla:

- Acopio de RCD y residuos de excavación
- Instalación de postes cerramiento de cancha
- Relleno de zona estampada y preparación para vaciado de placa para banca corrida
- Demolición de muros cerramiento cancha
- Levante y relleno de banca corrida
- Levante de muro cerramiento de cancha
- Vaciado de concreto para columnetas
- Anclaje para levante de muro
- Excavación para filtros de cancha
- Toma de niveles para filtro
- Retiro de material de RCD y excavación
- Vaciado de concreto para placa de banca corrida
- Encofrado y vaciado de concreto para viga 0.3*0.3
- Pañetado de muro cerramiento de cancha
- Instalación de postes de cerramiento para cancha

Versión: 2.1
Fecha Aprobación: 9/04/2024

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017**FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR**

-
- Relleno y vaciado de concreto para banca corrida
 - Excavación para zona estampada
 - Regado de relleno para nivelación cancha
 - Pañetado de muro cerramiento de cancha
 - Demolición rampa
 - Vaciado de concreto para alfajía
 - Demolición de placa
 - Corte y sello en zona infantil
 - Instalación de postes para cerramiento cancha
 - Instalación de caucho zona infantil
 - Preparación de terreno para anden intersección Cra 22 # 11
 - Instalación de mallas cerramiento de cancha
 - Vaciado de concreto para alfajía
 - Excavación para filtros de cancha de arena
 - Vaciado de concreto para columnetas
 - Demolición de guía de anden y encofrado para viga de rampa
 - Instalación de cerramiento zona infantil
 - Vaciado de concreto para placa estampada sobre cra 22

Villa Campito: Entregado

Cancha Monumental de Happy:

- Retiro de material de excavación
- Preparación de terreno para anden
- Toma de niveles de relleno de cancha
- Corte de zona de bancas corridas
- Vaciado de concreto e instalación de tapas de cárcamo
- Relleno subbase para cancha
- Instalación de tapas de cárcamo
- Compactación de relleno cancha
- Vaciado de concreto para placa de cancha sintética
- Preparación de terreno para anden lado viviendas
- Preparación de terreno para anden lado calle
- Vaciado de concreto para anden

Cancha Milagro 7 de Abril:

- Instalación de cerramiento en zinc e instalación de banner

3. Acta de vecindad.

Versión: 2.1
Fecha Aprobación: 9/04/2024

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

Actas de vecindad de inicio:

Parque San felipe: 17 - 100%
Parques Los Trupillos 2: 21 - 100%
Parque las Nieves: 15 - 100%
Cancha Barranquilla: 28 - 100%
Parque Villa Campito: 8 - 100%
Cancha 7 de Abril: 5 - 50%
Parque La 16: 12 - 100%

Actas de vecindad de cierre:

Parque San felipe: 17 - 100%
Parques Los Trupillos 2: 12: 57,14%
Parque las Nieves: 14 - 93,33%
Cancha Barranquilla: 0 - No aplica
Parque Villa Campito: 8 - 100%
Cancha 7 de Abril: 0 - No aplica
Parque La 16: 0 - No aplica

4. Acta de reunión de la comunidad

En este periodo, el contratista no desarrolló actividades de divulgación de información, sin embargo, contribuyó a la viabilidad social del proyecto mediante la implementación de estrategias de comunicación, internas y externas de doble vía, basadas en el diálogo y la información clara, veraz y oportuna, que permitan promover la participación y la concertación, estableciendo las relaciones de confianza con los grupos de interés.

5. Otras actas suscritas durante el mes respectivo.

Para el periodo no se han suscritos otra actas.

6. Control del personal del contratista y del interventor.**PERSONAL CONTRATISTA**

PROFESIONAL	CARGO
JAVIER TORRES VERGARA	GERENTE DE PROYECTO
JHON AARON	DIRECTOR DE OBRA/ESPECIALISTA URBANO
MARIA ISABEL VALENZUELA	RESIDENTE DE OBRA
CARLOS MARTINEZ	RESIDENTE DE OBRA

Versión: 2.1
Fecha Aprobación: 9/04/2024

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

7. Relación de correspondencia entre contratista e interventora y/o DISTRITO.

No. radicado	Asunto	Fecha	Enviado	Recibido
IP01072	Reiteracion cumplimiento obligaciones contractuales SST	2025-09-10 00:00:00	Interventoría	Contratista
IP01091	Incumplimiento espec. Tecnicas filtro cancha barranquilla lote 7	2025-09-16 00:00:00	Interventoría	Contratista
EPBAQ-2024-	Amenazas parque la 16	2025-09-20 00:00:00	Contratista	Interventoría
EPBAQ-2024-	PROBLEMA SOCIAL CANCHA BARRANQUILLA	2025-09-22 00:00:00	Contratista	Interventoría
EPBAQ-2024-	Posible extorsion parque el Pekin	2025-09-25 00:00:00	Contratista	Interventoría
IP01125	Presuto incumplimeitno obligaciones contractuales seguridad social lote 7	2025-09-29 00:00:00	Interventoría	Contratista

8. Copia de respuestas a autoridades frente a los requerimientos efectuados en el período. Se ha venido haciendo reporte mensual a la Contraloría General de la República a través de la plataforma APPUI.

9. Copia de respuestas a los derechos de petición formulados durante el período.

Para el periodo se presentaron 3 PQRS de la comunidad de las cuales 2 han sido cerradas y una se encuentra pendiente por responder.

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR**II. Aspectos técnicos:****3.1 Planos récord entregados por el contratista.**

No aplica para este período.

3.2 Análisis de precios unitarios.

Los APU iniciales fueron presentados por el contratista de obras y aprobados por interventoría

3.3 Análisis de precios y actividades no previstas.

No aplica para el período

3.4 Control de los equipos dispuestos para la ejecución del contrato.

A continuación, se relaciona la maquinaria disponible en el proyecto.

RELACIÓN DE MAQUINARIA DISPONIBLE EN OBRA.

MAQUINARIA Y EQUIPO	CANTIDAD
MINICARGADOR	1
RETROCARGADOR	1
MEZCLADORA	3
COMPACTADOR	1

3.7 Pruebas y resultados.

Para el período no hubo evidencia por parte de interventoría de resultados de ensayo de calidad.

3.8 Evidencias de ejecución del contrato

Revisar numeral 2 de este informe.

3.9 Relación sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la comunidad.

Para el período no se establecieron compromisos con la comunidad.

Versión: 2.1
Fecha Aprobación: 9/04/2024

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

III. Aspectos ambientales:

4.1 Resumen sobre el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad industrial.

Durante el periodo evaluado el contratista contó con un total de 34 trabajadores ,5 administrativos y 29 operativos, distribuidos entre los dos frentes de obra activos, los cuales se encuentran en mora con la Seguridad Social de los períodos de mayo, junio, julio y agosto, esto es un aspecto negativo que se ha evidenciado durante la ejecución del contrato.

Se les ha solicitado dar cumplimiento a esté requerimiento contractual y de normativa legal vigente, pero hasta la fecha el contratista no subsana esté aspecto negativo, sólo presentan las planillas pagadas al momento de presentar las actas de cobro.

Es importante resaltar que los aportes que vienen siendo realizados, han sido a través de diferentes razones sociales, aparte de la de la del Consorcio EP BAQ y no cumplen con lo exigido contractualmente a pesar de las solicitudes realizadas por esta interventoría.

4.2 Resumen sobre el cumplimiento de los requisitos y exigencias que formule la autoridad ambiental.

Se entrego el ajuste del Plan de Manejo Ambiental (PMA) según las observaciones de esta interventoría, se encuentra pendiente de radicación ante EPA Barranquilla Verde. En este periodo se realizó el seguimiento de los principales aspectos que se presentaron en el periodo, evaluando el desempeño de la gestión realizada por el contratista.

4.3 Registro fotográfico.



Versión: 2.1
Fecha Aprobación: 9/04/2024

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

<i>Toma de detalles</i>	<i>Instalación de mobiliario</i>
-------------------------	----------------------------------

CANCHA NUEVA BARRANQUILLA



Preparación de terreno para vaciado de concreto para andén



Preparación de terreno para vaciado de concreto para andén



Encofrado de jardineras



Encofrado de jardineras

Versión: 2.1
Fecha Aprobación: 9/04/2024

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR



Compactación de relleno en zona de mesas



Demolición de placa para vaciado de concreto en zona infantil



Figurado y armado de acero para jardineras



Figurado y armado de acero para jardineras



Vaciado de concreto en andén calle 13



Vaciado de concreto en andén calle 13

Versión: 2.1
Fecha Aprobación: 9/04/2024

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR



Preparación de terreno para anden cra 22



Vaciado de concreto para anden en cra 22



Vaciado de concreto para placa de biosaludables



Vaciado de concreto para placa de biosaludables



Preparación de terreno para zona biosaludables



Preparación de terreno para zona biosaludables

Versión: 2.1
Fecha Aprobación: 9/04/2024

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR



Regado de material para relleno de cancha



Regado de material para relleno de cancha



Armado de viga 0.3*0.3



Demolicion de placa e=0.15 para viga 0.3*0.3 para Zona infantil



Preparacion de terreno para viga 0.3*0.3 zona infantil




Vaciado de concreto para viga 0.3*0.3 zona infantil

Versión: 2.1
 Fecha Aprobación: 9/04/2024

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

 <p><i>Preparacion de terreno para zona estampada sobre cra 22 y</i></p>	 <p><i>Preparacion de terreno para anden en interseccion cra 22 #11</i></p>
 <p><i>Perparacion de terreno y trazado de bancas corridas</i></p>	 <p><i>Perparacion de terreno y trazado de bancas corridas</i></p>
 <p><i>Vaciado de concreto para viga 0.15*0.20 de contencion zona estampada</i></p>	 <p><i>Vaciado de concreto para viga 0.15*0.20 de contencion zona estampada</i></p>

Versión: 2.1
 Fecha Aprobación: 9/04/2024

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

 <p><i>Encofrado para jardineras</i></p>	 <p><i>vaciado de concreto para jardineras</i></p>
 <p><i>Excavacion para zapatas para cerramiento en malla</i></p>	 <p><i>Excavacion para zapatas para cerramiento en malla</i></p>
 <p><i>Anclajes para vigas 0.15*0.20</i></p>	 <p><i>Vaciado de concreto para anden sobre calle 11</i></p>

Versión: 2.1
 Fecha Aprobación: 9/04/2024

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

 <p><i>Preparacion y compactacion para anden en interseccion cra 22 # 11</i></p>	 <p><i>Vaciado de concreto para anden en interseccion cra 22 # 11</i></p>
 <p><i>Regado de material de relleno para cancha</i></p>	 <p><i>Retiro de material de corte</i></p>
 <p><i>Vaciado concreto para viga de contencion de zona estampada</i></p>	 <p><i>Vaciado concreto para viga de contención de zona estampada</i></p>

Versión: 2.1
 Fecha Aprobación: 9/04/2024

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

 <p><i>Trazado de bancas de corrida</i></p>	 <p><i>Vaciado de concreto para placa de banca corrida</i></p>
 <p><i>Corte de guía de andenes</i></p>	 <p><i>Demolicion de guía de andenes</i></p>
 <p><i>Excavacion para filtros de cancha de arena</i></p>	 <p><i>Excavacion para filtros de cancha de arena</i></p>

Versión: 2.1
 Fecha Aprobación: 9/04/2024

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

 <p>Instalacion de postes de cerramiento de cancha</p>	 <p>Demolicion de alcorques</p>
---	---

CANCHA MONUMENTAL DE HAPPY

 <p>Vaciado de concreto para viga 0.3*0.3 cancha</p>	 <p>Vaciado de concreto para viga 0.3*0.3 cancha</p>
--	---

Versión: 2.1
Fecha Aprobación: 9/04/2024

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR



Excavación de cárcamo



Vaciado de concreto para fondo de cárcamo



Vaciado de concreto para cárcamo



Preparación de terreno para cárcamo

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR



Excavación de cárcamo



Armado de acero para cárcamo



Vaciado de concreto para fondo de cárcamo



Vaciado de concreto para fondo de cárcamo

Versión: 2.1
Fecha Aprobación: 9/04/2024

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR



Figurado de acero para cárcamo



Figurado de acero para cárcamo



Vaciado de concreto para tapas de cárcamo



Vaciado de concreto para tapas de cárcamo

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR



Vaciado de concreto para placa de zona biosaludables



Vaciado de concreto para placa de zona biosaludables

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR



Retiro de RCD y material de excavación



Retiro de RCD y material de excavación



Vaciado de concreto para muro de cárcamo



Vaciado de concreto para muro de cárcamo

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

 <p>Trazado de andenes</p>	 <p>Trazado de andenes</p>
 <p>Armado de acero viga 0.15*0.20</p>	 <p>Limpieza de residuos de excavación</p>

IV. Aspectos financieros y presupuestales:

5.1 Informe de manejo del anticipo y estado de la amortización

N.A.

5.2 Balance financiero del contrato.

Actas de Recibo Parcial No.	Valor
-----------------------------	-------

Versión: 2.1
Fecha Aprobación: 9/04/2024

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

1	\$787.349.997,56
2	\$951.677.317,12
3	\$614.003.353,66
4	\$1.102.608.328,55
5	\$428.535.578,46
6	\$530.062.356,8
7	0
8	0
Saldo del contrato por ejecutar descontando los pagos realizados (relacionados en el cuadro anterior)	\$5.022.570.041,22

5.3 Informe sobre los rendimientos financieros del anticipo.

N.A

V. Aspectos legales:

6.1 Control del pago de los aportes a seguridad social y parafiscal.

Durante el período evaluado el contratista contó con un total de 24 trabajadores, 10 administrativos y 14 operativos que ejecutaron actividades en el frente activo.

El personal del Consorcio se encuentra en mora, al cierre del período no fueron realizados los aportes correspondientes, situación que se ha venido presentando, se les solicitó mediante anotaciones en bitácora y a través de oficio dar cumplimiento oportunamente en cada período y evitar caer en mora, para que puedan contar con cobertura integral y no tener inconvenientes. Además de ser cumplimiento de normativa legal vigente y contractual.

6.2 Informe sobre cambios de personal solicitudes de cesión y/o subcontratación.

No aplica para este período.

6.3 Informe sobre desviaciones del contratista o la Interventoría en relación con el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Para mayor detalle del desarrollo y cumplimiento de las obligaciones del contratista, revisar cuadro del cumplimiento de las obligaciones técnicas y ambientales del contratista que se encuentra en la sección 2. Aspectos Administrativos del presente informe.

Versión: 2.1
Fecha Aprobación: 9/04/2024

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR**VI. Anexos Informe Final:****7.1 Paz y salvos con las empresas de servicios públicos o con las autoridades ambientales, según proceda.**

No aplica para este período

7.2 Cantidades de obra ejecutada, discriminando las mayores cantidades y las obras adicionales.

No aplica para este período

7.3 Estado de cumplimiento de las metas contractuales.

Revisar cuadro de cumplimiento de obligaciones contractuales en la sección 2 de este informe. Aspectos administrativos

7.4 Informe sobre el resultado de los controles aplicados para la verificación de las condiciones de calidad de los productos, obras o servicios recibidos.

No aplica para este período

7.5 Manual de mantenimiento y conservación o recomendaciones especiales que sean necesarios para la conservación de los bienes entregados.

No aplica para este período

7.6 Libro o bitácora del contrato.

En el informe mensual de interventoría, se encuentra como anexo copia del registro realizado sobre la bitácora de obra.

VII. Riesgos de incumplimiento

El contratista ha venido ejecutando las actividades de obra, sin embargo se han venido presentando algunos retrasos por lo que se ha venido conminando al contratista en los comites de obra y mediante oficio por parte de interventoría para que mejore su ritmo de trabajo. Además se ha venido presentando retraso en la entrega de planillas de seguridad social y elementos de protección personal. Se ha venido requiriendo al contratista de manera recurrente, respecto a la ejecución de los trabajos.


Versión: 2.1
Fecha Aprobación: 9/04/2024

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR**VIII. Contratos derivados**APLICA ☐NO APLICA ☒

LUIS FERNANDO GAIBAO, quien actúa en nombre y representación del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ha venido ejecutando las actividades de obra, sin embargo se han venido presentando algunos retrasos por lo que se ha venido conminando el contratista en los comites de obra y mediante oficio por parte de interventoría para que mejore su ritmo de trabajo. Además se ha venido presentando retraso en la entrega de planillas de seguridad social y elementos de protección personal. Se ha venido requiriendo al contratista de manera recurrente.

Se firma en Barranquilla a los 3 días del mes de Octubre de 2025.

**LUIS FERNANDO GAIBAO.****Supervisor SDOP****Asesor de la secretaría de obras públicas
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA**