

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

I. Datos Generales del Contrato

1. Denominación del contrato	Informe No.:	6. Periodo: 1 de Octubre de 2024 – 30 de Octubre de 2024			
Contrato No.:	LP-001-2024 Lote 7				
Nombre del supervisor:	PEDRO ELISEO ROMERO ABAD. Supervisor SDOP Profesional Especializado de la secretaría de obras públicas				
2. De la etapa contractual					
Tipo de contrato:	Prestación de servicios	Obra X	Consultoría	Suministro	Otro
Nombre del contratista:	CONSORCIO EP BAQ				
No. de identificación del contratista:	901.818.568 - 1				
Objeto del contrato:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 7				
Plazo:	12/31/2024				
Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P.):	202400220				
Número de Registro Presupuestal (R.P.):	202403961				
Fecha de inicio del contrato (dd-mm-yyyy)	4/25/2024	Fecha de suspensión (dd-mm-yyyy)	Fecha de reinicio (dd-mm-yyyy)		
Fecha de terminación del contrato (dd-mm-yyyy)	12/31/2024				
Prorroga No. 1					
Prorroga No. 2					
Prorroga No. 3					
3. Garantías constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato)					
Amparos	Aseguradora	No. de póliza	Vigencia		
			Desde (dd-mm-yyyy)	Hasta (dd-mm-yyyy)	
Calidad del servicio:	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A				

Versión: 2.1
Fecha Aprobación: 9/04/2024

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

Cumplimiento:	COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	BQ 100084402 - 1	4/25/2024	2/1/2025
Anticipo:	N/A			
Pago anticipado:	N/A			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados:	N/A			
Salarios y prestaciones:	COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	BQ 100084402 - 1	4/25/2024	12/31/2027
Responsabilidad civil extracontractual:	COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	BQ-100022846	3/31/2024	4/30/2024
Estabilidad y calidad de las obras	COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	BQ 100084402 - 1	12/31/2024	12/31/2029
Otros:	N/A			

Nota: la vigencia deberá actualizarse acorde a las modificaciones de la póliza.

4. Ejecución del contrato

Descripción		Valor
Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de que aplique):		\$7.197.335.075,23
Adición No. 1		
Adición No. 2		
Adición No. 3		
Valor total del contrato:		\$7.197.335.075,23
Porcentaje del anticipo:	0 %	
Porcentaje del pago anticipado:	0 %	
Valor ejecutado del contrato (incluye el presente cobro):		\$1.071.881.140,83.
Valor por ejecutar (valor total del contrato – valor ejecutado del contrato):		\$6.125.453.934,40.
Valor a pagar en el presente informe:		
Nota crédito (-):		\$
No. factura o cuenta de cobro:		

Versión: 2.1
Fecha Aprobación: 9/04/2024

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

II. Aspectos administrativos:

2.1 Resumen sobre el cumplimiento mensual de la programación de la ejecución del contrato

El contrato de obra LP-001-2024 Lote 7 se encuentra en ejecución. Se suscribió acta de inicio de ejecución de actividades el día 4/25/2024.

El porcentaje de avance físico de obra programado es del 69,47%. y el porcentaje de avance físico de obra ejecutado es del 14,89%..

El avance financiero del contrato es del 14,89%. equivalente a \$1.071.881.140,83..

SEMANA	INICIO	FIN	FISICO PROGRAMADO	FISICO EJECUTADO	AVANCE ACUMULADO	FINANCIERO PROGRAMADO	FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE ACUMULADO
1	22/4/2024	2/5/2024	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%
2	3/5/2024	9/5/2024	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%
3	10/5/2024	16/5/2024	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%
4	17/5/2024	23/5/2024	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	\$ 78.385.716,36	1,09%
5	24/5/2024	30/5/2024	0,00%	0,00%	1,09%	0,00%	0,00%	\$ -	1,09%
6	31/5/2024	6/6/2024	0,00%	0,00%	1,09%	0,00%	0,00%	\$ -	1,09%
7	7/6/2024	13/6/2024	0,39%	0,39%	1,47%	0,39%	0,39%	\$ 27.746.146,19	1,47%
8	14/6/2024	20/6/2024	0,45%	0,45%	1,92%	0,45%	0,45%	\$ 32.195.787,07	1,92%
9	21/6/2024	27/6/2024	0,08%	0,08%	2,00%	0,08%	0,08%	\$ 5.774.437,50	2,00%
10	28/6/2024	4/7/2024	0,24%	0,24%	2,24%	0,24%	0,24%	\$ 17.109.738	2,24%
11	5/7/2024	11/7/2024	0,37%	0,37%	2,61%	0,37%	0,37%	\$ 26.375.650,86	2,61%
12	12/7/2024	18/7/2024	1,04%	1,04%	3,65%	1,04%	1,04%	\$ 75.070.337,26	3,65%
13	19/7/2024	25/7/2024	0,01%	0,01%	3,66%	0,01%	0,01%	\$ 1.007.453,72	3,66%
14	26/7/2024	1/8/2024	2,77%	0,33%	3,99%	2,77%	0,33%	\$ 23.400.122,26	3,99%
15	2/8/2024	8/8/2024	2,34%	0,09%	4,08%	2,34%	0,09%	\$ 6.797.075,22	4,08%
16	9/8/2024	15/8/2024	3,65%	0,03%	4,12%	3,65%	0,03%	\$ 2.443.379,46	4,12%
17	16/8/2024	22/8/2024	3,44%	0,00%	4,12%	3,44%	0,00%	\$ -	4,12%
18	23/8/2024	29/8/2024	3,39%	4,70%	8,82%	3,39%	4,70%	\$ 338.594.347,66	8,82%
19	30/8/2024	5/9/2024	2,80%	1,38%	10,21%	2,80%	1,38%	\$ 99.631.638,33	10,21%
20	6/9/2024	12/9/2024	5,56%	0,06%	10,27%	5,56%	0,06%	\$ 4.462.019,90	10,27%
21	12/9/2024	18/9/2024	3,26%	0,45%	10,72%	3,26%	0,45%	\$ 32.261.819,22	10,72%
22	20/9/2024	26/9/2024	3,85%	0,05%	10,77%	3,85%	0,05%	\$ 3.742.226,90	10,77%
23	27/9/2024	3/10/2024	5,67%	2,60%	13,36%	5,67%	2,60%	\$ 186.780.523,70	13,36%
24	4/10/2024	10/10/2024	6,40%	0,76%	14,13%	6,40%	0,76%	\$ 55.025.754,26	14,13%
25	11/10/2024	17/10/2024	6,00%	0,00%	14,13%	6,00%	0,00%	\$ -	14,13%
26	18/10/2024	24/10/2024	8,39%	0,49%	14,61%	8,39%	0,49%	\$ 34.994.370,20	14,61%
27	25/10/2024	31/10/2024	8,28%	0,28%	14,89%	8,28%	0,28%	\$ 20.082.596,69	14,89%
SUB-TOTAL-FISICO PROGRAMADO			69,47%		14,89%	SUB-TOTAL EJECUTADO EN PESOS		\$ 1.071.881.140,83	14,89%

PARQUE SAN FELIPE

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

SEMANA	INICIO	FIN	FISICO PROGRAMADO	FISICO EJECUTADO	AVANCE ACUMULADO	FINANCIERO PROGRAMADO	FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE ACUMULADO
1	22/4/2024	2/5/2024	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%
2	3/5/2024	9/5/2024	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%
3	10/5/2024	16/5/2024	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%
4	17/5/2024	23/5/2024	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	\$ 17.798.479,88	1,00%
5	24/5/2024	30/5/2024	0,00%	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%	\$ -	1,00%
6	31/5/2024	6/6/2024	0,00%	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%	\$ -	1,00%
7	7/6/2024	13/6/2024	1,56%	1,56%	2,56%	1,56%	1,56%	\$ 27.746.146,19	2,56%
8	14/6/2024	20/6/2024	1,81%	1,81%	4,37%	1,81%	1,81%	\$ 32.195.787,07	4,37%
9	21/6/2024	27/6/2024	0,32%	0,32%	4,69%	0,32%	0,32%	\$ 5.774.437,50	4,69%
10	28/6/2024	4/7/2024	0,96%	0,96%	5,65%	0,96%	0,96%	\$ 17.109.738,07	5,65%
11	5/7/2024	11/7/2024	0,08%	0,08%	5,73%	0,08%	0,08%	\$ 1.385.884,76	5,73%
12	12/7/2024	18/7/2024	0,48%	0,48%	6,21%	0,48%	0,48%	\$ 8.527.617,68	6,21%
13	19/7/2024	25/7/2024	0,06%	0,06%	6,27%	0,06%	0,06%	\$ 1.007.453,72	6,27%
14	26/7/2024	1/8/2024	2,77%	0,19%	6,46%	2,77%	0,19%	\$ 3.361.188,80	6,46%
15	2/8/2024	8/8/2024	2,34%	0,20%	6,65%	2,34%	0,20%	\$ 3.472.356,68	6,65%
16	9/8/2024	15/8/2024	3,65%	0,14%	6,79%	3,65%	0,14%	\$ 2.443.379,46	6,79%
17	16/8/2024	22/8/2024	3,44%	0,00%	6,79%	3,44%	0,00%	\$ -	6,79%
18	23/8/2024	29/8/2024	3,39%	0,17%	6,96%	3,39%	0,17%	\$ 3.037.942,73	6,96%
19	30/8/2024	5/9/2024	2,80%	5,28%	12,24%	2,80%	5,28%	\$ 93.973.016,53	12,24%
20	6/9/2024	12/9/2024	5,56%	0,25%	12,49%	5,56%	0,25%	\$ 4.462.020	12,49%
21	13/9/2024	19/9/2024	3,26%	1,06%	13,55%	3,26%	1,06%	\$ 18.925.642	13,55%
22	20/9/2024	26/9/2024	3,85%	0,05%	13,61%	3,85%	0,05%	\$ 937.470,95	13,61%
23	27/9/2024	3/10/2024	5,67%	4,49%	18,09%	5,67%	4,49%	\$ 79.893.412,43	18,09%
24	4/10/2024	10/10/2024	6,40%	0,04%	18,13%	6,40%	0,04%	\$ 695.760,00	18,13%
25	11/10/2024	17/10/2024	6,00%	0,00%	18,13%	6,00%	0,00%	\$ -	18,13%
26	18/10/2024	24/10/2024	8,39%	0,96%	19,10%	8,39%	0,96%	\$ 17.130.552,87	19,10%
27	25/10/2024	31/10/2024	8,28%	0,13%	19,23%	8,28%	0,13%	\$ 2.299.294,40	19,23%
SUB-TOTAL-FISICO PROGRAMADO			72,07%		19,23%	SUB-TOTAL EJECUTADO EN PESOS		\$ 342.177.581,90	19,23%

LAS NIEVES II

SEMANA	INICIO	FIN	FISICO PROGRAMADO	FISICO EJECUTADO	AVANCE ACUMULADO	FINANCIERO PROGRAMADO	FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE ACUMULADO
1	23/5/2024	30/5/2024	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%
2	31/5/2024	7/6/2024	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%
3	10/5/2024	16/5/2024	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%
4	17/5/2024	23/5/2024	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	\$ 17.798.479,88	1,00%
5	24/5/2024	30/5/2024	0,00%	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%	\$ -	1,00%
6	31/5/2024	6/6/2024	0,00%	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%	\$ -	1,00%
7	7/6/2024	13/6/2024	0,00%	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%	\$ -	1,00%
8	14/6/2024	20/6/2024	0,00%	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%	\$ -	1,00%
9	21/6/2024	27/6/2024	0,00%	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%	\$ -	1,00%
10	28/6/2024	4/7/2024	0,00%	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%	\$ -	1,00%
11	5/7/2024	11/7/2024	1,40%	1,40%	2,40%	1,40%	1,40%	\$ 24.989.766,10	2,40%
12	12/7/2024	18/7/2024	3,74%	3,74%	6,14%	3,74%	3,74%	\$ 66.542.719,58	6,14%
13	19/7/2024	25/7/2024	0,00%	0,00%	6,14%	0,00%	0,00%	\$ -	6,14%
14	26/7/2024	1/8/2024	2,77%	1,13%	7,27%	2,77%	1,13%	\$ 20.038.933,46	7,27%
15	2/8/2024	8/8/2024	2,34%	0,19%	7,46%	2,34%	0,19%	\$ 3.324.718,54	7,46%
16	9/8/2024	15/8/2024	3,65%	0,00%	7,46%	3,65%	0,00%	\$ -	7,46%
17	16/8/2024	22/8/2024	3,44%	0,00%	7,46%	3,44%	0,00%	\$ -	7,46%
18	23/8/2024	29/8/2024	3,39%	6,93%	14,38%	3,39%	6,93%	\$ 123.299.662,20	14,38%
19	30/8/2024	5/9/2024	2,80%	0,32%	14,70%	2,80%	0,32%	\$ 5.658.621,80	14,70%
20	6/9/2024	12/9/2024	5,56%	0,00%	14,70%	5,56%	0,00%	\$ -	14,70%
21	13/9/2024	19/9/2024	3,26%	0,60%	15,30%	3,26%	0,60%	\$ 10.739.045,39	15,30%
22	20/9/2024	26/9/2024	3,85%	0,16%	15,46%	3,85%	0,16%	\$ 2.783.040,00	15,46%
23	27/9/2024	3/10/2024	5,67%	3,80%	19,26%	5,67%	3,80%	\$ 67.687.586,49	19,26%
24	4/10/2024	10/10/2024	6,40%	0,07%	19,34%	6,40%	0,07%	\$ 1.292.019,92	19,34%
25	11/10/2024	17/10/2024	6,00%	0,00%	19,34%	6,00%	0,00%	\$ -	19,34%
26	18/10/2024	24/10/2024	8,39%	0,32%	19,66%	8,39%	0,32%	\$ 5.715.863,34	19,66%
27	25/10/2024	31/10/2024	8,28%	1,00%	20,66%	8,28%	1,00%	\$ 17.783.302,29	20,66%
SUB-TOTAL-FISICO PROGRAMADO			71,95%		20,66%	SUB-TOTAL EJECUTADO EN PESOS		\$ 367.653.758,97	20,66%

LOS TRUPILLOS

Versión: 2.1
Fecha Aprobación: 9/04/2024

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

SEMANA	INICIO	FIN	FISICO PROGRAMAD	FISICO EJECUTADO	AVANCE ACUMULADO	FINANCIERO PROGRAMADO	FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE ACUMULADO
1	22/4/2024	2/5/2024	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%
2	3/5/2024	9/5/2024	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%
3	10/5/2024	16/5/2024	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%
4	17/5/2024	23/5/2024	0,92%	0,92%	0,92%	0,92%	0,92%	\$ 29.696.671,82	0,92%
5	24/5/2024	30/5/2024	0,00%	0,00%	0,92%	0,00%	0,00%	\$ -	0,92%
6	31/5/2024	6/6/2024	0,00%	0,00%	0,92%	0,00%	0,00%	\$ -	0,92%
7	7/6/2024	13/6/2024	0,00%	0,00%	0,92%	0,00%	0,00%	\$ -	0,92%
8	14/6/2024	20/6/2024	0,10%	0,00%	0,92%	0,10%	0,00%	\$ -	0,92%
9	21/6/2024	27/6/2024	0,69%	0,00%	0,92%	0,69%	0,00%	\$ -	0,92%
10	28/6/2024	4/7/2024	0,34%	0,00%	0,92%	0,34%	0,00%	\$ -	0,92%
11	5/7/2024	11/7/2024	0,22%	0,00%	0,92%	0,22%	0,00%	\$ -	0,92%
12	12/7/2024	18/7/2024	0,09%	0,00%	0,92%	0,09%	0,00%	\$ -	0,92%
13	19/7/2024	25/7/2024	0,72%	0,00%	0,92%	0,72%	0,00%	\$ -	0,92%
14	26/7/2024	1/8/2024	2,77%	0,00%	0,92%	2,77%	0,00%	\$ -	0,92%
15	2/8/2024	8/8/2024	2,34%	0,00%	0,92%	2,34%	0,00%	\$ -	0,92%
16	9/8/2024	15/8/2024	3,65%	0,00%	0,92%	3,65%	0,00%	\$ -	0,92%
17	16/8/2024	22/8/2024	3,44%	0,00%	0,92%	3,44%	0,00%	\$ -	0,92%
18	23/8/2024	29/8/2024	3,39%	6,56%	7,48%	3,39%	6,56%	\$ 212.256.742,73	7,48%
19	30/8/2024	5/9/2024	2,80%	0,00%	7,48%	2,80%	0,00%	\$ -	7,48%
20	6/9/2024	12/9/2024	5,56%	0,00%	7,48%	5,56%	0,00%	\$ -	7,48%
21	13/9/2024	19/9/2024	3,26%	0,08%	7,56%	3,26%	0,08%	\$ 2.597.131,55	7,56%
22	20/9/2024	26/9/2024	3,85%	0,001%	7,56%	3,85%	0,00%	\$ 21.715,95	7,56%
23	27/9/2024	3/10/2024	5,67%	1,21%	8,77%	5,67%	1,21%	\$ 39.199.524,78	8,77%
24	4/10/2024	10/10/2024	6,40%	1,64%	10,41%	6,40%	1,64%	\$ 53.037.974,34	10,41%
25	11/10/2024	17/10/2024	6,00%	0,00%	10,41%	6,00%	0,00%	\$ -	10,41%
26	18/10/2024	24/10/2024	8,39%	0,38%	10,79%	8,39%	0,38%	\$ 12.147.954,00	10,79%
27	25/10/2024	31/10/2024	8,28%	0,00%	10,79%	8,28%	0,00%	\$ -	10,79%
SUB-TOTAL-FISICO			68,87%		10,79%	SUB-TOTAL EJECUTADO EN PESOS		\$ 348.957.715,17	10,79%

CANCHA DE MINIFÚTBOL 7 DE ABRIL

SEMANA	INICIO	FIN	FISICO PROGRAMADO	FISICO EJECUTADO	AVANCE ACUMULADO	FINANCIERO PROGRAMADO	FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	AVANCE ACUMULADO
1	22/4/2024	2/5/2024	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%
2	3/5/2024	9/5/2024	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%
3	10/5/2024	16/5/2024	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%
4	17/5/2024	23/5/2024	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	\$ 13.092.011,04	0,60%
5	24/5/2024	30/5/2024	0,00%	0,00%	0,60%	0,00%	0,00%	\$ -	0,60%
6	31/5/2024	6/6/2024	0,00%	0,00%	0,60%	0,00%	0,00%	\$ -	0,60%
7	7/6/2024	13/6/2024	0,00%	0,00%	0,60%	0,00%	0,00%	\$ -	0,60%
8	14/6/2024	20/6/2024	0,10%	0,00%	0,60%	0,10%	0,00%	\$ -	0,60%
9	21/6/2024	27/6/2024	0,69%	0,00%	0,60%	0,69%	0,00%	\$ -	0,60%
10	28/6/2024	4/7/2024	0,34%	0,00%	0,60%	0,34%	0,00%	\$ -	0,60%
11	5/7/2024	11/7/2024	0,22%	0,00%	0,60%	0,22%	0,00%	\$ -	0,60%
12	12/7/2024	18/7/2024	0,09%	0,00%	0,60%	0,09%	0,00%	\$ -	0,60%
13	19/7/2024	25/7/2024	0,72%	0,00%	0,60%	0,72%	0,00%	\$ -	0,60%
14	26/7/2024	1/8/2024	2,77%	0,00%	0,60%	2,77%	0,00%	\$ -	0,60%
15	2/8/2024	8/8/2024	2,34%	0,00%	0,60%	2,34%	0,00%	\$ -	0,60%
16	9/8/2024	15/8/2024	3,65%	0,00%	0,60%	3,65%	0,00%	\$ -	0,60%
17	16/8/2024	22/8/2024	3,44%	0,00%	0,60%	3,44%	0,00%	\$ -	0,60%
18	23/8/2024	29/8/2024	3,39%	0,00%	0,60%	3,39%	0,00%	\$ -	0,60%
19	30/8/2024	5/9/2024	2,80%	0,00%	0,60%	2,80%	0,00%	\$ -	0,60%
20	6/9/2024	12/9/2024	5,56%	0,00%	0,60%	5,56%	0,00%	\$ -	0,60%
21	13/9/2024	19/9/2024	3,26%	0,00%	0,60%	3,26%	0,00%	\$ -	0,60%
22	20/9/2024	26/9/2024	3,85%	0,00%	0,60%	3,85%	0,00%	\$ -	0,60%
23	27/9/2024	3/10/2024	5,67%	0,00%	0,60%	5,67%	0,00%	\$ -	0,60%
24	4/10/2024	10/10/2024	6,40%	0,00%	0,60%	6,40%	0,00%	\$ -	0,60%
25	11/10/2024	17/10/2024	6,00%	0,00%	0,60%	6,00%	0,00%	\$ -	0,60%
26	18/10/2024	24/10/2024	8,39%	0,00%	0,60%	8,39%	0,00%	\$ -	0,60%
27	25/10/2024	31/10/2024	8,28%	0,00%	0,60%	8,28%	0,00%	\$ -	0,60%
SUB-TOTAL-FISICO			68,55%		0,60%	SUB-TOTAL EJECUTADO EN PESOS		\$ 13.092.011,04	0,60%

Versión: 2.1
Fecha Aprobación: 9/04/2024

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR**2.2 Se relaciona a continuación las actividades mensuales realizadas por el contratista.**

Las actividades que se han desarrollado en este periodo son las siguientes:

SAN FELIPE

- Demolición de bordillos variables
- Encofrado y vaciado de vigas variables -calle 70c
- Excavaciones para cárcamo
- Desencofre de Bordillos variables
- Toma de detalles en andenes
- Se restauró parte del cerramiento afectado por lluvias y brisas fuertes
- Se inicia trazado bordillos sobre cra 24B
- Trazado de niveles para cárcamos
- Demoliciones de secciones de cimentación encontradas en las excavaciones de los cárcamos
- Relleno con material seleccionado sobre la cra 24B para andenes
- Verificación de niveles, cárcamos

CANCHA MINIFUTBOL 7 DE ABRIL

- Nivelación topográfica

LOS TRUPILLOS

- Placa en concreto de 3000psi.
- Subbase granular cbr 20%.
- Excavación a mano y retiro de material sobrante.
- Construcción de filtros perimetrales de ancho= 0,40 metros x altura variable, incluye: recubrimiento perimetral en geotextil nt 1800, tubería perforada para Filtros diámetro 8" y canto rodado o piedra triturada limpia de diámetro d=1".

LAS NIEVES

- Excavaciones para cárcamo
- Encofrado y vaciado de bordillos
- Encofrado y vaciado de andenes
- Figurado de acero
- Rectificación de niveles del cárcamo.

2.3 Acta de vecindad.

El contratista cuenta con el inventario de predios adyacente a las obras Parque San Felipe, Los Trupillos 2 y parque las Nieves II. Se cuenta con el 100% de actas de vecindad.

2.4 Acta de reunión de la comunidad

En este período no hubo reunión con la comunidad.

2.5 Otras actas suscritas durante el periodo respectivo.

Versión: 2.1
Fecha Aprobación: 9/04/2024

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

En este periodo no se elaboraron otras actas.

2.6 Control del personal del contratista y del interventor.

CONTRATISTA

Nº	NOMBRE	CARGO
1	JAVIER TORRES VERGARA	GERENTE DE PROYECTO
2.	JHON AARON	DIRECTOR DE OBRA/ESPECIALISTA URBANO
3.	ANTONIO CANTILLO	RESIDENTE DE OBRA
4.	CARLOS MARTINEZ	RESIDENTE DE OBRA
5	SHYNDI BARRETO	RESIDENTE DE OBRA
6	JOSE LUIS RIPOLL	RESIDENTE DE OBRA
7	KAREN MARTINEZ	PROFESIONAL SISO
8	LUCY DIAZGRANADOS	PROFESIONAL SOCIAL

INTERVENTORÍA

No.	PERSONAL	CARGO
1	DIEGO RADA ALTAHONA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
2	NUGETH UCROS	COORDINADORA DE INTERVENTORÍA
3	ZULLY MEDINA	RESIDENTE INTERVENTORÍA
4	GUISELLA DE MOYA	ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD
5	ROSALYN NAJERA	ESPECIALISTA AMBIENTAL
6	GLADYS CORREDOR	TRABAJADORA SOCIAL
7	ORIANA MOLINA	PROFESIONAL SEGURIDAD

2.7 Relación de correspondencia entre contratista e interventora y/o DISTRITO.

Durante el período no hubo correspondencia entre las partes.

No. radicado	Asunto	Fecha	Enviado	recibido
IP - 01078	Incumplimiento en el pago de los aportes de seguridad social	04-10-2024	interventoría	contratista

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017
FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

IP - 01090	Respuesta de aprobación EPBAQ-2024-044 entrega de ítems no previstos	08-10-2024	interventoría	contratista
IP - 01160	Entrega de actas parciales de cobro	16-10-2024	interventoría	contratista
IP - 01155	Cumplimiento de entrega de parque San Felipe.	16-10-2024	interventoría	contratista
IP - 01208	Respuesta de aprobación EPBAQ-2024-046 Asunto: Hoja de vida residente María Isabel y Reiteración de posible incumplimiento dedicación del personal mínimo requerido.	23-10-2024	interventoría	contratista
IP - 01260	Reiteración solicitud de reparación de placas fisuradas Parque Las Nieves	30-10-2024	interventoría	contratista
IP - 01263	Alerta de presunto incumplimiento de obligaciones contractuales	30-10-2024	interventoría	contratista

2.8 Copia de respuestas a autoridades frente a los requerimientos efectuados en el período

En el periodo 6. Periodo: 1 de Octubre de 2024 – 30 de Octubre de 2024, se realizó la entrega de las matrices de seguimiento de obra a la Contraloría General de la República

2.9 Copia de respuestas a los derechos de petición formulados durante el período.

No hubo derechos de petición durante este período.

III. Aspectos técnicos:
3.1 Planos récord entregados por el contratista.

Durante este periodo no se recibieron planos Récord por parte del contratista.

3.2 Análisis de precios unitarios.

No aplica para este período

3.3 Análisis de precios y actividades no previstas.

En este período, se recibieron solicitudes de APU no previstos. La interventoría realizó observaciones que deben ser subsanadas.

Versión: 2.1
Fecha Aprobación: 9/04/2024

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR**3.4 Control de los equipos dispuestos para la ejecución del contrato.**

No hay en el momento maquinaria en obra

3.5 Pruebas y resultados.

Se ha venido realizando los ensayos de calidad requeridos bajo la inspección de la interventoría.

3.6 Evidencias de ejecución del contrato

Revisar numeral 2 de este informe.

3.7 Relación sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la comunidad.

En este programa se evidenció que el contratista contó con disponibilidad de la Profesional Social que atiende el punto de atención a la comunidad (PAC) en los horarios publicados

IV. Aspectos ambientales:**4.1 Resumen sobre el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad industrial.**

Se implementaron actividades tendientes a proporcionar condiciones de trabajo seguras para el personal, con el fin de minimizar los riesgos asociados a las actividades ejecutadas en las obras, para lo cual se contó con el acompañamiento permanente de la profesional SST, responsable de emitir los permisos, identificar los riesgos asociados e implementar acciones correctivas para controlarlos.

Como actividades del control de riesgo requeridas para evitar accidentes de trabajo, enfermedades laborales y mejorar la productividad, se realizaron análisis de trabajo seguro (ATS) estableciendo los controles necesarios para minimizar el nivel de accidentalidad.

4.2 Resumen sobre el cumplimiento de los requisitos y exigencias que formule la autoridad ambiental.

El ajuste del Plan de Manejo Ambiental (PMA) según las observaciones de la interventoría se encuentra pendiente y la respectiva radicación ante EPA Barranquilla Verde. Por lo que aún no se cuenta con un documento que determine las acciones de control y mitigación que se requieren para la fase constructiva,

Versión: 2.1
Fecha Aprobación: 9/04/2024

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

4.3 Registro fotográfico.

PARQUE SAN FELIPE	
 <p><i>Demolición de cimentación encontrada en la excavación</i></p>	 <p><i>Excavación para cárcamo.</i></p>
 <p><i>Compactación de terrero para anden.</i></p>	 <p><i>Vaciado de concreto de 3000psi de vigas de 0.15x0.20.</i></p>

Versión: 2.1
 Fecha Aprobación: 9/04/2024

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR



Armado y vaciado de concreto de 3000psi de fondo de cárcamo.



Armado y vaciado de concreto de 3000psi de muros de cárcamo.



Compactación de relleno e instalación de malla para vaciado



Compactación de relleno para fondo de cárcamo.

Versión: 2.1
Fecha Aprobación: 9/04/2024

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

CANCHA MINIFUTBOL 7 DE ABRIL	
 <p><i>Nivelación topográfica</i></p>	 <p><i>Nivelación topográfica</i></p>
PARQUE LOS TRUPILLOS	
 <p><i>Figurado, armado de malla de refuerzo e instalación de plástico para vaciado de concreto para vaciado de concreto de placa cancha.</i></p>	 <p><i>Vaciado de concreto para placa de cancha.</i></p>

Versión: 2.1
 Fecha Aprobación: 9/04/2024

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

	
<p><i>Relleno, extensión y compactación de material seleccionado de cancha.</i></p>	<p><i>Vaciado de concreto para placa de cancha.</i></p>
	
<p><i>Excavación para tubería de 4" cancha de arena.</i></p>	<p><i>Excavación para tubería de 4" cancha de arena.</i></p>

Versión: 2.1
Fecha Aprobación: 9/04/2024

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR



Limpieza de las excavaciones para los filtros de la cancha.



Excavaciones para los filtros de la cancha.



Colocación del geotextil, relleno con piedra en canto rodado para filtro (gravilla de 3/4) y colocación de tubería de 4" perforada (filtro).



Colocación del geotextil, relleno con piedra en canto rodado para filtro (gravilla de 3/4) y colocación de tubería de 4" perforada (filtro).

Versión: 2.1
Fecha Aprobación: 9/04/2024

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

PARQUE LAS NIEVES	
 <p><i>Excavación, encofrado, figurado y armado de acero para vaciado de concreto para bordillos zona biosaludable.</i></p>	 <p><i>Vaciado de concreto para bordillos zona biosaludable.</i></p>
 <p><i>Excavación, encofrado, figurado y armado de acero para vaciado de concreto de bordillos zona biosaludable.</i></p>	 <p><i>Vaciado de concreto para bordillos zona biosaludable</i> <i>Vaciado de viga 30x30</i></p>

Versión: 2.1
 Fecha Aprobación: 9/04/2024

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR



Relleno y compactación en área biosaludable



Relleno y compactación en área biosaludable



Toma de niveles - anden alrededor de la iglesia y encofrado para vaciado de concreto para bordillos



Vaciado de concreto para bordillos.

V. Aspectos financieros y presupuestales:

5.1 Informe de manejo del anticipo y estado de la amortización

No aplica. Al no tener anticipo el Contrato, no se reporta manejo de éste y su amortización

Versión: 2.1
Fecha Aprobación: 9/04/2024

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR**5.2 Balance financiero del contrato.**

ACTAS DE RECIBO PARCIAL N°	VALOR
1	
2	
3	
4	
5	
Saldo del contrato	

5.3 Informe sobre los rendimientos financieros del anticipo.

Al no tener anticipo el Contrato, no existen rendimientos financieros por este concepto.

VI. Aspectos legales:**6.1 Control del pago de los aportes a seguridad social y parafiscal.**

Durante el periodo evaluado el contratista contó con un total de 25 trabajadores, 5 administrativos y 20 operativos, distribuidos entre los tres frentes de obra activos, los cuales se encuentran en mora con la cobertura al Sistema General de Seguridad Social, en virtud que no han sido presentadas las planillas pagadas del período evaluado.

Mediante anotación en bitácora y oficio se solicitó la entrega de las planillas pagadas para verificación de los aportes del período evaluado, al cierre del período esta obligación no pudo ser validada.

Fueron remitidas las planillas del período anterior, pagadas bajo la razón social del Consorcio EP BAQ.

6.2 Informe sobre cambios de personal solicitudes de cesión y/o subcontratación.

Hasta el momento no se han realizados solicitudes de cambio de personal.

6.3 Informe sobre desviaciones del contratista o la Interventoría en relación con el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Para mayor detalle del desarrollo y cumplimiento de las obligaciones del contratista, revisar cuadro del cumplimiento de las obligaciones técnicas y ambientales del contratista que se encuentra en la sección 2. Aspectos Administrativos del presente informe.

Versión: 2.1
Fecha Aprobación: 9/04/2024

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR**VII. Anexos Informe Final:****7.1 Paz y salvos con las empresas de servicios públicos o con las autoridades ambientales, según proceda.**

No aplica para este periodo

7.2 Cantidades de obra ejecutada, discriminando las mayores cantidades y las obras adicionales.

Actualmente, el contratista y la interventoría se encuentran verificando, validando y conciliando las cantidades de obra ejecutadas durante este periodo.

7.3 Estado de cumplimiento de las metas contractuales.

Revisar cuadro de cumplimiento de obligaciones contractuales en la sección 2 de este informe. Aspectos administrativos

7.4 Informe sobre el resultado de los controles aplicados para la verificación de las condiciones de calidad de los productos, obras o servicios recibidos.

La interventoría ha venido realizando seguimiento a los procesos y materiales; garantizando que cumplan con las especificaciones y calidades exigidas.

7.5 Manual de mantenimiento y conservación o recomendaciones especiales que sean necesarios para la conservación de los bienes entregados.

No aplica para este periodo

7.6 Libro o bitácora del contrato.

En el informe mensual de interventoría, se encuentra como anexo copia del registro realizado sobre la bitácora de obra.

VIII. Riesgos de incumplimiento

No ha existido a la fecha riesgo por incumplimiento por parte del contratista. Sin embargo, se solicita al contratista aumentar sin frentes de trabajo con el fin de poder dar cumplimiento a lo pactado contractualmente.

IX. Contratos derivadosAPLICA ☐NO APLICA ☒Versión: 2.1
Fecha Aprobación: 9/04/2024

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

PEDRO ELISEO ROMERO ABAD, quien actúa en nombre y representación del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ha mejorado el ritmo de trabajo y se encuentra ejecutando a cabalidad las obligaciones del contrato a cabalidad conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada. Sin embargo, se le ha solicitado plan de contingencia para cumplimiento por completo de obligaciones contractuales; dado el retraso en la ejecución.

Se firma en Barranquilla a los 5 días del mes de noviembre 2024..



PEDRO ELISEO ROMERO ABAD. Supervisor SDOP
Profesional Especializado de la secretaría de obras públicas
C.C. 92694401
SUPERVISOR SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA