

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

I. Datos Generales del Contrato

1. Denominación del contrato	Informe No.:	8. Periodo: 1 de Diciembre de 2024 – 31 de Diciembre de 2024			
Contrato No.:	LP-001-2024 Lote 7				
Nombre del supervisor:	PEDRO ELISEO ROMERO ABAD. Supervisor SDOP Profesional Especializado de la secretaría de obras públicas				
2. De la etapa contractual					
Tipo de contrato:	Prestación de servicios	Obra ☒	Consultoría	Suministro	Otro
Nombre del contratista:	CONSORCIO EP BAQ				
No. de identificación del contratista:	901.818.568 - 1				
Objeto del contrato:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 7				
Plazo:	31/12/2024				
Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P.):	202400220				
Número de Registro Presupuestal (R.P.):	202403961				
Fecha de inicio del contrato (dd-mm-yyyy)	25/04/2024	Fecha de suspensión (dd-mm-yyyy)		Fecha de reinicio (dd-mm-yyyy)	
Fecha de terminación del contrato (dd-mm-yyyy)	31/12/2024				
Prorroga No. 1					
Prorroga No. 2					
Prorroga No. 3					
3. Garantías constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato)					
Amparos	Aseguradora	No. de póliza	Vigencia		
			Desde (dd-mm-yyyy)	Hasta (dd-mm-yyyy)	
Calidad del servicio:	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A				

Versión: 2.1
Fecha Aprobación: 9/04/2024

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

Cumplimiento:	COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	BQ 100084402 - 1	25/04/2024	01/02/2025
Anticipo:	N/A			
Pago anticipado:	N/A			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados:	N/A			
Salarios y prestaciones:	COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	BQ 100084402 - 1	25/04/2024	31/12/2027
Responsabilidad civil extracontractual:	COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	BQ-100022846	31/03/2024	30/04/2024
Estabilidad y calidad de las obras	COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	BQ 100084402 - 1	31/12/2024	31/12/2029
Otros:	N/A			

Nota: la vigencia deberá actualizarse acorde a las modificaciones de la póliza.

4. Ejecución del contrato

Descripción		Valor
Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de que aplique):		\$7.197.335.075,23
Adición No. 1		
Adición No. 2		
Adición No. 3		
Valor total del contrato:		\$7.197.335.075,23
Porcentaje del anticipo:	0 %	
Porcentaje del pago anticipado:	0 %	
Valor ejecutado del contrato (incluye el presente cobro):		\$1.739.027.314,69
Valor por ejecutar (valor total del contrato – valor ejecutado del contrato):		\$5.458.307.760,54
Valor a pagar en el presente informe:		
Nota crédito (-):		\$
No. factura o cuenta de cobro:		

Versión: 2.1
Fecha Aprobación: 9/04/2024

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR**II. Aspectos administrativos:****2.1 Resumen sobre el cumplimiento mensual de la programación de la ejecución del contrato**

El contrato de obra LP-001-2024 Lote 7 se encuentra en ejecución. Se suscribió acta de inicio de ejecución de actividades el día 25/04/2024.

El porcentaje de avance físico de obra programado es del 88,19%. y el porcentaje de avance físico de obra ejecutado es del 24,16%.

El avance financiero del contrato es del 24,16%, equivalente a \$1.739.027.314,69

2.2 Se relaciona a continuación las actividades mensuales realizadas por el contratista.

Las actividades que se han desarrollado en este periodo son las siguientes:

SAN FELIPE

- Devaste de placa de cancha 2 y zona biosaludables y demolición plantilla sobre viga existente.
- Excavaciones y vaciado de concreto para vigas 0.30*0.30
- Excavaciones, armado de acero y vaciado de concreto para cárcamo Armado e instalación de tapas para cárcamo.
- Instalación de base caucho en el parque primera infancia
- Limpieza de parque 4 para vaciado de concreto para placas y vaciado de plantilla de nivelación
- Levante de muro en bloque abuzardado en cancha #2 y cancha #1
- Vaciado de concreto en alfajías parque primera infancia
- Instalación de caucho en parque #2 y #4
- Encofrado, armado y vaciado de concreto para placas de mobiliarios
- Vaciado de concreto para placa 0.1 lado colegio
- Vaciado de concreto fluido (estampado) en sendero lado cra 24b
- Instalación de cubierta área multifuncional
- Encofrado armado y vaciado de concreto de columnetas
- Instalación de malla de cerramiento cancha múltiple
- Vaciado de concreto para plantilla de nivelación en área multifuncional
- Anclajes para levante de muro abuzardado lado colegio
- Vaciado de concreto fluido (estampado) lado cra 24c

Versión: 2.1
Fecha Aprobación: 9/04/2024

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

- Pintura de malla cerramiento parque primera infancia
- Instalación de biosaludables en parque #3
- Instalaciones eléctricas en zona multifuncional
- Pintura de mallas cerramiento parque #4
- Levante y pañetado de bloque samo
- Pintura para piso de cancha #2 y zona biosaludables
- Desencofrado de alfajías
- Pañetado de muro de cerramiento en cancha #1 y #2
- Instalación de piso cerámico en área multifuncional
- Encofrado y vaciado de concreto para alfajía
- Vaciado de concreto para placas de bancas corridas parque #1
- Suministro e instalación de juegos infantiles en parque #4
- Suministro e instalación mobiliarios en todos los parques
- Encofrado y vaciado de concreto en placa transmetro
- Encofrado y vaciado de concreto en alfajía de muro de cerramiento cancha #1
- Demolición de placa para alumbrado e instalación de tapas para cárcamo
- Suministro e instalación de grama sintética
- Pintura para pared tekondo (mural)
- Suministro e instalación de puerta de acceso al colegio
- Sellado y estampado de sendero
- Pintado de bordillos

CANCHA MINIFUTBOL 7 DE ABRIL

- No hubo actividades en esta período

LOS TRUPILLOS

- Excavación del último tramo para tubería perforada, cancha de arena
- Excavación para tubería perforada y cárcamo
- Excavación y vaciado de concreto para registros de cancha de arena 0.6x0.6

LAS NIEVES

- Excavaciones para bordillos lado cra 15.
- Armado de acero encofrado y vaciado de concreto de viga de 0.30x0.30.
- Armado de acero encofrado y vaciado de concreto de anden exterior lado carrera 15 y bordillo.
- Vaciado de concreto para placa e=0.1 en anden lado cl24

Versión: 2.1
Fecha Aprobación: 9/04/2024

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

- Acopio de escombros

2.3 Acta de vecindad.

El contratista cuenta con el inventario de predios adyacente a las obras Parque San Felipe, Los Trupillos 2 y parque las Nieves II. Se cuenta con el 100% de levantamiento de actas de vecindad de inicio.

En el periodo no realizó el levantamiento de actas de vecindad adicionales a las que ya se cuentan diligenciadas en los frentes activos.

CONSOLIDAD DE ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

SECTORES	TIPO DE PREDIOS					TOTAL, PREDIOS	LEVANTADA	PENDIENTE	% EJECUCIÓN
	RESIDENCIA	COMERCIAL	MIXTO	RECREACIONAL	INSTITUCIONAL				
PARQUE SAN FELIPE	16	0	0	0	1	17	17	0	100%
PARQUE TRUPILLOS 2	24	1	0	0	1	26	26**	0	100%
PARQUE LAS NIEVES	18	4	1	2	0	25	25**	0	100%
TOTAL	58	5	1	2	2	68	68	0	100%

* 5 actas de responsabilidad 26 actas levantadas

** 10 actas de responsabilidad de las 25 actas levantadas

2.4 Acta de reunión de la comunidad

El contratista contó con la profesional social aprobada hasta el día 11 de octubre de 2024, debido que esta presentó renuncia: el contratista, en el mes de diciembre ejecutó actividades de gestión social, No obstante, el contratista no ha remitido la hoja de vida de la nueva profesional que las implementó.

Por otra parte, continua pendiente la entrega del Plan de Gestión Social (PGS), conforme a las observaciones realizadas el 28 de octubre del 2024, el desempeño social fue evaluado a través de la lista de verificación que se presenta en los anexos de este informe.

2.5 Otras actas suscritas durante el periodo respectivo.

En este periodo no se elaboraron otras actas.

2.6 Control del personal del contratista y del interventor.

CONTRATISTA

Nº	NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN	OBSERVACIÓN
----	--------	-------	------------	-------------

Versión: 2.1
Fecha Aprobación: 9/04/2024

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

1	JAVIER TORRES VERGARA	GERENTE DE PROYECTO	100%	CUMPLE
2.	JHON AARON	DIRECTOR DE OBRA/ESPECIALISTA URBANO	85%	NO CUMPLE
3.	MARIA ISABEL VALENZUELA	RESIDENTE DE OBRA	100%	CUMPLE
4.	CARLOS MARTINEZ	RESIDENTE DE OBRA	100%	NO CUMPLE
5	SHYNDI BARRETO	RESIDENTE DE OBRA	100%	NO CUMPLE
6		PROFESIONAL SISO	100%	A la fecha el contratista no cuenta con este profesional en obra.
7		PROFESIONAL SOCIAL	100%	A la fecha el contratista no cuenta con este profesional en obra.

Se evidencia que la interventoría ha venido insistiendo al contratista a través de oficios y comités de obra de la subsanación del personal que no cumple de acuerdo a su análisis y el envío de hojas de vida del personal con el que no cuenta. A la fecha el contratista no da respuesta a este tema.

INTERVENTORÍA

No.	PERSONAL	CARGO
1	DIEGO RADA ALTAHONA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
2	NUGETH UCROS	COORDINADORA DE INTERVENTORÍA
3	ZULLY MEDINA	RESIDENTE INTERVENTORÍA
4	GUISELLA DE MOYA	ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD
5	ROSALYN NAJERA	ESPECIALISTA AMBIENTAL
6	GLADYS CORREDOR	TRABAJADORA SOCIAL
7	ORIANA MOLINA	PROFESIONAL SEGURIDAD

Versión: 2.1
Fecha Aprobación: 9/04/2024

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

2.7 Relación de correspondencia entre contratista e interventora y/o DISTRITO.

Durante el período no hubo correspondencia entre las partes.

No. radicado	Asunto	Fecha	Enviado	recibido
IP - 01435	Requerimiento de cumplimiento de obligaciones contractuales	06-12-2024	interventoría	contratista
IP - 01436	Incumplimiento en el pago de los aportes de seguridad social	06-12-2024	interventoría	contratista
IP - 01449	Cumplimiento en la entrega del Parque San Felipe	09-12-2024	interventoría	contratista
IP - 01451	Permanencia de residentes en las obras del Parques Las Nieves y Los Trupillos.	10-12-2024	interventoría	contratista
EPBAQ-2024-055	Cumplimiento en la entrega del Parque San Felipe.	11-12-2024	Contratista	Interventoría
EPBAQ-2024-056	Respuesta Oficio IP 01436.	11-12-2024	Contratista	Interventoría
EPBAQ-2024-057	RESPUESTA OFICIO IP 01436	11-12-2024	Contratista	Interventoría
IP - 01458	Respuesta a las comunicaciones EPBAQ-2024-055 y EPBAQ-2024-057.	11-12-2024	interventoría	contratista
EPBAQ-2024-058	CESE TEMPORAL DE ACTIVIDADES EN OBRA POR TEMPORADA DECEMBRINA	27-12-2024	Contratista	Interventoría
IP - 01506	Documentos pendientes de Seguridad Social del personal.	30-12-2024	interventoría	contratista

2.8 Copia de respuestas a autoridades frente a los requerimientos efectuados en el período

En el periodo 8. Periodo: 1 de Diciembre de 2024 – 31 de Diciembre de 2024, se realizó la entrega de las matrices de seguimiento de obra a la Contraloría General de la República

2.9 Copia de respuestas a los derechos de petición formulados durante el período.

No hubo derechos de petición durante este período.

III. Aspectos técnicos:

3.1 Planos récord entregados por el contratista.

Durante este periodo no se recibieron planos Récord por parte del contratista.

Versión: 2.1
 Fecha Aprobación: 9/04/2024

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

3.2 Análisis de precios unitarios.

No aplica para este período

3.3 Análisis de precios y actividades no previstas.

No aplica para este período

3.4 Control de los equipos dispuestos para la ejecución del contrato.

MAQUINARIA Y EQUIPOS	CANTIDAD
MEZCLADORA	1

3.5 Pruebas y resultados.

Interventoría y contratista no presentaron en el informe soportes de pruebas y ensayos de calidad.

3.6 Evidencias de ejecución del contrato

Revisar numeral 2 de este informe.

3.7 Relación sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la comunidad.

El contratista contó con la profesional social aprobada hasta el día 11 de octubre de 2024, debido que esta presentó renuncia: el contratista no ha vinculado al profesional requerido en los pliegos. En este periodo no se registran actividades de gestión social ni se remitió informe de gestión social del periodo evaluado.

Por otra parte, continua pendiente la entrega del Plan de Gestión Social (PGS), conforme a las observaciones realizadas el 28 de octubre del 2024, el desempeño social fue evaluado a través de la lista de verificación que se presenta en los anexos de este informe.

IV. Aspectos ambientales:

4.1 Resumen sobre el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad industrial.

- No se contó con un profesional que cumpla con la formación y competencia conforme a lo definido contractualmente, No obstante, se implementaron actividades tendientes a proporcionar condiciones de trabajo seguras para el personal, con el fin de minimizar los riesgos asociados a las actividades ejecutadas

Versión: 2.1
Fecha Aprobación: 9/04/2024

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

en las obras, para lo cual se contó con el acompañamiento de una auxiliar SST que emitió los ATS, identificando los riesgos asociados a las actividades. Sin embargo, no fueron remitidos los todos los soportes de las actividades ejecutadas durante el período.

- Mediante anotación en bitácora y oficio se solicitó la entrega de las planillas pagadas para verificación de los aportes del periodo evaluado, remitiendo así, las planillas de meses anteriores con mora superior a 30 días, quedando pendiente el periodo evaluado.
- Durante el periodo evaluado se evidenció la entrega de EPP, pero no es suficiente, no le entregan a todo el personal y no tienen en stop para reposición. Este aspecto negativo que se ha venido evidenciando durante la ejecución del contrato, aumenta la exposición a los factores de riesgos y en consecuencia no existe control efectivo de los riesgos asociados a las actividades ejecutadas.
- No cuenta con equipos de emergencia ni señalización de áreas de trabajo, este es un aspecto por mejorar.
- Se hizo la entrega del permiso de entrada y salida de maquinaria y vehículos emitido por la SDTSV.
- No se registran accidentes laborales durante el periodo.
- Pendiente la conformación y capacitación de Brigadas de emergencias y la realización de los comités de COPASST y COCOLA.

Pendiente la implementación del PMT del Parque San Felipe y la entrega de los PMT del resto de frentes

4.2 Resumen sobre el cumplimiento de los requisitos y exigencias que formule la autoridad ambiental.

- Se cuentan con proveedores de materiales autorizados, sin embargo, se encuentre pendiente la entrega de la certificación de origen otorgada por la fuente autorizada.
- En este periodo se realizó disposición final de RCD, sin embargo, la actividad no ha sido validada por esta interventoría debido a que se encuentra pendiente la documentación de avale al receptor conforme a los lineamientos dispuestos en la norma.
- Se entrega certificado de disposición final de los RCD dispuestos en el periodo, sin embargo, esta certificación de aprovechamiento no cumple con lo dispuesto en la Resolución 1257 de 2021.
- No se presentó derrames accidentales de sustancias químicas o hidrocarburos durante el periodo
- No se presentó registro de aprovechamiento de residuos sólidos.
- Pendiente la disponibilidad de baños en el parque Las Nieves y Trupillos.

Se debe mejorar las condiciones de orden y aseo de las obras de manera general

Versión: 2.1
Fecha Aprobación: 9/04/2024

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

4.3 Registro fotográfico.

5 PARQUE SAN FELIPE	
 <p>Vaciado de concreto para vigas 0.3*0.3 cancha múltiple</p>	 <p>Vaciado de concreto para vigas 0.3*0.3 cancha múltiple</p>
 <p>Encofrado vigas 0.3*0.3 cancha múltiple</p>	 <p>Desencofrado vigas 0.3*0.3 cancha múltiple</p>

Versión: 2.1
Fecha Aprobación: 9/04/2024

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

 <p>Preparación de terreno para vaciado de concreto en cárcamo cra 24c</p>	 <p>vaciado de concreto en cárcamo lado cra 24b</p>
 <p>Desbastado de piso cancha múltiple</p>	 <p>Desbastado de piso zona biosaludables</p>
 <p>Demolición de placa lado colegio</p>	 <p>Excavación para viga 0.3*0.3 cll 70c</p>

Versión: 2.1
Fecha Aprobación: 9/04/2024

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

 <p>30/11/2024 10:14 a. m. 10.9735N 74.8102W 24B-24 Calle 70c Parque san felipe</p> <p><i>Instalación tapas cárcamo</i></p>	 <p>3 dic 2024 7:47:20 a. m. 24b30 Calle 70c San Felipe Barranquilla Atlántico</p> <p><i>Vaciado de concreto para muros cárcamo lado cra 24c</i></p>
 <p>11/12/2024 4:02 p. m. 10.9723N 74.8104W 2414 Calle 70c Parque san felipe</p> <p><i>Instalación de caucho parque primera infancia</i></p>	 <p>11/12/2024 8:31 s. m. 10.9730N 74.8105W 24 Calle 70c Parque san felipe</p> <p><i>Encofrado y vaciado de concreto para columnetas cancha múltiple</i></p>
 <p>10/12/2024 5:58 a. m. 10.9724N 74.8102W 24B-24 Calle 70c Parque san felipe</p> <p><i>Desmonte de cubierta</i></p>	 <p>3 dic 2024 9:07:17 a. m. 24B-24 Calle 70c San Felipe Barranquilla Atlántico</p> <p><i>Vaciado de concreto para plantilla parque #4</i></p>

Versión: 2.1
 Fecha Aprobación: 9/04/2024

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

 <p>16/12/2024 4:41 p.m. 10.9728N 74.8105W 23658 Calle 70c Parque San Felipe</p> <p><i>Levante de muro abuzardado lado cl 70c</i></p>	 <p>6/12/2024 2:12 p.m. 10.9728N 74.8105W 23658 Calle 70c Parque San Felipe</p> <p><i>Encofrado y vaciado de concreto para alfajía parque primera infancia</i></p>
 <p>17/12/2024 12:13 p.m. 10.9728N 74.8107W 24 Calle 70c Parque San Felipe</p> <p><i>Encofrado de placas mobiliarios</i></p>	 <p>5 dic 2024 9:07:21 a.m. 24/30 Calle 70c San Felipe Barranquilla Atlántico</p> <p><i>Suministro e instalación de cubierta</i></p>
 <p>6/12/2024 2:23 p.m. 10.9728N 74.8101W 24B-24 Calle 70c Parque San Felipe</p> <p><i>Vaciado de concreto para placa lado colegio</i></p>	 <p>13 dic 2024 12:09:31 p.m.</p> <p><i>Vaciado de concreto para placa estampada lado cra 24b</i></p>

Versión: 2.1
Fecha Aprobación: 9/04/2024

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

 <p>13 dic 2024 10:59:32 a. m. 24 Calle 70c San Felipe Barranquilla Atlántico</p> <p><i>Encofrado y vaciado de concreto para columnetas de cancha múltiple</i></p>	 <p>14/12/2024 12:43:00 p.m. 10.9733N 74.8107W 24B-25 Calle 70c Parque San Felipe</p> <p><i>Instalación de malla cerramiento cancha múltiple</i></p>
 <p>14/12/2024 12:22:00 p.m. 10.9733N 74.8102W 24B-30 Calle 70c Parque San Felipe</p> <p><i>Vaciado de plantilla de nivelación área multifuncional</i></p>	 <p>14/12/2024 12:26:00 p.m. 10.9735N 74.8102W 24B-29 Calle 70c Parque San Felipe</p> <p><i>Anclaje para levante de muro abuzardado cada 0.2 lado colegio</i></p>
 <p>16 dic 2024 9:29:59 a. m. 24B30 Calle 70c San Felipe Barranquilla Atlántico</p> <p><i>Vaciado de concreto para placa estampada cra 24c</i></p>	 <p>17/12/2024 9:18 a. m. 10.9731N 74.8103W 24-28 Calle 70c Parque San Felipe</p> <p><i>Pintura para malla cerramiento parque primera infancia</i></p>

Versión: 2.1
Fecha Aprobación: 9/04/2024

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR



Suministro e instalación de biosaludables



Instalaciones eléctricas



Levante de muro abuzardado lado colegio



Pintura malla cerramiento parque #4



Levante de muro en bloque samo y pañetado en cancha múltiple





Pintura para cancha múltiple

Versión: 2.1
Fecha Aprobación: 9/04/2024

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

 <p>19/12/2024 3:04 p. m. 10.9734N 74.8103W 24b-30 Calle 70c Parque San Felipe</p> <p><i>Instalación de malla cerramiento en cancha #1</i></p>	 <p>19/12/2024 4:08 p. m. 10.9737N 74.8103W 24c36 Calle 70c Parque San Felipe</p> <p><i>Suministro de juegos infantiles parque #4</i></p>
 <p>20 dic 2024 10:05:17 a. m. 24 Calle 70c San Felipe Barranquilla Atlántico</p> <p><i>Pañetado de cara interna muro abuzardado cancha múltiple</i></p>	 <p>21 dic 2024 11:04:59 a. m.</p> <p><i>Pañetado de cara interna muro abuzardado cancha #1</i></p>
 <p><i>Suministro e instalación de piso cerámico</i></p>	 <p>23/12/2024 8:43 a. m. 10.9736N 74.8101W 24b30 Calle 70c Parque San Felipe</p> <p><i>Encofrado y vaciado de concreto para alfajía mural</i></p>

Versión: 2.1
Fecha Aprobación: 9/04/2024

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

 <p>Levante de bloque para banca corrida lado cl 70c</p>	 <p>Instalación de juegos infantiles parque #4</p>
 <p>Suministro e instalación de mobiliarios</p>	 <p>Encofrado y vaciado de concreto para alfajía lado colegio</p>
 <p>Vaciado de concreto para placa transmetro</p>	 <p>Instalación de tapas para cárcamo</p>
 <p>Suministro e instalación de grama sintética</p>	 <p>Pintura para mural</p>

Versión: 2.1
Fecha Aprobación: 9/04/2024

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

 <p>9/1/2025 4:54 p.m. 10.9737N 74.8105W 24-34 Carrera 15 Parque San Felipe</p> <p><i>Pintura para kiosko</i></p>	 <p>9/1/2025 5:41 p.m. 10.9736N 74.8102W 24-34 Carrera 15 Parque San Felipe</p> <p><i>Sellado de senderos</i></p>
--	---

PARQUE LAS NIEVES	
 <p>22/11/2024 9:28 a.m. 10.9529N 74.7790W 24-34 Carrera 15 Parque Las Nieves</p> <p><i>Preparación de terreno para placa lado cl 24</i></p>	 <p>22/11/2024 9:31 a.m. 10.9529N 74.7789W 24-34 Carrera 15 Parque Las Nieves</p> <p><i>Preparación de terreno para placa lado cl 24</i></p>

Versión: 2.1
Fecha Aprobación: 9/04/2024

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

 <p>Armado de acero y encofrado para posterior vaciado de concreto para viga 0.3*0.3</p>	 <p>Vaciado de concreto para viga 0.3*0.3</p>
 <p>Preparación para vaciado de concreto en anden cl 24</p>	 <p>Encofrado para vaciado de concreto en bordillos</p>

Versión: 2.1
 Fecha Aprobación: 9/04/2024

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

 <p>11/12/2024 1:27 a.m. 10.9322617778664 Calle 24 Parque Las Nieves</p> <p><i>Preparación para vaciado de concreto en anden lado cl 24</i></p>	 <p>6 dic 2024 3:01:13 p.m. 1448 Calle 24 Sur Orient Barranquilla Atlántico</p> <p><i>Vaciado de concreto en anden lado cl 24</i></p>
--	--

PARQUE LOS TRUPILLOS	
 <p>06/12/2024 12:00:00 a.m. 10.9322617778664 Calle 24 Parque Los Trupillos</p> <p><i>Registros de cancha de arena</i></p>	 <p><i>Instalación de tubería perforada cancha arena</i></p>

Versión: 2.1
 Fecha Aprobación: 9/04/2024

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

 <p>Excavación para registros cancha de arena</p>	 <p>Excavación para cárcamo</p>
 <p>Excavación para registros cancha de arena</p>	 <p>Excavación para registros cancha de arena</p>

CANCHA MINIFU	BOL 7 DE ABRIL
N/A	N/A

Versión: 2.1
 Fecha Aprobación: 9/04/2024

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

V. Aspectos financieros y presupuestales:

5.1 Informe de manejo del anticipo y estado de la amortización

No aplica. Al no tener anticipo el Contrato, no se reporta manejo de éste y su amortización

5.2 Balance financiero del contrato.

ACTAS DE RECIBO PARCIAL N°	VALOR
1 (25-04-2024 al 9-12-2024)	\$787.349.997,56
2 (10-09-2024 al 20-12-2024)	\$951.677.317,12
3	
4	
5	
Saldo del contrato	\$5.458.307.760,54

5.3 Informe sobre los rendimientos financieros del anticipo.

Al no tener anticipo el Contrato, no existen rendimientos financieros por este concepto.

VI. Aspectos legales:

6.1 Control del pago de los aportes a seguridad social y parafiscal.

Durante el periodo evaluado el contratista contó con un total de 57 trabajadores ,6 administrativos y 51 operativos, distribuidos entre los tres frentes de obra activos, los cuales se encontraban en mora con la cobertura al Sistema General de Seguridad Social. Fueron presentadas las planillas pagadas de los períodos anteriores, sin embargo, quedaron pendientes soportes de algunos trabajadores, situación notificada mediante oficio y al cierre del período no fueron subsanadas. Es importante mencionar que en obra se solicitan los soportes de afiliación a la ARL del personal de nuevos ingresos, no obstante, no presentan soportes de las demás certificaciones al Sistema General, como son Salud y Pensión.

Mediante anotación en bitácora y oficio se solicitó la entrega de las planillas pagadas para verificación de los aportes del período evaluado, remitiendo así las planillas de meses anteriores con mora superior a 30 días, quedando pendiente el período evaluado.

Fueron remitidas afiliaciones a la ARL de algunos trabajadores, se le reitera al contratista en obra, en anotaciones en bitácora y mediante oficios la importancia de cumplir este requerimiento contractual y de normativa legal vigente, pero hacen caso omiso.

Versión: 2.1
Fecha Aprobación: 9/04/2024

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

Es importante resaltar que los aportes son realizados a través de diferentes razones sociales, aparte de la de la del Consorcio EP BAQ y no cumplen con lo exigido contractualmente a pesar de las solicitudes realizadas por esta interventoría.

6.2 Informe sobre cambios de personal solicitudes de cesión y/o subcontratación.

No aplica para este período.

6.3 Informe sobre desviaciones del contratista o la Interventoría en relación con el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Para mayor detalle del desarrollo y cumplimiento de las obligaciones del contratista, revisar cuadro del cumplimiento de las obligaciones técnicas y ambientales del contratista que se encuentra en la sección 2. Aspectos Administrativos del presente informe.

VII. Anexos Informe Final:**7.1 Paz y salvos con las empresas de servicios públicos o con las autoridades ambientales, según proceda.**

No aplica para este periodo

7.2 Cantidades de obra ejecutada, discriminando las mayores cantidades y las obras adicionales.

No aplica para este período

7.3 Estado de cumplimiento de las metas contractuales.

No aplica para este período

7.4 Informe sobre el resultado de los controles aplicados para la verificación de las condiciones de calidad de los productos, obras o servicios recibidos.

La interventoría ha venido realizando seguimiento a los procesos y materiales; garantizando que cumplan con las especificaciones y calidades exigidas.

7.5 Manual de mantenimiento y conservación o recomendaciones especiales que sean necesarios para la conservación de los bienes entregados.

No aplica para este periodo

Versión: 2.1
Fecha Aprobación: 9/04/2024

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR**7.6 Libro o bitácora del contrato.**

En el informe mensual de interventoría, se encuentra como anexo copia del registro realizado sobre la bitácora de obra.

VIII. Riesgos de incumplimiento

La interventoría y la supervisión han venido insistiendo al contratista desde el mes de octubre a través de correo y comités de obra; en el pago oportuno de la seguridad social de trabajadores, cumplimiento de personal clave del proyecto, entrega de documentación contractual pendiente y aumento del ritmo de trabajo. Esto se configura como un posible riesgo de incumplimiento por parte del contratista, al cual se deberá ir haciendo monitoreo permanente.

Durante el presente período la situación persiste por lo que se sigue oficiando al contratista en la búsqueda de que de cumplimiento a lo pactado contractualmente.

IX. Contratos derivadosAPLICA ☐NO APLICA ☒

PEDRO ELISEO ROMERO ABAD, quien actúa en nombre y representación del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ha mejorado el ritmo de trabajo y se encuentra ejecutando a cabalidad las obligaciones del contrato a cabalidad conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada. Sin embargo, se le ha solicitado plan de contingencia para cumplimiento por completo de obligaciones contractuales; dado el retraso en la ejecución.

Se firma en Barranquilla a los 20 días del mes de enero de 2025.



PEDRO ELISEO ROMERO ABAD.
SUPERVISOR SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Profesional Especializado de la secretaría de obras públicas
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA