

 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		MS-CC-CS-10	
	GESTIÓN COMPRAS Y CONTRATACIÓN		FECHA 04/03/2024	VERSIÓN 3
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Página 1 de 2	

ACTA DE RECIBO No.02 Y FINAL

FECHA DEL ACTA	17 DE JULIO DE 2026
-----------------------	---------------------

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. – FECHA	MC-SPPEE-03010-2026 del 12 de mayo de 2026
TIPO DE CONTRATO	OBRA PUBLICA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARÍA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES
CONTRATISTA	CIVIL CONSTRUCTION GROUP
C.C. o N.I.T.	901416091-1
REPRESENTANTE	JUAN FERNANDO MARQUEZ CALDERON
C.C O N.I.T	C.C.No.1004922195
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE MONITOREO PARA EL FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO Y LA ADAPTACIÓN DE GOBIERNO DIGITAL, ORIENTADAS A DECISIONES BASADAS EN DATOS EN CHINÁCOTA
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS (\$148.755.154,00)
PLAZO O DURACIÓN	DOS (02) meses
SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha designación)	ARQ. Nidia Paola Barragán Quintero Profesional Especializada 12 de mayo del 2026
INTERVENTOR (Externo)	N/A
FECHA ACTA DE INICIO	19 de mayo del 2026
ACTAS DE SUSPENSIÓN	N/A
ACTAS DE REINICIO	N/A
ACTAS DE APROBACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS	N/A
ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES	N/A
ACTAS DE RECIBO PREVIAS	Acta parcial 01 de fecha: 12 de junio de 2026
% EJECUTADO SEGÚN PRESENTE ACTA	61,22 %
% EJECUTADO ACUMULADO	100 %
% DE TIEMPO TRANSCURRIDO	100 %


Nota 1: Si el contrato contempla la interventoría externa, tanto el supervisor como el interventor deberán suscribir el presente documento.

 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		MS-CC-CS-10	
	GESTIÓN COMPRAS Y CONTRATACIÓN		FECHA 04/03/2024	VERSIÓN 3
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Página 2 de 2	

ACTA DE RECIBO No.02 Y FINAL

En San José de Cúcuta, en las oficinas de la Secretaria de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Gobernación de Norte de Santander, se reunieron los suscritos a saber: JUAN CARLOS PEREZ PARADA, Ordenador del Gasto, CIVIL CONSTRUCTION GROUP, R/L JUAN FERNANDO MARQUEZ CALDERON, contratista, NIDIA PAOLA BARRAGAN QUINTERO, supervisor, con el fin de dar recibo final al contrato en referencia. El Contratista hace entrega real y efectiva de lo ejecutado de acuerdo con lo consignado en el Anexo No. 01 que forma parte integral de la presente acta, y el Interventor y/o el Supervisor, reciben a plena satisfacción.

Se firma la presente por los que en ella intervienen,





JUAN FERNANDO MARQUEZ CALDERON
 CIVIL CONSTRUCTION GROUP
 Contratista


NIDIA PAOLA BARRAGAN QUINTERO
 Supervisor

N/A

 Interventor (Externo)


JUAN CARLOS PEREZ PARADA
 Vo.Bo. Ordenador del Gasto

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma / fecha
Proyectó:	Nidia Paola Barragan Quintero	Supervisor Contrato	 04/03/2026
Revisión jurídica:	Abog: Fabio Urbina Gelvez	Contratista	 04/03/2026
Aprobación Jurídica:	Abog: Fabio Urbina Gelvez	Contratista	 04/03/2026
Revisión área técnica:	Juan Carlos Perez Parada	Secretario de Despacho SPPEE	 04/03/2026

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes; y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

Nota 1: Si el contrato contempla la interventoría externa, tanto el supervisor como el interventor deberán suscribir el presente documento.

 Gobernación de Norte de Santander	ORDENADOR DEL GASTO		MS-CC-CS-03 (ANEXO)	
	ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO FINAL		FECHA DEL ACTA	17-jul-26
	CONTRATO DE OBRA No.MC-SPPEE-03010 DEL 19 DE MAYO DE 2026			

CONDICIONES DEL CONTRATO INICIAL O MODIFICADO						ACTA DE RECIBO ANTERIORES		RECIBO PRESENTE ACTA		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	63,67	5.277,00	336.002	63,67	335.987	0,00	0	63,67	336.002	100,00	0,00	0
2	DESMONTE DE PUERTA EXISTENTE	UND	1,00	51.072,84	51.073	1,00	51.073	0,00	0	1,00	51.073	100,00	0,00	0
3	DESMONTE DE VENTANAS	UND	6,00	42.560,70	255.364	6,00	255.364	0,00	0	6,00	255.364	100,00	0,00	0
4	DEMOLICIÓN DE PISO EXISTENTE	M2	58,55	68.584,35	4.015.518	58,55	4.015.614	0,00	0	58,55	4.015.518	100,00	0,00	0
5	DEMOLICIÓN DE PLACA PARA BAJANTES SANITARIOS	M2	1,00	47.304,63	47.305	1,00	47.305	0,00	0	1,00	47.305	100,00	0,00	0
6	DEMOLICIÓN DE PAÑETE EXISTENTE	M2	141,13	34.048,56	4.805.158	141,13	4.805.273	0,00	0	141,13	4.805.158	100,00	0,00	0
7	MURO EN MAMPOSTERIA H10	M2	3,51	116.538,30	409.049		0	3,51	409.049	3,51	409.049	100,00	0,00	0
8	PAÑETE PARA MUROS 1:4	M2	141,13	72.400,00	10.217.566	141,13	10.217.884	0,00	0	141,13	10.217.566	100,00	0,00	0
9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PASTA FINA	M2	102,91	29.677,28	3.054.160		0	102,91	3.054.160	102,91	3.054.160	100,00	0,00	0
10	PREPARACIÓN DE SUPERFICIES (INCLUYE RASPADO, LIJADO Y RESANES)	M2	119,40	9.912,14	1.183.510	119,40	1.183.510	0,00	0	119,40	1.183.510	100,00	0,00	0
11	COLOCACIÓN DE DRYWALL	M2	28,93	218.560,70	6.323.923		0	28,93	6.323.923	28,93	6.323.923	100,00	0,00	0
12	SUMINISTRO DE PINTURA TIPO A1 LAVABLE	M2	157,47	44.924,28	7.074.110		0	157,47	7.074.110	157,47	7.074.110	100,00	0,00	0
13	SUMINISTRI E INSTALACIÓN DE ENCHAPE CERAMICO PARA MUROS	M2	7,28	139.940,70	1.018.069		0	7,28	1.018.069	7,28	1.018.069	100,00	0,00	0
14	ANTEPISO E=0.05 M	M3	29,11	40.811,59	1.188.119		0	29,11	1.188.119	29,11	1.188.119	100,00	0,00	0
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE CERAMICO PARA PISO	M2	58,22	138.530,70	8.065.895		0	58,22	8.065.895	58,22	8.065.895	100,00	0,00	0
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE CERAMICO PARA PISO PARA BAÑO	M2	1,94	119.510,70	232.066		0	1,94	232.066	1,94	232.066	100,00	0,00	0
17	PUNTO SANITARIO 2" Y 4"	UND	9,00	360.587,80	3.245.290	2,00	721.176	7,00	2.524.115	9,00	3.245.290	100,00	0,00	0
18	PUNTO HIDRAULICO 1/2"	UND	6,00	142.409,26	854.456	2,00	284.819	4,00	569.637	6,00	854.456	100,00	0,00	0
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA BAÑO	UND	1,00	411.049,40	411.049		0	1,00	411.049	1,00	411.049	100,00	0,00	0
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO	UND	1,00	818.685,13	818.685		0	1,00	818.685	1,00	818.685	100,00	0,00	0
21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS	UND	1,00	760.020,00	760.020		0	1,00	760.020	1,00	760.020	100,00	0,00	0
22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS CORREDERAS EN ALUMINIO 5020 C:4mm	UND	4,00	485.121,40	1.940.486	2,00	970.243	2,00	970.243	4,00	1.940.486	100,00	0,00	0

 Gobernación de Norte de Santander	ORDENADOR DEL GASTO		MS-CC-CS-03 (ANEXO)	
	ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO FINAL		FECHA DEL ACTA	17-jul-26
	CONTRATO DE OBRA No.MC-SPPEE-03010 DEL 19 DE MAYO DE 2026			

23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS EN MADERA TODO COSTO	UND	3,00	535.121,40	1.605.364	1,50	802.682	1,50	802.682	3,00	1.605.364	100,00	0,00	0
24	ARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS 136X47X60 CM NEGRO	UND	3,00	1.441.700,00	4.325.100		0	3,00	4.325.100	3,00	4.325.100	100,00	0,00	0
25	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 750WIFI OF-BLANCO	UND	1,00	2.229.000,00	2.229.000		0	1,00	2.229.000	1,00	2.229.000	100,00	0,00	0
26	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 18.000 BTU Split 220 V DIGITAL INVERTER	UND	2,00	5.651.821,00	11.303.642		0	2,00	11.303.642	2,00	11.303.642	100,00	0,00	0
27	ESCANER EPSON DS-530II WORKFORCE	UND	1,00	2.100.000,00	2.100.000		0	1,00	2.100.000	1,00	2.100.000	100,00	0,00	0
28	MESA Y PAPELERA	PAR	1,00	857.400,00	857.400		0	1,00	857.400	1,00	857.400	100,00	0,00	0
29	ASEO	M2	63,67	42.560,70	2.709.840		0	63,67	2.709.840	63,67	2.709.840	100,00	0,00	0
30	RETIRO DE ESCOMBROS	M3	191,00	51.280,35	9.794.547	152,80	7.835.637	38,20	1.958.909	191,00	9.794.547	100,00	0,00	0
31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2#8 + 1#8 + 1#8 AWG Cu EN DUCTO EMT 1"	M	39,00	64.971,00	2.533.872	19,50	1.266.935	19,50	1.266.938	39,00	2.533.872	100,00	0,00	0
32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO BIFÁSICO CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 12 CIRCUITOS	UND	1,00	1.037.522,00	1.037.522	0,50	518.761	0,50	518.761	1,00	1.037.522	100,00	0,00	0
33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO BIFÁSICO CON PUERTA DE 8 CIRCUITOS PARA TOMAS REGULADOS	UND	1,00	603.703,00	603.703	0,50	301.852	0,50	301.851	1,00	603.703	100,00	0,00	0
34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LED PANEL RC 40W	UND	11,00	136.014,00	1.496.151		0	11,00	1.496.151	11,00	1.496.151	100,00	0,00	0
35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL RD 12 W DL	UND	1,00	65.714,00	65.714		0	1,00	65.714	1,00	65.714	100,00	0,00	0
36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES 110 v	UND	6,00	82.004,00	492.022	3,00	246.012	3,00	246.010	6,00	492.022	100,00	0,00	0
37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADORES SENCILLOS	UND	2,00	61.114,00	122.227	2,00	122.228	0,00	0	2,00	122.227	100,00	0,00	0
38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PLÁSTICA DEXSON 100 MM X 45 MM X 2M	UND	40,00	185.234,00	7.409.372	20,00	3.704.680	20,00	3.704.692	40,00	7.409.372	100,00	0,00	0
39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES A.A 220V	UND	2,00	79.314,00	158.627	2,00	158.628	0,00	0	2,00	158.627	100,00	0,00	0
40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALIMENTADORES EN CABLE 2#12 AWG CU EN DUCTO 1/2" EMT PARA A.A.	UND	30,00	38.137,00	1.144.106	15,00	572.055	15,00	572.051	30,00	1.144.106	100,00	0,00	0

 Gobernación de Norte de Santander	ORDENADOR DEL GASTO		MS-CC-CS-03 (ANEXO)	
	ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO FINAL		FECHA DEL ACTA	17-jul-26
	CONTRATO DE OBRA No.MC-SPPEE-03010 DEL 19 DE MAYO DE 2026			

41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALIMENTADORES EN CABLE 1#12 + 1#12 AWG CU EN DUCTO 3/4" EMT PARA ILUMINACIÓN	M	45,00	43.687,00	1.965.909	22,50	982.958	22,50	982.951	45,00	1.965.909	100,00	0,00	0
42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALIMENTADORES EN CABLE 1#12 + 1#12 AWG CU EN CANALETA DEXSON PARA TOMACORRIENTES	M	80,00	31.437,00	2.514.949	40,00	1.257.480	40,00	1.257.469	80,00	2.514.949	100,00	0,00	0
43	INSPECCIÓN Y APROBACIÓN - CERTIFICACIÓN RETIE Y RETILAP		1,00		5.000.000			1,00	5.000.000	1,00	5.000.000	100,00	0,00	
	COSTO DIRECTO				115.775.937				75.118.300		115.775.937,32			0
	ADMINISTRACIÓN (18,31%)				21.197.678				12.253.780		21.197.678			0
	IMPREVISTOS (1%)				1.157.759				343.185		1.157.759			0
	UTILIDADES (5%)				5.788.797				3.349.308		5.788.797			0
	PGIO				4.834.982						4.834.982			
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS				32.979.217				15.946.273		32.979.217			0
	COSTO TOTAL				148.755.154				91.064.573		148.755.154			0
	MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO (__ %)													
	VALOR A PAGAR SEGÚN ACTA DE RECIBO No. FINAL DEL 17 DE JULIO DE 2026								91.064.572,920			100,00%		

VALOR A PAGAR SEGUN PRESENTE ACTA:

NOVENTA Y UN MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL PESOS QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS

SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:


JUAN FERNANDO MÁRQUEZ
CALDERÓN
1004922195
CONTRATISTA


NIDIA PAOLA BARRAGAN QUINTERO
SUPERVISOR

Interventor (Externo)
(Si aplica)