

 <p>Gobernación de RISARALDA Sentimiento de Todos</p>	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de INFRAESTRUCTURA</p> <p>GESTIÓN JURÍDICA CONTRATACIÓN</p> <p>ACTA DE RECIBO</p>
Versión: 6	Vigencia: 07-2011

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO No INTERNO 0916 DE FECHA JULIO 28 DE 2020 NUMERO DE CONTRATO SECOP II. CO1.PCCNTR. 1674777 CONTRATISTA GONZAGA VALENCIA HERRERA

En Pereira Risaralda el día 21 de diciembre de 2020, En la Secretaría de Infraestructura se reunieron WALTER DAVID MARIN TORRES, en calidad de Supervisor y GONZAGA VALENCIA HERRERA en calidad de Contratista, con el objeto de realizar a través de la presente acta el recibo del Contrato de Obra Pública **CONSTRUCCION DESCOLE Y OBRAS DE CONTENCIÓN EN LAS VEREDAS DE PUENTE ALBAN, SECTOR SAN EUSTAQUIO Y VEREDA MONSERRATE EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL** del 28 de julio de 2020, conforme a lo siguiente:

OBJETO	"CONSTRUCCION DESCOLE Y OBRAS DE CONTENCIÓN EN LAS VEREDAS DE PUENTE ALBAN, SECTOR SAN EUSTAQUIO Y VEREDA MONSERRATE EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL
ENTIDAD CONTRATISTA	DEPARTAMENTO DE RISARALDA GONZAGA VALENCIA HERRERA
IMPUTACIONES	Rubro No 0310 2337250201-23 y 0310-2309120101-20 CDP No 761 de marzo 9 de 2020 y 1818 de octubre 1 de 2020 Registro No 2634 de agosto 4 de 2020 y 5733 de diciembre 11 de 2020
NIT O CEDULA	N/A
REPRESENTANTE LEGAL CEDULA "	GONZAGA VALENCIA HERRERA 10.082.352
PLAZO INICIAL	TREINTA (30) DÍAS contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
FECHA DE INICIACION	10 de agosto de 2020
FECHA DE TERMINACION INICIAL	8 de septiembre 2020
FECHA SUSPENSION	4 de septiembre de 2020
FECHA REINICIACION	7 de diciembre de 2020
FECHA DE TERMINACION LUEGO DE REINICIO	11 de diciembre de 2020

 <p>Gobernación de RISARALDA Sentimiento de Todos</p>	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de INFRAESTRUCTURA</p>
	<p>GESTIÓN JURÍDICA CONTRATACIÓN</p>
	<p>ACTA DE RECIBO</p>
<p>Versión: 6</p>	<p>Vigencia: 07-2011</p>

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO No INTERNO 0916 DE FECHA JULIO 28 DE 2020 NUMERO DE CONTRATO SECOP II. CO1.PCCNTR. 1674777 CONTRATISTA GONZAGA VALENCIA HERRERA

PRORROGA 10 días calendario
FECHA DE TERMINACIÓN LUEGO DE 21 de diciembre de 2020

PRORROGA 01

VALOR INICIALCONTRATO \$ 15.894.838

VALOR ADICION (S) \$ 7.500.000

VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 23.394.838

VALOR TOTAL EJECUTADO \$ 23.394.838

SALDO DEL CONTRATO: \$0.00

ANTICIPO N/A

El Departamento de Risaralda, cancelará el valor del Contrato que se suscriba con ocasión de este proceso de la siguiente forma:

FORMA DE PAGO

Un acta única y final previamente aprobado por el supervisor, esta forma de pago obedece a que el tiempo previsto para la ejecución del objeto contractual es tan corto que no se hace necesario anticipo ni actas parciales

FECHA DE ELABORACIÓN: 28 de Diciembre de 2020

DESCRIPCION:

Las actividades ejecutadas fueron supervisadas y las cantidades finales fueron tomadas en campo y estás están consignadas en las pre actas:

ITEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANT
	CONSTRUCCIÓN DESCOLE Y OBRAS DE CONTENCIÓN EN LA VEREDA DE MONSERRATE EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL		
	PRELIMINARES		
1-01-01	Valla de identificación de obra área menor a 4 m2, colocada en cerchas metálica, incluye mantenimiento durante la construcción	M2	2.00

 <p>Gobernación de RISARALDA Sentimiento de Todos</p>	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de INFRAESTRUCTURA</p> <p>GESTIÓN JURÍDICA CONTRATACIÓN</p> <p>ACTA DE RECIBO</p>
Versión: 6	Vigencia: 07-2011

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO No INTERNO 0916 DE FECHA JULIO 28 DE 2020 NUMERO DE CONTRATO SECOP II. CO1.PCCNTR. 1674777 CONTRATISTA GONZAGA VALENCIA HERRERA

1-02-06	Demolición manual de concreto	M3	4.26
	MOVIMIENTOS DE TIERRA		
1-03-01	Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual	M3	19.09
	CONCRETO		
1-04-01	Solado en concreto de 10,3 Mpa	M3	0.31
	ACERO		
G-02-02	Acero Fy = 60.000 psi d>1/4"	Kg	123.51
	ADICIONALES VEREDA MONSERRATE		
1-01-06	descapote y limpieza	m2	12.00
2-06-04	Gaviões de Malla de Alambre de Acero Entrelazado Clase 1; recubrimiento de Zinc (galvanizado)	M3	21.03
2-06-19	Base para box culvert en concreto impermeabilizado de 20,7 Mpa, no incluye refuerzo	M3	0.34
2-06-20	Lateral y tapa para box-culvert en concreto impermeabilizado de 20,7 Mpa, no incluye refuerzo	M3	0.81
1-03-25	Lleno compactado con afirmado manual	M3	7.00
1-04-14	Placa de contrapiso en concreto de 20,7 Mpa e = 0,10 m	M2	3.00
2-05-20	Sardinell de gravedad en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi) de b = 0,20 m, corona 0,15 m, h = 0,38 m, v = 0,07 m3/ml, incluye afirmado e = 0,10 m	ML	3.00
2-06-14	Cuneta revestida en concreto 20,7 Mpa, incluye excavación y afirmado, a = 1 m.	ML	3.24
2-06-18	Canal disipador en concreto de 20,7 Mpa	M3	0.94
2-01-12	Geotextil no tejido 1,600	M2	98.00
	ESTABILIZACIÓN PUENTE ALBÁN SECTOR SAN EUSTAQUIO		
	PRELIMINARES		
1-01-01	Valla de identificación de obra área menor a 4 m2, colocada en cerchas metálica, incluye mantenimiento durante la construcción	M2	2.00
2-01-17	Limpieza de alcantarillas (circular y de cajón), incluye descole y retiro manual	Um	1.00
	MOVIMIENTOS DE TIERRA		
1-03-01	Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual	M3	15.81
1-03-23	Lleno compactado manual con material transportado	M3	8.78
	CONCRETO		

 <p>Gobernación de RISARALDA Sentimiento de Todos</p>	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de INFRAESTRUCTURA</p>
	<p>GESTIÓN JURÍDICA CONTRATACIÓN</p>
	<p>ACTA DE RECIBO</p>
<p>Versión: 6</p>	<p>Vigencia: 07-2011</p>


ACTA DE INICIO DEL CONTRATO No INTERNO 0916 DE FECHA JULIO 28 DE 2020 NUMERO DE CONTRATO SECOP II. CO1.PCCNTR. 1674777 CONTRATISTA GONZAGA VALENCIA HERRERA

1-04-01	Solado en concreto de 10,3 Mpa	M3	0.18
1-04-08	Zapatas en concreto de 20,7 Mpa, no incluye refuerzo	M3	1.30
	ACERO		
G-02-02	Acero Fy = 60.000 psi d>1/4"	Kg	6.72
	ADICIONALES PUENTE ALBAN		
1-01-06	descapote y limpieza	m2	29.75
2-06-25	Pocetas y cabezotes en concreto ciclópeo	m3	4.66
1-03-25	Lleno compactado con afirmado manual	M3	8.00
2-05-20	Sardinell de gravedad en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi) de b = 0,20 m, corona 0,15 m, h = 0,38 m, v = 0,07 m3/ml, incluye afirmado e = 0,10 m	ML	4.00

El presente contrato cumplió con las metas señaladas en los tiempos establecidos y la calidad fue buena.

OBSERVACIONES AL RECIBO DE LA OBRA: Se recibe a conformidad la totalidad de la obra respecto a **CONSTRUCCION DESCOLE Y OBRAS DE CONTENCIÓN EN LAS VEREDAS DE PUENTE ALBAN, SECTOR SAN EUSTAQUIO Y VEREDA MONSERRATE EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL**, teniendo en cuenta que por condiciones propias de terreno y con el fin de garantizar la estabilidad y calidad de la obra se dio la necesidad de realizar actividades que no estaban inicialmente contratadas.


WALTER DAVID MARIN TORRES
Supervisor Secretaría de Infraestructura


GONZAGA VALENCIA HERRERA
Contratista.

Elaboró Nombre: WALTER DAVID MARIN TORRES