



DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Infraestructura
GESTIÓN JURÍDICA
CONTRATACIÓN
ACTA DE LIQUIDACIÓN

Versión: 6

Vigencia: 08-2020

Liquidación Contrato No 0916 de fecha 28 de julio de 2020. SECOP II 1674777 Contratista GONZAGA VALENCIA HERRERA

En el municipio de Pereira, el día 12 del mes abril de año 2023, se reunieron **MÓNICA PAOLA SILDARRIAGA ESCOBAR**, en calidad de secretaria de Infraestructura, y **GONZAGA VALENCIA HERRERA**, en calidad de contratista, con el objeto de realizar a través de la presente acta la liquidación bilateral del **Contrato De obra No interno 0916 SECOP II No. 1674777 de fecha 28 de julio de 2020**, conforme a lo siguiente:

OBJETO	CONSTRUCCION DESCOLE Y OBRAS DE CONTENCION EN LAS VEREDAS DE PUENTE ALBAN, SECTOR SAN EUSTAQUIO Y VEREDA MONSERRATE EN EL MUNCIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL
ENTIDAD CONTRATANTE REPRESENTANTE LEGAL	DEPARTAMENTO DE RISARALDA GONZAGA VALENCIA HERRERA
CEDULA	10.082.352
CONTRATISTA	GONZAGA VALENCIA HERRERA
NIT O CEDULA	N/A
IMPUTACIONES	Rubro No 0310 2337250201-23 y 0310-2309120101-20 CDP No 761 de marzo 9 de 2020 y 1818 de octubre 1 de 2020 Registro No 2634 de agosto 4 de 2020 y 5733 de diciembre 11 de 2020
PLAZO INICIAL	TREINTA (30) DÍAS contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
FECHA DE INICIACION	10 de Agosto de 2020
FECHA DE TERMINACION INICIAL	08 de septiembre de 2020
PRORROGA	10 días calendario
SUSPENSION	04 de septiembre de 2020
REINICIACION	07 de diciembre de 2020
FECHA DE TERMINACION	11 de diciembre de 2020
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 15.894.838,00
VALOR ADICION (S)	\$ 7.500.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 23.394.838,00
VALOR EJECUTADO	\$ 23.394.838,00
SALDO DEL CONTRATO:	\$ 0.00
ANTICIPO	N/A



DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Infraestructura
GESTIÓN JURÍDICA
CONTRATACIÓN
ACTA DE LIQUIDACIÓN

Versión: 6

Vigencia: 08-2020

Liquidación Contrato No 0916 de fecha 28 de julio de 2020. SECOP II 1674777 Contratista GONZAGA VALENCIA HERRERA

FORMA DE PAGO

El Departamento de Risaralda, cancelará el valor del Contrato que se suscriba con ocasión de este proceso de la siguiente forma: Un acta única y final previamente aprobado por el supervisor, esta forma de pago obedece a que el tiempo previsto para la ejecución del objeto contractual es tan corto que no se hace necesario anticipo ni actas parciales.

FECHA DE ELABORACIÓN

12 de abril de 2023

OBSERVACIONES No 1:

Las principales actividades en obra que tuvieron fueron:

ÍTEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANT
	CONSTRUCCIÓN DESCOLE Y OBRAS DE CONSTENCIÓN EN LA VEREDA DE MONSERRATE EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL		
	PRELIMINARES		
1-01-01	Valla de identificación de obra área menor a 4 m2, colocada en cerchas metálica, incluye mantenimiento durante la construcción.	M2	2.00
1-02-06	Demolición manual de concreto	M3	4.26
	MOVIMIENTOS DE TIERRA		
1-03-01	Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual	M3	
	CONCRETO	M3	
1-04-01	Solado en concreto de 10.3 Mpa	M3	0.31
	ACERO		
G-02-02	Acero Fy=60.000 psi d>1/4"	kg	123.51
	ADICIONALES VEREDA MONSERRATE		
1-01-06	Descapote y limpieza	M2	12.00
2-06-04	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de Zinc (galvanizado)	M3	21.03
2-06-19	Base para box coulvert en concreto impermeabilizado de 20,7 Mpa, no incluye refuerzo	M3	0.34
2-06-20	Lateral y tapa box-culvert en concreto impermeabilizado de 20.7 Mpa, no incluye refuerzo	M3	0.81
1-03-25	Lleno compactado con afirmado manual	M3	7.00
1-04-14	Placa de contrapiso en concreto de 20.7 Mpa e=0.10m	M2	3.00



DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Infraestructura
GESTIÓN JURÍDICA
CONTRATACIÓN
ACTA DE LIQUIDACIÓN

Versión: 6

Vigencia: 08-2020

Liquidación Contrato No 0916 de fecha 28 de julio de 2020. SECOP II 1674777 Contratista GONZAGA
VALENCIA HERRERA

2-05-20	Sardinell de gravedad en concreto de 20.7 Mpa (3.000 psi) de b=0.20m, corona 0.15m h=0.38m, v=0.07m ³ /ml, incluye afirmado e=0.10m	ML	3.00
2-06-14	Cuneta revestida en concreto 20.7 Mpa, incluye excavación y afirmado a=1m.	ML	3.24
2-06-18	Canal disipador en concreto de 20.7 Mpa	M3	0.94
2-01-12	Geotextil no tejido 1.600	M2	98.00
	ESTABILIZACIÓN PUENTE ALBÁN SECTOR SAN EUSTAQUIO		
	PRELIMINARES		
1-01-01	Valla de identificación de obra área menor a 4 m ² , colocada en cerchas metálica, incluye mantenimiento durante la construcción.	M2	2.00
2-01-17		Un	1.00
	MOVIMIENTOS DE TIERRA		
1-03-01	Excavación en material común seco de 0 – 2 m manual	M3	15.81
1-03-23	Lleno compactado manual con material transportado	M3	8.78
	CONCRETO		
1-04-01	Solado en concreto de 10.3 Mpa	M3	0.18
1-04-08	Zapatas en concreto de 20.7 Mpa, no incluye refuerzo	M3	1.30
	ACERO		
G-02-02	Acero Fy=60.000 psi d>1/4"	Kg	6.72
	ADICIONALES PUENTE ALBAN		
1-01-06	Descapote y limpieza	M2	29.75
2-06-25	Pocetas y cabezotes en concreto ciclópeo	M3	4.66
1-03-25	Lleno compactado con afirmado manual	M3	8.00
2-05-20	Sardinell de gravedad en concreto de 20.7 Mpa (3.000 psi) de b=0.20m, corona 0.15m h=0.38m, v=0.07m ³ /ml, incluye afirmado e=0.10m	ML	4.00

OBSERVACION No 2: El contrato conto con una suspensión el día 04 de septiembre de 2020 teniendo en cuenta las justificaciones presentadas mediante radicado el día 03 de septiembre de 2020, donde justifico que de acuerdo a la escasez de materiales requeridos para la correcta ejecución de la obra se hizo necesario suspender el contrato hasta poder contar con los materiales requeridos, por tal motivo tuvo reinicio de obra el día 07 de diciembre de 2020.



DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Infraestructura
GESTIÓN JURÍDICA
CONTRATACIÓN
ACTA DE LIQUIDACIÓN

Versión: 6

Vigencia: 08-2020

Liquidación Contrato No 0916 de fecha 28 de julio de 2020. SECOP II 1674777 Contratista GONZAGA VALENCIA HERRERA

Posterior a la suspensión, el día 03 de diciembre de 2020 se realizó la solicitud de adición y prórroga al contrato en el cual se justificó que, al momento de implantar las actividades inicialmente proyectadas, se evidenció que esta no era la mejor alternativa frente al valor propuesto, pues al analizar las áreas de intervención, tipo de obra y balancear las cantidades proyectadas se encuentra que fueron inferiores, por lo tanto y para construir los muros propuestos fue necesario una adición.

De tal modo y teniendo en cuenta las diferentes etapas por las que paso el contrato, cabe aclarar que se recibió a conformidad la totalidad del contrato ya que cumplió con las metas señaladas en los tiempos establecidos teniendo como resultado una buena calidad de lo ejecutado.

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial		\$15.894.838
Valor Adición		\$7.500.000
Valor total de actas pagadas	\$23.394.838	
Valor presente acta (en caso de quedar cuentas pendientes)	\$00	
Saldo del Contrato sin ejecutar	\$00	
SUMAS IGUALES	\$23.394.838	\$23.394.838

BALANCE DEL ANTICIPO

Valor Anticipo		\$00
Valor amortizado actas anteriores	\$00	
Valor amortizado presente acta (si es del caso)	\$00	
Saldo por amortizar	\$00	
SUMAS IGUALES	\$23.394.838	\$23.394.838
VALOR TOTAL A PAGAR:	\$00	



DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Infraestructura
GESTIÓN JURÍDICA
CONTRATACIÓN
ACTA DE LIQUIDACIÓN

Versión: 6

Vigencia: 08-2020

Liquidación Contrato No 0916 de fecha 28 de julio de 2020. SECOP II 1674777 Contratista GONZAGA VALENCIA HERRERA

ESTADO DE PÓLIZAS

Póliza	Condiciones Iniciales		Condiciones Finales		Cumple
	Término	Cuantía	Término	Cuantía	
Cumplimiento	30/07/2020 al 30/04/2021	\$3.178.967,60	30/07/2020 al 21/08/2021	\$4.687.967,60	Cumple
Manejo Anticipo o pago anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago salarios, prestaciones e indemnizaciones	30/07/2020 al 31/08/2023	\$19.157.453,40	30/07/2020 al 21/12/2023	\$2.339.483,80	Cumple
Estabilidad y calidad de la obra	5 años a partir del acta de recibo	\$2.384.225,70	11/12/2020 al 11/12/2025	\$3.509.225,70	Cumple
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	30/07/2020 al 31/08/2023	\$3.178.967,60	30/07/2020 al 21/12/2021	\$4.678.967,60	Cumple
Responsabilidad civil extra contractual	30/07/2020 al 31/08/2020	\$175.560.600	31/008/2020 al 21/12/2020	\$175.560.600	Cumple

Compañía Aseguradora:

SOLIDARIA

Pólizas de (Cumplimiento, Pago anticipado Salarios Prestaciones Sociales e indemnizaciones, Estabilidad y Calidad de la Obra, Calidad y correcto funcionamiento de los bienes)
No. 580-47-99400059151 (Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual) No. 580-74-994000016556

La presente liquidación se realiza conforme lo establece el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

DECLARACION LIBRE Y EXPRESA.

1. EL CONTRATISTA GONZAGA VALENCIA HERRERA, actuando en representación legal propia, declara que el DEPARTAMENTO DE RISARALDA se encuentra a paz y salvo por todo concepto respecto a la ejecución del contrato No 0916 de fecha 28 de julio de 2020, y por lo tanto declara que no existe reclamación alguna por resolver y por lo tanto no hay observaciones para formular).
2. El contratista declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARP) y/o parafiscales (fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes). (Se deben anexar las constancias de pago). Así mismo el contratista declara bajo la gravedad de juramento que está a paz y salvo



DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Infraestructura
GESTIÓN JURÍDICA
CONTRATACIÓN
ACTA DE LIQUIDACIÓN


Versión: 6


Vigencia: 08-2020


Liquidación Contrato No 0916 de fecha 28 de julio de 2020. SECOP II 1674777 Contratista GONZAGA VALENCIA HERRERA


con todo el personal que ejecutó labores o prestó servicios durante la ejecución del contrato,

3. EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, declara a paz y salvo al contratista GONZAGA VALENCIA HERRERA, en razón del contrato No 0916 de fecha 28 de julio de 2020, sin perjuicio que el transcurso del tiempo se hagan las exigencias de calidad, estabilidad, y de mas garantías exigidas al contratista.


MONICA PAOLA SALDARRIAGA ESCOBAR
Secretaría de infraestructura
Ordenadora del gasto


GONZAGA VALENCIA HERRERA
Contratista de obra
Representante legal


Proyectó: WDMT


Revisión Abogada.
Daniela Ramirez Guapacha