

5 Vigencia 06-2010

DIRECCION TECNICA

CONTRATO Nro 0916 DE JULIO 10 DE 2020
OBJETO CONSTRUCCION DESCOLE Y OBRAS DE CONTENCIÓN EN LAS VEREDAS DE PUENTE ALBAN, SECTOR SAN EUSTAQUIO Y VEREDA MONSERRATE EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL
MUNICIPIO: SANTA ROSA DE CABAL
CONTRATISTA: GONZAGA VALENCIA HERRERA
SUPERVISOR: WALTER DAVID MARIN TORRES
IMPUTACIONES (No fecha)
RUBRO: 0310-2337250201-23 y 0310-2309120101-20
761 de 09 de marzo del 2020 y 1818 de Octubre 01 de 2020
CDP:
REGISTRO: 2634 de Agosto 4 de 2020 y 5733 de Diciembre 11 de 2020


VALOR CONTRATO \$ 15.894.838,00
VALOR ADICIÓN(ES): \$ 7.500.000,00
VALOR TOTAL: \$ 23.394.838,00
VALOR ANTICIPO
FECHA DE INICIACIÓN: Agosto 10 de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN: Septiembre 8 de 2020
PLAZO INICIAL: 30 DIAS CALENDARIO
PRORROGA No 1: 10 DIAS CALENDARIO
SUSPENSIÓN No1: Septiembre 4 de 2020
REINICIACIÓN No1: Diciembre 7 de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN No1: Diciembre 21 de 2020

CUADRO RESUMEN CANTIDADES
FINAL No. 01


ACTA PARCIAL
ACTA FINAL
VALOR DEL ACTA: \$ 23.394.838
FECHA: Diciembre 21 de 2020

CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIÓN TOTAL			OBRA EJECUTADA							
PARTIDAS DE PAGO					UND	CANT	VR. UNIT	VR. PARCIAL	+/-	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
												CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
CONSTRUCCIÓN DESCOLE Y OBRAS DE CONTENCIÓN EN LA VEREDA DE MONSERRATE EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL															
PRELIMINARES															
1	Valla de identificación de obra área menor a 4 m2, colocada en cerchas metálicas, incluye mantenimiento durante la construcción				M2	2,00	\$ 65.000	\$ 130.000,00	+	0,00	0,00	2,00	130.000,00	2,00	130.000,00
1	Retiro de material sobrante cargue manual				M3	4,55	\$ 28.000	\$ 127.400,00	-	-4,55	-127.400,00		0,00	0,00	0,00
6	Demolición manual de concreto				M3	0,40	\$ 134.575	\$ 53.830,00	+	3,86	519.173,99	4,26	573.003,99	4,26	573.003,99
MOVIMIENTOS DE TIERRA															
1	Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual				M3	3,50	\$ 26.227	\$ 91.794,50	+	15,59	408.747,80	19,09	500.542,30	19,09	500.542,30
3	Lleno compactado manual con material transportado				M3	10,00	\$ 55.000	\$ 550.000,00	-	-10,00	-550.000,00		0,00	0,00	0,00
CONCRETO															
1	Solado en concreto de 10,3 Mpa				M3	0,38	\$ 343.488	\$ 129.838,46	-	-0,07	-23.357,18	0,31	106.481,28	0,31	106.481,28
8	Zapatas en concreto de 20,7 Mpa, no incluye refuerzo				M3	2,65	\$ 450.000	\$ 1.192.500,00	-	-2,65	-1.192.500,00		0,00	0,00	0,00
4	Muro de contención en concreto 20,7 Mpa (3000 psi), no incluye refuerzo				M3	4,70	\$ 475.000	\$ 2.232.500,00	-	-4,70	-2.232.500,00		0,00	0,00	0,00
0	Viga de enlace de zapatas en concreto de 20,7 Mpa, no incluye refuerzo				M3	0,26	\$ 550.000	\$ 143.550,00	-	-0,26	-143.550,00		0,00	0,00	0,00
ACERO															
2	Acero Fy = 60.000 psi d>1/4"				Kg	254,00	\$ 3.200	\$ 817.800,00	-	-130,49	-417.569,28	123,51	395.230,72	123,51	395.230,72
TRANSPORTE															
11	Transporte material (corte, sub-base, base, afirmado, Petreos, arenas, etc)				M3-KM	4,00	\$ 1.375	\$ 5.500,00	-	-4,00	-5.500,00		0,00	0,00	0,00
	Transporte material obra				Carga-Km	20,00	\$ 5.000	\$ 100.000,00	-	-20,00	-100.000,00		0,00	0,00	0,00
ADICIONALES VEREDA MONSERRATE															
6	descapote y limpieza				m2		\$ 4.307		+	12,00	51.684,00	12,00	51.684,00	12,00	51.684,00
4	Gaviones de Malla de Alambre de Acero Entrelazado Clase 1, recubrimiento de Zinc (galvanizado)				M3		\$ 159.050		+	21,03	3.345.305,53	21,03	3.345.305,53	21,03	3.345.305,53
9	Base para box coulvert en concreto impermeabilizado de 20,7 Mpa, no incluye refuerzo				M3		\$ 592.155		+	0,34	200.148,39	0,34	200.148,39	0,34	200.148,39
0	Lateral y tapa para box-culvert en concreto impermeabilizado de 20,7 Mpa, no incluye refuerzo				M3		\$ 773.809		+	0,81	626.785,29	0,81	626.785,29	0,81	626.785,29
5	Lleno compactado con afirmado manual				M3		\$ 78.340		+	7,00	548.380,00	7,00	548.380,00	7,00	548.380,00
4	Placa de contrapiso en concreto de 20,7 Mpa e = 0,10 m				M2		\$ 60.643		+	3,00	181.929,00	3,00	181.929,00	3,00	181.929,00
0	Sardinel de gravedad en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi) de b = 0,20 m, corona 0,15 m, h = 0,38 m, v = 0,07 m3/ml, incluye afirmado e = 0,10 m				ML		\$ 65.017		+	3,00	195.051,00	3,00	195.051,00	3,00	195.051,00
4	Cuneta revestida en concreto 20,7 Mpa, incluye excavación y afirmado, a = 1 m.				ML		\$ 85.048		+	3,24	275.555,52	3,24	275.555,52	3,24	275.555,52
8	Canal disipador en concreto de 20,7 Mpa				M3		\$ 938.795		+	0,94	882.467,30	0,94	882.467,30	0,94	882.467,30

BALANCE DEL CONTRATO Y ANTICIPO No. 0916 (FINAL)				
BALANCE DEL CONTRATO			BALANCE DEL ANTICIPO	
VALOR CONTRATO	\$	15.894.838,00	VALOR ANTICIPO	0
VALOR ADICION	\$	7.500.000,00	AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES	\$
VALOR ACTAS ANTERIORES	\$		AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	\$ 0,00
VALOR PRESENTE ACTA	\$	23.394.838,00		
SUMA	\$	23.394.838,00	SUMA	\$ 0,00
SALDO DEL CONTRATO	\$	0,00	SALDO POR AMORTIZAR	\$ 0,00
SUMAS IGUALES	\$	23.394.838,00	SUMAS IGUALES	\$ 0,00 0,00



GONZAGA VALENCIA HERRERA
Contralista



WALTER DAVID RINCON TORRES
Supervisor