

ALCALDIA DE MANIZALES														PPS-31M-FR-940	
SERVICIOS JURIDICOS														Estado Vigente	
ACTA PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PUBLICA														Versión 02	
ACTA N°															
01															
FECHA															
06 de octubre de 2021															
CONTRATON															
2104080385															
OBJETO															
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS PARA EL ESTADIO PALOGRANDE DE LA CIUDAD DE MANIZALES															
FECHA DE INICIO															
16 DE ABRIL DE 2021															
FECHA DE TERMINACIÓN															
19 DE SEPTIEMBRE DE 2021															
PLAZO (MESES O DIAS)															
TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS															
VALOR															
\$574.660.520,52															
FORMA DE PAGO															
ACTAS PARCIALES															
PRORROGAS															
UNO Y MEDIO (1,5) MESES Y CINCO (5) DIAS															
SUSPENSIÓN															
16 DE MAYO DE 2021 - UN (1) MES DOCE (12) DIAS - 28 DE JUNIO DE 2021															
ADICIÓN															
\$15.213.254,37															
VALOR ANTICIPO															
N/A															
CONTRATISTA															
MARCO FIDEL SUAREZ VEGA															
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR															
VALENTINA ESPINOSA GALVIS															
TIPO DE OBRA															
VIAS															
EDUCACIÓN															
SANEAMIENTO															
PARQUES															
ACCIÓN COMUNAL															
ESTABILIDAD															
OTROS															
X															
CUALES															
MITO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS															
OBSERVACIONES															
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO															
CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACU/VER/9)															
MODIFICACIÓN DE CANTIDADES															
CONDICIONES ACTUALIZADAS															
Acta No.01															
ACUMULADO CONTRACTUAL															
% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM															
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	-	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
OBRAS PRELIMINARES															
11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML	20,80	\$ 3.154	\$190.403,20	20,80	0,00	0,00	20,80	\$190.403,00	20,80	\$190.403,20	20,80	\$190.403,20	100%
12	DESMONTE Y RETIRO DE CUALQUIER PUBLICIDAD GRAFICA ADHERIDA A SUPERFICIES	M2	471,50	\$ 1.444	\$680.846,00	471,50	0,00	0,00	471,50	\$680.846,00	471,50	\$680.846,00	471,50	\$680.846,00	100%
13	DESMONTE, TRASLADO MANUAL Y REUBICACIÓN DE TODO TIPO DE ENSERES O ELEMENTOS SIN FIJACIÓN	M3	69,00	\$ 5.043	\$348.381,00	69,00	0,00	0,00	69,00	\$348.381,00	69,00	\$348.381,00	69,00	\$348.381,00	100%
14	RETIRO DE TAPETE	M2	765,55	\$ 2.701	\$2.067.750,55	765,55	0,00	107,73	657,82	\$1.776.772,00	657,82	\$1.776.771,82	657,82	\$1.776.771,82	100%
15	DEMOLICIÓN MURO O ESTRUCTURA EN MAMPOSTERIA DE LADRILLO O BLOQUE	M2	20,20	\$ 16.937	\$340.107,40	20,20	0,00	1,48	18,72	\$315.189,00	18,72	\$315.188,64	18,72	\$315.188,64	100%
16	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISOS	M2	218,50	\$ 6.095	\$1.331.757,50	218,50	0,00	71,48	147,02	\$896.087,00	130,95	\$798.140,25	130,95	\$798.140,25	89%
17	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE MUROS	M2	417,00	\$ 6.125	\$2.554.125,00	417,00	31,02	0,00	448,02	\$2.744.123,00	448,02	\$2.744.122,50	448,02	\$2.744.122,50	100%
18	DEMOLICIÓN MURO EN DRY WALL	M2	132,60	\$ 13.513	\$1.791.823,80	132,60	0,00	52,15	80,45	\$1.087.121,00	80,45	\$1.087.120,85	80,45	\$1.087.120,85	100%
19	DESMONTE LAMPARAS	UN	144,00	\$ 4.056	\$585.504,00	144,00	91,00	0,00	235,00	\$955.510,00	235,00	\$955.510,00	235,00	\$955.510,00	100%
110	DESMONTE CIELO RASO	M2	146,30	\$ 9.034	\$1.323.731,20	146,30	31,35	0,00	178,15	\$1.440.165,00	178,15	\$1.440.164,00	178,15	\$1.440.164,00	100%
111	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	26,00	\$ 34.552	\$967.736,00	26,00	68,00	0,00	96,00	\$3.317.952,00	96,00	\$3.317.952,00	96,00	\$3.317.952,00	100%
112	DESMONTE DE ESPEJO	M2	15,00	\$ 2.723	\$40.845,00	15,00	0,12	0,00	15,12	\$41.172,00	15,12	\$41.171,76	15,12	\$41.171,76	100%
113	DESMONTE DE DIVISIÓN DE BAÑOS - CUALQUIER MATERIAL	M2	53,20	\$ 6.933	\$407.828,80	53,20	0,00	1,50	57,70	\$397.495,00	57,70	\$397.502,19	57,70	\$397.502,19	100%
114	RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL	M3	45,00	\$ 31.744	\$1.428.480,00	45,00	0,00	0,00	45,00	\$1.428.480,00	45,00	\$1.428.480,00	45,00	\$1.428.480,00	100%
RED INSTALACIONES Y APARATOS HIDROSANITARIOS															
41	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 2" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	50,00	\$ 18.952	\$943.100,00	50,00	0,00	46,00	4,00	\$75.448,00	4,00	\$75.448,00	4,00	\$75.448,00	100%
42	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 3" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	20,00	\$ 24.393	\$499.980,00	20,00	0,00	20,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0%
43	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 4" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	20,00	\$ 33.324	\$666.480,00	20,00	0,00	20,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0%
44	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 1/2" 1 1/2" Agua Fria (Red de suministro) Incluye accesorios	ML	50,00	\$ 13.616	\$680.800,00	50,00	22,85	0,00	72,85	\$991.926,00	72,85	\$991.925,60	72,85	\$991.925,60	100%
45	DEMOLICIÓN Y RESANE DE MURO O PLACA PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA HIDROSANITARIA VIO ELECTRICA - INCLUYE ESTUCADA	ML	35,00	\$ 11.931	\$413.035,00	35,00	33,55	0,00	68,55	\$808.959,00	68,55	\$808.958,55	68,55	\$808.958,55	100%
46	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REGISTRO Red White 3/4" (Incluye accesorios)	UND	20,00	\$ 79.879	\$1.597.580,00	20,00	0,00	20,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0%
47	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagües (Incluye CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND	5,00	\$ 72.273	\$361.365,00	5,00	0,00	5,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0%
48	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios (Incluye CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND	7,00	\$ 123.357	\$863.499,00	7,00	0,00	7,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0%
49	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO AGUA CALIENTE 1/2" CPVC-P (Incluye accesorios de instalación)	UND	11,00	\$ 67.954	\$746.504,00	11,00	25,00	0,00	36,00	\$2.443.104,00	36,00	\$2.578.832,00	36,00	\$2.578.832,00	100%
410	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRÍA 1/2" PVC-P (Incluye accesorios de instalación)	UND	10,00	\$ 59.394	\$599.940,00	10,00	39,00	0,00	49,00	\$2.939.706,00	49,00	\$2.939.706,00	49,00	\$2.939.706,00	100%
411	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRÍA 3/4" PVC-P (Incluye accesorios de instalación)	UND	5,00	\$ 62.701	\$313.505,00	5,00	0,00	5,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0%
412	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO INSTITUCIONAL DE TAZA ELONGADA, ENTRADA POSTERIOR, INCLUYE BOTON ANTIVANDALICO Y MUEBLE IGUAL O SIMILAR A TAZA MARCA CORONA DE BAJO CONSUMO	UND	12,00	\$ 815.458	\$9.785.496,00	12,00	2,00	0,00	14,00	\$11.416.412,00	14,00	\$11.416.412,00	14,00	\$11.416.412,00	100%
413	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SANITARIO Tipo Institucional Bajo Consumo 1.6 litros por descarga, color blanco para conexión por detrás, MANCESA Y/O SIMILAR REF 21AA-41 (Incluye asiento sanitario comedor Blanco, Marca Grival+ BOTON ANTIVANDALICO Tipo D000L	UND	16,00	\$ 659.327	\$10.558.832,00	16,00	0,00	13,00	3,00	\$1.979.781,00	3,00	\$1.979.781,00	3,00	\$1.979.781,00	100%
414	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN GRIFERIA LAVAMANOS ANTIVANDALICO CON PICO EXPUESTO REF 701310001 CORONA O SIMILAR	UND	12,00	\$ 406.345	\$4.876.140,00	12,00	0,00	12,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0%
415	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LLAVE PUSH MESA DE LUJO PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL - CORONA O SIMILAR	UND	6,00	\$ 227.424	\$1.364.544,00	6,00	0,00	1,00	5,00	\$1.137.120,00	5,00	\$1.137.120,00	5,00	\$1.137.120,00	100%
416	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR LINEA SAN LORENZO COLOR BLANCO DE CORONA REF 01901001 O SIMILAR LLAVE PUSH MESA DE LUJO PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL - CORONA O SIMILAR (INCLUYE ELEMENTOS DE GRIFERIA PARA INSTALACIÓN)	UND	7,00	\$ 484.403	\$3.390.863,00	7,00	18,00	0,00	25,00	\$12.110.225,00	25,00	\$12.110.225,00	25,00	\$12.110.225,00	100%
417	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MESON EN GRANITO NATURAL CRISTAL PULIDO Y BRILLADO, PARA INCrustAR LAVAMANOS A+0.90M	ML	5,00	\$ 443.924	\$2.219.620,00	5,00	0,00	5,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0%
418	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO ANTIBACTERIAL COLOR BLANCO CON GRIFERIA, VALVULA PUSH, CUERPO EXPUESTO IGUAL O SIMILAR A CORONA REF 039321001	UND	22,00	\$ 451.333	\$9.930.646,00	22,00	0,00	5,00	17,00	\$7.673.681,00	17,00	\$7.673.681,00	17,00	\$7.673.681,00	100%
419	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REJILLA Aluminio 6" x 4" Cupula Tradicional con bisagra - Ref. C-8744	UND	44,00	\$ 25.734	\$1.132.296,00	44,00	12,00	0,00	56,00	\$1.441.104,00	56,00	\$1.441.104,00	56,00	\$1.441.104,00	100%
420	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DUCHA ANTIVANDALICA CON REGADERA DE EMPOTRAR - TIPO CORONA O SIMILAR - INCLUYE TODO ACCESORIO DE INSTALACIÓN	UN	36,00	\$ 445.896	\$16.051.896,00	36,00	4,00	0,00	40,00	\$17.835.440,00	40,00	\$17.835.440,00	40,00	\$17.835.440,00	100%
RED ELECTRICA															
51	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT IMC ØRIDIG 1/2"	ML	169,00	\$ 27.927	\$4.719.683,00	169,00	0,00	169,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0%
52	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ACOMETIDA 2F4H Øu THHN/THWN EN CABLE 21AWG + 34WG (N) - DESNUDO 8 AWG (T) NO INCLUYE CONJUNTO	ML	180,00	\$ 20.243	\$3.643.740,00	180,00	0,00	180,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0%

Guadalupe

53	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC 1" EMBEBIDA EN PLACA O MURO	ML	153.00	\$ 6.373	\$975.069,00	153,00	0,00	153,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0%
54	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A. Calidad Legrand, Siemens, SquareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	UND	150.00	\$ 11.721	\$1.758.150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0%
55	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE GFCI DOBLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" ALAMBRE No 12 AWG	UND	20.00	\$ 118.751	\$2.375.020,00	20,00	0,00	2,00	18,00	\$2.137.518,00	18,00	\$2.137.518,00	18,00	\$2.137.518,00	100%
56	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE TIPO NORMAL. INCLUYE 12 METROS DE ALAMBRE Y 4 METROS DE TUBO	UND	75.00	\$ 66.115	\$4.958.625,00	75,00	0,00	16,00	59,00	\$3.900.785,00	59,00	\$3.900.785,00	59,00	\$3.900.785,00	100%
57	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" ALAMBRE No 12 AWG	UND	50.00	\$ 90.164	\$4.508.200,00	50,00	0,00	8,00	42,00	\$3.786.888,00	42,00	\$3.786.888,00	42,00	\$3.786.888,00	100%
58	DESMONTE DE INTERRUPTORES (DOBLE O SENCILLOS), TOMACORRIENTES (DOBLES O SENCILLOS), PUNTOS TELEFONICOS, DE DATOS O SIMILARES	UND	231.00	\$ 5.512	\$1.296.372,00	231,00	0,00	87,00	144,00	\$808.128,00	144,00	\$808.128,00	144,00	\$808.128,00	100%
59	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE SOBREPONER TIPO BALA PANEL LED REDONDO, 12W BLANCO. INCLUYE ALAMBRE NO. 12 Y TUBERIA DE PVC SCH 40 1/2" INCLUYE CAJA PLASTICA 2X4"	UND	137.00	\$ 91.839	\$12.581.943,00	137,00	0,00	137,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0%
510	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA CAMPANA LED TIPO UFO O SIMILAR DE 150 W ALTA POTENCIA BODEGAS. INCLUYE CAJA PLASTICA 2X4"	UND	4.00	\$ 235.202	\$944.808,00	4,00	0,00	4,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0%
511	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CABLE DE COBRE THWN #12	ML	150.00	\$ 4.911	\$736.650,00	150,00	74,60	0,00	224,60	\$1.103.011,00	224,60	\$1.103.010,60	224,60	\$1.103.010,60	100%
512	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" EMBEBIDA EN PLACA O MURO	ML	150.00	\$ 5.186	\$777.900,00	150,00	0,00	95,60	54,40	\$292.118,00	54,40	\$292.118,40	54,40	\$292.118,40	100%
513	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A. Calidad Legrand, Siemens, SquareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	UND	150.00	\$ 11.721	\$1.758.150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0%
514	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE TIPO NORMAL. INCLUYE 12 METROS DE ALAMBRE Y 4 METROS DE TUBO	UND	15.00	\$ 66.115	\$991.725,00	15,00	0,00	9,00	6,00	\$396.690,00	6,00	\$396.690,00	6,00	\$396.690,00	100%
515	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT EMT 1"	ML	60.00	\$ 26.687	\$1.601.220,00	60,00	4,20	0,00	64,20	\$1.713.305,00	64,20	\$1.713.305,40	64,20	\$1.713.305,40	100%
CONCRETOS															
61	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO 3000 PSI E=0.10 m	M2	4.00	\$ 71.762	\$287.048,00	4,00	0,00	0,00	4,00	\$287.048,00	4,00	\$287.048,00	4,00	\$287.048,00	100%
62	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-188 Q-5 F 6 mm c/ 15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslado)	KG	4.00	\$ 4.616	\$18.464,00	4,00	0,00	0,00	4,00	\$18.464,00	4,00	\$18.464,00	4,00	\$18.464,00	100%
63	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ACERO DE 60000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION)	KG	200.00	\$ 5.053	\$1.010.600,00	200,00	156,00	0,00	356,00	\$1.798.868,00	356,00	\$1.798.868,00	356,00	\$1.798.868,00	100%
64	CORTE MECANIZADO DE ANDÉN EN CONCRETO CON DISCO (3.5CM)	ML	20.00	\$ 5.459	\$109.180,00	20,00	0,00	0,00	20,00	\$109.180,00	20,00	\$109.180,00	20,00	\$109.180,00	100%
MUROS															
71	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION A TODO COSTO DE MURO EN SUPERBOARD 10 MM PINTADO Y TERMINADO (DOS CARAS), INCLUYE PERFILERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	110.20	\$ 126.765	\$13.969.503,00	110,20	18,61	0,00	128,81	\$16.328.600,00	128,82	\$16.329.867,30	128,82	\$16.329.867,30	100%
72	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN BLOQUE N°4 Arcilla 33"23"9 cm.	M2	122.00	\$ 41.865	\$5.107.530,00	122,00	0,00	58,73	63,27	\$2.648.799,00	63,27	\$2.648.798,55	63,27	\$2.648.798,55	100%
73	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VIGAS Y COLUMNAS DE 0.20'x13 CMS CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO	ML	37.00	\$ 64.793	\$2.397.341,00	37,00	7,26	0,00	44,26	\$2.867.738,00	44,26	\$2.867.738,18	44,26	\$2.867.738,18	100%
74	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR ALTURA > 3 M (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	122.00	\$ 26.245	\$3.201.890,00	122,00	32,07	0,00	154,07	\$4.043.567,00	154,07	\$4.043.486,05	154,07	\$4.043.486,05	100%
PISOS Y ENCHAPES															
81	PREPARACION DE SUPERFICIE CON MAQUINA HIDROLAVADORA, LIMPIEZA MANUAL CON ESPÁTULA Y GRATA METÁLICA, RESANE CON SIKATOP 122, RESANES DE BACHES CON MORTERO ACRILICO, REPARACION DE JUNTAS Y SELLO CON POLIURETANO Y FACTOR FORMA CON SIKAROOD DE 3/8.	M2	235.80	\$ 12.841	\$3.040.748,80	236,80	980,74	0,00	1.217,54	\$15.634.431,00	1.217,54	\$15.634.431,14	1.217,54	\$15.634.431,14	100%
82	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PISO EN CAUCHO ANTIDESLIZANTE PARA PASILLOS Y OTRAS AREAS, IGUAL O SIMILAR A: TIPO DRACOL EPDM NO GRANULADO - COLOR SEGUN DISEÑO - ESPESOR 4 MM. ANCHO DE ROLLO 1 M	M2	380.00	\$ 82.657	\$31.409.660,00	380,00	0,00	380,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0%
83	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PISO EN GOMA VINILO ANTIDESLIZANTE DE 2 MM CON PISO BASE SUAVIZANTE DE 5 MM. PARA CAMERINOS Y ALGUNAS AREAS, IGUAL O SIMILAR A: TIPO EMERFLEX WL-HOMOGENEOUS - COLORES SEGUN DISEÑO - ESPESOR 2 MM. ANCHO DE ROLLO 2 M - INCLUYE SELLO DE JUNTAS EN CALIENTE	M2	630.90	\$ 161.750	\$102.048.075,00	630,90	0,00	630,90	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0%
84	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BOCEL MEDIA CAÑA PVC. PARA UNIÓN PISO Y PARED	ML	704.90	\$ 8.319	\$5.864.063,10	704,90	0,00	0,00	704,90	\$5.864.063,00	704,90	\$5.864.063,10	704,90	\$5.864.063,10	100%
85	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA CON FIBRAS DE POLIETILENO MONOFILAMENTADO BICOLOR CON UNA ALTURA DE 50MM. INCLUYE (CINTA DE UNION, PEGANTE ADHESIVO, DEMARCAÇÃO DE COLOR BLANCO, RELLENA CON ARENA FINA LIMPIA DEN 70% RELLENA CON CAUCHO SBR 30%).	M2	137.80	\$ 75.699	\$10.431.322,20	137,80	22,86	0,00	160,66	\$12.161.801,00	160,66	\$12.161.801,34	160,66	\$12.161.801,34	100%
86	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PISO CERAMICO DUROPISO FORMATO 33.8 x 33.8 cm (COLOR SEGUN DISEÑO), TIPO CORONA O SIMILAR. (INCLUYE DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACION Y DILATACIONES.)	M2	218.50	\$ 82.236	\$17.968.566,00	218,50	0,00	71,48	147,02	\$12.090.337,00	147,02	\$12.090.336,72	147,02	\$12.090.336,72	100%
87	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED FORMATO 32,3 x 56 cm. IGUAL O SIMILAR A: MARCA EURO CERAMICA REFERENCIA PERLATO BLANCO. INCLUYE BOQUILLA COLOR, WIN Y MORTERO DE PEGA.	M2	417.00	\$ 69.194	\$28.853.898,00	417,00	29,71	0,00	446,71	\$30.909.652,00	446,91	\$30.923.490,54	446,91	\$30.923.490,54	100%
CARPINTERIA METALICA - ALUMINIO - MADERA - FIJACIONES - CIELO RASOS															
93	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE DIVISIONES SANITARIAS EN ACERO INOXIDABLE CAL. 20 SATINADAS, LAMINA CONFORMADO EN PANELES TIPO SANDWICH, COMPUSTA DE 3 PIEZAS BASICAS: PUERTA, PARAL Y TABIQUE (INCLUYE PIEZAS PARA EL EMSANBLE ENTRE SI Y ACCESORIOS PARA EL CORRECTO MONTAJE)	M2	59.20	\$ 531.872	\$31.486.822,40	59,20	0,00	59,20	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0%
94	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACION DE HIDROLAVADO PARA CIELO RASO - INCLUYE DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADABLE DESENGRASANTE INDUSTRIAL	M2	1137.80	\$ 9.630	\$10.957.014,00	1.137,80	0,00	341,46	796,34	\$7.668.754,00	796,34	\$7.668.754,20	796,34	\$7.668.754,20	100%
95	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CIELO RASO EN LAMINAS DE PVC INCLUYE ESTRUCTURA METALICA Y PERIMETRALES. TEXTURA SEGUN DISEÑO	M2	235.50	\$ 46.418	\$10.931.439,00	235,50	0,00	51,99	183,51	\$8.518.167,00	183,51	\$8.518.167,18	183,51	\$8.518.167,18	100%
PINTURA															
101	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR. INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1. FILOS Y DILATACIONES. COLOR SEGUN DISEÑO TIPO VINILTEX PINTUCO O SIMILAR	M2	122.00	\$ 16.737	\$2.041.914,00	122,00	111,96	0,00	233,96	\$3.915.789,00	233,96	\$3.915.788,52	233,96	\$3.915.788,52	100%
102	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS, RELJAS, VENTANAS Y DEMAS SUPERFICIES METALICAS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS PARA TRABAJO EN ALTURAS	M2	176.40	\$ 19.124	\$3.373.473,60	176,40	0,00	176,40	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0,00	\$0,00	0%
103	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA SOBRE REVOQUE VINILO 3 MANOS SOBRE MURO (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGUN DISEÑO	M2	1800.00	\$ 8.820	\$15.876.000,00	1.800,00	93,00	0,00	1.893,00	\$16.696.260,00	1.893,03	\$16.696.526,36	1.893,03	\$16.696.526,36	100%
VARIOS															

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesorería

