



ALCALDÍA DE MANIZALES

SERVICIOS JURÍDICOS

PSI-SJM-FR-01

Estado Vigente

Versión 2

ACTA DE SUSPENSIÓN PARA CONTRATOS

FECHA DEL ACTA:	15/05/2021		
CONTRATO N°:	2104080385		
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS PARA EL ESTADIO PALOGRANDE DE LA CIUDAD DE MANIZALES		
FECHA DE INICIO:	16/04/2021	PLAZO (Meses o días):	DOS (2) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO:	16/06/2021		
VALOR:	\$ 574.660.520,52	VALOR ADICIONES:	\$ -
CONTRATISTA:	MARCO FIDEL SUÁREZ VEGA		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	RICARDO TABARES SALDARRIAGA		

GARANTÍAS

TIPO DE POLIZA	No. PÓLIZA	VIGENCIA	COMPAÑÍA ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	CO1.WRT.6728129	CO1.WRT.6728129	CO1.WRT.6728129
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			
CALIDAD DEL SERVICIO			

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

	FECHAS	TIEMPO (SEGÚN CONTRATO)	CAUSALES
CONTRATO ADICIONAL:	N.A	N.A	N.A
PRÓRROGAS	N.A	N.A	N.A
OTRO SÍ:	N.A	N.A	N.A
TIEMPO TRANSCURRIDO AL MOMENTO DE LA SUSPENSIÓN:	VEINTINUEVE DÍAS		
FECHA DE SUSPENSIÓN	15/05/2021		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN:	16/06/2021		

CAUSALES TÉCNICAS:

Las partes que suscriben el contrato, han acordado de manera conjunta suspender el mismo porque se presenta la compra efectiva de material de enchape de pisos y paredes, cemento y varilla de hierro por parte del Contratista, a su distribuidor, encontrándose este último en la ciudad de Pereira, Risaralda. Debido al paro camionero y de comunidades indígenas que han hecho presencia en importantes corredores viales del centro y suroccidente del país, bloqueando salidas y entradas de la ciudad de Pereira, Santa Rosa de Cabal, etc., paso obligado del material comprado, se presenta un atraso en las labores, actividades y, por consiguiente, en el cronograma de obra, las cuales fueron programadas para ejecutarse en un plazo de DOS (2) MESES contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, Acta de Inicio que fue debidamente diligenciada el día 16 de Abril de 2021. La ejecución de labores a la fecha es del 20%, de lo que también se puede inferir que prolongándose las situaciones sociales descritas de manera aún indefinida, no se podría completar debidamente el objeto contractual a su terminación actual, es decir, el 16 de Junio de 2021.

FECHA ÚLTIMA SUSPENSIÓN:

N.A

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta en la fecha arriba indicada los que en ella intervinieron, asegurando que no han omitido información y la consignada será veraz

FIRMA

MARCO FIDEL SUÁREZ VEGA
CC No. 73'126,045 - Cartagena, Bolívar
CONTRATISTA
CONTRATISTA

NOMBRE: RICARDO TABARES SALDARRIAGA
C.C. 75.096.992
SUPERVISOR

FIRMA

NOMBRE: CARLOS ALBERTO ARIAS JIMENEZ
C.C. 75.101.254
Vo.Bo. ORDENADOR DEL GASTO

Nota 1: Todos los campos deben ser diligenciados, para aquellos que no aplica se debe utilizar la sigla N.A

Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica

Elaboró: Arnin Irujillo Agudelo – Ingeniero Civil – Secretaria del Deporte