

	ING. MARCO FIDEL SUAREZ VEGA Ingeniero Contratista NIT: 73.126.045 - 9	MARCO FIDEL SUAREZ VEGA MARCO FIDEL SUAREZ VEGA Ingeniería 
--	--	---

CONTRATO DE OBRA No. 2104080385 -2021.

Manizales, 12 de Julio de 2021

Doctora
VALENTINA ESPITIA GALVIS
SUPERVISORA

Attn.
ARNIN TRUJILLO AGUDELO
Ingeniero Civil – Equipo Técnico
Construcción, Adecuación y Mtto de Escenarios Deportivos
SECRETARIA DE DEPORTE
ALCALDIA DE MANIZALES
CTO OBRA No. 2104080385
La Ciudad

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA AL PLAZO DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta el contrato de obra N° 2104080385, cuyo objeto es el “MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS PARA EL ESTADIO PALOGRANDE DE LA CIUDAD DE MANIZALES”, de manera atenta nos permitimos socializar oficialmente los acontecimientos que bien al día de hoy representan no previstos por el entorpecimiento y retraso de avance por desabastecimiento.

La Pandemia Mundial por **Coronavirus SARS-CoV-2** COVID – 19, ha golpeado no solo la salud de la ciudadanía en general, sino, la economía e industria mundial; haciendo de esta, una carrera por la reactivación productiva y comercial en los distintos escenarios de la construcción, peor aún, cuando en pleno proceso de reinicio económico del gremio, explota una serie de manifestaciones y alteraciones de orden público en todo el territorio Nacional, a causa de unas reformas Tributarias, de la Salud y otras peticiones múltiples por el Comité del Paro y de un grupo de desobediencia civil autodenominado Primera Línea.

Estas razones de orden público, que son hechos notorios para todo el país, entorpecieron completamente esa programación de productividad nacional y línea de comercio exterior por la no aceptación de navíos, para el ingreso de las exportaciones, creando conflicto en las logísticas de transporte y distribución a lo

	<p align="center">ING. MARCO FIDEL SUAREZ VEGA Ingeniero Contratista NIT: 73.126.045 - 9</p>	<p align="center">MARCO FIDEL SUAREZ VEGA MARCO FIDEL SUAREZ VEGA Ingeniería</p> 
--	--	--

CONTRATO DE OBRA No. 2104080385 -2021.

largo y ancho del país, ocasionando desabastecimiento total de materiales y materias primas, en las vitrinas de las superficies proveedoras de tales elementos, así como el encarecimiento de insumos, materiales, etc.

Dichas circunstancias llevaron a las grandes constructoras a acaparar los pocos inventarios existentes y sobrevino la consecuente dificultad de adquisición de los mismos, haciéndose cada vez mayor su escasez.

Motivo por el cual el presente contrato, se afectó considerablemente en el proceso de ejecución y avance de obra, llegando a la necesidad de suspender oficialmente dichas actividades el día 15 de mayo de 2021, hasta encontrar posible solución para conseguir alcanzar a satisfacción el objeto contractual.

El día 28 de Junio del año en curso se realiza reinicio de obra, ya que parte de materiales se pudo adquirir y en común acuerdo con la supervisión, se realiza reinicio temporal para el adelanto de actividades que con tal, se podían ejecutar; sin embargo, se socializó la carencia de materiales especiales como la cerámica, unidades sanitarias y grifería las cuales tenían tiempos de entregas superiores a los 60 días calendario, para la terminación de acabados en los baños de los camerinos y, especialmente, la escasez de enchapes cerámicos de pared, enchapes cerámicos de pisos, grifería y sanitaria de inodoros, orinales y lavamanos, mencionando también unos de difícil consecución como lo son los pisos especiales como Vinilo, Caucho, Goma, Homogéneos y demás elementos indispensables para el cumplimiento de las actividades de Adecuaciones del Estadio Palogrande. Es de mencionar, que dichos pisos son elementos de importación en su estado de acabado y otros en materia prima, por lo que su consecución ha sido una actividad de difícil avance bajo las actuales circunstancias de, como ya se dijo, escasez.

Buscando solución a tales circunstancias, se pudo llegar a un acuerdo con diferentes proveedores de los materiales para los acabados de baños, para recolectar a través de varios de ellos, las cantidades en un tiempo inferior, sin embargo, tales tiempos siguen por fuera del rango del periodo contractual (se anexan soportes de pagos y comunicación de disponibilidad de las fechas de entrega de los proveedores).

Por otra parte, los pisos especiales han presentado el mayor inconveniente con la adquisición, pues lo contemplado en el proceso contractual inicial, es un tipo de piso de acabado en Vinilo y Goma, que en la actualidad no se encuentra disponible en el país, con una fecha tardía de importación, con posible llegada en

	<p align="center">ING. MARCO FIDEL SUAREZ VEGA Ingeniero Contratista NIT: 73.126.045 - 9</p>	<p align="center">MARCO FIDEL SUAREZ VEGA MARCO FIDEL SUAREZ VEGA Ingeniería</p> 
--	--	--

CONTRATO DE OBRA No. 2104080385 -2021.

el mes de septiembre del presente año, siendo un tiempo completamente desproporcionado e inadecuado, para la culminación de labores y entrega de los escenarios deportivos del las instalaciones del Estadio Palogrande.

Los anteriores puntos expuestos, son acontecimientos que en este y cualquier otro proyecto de remodelación o adecuación de espacios, se pueden presentar, no obstante, lo que se expondrá a continuación, es la necesidad inminente por la que se da el presente documento solicitud, ya que este, es el principal perjuicio resultado de los sucesos de orden público a los que el país y el Gremio de la construcción incluyendo proveedores y superficies de distribución, estamos siendo víctimas.

A lo largo del proceso de ejecución de las actividades correspondientes al cumplimiento de los alcances y objeto contractual, hemos identificado dos actividades de gran impacto y extrema importancia en la adecuación y remodelación de espacio de los camerinos y áreas comunes del estadio, tan así, que, en la programación de obra, son identificadas como la ruta critica de ejecución y consecución de metas. Dichas actividades, son emblema de la modernización de los escenarios deportivos de la ciudad, haciendo del desplazamiento de los jugadores, cuerpo técnico, prensa y directivos del equipo Once Caldas de Manizales mas ameno, estético y vanguardista, sin mencionar la seguridad de desplazamiento antideslizante que este representa; haciendo del estadio, un complejo altamente competitivo y moderno, en representación de la ciudad en las diferentes competencias nacionales e internacionales a las que se pudiese aspirar. Tales actividades son el enchape y especialmente el piso especial de acabado vinílico, al que esta administración Municipal y en especial la Secretaria de Deportes, ha apostado, para el orgullo de la ciudadanía en general.

Sin embargo, con los sucesos ampliamente expuestos a lo largo de esta comunicación, la disponibilidad de los materiales mencionados, al inicio del contrato, son más que limitadas, nulas. Haciendo de esta, una urgencia altamente manifiesta, de buscar soluciones a tal falta de disposición de estos materiales, para el término de la obra.

Este equipo de trabajo a buscando incansablemente, la recepción de los pisos de caucho y material de terminado vinílico antideslizante en todo el territorio nacional, encontrando negativa de disponibilidad y tiempo de importación tardío. *(Importaciones con fechas superiores al mes de Septiembre de 2021).*

	ING. MARCO FIDEL SUAREZ VEGA Ingeniero Contratista NIT: 73.126.045 - 9	MARCO FIDEL SUAREZ VEGA MARCO FIDEL SUAREZ VEGA Ingeniería 
--	--	---

CONTRATO DE OBRA No. 2104080385 -2021.


Experimentando estos acontecimientos, se presenta material, con características superiores y disponibilidad inmediata, puesto a consideración de la supervisión, sin embargo, tal solución incrementa los costos de tal actividad, pero entregando la satisfacción de termino de ejecución de obra, en tiempos decentes a comparación de la espera por el material mencionado, en sus tiempos de importación.

Expuesto lo anterior, este equipo de colaboradores, aún realiza consultas y cotizaciones pertinentes a un sinnúmero de proveedores, en el ánimo de encontrar así una referencia de piso de mayores calidades y resistencia, como posible solución.

Lo anterior, argumentado en la inminente necesidad de cumplimiento a cabalidad de las actividades fin, por el que el proceso contractual se llevó a cabo.

Agradecidos y a espera del entendimiento de los enormes esfuerzos de este equipo de trabajo, anexamos todo lo enunciado, así como balances presupuestales, trabajados, hallados, concertados y avalados conjuntamente con la supervisión del contrato, donde se dilucida toda la línea temporal de la ejecución, notándose claramente las necesidades de Adición presupuestal y prórroga plazo acá expresadas.

Atentamente,



MARCO FIDEL SUAREZ VEGA
Contratista de Obra

Cc Archivo