



**CONSTRUCTORA GILSON PEREZ
SAS**
NIT 900.924.664-0
Cra 106 N° 105 - 41 - 43
Tel: 3217564800
Apartadó - Colombia
proyectos@constructoragilsonperez.com
www.constructoragilsonperez.com



**Factura electrónica de venta
No. FVCG-54**

Señores	MUNICIPIO DE CAREPA		
NIT	890.985.316-8	Teléfono	(034) 8236706
Dirección	CLL 77 N° 76-63	Ciudad	Carepa - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/12/2021, 10:40
Expedición	01/12/2021, 10:40
Vencimiento	07/12/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Contrato de obra SA-020-2021 Reposición de la cubierta de Institución Educativa la Colombia del municipio de Carepa-Antioquia, por la modalidad de precios unitario. Corte de obra N.1	1.00	114,279,062.41	114,279,062.41
2	Administración	1.00	28,569,765.60	28,569,765.60
3	Utilidad	1.00	5,713,953.12	5,713,953.12

Total items: 3

Valor en Letras:

Ciento cuarenta y nueve millones seiscientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos treinta y dos pesos m/cte con veintidos cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-12-07 por \$ 149,648,432.22

Observaciones:

Total Bruto	148,562,781.13
Administración 25.00%	28,569,765.60
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 5.00%	5,713,953.12
IVA 19%	1,085,651.09
Total a Pagar	149,648,432.22

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764016162454 aprobado en 20210810 prefijo FVCG desde el número 15 al 10000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4111 Construcción de edificios residenciales Tarifa

Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

CUFE: 5a882c13982bca660fadf25ca51aa825daa6e9239afd92af18bca5989f1317fa14b979d77265f2f4b0e0eb75c24f68b

- Arquitectura
- Ingeniería civil
- Ingeniería eléctrica
- Geotecnia
- Interventoría
- Residencia de obras
- Consultoría
- Calculo estructurales
- Construcción de vivienda
- Diseños
- Estudio de suelos

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

PERSONA JURÍDICA

En mi condición de Representante Legal, de la empresa de razón social **CONSTRUCTORA GILSEN PEREZ S.A.S.**, identificada con Nit. 900924664-0, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Urabá, mediante matrícula N°: 79390, me permito certificar que la compañía ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar, durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

De conformidad a lo establecido a la Ley 1607 de 2012 y Decreto 862 de 2013, la persona jurídica está exenta de los pagos parafiscales de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de sus empleados

Dada en Apartadó Antioquia al primer (1) día del mes de diciembre de 2021.

Atentamente,



Firma del representante legal del proponente:

Razón Social del Proponente: CONSTRUCTORA GILSEN PEREZ S.A.S.

NIT: 900924664-0

Nombre del representante legal: GILSEN PEREZ BAENA

C.C. 7.487.421

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900924664	0	CONSTRUCTORA GILSEN PEREZ SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRR 106 105 41 43	APARTADO-ANTIOQUIA	8283035	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-10	2021-11	1219931726	9427548989	E	2021/11/17	2021/11/29	BANCOLOMBIA	12	\$8,764,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																				
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (19 Afiliados)					\$21,850,246	\$3,537,200			\$22,247,046	\$878,900			\$23,714,623	\$949,500			\$22,247,046	\$1,528,400		\$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (19 Afiliados)					\$21,850,246	\$3,537,200			\$22,247,046	\$878,900			\$23,714,623	\$949,500			\$22,247,046	\$1,528,400		\$0
Ciudad: APARTADO Depto: ANTIOQUIA (6 Afiliados)					\$9,105,005	\$1,497,200			\$9,105,005	\$361,600			\$9,495,953	\$380,100			\$9,105,005	\$628,900		\$0
1	CC	1040374373	MANCO GUERRERO WEIMAR ANTONIO	230301	29	\$1,191,495	\$190,700	EPS016	29	\$1,191,495	\$47,700	CCF04	29	\$1,283,609	\$51,400	14-11	29	\$1,191,495	\$83,000	\$0
2	CC	1040374373	MANCO GUERRERO WEIMAR ANTONIO	230301	1	\$40,316	\$6,500	EPS016	1	\$40,316	\$0	CCF04	1	\$0	\$0	14-11	1	\$40,316	\$0	\$0
3	CC	1040365035	MORENO ASPRILLA GEOVANNY	230301	26	\$943,543	\$151,000	EPS037	26	\$943,543	\$37,800	CCF04	26	\$1,014,205	\$40,600	14-11	26	\$943,543	\$65,700	\$0
4	CC	80279758	OLAYA TRIANA JOSE DARIO	230301	29	\$1,012,628	\$162,100	EPS037	29	\$1,012,628	\$40,600	CCF04	29	\$1,157,740	\$46,400	14-11	29	\$1,012,628	\$70,500	\$0
5	CC	80279758	OLAYA TRIANA JOSE DARIO	230301	1	\$31,830	\$5,100	EPS037	1	\$31,830	\$0	CCF04	1	\$0	\$0	14-11	1	\$31,830	\$0	\$0
6	CC	1041261457	PEREZ MACEA ALVARO JAVIER	230301	30	\$1,078,875	\$172,700	EPS037	30	\$1,078,875	\$43,200	CCF04	30	\$1,078,875	\$43,200	14-11	30	\$1,078,875	\$75,100	\$0
7	CC	7487421	PEREZ BAENA GILSEN	230301	30	\$4,000,000	\$680,000	EPS016	30	\$4,000,000	\$160,000	CCF04	30	\$4,000,000	\$160,000	14-11	30	\$4,000,000	\$278,400	\$0
8	CC	1001025605	PIMIENTA PAYARES ALEXEY	230301	26	\$806,318	\$129,100	EPS010	26	\$806,318	\$32,300	CCF04	26	\$961,524	\$38,500	14-11	26	\$806,318	\$56,200	\$0
Ciudad: CAREPA Depto: ANTIOQUIA (5 Afiliados)					\$4,227,678	\$676,600			\$4,624,478	\$182,100			\$5,039,986	\$201,700			\$4,624,478	\$316,700		\$0
9	CC	1001594376	BRAVO VIVE MIGUEL	230301	28	\$1,023,985	\$163,900	EPS040	28	\$1,023,985	\$41,000	CCF04	28	\$1,201,904	\$48,100	14-11	28	\$1,023,985	\$71,300	\$0
10	CC	1001669598	HOYOS BORJA RUEN ALDREY	230301	28	\$1,253,956	\$200,700	EPS040	28	\$1,253,956	\$50,200	CCF04	28	\$1,431,876	\$57,300	14-11	28	\$1,253,956	\$87,300	\$0
11	CC	1001669598	HOYOS BORJA RUEN ALDREY	230301	2	\$76,847	\$12,300	EPS040	2	\$76,847	\$0	CCF04	2	\$0	\$0	14-11	2	\$76,847	\$0	\$0
12	CC	78031561	MONTALVO FUENTES ALEJANDRO ANTONIO	230201	16	\$588,650	\$94,200	EPS041	16	\$588,650	\$23,600	CCF04	16	\$714,833	\$28,600	14-11	16	\$588,650	\$41,000	\$0
13	CC	71255473	MONTES MEJIA EDUARDO SANTOS	25-14	30	\$1,284,240	\$205,500	EPS037	30	\$1,284,240	\$51,400	CCF04	30	\$1,284,240	\$51,400	14-11	30	\$1,284,240	\$89,400	\$0
14	CC	8392538	ROLDAN BEDOYA LUIS ALBERTO		0	\$0	\$0	EPS040	8	\$396,800	\$15,900	CCF04	8	\$407,133	\$16,300	14-11	8	\$396,800	\$27,700	\$0
Ciudad: CHIGORODO Depto: ANTIOQUIA (6 Afiliados)					\$5,927,220	\$948,800			\$5,927,220	\$233,200			\$6,384,966	\$255,800			\$5,927,220	\$405,400		\$0
15	CC	1192920123	CHAVES CORDOBA KEVIN DAVID	230201	28	\$1,003,165	\$160,600	EPS010	28	\$1,003,165	\$40,200	CCF04	28	\$1,145,753	\$45,900	14-11	28	\$1,003,165	\$69,900	\$0
16	CC	1192920123	CHAVES CORDOBA KEVIN DAVID	230201	2	\$73,413	\$11,800	EPS010	2	\$73,413	\$0	CCF04	2	\$0	\$0	14-11	2	\$73,413	\$0	\$0
17	CC	1038808762	CORTES ROLDAN JOHNNY ALBERTO	230301	20	\$738,178	\$118,200	EPS002	20	\$738,178	\$29,600	CCF04	20	\$868,148	\$34,800	14-11	20	\$738,178	\$51,400	\$0
18	CC	1007410129	GALINDO RIJA JEAN CARLOS	230201	27	\$997,486	\$159,600	EPS040	27	\$997,486	\$39,900	CCF04	27	\$1,137,549	\$45,600	14-11	27	\$997,486	\$69,500	\$0
19	CC	98618869	LOPEZ SALGUEDO JAMINTON	231001	7	\$340,225	\$54,500	EPS041	7	\$340,225	\$13,700	CCF04	7	\$349,267	\$14,000	14-11	7	\$340,225	\$23,700	\$0
20	CC	1040761670	PEREZ RODRIGUEZ FERNEY DE JESUS	25-14	29	\$1,242,599	\$198,900	EPS016	29	\$1,242,599	\$49,800	CCF04	29	\$1,385,186	\$55,500	14-11	29	\$1,242,599	\$86,500	\$0
21	CC	1040761670	PEREZ RODRIGUEZ FERNEY DE JESUS	25-14	1	\$33,091	\$5,300	EPS016	1	\$33,091	\$0	CCF04	1	\$0	\$0	14-11	1	\$33,091	\$0	\$0
22	CC	1017261236	SANCHEZ VERGARA JUAN ESTEBAN	230201	30	\$1,499,063	\$239,900	EPS010	30	\$1,499,063	\$60,000	CCF04	30	\$1,499,063	\$60,000	14-11	30	\$1,499,063	\$104,400	\$0
Ciudad: TURBO Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)					\$2,590,343	\$414,600			\$2,590,343	\$102,000			\$2,793,718	\$111,900			\$2,590,343	\$177,400		\$0
23	CC	1001026882	BERRIO ACOSTA JEAN CARLOS	230301	29	\$1,220,833	\$195,400	EPS016	29	\$1,220,833	\$48,900	CCF04	29	\$1,323,041	\$53,000	14-11	29	\$1,220,833	\$85,000	\$0
24	CC	1001026882	BERRIO ACOSTA JEAN CARLOS	230301	1	\$42,682	\$6,900	EPS016	1	\$42,682	\$0	CCF04	1	\$0	\$0	14-11	1	\$42,682	\$0	\$0
25	CC	1040362638	PEREIRA BERRIO YOINER	230301	30	\$1,326,828	\$212,300	EPS016	30	\$1,326,828	\$53,100	CCF04	30	\$1,470,677	\$58,900	14-11	30	\$1,326,828	\$92,400	\$0
Total Afiliados(19)					\$21,850,246	\$3,537,200			\$22,247,046	\$878,900			\$23,714,623	\$949,500			\$22,247,046	\$1,528,400		\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900924664	0	CONSTRUCTORA GILSEN PEREZ SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRR 106 105 41 43	APARTADO-ANTIOQUIA	8283035	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2021-10	2021-11	1219931726		9427548989	E	2021/11/17	2021/11/29	BANCOLOMBIA	\$8,764,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				25	\$4,758,200	\$0	\$0	\$4,758,200	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$78,000	\$0	\$0	\$78,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$948,400	\$0	\$0	\$948,400	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	\$2,744,300	\$0	\$0	\$2,744,300	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	\$987,500	\$0	\$0	\$987,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				26	\$1,581,500	\$0	\$0	\$1,581,500	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	26	\$1,581,500	\$0	\$0	\$1,581,500	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				26	\$1,240,700	\$0	\$0	\$1,240,700	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	26	\$1,240,700	\$0	\$0	\$1,240,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				26	\$1,184,300	\$0	\$0	\$1,184,300	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	5	\$359,500	\$0	\$0	\$359,500	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	\$336,900	\$0	\$0	\$336,900	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	\$193,600	\$0	\$0	\$193,600	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$37,300	\$0	\$0	\$37,300	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$110,000	\$0	\$0	\$110,000	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	4	\$147,000	\$0	\$0	\$147,000	
TOTAL				26	\$8,764,700	\$0	\$0	\$8,764,700	

INFORME N° 1

CONTRATO DE OBRA CIVIL

N° SA-020-2021

“REPOSICIÓN DE LA CUBIERTA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA COLOMBIA DEL MUNICIPIO DE CAREPA- ANTIOQUIA, POR LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS.”



PERIODO NOVIEMBRE DE 2021

-Original-

TABLA DE CONTENIDO

CONTENIDO

1. INFORME CONTRATO DE OBRA CIVIL	3
1.1 Ficha técnica contrato.	3
1.2 Estado de las actas parciales	4
1.2.1 Estado acta pago parcial 2	4
2. ÁREA TÉCNICA	4
2.1 Actividades ejecutadas	4
2.2 Descripción de las actividades ejecutadas	5
2.3 Listado de planos entregados al contratista	5
2.4 Control de avance de obra	5
2.5 Informe sobre el personal del contratista	6
2.6 Control de equipos e insumos	6
3. REGISTRO FOTOGRAFICO.	7

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Ficha Técnica Contrato de Constructor	3
Tabla 2. Estado actas pago parcial	3
Tabla 3. Actividades ejecutadas	4
Tabla 4. Personal Profesional Adscrito.	5
Tabla 5. Control de equipos en obra.	5

1. INFORME CONTRATO DE OBRA CIVIL

1.1 Ficha técnica contrato.

En la siguiente tabla se presenta la ficha técnica del contrato de obra civil, donde se visualiza el plazo, valor del contrato, vigencia de las garantías.

Tabla 1. Ficha Técnica Contrato de Constructor

CONTRATO DE OBRA CIVIL	Nº SA-020-2021
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA GILSEN PEREZ S.A.S.
NIT	900.924.664 -0
REPRESENTANTE LEGAL	GILSEN PEREZ BAENA
OBJETO CONTRATO	REPOSICIÓN DE LA CUBIERTA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA COLOMBIA DEL MUNICIPIO DE CAREPA- ANTIOQUIA, POR LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS
PLAZO FINAL	DOS MESES
VALOR INICIAL	\$ 178.817.762 incluido IVA
FECHA INICIO	11 de NOVIEMBRE de 2021
GARANTIAS	POLIZAS DE: CUMPLIMIENTO, ESTABILIDAD DE LA OBRA, PRESTACIONES SOCIALES Y RESPONSABILIDAD CIVIL.
ASEGURADORA	SURAMERICANA

1.2 Estado de las actas parciales

1.2.1 Estado acta pago parcial

En la siguiente tabla se presenta resumen de las actas presentadas por el contratista hasta la fecha:

Tabla 2. Estado actas pago parcial y final

Acta	Valor acta incluido IVA	Saldo a favor contratista
Valor inicial del contrato		\$ 178.817.762
Corte Nº 1	\$ 149.648.432.22	\$ 29.169.330
Acumulados	\$ 149.648.432.22	\$ 29.169.329.78

2. ÁREA TÉCNICA

2.1 Actividades ejecutadas

Las principales actividades desarrolladas en el marco de la ejecución del contrato de obra civil durante el periodo informado, son las siguientes:

Tabla 3. Actividades ejecutadas:

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES		ACTA DE PAGO No.1	
		UNIDAD	VR. UNIT. UNITARIO	CANT.	VALOR
1,0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA: Se refiere al suministro e instalación de tejas termo acústicas tipo upvc, suministro de coreas metálica mecánica de 5"x2" en C, tubería estructural, vigas, correas, templetes, soportes, platinas, laminas, tornillería, pernos, soldadura, perfiles metálicos, peldaños, en Aceros ASTM A-36, fy=250 MPa y ASTM A 1011 Grado 50, con limpieza manual SSPC-SP2, anticorrosivo alquídico 1.5 MILS terminado esmalte 1.5 MILS color y , de acuerdo con el diseño estructural y los Planos Arquitectónicos.	M2	\$ 116.630	902,50	\$ 105.258.575,24
2,0	DESMONTE DE CUBIERTA: Se refiere al retirado de cubierta existente en teja termo acustica laminada. El retiro de soportes y tornilleria , pernos.	M2	\$ 9.995	902,50	\$ 9.020.487,17
COSTO DIRECTO				\$	114.279.062,41
ADMINISTRACION 25%				\$	28.569.765,60
UTILIDAD 5%				\$	5.713.953,12
IVA SOBRE UTILIDAD 19 %				\$	1.085.651,09
COSTO TOTAL				\$	149.648.432,22

2.2 Descripción de las actividades ejecutadas

Las principales actividades desarrolladas en el marco de la ejecución de la obra durante el periodo informado, son las siguientes:

- Se realizó el desmonte 902.5 m2 de la cubierta existente y las tejas sobrantes se dejaron a disposición de la alcaldía municipal.
- Se instalaron 902.5 m2 de la nueva cubierta en teja termo acústica UPVC, iniciando por las aulas de la zona norte del colegio.

2.3 Listado de planos entregados al contratista

Durante el periodo informado, el contratante realizó previamente la entrega de los siguientes planos:

- Copia de planos Arquitectónicos del colegio

2.4 Control de avance de obra

El porcentaje general de ejecución de la obra se encuentra en un 84%.

2.5 Informe sobre el personal del contratista

A continuación, se relaciona el personal adscrito al Constructor:

Tabla 4. Personal Profesional Adscrito.

Nombre	Apellidos	Cedula	Cargo	Fecha ingreso	Fecha retiro	Pertenece al sector	
						Si	No
Gilsen	Pérez Baena	7.487.421	Director	28/11/2021		X	
Yorlay	Payares Manco	43.775.631	SISO	28/11/2021		X	
Osvaldo	Avila	71.930.864	Maestro	28/11/2021		X	

2.6 Control de equipos e insumos

A la fecha de corte del presente informe, el contratista contó con el siguiente equipo y maquinaria:

Tabla 5. Control de equipos en obra.

Ítem	Descripción	Cantidad	Estado
1	EQUIPO		
1.1	Pulidora	1	Bueno
1.2	Sierra Circular	1	Bueno
1.3	Taladro de ½"	1	Bueno
1.4	Taladro percutor	1	Bueno
1.5	Herramienta menor	gl	Bueno

3.

- | | | |
|------------------------|-------------------------|----------------------------|
| ■ Arquitectura | ■ Interventoría | ■ Construcción de vivienda |
| ■ Ingeniería civil | ■ Residencia de obras | ■ Diseños |
| ■ Ingeniería eléctrica | ■ Consultoría | ■ Estudio de suelos |
| ■ Geotecnia | ■ Calculo estructurales | |

4. REGISTRO FOTOGRAFICO.



Ilustración 1-desmante cubierta



Ilustración 2- desmante de cubierta existente

- Arquitectura
- Ingeniería civil
- Ingeniería eléctrica
- Geotecnia
- Interventoría
- Residencia de obras
- Consultoría
- Calculo estructurales
- Construcción de vivienda
- Diseños
- Estudio de suelos



Ilustración 3- Instalación de cubierta UPVC



- Arquitectura
- Ingeniería civil
- Ingeniería eléctrica
- Geotecnia
- Interventoría
- Residencia de obras
- Consultoría
- Cálculo estructurales
- Construcción de vivienda
- Diseños
- Estudio de suelos



Ilustración 4- Instalación de cubierta UPVC



Ilustración 5- Instalación de cubierta UPVC

- Arquitectura
- Ingeniería civil
- Ingeniería eléctrica
- Geotecnia
- Interventoría
- Residencia de obras
- Consultoría
- Cálculo estructurales
- Construcción de vivienda
- Diseños
- Estudio de suelos



Ilustración 6- Instalación de cubierta UPVC



CONSTRUCTORA GILSEN PEREZ S.A.S.
CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA CIVIL

Nº S.A-020-2021

REPARACION DE CUBIERTA

COLEGIO COLOMBIA

CAREPA - ANTIOQUIA.

FECHA: NOV. 11/2021

TIEMPO: CON LLUVIA DADA LRS 8:0 AM - 11:30 AM.

MARQUEARIA Y EQUIPO: TALADRO, CORTADORA
ESCALERA METALICA, AN-
DAMIOS Y HIA MENOR.


- MATERIALES: NO HUBO CONSUMO DE MATERIALES.

OBSERVACION

SE INICIA LA OBRA A LAS 9:0 P.M.

SE DESMONTARON 50 M² DE TEJAS EXISTENTE.

SE LABORO HASTA LAS 6:0 P.M.


GILSEN PEREZ.
CONTRATISTA


GLORIA ELENA G
SUPERVISOR.

FECHA: SABADO 13 DE NOV / 2021

TIEMPO: SECO TOTAL

MAQUINARIA Y EQUIPO:

1 TALADRO, 1 CORTADORA, 1 ESCALERA METALICA
8 CUERPOS ANDAMIOS Y HIA MENOR.

MATERIALES: 100 m² DE TEJA U.P.V.C

OBSERVACION:

SE INICIA LABORES A LAS 7:30 AM.

SE INSTALARON 100 m² DE TEJA U.P.V.C

SE LABORO HASTA LAS 5:00 PM

GILSON PEREZ
CONTRATISTA

GLORIA E. GONZALEZ
SUPERVISOR

DD MM AA
FECHA: VIERNES 12 DE NOY. / 2021

TIEMPO: CON LUBIA INTENSA DE 2:0 PM - 5 PM.

- MAQUINARIA Y EQUIPO:

1 TALADRO - 1 CORTADORA, 1 ESCALENA METALICA
8 CUERPOS ANDAMIOS Y HIA MENOR.

- MATERIALES: 50 m² TEJAS U.P.V.C. TERMO
ACUSTICA, 80 TORNILLOS ME-
TALICOS.

OBSERVACION:

SE INICIA LABORES A LAS 7:30 A.M.
SE INSTALAN 50 m² DE TEJAS U.P.V.C Y
SE UTILIZAN 80 TORNILLOS AUTOPERFORANTES.
SE LABORO HASTA LAS 2:0 PM.

GILSON PEREZ
CONTRATISTA

GLORIA E. GONZALEZ
SUPERVISORA

DD MM AA
FECHA: MARTES 16 DE NOV. / 2021

TIEMPO: SECO TOTAL.


- MAQUINARIA Y EQUIPO:

1 TALADRO, 1 CORTADORA, 1 ESCALERA METALICA
8 CUERPOS ANDAMIOS Y HTA MENOR

- MATERIALES: SE UTILIZARON 80 m² DE
TEJA UPV. C. TERMOACUSTICA.

OBSERVACION:

SE INICIA LABORES A LAS 7:0 A.M.
SE DESMONTARON Y SE INSTALARON 80 m²
DE TEJAS U.P.V. C. TERMOACUSTICA.
SE CUBRIO HASTA LAS 4:0 P.M.


GELSON PEREZ B.
CONTRATISTA


GLORIA E. GONZALEZ
SUPERVISOR.

Fecha: Miércoles 17 de Nov 2021

Tiempo: SECO EN LA MAÑANA Y CON
LLOVA DE 3:0 PM - 5:0 PM

Personal: 1 TRAB. CIVIL, 1 SESO, 1 MAESTRO
DE OBRA Y 3 AYUDANTES


- MOVILIZAR Y EQUIPO.

1 TALADRO, 1 CONTADOR, 1 ESCALERA METALICA
8 CUERPOS ANDAMIOS Y HTA MENOR.

- MATERIALES: SE UTILIZARON 60 m² DE
Teja U.P.V.C. TERMO AUSTICA.

OB SERVICIO

Se inicia la obra a las 7:30 am.
Se Desmontan y se instalan 60
m² DE tejas U.P.V.C. TERMO AUSTICA.
Se Inician hasta las 3:0 pm.


Gilson Perez
CONTINISTA


Gloria E. Gonzalez
SUPERVISORA

Fecha: jueves 18 de nov. / 2021

Tiempo: Sevo total

Personal: 1 Ing. Civil, 1 St 80, 1 may-
TAD DE OBRA Y 2 AYUDTS.


- MAQUINARIA Y EQUIPO:

1 TALADRO, 1 CONTADORA, 1 ESCALERA METALICA
8 CUERPOS ANDAMIOS Y HTAS MENOR

- Materiales: Se utilizaron 70 m² de
Tejas V.P.V.C Termo Austica.

OBSERVACIONES

Se inicia labores a las 7:30 A.M.
Se Desmonta y se instalas 70 m²
De tejas v.p.v.c termo austica.
Se laboro hasta las 5:0 pm


Elisa Perez.
Contratista


Gloria E. Gonzalez
Supervisor

FECHA: VIERNES 19 NOV / 2021

TIEMPO: SECO TOTAL

PERSONAL: 1 INGENIERO, 1 SISO, 1 MAESTRO
DE OBRA Y 2 AYUDANTES

MAQUINARIA Y EQUIPO:

1 TALADRO, 1 CORTADOR, 2 ESCALERAS
METALICAS Y 8 CUERPOS DE AYUDANTES

MATERIALES: SE UTILIZARON 70 m² DE
TEJA U.P.V.C.

OBSERVACIONES:

SE INICIA LABORES A LAS 7:30 P.M.
SE DESMONTAN Y SE INSTALAN 70 m²
DE TEJA U.P.V.C.,
SE LABORA HASTA LAS 5:00 P.M.


GILSON PEREZ
CONTRATISTA


GLORIA E. GONZALEZ
SUPERVISORA

DD MM AA
Fecha: SABADO 20 DE NOV. / 2021

Tiempo: con lluvia en la mañana de
8:0 A 10 A.M.

Personal: 1 INGENIERO CIVIL, 1 SISO, 1 MAESTRO
DE OBRAS Y 2 AYUDANTES

- MAQUINARIA Y EQUIPO:

1 TALADRO, 1 CONTADORA, 1 ESCALERA METALICA
Y 8 CARGOS DE ANDAMIO


- MATERIALES: SE UTILIZARON 50 m² DE TEJAS
U.P.V.C.

OBSERVACION.

SE INICIA LABORES A LAS 10:0 A.M.

SE DESMONTA Y SE INSTALA 50 m²
DE TEJA U.P.V.C.

SE LABORO HASTA LAS 5:0 P.M.


Wilson Perez

CONTRATISTA


Gloria E. Gonzalez

FECHA: LUNES 22 DE NOV / 2021

TIEMPO: SELO TOTAL.

PERSONAL: 1 SOB. CIVIL, 1 SESO, 1 MAESTRO DE OBRAS y 3 AYUDANTE.

MAQUINARIA y EQUIPO:

1 TALADRO, 1 CORTADORA, 1 ESCALERA METALICA y 8 CUERPOS DE ANDAMIO.

MATERIAL: SE UTILIZARON 70 m² DE TEJA U.P.V.C.

OB SERVACION:

SE INICIA LABORES A LAS 7:30 AM.

SE DESMONTA y SE INSTALA 70 m² DE TEJA U.P.V.C.

SE LABORA HASTA LAS 5:00 PM.


CESAR PEREZ
CONTRATISTA


GLORIA E. GONZALEZ

FECHA: MARTES 23-NOV/2021

TIEMPO: SECO TOTAL

PERSONAL: 1 INV. CIVIL, 1 STSO 1 MAESTRO DE
OBRA Y 3 AYUDANTES.

MAQUINARIA Y EQUIPO:

1 TALADRO, 1 LANTADORA, 1 ESCALERA METALICA
Y 8 ANDAMIOS.


MATERIALES: SE UTILIZAN 80 m² DE TEJA U.P.V.C.

OB SERVIDOR:

SE INICIA LABORES A LAS 7:30 P.M.

SE DESMONTA Y SE INSTALA 80 m² DE
TEJA U.P.V.C.

SE LABORO HASTA LAS 5:00 P.M.


GILSON PEREZ
CONTRATISTA


GLORIA E. GONZALEZ
SUPERVISORA

FECHA: MIÉRCOLES 24 DE NOV. DE 2011

TIEMPO: SECO TOTAL.

PERSONAL: ING. CIVIL, 1 SIRO, 1 MAESTRO DE OBRAS
Y 3 AYUDANTES.

MAQUILLARÍA Y EQUIPO:

1 TALADRO, 1 CORTADORA, 1 ESCALENA METRICA
Y 8 CUERPO ANDAMIO.

MATERIALES: SE UTILIZÓ 70 m² DE TEJA U.P.V.C.

OBSERVACION

SE INICIA OBRAS A LAS 7:30 AM.

SE DESMONTA Y SE INSTALA 70 m² DE
TEJA U.P.V.C.

SE TRABAJÓ HASTA LAS 5:0 PM.

GIL SERE PEREZ

COPIRATISTA

GLORIA E. GONZALEZ

Fecha: JUEVES 25 DE NOY / 2021

Tiempo: SECO EN LA MAÑANA + CON NUBES
DE 8:00 - 4:30 P.M.

PERSONAL: 1 ING. CIVIL, 1 SEBO, 1 MAESTRO DE OBRAS
Y 3 AYUDANTES

MAQ. Y EQUIPO:

1 CORTADORA, 1 TALADRO, 1 ESCALERA METALICA
Y 8 CUBOS ALUMINIOS.

MATERIALES: SE UTILIZO 60 m² DE TEJA U.P.V.C

OBSERVACION

SE INICIA LABORES A LAS 7:30 A.M.

SE DESMONTA Y SE INSTALA 60 m² DE
TEJA U.P.V.C

SE LABORO HASTA LAS 3:00 P.M.

GUSTAVO PEREZ
CONTRATISTA

GLORIA E. GONZALEZ

Fecha: VIERNES 26 DE NOV. / 2021

Tiempo: Solo TOTAL

Personal: 1 ING. CIVIL, 1 SIRO, 1 MAESTRO DE OBRAS
Y 3 AYUDANTES

MAQ. Y EQUIPO.


1 CONTADORA, 1 TALADRO, 1 ESCALERA METALICA
Y 8 CARGA ANDAMIOS.

MATERIALES: SE UTILIZO 80 m² DE TEJA U.P.V.C

OBSERVACION

SE INICIO LABORES A LAS 7.30 AM
SE DEMOLITA Y SE INSTALA 80 m² DE
TEJA U.P.V.C

SE LABORO HASTA LAS 5:00 PM.


Otilson Perez R.
CONTRATISTA.


Gloria E. Gonzalez
SUPERVISORA

Fecha: SABADO 27 DE NOVIEMBRE 2021

Tiempo: SECO CON NUBES EN LA MAÑANA

Personal: 1 ING. CIVIL, 1 SISS, 1 MAESTRO DE OBRAS Y 3 AYUDANTES

MAQUIN. Y EQUIPO:

1 CINTA DORADA, 1 TALADRO, 8 CABLES HERRAMIENTAS Y 1 ESCALERA METALICA.


MATERIALES: SE UTILIZO 62.5 m² TEJA U.P.V.C.

OBSERVACION:


SE INICIA OBRAS A LAS 7:30 AM.

SE DESMONTA Y SE INSTALA 62.5 m² DE TEJA TERMIAQUICA U.P.V.C.

SE CUBRIO HASTA LAS 3:0 PM



EUSEBIO PEREZ R.
CONTRATISTA



GLORIA E. GONZALEZ
SUFAR VISORA

CONSTRUCTORA GILSEN PEREZ S.A.S		MEMORIAS DE CALCULO					
CONTRATANTE		CONTRATO		CONTRATISTA		OBJETO	
MUNICIPIO DE CAREPA		CONTRATO DE REPOSICION DE LA CUBIERTA INSTITUCION EDUCATIVA LA COLOMBIA - CAREPA ANTIOQUIA		CONSTRUCTORA GILSEN PEREZ S.A.S		REPOSICION DE LA CUBIERTA INSTITUCION EDUCATIVA LA COLOMBIA - CAREPA ANTIOQUIA, POR MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS	
ITEM	1	NOMBRE DEL ITEM		UN	M2	FECHA	29/11/2021
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA: Se refiere al suministro e instalacion de tejas termo acusticas tipo upvc, suministro de coreas metalica mecanica de 5"*2" en C, tubería estructural, vigas, correas, templetes, soportes, platinas, laminas, tornillería, pernos, soldadura, perfiles metálicos, peldaños, en Aceros ASTM A-36, fy=250 MPa y ASTM A 1011 Grado 50, con limpieza manual SSPC-SP2, anticorrosivo alquídico 1.5 MILS terminado esmalte 1.5 MILS color y , de acuerdo con el diseño estructural y los Planos Arquitectónicos.					
DESCRIPCION		CUBIERTA	DESCRIPCION	CANTIDAD CONTRATADA			CANTIDAD EJECUTADA
		INSTALACION DE CUBIERTA	95*9,5	1.055,14			902,50
		TOTAL EJECUTADO			902,50		
		CANTIDAD PAGADA EN ACTA ANTERIOR			-		
		PRESENTE ACTA EJECUTADO			902,50		



CONSTRUCTORA GILSEN PEREZ S.A.S.
CONTRATISTA

CONSTRUCTORA GILSEN PEREZ S.A.S							MEMORIAS DE CALCULO			
CONTRATANTE		CONTRATO					CONTRATISTA		OBJETO	
MUNICIPIO DE CAREPA		CONTRATO DE REPOSICION DE LA CUBIERTA INSTITUCION EDUCATIVA LA COLOMBIA - CAREPA ANTIOQUIA					CONSTRUCTORA GILSEN PEREZ S.A.S		REPOSICION DE LA CUBIERTA INSTITUCION EDUCATIVA LA COLOMBIA - CAREPA ANTIOQUIA, POR MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS	
ITEM	2	NOMBRE DEL ITEM		DESMONTE DE CUBIERTA: Se refiere al retirado de cubierta existente en teja termo acustica laminada. El retiro de soportes y tornilleria , pernos.			UN	M2	FECHA	29/11/2021
DESCRIPCION				CUBIERTA	DESCRIPCION	CANTIDAD CONTRATADA			CANTIDAD EJECUTADA	
				DESMONTE DE CUBIERTA	95*9,5	1.055,14			902,50	
						TOTAL EJECUTADO		902,50		
						CANTIDAD PAGADA EN ACTA ANTERIOR		-		
						PRESENTE ACTA EJECUTADO		902,50		



CONSTRUCTORA GILSEN PEREZ S.A.S.
CONTRATISTA