

	FORMATO DE ACTAS		Espacio exclusivo para el rótulo de radicación	
	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA		Al contestar cite Radicado I-2023-43107 Id: 359630 Folios: 4 Fecha: 2023-12-15 15:29:17 Anexos: 0 Remitente: DIRECCION DE CONTRATACION Destinatario: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
Código: FO-GJ-011	Elaboró: Dirección de Contratación			
Versión: 3	Revisó: Oficina de Desarrollo Institucional			
Página 1 de 4	Aprobó: Comité técnico de calidad			

ACTA No. 16																			
CIUDAD		FUSAGASUGÁ		FECHA PRESENTE ACTA				15		12		2023							
	INICIO				X		SUSPENSIÓN No. 4												
	REINICIO						PRORROGA												
	ADICIÓN						MODIFICACIÓN												
	ENTREGA Y RECIBO						LIQUIDACIÓN												
	PAGO PARCIAL						¿OTRA CUAL? _____												
	FINALIZACIÓN O TERMINACIÓN BILATERAL																		
Contrato No.		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2022-0774				Fecha de Suscripción del Contrato			02		11		2022						
Objeto		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 17 ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE 17B COMUNA OCCIDENTAL EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA.																	
Plazo de Ejecución		CUATRO (04) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.		Fecha acta de inicio		10		01		2023		Fecha de Terminación		09		05		2023	
Acta No. 01 Acta de inicio		Fecha de acta		10		01		2023		Fecha de Terminación			09		05		2023		
Acta No. 02 Pago Parcial No. 1		Fecha de acta		05		05		2023		VALOR ACTA PARCIAL No. 1			\$ 18.601.622,00						
Acta No. 3 Suspensión No. 1		Fecha de acta		09		05		2023		Fecha de Terminación			05		06		2023		
		Tiempo de suspensión No. 1		VEINTISIETE (27) DÍAS															
Acta No. 4 Ampliación No. 1 a la suspensión No. 1		Fecha de acta		02		06		2023		Fecha de Terminación			15		06		2023		
		Tiempo ampliación suspensión No. 1		DIEZ (10) DÍAS															
Acta No. 5 Reinicio No. 1		Fecha de acta		15		06		2023		Fecha de Terminación			15		06		2023		
Acta No. 6 Prórroga No. 1 y adición No. 1		Fecha de acta		15		06		2023		Fecha de Terminación			15		08		2023		
		Tiempo de prórroga No. 1		DOS (02) MESES															
Acta No. 7 Prórroga No. 2		Fecha de acta		15		08		2023		Fecha de Terminación			15		10		2023		
		Tiempo de prórroga No. 2		DOS (02) MESES															
Acta No. 8 Pago Parcial No. 2		Fecha de acta		04		10		2023		VALOR ACTA PARCIAL No. 2			\$ 35.519.257,00						
Acta No. 9 Suspensión No. 2		Fecha de acta		13		10		2023		Fecha de Terminación			25		10		2023		
		Tiempo de suspensión No. 2		ONCE (11) DÍAS															

	FORMATO DE ACTAS		Espacio exclusivo para el rótulo de radicación	
	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA		Al contestar cite Radicado I-2023-43107 Id: 359630 Folios: 4 Fecha: 2023-12-15 15:29:17 Anexos: 0 Remitente: DIRECCION DE CONTRATACION Destinatario: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
Código: FO-GJ-011	Elaboró: Dirección de Contratación			
Versión: 3	Revisó: Oficina de Desarrollo Institucional			
Página 2 de 4	Aprobó: Comité técnico de calidad			

Acta No. 10 Reinicio No. 2	Fecha de acta	23	10	2023	Fecha de Terminación	25	10	2023
Acta No. 11 Adición No. 1	Fecha de acta	23	10	2023	Fecha de Terminación	25	10	2023
Acta No. 12 Prórroga No. 3	Fecha de acta	15	08	2023	Fecha de Terminación	09	12	2023
	Tiempo de prórroga No. 3	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS						
Acta No. 13 Pago Parcial No. 3	Fecha de acta	05	12	2023	VALOR ACTA PARCIAL No. 3	\$ 66.917.515,00		
Acta No. 14 Suspensión No. 3	Fecha de acta	07	12	2023	Fecha de Terminación	16	12	2023
		SIETE (07) DIAS						
Acta No. 15 Reinicio No. 3	Fecha de acta	14	12	2023	Fecha de Terminación	16	12	2023
Valor del Contrato	CIENTO CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$ 105.747.169,00), VALOR QUE INCLUYE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.							
Valor de la Adición No. 1	TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS M/CTE. (\$ 33.937.141,00).							
Valor de la Adición No. 2	TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS M/CTE. (\$ 33.937.141,00).							
Valor final del contrato	CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE. (\$ 173.621.451,00).							
Nombre del Contratista	MIRS LATINOAMERICA SAS – EN REORGANIZACIÓN NIT. 900.241.875-6 R./L. NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA C.C. 72.005.623 de Barranquilla							
Supervisor	Ing. OSCAR FABIAN ESPINEL MANRIQUE Secretario de Infraestructura.							
Interventor	NO APLICA							
Ingreso al almacén	No Aplica	X	Aplica		Número		Fecha ingreso	

En la ciudad de Fusagasugá, a los quince (15) días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés (2023), se reunieron en la Secretaría de Infraestructura, la **Dra. JENNIFER JULIANA ROJAS LOPEZ** como ordenadora del gasto delegada por medio del Decreto 106 de 01 de noviembre de 2023, el ingeniero **OSCAR FABIAN ESPINEL MANRIQUE**, Jefe de despacho de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Fusagasugá en calidad de **SUPERVISOR**, el señor **NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA** con cedula de ciudadanía número 72.005.623 de Barranquilla, representante legal de **MIRS LATINOAMERICA SAS – EN REORGANIZACIÓN** en calidad de **CONTRATISTA**; con el fin de suscribir el **Acta No. 16 de SUSPENSIÓN No. 4 del contrato de interventoría No 2022-0774**.

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD Y CONVENIENCIA DE LA SUSPENSIÓN AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2022-0774.

	FORMATO DE ACTAS		Espacio exclusivo para el rótulo de radicación Al contestar cite Radicado I-2023-43107 Id: 359630 Folios: 4 Fecha: 2023-12-15 15:29:17 Anexos: 0 Remitente: DIRECCION DE CONTRATACION Destinatario: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA		
Código: FO-GJ-011	Elaboró: Dirección de Contratación		
Versión: 3	Revisó: Oficina de Desarrollo Institucional		
Página 3 de 4	Aprobó: Comité técnico de calidad		

Mediante oficio OFCAI-FU-131 de fecha del cinco (05) de diciembre de 2023, la firma contratista CAIPRO CONSTRUCTORES SAS solicito una suspensión al contrato de obra por un periodo de siete (07) días, teniendo en cuenta que no se ha definido el ajuste final del balance del contrato, el pago de los sobre acarreos aprobados por la entidad y la señalización definitiva de la vía en construcción.

La firma interventora MIRS LATINOAMERICA S.A.S., mediante oficio MIRS-FUSA-111-2023, con fecha del cinco (05) de noviembre de 2023, considera que de acuerdo a los argumentos presentados por el contratista en su solicitud tienen fundamento y son necesarias de resolver, y en el tiempo que resta al proyecto son imposibles de definir, por tal razón, la interventoría solicita se evalúe la suspensión de los contratos de obra e interventoría

Que el día 07 de diciembre del 2023 se realiza suspensión No. 03 al contrato de obra No. 2022-0798 y al contrato de interventoría No. 2022-0774, por un término de siete (07) días calendario. Teniendo en cuenta el trámite contractual correspondiente que surge de la necesidad de definir el ajuste final del balance del contrato, el pago de los sobre acarreos aprobados por la entidad y la señalización definitiva de la vía en construcción, que conlleva la modificación de cantidades en los ítems correspondientes, su verificación y eventual aprobación por interventoría.

Que el día catorce (14) de diciembre de 2023 se realiza conciliación entre las partes para ajustar las cantidades de obra para definir el alcance real del contrato de obra y su valor real para dar cumplimiento al 100% de las actividades contratadas.

Que, debido a los tiempos que acarrea el proceso administrativo no se consiguió realizar la ampliación de la suspensión No. 3, por lo tanto, se ve la necesidad de reiniciar el contrato en mención.

Que para dar el trámite administrativo a las acciones de aprobación de las nuevas cantidades definitivas del proyecto para la modificación y adición al contrato de obra No. 2022-0798, se requiere suspender el contrato de obra y de interventoría por un periodo de seis (06) días calendario, con el fin dar trámite a las acciones administrativas.




Siendo así, se acuerda entre las partes, suspender temporalmente el presente contrato de interventoria hasta el veinte (20) de diciembre de 2023.

FECHA DE SUSPENSIÓN	Quince (15) de diciembre de 2023
FECHA PREVISTA DEL REINICIO	Veintiuno (21) de diciembre de 2023
NUEVA FECHA DE POSIBLE TERMINACIÓN	Veintidós (22) de diciembre de 2023

De acuerdo con las anteriores consideraciones, la nueva fecha de terminación del contrato de interventoría No. 2022-0774 es el veintidós (22) de diciembre de 2023.

No siendo otro el objeto de la presente, una vez leída y aprobada en constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

	FORMATO DE ACTAS	Espacio exclusivo para el rótulo de radicación Al contestar cite Radicado I-2023-43107 Id: 359630 Folios: 4 Fecha: 2023-12-15 15:29:17 Anexos: 0 Remitente: DIRECCION DE CONTRATACION Destinatario: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	
Código: FO-GJ-011	Elaboró: Dirección de Contratación	
Versión: 3	Revisó: Oficina de Desarrollo Institucional	
Página 4 de 4	Aprobó: Comité técnico de calidad	

Firmas		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	ORDENADORA DEL GASTO Decreto 106 de 01 de noviembre de 2023
ING. OSCAR FABIAN ESPINEL MANRIQUE Secretario de infraestructura	MIRS LATINOAMERICA SAS – EN REORGANIZACIÓN NIT. 900.241.875-6 R./L. NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA C.C. 72.005.623 de Barranquilla	JENNIFER JULIANA ROJAS LOPEZ Secretaria Jurídica
Firma	Firma	Firma
		

GESTIÓN DOCUMENTAL:

Original: Dirección de Contratación

Nombre del archivo sistematizado:

Proyectó: Ing. Oscar Mauricio Vargas L.– Contratista Sec. Infraestructura 

Revisó y Aprobó: Ing. Oscar Fabian Espinel Manrique – Secretario de Infraestructura 

Revisión Jurídica: Dra. Yuly Vanessa Pardo Diaz – Abogada Contratista 

Dra. Creaycy Yasmin Moreno Martinez – Directora de Contratación 