

	FORMATO DE ACTAS		Espacio exclusivo para el rótulo de radicación Al contestar cite Radicado I-2023-30942 Id: 295960 Folios: 3 Fecha: 2023-06-02 16:20:56 Anexos: 1 MEDIO MAGNETICO/PAPEL Remitente: DIRECCION DE CONTRATACION Destinatario: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			
	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA					
	Código: FO-GJ-011	Elaboró: Dirección de Contratación				
	Versión: 3	Revisó: Oficina de Desarrollo Institucional				
Página 1 de 3		Aprobó: Comité técnico de calidad				

ACTA No. 04																			
CIUDAD		FUSAGASUGÁ			FECHA PRESENTE ACTA				02		06		2023						
	INICIO						SUSPENSIÓN												
	REINICIO						PRORROGA												
	ADICIÓN No. 1						MODIFICACIÓN												
	ENTREGA Y RECIBO						LIQUIDACIÓN												
	PAGO PARCIAL					X	¿OTRA CUAL? AMPLIACIÓN No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1												
	FINALIZACIÓN O TERMINACIÓN BILATERAL																		
Contrato No.		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2022-0774					Fecha de Suscripción del Contrato			02		11		2022					
Objeto		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 17 ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE 17B COMUNA OCCIDENTAL EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA.																	
Plazo de Ejecución		CUATRO (04) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.		Fecha acta de inicio		10		01		2023		Fecha de Terminación		09		05		2023	
ACTA No 01 ACTA DE INICIO		Fecha de acta		10		01		2023		Fecha de Terminación			09		05		2023		
ACTA No. 02 PAGO PARCIAL No. 1		Fecha de acta		05		05		2023		VALOR ACTA PARCIAL No. 1			\$ 18.601.622,00						
ACTA No. 3 SUSPENSIÓN No. 1		Fecha de acta		09		05		2023		Fecha de Terminación			05		06		2023		
Valor del Contrato		CIENTO CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$105.747.169,00), VALOR QUE INCLUYE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.																	
Nombre del Contratista		MIRS LATINOAMERICA SAS – EN REORGANIZACIÓN NIT. 900.241.875-6 R./L. NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA C.C. 72.005.623 de Barranquilla																	
Supervisor		Ing. OSCAR FABIAN ESPINEL MANRIQUE Secretario de Infraestructura.																	
Interventor		NO APLICA																	
Ingreso al almacén		No Aplica		X		Aplica				Número				Fecha ingreso					

En la ciudad de Fusagasugá, a los dos (02) días del mes de junio del año dos mil veintitrés (2023), se reunieron en la Secretaria de Infraestructura, la **Dra. JENNIFER JULIANA ROJAS LOPEZ** como ordenadora del gasto delegada por medio del Decreto 044 de 12 de mayo de 2023, el ingeniero **OSCAR FABIAN ESPINEL MANRIQUE**, Jefe de despacho de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Fusagasugá en calidad de **SUPERVISOR**, el señor **NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA** con cedula de ciudadanía número 72.005.623 de Barranquilla, representante legal de **MIRS LATINOAMERICA SAS – EN REORGANIZACIÓN** en calidad de **CONTRATISTA**; con el fin de suscribir el **Acta No. 04 de Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 01 del CONTRATO DE INTERVENTORIA No 2022-0774**.

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD Y CONVENIENCIA DE LA SUSPENSIÓN AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2022-0774.

Con base en la solicitud de prórroga realizada por el contratista de interventoría, MIRS LATINOAMERICA SAS EN REORGANIZACIÓN, de consecutivo MIRS-FUSA-063-2023 –“Solicitud de adición y prórroga contrato de interventoría No. 2022-0774”- correspondiente a los gastos administrativos necesarios para garantizar el seguimiento a la ejecución de obras adicionales en el contrato de obra pública No. 2022-0798, por tal razón, las partes estimaron procedente la suspensión No. 1 del contrato de interventoría No. 2022-0774.

	FORMATO DE ACTAS	Espacio exclusivo para el rótulo de radicación Al contestar cite Radicado I-2023-30942 Id: 295960 Folios: 3 Fecha: 2023-06-02 16:20:56 Anexos: 1 MEDIO MAGNETICO/PAPEL Remite: DIRECCION DE CONTRATACION Destinatario: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	
Código: FO-GJ-011	Elaboró: Dirección de Contratación	
Versión: 3	Revisó: Oficina de Desarrollo Institucional	
Página 2 de 3	Aprobó: Comité técnico de calidad	

Mediante oficio con consecutivo MIRS-FUSA-066-2023 “Solicitud de ampliación de suspensión – oficio OFCAI-FU-084 de 31 de mayo de 2023” con fecha del 01 de junio de 2023, la interventoría solicita ampliación a la suspensión No. 1, con base a los siguientes argumentos:

Que dentro el desarrollo del contrato de obra No. 2022-0798, cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 17 ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE 17B COMUNA OCCIDENTAL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA”, el contratista CAIPRO CONSTRUCTORES SAS, mediante oficio OFCAI-FU-084, solicita prórroga a la suspensión por un termino de quince (15) días calendario, considerando que a la fecha no se han superado los inconvenientes que determinaron la suspensión No. 1 al contrato de obra 2022-0798.

Solicitud que es avalada por la interventoría MIRS LATINOAMERICA – EN REORGANIZACIÓN mediante oficio CON CONSECUTIVO MIRS-FUSA-066-2023, de igual manera se solicita la suspensión del contrato de interventoría No. 2022-0774.

Por lo anterior, la supervisión considera que los días solicitados son excesivos para ampliar la suspensión No. 1 del contrato de obra No. 2022-0798 y del contrato de interventoría No. 2022-0774, debido a que los soportes presentados demuestran diez (10) días de temporada invernal, por lo que la supervisión ve pertinente ampliar la suspensión No. 1 del contrato por un término de diez (10) días calendario, en caso de que la condiciones climáticas no mejoren, se evaluará por las partes una ampliación a la suspensión.

2. PLAZO DE EJECUCIÓN

Cláusula Quinta. Plazo de Ejecución: Se modifica y se ajusta al plazo contractual vigente y la fecha de terminación inicial, Prorrogando la suspensión del contrato por diez (10) días calendario a partir del 05 de junio de 2023.

PLAZO INICIAL	CUATRO (04) MESES
SUSPENSIÓN No.1	VEINTISIETE (27) DÍAS
PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1	DIEZ (10) DÍAS
REINICIO No. 1	15 DE JUNIO DE 2023
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE JUNIO DE 2023

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

De acuerdo con los fundamentos de la necesidad y conveniencia, en el presente acto aplican de acuerdo a la normatividad vigente:

MODIFICACIÓN: Cambiar alguna o varias cláusulas del contrato a solicitud del contratista y /o supervisor de acuerdo a la necesidad para la ejecución.

ADICIÓN: Constituye una modificación del contrato en cuanto al valor del mismo, el cual no podrá ser superior al 50% del valor inicial pactado y se realizará a los contratos que están en ejecución

NORMAS: Las normas que amparan las anteriores actuaciones son:

Ley 1150 de 2007: Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones Decreto 1082 de 2015 "Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública.

4. FORMA DE PAGO Y REQUISITOS

Se mantienen las del contrato inicial. |

5. OTRAS DISPOSICIONES

Se mantienen las demás disposiciones del contrato inicial.

6. MODIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS


	FORMATO DE ACTAS		Espacio exclusivo para el rótulo de radicación Al contestar cite Radicado I-2023-30942 Id: 295960 Folios: 3 Fecha: 2023-06-02 16:20:56 Anexos: 1 MEDIO MAGNETICO/PAPEL Remitente: DIRECCION DE CONTRATACION Destinatario: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA		
Código: FO-GJ-011	Elaboró: Dirección de Contratación		
Versión: 3	Revisó: Oficina de Desarrollo Institucional		
Página 3 de 3	Aprobó: Comité técnico de calidad		

El contratista se obliga a ampliar la vigencia de la garantía única con sus respectivos amparos, modificándola con respecto a la adición en tiempo aquí contenida.

7. DOCUMENTOS ANEXOS

- MIRS-FUSA-066-2023 – “Solicitud de ampliación de suspensión – oficio OFCAI-FU-084 de 31 de mayo de 2023” – remitido por MIRS LATINOAMERICA SAS EN REORGANIZACIÓN en calidad de INTERVENTOR

No siendo otro el objeto de la presente, una vez leída y aprobada en constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Firmas		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	ORDENADORA DEL GASTO Decreto 044 de 12 de mayo de 2023
ING. OSCAR FABIAN ESPINEL MANRIQUE Secretario de infraestructura	MIRS LATINOAMERICA SAS – EN REORGANIZACIÓN NIT. 900.241.875-6 R./L. NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA C.C. 72.005.623 de Barranquilla	JENNIFER JULIANA ROJAS LOPEZ Secretaria Jurídica
Firma	Firma	Firma
		

GESTIÓN DOCUMENTAL:

Original: Dirección de Contratación
Nombre del archivo sistematizado:
Proyectó: Ing. Oscar Mauricio Vargas L.– Contratista Sec. Infraestructura 
Revisó y Aprobó: Ing. Oscar Fabian Espinel Manrique – Secretario de Infraestructura 
Revisión Jurídica: Dra. Yuly Vanessa Pardo Díaz – Abogada Contratista 
Dra. Adriana Paola Pabon Cagua. Directora de Contratación 

Fusagasugá, 01 de junio de 2023

Ingeniero:

OSCAR FABIAN ESPINEL MANRIQUE

Secretario de Infraestructura

ALCALDÍA MUNICIPAL DE FUSAGASUGA

Ciudad

E.S.D.

REFERENCIA: OBRA: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 17 ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE 17B COMUNA OCCIDENTAL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 17 ENTRE AVENIDA LAS PALMAS Y CALLE 17B COMUNA OCCIDENTAL EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA

ASUNTO: Solicitud de ampliación de suspensión – oficio OFCAI – FU – 084 de 31 de mayo de 2023.

Respetado Ingeniero,

Por medio del presente, teniendo como precedente el oficio del asunto mediante el cual CAIPRO CONSTRUCTURES SAS solicita una ampliación de la suspensión que gozan los contratos de obra e interventoria mediante las actas de suspensión No. 3 de 8 y 9 de mayo respectivamente, el plazo solicitado es de por lo menos quince (15) días calendarios, al respecto, nos permitimos hacer las siguientes claridades:

- Condiciones climáticas imprevisibles por las partes, tal como se puede corroborar en los reportes del IDEAM, los cuales indican que el país atraviesa una ola invernal atípica por encontrarse en la zona tropical del planeta, generándose un nuevo fenómeno de la niña, fenómeno que se evidencia en la intensidad, duración y frecuencia de las lluvias que azotan al territorio nacional, en especial la zona andina, se establece en el documento que durante los siguientes diez días al reinicio las lluvias continuaran, dificultando la ejecución de las obras.
- Afectaciones de carácter administrativo como son determinar el alcance del proyecto de acuerdo con la disponibilidad presupuestal con que se cuenta y en atención a que se han identificado ítems no previstos que requieren ser incorporados para garantizar la materialización definitiva de los estudios y diseños entregados por la Alcaldía y de esta forma realizar una ejecución idónea y a cabalidad del proyecto; estos ítems se



MIRS – FUSA – 066 – 2023

identificaron en el desarrollo del proyecto los cuales estan revisados por esta interventoria y cuenta con su aval, pero tramites de forma han impendido su aprobación definitiva.

Entre otros se identifica la necesidad de protección de las redes instaladas por Emserfusa, y la determinación por parte de esta Empresa de definir el tipo de protección que cumpla con lo establecido en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico -RAS-, una vez definido el tipo de cárcamo se deberá ajustar el diseño de la estructura de pavimento para los tramos 2 y 3.

Como interventoria del proyecto nos permitimos concluir y solicitar a la Supervisión del proyecto, que:

1. Se amplie la suspensión de los contratos de obra No. 2022 – 0798 y de interventoria No. 2022 – 0774 por un plazo de quince (15) dias calendarios, basados en el reporte de las condiciones climáticas futuras, consideramos que los temas administrativos se definirán de manera positiva para el reinicio de las obras.

Sin otro particular,

JESÚS RAMÓN JÁCOME ORDÓÑEZ
Director de Interventoría
MIRS LATINOAMERICA S.A.S

C.C.: Apoyo a la Supervisión del proyecto – ingobras.infraestructura@gmail.com, valorizacion@fusagasugacundinamarca.gov.co
hlmolano@fusagasugacundinamarca.gov.co.

Anexos: Sin anexos

Proyectó: Ing. Francisco Marrugo – Residente de Interventoría

Aprobó: Ing. Jesús Ramon Jacome – Director de Interventoría.



Fusagasugá, 31 de mayo de 2023

OFCAI-FU-084

Ingeniero
OSCAR FABIAN ESPINEL MANRIQUE
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Municipio de Fusagasugá (Cund.)

MIRS LATINOAMERICANA S.A.S.
ING. JESÚS RAMÓN JÁCOME
Director de interventoría

Ref.: “Construcción y rehabilitación de la carrera 17 entre avenida las palmas y calle 17b comuna occidental municipio de Fusagasugá, Cundinamarca.”

Asunto: Solicitud Ampliación Acta N° 3 – Suspensión N° 1


Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que aún hay consideraciones que no se han establecido o superado y que inciden en el buen desarrollo del contrato de la referencia, les solicito de manera respetuosa, se amplie esta suspensión por al menos QUINCE (15) días calendario, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. Se requiere determinar el alcance real del contrato COP 2022-0798, teniendo en cuenta que a la fecha no se han aprobado los ítems No Previstos y el balance definitivo, que nos determine las condiciones totales para su ejecución.
2. No se ha determinado la protección de las redes de alcantarillado del tramo 2 y del tramo 3 por parte del Municipio conforme a los lineamientos de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá – EMSERFUSA E.S.P.
3. Es necesario tener el ajuste al diseño de pavimento de los tramos 2 y 3, afectados por la protección que se debe hacer a la tubería de alcantarillado instalada.
4. Las condiciones climáticas en el municipio se han mantenido y se tienen los pronósticos de los siguientes DIEZ (10) días, en donde se observa la presencia de fuertes lluvias que no favorecen la ejecución de las diferentes actividades de obra causando atrasos y no permitiendo cumplir con los compromisos adquiridos con el Municipio de Fusagasugá en la audiencia del 12 de mayo de 2023.

Estamos pendientes y a la espera de que se resuelvan estas condiciones para continuar con la ejecución de las actividades contractuales y darle cumplimiento a las mismas.

Cordialmente,




ARG. WILLIAM HERNANDO CAINA
R/L CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S.

Anexo: Lo anunciado

Su proyecto,
nuestro
compromiso

PRONOSTICOS IDEAM

PRONÓSTICO PARA FUSAGASUGÁ - CUNDINAMARCA



Hora: 12:00

Pronóstico: Parcialmente Nublado - Lluvia Fuerte

Temperatura: 19.5°C

Probabilidad de precipitación: 67%

2023-05-31

13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00
20.2°C	20.3°C	20.2°C	19.9°C	19.5°C	19.0°C	18.4°C	18.1°C	18.1°C	18.4°C

5 días ▾

2023-06-01

00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00
17.8°C	17.1°C	16.9°C	16.6°C	16.6°C	16.2°C	15.9°C	16.7°C	17.6°C	18.0°C

2023-06-02

00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00
16.9°C	16.7°C	16.5°C	16.4°C	16.5°C	16.4°C	16.3°C	16.5°C	17.9°C	18.6°C


2023-06-03

00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00
17.3°C	17.0°C	16.8°C	16.7°C	16.6°C	16.5°C	16.4°C	17.0°C	15.0°C	15.8°C

Su proyecto,
nuestro
compromiso

PRONOSTICOS IDEAM

PRONÓSTICO PARA FUSAGASUGÁ - CUNDINAMARCA



Hora: 12:00

Pronóstico: Parcialmente Nublado - Lluvia Fuerte

Temperatura: 19.5°C

Probabilidad de precipitación: 67%

2023-05-31

0	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00
C	20.3°C	20.2°C	19.9°C	19.5°C	19.0°C	18.4°C	18.1°C	18.1°C	18.4°C	18.1°C

5 días ▾

2023-06-01

10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00
C	18.4°C	18.6°C	19.2°C	19.6°C	19.6°C	19.4°C	19.3°C	18.9°C	18.1°C

2023-06-02

10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00
C	19.1°C	19.2°C	19.6°C	20.0°C	19.8°C	19.8°C	19.7°C	19.2°C	18.5°C


2023-06-03

0	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00
C	15.8°C	16.1°C	15.9°C	16.0°C	16.3°C	16.9°C	18.0°C	18.1°C	17.9°C	15.4°C

Su proyecto,
nuestro
compromiso

PRONOSTICOS IDEAM

PRONÓSTICO PARA FUSAGASUGÁ - CUNDINAMARCA



Hora: 12:00


Pronóstico: Parcialmente Nublado - Lluvia Fuerte

Temperatura: 19.5°C

Probabilidad de precipitación: 67%

2023-05-31

0	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00
C	20.3°C	20.2°C	19.9°C	19.5°C	19.0°C	18.4°C	18.1°C	18.1°C	18.4°C	18.1°C



5 días ▾

2023-06-01

0	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00
C	19.6°C	19.4°C	19.3°C	18.9°C	18.1°C	17.4°C	17.4°C	17.3°C	17.2°C	17.0°C



2023-06-02

0	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00
C	19.8°C	19.8°C	19.7°C	19.2°C	18.5°C	17.9°C	17.9°C	17.9°C	17.8°C	17.5°C



2023-06-03

0	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00
C	15.8°C	16.1°C	15.9°C	16.0°C	16.3°C	16.9°C	18.0°C	18.1°C	17.9°C	15.4°C



Su proyecto,
nuestro
compromiso

Pronóstico para 10 días - Fusagasugá, Cundinamarca, Colombia

A partir de las 11:15 GMT-05:00

mié 31 | Día

20° 

34%
NO 12 km/h

Chubascos por la tarde. Máxima de 20 C.
Vientos del NO de 10 a 15 km/h. 30%
probab. de lluvia.

 Humedad
76%

 Índice UV
Extremo

 Amanecer
5:44

 Puesta del sol
18:05

mié 31 | Noche

14° 

47%
NE 8 km/h

Chubascos. Mínima de 14 C. Vientos del NE y
variable. 50% probab. de lluvia.

 Humedad
89%

 Índice UV
0 de 10

 Salida de Luna
15:09

 Puesta de Luna
2:41

 Gibosa creciente

jue 01 **20°/14°**



Chubascos

50%

NO 11 km/h



vie 02 **21°/13°**



Chubascos

45%

NNO 12 km/h



Su proyecto,
nuestro
compromiso

PRONOSTICOS WEATHER CHANNEL

sáb 03	21°/12°		Chubascos por la tarde	 43%	 NNO 12 km/h	▼
dom 04	21°/13°		Chubascos	 38%	 N 12 km/h	▼
lun 05	21°/13°		Chubascos	 46%	 NO 12 km/h	▼
mar 06	21°/13°		Chubascos	 52%	 NNO 12 km/h	▼
mié 07	21°/14°		Chubascos	 46%	 NNO 12 km/h	▼
jue 08	21°/14°		Chubascos	 46%	 NNE 12 km/h	▼
vie 09	21°/14°		Chubascos	 44%	 NNO 12 km/h	▼
sáb 10	21°/13°		Chubascos	 46%	 E 13 km/h	▼
dom 11	21°/13°		Tormentas eléctricas dispersas	 52%	 NE 13 km/h	▼
lun 12	21°/13°		Tormentas eléctricas dispersas	 52%	 N 13 km/h	▼
mar 13	21°/14°		Chubascos	 50%	 E 13 km/h	▼
mié 14	21°/13°		Chubascos	 54%	 ESE 13 km/h	▼

Su proyecto,
nuestro
compromiso