

INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

FECHA DEL ACTA	17/07/2023										
CONTRATO N°	2305160731										
INFORME N°	2										
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LA CARRERA 10 ENTRE LAS CALLES 55B Y 56, BARRIO LA CAROLA, EN LA CIUDAD DE MANIZALES, EN CUMPLIMIENTO DE LA SETENCIA 057/2020 DE LA ACCIÓN POPULAR CON RADICADO 17-001-33-31-003-2011-00716-00"										
FECHA DE INICIO:	29/05/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	28/06/2023								
PLAZO (MESES O DÍAS):	UN (1) MES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO										
VALOR:	\$	139.910.448,00	FORMA DE PAGO:	PAGOS PARCIALES							
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S										
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	BETTY JOHANA TORRES PAVAS										
TIPO DE OBRA											
Vías	☒	Educación	☐	Saneamiento	☐	Parques	☐	Acción Comunal	☐	Estabilidad	☐
Otros	☐	Cuales									

Observaciones: PRÓRROGA N°1: Por un plazo adicional de 17 días, desde el 29 de junio de 2023 hasta el 15 de julio de 2023, en virtud de lo cual el plazo final total del contrato de obra corresponde a 47 días contados a partir de la suscripción del acta de inicio hasta la fecha de terminación y entrega de las obras, el 15 de julio de 2023. ADICIÓN N°1: VEINTI TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS (\$23.784.261.00), con lo que el valor total del contrato de Obra será de CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS COP (\$163.694.709.00),

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Obligación N°	Porcentaje de ejecución física	Valor de la ejecución (en \$)	Califique Calidad (1 - 5)	Total beneficiados	Comuna o Corregimiento	Personas utilizadas en la ejecución del contrato (Sólo para Obra Pública)
Anticipo	N/A	0	5	Aproximadamente: 150 habitantes	Ciudad de Manizales, Barrio la Carola	Personal administrativo: 3 Personal operativo: 6
Acta Parcial N°1	88%	\$ 144.401.058,00				
Acta Parcial N°						
Saldo no ejecutado		\$ 19.293.651,00				

¿El contratista entregó material escrito?	SI	X	NO	N° de folios: 158
¿El contratista entregó material magnético?	SI	X	NO	N°

Observaciones: Actualmente la ejecución del contrato se encuentra en su 100%, las actividades finales realizadas comprenden el encofrado y vaciado de pantalla en la zona media, excavación, encofrado y vaciado de zanja colectora sobre pantalla, se realiza encofrado y vaciado de cañuela sobre andén y se realiza la protección de las tuberías según la recomendación de aguas de manizales, se realiza limpieza y retiro de basuras, estas fueron concluidas dentro del tiempo estipulado incluida la prórroga.

Para constancia de lo anterior, el Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pacto. Firma la presente acta en la fecha arriba indicada el que en ella intervino, asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.

FIRMA

NOMBRE: BETTY JOHANA TORRES PAVAS
C.C. 1.053.805.101
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

ANEXOS	N° de Folios
Informe Técnico contratista	10
Registro fotográfico	5

Nota 1: Este formato es de uso exclusivo para contratos de ejecución inmediata (Tracto sucesivo) y Obra Pública
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica