

<div><div><div></div><div>ALCALDÍA DE MANIZALES</div></div><div><div>SERVICIOS JURÍDICOS</div><div>ACTA DE LIQUIDACIÓN PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA</div></div><div><div>PSLS-JM-FR 040</div><div>Estado Vigente</div><div>Versión 4</div></div></div>					
Liquidación					
2305160731					
PROCESO ABREVIADO No.					
MC-004-2023					
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LA CARRERA 10 ENTRE LAS CALLES 55B Y 56, BARRIO LA CAROLA, EN LA CIUDAD DE MANIZALES, EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA 057/2020 DE LA ACCIÓN POPULAR CON RADICADO 17-401-33-31-403-2011-00716-00					
CARRERA 10 ENTRE LAS CALLES 55B Y 56, BARRIO LA CAROLA					
1 Mes					
28 de mayo de 2023					
28 de junio de 2023					
CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S					
N/A					
ANGELA MARCELA PARRA ALZATE					
\$ 139,910,448.00					
\$ 23,784,261.00					
\$ 0.00					
\$ 0.00					
\$ 0.00					
\$ 163,604,533.00					
\$ 90,176.00					
No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR	
1	17 de febrero de 2023	266059	26 1 3 22 4 3 20 00	\$	149,000,000.00
2	28 de junio de 2023	266114	26 1 3 11 4 20 00	\$	23,784,261.00
FORMA DE PAGO					
ORDENES DE PAGO	ACTA No.	MES DE EJECUCIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA	VALOR OBRAS
1		Junio - Julio	266297 / 266296	4 de julio de 2023	\$ 144,401,058.00
ESTADO LEGAL					
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO					
OBJETO					
FECHA					

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (PRORROGAS, SUSPENSIONES, OTROSIS)	Prórroga	1	Por un plano adicional de 17 días, desde el 29 junio de 2023 hasta el 15 de julio de 2023, en virtud de lo cual el plazo final del contrato de la obra corresponde a 47 días contados a partir de la suscripción del acta de inicio hasta la fecha de terminación y entrega de obras, el 15 de julio de 2023.										28 de junio de 2023					
	Adición	1	VEINTITRÉS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS (\$23.784.281) con lo que el valor del contrato de obra será de CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS.										28 de junio de 2023					
ACCIONES LEGALES EN PROCESO (CUANDO APLIQUE)													ACCIONES LEGALES					
CLASE		ETAPA PROCESAL		FECHA		DESPACHO		No EXPEDIENTE										
TIPO DE OBRA																		
VIAS		x		EDUCACIÓN		SANEAMIENTO												
PARQUES				ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD												
OTROS				CUALES		OBSERVACIONES												
CONTROL FÍSICO																		
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO																		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	Acta No.Liquidación	CANT.	VALOR PARCIAL	ACUMULADO CONTRACTUAL	CANT.	VALOR PARCIAL	% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
1	PRELIMINARES																	
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE MURO	M2	150.00	\$ 5,251.00	\$ 787,650.00	122.32	-	122.32	642,302.00	-	\$ -	\$ -	122.32	\$ 642,302.00	100%			
1.2	CONFORMACION TALUDES EN TIERRA (Incluye retiro)	M3	10.50	\$ 54,481.00	\$ 572,051.00	146.82	36.70	183.52	9,998,353.00	36.70	\$1,999,453.00	\$1,999,453.00	183.52	\$ 9,998,353.00	100%			
1.3	JORNAL AYUDANTE	DIA	20.00	\$ 88,008.00	\$ 1,760,160.00	12.00	-	12.00	1,056,096.00	-	\$ -	\$ -	12.00	\$ 1,056,096.00	100%			
2	MURO																	
2.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MUROS Y PANTALLAS DE CONTENCIÓN CONCRETO REFORZADO	M3	22.50	\$ 1,431,040.00	\$32,198,400.00	18.35	-	18.35	26,259,583.00	-	\$ -	\$ -	18.35	\$ 26,259,583.00	100%			
2.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PERFORACIÓN DE 4" PARA ANCLAJES (INCLUYE LECHADA)	ML	330.00	\$ 237,864.00	\$78,495,120.00	306.00	-	306.00	72,786,383.00	-	\$ -	\$ -	306.00	\$ 72,786,383.00	100%			
2.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600	M2	150.00	\$ 8,276.00	\$ 1,241,400.00	122.32	-	122.32	1,012,321.00	-	\$ -	\$ -	122.32	\$ 1,012,321.00	100%			
2.4	ACERO 60,000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION)	KG	1,437.12	\$ 9,469.00	\$13,608,090.00	1974.40	9.10	1,983.50	18,781,762.00	86.90	\$ 822,856.00	\$ 822,856.00	1,983.50	\$ 18,781,762.00	100%			
2.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-131 Q-3.1 F 5.0mm c/15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslape).	M2	201.30	\$ 13,654.00	\$ 2,748,551.00	167.61	14.74	-	-	-	-	-	-	-	100%			

26 DEC 2023

[illegible]

MEMORIAS TÉCNICAS									
<p>Se anexa las memorias técnicas de las obras ejecutadas en desarrollo del contrato en referencia, entregada por el contratista mediante oficio No. _____ la cual consta de _____ folios.</p>									
<p style="text-align: center;">El supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado</p>									
<p>El recibo de las obras mediante el acta de recibo y la liquidación del Contrato no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con las normas legales vigentes. Certifica el Contratista que de conformidad con la Ley 789 de 2002, modificada con la Ley 828 de 2003, se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales. El Interventor hace constar que las obras ejecutadas cumplen con las especificaciones estipuladas en el contrato.</p> <p>Para constancia de lo anterior, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto y manifiestan estar de acuerdo con lo estipulado en la presente Acta de Liquidación, para constancia se firma en la ciudad de Manizales, a los _____ de _____ de 2023.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> <p>MELISSA VARGAS G.</p> <hr/> <p style="text-align: center;">FIRMA</p> <p>NOMBRE: CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S RL MELISSA VARGAS G C.C. 24.346.353</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Angela Marcela Parra Alzate</p> <hr/> <p style="text-align: center;">FIRMA</p> <p>NOMBRE: ANGELA MARCELA PARRA ALZATE C.C. 24.346.353</p> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> <p>CLAUDIA MARIA SALAZAR VELASQUEZ</p> <hr/> <p style="text-align: center;">FIRMA</p> <p>NOMBRE: CLAUDIA MARIA SALAZAR VELASQUEZ C.C. 30.299.747</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>CLAUDIA MARIA SALAZAR VELASQUEZ</p> <hr/> <p style="text-align: center;">FIRMA</p> <p>NOMBRE: CLAUDIA MARIA SALAZAR VELASQUEZ C.C. 30.299.747</p> </div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">SECRETARIO DE DESPACHO - OBRAS PÚBLICAS</p>								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">ASPECTOS DE CHEQUEO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 50%;">Cumplió en su totalidad el objeto contratado.</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">SI</td> </tr> <tr> <td>Presentó las autoliquidaciones de seguridad social integral.</td> <td style="text-align: center;">SI</td> </tr> <tr> <td>Presentó paz y salvo de parafiscales.</td> <td style="text-align: center;">SI</td> </tr> </tbody> </table>		ASPECTOS DE CHEQUEO		Cumplió en su totalidad el objeto contratado.	SI	Presentó las autoliquidaciones de seguridad social integral.	SI	Presentó paz y salvo de parafiscales.	SI
ASPECTOS DE CHEQUEO									
Cumplió en su totalidad el objeto contratado.	SI								
Presentó las autoliquidaciones de seguridad social integral.	SI								
Presentó paz y salvo de parafiscales.	SI								
<p>NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesorería.</p> <p style="font-size: small;">Comuníquese con la Asist. de Manizales al teléfono 01 600098980 o por medio de la página web www.manizales.gov.co</p>									

Am