


	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS PÚBLICOS	PSI-SJM-FR-08 Estado Vigente Versión 3								
INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA										
FECHA DEL ACTA	20/12/2023									
CONTRATO N°	2305160731									
INFORME N°	3									
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LA CARRERA 10 ENTRE LAS CALLES 55B Y 56, BARRIO LA CAROLA, EN LA CIUDAD DE MANIZALES, EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA 057/2020 DE LA ACCIÓN POPULAR CON RADICADO 17-001-33-31-003-2011-00716-00"									
FECHA DE INICIO:	29/05/2023	FECHA DE TERMINACIÓN: 28/06/2023								
PLAZO (MESES O DÍAS):	UN (1) MES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO									
VALOR:	\$ 139,910,448.00	FORMA DE PAGO: PAGOS PARCIALES								
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S									
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	ANGELA MARCELA PARRA ALZATE									
TIPO DE OBRA										
Vías ☒ Educación ☐ Saneamiento ☐ Parques ☐ Acción Comunal ☐ Estabilidad ☐ Otros ☐ Cuales ☐										
Observaciones: PRÓRROGA N°1: Por un plazo adicional de 17 días, desde el 29 de junio de 2023 hasta el 15 de julio de 2023, en virtud de lo cual el plazo final total del contrato de obra corresponde a 47 días contados a partir de la suscripción del acta de inicio hasta la fecha de terminación y entrega de las obras, el 15 de julio de 2023. ADICIÓN N°1: VEINTI TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS (\$23.784.261.00), con lo que el valor total del contrato de Obra será de CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS COP (\$163.694.709.00),										
RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO										
Obligación N°	Porcentaje de ejecución física	Valor de la ejecución (en \$)	Califique Calidad (1 - 5)	Total beneficiados	Comuna o Corregimiento	Personas utilizadas en la ejecución del contrato (Sólo para Obra Pública)				
Anticipo	N/A	0	5	Aproximadamente: 150 habitantes	Ciudad de Manizales, Barrio la Carola	Personal administrativo: 3 Personal operativo: 6				
Acta Parcial N°1	88%	\$ 144,401,058.00								
Acta liquidación	12%	\$ 19,203,475.00								
Saldo no ejecutado		\$ 90,176.00								
¿El contratista entregó material escrito? SI ☒ NO ☐ N° de folios										
¿El contratista entregó material magnético? SI ☒ NO ☐ N°										
Observaciones: Actualmente la ejecución del contrato se encuentra en su 100%.										
Para constancia de lo anterior, el Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado. Firma la presente acta en la fecha arriba indicada en la que en ella intervino, asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.										
 FIRMA NOMBRE: ANGELA MARCELA PARRA ALZATE C.C. 24.346.353 SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>ANEXOS</th> <th>N° de Folios</th> </tr> <tr> <td>Informe contratista</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Informe supervisor y/o interventor</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Registro fotográfico</td> <td></td> </tr> </table>			ANEXOS	N° de Folios	Informe contratista		Informe supervisor y/o interventor		Registro fotográfico	
ANEXOS	N° de Folios									
Informe contratista										
Informe supervisor y/o interventor										
Registro fotográfico										
Nota 1: Este formato es de uso exclusivo para contratos de ejecución inmediata (Tracto sucesivo) y Obra Pública Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica										