

ALCALDIA DE MANIZALES						PSI-SJM-FR		
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL						041		
ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS						Estado Vigente		
FECHA	19 DE JULIO DE 2023							
CONTRATO N°	2305160731							
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LA CARRERA 10 ENTRE LAS CALLES 55B Y 56, BARRIO LA CAROLA, EN LA CIUDAD DE MANIZALES, EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA 067/2020 DE LA ACCIÓN POPULAR CON RADICADO 17-001-33-31-003-2011-00716-00							
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S							
INTERVENTOR	N/A							
SUPERVISOR	ANGELA MARCELA PARRA ALZATE							
LOCALIZACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	BARRIO LA CAROLA, MANIZALES - CALDAS							
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	29 DE MAYO DE 2023							
PRORROGAS	NRO	FECHA	TIEMPO (DIAS/MESES)	DESDE	HASTA			
	1	28 de junio de 2023	17 DIAS	29 DE JUNIO	16 DE JULIO			
SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	NRO	FECHA	TIEMPO (DIAS/MESES)	DESDE	HASTA			
TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	16 DE JULIO DE 2023							
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 139,910,448.00							
ADICIONES EN CUANTIA	NRO	FECHA	VALOR					
	1	28 de junio de 2023	\$ 23,784,261.00					
VALOR ACTUAL	\$ 163,694,709.00			N° cuenta	24115252709 AHORROS			
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES							
VALOR ANTICIPO	0							
VALOR EJECUTADO	\$ 163,604,533.00							
VALOR NO EJECUTADO	\$ 90,176.00							
ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	NRO DE ACTAS	MES Y AÑO QUE INICIO LA	MES Y AÑO EN QUE TERMINA LA					
	1	MAYO 2023	JULIO 2023					
OBRA EJECUTAR	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V UNIT	V TOTAL		
	1	PRELIMINARES						
	1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE MURO	M2	122.32	5,251.00	642,302.00		
	1.2	CONFORMACION TALUDES EN TIERRA (Incluye retiro)	M3	183.52	54,481.00	9,998,353.00		
	1.3	JORNAL AYUDANTE	DIA	12.00	88,008.00	1,056,096.00		
	2	MURO						
	2.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MUROS Y PANTALLAS DE CONTENCIÓN CONCRETO REFORZADO DE 4000 PSI	M3	18.35	1,431,040.00	26,259,583.00		
	2.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PERFORACIÓN DE 4" PARA ANCLAJES (INCLUYE LECHADA)	ML	306.00	237,864.00	72,786,383.00		
	2.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600	M2	122.32	8,276.00	1,012,321.00		
	2.4	ACERO 60.000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION)	KG	1,983.50	9,469.00	18,781,762.00		
	2.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-131 Q-3.1 F 5.0mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslape).	M2	182.35	13,654.00	2,489,807.00		
	3	MANEJO DE AGUAS						
	3.1	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	8.70	38,440.00	334,428.00		
	3.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ZANJA COLECTORA EN CONCRETO DE 3000 PSI PRODUCIDO EN OBRA	M3	2.50	1,081,754.00	2,704,385.00		
	3.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PERFORACION PARA DREN HORIZONTAL EN TIERRA CON EQUIPO MECANICO (INCLUYE TUBERIA Y GEOTEXTIL)	ML	-	131,379.00	-		
	NP	ÍTEMES NO PREVISTOS						

NP1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 2500 PSI REFORZADO E= 0.10M. ACABADO: ESCOBIADO	M2	62.60	129,427.00	8,102,130.00
NP2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO PARA ANDENES	M3	6.30	174,387.00	1,098,638.00
NP3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO	M3	214.68	38,986.00	8,369,515.00
NP4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CONCRETO DE 3000PSI EN OBRA	M3	5.75	1,129,757.00	6,496,103.00
NP5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE RELLENOS EN COSTALES DE FIBRA CON SUELO CEMENTO 10:1	M3	11.08	313,423.00	3,472,727.00

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS EJECUTADAS

OBRAS EJECUTADAS	CUANTIA VALOR DEL CONTRATO		TERMINO DE DURACION
INFORMACIÓN POLIZA DE ESTABILIDAD	Valor (\$)	%	19 de julio de 2028
	\$ 49,081,360.00	30%	
ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS	BUENO		

En caso de que sea de Obra Pública, diligencie este espacio : TIPO DE OBRA

Vías	X	Educación	Saneamiento
Parques		Acción Comunal	Estabilidad
Otros		Cuales	Observaciones

Con el objeto de recibir el contrato relacionado, en Manizales a los 19 dias del mes de julio de 2023 se recibió el contrato de obra N° 2305160731 por parte del Contratista y el Supervisor, el cual arroja el siguiente resultado:

Marque "x"

CUMPLIÓ

X

INCUMPLIÓ

Con las especificaciones técnicas y laborales del contrato anteriormente nombrado.

Angela Marcela Parra Alzate

FIRMA SUPERVISOR

ANGELA MARCELA PARRA ALZATE

Claudia Maria Salazar Velasquez

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

CLAUDIA MARIA SALAZAR VELASQUEZ

MELISSA VARGAS G.

INTERVENTOR

N/A

CONTRATISTA

CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesorería.

MU