

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

NÚMERO DE INFORME	3				
SUPERVISION	X				
INTERVENTORÍA	☐				
TIPO DE INFORME	PARCIAL	X	PARA PAGO	X	FINAL
PERIODO DE INFORME	Desde:	3/10/2023	Hasta:	27/11/2023	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	3/10/2023	Hasta:	27/11/2023	

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☐	NÚMERO:	23AS133D1087
	☐	FECHA SUSCRIPCION:	DE 05/06/2023
MODALIDAD DE SELECCIÓN:		Régimen Especial: "Convenio Interadministrativo de Asociación, fundamentado en la Ley 489 de 1998, artículo 95	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		23AS133D1087	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:		27/06/2023	
OBJETO: Aunar esfuerzos para la adecuación de la casa de gobierno del resguardo indígena Senú Los Almendros del municipio de San Juan de Urabá Antioquia			
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:		Departamento de Antioquia – secretaria de Inclusión Social y Familia- Gerencia Indígena	
CONTRATISTA / CONVENIANTE	NOMBRE:		Resguardo Indígena Senú Los Almendros
	NIT		900321584-1
VALOR [\$]:	INICIAL:	El valor del presente convenio se estima en la suma de (\$165.000.000) CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE., de los cuales: CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS \$150.000.000 son aportados por el Departamento de Antioquia - Secretaría de Inclusión Social y Familia- Gerencia Indígena, del Fondo Especial de Desarrollo Indígena - FEDI. QUINCE MILLONES DE PESOS \$15.000.000 EN ESPECIE aportados por el cabildo del resguardo indígena Senú Los Almendros.	

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO		% DE ADICION	
			"N/A"		"N/A"	
	VALOR TOTAL:		El valor del presente convenio se estima en la suma de (\$165.000.000) CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE exento de IVA			
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		RPC No. N/A Aplica Reserva o Labor No. 00000001000201163, fecha de creación 2023/05/03, por valor de ciento cincuenta millones de pesos mcte. \$150.000.000, expedida por el IDEA.			
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		N/A			
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A).			
PLAZO:	INICIAL		El plazo para el presente convenio será de dos meses, a partir de la firma del acta de inicio, sin exceder el 30 de agosto de 2023.			
			FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION	
			27/06/2023		30/08/2023	
	PRÓRROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	
		N/A		30/08/2023		
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN	FECHA DE TERMINACION
		No.	N/A		N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		30/08/2023				
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS					SI, Seguros del Estado S.A No 65-44-101221962	
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:		Richar Nelson Sierra, cc, 98674126 de Cáceres			
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:		N/A			
% DE EJECUCION FISICA			100%			
% DE EJECUCION DE RECURSOS			90%			

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

Para el siguiente informe de seguimiento numero 3 se realiza para el tercer y último desembolso del convenio del 10% faltante, por lo cual en este solo se reporta la ejecución financiera del 90%, en el informe numero 4 se reporta al 100% de ejecución tanto financiera como física del convenio.

2.1.1. SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Garantizar el cumplimiento del objeto del convenio de conformidad con el alcance y especificaciones técnicas del estudio previo, cronograma de trabajo e inversión del proyecto y la propuesta presentada	100%	100%	Informe final al 100% de ejecución física del convenio por parte del resguardo	Se realiza seguimiento a la obra la cual está en cumplimiento del 100% de ejecución física.
Cumplir con las especificaciones técnicas y entregar las evidencias de las actividades realizadas, según se establecen en los estudios y documentos previos que hace parte integral del convenio según lo establecido en la Matriz de actividades y entregables y en el Cronograma	100%	100%	Informe final al 100% de ejecución física del convenio por parte del resguardo	El contratista realiza cumplimiento al 100% del avance de obra, por lo cual envía informe numero dos para el pago del 10% restante
Elaborar y presentar para su revisión, los informes de avance y un informe final de ejecución del convenio, según lo establecido en	100%	100%	Informe final al 100% de ejecución del convenio por parte	El contratista realiza cumplimiento al 100% del

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

el mismo, en la Matriz de actividades y entregables y en el Cronograma			del resguardo	avance de obra, por lo cual envía informe número dos para el pago del 10% restante
Elaborar y presentar para su revisión, con los informes de avance y al finalizar el convenio, un informe financiero detallado de la ejecución de los recursos	100%	100%	Informe número 2 final de cumplimiento al 100% de la ejecución física del convenio e informe financiero	El contratista realiza envió del informe número dos de ejecución al 100% del convenio
Adelantar con sus propios procedimientos las contrataciones necesarias para el desarrollo de las diferentes acciones requeridas para la ejecución del objeto del presente convenio	100%	100%	Se realizan las contrataciones necesarias para el desarrollo del convenio (hojas de vida y contratos)	Actividad cumplida al 100% para ejecución del convenio.
Mantener la confidencialidad de toda la información recibida directa o indirectamente de la Gobernación de Antioquia, Secretaría de Inclusión Social y Familia, Gerencia Indígena, en virtud del presente convenio y únicamente utilizarla para la ejecución del mismo. No manejar, usar, explotar, o divulgar dicha información, salvo que sea expresamente autorizado por la Gobernación de Antioquia o se trate de información que sea de propiedad del resguardo.	N/A	N/A	Acta de inicio y minuta firmada	Se realizó reunión inicial del supervisor con el representante legal para dar a conocer los aspectos relevantes y las obligaciones en la ejecución del convenio entre ellas el manejo confidencial de la información
Manejar de manera independiente, centralizada y segura todos los documentos y productos que se generen en desarrollo del presente Convenio	100%	100%	Carpeta digital y en físico del Departamento	El presente informe se encuentran los documentos desarrollados en la ejecución, los cuales están

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

				en la carpeta del convenio.
Entregar a la Gerencia Indígena todos los productos generados en el desarrollo del convenio, de acuerdo con el mismo, con la Matriz de actividades y entregables y el Cronograma	100%	100%	Informe número 2 del conveniente del desarrollo al 100% de ejecución física	El contratista realiza entrega del informe numero dos del desarrollo del 100% del convenio.
Reintegrar a la Tesorería General del Departamento de Antioquia, los recursos aportados por la Gobernación de Antioquia que al vencimiento del Convenio no se hayan ejecutado, junto con los rendimientos financieros que se hayan causado durante la ejecución del mismo.	N/A	N/A	Informe número 2 del conveniente	En el presente informe número 3 de seguimiento y número dos del conveniente no se informa de rendimientos financieros, ya que es informe para solicitud de pago del 10% faltante de la ejecución al 100% física del convenio, queda pendiente entrega de certificación

Método de cálculo porcentaje de informe según tabla de desembolso: para este periodo a través del informe número 3 de seguimiento contractual casi todas las actividades quedan desarrolladas al 100%, la actividad Reintegrar a la Tesorería General del Departamento de Antioquia, los recursos aportados por la Gobernación de Antioquia que al vencimiento del Convenio no se hayan ejecutado, junto con los rendimientos financieros que se hayan causado durante la ejecución del mismo, esta actividad se debe reportar por el conveniente una vez se cancele la cuenta del convenio.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

2.1.1.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

El 27 de septiembre se realiza reunión virtual con el cacique Alexi Espitia, con el fin se solicitarle información de avance de obra.

Se realiza visita técnica el día 25 de octubre en la casa de gobierno, donde se evidencia el avance de la obra.

2.1.1.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

Dar cumplimiento a lo estipulado en la Ordenanza N° de 01 de 2020, por medio del cual se prohíbe la compra y uso de plásticos de un solo uso no biodegradable y el poliestireno extendido en los procesos de contratación del Departamento de Antioquia, así como las directrices y orientaciones brindadas por el Departamento de Antioquia sobre la materia.

2.1.1.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:

El conveniente asociado debe cumplir con los requisitos para la prevención de accidentes y enfermedades laborales del personal propio y/o el de los subcontratistas de acuerdo con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que rijan la materia, dando aplicación en lo que corresponda al Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigido a Contratistas del Departamento de Antioquia.

- Cumplir con las obligaciones respecto del Sistema de Seguridad Social Integral y pagos Parafiscales que trata el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.
- Cumplir con lo dispuesto en Decreto ley 1295 de 1994 y la Ley 1562 de 2015.
- Tener en cuenta lo dispuesto en el Manual de Salud y Seguridad en el Trabajo del Departamento de Antioquia.

El Departamento de Antioquia podrá en cualquier momento pedir información adicional que permita verificar los requisitos de la autoevaluación o el cumplimiento de la normatividad en estándares de Seguridad y Salud en el Trabajo.

En el presente informe numero 3 de seguimiento no se desarrolla ningún conveniente con temas se seguridad y salud en el trabajo durante la ejecución del convenio

2.1.2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Garantizar y realizar el aporte de los recursos para la adecuada ejecución del convenio de conformidad con la discriminación especificada en el	Cumple	Se realiza el tercer informe de seguimiento del cumplimiento del 100 % de la ejecución física	El presente informe numero 3, con el fin de autorizar el tercer

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

presupuesto oficial		del convenio	desembolso del convenio del 10%
El conveniente goza de autonomía técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y jurídica, para realizar los procesos de contratación necesarios para la ejecución de las actividades del convenio, para lo cual se deberá garantizar que se realicen de conformidad con las normas establecidas para tal fin, adicionalmente deberá garantizar la supervisión y/o interventoría y demás controles que garanticen la calidad y ejecución del proyecto	Cumple	Clausulas establecidas en la Minuta	El resguardo cuenta con autonomía técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y jurídica, para realizar los procesos de contratación y la efectiva ejecución del convenio
Mantener informada periódicamente a la Secretaría de Inclusión Social y Familia – Gerencia Indígena del Departamento de Antioquia, sobre el avance de todas las actividades desarrolladas para alcanzar el objeto del convenio; prestar la asesoría y ejercer el control de la inversión de los recursos entregados, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones legales vigentes sobre la rendición de cuentas que se deban presentar ante los organismos de control.	Cumple	Reunión	El conveniente realiza informes de avance de obra que dan cuenta de la ejecución del convenio, asimismo realiza comunicación telefónica.
Designar por escrito una persona que sea enlace con Secretaría de Inclusión Social y Familia –Gerencia Indígena del Departamento de Antioquia, para el logro del objeto del convenio	Cumple	Designación	El representante legal del resguardo indígena es el enlace directo para la ejecución del presente convenio.
Allegar las garantías exigidas en el presente Convenio para efectos de legalización del mismo	Cumple	Seguros del Estado S.A con numero de póliza 65-44-101221962	
Encontrarse al día frente a las obligaciones por concepto de aportes a la seguridad social integral y parafiscales, al momento de la suscripción del convenio y deberá estar a paz y salvo con los mismos hasta la fecha de su terminación	Cumple	Certificado de parafiscales del resguardo.	
Mantener el personal que contrate para el desarrollo del objeto del convenio, afiliado a la Seguridad Social integral y Riesgos Profesionales, y presentar las respectivas constancias a la Supervisión del convenio cuando sea requerido.	Cumple	N/A	Para el presente informe no se reporta esta actividad.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

Cumplir con los requisitos para la prevención de accidentes y enfermedades laborales del personal propio y/o el de los proveedores de acuerdo con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que rijan la materia, dando aplicación en lo que corresponda al Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigido a Contratistas del Departamento de Antioquia	Cumple	N/A	Para el presente informe no se reporta esta actividad.
Presentar un Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, cumpliendo con la normativa vigente y la que aplique al inicio de la ejecución. Los requisitos mencionados son de obligatorio cumplimiento para que las actividades que han de ser realizadas por el conveniente ejecutor se efectúen de forma segura	N/A	N/A	No aplica
Administrar los aportes de las partes, y rendir un informe periódico detallado sobre su inversión y avance del convenio y siempre que la Administración Departamental lo requiera y hasta cuanto se hubiere ejecutado la totalidad de los recursos, se hubiere realizado entrega de la obra, bien o servicio, incluyendo las evidencias o soportes que den cuenta el cumplimiento del objeto del convenio y que muestre el estado del antes, durante y después de la ejecución de este	Cumple	Se realiza segundo informe de avance 100% de ejecución física y financiera por parte del resguardo	El resguardo realiza envío del informe al 100% de ejecución de obra y financiera. En el informe entrega fotografías del antes y del después de la obra ejecutada.
Dar cuenta del desarrollo del proyecto al Departamento de Antioquia, así: 1) En las visitas realizadas por el funcionario encargado de la supervisión y seguimiento del convenio de acuerdo al cronograma de actividades; 2) en informes de seguimiento y avance; 3) en informes ejecutivos solicitados y 4) en informe final de la ejecución del proyecto	Cumple	Se realiza segundo informe de avance al 100% de ejecución física y financiera por parte del resguardo	El resguardo realiza entrega de informe de avance de obra al 100%.
Establecer comunicación permanente con el Departamento para la correcta ejecución del convenio e informar oportunamente al Supervisor cualquier novedad presentada que afecte el desarrollo normal del objeto del convenio.	Cumple	Llamadas, correos electrónicos, visita técnica	se tiene una comunicación permanente con el cacique del resguardo.
Entregar toda la información pertinente y la solicitada en los formatos destinados por el Departamento para tal fin y de acuerdo a los lineamientos definidos en el Sistema Integrado de Gestión (SIG).	Cumple	Se realiza informes de seguimiento y demás documentos definidos en el SIG	

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

El Conveniente debe destinar el aporte recibido por parte del Departamento de Antioquia, de manera exclusiva a la financiación del proyecto. Los recursos aportados por el Departamento no podrán ser destinados para ningún fin diferente al establecido en el Convenio y por lo tanto deberán ser estrictamente ejecutados en la forma acordada, so pena de realizar los procedimientos administrativos sancionatorios a que hubiere lugar.	Cumple	Presentación del informe numero 2 de avance de obra al 100% de ejecución	el resguardo presenta la documentación correspondiente al desarrollo en ejecución del 100% de obra, el cual anexa fotografías de antes y después de la obra
Realizar la apertura de una cuenta bancaria excluida del gravamen del 4 x 1000 para depositar los recursos aportados por el Departamento de Antioquia, Secretaría de Inclusión Social y Familia, Gerencia Indígena, destinados al Convenio y al momento de la liquidación de este, hacer la devolución de los recursos no ejecutados y de los rendimientos financieros generados	Cumple	Certificado de cuenta bancaria "ahorros 00200020379 de Bancolombia	
Estarán a cargo del Conveniente y de acuerdo al régimen tributario los IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES, establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales.	Cumple	Se realiza por parte del resguardo el pago de la póliza	Todos los impuestos, tasas y contribuciones estarán a cargo del conveniente
Durante la ejecución del Convenio, el conveniente debe reintegrar al Departamento de Antioquia, los rendimientos financieros de los aportes del Departamento de acuerdo con el Instructivo Tributario para los Procesos Contractuales vigente. Los rendimientos financieros que se generen deberán reintegrarse a todos los convenientes en el mismo porcentaje en el que fueron aportados, de acuerdo con la (s) Circular (es) vigentes en el asunto en el Departamento de Antioquia	Cumple	N/A	En el presente informe número 3 de seguimiento y número dos del conveniente no se informa de rendimientos financieros, ya que es informe para solicitud de pago del 10% faltante de la ejecución al 100% física del convenio, queda pendiente entrega de certificación

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

<p>Previo a la liquidación del Convenio, El conveniente, reintegrará a la tesorería del Departamento de Antioquia los recursos que no sean invertidos, aportados por la Secretaría de Inclusión Social y Familia – Gerencia Indígena, para el convenio.</p>	Cumple	N/A	<p>En la ejecución del presente convenio se invirtieron al 100% los recursos según informe financiero entregado por el conveniente, igualmente el informe numero dos entregado por el conveniente es para solicitud del pago del 10% faltante del recurso comprometido por el departamento de Antioquia.</p>
<p>Previo a la liquidación del convenio, el Conveniente debe cancelar la cuenta y quedar con saldo cero (0) que abrió con los recursos que aportó y los recursos del Departamento de Antioquia; cuenta que debe quedar con saldo en cero (0) y adjuntar la constancia de cancelación de la misma e incluirse en el Acta de Liquidación</p>	N/A	N/A	<p>Para el presente informe de seguimiento no se realiza cancelación de la cuenta ya que es para desembolso del 10% del recurso comprometido por el departamento.</p>
<p>El Conveniente debe responder al Departamento por la correcta inversión de los recursos entregados para el desarrollo del presente convenio. Por lo que al finalizar el convenio se debe presentar un informe final (financiero, jurídico, técnico, ambiental y administrativo) con todos sus soportes, consolidando toda la información en medio físico y magnético. Toda información reportada por el ejecutor debe ser presentada cronológicamente y deben entregar todas las evidencias físicas y soportes de las actividades realizadas</p>	Cumple	Informe final de ejecución e informe financiero al 100% del convenio	<p>el resguardo realiza entrega del informe número dos de ejecución al 100% de la obra, con el fin de solicitar el pago del 10% restante del recurso comprometido</p>

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

El Conveniente acatará las recomendaciones o instrucciones dadas por el responsable de la supervisión del convenio, por parte del Departamento de Antioquia, Secretaría de Inclusión Social y Familia – Gerencia Indígena. El Conveniente debe socializar el proyecto con los beneficiarios, así mismo debe informar los avances del proyecto, para lo cual deberá aportar las respectivas evidencias (valla, pendón, redes sociales, tv, radio, prensa)	Cumple	Correos electrónicos, llamadas y reuniones	
El Conveniente, bajo la gravedad de juramento, manifiesta que ni él ni sus representantes legales, apoderados, revisor fiscal o quien haga sus veces: i). Están incluidos en la lista ONU emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o la lista emitida por la oficina de control de activos extranjeros de las Naciones Unidas (OFAC) también conocida como lista Clinton, ni en ninguna otra lista restrictiva emitida por organismos nacionales o internacionales, policiales, judiciales o de investigación con igual fin; ii). Han participado en actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo	Cumple	Minuta firmada y acta de inicio	El representante legal a través de la firma de la minuta y acta de inicio, además de la entrega de documentos correspondientes Consulta los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales no incurren a ninguna falta
Garantizar la visibilidad de la vinculación y apoyo del Departamento de Antioquia, a través de la disposición de la imagen institucional en todas las estrategias de comunicación que se produzcan para el desarrollo las actividades, disponiéndolas en lugar visible y concediendo los respectivos créditos en los mensajes, regidos por el Manual de Identidad del Departamento de Antioquia. Las piezas producidas, así como cualquier información que se vaya a suministrar a la prensa hablada, escrita o un tercero, deberán contar con la autorización del Departamento, acogiéndose a los lineamientos establecidos en la Política de Comunicaciones y al Manual de Identidad Corporativa impartidos por la Oficina de Comunicaciones del Departamento de Antioquia	Cumple	Correo electrónico, redes sociales de el resguardo indígena Senú Los Almendros	El resguardo indígena garantizo la visibilidad de la vinculación al departamento a través de publicaciones en redes sociales y en reuniones comunitarias con el resguardo
El conveniente debe inscribirse en la Oficina de Industria y Comercio de los municipios donde se presta el servicio y de acuerdo al régimen tributario aplicable	N/A	N/A	

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

al caso concreto, en caso de que aplique de acuerdo con la naturaleza de las actividades a ejecutar			
Garantizar que en los eventos y actividades desarrollados en el marco de la ejecución del convenio se dé cumplimiento a lo estipulado en la Ordenanza N° de 01 de 2020 (prohibición de utilización de plástico de un solo uso), así como las directrices y orientaciones brindadas por el Departamento de Antioquia sobre la materia	Cumple	Correo y reuniones	En las reuniones realizadas de socialización se evidencio el no uso de plástico de un solo uso.
El conveniente manifiesta no estar incurso en alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la ley. Así mismo se compromete a verificar que el personal del que disponga para la ejecución del objeto del convenio, no presente antecedentes fiscales, penales y disciplinarios y no se encuentre incurso en alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad.	Cumple	Certificados de antecedentes fiscales, penales y disciplinarios y no se encuentre incurso en alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad.	

Las obligaciones/compromisos establecidos en la cláusula 2.6.2.2. Compromisos Administrativos, Legales y Financiero del convenio fueron verificados en su totalidad en el informe No 3. Asimismo se menciona que en la actividad "Previo a la liquidación del convenio, el Conveniente debe cancelar la cuenta y quedar con saldo cero (0) que abrió con los recursos que aportó y los recursos del Departamento de Antioquia; cuenta que debe quedar con saldo en cero (0) y adjuntar la constancia de cancelación de la misma e incluirse en el Acta de Liquidación" este compromiso no se contempla en esta actividad ya que este informe numero 3 es para solicitud del tercer desembolso del 10% faltante de comprometido por el departamento de Antioquia.

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Realizar las gestiones administrativas y presupuestales que sean de su competencia, para el desembolso de los recursos objeto del presente convenio, previo cumplimiento de los requisitos por parte del Conveniente que para el caso correspondan.	Cumple	Se realiza las gestiones administrativas y presupuestales a través del Informe de seguimiento número tres para desembolso del 10% del recurso comprometido faltante a culminación del 100% de la obra	

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

Ejercer la supervisión de la ejecución del convenio y realizar seguimiento y acompañamiento al proceso de ejecución de las actividades objeto de este convenio y toma de decisiones que tengan incidencia en la ejecución de este	Cumple	Informe tres (3) y acompañamiento en el proceso de ejecución, se realiza visita de verificación.	Se realiza informe de supervisión del avance de obra al 100% para el pago del 10% del recurso comprometido por el Departamento.
Exigir al Conveniente la ejecución idónea y oportuna del objeto del convenio, de conformidad con el alcance y las obligaciones del Convenio	Cumple	Llamadas, correos electrónicos y reuniones	Se realiza comunicación permanente con el resguardo indígena sobre el avance y terminación de obra.
Realizar el seguimiento y la evaluación del programa, de acuerdo con el objeto, alcance y obligaciones del convenio	Cumple	Informe de supervisión	Se realiza seguimiento del 100% de ejecución de obra.

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	ASOCIADO(S) si aplica	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	\$ 150.000.000	\$15.000.000	\$0	\$165.000.000
2. Adiciones	\$0	\$0	\$0	\$0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	\$ 150.000.000	\$15.000.000	\$0	\$165.000.000
4. Anticipos	\$0	\$0	\$0	\$0
5. Recursos pagados / desembolsados	\$135.000.000	\$15.000.000	\$0	\$150.000.000
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	\$135.000.000	\$15.000.000	\$0	\$150.000.000
7. Recursos ejecutados	\$150.000.000	\$15.000.000	\$0	\$165.000.000
8. Recursos no ejecutados	\$0	\$0	\$0	\$ 0

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

Clausula QUINTA: VALOR DEL CONVENIO: El valor del presente convenio se estima en la suma de (\$165.000.000,00) CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE., de los cuales:

CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS \$150.000.000 son aportados por el Departamento de Antioquia - Secretaría de Inclusión Social y Familia- Gerencia Indígena, del Fondo Especial de Desarrollo Indígena - FEDI.

QUINCE MILLONES DE PESOS \$15.000.000 EN ESPECIE aportados por el RESGUARDO INDIGENA SENÚ LOS ALMENDROS, la ejecución de los recursos en especie por parte del resguardo serán certificados por parte de este.

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

Nota: se realizan reuniones de manera presencial y virtual con el resguardo

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
17/07/2023	Modalidad virtual	Presentación de la documentación correspondiente al pago del 70%
22/07/2023	Modalidad presencial visita	Reunión con el Cacique del resguardo
25/10/2023	Presencial	Reunión con el Cacique del resguardo

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: SEPTIMA: FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS: El Departamento de Antioquia – Secretaría de Inclusión Social – Gerencia Indígena, hará su aporte mediante tres desembolsos, a la cuenta apertura da por el Resguardo para el manejo del convenio.

El primer desembolso del 70% se realizará una vez firmada el acta de inicio, con la presentación, por parte del Resguardo Indígena Senú Los Almendros, previo visto bueno del supervisor: Del cronograma de actividades detallado, el contrato con el oficial de obra, listado de la mano de obra calificada que participará en el desarrollo del proyecto, la respectiva factura o documento equivalente y la verificación de cumplimiento con las obligaciones de seguridad social y parafiscales. **Informe numero 1.**

El Segundo desembolso del 20% se realizará una vez presenten un avance del 70% de las adecuaciones definidas en el proyecto, a entera satisfacción verificado por el supervisor del convenio, de acuerdo con los entregables definidos en el numeral 2.2 del presente estudio previo, el informe, la verificación de encontrarse al día en los pagos de seguridad social y parafiscales si corresponde y la respectiva factura o documento equivalente previo visto bueno del supervisor del convenio. **Informe de supervisión número 2.**

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

El Tercer desembolso del 10% se realizará una vez presenten el cumplimiento del 100% de las adecuaciones definidas en el numeral 2.2 del estudio previo con sus respectivos entregables y las condiciones del convenio, el informe final, la verificación de encontrarse al día en los pagos de seguridad social y parafiscales si corresponde y la respectiva factura o documento equivalente previo visto bueno del supervisor del convenio. **Informe de supervisión número 3 se da con la aprobación de los documentos entregados por parte del resguardo para el tercer pago.**

El Resguardo Indígena Senú Los Almendros deberá abrir una cuenta en una entidad bancaria, para el manejo único de los recursos del Convenio, donde se depositará los desembolsos del recurso sobre los cuales, deberá presentar informes financieros periódicos, extractos bancarios con el movimiento mes a mes y liquidaciones parciales, cuando la supervisión lo requiera

Los rendimientos financieros producidos en la cuenta, así mismo, los valores no ejecutados deben ser reembolsados a las partes de acuerdo con su aporte.

El Conveniente Ejecutor deberá atender lo preceptuado en la Ley 2023 del 23 de julio de 2020, en concordancia con lo reglado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante concepto radicado 2-2022-027636 del 29/06/2022, en lo atinente a la tasa PRODEPORTE.

En todo caso el IDEA realizará las retenciones de ley a nombre del Departamento.

El recurso económico que se compromete a aportar la Secretaría de Inclusión Social y Familia del Departamento de Antioquia se encuentra incorporado al IDEA, en subcuenta del Fondo Especial de Desarrollo Indígena FEDI por lo que dichos recursos se entienden ejecutados, desde el momento del traslado, el cual será autorizado por el secretario de Inclusión Social y Familia como ordenador del gasto y siempre que el RESGUARDO haya cumplido con los requisitos establecidos para dicha acción.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Valor Inicial	27/06/2023	\$165.000.000		\$0		\$165.000.000	
Adiciones		N/A					
Pago No.1	26/07/2023		\$105.000.000	N/A	\$105.000.000	\$60.000.000	N/A
Pago No.2	3/10/2023		\$30.000.000	N/A	\$30.000.000	\$30.000.000	N/A
Pago (contrapartida resguardo)	30/09/2023		15.000.000			\$15.000.000	N/A
Pago No.3	27/11/2023				\$15.000.000	\$0	N/A
TOTALES		\$165.000.000	\$150.000.000	N/A	\$15.000.000		

Nota:

De conformidad al informe; el supervisor autoriza el desembolso No. 3 al conveniente, por valor de: (15.000.000 Quince millones de pesos MCT), el cual se relaciona en la tabla anterior, donde se da autorización del desembolso del 10% de 150.000.000 ciento cincuenta millones de pesos aportados por el Departamento de Antioquia - Secretaría de Inclusión Social y Familia- Gerencia Indígena, del Fondo Especial de Desarrollo Indígena – FEDI, además se menciona que el valor total de convenio es de 165.000.000 millones, donde además 15.000.000 Quince millones de pesos son aportados en especie por el CABILDO DEL RESGUARDO INDIGENA SENU LOS ALMENDROS

El resguardo indígena certifica la contrapartida por el valor de 15.000.000 Quince millones de pesos con fecha de el 30 de agosto del 2023.

5. VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El conveniente entrega certificado de que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante el certificado emitido por RESGUARDO INDIGENA SENU LOS ALMENDROS certifica que a la fecha, se encuentra PAZ Y SALVO por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensión y riesgos laborales ARL (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) y a las cajas de compensación Familiar, en los últimos seis (6) meses, dado a los 22 días del mes de noviembre del 2023.

6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación, razón por la cual esta supervisión ha realizado las acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles determinados en el ANEXO correspondiente al de Matriz de Riesgos, que se han presentado durante la ejecución del presente convenio número 23AS133D1087 con objeto Aunar esfuerzos para la adecuación de la casa de gobierno del resguardo indígena Senú Los Almendros del municipio de San Juan de Urabá Antioquia, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

N/A.

8. ANOTACIONES ADICIONALES

El resguardo indígena certifica el valor de 15.000.000 quince millones de pesos en cumplimiento al porte de mano de obra no calificada en especie, el cual le da cumplimiento a la contrapartida comprometida por el Resguardo Indígena, con certificación del 30 de agosto del 2023.

Es así como en el presente informe número tres de seguimiento para pago donde se aprueba el pago del 10% de la contrapartida por un valor de 15.000.000 quince millones de pesos de Ciento cincuenta millones de pesos. \$150.000.000 comprometidos por el departamento.

Cumplimiento al convenio por un valor de (\$165.000.000) CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE

Asimismo, se menciona que la certificación de cierre de cuenta bancaria y la certificación de si existieron rendimientos financieros o no serán entregados por el resguardo a bien se de lugar al cierre de la cuenta y serán enviado por el conveniente

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

9. ANEXOS


En este espacio se relacionan los anexos del informe que se elabora.
Ejemplos:

- Informe ejecutivo mensual de avance de obra- Arquitecto
- Informe de avance de obra al 100% de cumplimiento
- Informe de balance financiero de obra al 100% en PDF y Excel
- Factura del convenio Resguardo los Almendros 10%
- Certificado de contrapartida
- Certificado de causación contable
- Certificado de parafiscales



Para constancia, se firma la presente acta el 30 de noviembre del 2023.





Nombre: Richar Nelson Sierra Alquerque
Cedula de identificación 98.674.126 de Cáceres
Supervisor



Nombre: José Daniëls Hoyos
Cedula de identificación 7.368.531
Apoyo a la supervisión


<div><div>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</div></div> <div><div>UNIDOS</div></div>		El Departamento de Antioquia en cabeza de la secretaria de inclusion social y familia - gerencia indigena y como conveniente en el proceso 23AS133D1087 de 2023 (convenio interadministrativo suscrito entre le departamento de antioquia y el resguardo indigena Los Almendros del municipio San Juan de Urabá), dispone la supervisión técnica para el avance y control de las obras del contrato objeto del convenio entre el resguardo Los Almendros y el departamento de Antioquia, Gerencia Indígena.				
		INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE AVANCE DE OBRA				
INFORME DE EJECUCION DE OBRA N°		3	Periodo	15 de Septiembre	al	15 de Noviembre
I. INFORMACIÓN CONTRACTUAL DEL CONVENIO						
CONVENIO No:		23AS133D1087				
OBJETO:		Aunar esfuerzos para la adecuación de la casa de gobierno del resguardo indígena Senú Los Almendros del municipio de San Juan de Urabá Antioquia				
CONVENIANTE		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL Y FAMILIA. GERENCIA INDIGENA.				
CONVENIANTE EJECUTOR		RESGUARDO INDIGENA SENU - LOS ALMENDROS. DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA.				
VALOR		(\$165.000.000) CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE				
PLAZO CONVENIO		2 MESES				
FECHA DE ACTA DE INICIO		27 DE JUNIO 2023				
II. INFORMACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA (MUNICIPIO DE GRANADA COMO CONTRATANTE)						
CONTRATO DE OBRA N°		N/A		FECHA DE INICIO		1 DE JULIO DE 2023
VALOR CONTRATO DE OBRA		\$ 165.000.000,00				
CONTRATISTA DE OBRA		EDUIN JOSE BELTRAN DIAZ				
PLAZO CONTRATO DE OBRA		2 meses, contados a partir del acta de inicio				
CONTRATO DE INTERVENTORIA		N/A		FECHA DE INICIO		N/A
VALOR CONTRATO DE INTERVENTORIA		N/A				
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA		N/A				
III. ESTADO FINANCIERO CONVENIO						
RESUMEN PRESUPUESTO						
PRESUPUESTO		%		VALOR \$		EJECUTADO \$
VALOR OBRAS DE MANTENIMIENTO		100%		\$ 165.000.000		
VALOR INTERVENTORIA						
TOTAL PRESUPUESTO		100%		\$ 165.000.000		
DESBOLSO IDEA						
DESBOLSOS AUTORIZADOS IDEA		VALOR DESBOLSO		VALOR ACUMULADO		% ACUMULADO
ACTAS # 1 (RESGUARDO)		\$ 15.000.000		\$ 15.000.000		9%
ACTAS # 2 (GOB.)		\$ 105.000.000		\$ 105.000.000		64%
ACTAS # 3 (GOB.)		\$ 30.000.000		\$ 30.000.000		18%
ACTAS # 4		\$ -				0%
VALOR ACUMULADO		\$ 150.000.000				91%
<div><div></div><div>EJECUCION FINANCIERA</div><div></div></div>						
IV. VALORES FINANCIEROS EJECUTADOS OBRA						
#	MES	VALOR AVENCE SEMANA \$	VALOR ACUMULADO	VALOR EJECUTADO %		
0	JULIO	\$ -		0%		
		\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	3%		
		\$ 12.000.000	\$ 17.000.000	10%		
		\$ 21.000.000	\$ 38.000.000	23%		
1	AGOSTO	\$ 26.000.000	\$ 64.000.000	39%		
		\$ 30.400.000	\$ 94.400.000	57%		
		\$ 25.900.000	\$ 120.300.000	73%		
		\$ 21.900.000	\$ 142.200.000	86%		
2	SEPTIEMBRE	\$ 22.800.000	\$ 165.000.000	100%		
	VALOR ACUMULADO	\$ 165.000.000				
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO	\$ 165.000.000		100%		
<div><div></div><div>EJECUCION FINANCIERA</div><div></div></div>						



V. DESCRIPCIÓN DE AVANCE DE OBRA Y HASPECTOS TECNICOS DE RELEVANCIA

1. • La obra a la fecha lleva un 100% de ejecucion física.
2. • Cubierta terminada con estructura en madera.
3. • Muros debidamente reppellados, estucados y pintados.
4. • Instalaciones electricas finalizadas.
5. • Instalaciones hidro-sanitarias terminadas y debidamente instaladas.
6. • cielo raso en zona administrativa debidamente finalizada.
7. • Muro de cerramiento terminado.

VI. PROGRAMACIÓN VS. EJECUCIÓN



VII. ASPECTOS IMPORTANTES Y RECOMENDACIONES

1. • • Se debe garantizar los requisitos espaciales de accesibilidad dispuestos en la NTC- 6199.
2. • • Se debe garantizar las instalaciones técnicas dispuestas en la NTC-6199.
3. • • Se debe garantizar la calidad de ambientes dispuestos en la NTC-6199.
4. • • Se debe garantizar la seguridad humana dispuesta en la NTC-6199.
5. • • Se deben garantizar los requerimientos de discapacidad de la NTC 6199 – NTC 6047.
6. • • Las condiciones técnicas de accesibilidad confort térmico, acústico y de iluminación deben cumplir con lo determinado en la NTC-6199.

VIII. MATERIAL FOTOGRAFICO DE SEGUIMIENTO



Imagen 1: Salon de reuniones y zona administrativa



Imagen 2: detalle de cubierta y salon de reuniones instalacion de puertas y ventanas




Imagen 3: Detalle de estructura de cubierta e instalacion de cubierta.



Imagen Detalle de cielo raso e instalaciones electricas.



Imagen 5: detalle de cubierta y salon de reuniones instalacion de puertas y ventanas





Imagen 6: Instalacion de enchape de baños, combos sanitarios y ppuertas.



Imagen 7: Instalacion de enchape de baños, combos sanitarios.



Imagen 8: Instalacion de puerta de acceso, malla eslabonada.



ARQ. JOSE DANIELL HOYOS
APOYO TECNICO A LA SUPERVISION DEL CONVENIO
GERENCIA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

	<p align="center">CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº: 23AS133D1087 Objeto: Aunar esfuerzos para la adecuación de la casa de gobierno del resguardo indígena Senú los almendros del municipio de san juan de Urabá Antioquia</p>	 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA  UNIDOS
---	--	---

Informe número	Final	Informe de Ejecución de Actividades Contractuales			
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:	27/06/2023	Hasta:	23/11/2023

CONTRATO CONVENIO	NÚMERO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 23AS133D1087
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:		
OBJETO: Objeto: Aunar esfuerzos para la adecuación de la casa de gobierno del resguardo indígena Senú los almendros del municipio de san juan de Urabá Antioquia		
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:		Departamento de Antioquia – secretaria de inclusión Gerencia Indígena
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:	RESGUARDO INDIGENA SENU LOS ALMENDROS
	Cedula/RUT	900321584-1
SUPERVISOR		Richar Nelson Sierra

1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES

Objetivo de las acciones: Adecuar la casa de gobierno del resguardo indígena Senú los Almendros del municipio de San Juan de Urabá Antioquia

Actividades:

1. Jornada de socialización del proyecto

Se realiza la actividad de socialización del proyecto a la asamblea comunitaria del resguardo los Almendros. Por parte del señor Alexis Espitia cacique del resguardo explica a los asistentes que el proyecto MEJORAMIENTOS CASA DE GOBIERNO RESGUARDO INDIGENA LOS ALMENDROS - SAN JUAN DE URABA, se firmó convenio y acta de inicio por parte de la gobernación y el resguardo con el objetivo de dar inicio a los trabajos correspondientes a las actividades de las obras contempladas en el convenio.

	<p align="center">CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº: 23AS133D1087 Objeto: Aunar esfuerzos para la adecuación de la casa de gobierno del resguardo indígena Senú los almendros del municipio de san juan de Urabá Antioquia</p>	<div>   </div> <p align="center">GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</p>
---	---	---

Se expone a la comunidad el compromiso del resguardo de la cofinanciación de recursos por valor de 15.000.000 representados en mano de obra calificada, esto quiere de decir que la comunidad debe poner la mano obra requerida para dicha obra. Se proponen 4 días de trabajo por familias para un total de 312 días proyectados por si se requieren en la obra.

Se resalta la voluntad de la gobernación de Antioquia a través de la gerencia Indígena, secretaria de inclusión social y familia de apoyar este proyecto que será de vital importancia para la comunidad.



	<p align="center">CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº: 23AS133D1087 Objeto: Aunar esfuerzos para la adecuación de la casa de gobierno del resguardo indígena Senú los almendros del municipio de san juan de Urabá Antioquia</p>	<div>   </div> <p>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</p>
---	---	--



2. ADECUACIÓN DE SALÓN DE REUNION Y OFICINAS

PRELIMINARES

TRAZADO Y REPLANTEO

Se realizo el trazado y replanteo de un área de 260 M2

	<p align="center">CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº: 23AS133D1087 Objeto: Aunar esfuerzos para la adecuación de la casa de gobierno del resguardo indígena Senú los almendros del municipio de san juan de Urabá Antioquia</p>	<div>   </div> <p align="center">GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</p>
---	---	---



DEMOLICIÓN DE MUROS, PUERTAS, VENTANAS Y PISOS EXISTENTES:

Se realiza la demolición de muros, puertas, ventanas y pisos existentes en el lugar

	<p align="center">CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº: 23AS133D1087 Objeto: Aunar esfuerzos para la adecuación de la casa de gobierno del resguardo indígena Senú los almendros del municipio de san juan de Urabá Antioquia</p>	<div>   </div> <p align="center">GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</p>
---	---	---



CERRAMIENTO EN FIQUE VERDE DE 2MT:

Se realizó el cerramiento en fique verde de 2mts a 180 Mt2 del área de trabajo

	<p align="center">CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº: 23AS133D1087 Objeto: Aunar esfuerzos para la adecuación de la casa de gobierno del resguardo indígena Senú los almendros del municipio de san juan de Urabá Antioquia</p>	<div>   </div> <p align="center">GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</p>
---	---	---



ADECUACIÓN Y NIVELACIÓN DE TERRENO (INCLUYE MATERIAL SELECCIONADO DE RELLENO):

260 Mt2 de nivelación y adecuación de terreno, correspondientes al salón de reuniones y oficinas

	<p align="center">CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº: 23AS133D1087 Objeto: Aunar esfuerzos para la adecuación de la casa de gobierno del resguardo indígena Senú los almendros del municipio de san juan de Urabá Antioquia</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA </div> <div style="text-align: center;">  UNIDOS </div> </div>
---	---	--



EXCAVACIONES Y RELLENOS:

7,5 M2 Excavación manual de zapatas

(0,80*0,80*0,20) y viga cimiento de (0,20*0,20*0,15)

3,5 M3 Relleno con material seleccionado

CIMENTOS:

1,3 M3 de Zapatas en concreto reforzado de 3000 psi (0,80*0,80*0,25) $\varnothing$ 3/8"0,10M 7,5 M3 de Viga cimiento en concreto reforzada de 3000psi de (0,20*0,20*0,15)



CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

Nº: 23AS133D1087

Objeto: Aunar esfuerzos para la adecuación de la casa de gobierno del resguardo indígena Senú los almendros del municipio de san juan de Urabá Antioquia



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



ESTRUCTURAS EN CONCRETO: 2,2 M3 de Columnas en concreto reforzado de (0,30*0,30*2,80) 4 Ø 3/8 AROS DE 1/4" @ 0,15 M

3,2 M3 de Columnetas en concreto reforzado para muros de (0,15*0,10*2,70) 3 Ø 3/8 aros de 1/4" @ 0,15 m

1,1 M3 de Viga de amarre superior en concreto reforzado de 3000 psi de (0.15*0.15 * 41m) 4 Ø 3/8 aros de 1/4" @ 0,15 m

	<p align="center">CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº: 23AS133D1087 Objeto: Aunar esfuerzos para la adecuación de la casa de gobierno del resguardo indígena Senú los almendros del municipio de san juan de Urabá Antioquia</p>	<div>   </div> <p align="center">GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</p>
---	---	---

MAMPOSTERIA: 48 ML de Sobrecimiento (2 hiladas) bloque cemento 0,10*0,20*0,40 y pega en concreto 1:4

113 M2 de Levante de muro en adobe ,10*0,20*0,40 y pega en concreto 1:4



PISOS Y ENCHAPES

181 M2 de Plantilla de concreto de 3000 psi e:0,10 m incluye ref. malla electrosoldada. (con acabado en cemento pulido y polvo mineral).



CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

Nº: 23AS133D1087

Objeto: Aunar esfuerzos para la adecuación de la casa de gobierno del resguardo indígena Senú los almendros del municipio de san juan de Urabá Antioquia



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



PAÑETES Y ACABADOS DE PARED

226 M2 de Pañete allanado para muro en mortero 1:4

226 M2 de Estuco plástico para exteriores

PUERTAS Y VENTANAS

4 puertas de madera de 2mt * 0.90 (incluye cerradura)

4 ventanas en vidrio de 4mm y marco de aluminio de 100 cm * 100 cm

	<p align="center">CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº: 23AS133D1087 Objeto: Aunar esfuerzos para la adecuación de la casa de gobierno del resguardo indígena Senú los almendros del municipio de san juan de Urabá Antioquia</p>	<div>   </div> <p>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</p>
---	---	--



CIELO RASO: Suministro y colocación de 41M2 cielo Razo en DRYWALL, incluye estructura de soporte y pintura (3 manos) para oficinas

	<p align="center">CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº: 23AS133D1087 Objeto: Aunar esfuerzos para la adecuación de la casa de gobierno del resguardo indígena Senú los almendros del municipio de san juan de Urabá Antioquia</p>	<div>   </div> <p align="center">GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</p>
---	---	---



INSTALACIONES ELECTRICAS: Se realizaron adecuaciones eléctricas la parte interna del salón de reuniones, 4 oficinas, dos baños, las cuales incluye toma corrientes, iluminado, ventiladores




CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

Nº: 23AS133D1087

Objeto: Aunar esfuerzos para la adecuación de la casa de gobierno del resguardo indígena Senú los almendros del municipio de san juan de Urabá Antioquia



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



	<p align="center">CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº: 23AS133D1087 Objeto: Aunar esfuerzos para la adecuación de la casa de gobierno del resguardo indígena Senú los almendros del municipio de san juan de Urabá Antioquia</p>	<div>   </div> <p align="center">GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</p>
---	---	---

3. CERRAMIENTO

EXCAVACIONES Y RELLENOS

Descripción de la actividad: 7,8 M3 de Excavación manual de zapatas (0,40*0,40*0,20) y viga cimiento de (0,20*0,20*180)

3,6 M3 de Relleno con materia seleccionado

CIMIENTOS

1 M3 Zapatas en concreto reforzado de 3000 psi (0,40*0,40,25) $\varnothing$ 3/8"0,10m

5,4 M3 Viga cimiento en concreto reforzada de 3000psi de (0,20*0,20*0,15)

ESTRUCTURAS EN CONCRETO

3,8 M3 de Columnas en concreto reforzado de (0,20*0,20*3.0) 4 $\varnothing$ 3/8 y aros de 1/4" @ 0,15 m

5,22 M3 de Alfajian de amarre muro - malla en concreto reforzado (0.20 * 0,15 * 174 m)2 $\varnothing$ 3/8 y aros en "s" de 1/4" @ 0,15 m

MAMPOSTERIA

208 M2 de Levante de muro en adobe ,10*0,20*0,40 y pega en concreto 1:4 (1,20 altura)


MALLA ESLABONADA

Descripción de la actividad: Suministro y colocación de maya eslabonada cal 10, 174 ML

CARPINTERIA METALICA

Suministro y colocación de portón en reja metálica de 2 hojas de 2 * 2 mt

	<p align="center">CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº: 23AS133D1087 Objeto: Aunar esfuerzos para la adecuación de la casa de gobierno del resguardo indígena Senú los almendros del municipio de san juan de Urabá Antioquia</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p align="center">GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</p>
---	---	--



4. BATERIA DE BAÑOS

EXCAVACIONES Y RELLENOS

0,75 M3 Excavación manual de zapatas (0,80*0,80*0,20) y viga cimiento de (0,20*0,20*0,15)

CIMIENTOS

0,6 M3 de Zapatas en concreto reforzado de 3000 psi (0,80*0,80,25) $\varnothing$ 3/8"0,10m

0,58 M3 Viga cimiento en concreto reforzada de 3000psi de (0,20*0,20*0,15)

ESTRUCTURAS EN CONCRETO

1,8 M3 Columnetas en concreto reforzado para muros de (0,15*0,10*2,70) 3 $\varnothing$ 3/8 aros de 1/4" @ 0,15 m

	<p align="center">CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº: 23AS133D1087 Objeto: Aunar esfuerzos para la adecuación de la casa de gobierno del resguardo indígena Senú los almendros del municipio de san juan de Urabá Antioquia</p>	<div>   </div> <p align="center">GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</p>
---	---	---

0,32 M3 Viga de amarre superior en concreto reforzado de 3000 psi de (0.15*0.15 * 41m) 4
Ø 3/8 aros de 1/4" @ 0,15 m

MAMPOSTERIA

14 ML Sobrecimiento (2 hiladas) bloque cemento 0,10*0,20*0,40 y pega en concreto 1:4

38 M2 Levante de muro en adobe ,10*0,20*0,40 y pega en concreto 1:4

PISOS Y ENCHAPES

13 m2 de Plantilla de concreto de 3000 psi e:0,10 m incluye ref. malla electrosoldada.

76M2 Pañete allanado para muro en mortero 1:4

12,25 M2 Suministro y colocación de enchape de piso (maki blanco 40x40 x 1.76m2)

30 M2 de Suministro y colocación de enchape de pared (maki blanco 40x40 x 1.76m2)

PAÑETES Y ACABADOS DE PARED

38 M2 de Pintura en vinilo tipo 1 para exteriores (3 manos) para el exterior

PUERTAS Y VENTANAS

1 puerta de madera de 2mt * 0.90 (incluye cerradura),

CUBIERTA

12 M2 de Suministro y colocación de cubierta en lamina arquitectónica incluye caballete y accesorios.

COMBOS SANITARIOS

Suministro y colocación de 2 combo sanitario incluye accesorios

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

Suministro y colocación de 1 tanque de agua de 2000 LT en polietileno

SISTEMA SEPTICO

Suministro e instalación de sistema séptico integrado de 2000 LT, medidas 230x114x123 cm, de polietileno de uso institucional

	<p align="center">CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº: 23AS133D1087 Objeto: Aunar esfuerzos para la adecuación de la casa de gobierno del resguardo indígena Senú los almendros del municipio de san juan de Urabá Antioquia</p>	<div>  GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA </div> <div>  UNIDOS </div>
---	---	---



entrega del proyecto con sensibilización

5. Jornada de


	<p style="text-align: center;">CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº: 23AS133D1087 Objeto: Aunar esfuerzos para la adecuación de la casa de gobierno del resguardo indígena Senú los almendros del municipio de san juan de Urabá Antioquia</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  <div style="text-align: center;">  UNIDOS </div> </div> <p style="text-align: center;"><u>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</u></p>
---	--	--

- **Compromisos y acciones asumidas para la sostenibilidad de los logros obtenidos con la materialización de la propuesta:** La comunidad se compromete a mantener en buen estado todas las partes de la casa comunitaria y a realizar el mantenimiento respectivo cuando sea necesario
- **Impactos o beneficios que se lograron con el desarrollo de la propuesta:** con este proyecto se logró mejorar las condiciones estructurales de la casa de gobierno del resguardo los Almendros de San Juan de Urabá, dejando una infraestructura en óptimas condiciones, que brinde comodidad y seguridad a los comuneros, además, que contribuirá al desarrollo social, cultural y administrativo de la comunidad
Para los habitantes del Resguardo Indígena Senú Los Almendros la casa de gobierno es un espacio de gran importancia, donde confluyen los pensamientos, la vida comunitaria y la construcción social, este espacio es un símbolo de unidad, cooperación y autodeterminación, pues en dicho lugar se seguirán debatiendo y tomando decisiones de trascendencia para los habitantes del Resguardo
- **Estrategias o herramientas implementadas para el desarrollo de la propuesta:**
Para el desarrollo del proyecto se utilizaron las herramientas del trabajo comunitario, concertación comunitaria, concertación y apoyo institucional.

	<p align="center">CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº: 23AS133D1087 Objeto: Aunar esfuerzos para la adecuación de la casa de gobierno del resguardo indígena Senú los almendros del municipio de san juan de Urabá Antioquia</p>	<div>   </div> <p align="center">GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</p>
---	---	---

DOCUMENTOS ENTREGADOS/ MATERIALES / ACTIVIDADES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
INFORME FINAL	Documento con informe final
INFORME FINANCIERO	Documento balance de ejecución de obra
CUENTA DE COBRO- DIAN	Documento factura electrónica
CERTIFICADO DE CAUSACION	Documento de causación
CERTIFICADO DE PARAFISCALES	Certificado de parafiscales del resguardo con fecha de noviembre de 2023

Informe presentado por:



Nombre: Alexis Espitia Martínez
Cedula: 98.687.379
cargo: Cacique/ Representante legal
Resguardo Senú los Almendros

ANEXO:

Informe balance contable Financiero del convenio.

MEJORAMIENTOS CASADAL CABILDO MAYOR, RESGUARDO INDIGENA LOS ALMENDROS - SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA						EJECUTADO DEL 27/06/2023 AL 30/08/2023		%
PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRAS DE MEJORAMIENTO								
SALON DE REUNION Y OFICINAS								
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/ UNITARIO	VR/ PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADO al 100%	VALOR EJECUTADO	
1	PRELIMINARES					PRELIMINARES		
1.1	TRAZADO Y REPLANTEO	M2	260	\$ 5.420	\$ 1.409.200	260	\$ 1.409.200	100%
1.2	DEMOLICION DE MUROS, PUERTAS, VENTANAS Y PISOS EXISTENTES	UND	1	\$ 480.000	\$ 480.000	1	\$ 480.000	100%
1.3	ADECUACION Y NIVELACION DE TERRENO (INCLUYE MATERIAL SELECCIONADO DE RELLENO)	M2	260	\$ 6.800	\$ 1.768.000	260	\$ 1.768.000	100%
1.4	CERRAMIENTO EN FIQUE VERDE DE 2MT	M2	180	\$ 6.600	\$ 1.188.000	180	\$ 1.188.000	100%
VALOR PARCIAL					\$ 4.845.200		\$ 4.845.200	100%
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS					EXCAVACIONES Y RELLENOS		
2.1	EXCAVACION MANUAL DE ZAPATAS(0,80*0,80*0,20	M3	7,5	\$ 36.000	\$ 270.000	7,5	\$ 270.000	100%
2.2	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	3,5	\$ 67.500	\$ 236.250	3,5	\$ 236.250	100%
VALOR PARCIAL					\$ 506.250		\$ 506.250	100%
3	CIMIENTOS					CIMIENTOS		
3.1	ZAPATAS EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI (0,80*0,800,25) Ø	M3	1,3	\$ 783.000	\$ 1.017.900	1,3	\$ 1.017.900	100%
3.2	VIGA CIMIENTO EN CONCRETO REFORZADA DE 3000PSI DE	M3	7,5	\$ 783.000	\$ 5.872.500,00	7,5	\$ 5.872.500	100%
VALOR PARCIAL					\$ 6.890.400		\$ 6.890.400	100%
4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO					ESTRUCTURAS EN CONCRETO		

4.1	COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO DE (0,30*0,30*2,80) 4 Ø	M3	2,2	\$ 783.000	\$ 1.722.600	2,2	\$ 1.722.600	100%
4.2	COLUMNETAS EN CONCRETO REFORZADO PARA MUROS DE (0,15*0,10*2,70) 3 Ø 3/8	M3	3,2	\$ 783.000	\$ 2.505.600	3,2	\$ 2.505.600	100%
4.3	VIGA DE AMARRE SUPERIOR EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI DE (0.15*0.15 * 41M) 4	M3	1,1	\$ 783.000	\$ 861.300	1,1	\$ 861.300	100%
VALOR PARCIAL					\$ 5.089.500		\$ 5.089.500	100%
5	MAMPOSTERIA					MAMPOSTERIA		
5.1	SOBRECIMIENTO (2 HILADAS) BLOQUE CEMENTO	ML	48	\$ 41.900	\$ 2.011.200	48	\$ 2.011.200	100%
5.2	LEVANTE DE MURO EN ADOBE ,10*0,20*0,40 Y PEGA EN CONCRETO 1:4	M2	113	\$ 53.420	\$ 6.036.460	113	\$ 6.036.460	100%
VALOR PARCIAL					\$ 8.047.660		\$ 8.047.660	100%
6	PISOS Y ENCHAPES					PISOS Y ENCHAPES		
6.1	PLANTILLA DE CONCRETO DE 3000 PSI E:0,10 m INCLUYE REF MALLA ELECTROSOLDA. REPELLO CORREDOR	M2	181	\$ 74.200	\$ 13.430.200	181	\$ 13.430.200	100%
6.2	ALREDEDOR DE TODA LA CASA (CON ACABADO EN	ML	48	\$ 45.800	\$ 2.198.400	48	\$ 2.198.400	100%
VALOR PARCIAL					\$ 15.628.600		\$ 15.628.600	100%
7	PAÑETES Y ACABADOS DE PARED					PAÑETES Y ACABADOS DE PARED		
7.1	PAÑETE ALLANADO PARA MURO EN	M2	226	\$ 31.500	\$ 7.119.000	226	\$ 7.119.000	100%
7.2	ESTUCO PLASTICO PARA EXTERIORES	M2	226	\$ 36.000	\$ 8.136.000	226	\$ 8.136.000	100%
7.3	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA EXTERIORES (3	M2	226	\$ 19.500	\$ 4.407.000	226	\$ 4.407.000	100%
VALOR PARCIAL					\$ 19.662.000		\$ 19.662.000	100%
8	PUERTAS Y VENTANAS					PUERTAS Y VENTANAS		
8.1	PUERTA DE MADERA DE 2MT * 0.90 (INCLUYE	UND	4	\$ 880.000	\$ 3.520.000	4	\$ 3.520.000	100%
8.2	VENTANA EN VIDERIO DE 4mm Y MARCO DE ALUMINO DE 100 cm *	UND	4	\$ 650.000	\$ 2.600.000	4	\$ 2.600.000	100%
VALOR PARCIAL					\$ 6.120.000		\$ 6.120.000	100%
9	CIELO RASO					CIELO RASO		

9.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIELO RAZO EN DRYWALL, INCLUYE ESTRUCTURA	M2	41	\$ 68.000	\$ 2.788.000	41	\$ 2.788.000	100%
VALOR PARCIAL					\$ 2.788.000		\$ 2.788.000	100%
10	INSTALACIONES ELECTRICAS					INSTALACIONES ELECTRICAS		
10.1	SUMINISTRO E INSTALACION ALAMBRE	UND	100	\$ 4.000	\$ 400.000	100	\$ 400.000	100%
10.2	SUMINISTRO E INSTALACION ALAMBRE	UND	100	\$ 4.000	\$ 400.000	100	\$ 400.000	100%
10.3	SUMINISTRO E INSTALACION	UND	10	\$ 14.500	\$ 145.000	10	\$ 145.000	100%
10.4	SUMINISTRO E INSTALACION TOMA	UND	10	\$ 14.500	\$ 145.000	10	\$ 145.000	100%
10.5	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA 2X4	UND	20	\$ 5.000	\$ 100.000	20	\$ 100.000	100%
10.6	SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLO	UND	10	\$ 22.500	\$ 225.000	10	\$ 225.000	100%
10.7	SUMINISTRO E INSTALACION PLAFON	UND	10	\$ 8.800	\$ 88.000	10	\$ 88.000	100%
10.8	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA	UND	10	\$ 3.000	\$ 30.000	10	\$ 30.000	100%
10.9	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE	UND	1	\$ 95.000	\$ 95.000	1	\$ 95.000	100%
10.10	SUMINISTRO E INSTALACION BREKE 20A	UND	4	\$ 23.500	\$ 94.000	4	\$ 94.000	100%
10.11	SUMINISTRO E INSTALACION TUBO	UND	40	\$ 9.500	\$ 380.000	40	\$ 380.000	100%
10.12	SUMINISTRO E INSTALACION CURVA	UND	40	\$ 2.750	\$ 110.000	40	\$ 110.000	100%
10.13	SUMINISTRO E INSTALACION KIT VARILLA MACIZA COBRE	UND	1	\$ 380.000	\$ 380.000	1	\$ 380.000	100%
10.14	SUMINISTRO E INSTALACION VENTILADOR DE TECHO	UND	8	\$ 488.000	\$ 3.904.000	8	\$ 3.904.000	100%
VALOR PARCIAL					\$ 6.496.000		\$ 6.496.000	100%
VALOR TOTAL SALON SOCIAL Y OFICINAS					\$ 76.073.610	valor final ejecutado al 100%	\$ 76.073.610	100%
CERRAMIENTO						CERRAMIENTO		
1	EXCAVACIONES Y RELLENOS					EXCAVACIONES Y RELLENOS		
1.1	EXCAVACION MANUAL DE ZAPATAS(0,40*0,40*0,20	M3	7,8	\$ 35.000	\$ 273.000	\$ 7,8	\$ 273.000	100%

1.2	RELLENO CON MATERIA SELECCIONADO	M3	3,6	\$ 67.000	\$ 241.200	\$ 3,6	\$ 241.200	100%
VALOR PARCIAL					\$ 514.200		\$ 514.200	100%
2	CIMENTOS				CIMENTOS			
2.1	ZAPATAS EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI (0,40*0,40,25) Ø	M3	1	\$ 783.000	\$ 783.000	1	\$ 783.000	100%
2.2	VIGA CIMIENTO EN CONCRETO REFORZADA DE 3000PSI DE	M3	5,4	\$ 783.000	\$ 4.228.200	5,4	\$ 4.228.200	100%
VALOR PARCIAL					\$ 5.011.200		\$ 5.011.200	100%
3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				ESTRUCTURAS EN CONCRETO			
3.1	COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO DE (0,20*0,20*3,0) 4 Ø	M3	3,8	\$ 783.000	\$ 2.975.400	3,8	\$ 2.975.400	100%
3,2	ALFAJIAN DE AMARRE MURO - MALLA EN CONCRETO REFPRZADO (0,20 * 0,15 * 174 M)2 Ø	M3	5,22	\$ 670.000	\$ 3.497.400	5,22	\$ 3.497.400	100%
VALOR PARCIAL					\$ 6.472.800		\$ 6.472.800	100%
4	MAMPOSTERIA				MAMPOSTERIA			
4.1	LEVANTE DE MURO EN ADOBE ,10*0,20*0,40 Y PEGA EN CONCRETO 1:4	M2	208	\$ 53.420	\$ 11.111.360	208	\$ 11.111.360	100%
VALOR PARCIAL					\$ 11.111.360		\$ 11.111.360	100%
5	MALLA ESLABONADA				MALLA ESLABONADA			
5.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAYA	ML	174	\$ 66.500	\$ 11.571.000	\$ 66.500	\$ 11.571.000	100%
VALOR PARCIAL					\$ 11.571.000		\$ 11.571.000	100%
6	CARPINTERIA METALICA				CARPINTERIA METALICA			
6.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON EN REJA	UND	1	\$ 3.700.000	\$ 3.700.000	1	\$ 3.700.000	100%
VALOR PARCIAL					\$ 3.700.000		\$ 3.700.000	100%
VALOR TOTAL CERRAMIENTO					\$ 38.380.560	valor final ejecutado al 100%	\$ 38.380.560	100%
BATERIA DE BAÑOS					BATERIA DE BAÑOS			
1	EXCAVACIONES Y RELLENOS				EXCAVACIONES Y RELLENOS			
2.1	EXCAVACION MANUAL DE ZAPATAS(0,80*0,80*0,20	M3	0,75	\$ 35.000	\$ 26.250	0,75	\$ 26.250	100%

2.2	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	0,3	\$ 67.000	\$ 20.100	0,3	\$ 20.100	100%
VALOR PARCIAL					\$ 46.350		\$ 46.350	100%
2	CIMENTOS					CIMENTOS		
2.1	ZAPATAS EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI (0,80*0,80,25) Ø	M3	0,6	\$ 783.000	\$ 469.800	0,6	\$ 469.800	100%
2.2	VIGA CIMIENTO EN CONCRETO REFORZADA DE 3000PSI DE	M3	0,58	\$ 783.000	\$ 454.140,00	0,58	\$ 454.140	100%
VALOR PARCIAL					\$ 923.940		\$ 923.940	100%
3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO					ESTRUCTURAS EN CONCRETO		
3.1	COLUMNETAS EN CONCRETO REFORZADO PARA MUROS DE (0,15*0,10*2,70) 3 Ø 3/8	M3	1,8	\$ 783.000	\$ 1.409.400	1,8	\$ 1.409.400	100%
3.2	VIGA DE AMARRE SUPERIOR EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI DE (0.15*0.15 * 41M) 4	M3	0,32	\$ 783.000	\$ 250.560	0,32	\$ 250.560	100%
VALOR PARCIAL					\$ 1.659.960		\$ 1.659.960	100%
4	MAMPOSTERIA					MAMPOSTERIA		
4.1	SOBRECIMIENTO (2 HILADAS) BLOQUE CEMENTO	ML	14	\$ 40.700	\$ 569.800	14	\$ 569.800	100%
4.2	LEVANTE DE MURO EN ADOBE ,10*0,20*0,40 Y PEGA EN CONCRETO 1:4	M2	38	\$ 58.000	\$ 2.204.000	38	\$ 2.204.000	100%
VALOR PARCIAL					\$ 2.773.800		\$ 2.773.800	100%
5	PISOS Y ENCHAPES					PISOS Y ENCHAPES		
5.1	PLANTILLA DE CONCRETO DE 3000 PSI E:0,10 m INCLUYE REF	M2	13	\$ 74.200	\$ 964.600	13	\$ 964.600	100%
5.2	PAÑETE ALLANADO PARA MURO EN	M2	76	\$ 31.500	\$ 2.394.000	76	\$ 2.394.000	100%
5.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ENCHAPE DE PISO (MAKI	M2	12,25	\$ 95.000	\$ 1.163.750	12,25	\$ 1.163.750	100%
5.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ENCHAPE DE PARED	M2	30	\$ 95.200	\$ 2.856.000	30	\$ 2.856.000	100%
VALOR PARCIAL					\$ 7.378.350		\$ 7.378.350	100%
6	PAÑETES Y ACABADOS DE PARED					PAÑETES Y ACABADOS DE PARED		

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERACIONALES (2 MESES)						GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERACIONALES (2 MESES)		
11.1	Auxiliar Administrativo	mes	2	1.160.000	2.320.000	2	2.320.000	100%
11.2	Oficial	dia	45	70.000	3.150.000	45	3.150.000	100%
11.3	2 Jornadas del proyecto (1 Socialización y 2 Entrega del proyecto)	Global (olla comunitaria 144 personas)			\$ 4.342.430		4.342.430	100%
VALOR PARCIAL					\$ 9.812.430	VALOR EJECUTADO AL 100%	\$ 9.812.430	100%
VALOR PARCIAL PROYECTO (APORTE DE LA GERENCIA INDIGENA)					\$ 150.000.000		\$ 150.000.000	100%
DE OBRA NO CALIFICADA (APORTE CABILDO INDIGENA LOS ALMENDROS)					\$ 15.000.000		15.000.000	100%
VALOR TOTAL PROYECTO					\$ 165.000.000	EJECUCION PROYECTO AL 100%	165.000.000	100%

MEJORAMIENTOS CASADAL CABILDO MAYOR, RESGUARDO INDIGENA LOS ALMENDROS - SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA						EJECUTADO DEL 27/06/2023 AL 30/08/2023		%
PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRAS DE MEJORAMIENTO								
SALON DE REUNION Y OFICINAS								
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/ UNITARIO	VR/ PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADO al 100%	VALOR EJECUTADO	
1	PRELIMINARES					PRELIMINARES		
1.1	TRAZADO Y REPLANTEO	M2	260	\$ 5.420	\$ 1.409.200	260	\$ 1.409.200	100%
1.2	DEMOLICION DE MUROS, PUERTAS, VENTANAS Y PISOS EXISTENTES	UND	1	\$ 480.000	\$ 480.000	1	\$ 480.000	100%
1.3	ADECUACION Y NIVELACION DE TERRENO (INCLUYE MATERIAL SELECCIONADO DE RELLENO)	M2	260	\$ 6.800	\$ 1.768.000	260	\$ 1.768.000	100%
1.4	CERRAMIENTO EN FIQUE VERDE DE 2MT	M2	180	\$ 6.600	\$ 1.188.000	180	\$ 1.188.000	100%
VALOR PARCIAL					\$ 4.845.200		\$ 4.845.200	100%
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS					EXCAVACIONES Y RELLENOS		
2.1	EXCAVACION MANUAL DE ZAPATAS(0,80*0,80*0,20	M3	7,5	\$ 36.000	\$ 270.000	7,5	\$ 270.000	100%
2.2	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	3,5	\$ 67.500	\$ 236.250	3,5	\$ 236.250	100%
VALOR PARCIAL					\$ 506.250		\$ 506.250	100%
3	CIMIENTOS					CIMIENTOS		
3.1	ZAPATAS EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI (0,80*0,800,25) Ø	M3	1,3	\$ 783.000	\$ 1.017.900	1,3	\$ 1.017.900	100%
3.2	VIGA CIMIENTO EN CONCRETO REFORZADA DE 3000PSI DE	M3	7,5	\$ 783.000	\$ 5.872.500,00	7,5	\$ 5.872.500	100%
VALOR PARCIAL					\$ 6.890.400		\$ 6.890.400	100%
4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO					ESTRUCTURAS EN CONCRETO		

4.1	COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO DE (0,30*0,30*2,80) 4 Ø	M3	2,2	\$ 783.000	\$ 1.722.600	2,2	\$ 1.722.600	100%
4.2	COLUMNETAS EN CONCRETO REFORZADO PARA MUROS DE (0,15*0,10*2,70) 3 Ø 3/8	M3	3,2	\$ 783.000	\$ 2.505.600	3,2	\$ 2.505.600	100%
4.3	VIGA DE AMARRE SUPERIOR EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI DE (0.15*0.15 * 41M) 4	M3	1,1	\$ 783.000	\$ 861.300	1,1	\$ 861.300	100%
VALOR PARCIAL					\$ 5.089.500		\$ 5.089.500	100%
5	MAMPOSTERIA					MAMPOSTERIA		
5.1	SOBRECIMIENTO (2 HILADAS) BLOQUE CEMENTO	ML	48	\$ 41.900	\$ 2.011.200	48	\$ 2.011.200	100%
5.2	LEVANTE DE MURO EN ADOBE ,10*0,20*0,40 Y PEGA EN CONCRETO 1:4	M2	113	\$ 53.420	\$ 6.036.460	113	\$ 6.036.460	100%
VALOR PARCIAL					\$ 8.047.660		\$ 8.047.660	100%
6	PISOS Y ENCHAPES					PISOS Y ENCHAPES		
6.1	PLANTILLA DE CONCRETO DE 3000 PSI E:0,10 m INCLUYE REF MALLA ELECTROSOLDA. REPELLO CORREDOR	M2	181	\$ 74.200	\$ 13.430.200	181	\$ 13.430.200	100%
6.2	ALREDEDOR DE TODA LA CASA (CON ACABADO EN	ML	48	\$ 45.800	\$ 2.198.400	48	\$ 2.198.400	100%
VALOR PARCIAL					\$ 15.628.600		\$ 15.628.600	100%
7	PAÑETES Y ACABADOS DE PARED					PAÑETES Y ACABADOS DE PARED		
7.1	PAÑETE ALLANADO PARA MURO EN	M2	226	\$ 31.500	\$ 7.119.000	226	\$ 7.119.000	100%
7.2	ESTUCO PLASTICO PARA EXTERIORES	M2	226	\$ 36.000	\$ 8.136.000	226	\$ 8.136.000	100%
7.3	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA EXTERIORES (3	M2	226	\$ 19.500	\$ 4.407.000	226	\$ 4.407.000	100%
VALOR PARCIAL					\$ 19.662.000		\$ 19.662.000	100%
8	PUERTAS Y VENTANAS					PUERTAS Y VENTANAS		
8.1	PUERTA DE MADERA DE 2MT * 0.90 (INCLUYE	UND	4	\$ 880.000	\$ 3.520.000	4	\$ 3.520.000	100%
8.2	VENTANA EN VIDERIO DE 4mm Y MARCO DE ALUMINO DE 100 cm *	UND	4	\$ 650.000	\$ 2.600.000	4	\$ 2.600.000	100%
VALOR PARCIAL					\$ 6.120.000		\$ 6.120.000	100%
9	CIELO RASO					CIELO RASO		

9.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIELO RAZO EN DRYWALL, INCLUYE ESTRUCTURA	M2	41	\$ 68.000	\$ 2.788.000	41	\$ 2.788.000	100%
VALOR PARCIAL					\$ 2.788.000		\$ 2.788.000	100%
10	INSTALACIONES ELECTRICAS					INSTALACIONES ELECTRICAS		
10.1	SUMINISTRO E INSTALACION ALAMBRE	UND	100	\$ 4.000	\$ 400.000	100	\$ 400.000	100%
10.2	SUMINISTRO E INSTALACION ALAMBRE	UND	100	\$ 4.000	\$ 400.000	100	\$ 400.000	100%
10.3	SUMINISTRO E INSTALACION	UND	10	\$ 14.500	\$ 145.000	10	\$ 145.000	100%
10.4	SUMINISTRO E INSTALACION TOMA	UND	10	\$ 14.500	\$ 145.000	10	\$ 145.000	100%
10.5	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA 2X4	UND	20	\$ 5.000	\$ 100.000	20	\$ 100.000	100%
10.6	SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLO	UND	10	\$ 22.500	\$ 225.000	10	\$ 225.000	100%
10.7	SUMINISTRO E INSTALACION PLAFON	UND	10	\$ 8.800	\$ 88.000	10	\$ 88.000	100%
10.8	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA	UND	10	\$ 3.000	\$ 30.000	10	\$ 30.000	100%
10.9	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE	UND	1	\$ 95.000	\$ 95.000	1	\$ 95.000	100%
10.10	SUMINISTRO E INSTALACION BREKE 20A	UND	4	\$ 23.500	\$ 94.000	4	\$ 94.000	100%
10.11	SUMINISTRO E INSTALACION TUBO	UND	40	\$ 9.500	\$ 380.000	40	\$ 380.000	100%
10.12	SUMINISTRO E INSTALACION CURVA	UND	40	\$ 2.750	\$ 110.000	40	\$ 110.000	100%
10.13	SUMINISTRO E INSTALACION KIT VARILLA MACIZA COBRE	UND	1	\$ 380.000	\$ 380.000	1	\$ 380.000	100%
10.14	SUMINISTRO E INSTALACION VENTILADOR DE TECHO	UND	8	\$ 488.000	\$ 3.904.000	8	\$ 3.904.000	100%
VALOR PARCIAL					\$ 6.496.000		\$ 6.496.000	100%
VALOR TOTAL SALON SOCIAL Y OFICINAS					\$ 76.073.610	valor final ejecutado al 100%	\$ 76.073.610	100%
CERRAMIENTO						CERRAMIENTO		
1	EXCAVACIONES Y RELLENOS					EXCAVACIONES Y RELLENOS		
1.1	EXCAVACION MANUAL DE ZAPATAS(0,40*0,40*0,20	M3	7,8	\$ 35.000	\$ 273.000	\$ 7,8	\$ 273.000	100%

1.2	RELLENO CON MATERIA SELECCIONADO	M3	3,6	\$ 67.000	\$ 241.200	\$ 3,6	\$ 241.200	100%
VALOR PARCIAL					\$ 514.200		\$ 514.200	100%
2	CIMENTOS				CIMENTOS			
2.1	ZAPATAS EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI (0,40*0,40,25) Ø	M3	1	\$ 783.000	\$ 783.000	1	\$ 783.000	100%
2.2	VIGA CIMIENTO EN CONCRETO REFORZADA DE 3000PSI DE	M3	5,4	\$ 783.000	\$ 4.228.200	5,4	\$ 4.228.200	100%
VALOR PARCIAL					\$ 5.011.200		\$ 5.011.200	100%
3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				ESTRUCTURAS EN CONCRETO			
3.1	COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO DE (0,20*0,20*3,0) 4 Ø	M3	3,8	\$ 783.000	\$ 2.975.400	3,8	\$ 2.975.400	100%
3,2	ALFAJIAN DE AMARRE MURO - MALLA EN CONCRETO REFPRZADO (0,20 * 0,15 * 174 M)2 Ø	M3	5,22	\$ 670.000	\$ 3.497.400	5,22	\$ 3.497.400	100%
VALOR PARCIAL					\$ 6.472.800		\$ 6.472.800	100%
4	MAMPOSTERIA				MAMPOSTERIA			
4.1	LEVANTE DE MURO EN ADOBE ,10*0,20*0,40 Y PEGA EN CONCRETO 1:4	M2	208	\$ 53.420	\$ 11.111.360	208	\$ 11.111.360	100%
VALOR PARCIAL					\$ 11.111.360		\$ 11.111.360	100%
5	MALLA ESLABONADA				MALLA ESLABONADA			
5.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAYA	ML	174	\$ 66.500	\$ 11.571.000	\$ 66.500	\$ 11.571.000	100%
VALOR PARCIAL					\$ 11.571.000		\$ 11.571.000	100%
6	CARPINTERIA METALICA				CARPINTERIA METALICA			
6.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON EN REJA	UND	1	\$ 3.700.000	\$ 3.700.000	1	\$ 3.700.000	100%
VALOR PARCIAL					\$ 3.700.000		\$ 3.700.000	100%
VALOR TOTAL CERRAMIENTO					\$ 38.380.560	valor final ejecutado al 100%	\$ 38.380.560	100%
BATERIA DE BAÑOS					BATERIA DE BAÑOS			
1	EXCAVACIONES Y RELLENOS				EXCAVACIONES Y RELLENOS			
2.1	EXCAVACION MANUAL DE ZAPATAS(0,80*0,80*0,20	M3	0,75	\$ 35.000	\$ 26.250	0,75	\$ 26.250	100%

2.2	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	0,3	\$ 67.000	\$ 20.100	0,3	\$ 20.100	100%
VALOR PARCIAL					\$ 46.350		\$ 46.350	100%
2	CIMENTOS					CIMENTOS		
2.1	ZAPATAS EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI (0,80*0,80,25) Ø	M3	0,6	\$ 783.000	\$ 469.800	0,6	\$ 469.800	100%
2.2	VIGA CIMIENTO EN CONCRETO REFORZADA DE 3000PSI DE	M3	0,58	\$ 783.000	\$ 454.140,00	0,58	\$ 454.140	100%
VALOR PARCIAL					\$ 923.940		\$ 923.940	100%
3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO					ESTRUCTURAS EN CONCRETO		
3.1	COLUMNETAS EN CONCRETO REFORZADO PARA MUROS DE (0,15*0,10*2,70) 3 Ø 3/8	M3	1,8	\$ 783.000	\$ 1.409.400	1,8	\$ 1.409.400	100%
3.2	VIGA DE AMARRE SUPERIOR EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI DE (0.15*0.15 * 41M) 4	M3	0,32	\$ 783.000	\$ 250.560	0,32	\$ 250.560	100%
VALOR PARCIAL					\$ 1.659.960		\$ 1.659.960	100%
4	MAMPOSTERIA					MAMPOSTERIA		
4.1	SOBRECIMIENTO (2 HILADAS) BLOQUE CEMENTO	ML	14	\$ 40.700	\$ 569.800	14	\$ 569.800	100%
4.2	LEVANTE DE MURO EN ADOBE ,10*0,20*0,40 Y PEGA EN CONCRETO 1:4	M2	38	\$ 58.000	\$ 2.204.000	38	\$ 2.204.000	100%
VALOR PARCIAL					\$ 2.773.800		\$ 2.773.800	100%
5	PISOS Y ENCHAPES					PISOS Y ENCHAPES		
5.1	PLANTILLA DE CONCRETO DE 3000 PSI E:0,10 m INCLUYE REF	M2	13	\$ 74.200	\$ 964.600	13	\$ 964.600	100%
5.2	PAÑETE ALLANADO PARA MURO EN	M2	76	\$ 31.500	\$ 2.394.000	76	\$ 2.394.000	100%
5.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ENCHAPE DE PISO (MAKI	M2	12,25	\$ 95.000	\$ 1.163.750	12,25	\$ 1.163.750	100%
5.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ENCHAPE DE PARED	M2	30	\$ 95.200	\$ 2.856.000	30	\$ 2.856.000	100%
VALOR PARCIAL					\$ 7.378.350		\$ 7.378.350	100%
6	PAÑETES Y ACABADOS DE PARED					PAÑETES Y ACABADOS DE PARED		

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERACIONALES (2 MESES)						GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERACIONALES (2 MESES)		
11.1	Auxiliar Administrativo	mes	2	1.160.000	2.320.000	2	2.320.000	100%
11.2	Oficial	dia	45	70.000	3.150.000	45	3.150.000	100%
11.3	2 Jornadas del proyecto (1 Socialización y 2 Entrega del proyecto)	Global (olla comunitaria 144 personas)			\$ 4.342.430		4.342.430	100%
VALOR PARCIAL					\$ 9.812.430	VALOR EJECUTADO AL 100%	\$ 9.812.430	100%
VALOR PARCIAL PROYECTO (APORTE DE LA GERENCIA INDIGENA)					\$ 150.000.000		\$ 150.000.000	100%
DE OBRA NO CALIFICADA (APORTE CABILDO INDIGENA LOS ALMENDROS)					\$ 15.000.000		15.000.000	100%
VALOR TOTAL PROYECTO					\$ 165.000.000	EJECUCION PROYECTO AL 100%	165.000.000	100%



RESGUARDO INDÍGENA SENÚ LOS ALMENDROS

San Juan de Urabá Antioquia

NIT: 900321584-1

Resolución N° 46 del 5 de marzo de 2018 Agencia Nacional de Tierras
Registrado ante la Dirección de Asuntos Indígenas Room y Minorías – ministerio del Interior

CERTIFICACION EJECUCION PRESUPUESTAL

Yo ALEXY ESPITIA MARTINEZ identificado con cédula de ciudadanía CC 98687379 expedida en San Juan de Urabá Antioquia, en calidad de representante legal resguardo LOS ALMENDROS del municipio de San Juan de Urabá en el marco del convenio PROYECTO: 23AS133D1087, cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS PARA LA ADECUACIÓN DE LA CASA DE GOBIERNO DEL RESGUARDO INDÍGENA SENÚ LOS ALMENDROS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ ANTIOQUIA., suscrito entre el Resguardo los Almendros y la Gobernación de Antioquia

CERTIFICO, que hemos aportado como contrapartida en **MANO DE OBRA NO CALIFICADA con la participación de la comunidad valorada en \$15.000.000 quince millones de pesos MCTE (\$15.000.000)**

Se certifica en el resguardo Senú los Almendros del municipio de San Juan de Urabá a los 30 días del mes de agosto de 2023

Cordialmente,

ALEXY ESPITIA MARTINEZ
Cacique Representante Legal
Resguardo Indígena Senú Los Almendros
San Juan de Urabá





RESGUARDO INDÍGENA SENÚ LOS ALMENDROS

San Juan de Urabá Antioquia

NIT: 900321584-1

Resolución N° 46 del 5 de marzo de 2018 Agencia Nacional de Tierras
Registrado ante la Dirección de Asuntos Indígenas Room y Minorías – ministerio del Interior

CERTIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El suscrito Representante Legal del RESGUARDO INDÍGENA SENU LOS
ALMENDROS con NIT 900321584-1

CERTIFICA

Que el Resguardo Indígena Senú Los Almendros con NIT 900321584-1, se encuentra a paz y salvo con sus obligaciones respecto al pago de contribuciones al sistema integral de seguridad social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y que no estamos obligados a los aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, durante los últimos seis (6) meses calendario (Artículo 50 de la ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007)

La presente certificación se expide a los veintidós (22) días del mes de noviembre del 2023

Atentamente,

ALEXY ESPITIA MARTINEZ
Cacique Representante Legal
Resguardo Indígena Senú Los
Almendros San Juan de Urabá

Resguardo Indígena Senú los Almendros, Municipio de San Juan de Urabá Antioquia
2.5 kilómetros, sector Montecristo, Vía San Juan de Urabá – Las Lajas



3145376558



resguardolosalmendros.uraba@gmail.com
cabildo@resguardolosalmendrosuraba.org



Resguardo los Almendros
Sn Juan de Urabá



@resguardolosAlmendrosUraba

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : f0ef0e484217c61b64f05aeebd9094f785487a08c9fa75ce4b9d9cbbae41b7f483284a471567677b18814e7e04327657

Número de Factura: RSLA-12 Forma de pago: Crédito
Fecha de Emisión: 01/12/2023 Medio de Pago: Instrumento no definido
Fecha de Vencimiento: 30/12/2023 Orden de pedido:
Tipo de Operación: 10 - Estándar Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: RESGUARDO INDIGENA SENU LOS ALMENDROS
Nombre Comercial: RESGUARDO INDIGENA SENU LOS ALMENDROS
Nit del Emisor: 900321584 País: Colombia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Departamento: Antioquia
Régimen Fiscal: R-99-PN Municipio / Ciudad: San Juan De Urabá
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica Dirección: VDA MONTECRISTO ASENTAMIENTO INDIGENA
Actividad Económica: 9499 Teléfono / Móvil: 3145376558
Correo: resguardobsalmendros.uraba@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Tipo de Documento: NIT País: Colombia
Número Documento: 890900286 Departamento: Antioquia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Municipio / Ciudad: Medellín
Régimen fiscal: O-13;O-23 Dirección: CL 42B52 106 P1 OF 111
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA Teléfono / Móvil: 3838111
Correo: contabilidadgob@antioquia.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	007	TERCER DESEMBOLSO DEL 10 POR CIENTO CORRESPONDIENTES AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 23AS133D1087 CELEBRADO ENTRE EL RESGUARDO INDIGENA SENU LOS ALMENDROS Y LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL Y FAMILIA	NIU	1,00	\$ 15.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 15.000.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
------------------------------	-------------------	------------------

Notas Finales

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-12-01 08:39:19
Documento generado el: 2023-12-01 08:39:18
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	15.000.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	15.000.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	15.000.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 15.000.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764049366848

Rango desde: 1

Rango hasta: 500

Vigencia: 2024-05-23

RESGUARDO INDIGENA SENU LOS ALMENDROS**NIT: 900321584**

VDA MONTECRISTO O ASENTAMIENTO INDIGENA

Celular: 314 5376558

Comprobante: Factura

Documento: RSLA-12

Fecha emisión: 01/12/2023

3 TERCER DESEMBOLSO DEL 10 % DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 23AS133D1087

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITO	CRÉDITO	NIT NOMBRE	DOCUMENTO
111001	3 TERCER DESEMBOLSO 10%		15.000.000,00	890.900.286-0 DEPARTAMENTO DE ANT	RSLA-12
11100101	3 TERCER DESEMBOLSO 10%	15.000.000,00		890.900.286-0 DEPARTAMENTO DE ANT	RSLA-12

Certificado Bancario

Viernes, 30 de junio de 2023

Señor(a)
GOBERNACION DE ANTIOQUIA

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que RESGUARDO INDIGENA SENU LOS ALMENDROS – CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 23AS133D1087 identificado(a) con NIT 900321584, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	00200020379	2023/06/30	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.