



GOBERNACIÓN DE NARIÑO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS
FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - PORTADA

Código.: SIVEYC.FTO.

Versión: 0.0

Vig: 23/05/2016

CONTRATO No.: GN3539-2023

REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LA GESTIÓN PREDIAL INTEGRAL PARA LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS INTERVENIDOS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO VIAL DENOMINADO: VÍA ALBAN - SAN BERNARDO - LA CRUZ - SAN PABLO, LIMITES CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, SECTORES: SAN BERNARDO K9+500 AL K10+500 Y SAN PABLO K53+930 AL K57+850, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

INFORME DE SUPERVISION No. 25

PERIODO: 21/03/2026 AL 20/04/2026

San Juan de Pasto, Abril de 2026.



GOBERNACIÓN DE NARIÑO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN - FICHA INFORMATIVA DE CONVENIO Y/O CONTRATO

Código.: SIVEYC.FTO.

Versión: 0.0

Vig: 23/05/2016

FECHA DE PRESENTACION:

20/04/2026

CON CORTE :

20/04/2026

1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PROCESO LICITATORIO:

Concurso de Méritos CM005-2023.

CONVENIO MACRO No:

N.A.

CONTRATO No.:

GN33539 del 12 de julio de 2023.

MODIFICATORIO No.

01 del 16 de agosto de 2024.

MODIFICATORIO No.

02 del 19 de noviembre de 2024.

MODIFICATORIO No.

03 del 03 de abril de 2025.

MODIFICATORIO No.

04 del 30 de mayo de 2025.

MODIFICATORIO No.

05 del 26 de septiembre de 2025.

CDP No.:

2323040007.

FECHA:

13 de abril de 2023.

REGISTRO No:

2323070005.

FECHA:

28 de julio de 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

Realizar la ejecución de la Gestión Predial Integral para la adquisición de predios intervenidos durante la construcción del proyecto vial denominado: Vía Albán - San Bernardo - La Cruz - San Pablo, límites con el Departamento del Cauca, Sectores: San Bernardo K9+500 AL K10+500 y San Pablo K53+930 AL K57+850, en el Departamento de Nariño.

CONTRATISTA DE CONSULTORIA:

Avales Ingeniería Inmobiliaria S.A.S.

CONTRATISTA INTERVENTORIA:

Carlos Andrés Pantoja Santander.

SUPERVISOR:

Gabriel Fernando Osejo Aguirre.
Secretario de Infraestructura del Departamento.

PROFESIONAL UNIVERSITARIO:

Ana Cristina Vela Perdomo.

APOYO JURIDICO SUPERVISION:

Juliana Leitón Vallejo.

META FISICA:

Expedientes prediales.

VALOR DEL CONTRATO:

\$ 281.715.442,99

VALOR TOTAL CONTRATADO:

\$ 281.715.442,99

FECHA DE INICIACION:

20 de marzo de 2024.

PLAZO DEL CONTRATO:

Cinco (05) meses + Tres (03) meses adicionales + Un (01) mes adicional + Dos (02) meses adicionales + Dos (02) meses adicionales + Un (01) mes adicional.



GOBERNACION DE NARIÑO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS

FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - FICHA INFORMATIVA DE CONVENIO Y/O CONTRATO

Código.: SIVEYC.FTO.

Versión: 0.0

Vig: 23/05/2016

FECHA DE TERMINACION INICIAL: 19 de agosto de 2024.

SUSPENSION: No. 1 del 17 de diciembre de 2024, y Prórroga No. 1 a la Suspensión No. 1 del 13 de enero de 2025, Prórroga No. 2 a la Suspensión No. 1 del 17 de febrero de 2025, y Prórroga No. 3 a la Suspensión No. 1 del 10 de marzo de 2025.

REINICIO No. 1: 01 de abril de 2025.

NUEVA FECHA DE TERMINACION: 01 de agosto de 2025 según Modificatorio No. 04.

SUSPENSION: No. 2 del 01 de agosto de 2025, y Prórroga No. 01 a la Suspensión No. 02 del 11 de agosto de 2025.

REINICIO No. 2: 26 de septiembre de 2025.

NUEVA FECHA DE TERMINACION: 31 de octubre de 2025 según Modificatorio No. 05.

SUSPENSION: No. 03 del 30 de octubre de 2025; Prórroga No. 01 a la Suspensión No. 03 del 19 de noviembre de 2025, Prórroga No. 02 a la Suspensión No. 03 del 19 de diciembre de 2025, Prórroga No. 03 a la Suspensión No. 03 del 08 de enero de 2026, y Prórroga No. 04 a la Suspensión No. 03 del 27 de febrero de 2026.

REINICIO No. 3: 30 de marzo de 2026.

NUEVA FECHA DE TERMINACION: 30 de marzo de 2026.

PORCENTAJE ANTICIPO: 30% del valor total del contrato menos el valor por concepto de avalúos y compensaciones sociales (y sus gastos de administración).

TOTAL ANTICIPO: \$ 51.267.556,70

VALOR PAGADO ACTAS + ANTIC.: \$ 89.171.279,86



GOBERNACIÓN DE NARIÑO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN - FICHA INFORMATIVA DE CONVENIO Y/O CONTRATO

Código.: SIVEYC.FTO.

Versión: 0.0

Vig: 23/05/2016

GARANTÍAS:

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Póliza No.:

11-44-101205356.

% AVANCE FÍSICO EN OBRA:

% PROGRAMADO

100,00%

% EJECUTADO:

100,00%

% AVANCE FINANCIERO:

% PROGRAMADO

49,85%

% EJECUTADO

49,85%

META FÍSICA A LA FECHA:

8

PREDIOS



GOBERNACIÓN DE NARIÑO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS

FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - AVANCE DEL CONVENIO Y/O CONTRATO

Código.: SIVEYC.FTO.

Versión: 0.0

Vig: 23/05/2016

2. DESCRIPCION AVANCE GENERAL DEL CONTRATO

ASPECTOS TECNICOS:

El avance ejecutado registra tanto el valor de las actividades a cobrar, como la disposición del personal con la que ha trabajado el contratista, independiente de la forma de pago pactada, con un avance del 100%.

Según informe presentado por Interventoría, se informa el siguiente avance en los expedientes prediales:

EXPEDIENTE	ESTADO	OBSERVACIONES
35-LC-001-I (EDELMIRA DELGADO Vda de CASTILLO (MARIA MILVA CASTILLO DELGADO))	Controversia contractual	Escritura suscrita el 30 de octubre de 2025.
35-LC-003-D (MARIA FANNY ESTRELLA ORDOÑEZ)	Controversia contractual	Escritura suscrita el 30 de octubre de 2025.
35-LC-004-H-D (ALBA ESTRELLA ORDOÑEZ)	Controversia contractual	No fue posible la gestión predial debido a que no se contó durante el tiempo del contrato el fallo de impugnación.
35-LC-009-D (FLORIBERTO LOPEZ MORALES)	Pendiente pago de mejora al propietario.	Pago efectuado el día 30 de octubre de 2025.
35-LC-028-I (MUNICIPIO DE SAN BERNARDO)	Proyecto de documento entregado al Municipio.	Resolución de cesión suscrita por el Municipio de San Bernardo.
3P-F-002-D (SEGUNDO ISAIAS ROSERO CERÓN)	Expediente entregado y revisado en Notaría.	Escritura suscrita el 30 de octubre de 2025.
3P-F-005-D (Herederos de MANUEL MARIA MUÑOZ)	Expediente entregado y revisado en Notaría.	Escritura suscrita el 30 de octubre de 2025.
3P-F-007-D (FLORENCIO SOLAÑOS)	Expediente entregado y revisado en Notaría.	Escritura suscrita el 30 de octubre de 2025.
3P-F-010-D (Herederos de BARTOLOME MARTINEZ)	Expediente entregado y revisado en Notaría.	Escritura suscrita el 30 de octubre de 2025.

Reiniciado el Contrato de Consultoría GN3935-2023, el contratista procedió con la radicación ante el IGAC, de la solicitud de apertura de los correspondientes códigos catastrales de las áreas de terreno adquiridas.

Con la radicación de las solicitudes indicadas anteriormente, se finaliza el alcance contractual de la consultoría, contando el Departamento de Nariño con el registro de las escrituras a nombre del Departamento de Nariño y la respectiva radicación ante IGAC descrita anteriormente.

Llevada a cabo la radicación ante IGAC, el contratista procedió con el recibo definitivo y posterior liquidación del Contrato de Consultoría No. GN3539-2023.

El Contrato de Consultoría No. GN3539-2023 se encuentra terminado con una ejecución del 100%, y en trámite de Pago Final previa presentación por parte del contratista de la Consultoría y revisión de la Interventoría de los productos entregados por el consultor objeto contractual.

 Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS	Código.: SIVEYC.FTO.
		Versión: 0.0
	FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - AVANCE DEL CONVENIO Y/O CONTRATO	Vig: 23/05/2016

ASPECTOS JURIDICOS:

El Contrato de Consultoría No. GN3539-2023 se encuentra terminado con fecha de finalización del 30 de marzo de 2026. A la fecha, se encuentra en revisión y aprobación por parte de Interventoría de los productos finales objeto de la Consultoría respecto a los Expedientes Prediales, y con la presentación de la documentación técnica: Actas Finales, Expedientes Prediales,

ASPECTOS FINANCIEROS:

El Contratista cuenta con el Pago de Anticipo por valor de \$51.267.556,00 cancelado a través de Comprobante de Egreso No. 2024000209 del 08 de octubre de 2024; Además, tramitó el Pago Parcial No. 1, el cual ya fue cancelado por el Departamento de Nariño, a través del Comprobante de Egreso No. 2025000106 del 15 de octubre de 2025, cancelando Acta No. 1 por valor neto de \$89.171.279,86 y que con deducción de impuestos se canceló el valor neto de \$75.331.279,86.

 Gobernación de NARIÑO NIT: 800.103.923-8	EGRESOS REGALIAS No. 2024000209 Fecha: 08/10/2024	 Gobernación de NARIÑO NIT: 800.103.923-8	EGRESOS REGALIAS No. 2025000106 Fecha: 15/10/2025																																
A Favor de AVALES INGENIERIA INMOBILIARIA S.A.S. CC. O Nit: 830089427	Dirección: AK 7 156 10 ED NORTH POINT KRYSTAL OF 290 Telefonos: 6012934806	A Favor de AVALES INGENIERIA INMOBILIARIA S.A.S. CC. O Nit: 830089427	Dirección: AK 7 156 10 ED NORTH POINT KRYSTAL OF 290 Telefonos: 6012934806																																
Cuenta Bancaria: Bancomeva- 050405957001	Banco: Banco AV Villas No 201-49059-6 departamento de Nariño - fond	Cuenta Bancaria: Bancomeva- 050405957001	Banco: Banco AV Villas No 201-49059-6 departamento de Nariño - fond																																
Cheque No. TRANSFERENCIA SGR Por valor de: \$ 61,267,556.00	Valor en letras: CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MC	Cheque No. TRANSFERENCIA SGR Por valor de: \$ 75,331,279.86	Valor en letras: SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y SEIS CTVS. MC																																
Detalle: ANTICIPO 30% (MENOS V/R POR CONCEPTO DE AVALUOS Y COMPENSACIONES SOCIALES (Y SUS CTOS DE ADMIN)) CTO 3539-2023 CONSULTORIA. Canc. O.Pago 2024000154	Concepto: S/G ORDEN DE PAGO 2024006926 DE 2-10-2024, Realizar la EJECUCIÓN DE LA GESTIÓN PREDIAL INTEGRAL PARA LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS INTERVENIDOS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO VIAL DENOMINADO: VÍA ALBAN - SAN BERNARDO - LA CRUZ - SAN PABLO, LIMITES CON EL DEPARTAMENTO DE CAUCA, SECTORES: SAN BERNARDO K0+600 AL K10+600 Y SAN PABLO K53+030 AL K67+850, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.	Detalle: PAGO ACTA PARCIAL N° 1, DEL 20 DE MARZO DEL 2024 AL 18 DE JUNIO DE 2025, CONTRATO DE CONSULTORIA No. GN3539-2023 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y AVALES INGENIERIA INMOBILIARIA S.A.S FACTURA ELECTRÓNICA N° AV116 Y NOTA CREDITO N° 2-30 Canc. O.Pago 2025000099	Concepto: SEGUN ORDEN DE PAGO N° 2025000015 2025-10-00CONTRATO DE CONSULTORIA No. GN3539-2023OBJETO: Realizar la EJECUCIÓN DE LA GESTIÓN PREDIAL INTEGRAL PARA LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS INTERVENIDOS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO VIAL DENOMINADO: VÍA ALBAN - SAN BERNARDO - LA CRUZ - SAN PABLO, LIMITES CON EL DEPARTAMENTO DE CAUCA, SECTORES: SAN BERNARDO K0+600 AL K10+600 Y SAN PABLO K53+030 AL K67+850, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑOVALOR ACTA PARCIAL No 1: \$118.910.362,34VALOR PAGA PROPIETARIOS \$ 19.780.087,40VALOR NETO ACTA No 2 PARA AMORTIZACIÓN ANTICIPO\$09.130.274,94AMORTIZACIÓN ANTICIPO \$29.789.082,48VALOR NETO A PAGAR: \$ 89.171.279,86FACTURA ELECTRÓNICA N° AV116 Y NOTA CREDITO N° 2-301. NO SE ADJUNTA SGRP (REGALIZAS) POR CUANTO LOS RECURSOS SE ENCUENTRAN EN TESORERÍA																																
Orden de pago No.: COR-2024000154		Orden de pago No.: COR-2025000099																																	
MOVIMIENTO PRESUPUESTAL <table><thead><tr><th>Disponibilidad Presupuestal</th><th>Registro presupuestal</th><th>Código</th><th>Nombre de la cuenta</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>2323040007</td><td>2323070009</td><td>6.103.01.03.0011</td><td>EGRESOS DE TRANSFERENCIAS PARA LA INTERVENCIÓN REGIONAL</td><td>51,267,556.00</td></tr><tr><td colspan="4">TOTAL</td><td>51,267,556.00</td></tr></tbody></table>		Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor	2323040007	2323070009	6.103.01.03.0011	EGRESOS DE TRANSFERENCIAS PARA LA INTERVENCIÓN REGIONAL	51,267,556.00	TOTAL				51,267,556.00	MOVIMIENTO PRESUPUESTAL <table><thead><tr><th>Disponibilidad Presupuestal</th><th>Registro presupuestal</th><th>Código</th><th>Nombre de la cuenta</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>2323040007</td><td>2323070009</td><td>6.103.01.03.0011</td><td>EGRESOS DE TRANSFERENCIAS PARA LA INTERVENCIÓN REGIONAL</td><td>89,171,279.86</td></tr><tr><td colspan="4">TOTAL</td><td>89,171,279.86</td></tr></tbody></table>		Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor	2323040007	2323070009	6.103.01.03.0011	EGRESOS DE TRANSFERENCIAS PARA LA INTERVENCIÓN REGIONAL	89,171,279.86	TOTAL				89,171,279.86		
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor																															
2323040007	2323070009	6.103.01.03.0011	EGRESOS DE TRANSFERENCIAS PARA LA INTERVENCIÓN REGIONAL	51,267,556.00																															
TOTAL				51,267,556.00																															
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor																															
2323040007	2323070009	6.103.01.03.0011	EGRESOS DE TRANSFERENCIAS PARA LA INTERVENCIÓN REGIONAL	89,171,279.86																															
TOTAL				89,171,279.86																															
MOVIMIENTO CONTABLE <table><thead><tr><th>Cuenta</th><th>Nombre de la Cuenta</th><th>Débito</th><th>Crédito</th></tr></thead><tbody><tr><td>11.100603001</td><td>Impen AV Villas No 201-49059-6 departamento de Nariño - fond</td><td>00.00</td><td>51,267,556.00</td></tr><tr><td>24012001</td><td>Proyecto de inversión AVALUOS INGENIERIA INMOBILIARIA S.A.S</td><td>51,267,556.00</td><td>00.00</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>51,267,556.00</td><td>51,267,556.00</td></tr></tbody></table>		Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	11.100603001	Impen AV Villas No 201-49059-6 departamento de Nariño - fond	00.00	51,267,556.00	24012001	Proyecto de inversión AVALUOS INGENIERIA INMOBILIARIA S.A.S	51,267,556.00	00.00	TOTAL		51,267,556.00	51,267,556.00	MOVIMIENTO CONTABLE <table><thead><tr><th>Cuenta</th><th>Nombre de la Cuenta</th><th>Débito</th><th>Crédito</th></tr></thead><tbody><tr><td>11.100603001</td><td>Impen AV Villas No 201-49059-6 departamento de Nariño - fond</td><td>00.00</td><td>89,171,279.86</td></tr><tr><td>24012001</td><td>Proyecto de inversión AVALUOS INGENIERIA INMOBILIARIA S.A.S</td><td>89,171,279.86</td><td>00.00</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>89,171,279.86</td><td>89,171,279.86</td></tr></tbody></table>		Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	11.100603001	Impen AV Villas No 201-49059-6 departamento de Nariño - fond	00.00	89,171,279.86	24012001	Proyecto de inversión AVALUOS INGENIERIA INMOBILIARIA S.A.S	89,171,279.86	00.00	TOTAL		89,171,279.86	89,171,279.86
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito																																
11.100603001	Impen AV Villas No 201-49059-6 departamento de Nariño - fond	00.00	51,267,556.00																																
24012001	Proyecto de inversión AVALUOS INGENIERIA INMOBILIARIA S.A.S	51,267,556.00	00.00																																
TOTAL		51,267,556.00	51,267,556.00																																
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito																																
11.100603001	Impen AV Villas No 201-49059-6 departamento de Nariño - fond	00.00	89,171,279.86																																
24012001	Proyecto de inversión AVALUOS INGENIERIA INMOBILIARIA S.A.S	89,171,279.86	00.00																																
TOTAL		89,171,279.86	89,171,279.86																																

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

Se suscribe Acta de Ssuspección No. 03 del 30 de octubre de 2025, Prórroga No. 01 a la Suspensión No. 03 del 19 de noviembre de 2025, Prórroga No. 02 a la Suspensión No. 03 del 19 de diciembre de 2025, Prórroga No. 03 a la Suspensión No. 03 del 08 de enero de 2026, y Prórroga No. 04 a la Suspensión No. 03 del 27 de febrero de 2026.

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO	Código.: SIVEYC.FTO.
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS	Versión: 0.0
	SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS	Vig: 23/05/2016
FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - AVANCE DEL CONVENIO Y/O CONTRATO		

3.OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

El Contrato de Consultoría No. GN3539-2023 se encuentra terminado.

Una vez se registraron las compraventas a nombre del Departamento, se procedió a registrar el proceso de radicación ante IGAC.

Llevada a cabo la radicación en IGAC, se procedió con el recibo definitivo del Contrato de Consultoría No. GN3539-2023, para posterior liquidación.


 Revisó: Ing. Gabriel Fernando Osejo Aguirre.
 Secretario de Infraestructura.
 Departamento de Nariño.


 Revisó: Ing. Luis Alberto Castillo Jojoa.
 Subsecretario de Infraestructura y Vías.
 Departamento de Nariño.


 Proyectó: Juliana Leiton Vallejo.
 Abogada Apoyo Jurídico SID
 Departamento de Nariño.


 Proyectó: Ana Cristina Vela Perdomo
 Profesional Universitaria SID.
 Departamento de Nariño.

5. INFORME FINANCIERO

CONTRATO No.: GN3539-2023

ACTAS	FECHA	VR. TOTAL	ACUMULADO	AMORT. ANTICIPO	VR. NETO	VR EGRESO	TOTAL DESC	COM EGRESO	FECHA PAGO
Anticipo.	08 de octubre de 2024.	\$ 51.267.556,00	\$ 51.267.556,00		\$ 51.267.556,00	\$ 51.267.556,00	\$ 0,00	2024000209	08 de octubre de 2024.
Acta de Recibo Parcial No. 1.	17 de junio de 2025.	\$ 118.910.362,34	\$ 140.438.835,86	\$ 29.739.082,48	\$ 89.171.279,86	\$ 75.331.279,86	\$ 13.840.000,00	2025000106	15 de octubre de 2025.
				\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		
				\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		
				\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		
TOTAL		\$ 170.177.918,34		\$ 29.739.082,48	\$ 140.438.835,86	\$ 126.598.835,86	\$ 13.840.000,00		

AVANCE FISICO:	100,00%
AVANCE FINANCIERO:	49,85%

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO	Código.: SIVEYC.FTO.
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS	Versión: 0.0
	SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS	Vig: 23/05/2016
FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - CONTROL POLIZAS		

6. CONTROL POLIZAS

CONTRATO No.: GN3539-2023.

GARANTIAS: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Póliza No.: 41-44-101205356.

ANEXO 0.	FECHA APROBACION	24/07/2023	FECHA EXPEDICION	28/07/2023
----------	------------------	------------	------------------	------------

DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento.	\$ 56.343.088,60	20%	12-jul-24	12-jun-24	Legalizacion Contrato.	
Salarios y Prestaciones.	\$ 28.171.544,30	5%	12-jul-24	12-dic-24	Legalizacion Contrato.	
Calidad del Servicio.	\$ 84.514.632,90	20%	12-jul-24	12-jun-24	Legalizacion Contrato.	
Buen manejo de Anticipado.	\$ 84.514.632,90	100%	12-jul-24	12-jun-24	Legalizacion Contrato.	

ACTUALIZACION POLIZAS - ANEXO 2 - ACTA DE INICIO.	FECHA APROBACION	22/03/2024	FECHA EXPEDICION	22/03/2024
---	------------------	------------	------------------	------------

DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento.	\$ 56.343.088,60	20%	20-mar-24	19-feb-25	Acta de inicio.	
Salarios y Prestaciones.	\$ 28.171.544,30	5%	20-mar-24	21-ago-27	Acta de inicio.	
Calidad del Servicio.	\$ 84.514.632,90	20%	20-mar-24	19-feb-25	Acta de inicio.	
Buen manejo de Anticipado.	\$ 84.514.632,90	100%	20-mar-24	19-feb-25	Acta de inicio.	

ACTUALIZACION POLIZAS - ANEXO 4 - MODIFICATORIO No. 1.	FECHA APROBACION	26/09/2024	FECHA EXPEDICION	12/09/2024
--	------------------	------------	------------------	------------

DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento.	\$ 56.343.088,60	20%	20-mar-24	19-may-25	Modificadorio No. 1.	
Salarios y Prestaciones.	\$ 28.171.544,30	5%	20-mar-24	19-nov-27	Modificadorio No. 1.	
Calidad del Servicio.	\$ 84.514.632,90	20%	20-mar-24	19-may-25	Modificadorio No. 1.	
Buen manejo de Anticipado.	\$ 84.514.632,90	100%	20-mar-24	19-may-25	Modificadorio No. 1.	

ACTUALIZACION POLIZAS - ANEXO 5 - MODIFICATORIO No. 2.	FECHA APROBACION	4/12/2024	FECHA EXPEDICION	20/11/2024
--	------------------	-----------	------------------	------------

DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento.	\$ 56.343.088,60	20%	20-mar-24	19-jun-25	Modificadorio No. 2.	
Salarios y Prestaciones.	\$ 28.171.544,30	5%	20-mar-24	19-dic-27	Modificadorio No. 2.	
Calidad del Servicio.	\$ 84.514.632,90	20%	20-mar-24	19-jun-25	Modificadorio No. 2.	
Buen manejo de Anticipado.	\$ 84.514.632,90	100%	20-mar-24	19-jun-25	Modificadorio No. 2.	

ACTUALIZACION POLIZAS - ANEXO 7 - ACTA DE REINICIO No. 1 - MODIFICATORIO No. 3.	FECHA APROBACION	25/04/2025	FECHA EXPEDICION	25/04/2025
---	------------------	------------	------------------	------------

DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento.	\$ 56.343.088,60	20%	20-mar-24	19-jun-25	Acta de Reinicio No. 1 - Modificadorio No. 3.	
Salarios y Prestaciones.	\$ 28.171.544,30	5%	20-mar-24	19-dic-27	Acta de Reinicio No. 1 - Modificadorio No. 3.	

Calidad del Servicio.	\$ 84.514.632,90	20%	20-mar-24	19-jun-25	Acta de Reinicio No. 1 - Modificadorio No. 3.	
Buen manejo de Anticipado.	\$ 84.514.632,90	100%	20-mar-24	19-jun-25	Acta de Reinicio No. 1 - Modificadorio No. 3.	

ACTUALIZACION POLIZAS - ANEXO 8 - MODIFICATORIO No. 4.	FECHA APROBACION	25/04/2025	FECHA EXPEDICION	25/04/2025
---	-------------------------	------------	-------------------------	------------

DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento.	\$ 56.343.088,60	20%	20-mar-24	1-feb-26	Modificadorio No. 4.	
Salarios y Prestaciones.	\$ 28.171.544,30	5%	20-mar-24	1-ago-28	Modificadorio No. 4.	
Calidad del Servicio.	\$ 84.514.632,90	20%	20-mar-24	1-feb-26	Modificadorio No. 4.	
Buen manejo de Anticipado.	\$ 84.514.632,90	100%	20-mar-24	1-feb-26	Modificadorio No. 4.	

ACTUALIZACION POLIZAS - ANEXO 10 - ACTA DE REINICIACION No. 2 - MODIFICATORIO No. 5.	FECHA APROBACION	16/10/2025	FECHA EXPEDICION	16/10/2025
---	-------------------------	------------	-------------------------	------------

DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento.	\$ 56.343.088,60	20%	20-mar-24	1-may-26	Acta de Reiniciación No. 2.	
Salarios y Prestaciones.	\$ 28.171.544,30	5%	20-mar-24	31-oct-28	Acta de Reiniciación No. 2.	
Calidad del Servicio.	\$ 84.514.632,90	20%	20-mar-24	1-may-26	Acta de Reiniciación No. 2.	
Buen manejo de Anticipado.	\$ 84.514.632,90	100%	20-mar-24	1-may-26	Acta de Reiniciación No. 2.	