



DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

FECHA	01 AGO 2023
-------	-------------

CONTRATISTA:	MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S
PROYECTO:	ruta 6513 PR 0+0000 - PR 55+0000
INTERVENTOR:	INTERPRO SAS
COMPENSACIÓN:	COMFACASANARE

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:	

El contratista adjunta la certificación de fecha N.A a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluido mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. En el evento en que el pago de los aportes se efectúe por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el contrato del integrante que efectúa los pagos.

6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Oscar Gonzalo Riaño C
 Firmo _____
 OSCAR GONZALO RIAÑO C.
 Matricula Profesional No. 52020 - 95967 ANT
 INGENIERO RESIDENTE - AMV2
 INTERPRO SAS

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</div> <div>MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA</div>		<div>CÓDIGO</div> <div>MEPI-MN1-IN-15-FR-4</div> <div>VERSIÓN</div> <div>1</div> <div>PAGINA</div> <div>1 DE 1</div>																																
			<div>FECHA</div> <div>01 - AGO - 2023</div>																																
UNIDAD EJECUTORA		TERRITORIAL CASANARE	DIRECCION TERRITORIAL CASANARE																																
CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA																																			
CONTRATO DE OBRA N°		PROYECTO:																																	
2370 DE 2019		MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA 6514 PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA, PR 19+0000 - PR 73+0380																																	
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL		CONTRATISTA																																	
JULIO 2023		COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE																																	
CONTRATO INTERVENTORÍA No.		INTERVENTORÍA																																	
INGENIERO RESIDENTE - AMV2		OSCAR GONZALO RIAÑO C.																																	
DESCRIPCIÓN	MARCA/MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	DIAS DEL MES																															
				S	D	L	M	Mr	J	V	S	D	L	M	Mr	J	V	S	D	L	M	Mr	J	V	S	D	L	M	Mr	J	V	S	D	L	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1 GUADAÑAS	HUSQVUARNA	0.95 litros - 41.5 cm3	N.A	I	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	I	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	
1 GUADAÑAS			N.A	I	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	I	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	
1 GUADAÑAS			N.A	I	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	I	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	
1 GUADAÑAS			N.A	I	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	I	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	
1 GUADAÑAS			N.A	I	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	I	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	
1 MOTOSIERRA	HUSQVUARNA	50.2 cm3	N.A	I	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	I	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	
1 PODADORA CORTARRAMAS	KAWASAKI	52 cm3	N.A	I	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	I	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	
1 MICROBUS	NISSAN - 2012	1 ton	N.A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	
1 CELULAR - CÁMARA FOTOGRÁFICA	SAMSUNG J4	16 gb	N.A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
TOTAL ACTIVO				2	2	2	9	9	9	9	2	2	9	9	9	9	9	2	2	9	9	2	9	9	2	2	9	9	9	9	9	9	9	9	
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL INACTIVO				7	7	7	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	0	7	7	0	0	7	0	0	7	7	0	0	0	0	0	0	9	9	9
RESUMEN PERIODO / MES		No.	%	CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.																															
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		279	100																																
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		209	74,91																																
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		27	9,677																																
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		97	34,77																																
REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):																																			
MAQUINARIA INACTIVA DURANTE DÍAS NO LABORALES																																			
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:																																			
El contratista mantuvo todos sus equipos en correcto funcionamiento de tal forma que no se presentaron equipos en reparación																																			
LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.																																			
NOTAS:																																			
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.																																			
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.																																			
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.																																			
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.																																			
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.																																			
Firma <u>Mauricio Salcedo</u> MAURICIO SALCEDO RAMÍREZ REPRESENTANTE LEGAL C.C. 80.257.840 Bogotá COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE																																			
Firma <u>Oscar Gonzalo Riaño C.</u> OSCAR GONZALO RIAÑO C. INGENIERO RESIDENTE - AMV2 MATRÍCULA PROFESIONAL No. 52020 - 95967 ANT INTERPRO SAS																																			
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA														CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4																																						
															VERSIÓN	1																																						
															PAGINA	1 DE 1																																						
															FECHA	01 - AGO - 2023																																						
UNIDAD EJECUTORA															TERRITORIAL CASANARE															DIRECCION TERRITORIAL															CASANARE									
CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA																																																						
CONTRATO DE OBRA N°															2400 DE 2023										PROYECTO:										MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LA RUTA 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO EN UNA LONGITUD DE 55,00 KMS																			
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL															JULIO 2023										CONTRATISTA										MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S																			
CONTRATO INTERVENTORÍA No.															2631 DE 2019										INTERVENTORÍA										INTERPRO SAS																			
DESCRIPCIÓN		MARCA/MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	DÍAS DEL MES																																																	
					V	S	D	L	M	Mr	J	V	S	D	L																																							
1 GUADAÑA		MITSUBISHI	0.9 litros - 42.7 cm3	N.A	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																							
1 GUADAÑA		MITSUBISHI	0.9 litros - 42.7 cm3	N.A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A																																							
1 GUADAÑA		MITSUBISHI	0.9 litros - 42.7 cm3	N.A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A																																							
1 GUADAÑA		MITSUBISHI	0.9 litros - 42.7 cm3	N.A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A																																							
1 GUADAÑA		MITSUBISHI	0.9 litros - 42.7 cm3	N.A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A																																							
1 ESCALERA DE TIJERA				N.A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A																																							
1 CORTARRAMAS				N.A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A																																							
1 VEHÍCULO			2500 cc - 1 Ton	N.A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A																																							
1 CELULAR - CÁMARA FOTOGRÁFICA		HUAWEI Y9	128 gb	N.A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A																																							
1 KIT EPP		BAOFENG	5 KM	N.A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A																																							
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO					10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10																																							
TOTAL ACTIVO					10	0	0	10	10	10	10	10	0	0	10																																							
TOTAL EN REPARACIÓN					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																							
TOTAL INACTIVO					0	10	10	0	0	0	0	0	10	10	0																																							
RESUMEN PERIODO / MES				No.	%																																																	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO				10	100																																																	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A				6	63,6																																																	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R				0	0																																																	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I				4	36,4																																																	
REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): LOS EQUIPOS INACTIVOS OBEDECEN A SU NO UTILIZACIÓN EN LOS DÍAS NO LABORALES																																																						
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:																																																						
LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.																																																						
NOTAS: 1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I. 2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación. 3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto. 4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación. 5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.																																																						
<div><div>Firma MAURICIO PULIDO REPRESENTANTE LEGAL C.C. 9.525.526 Sogamoso - Boyacá MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S</div><div>Firma OSCAR GONZALO RIAÑO C. INGENIERO RESIDENTE - AMV2 Matrícula Profesional No. 52020 - 95967 ANT INTERPRO SAS</div></div>																																																						
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																																						

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

FECHA: 01 AGO 2023

CONTRATO DE OBRA No: 2369 DE 2019

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO 2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°: 2631 DE 2019

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A

CARRETERA Y/O PROYECTO: RUTA 6513 PR55+0000 - PR 90+0380 Y RUTA 6514 PR 0+0000 - PR 73+03379

INTERVENTOR: INTERPRO SAS

SECTOR: YOPAL - PAZ DE ARIPORO Y PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																															Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Índice base de cotización	1. SEGURIDAD SOCIAL					PARAFISCALES				Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De 1 a V)	Nombre EPS	No Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación		Valor SENA
1	ANZUETA RIVERA VILMA ISABEL	52.338.692	Controlador vial	\$ 1.466.192	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A	\$ 1.466.192	\$ 102.100	V	SANITAS	9454298251	\$ 58.700	PORVENIR	9454298251	\$ 234.600	\$ 58.700	\$ -	\$ -	Variación Transitoria de Salario	
2	CALDERÓN CARRANZA DIANA SOFÍA	52.338.692	Controlador vial	\$ 1.508.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 1.508.000		\$ 105.000	V	MEDIMAS EPS	\$ 60.400		PORVENIR	\$ 241.300		\$ 60.400	\$ -	\$ -	Variación Transitoria de Salario		
3	CASTELLANOS ACERO ARTURO	1.116.041.774	Controlador vial	\$ 1.525.400	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 1.525.400		\$ 106.200	V	MEDIMAS EPS	\$ 61.100		COLFONDOS	\$ 244.100		\$ 61.100	\$ -	\$ -	Variación Transitoria de Salario		
4	COBA HÉCTOR	74.812.122	Asociado	\$ 1.650.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		\$ 1.650.000	\$ 114.900	V	MEDIMAS EPS		\$ 66.000	COLFONDOS		\$ 264.000	\$ 66.000	\$ -	\$ -		
5	COBA TUMAY TOMÁS	4.214.614	Asociado	\$ 1.650.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	\$ 1.650.000	\$ 114.900	V		MEDIMAS EPS	\$ 66.000		COLPENSIONES	\$ 264.000	\$ 66.000	\$ -	\$ -	
6	FERNÁNDEZ DÍAZ GERMÁN ALONSO	88.001.117	Asociado	\$ 1.650.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	\$ 1.650.000	\$ 114.900	V		MEDIMAS EPS	\$ 66.000		COLFONDOS	\$ 264.000	\$ 66.000	\$ -	\$ -	
7	GUTIÉRREZ MÁXIMO	7.361.513	Asociado	\$ 1.650.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	\$ 1.650.000	\$ 114.900	V		NUEVA E.P.S.	\$ 66.000		PROTECCIÓN	\$ 264.000	\$ 66.000	\$ -	\$ -	
8	INOCENCIO CALDERÓN JOSÉ CLODOMIRO	74.812.093	Asociado	\$ 1.650.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	\$ 1.650.000	\$ 114.900	V		MEDIMAS EPS	\$ 66.000		PORVENIR	\$ 264.000	\$ 66.000	\$ -	\$ -	
9	MELO RODRIGUEZ NIDIA EDITH	33.481.209	Controlador vial	\$ 1.535.308	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	\$ 1.535.308	\$ 106.900				\$ 61.500			\$ 245.700	\$ 61.500			Variación Transitoria de Salario
10	LEGUIZAMON CASTILLO PABLO JULIO	9.433.764	Controlador vial	\$ 1.473.442	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	\$ 1.473.442	\$ 102.600	V		NUEVA EPS MOVILIDAD	\$ 59.000		PORVENIR	\$ 235.800	\$ 59.000	\$ -	\$ -	Variación Transitoria de Salario
11	ORTIZ SIBO CLARETH	1.116.041.631	Controlador vial	\$ 1.160.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	\$ 1.160.000	\$ 80.800	V		CAPRESOCA	\$ 46.400		PORVENIR	\$ 185.600	\$ 46.400	\$ -	\$ -	
12	OVEJERO ANTIPARA JOSÉ AVELINO	7.364.252	Asociado	\$ 1.650.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	\$ 1.650.000	\$ 114.900	V		MEDIMAS EPS	\$ 66.000		PORVENIR	\$ 264.000	\$ 66.000	\$ -	\$ -	
13	PASTRANA PIDACHE JOSÉ UILLIAN	1.116.041.532	Asociado	\$ 154.667	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	\$ 154.667	\$ 10.800	V		CAPRESOCA	\$ 6.200		PORVENIR	\$ 24.800	\$ 6.200	\$ -	\$ -	Retiro Variación IBC Parafiscales
14	QUINÓNEZ JOSÉ OTONIEL	74.862.202	Asociado	\$ 1.650.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	\$ 1.650.000	\$ 114.900	V		CAPRESOCA	\$ 66.000		PORVENIR	\$ 264.000	\$ 66.000	\$ -	\$ -	
15	ROA MARTÍNEZ JOSÉ EDGAR	1.115.857.875	Asociado	\$ 1.500.606	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	\$ 1.500.606	\$ 104.500	V		SANITAS	\$ 60.100		PROTECCIÓN	\$ 240.100	\$ 60.100	\$ -	\$ -	
16	SÁENZ QUIROGA CIRO	74.862.354	Asociado	\$ 1.581.859	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	\$ 1.581.859	\$ 110.100	V		NUEVA EPS MOVILIDAD	\$ 63.300		PORVENIR	\$ 253.100	\$ 63.300	\$ -	\$ -	Retiro Variación Transitoria de Salario Variación IBC Parafiscales
17	SANCHEZ HEREDIA YONENCY	7.364.226	Asociado	\$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	\$ 1.700.000	\$ 118.400	V		NUEVA EPS MOVILIDAD	\$ 68.000		PORVENIR	\$ 272.000	\$ 68.000	\$ -	\$ -	Variación Transitoria de Salario
18	SIGUA JOSÉ DERNEY	74.862.547	Asociado	\$ 1.500.606	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	\$ 1.500.606	\$ 104.500	V		CAPRESOCA	\$ 60.100		PORVENIR	\$ 240.100	\$ 60.100	\$ -	\$ -	
19	URBANO BASTILLA SONIA MABEL	1.115.851.167	Controlador vial	\$ 1.525.158	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	\$ 1.525.158	\$ 106.200	V		CAPRESOCA	\$ 61.100		PORVENIR	\$ 244.100	\$ 61.100	\$ -	\$ -	Variación Transitoria de Salario


OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:
Las cooperativas están exoneradas de aportes a salud, SENA e ICBF respecto de los trabajadores que devengan menos de 10 smmlv, de conformidad con sentencia del consejo de estado del 30 de julio de 2020, expediente 23692, que falló favorablemente la demanda de nulidad presentada por la doctora Alba Lucía Orozco, declarando la nulidad de las expresiones «19-4» y «y 1.2.1.5.2.1» del artículo 1.2.1.5.4.9 del decreto DUR 1625 de 2016, sustituido por el artículo 2 del decreto 2150 de 2017.



El contratista adjunta la certificación de fecha N.A a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

- NOTAS:
- Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
 - Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
 - En el evento en que el Contratista no cumple con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" los accures que adolece o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
 - El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
 - En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.
 - El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
 - El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
 - El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
GERMÁN ALONSO FERNÁNDEZ DÍAZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No. 88.001.117 (CHINÁCOTA - NORTE DE SANTANDER)
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A

Firma
OSCAR GONZALO RIAÑO C.
INGENIERO RESIDENTE - AMV2
MATRÍCULA PROFESIONAL No. 052020 - 95967 ANT
INTERPRO SAS



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA												CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8			
	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA												VERSIÓN	1			
													PÁGINA	1 DE 1			
														FECHA	01 - AGO - 2023		
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE														DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE			
CONTRATO DE OBRA No: 2400 DE 2023														CONTRATISTA: MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S			
MES INFORME MENSUAL: JULIO 2023														PROYECTO: MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LA RUTA 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO EN UNA LONGITUD DE 55,00 KMS			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 2631 DE 2019														INTERVENTOR INTERPRO S.A.S			
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA																	
Vigencia Fiscal		Registro No.		Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.		Fuente de Financiación (Nación o Propios)		Contrato Principal / Adicional No.		Valor		Saldo del acta anterior			
2023		795023 (11-JUL-2023)		ADQUISICIÓN Y DE BIENES Y SERVICIOS		11		NACIÓN		PRINCIPAL		\$ 75.327.000,00		N.A			
												TOTAL		\$ 75.327.000,00			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 75.327.000,00																	
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA																	
ACTA NO.	TIPO DE ACTA	MES / AÑO DE EJECUCIÓN	VALOR ACTA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO ACTA	ANTICIPO AMORTIZADO ACTA	VALOR TOTAL PAGADO DESCONTANDO ANTICIPO	SALDO ANTICIPO POR AMORTIZAR	NÚMERO DE REGISTRO Y FECHA	SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL	SALDO DEL CONTRATO	NO. Y FECHA DE RADICACIÓN CUENTAS POR PAGAR INVIAS	INDICAR PAGO SEGÚN REPORTE SIIF		OBSERVACIONES		
													SI	NO			
1	PARCIAL	21 AL 31 DE JULIO DE 2023	\$ 13.672.800,00	\$ 2.597.832,00	\$ 16.270.632,00	N.A	\$ 16.270.632,00	N.A	795023 (11-JUL-2023)	\$ 59.056.368,00	\$ 59.056.368,00						
TOTALES			\$ 13.672.800,00	\$ 2.597.832,00	\$ 16.270.632,00	N.A	\$ 16.270.632,00	N.A	\$ 59.056.368,00		\$ 59.056.368,00						
Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.																	
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO																	
					VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL										
OBRA					\$ 13.672.800,00	\$ 2.597.832,00	\$ 16.270.632,00										
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES																	
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN																	
AJUSTES																	
ESTUDIOS Y DISEÑOS																	
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)																	
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)																	
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)																	
VALOR TOTAL					\$ 13.672.800,00	\$ 2.597.832,00	\$ 16.270.632,00										
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																	
NOTAS:																	
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.																	
<div><div><div>Firma</div><div></div><div>MAURICIO PULIDO REPRESENTANTE LEGAL C.C. 9.525.526 Sogamoso - Boyacá MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S</div></div><div><div>Firma</div><div></div><div>OSCAR GONZALO RIAÑO C. Matrícula Profesional No. 52020 - 95967 ANT INGENIERO RESIDENTE - AMV2 INTERPRO SAS</div></div></div>																	
<div><div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)</div><div>Copias: Interventor y Dirección Territorial</div></div>																	



<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</div> <div>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA</div>												CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8		
												VERSIÓN	1		
												PÁGINA	1 DE 4		
												FECHA	01 - AGO - 2023		
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE														DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE	
CONTRATO DE OBRA No: 2369 DE 2019														CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A	
MES INFORME MENSUAL: JULIO 2023														PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA 6513 - YOPAL - PAZ DE ARIPORO, PR 55+0000 - PR 90+0380 Y 6514 - PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA, PR 0+0000 - PR 19+0000.	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 2631 DE 2019														INTERVENTOR INTERPRO S.A.S	
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA															
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del acta anterior								
2019	1227019 (16-DIC-2019)	ADQUISICIÓN Y DE BIENES Y SERVICIOS	20	PROPIOS	Contrato Principal	\$ 78.541.448,00	\$ -								
2020	130820 (10-FEB-2020)		20		Contrato Principal	\$ 499.340.486,00	\$ -								
2021	193721 (26-FEB-2021)		20		Contrato Principal	\$ 529.334.711,00	\$ -								
2022	644721 (5-AGO-2021)		20		Adicional N° 1	\$ 150.765.145,00	\$ -								
2022	233322 (10-FEB-2022)		20		Contrato Principal	\$ 327.304.287,00	\$ -								
2022	888222 (8-AGO-2022)		20		Adicional N° 2	\$ 286.585.409,00	\$ -								
2022	1310222 (22-DIC-2022)		20		Adicional N° 3	\$ 136.183.143,00	\$ -								
2023	382323 (12-ABR-2023)		21		Adicional N° 4	\$ 266.200.574,00	\$ 66.412.049,92								
2023	62623 (16-MAR-2023)		21		Adicional N° 5	\$ 52.843.786,00									
TOTAL						\$ 2.327.098.989,00	\$ 66.412.049,92								
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 2.327.098.989,00															
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
ACTA NO.	TIPO DE ACTA	MES / AÑO DE EJECUCIÓN	VALOR ACTA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO ACTA	ANTICIPO AMORTIZADO ACTA	VALOR TOTAL PAGADO DESCONTANDO ANTICIPO	SALDO ANTICIPO POR AMORTIZAR	NÚMERO DE REGISTRO Y FECHA	SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL	SALDO DEL CONTRATO	NO. Y FECHA DE RADICACIÓN CUENTAS POR PAGAR INVÍAS	INDICAR PAGO SEGÚN REPORTE SIF		OBSERVACIONES
													SI	NO	
1	PARCIAL	23-dic-2019 a 22-ene-2020	\$ 10.418.979,00	\$ 179.964,00	\$ 10.598.943,00	N.A	N.A	N.A	1227019 (16-DIC-2019)	\$ 67.942.505,00	\$ 2.316.500.046,00	5814 29-01-2020	X		
		\$ 29.862.609,00	\$ 515.809,00	\$ 30.378.418,00	N.A	N.A	N.A	1227019 (16-DIC-2019)	\$ 37.564.087,00	\$ 2.286.121.628,00					
2	PARCIAL	23-ene-2020 a 31-ene-2020	\$ 11.045.074,00	\$ 190.779,00	\$ 11.235.853,00	N.A	N.A	N.A	1227019 (16-DIC-2019)	\$ 26.328.234,00	\$ 2.274.885.775,00	11697 14-02-2020	X		
3	PARCIAL	FEB 2020	\$ 25.881.195,00	\$ 447.039,00	\$ 26.328.234,00	N.A	N.A	N.A	1227019 (16-DIC-2019)	\$ -	\$ 2.248.557.541,00	18502 04-03-2020	X		
			\$ 15.026.488,00	\$ 259.548,25	\$ 15.286.036,25	N.A	N.A	N.A	133820 (10-FEB-2020)	\$ 484.054.449,75	\$ 2.233.271.504,75				
4	PARCIAL	MAR 2020	\$ 40.907.683,00	\$ 706.587,25	\$ 41.614.270,25	N.A	N.A	N.A	133820 (10-FEB-2020)	\$ 442.440.179,50	\$ 2.191.657.234,50	25301 02-04-2020	X		
5	PARCIAL	ABR 2020	\$ 40.907.683,00	\$ 706.587,25	\$ 41.614.270,25	N.A	N.A	N.A	133820 (10-FEB-2020)	\$ 400.825.909,25	\$ 2.150.042.964,25	30809 05-05-2020	X		



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 DE 4

													FECHA	01 - AGO - 2023
6	PARCIAL	MAY 2020	\$ 40.907.683,00	\$ 706.587,25	\$ 41.614.270,25	N.A	N.A	N.A	133820 (10-FEB-2020)	\$ 359.211.639,00	\$ 2.108.428.694,00	38707 05-06-2020	X	
7	PARCIAL	JUN 2020	\$ 41.563.387,80	\$ 709.625,88	\$ 42.273.013,68	N.A	N.A	N.A	133820 (10-FEB-2020)	\$ 316.938.625,32	\$ 2.066.155.680,32	46835 08-07-2020	X	
8	PARCIAL	JUL 2020	\$ 41.042.879,48	\$ 707.213,77	\$ 41.750.093,25	N.A	N.A	N.A	133820 (10-FEB-2020)	\$ 275.188.532,07	\$ 2.024.405.587,07	55590 011-08-2020	X	
9	PARCIAL	AGO 2020	\$ 41.090.198,60	\$ 707.433,05	\$ 41.797.631,65	N.A	N.A	N.A	133820 (10-FEB-2020)	\$ 233.390.900,42	\$ 1.982.607.955,42	63311 08-09-2020	X	
10	PARCIAL	SEP 2020	\$ 41.090.198,60	\$ 707.433,05	\$ 41.797.631,65	N.A	N.A	N.A	133820 (10-FEB-2020)	\$ 191.593.268,77	\$ 1.940.810.323,77	72248 06-10-2020	X	
11	PARCIAL	OCT 2020	\$ 41.090.198,60	\$ 707.433,05	\$ 41.797.631,65	N.A	N.A	N.A	133820 (10-FEB-2020)	\$ 149.795.637,12	\$ 1.899.012.692,12	81845 06-11-2020	X	
12	PARCIAL	NOV 2020	\$ 41.090.198,60	\$ 707.433,05	\$ 41.797.631,65	N.A	N.A	N.A	133820 (10-FEB-2020)	\$ 107.998.005,47	\$ 1.857.215.060,47	90748 02-12-2020	X	
13	PARCIAL	DIC 2020	\$ 41.090.198,60	\$ 707.433,05	\$ 41.797.631,65	N.A	N.A	N.A	133820 (10-FEB-2020)	\$ 66.200.373,82	\$ 1.815.417.428,82	90902 03-01-2021	X	
14	PARCIAL	ENE 2021	\$ 43.544.757,35	\$ 749.829,98	\$ 44.294.587,33	N.A	N.A	N.A	133820 (10-FEB-2020)	\$ 21.905.786,49	\$ 1.771.122.841,49	8615 05-01-2121	X	
15	PARCIAL	FEB 2021	\$ 21.533.838,37	\$ 371.948,12	\$ 21.905.786,49	N.A	N.A	N.A	133820 (10-FEB-2020)	\$ -	\$ 1.749.217.055,00	17324 03-03-2021	X	
		FEB 2021	\$ 22.013.680,63	\$ 377.894,67	\$ 22.391.575,30	N.A	N.A	N.A	193721 (26-FEB-2021)	\$ 506.943.135,70	\$ 1.726.825.479,70			
16	PARCIAL	MAR 2021	\$ 52.670.448,00	\$ 906.196,47	\$ 53.576.644,47	N.A	N.A	N.A	193721 (26-FEB-2021)	\$ 453.366.491,23	\$ 1.673.248.835,23	28151 06-04-2021	X	
17	PARCIAL	ABR 2021	\$ 55.385.764,00	\$ 952.854,34	\$ 56.338.618,34	N.A	N.A	N.A	193721 (26-FEB-2021)	\$ 397.027.872,89	\$ 1.616.910.216,89	37886 05-04-2021	X	
18	PARCIAL	MAY 2021	\$ 55.385.764,00	\$ 952.854,34	\$ 56.338.618,34	N.A	N.A	N.A	193721 (26-FEB-2021)	\$ 340.689.254,55	\$ 1.560.571.598,55	47250 02-04-2021	X	
19	PARCIAL	JUN 2021	\$ 55.385.764,00	\$ 952.854,34	\$ 56.338.618,34	N.A	N.A	N.A	193721 (26-FEB-2021)	\$ 284.350.636,21	\$ 1.504.232.980,21	57181 06-04-2021	X	
20	PARCIAL	JUL 2021	\$ 55.381.834,00	\$ 952.836,10	\$ 56.334.670,10	N.A	N.A	N.A	193721 (26-FEB-2021)	\$ 228.015.966,11	\$ 1.447.898.310,11	69342 06-04-2021	X	
21	PARCIAL	AGO 2021	\$ 55.381.834,00	\$ 952.836,10	\$ 56.334.670,10	N.A	N.A	N.A	193721 (26-FEB-2021)	\$ 171.681.296,01	\$ 1.391.563.640,01	80815 06-04-2021	X	
22	PARCIAL	SEP 2021	\$ 55.381.834,00	\$ 952.836,10	\$ 56.334.670,10	N.A	N.A	N.A	193721 (26-FEB-2021)	\$ 115.346.625,91	\$ 1.335.228.969,91	92466 05-04-2021	X	
23	PARCIAL	OCT 2021	\$ 55.381.834,00	\$ 952.836,10	\$ 56.334.670,10	N.A	N.A	N.A	193721 (26-FEB-2021)	\$ 59.011.955,81	\$ 1.278.894.299,81	102069 02-04-2021	X	
24	PARCIAL	NOV 2021	\$ 55.381.834,00	\$ 952.836,10	\$ 56.334.670,10	N.A	N.A	N.A	193721 (26-FEB-2021)	\$ 2.677.285,71	\$ 1.222.559.629,71	115275 02-04-2021	X	
25	PARCIAL	DIC 2021	\$ 2.632.049,72	\$ 45.235,99	\$ 2.677.285,71	N.A	N.A	N.A	193721 (26-FEB-2021)	\$ -	\$ 1.219.882.344,00	117074 07-04-2021	X	
		DIC 2021	\$ 52.749.784,28	\$ 907.600,11	\$ 53.657.384,39	N.A	N.A	N.A	644721 (5-AGO-2021)	\$ 97.107.760,61	\$ 1.166.224.959,61			
26	PARCIAL	ENE 2022	\$ 59.060.474,00	\$ 1.016.376,25	\$ 60.076.850,25	N.A	N.A	N.A	644721 (5-AGO-2021)	\$ 37.030.910,36	\$ 1.106.148.109,36	8830 01-04-2022	X	



INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	3 DE 4

													FECHA	01 - AGO - 2023
27	PARCIAL	FEB 2022	\$ 36.404.424,00	\$ 626.486,36	\$ 37.030.910,36	N.A	N.A	N.A	644721 (5-AGO-2021)	\$ -	\$ 1.069.117.199,00	20289 03-03-2022	X	
		FEB 2022	\$ 22.656.050,00	\$ 389.889,89	\$ 23.045.939,89	N.A	N.A	N.A	233322 (10-FEB-2022)	\$ 304.258.347,11	\$ 1.046.071.259,11			
28	PARCIAL	MAR 2022	\$ 59.060.474,00	\$ 1.016.376,25	\$ 60.076.850,25	N.A	N.A	N.A	233322 (10-FEB-2022)	\$ 244.181.496,86	\$ 985.994.408,86	32923 01-04-2022	X	
29	PARCIAL	ABR 2022	\$ 59.060.474,00	\$ 1.016.376,25	\$ 60.076.850,25	N.A	N.A	N.A	233322 (10-FEB-2022)	\$ 184.104.646,61	\$ 925.917.558,61	44387 6-05-2022	X	
30	PARCIAL	MAY 2022	\$ 59.060.474,00	\$ 1.016.376,25	\$ 60.076.850,25	N.A	N.A	N.A	233322 (10-FEB-2022)	\$ 124.027.796,36	\$ 865.840.708,36	56828 1-06-2022	X	
31	PARCIAL	JUN 2022	\$ 59.060.474,00	\$ 1.016.376,25	\$ 60.076.850,25	N.A	N.A	N.A	233322 (10-FEB-2022)	\$ 63.950.946,11	\$ 805.763.858,11	68820 1-07-2022	X	
32	PARCIAL	JUL 2022	\$ 54.940.302,00	\$ 945.295,22	\$ 55.885.597,22	N.A	N.A	N.A	233322 (10-FEB-2022)	\$ 8.065.348,89	\$ 749.878.260,89	81428 2-08-2022	X	
33	PARCIAL	AGO 2022	\$ 7.928.899,84	\$ 136.449,05	\$ 8.065.348,89	N.A	N.A	N.A	233322 (10-FEB-2022)	\$ -	\$ 741.812.912,00	94416 05-09-2022	X	
33	PARCIAL	AGO 2022	\$ 5.660.958,16	\$ 97.345,14	\$ 5.758.303,30	N.A	N.A	N.A	888222 (8-AGO-2022)	\$ 280.827.105,70	\$ 736.054.608,70	94416 05-09-2022	X	
34	PARCIAL	SEP 2022	\$ 58.763.041,00	\$ 1.014.998,00	\$ 59.778.039,00	N.A	N.A	N.A	888222 (8-AGO-2022)	\$ 221.049.066,70	\$ 676.276.569,70	106970 04-10-2022	X	
35	PARCIAL	OCT 2022	\$ 58.763.041,00	\$ 1.014.998,00	\$ 59.778.039,00	N.A	N.A	N.A	888222 (8-AGO-2022)	\$ 161.271.027,70	\$ 616.498.530,70	119007 02-11-2022	X	
36	PARCIAL	NOV 2022	\$ 58.763.041,00	\$ 1.014.998,00	\$ 59.778.039,00	N.A	N.A	N.A	888222 (8-AGO-2022)	\$ 101.492.988,70	\$ 556.720.491,70	131539 02-12-2022	X	
37	PARCIAL	DIC 2022	\$ 58.763.041,00	\$ 1.014.998,00	\$ 59.778.039,00	N.A	N.A	N.A	888222 (8-AGO-2022)	\$ 41.714.949,70	\$ 496.942.452,70	135224 12-12-2022	X	
38	PARCIAL	ENE 2023	\$ 41.005.795,56	\$ 709.154,14	\$ 41.714.949,70	N.A	N.A	N.A	888222 (8-AGO-2022)	\$ -	\$ 455.227.503,00	9769 02/02/2023	X	
		ENE 2023	\$ 17.757.245,01	\$ 305.843,86	\$ 18.063.088,87	N.A	N.A	N.A	1310222 (22-DIC-2022)	\$ 118.120.054,13	\$ 437.164.414,13			
39	PARCIAL	FEB 2023	\$ 58.763.040,57	\$ 1.014.998,00	\$ 59.778.038,57	N.A	N.A	N.A	1310222 (22-DIC-2022)	\$ 58.342.015,56	\$ 377.386.375,56	19917 01-03-2023	X	
40	PARCIAL	MAR 2023	\$ 57.350.201,30	\$ 991.814,26	\$ 58.342.015,56	N.A	N.A	N.A	1310222 (22-DIC-2022)	\$ -	\$ 319.044.360,00	35969 13-04-2023	X	
40	PARCIAL	MAR 2023	\$ 1.597.943,34	\$ 26.381,74	\$ 1.624.325,08	N.A	N.A	N.A	382323 (12-ABR-2023)	\$ 264.576.248,92	\$ 317.420.034,92	35969 13-04-2023	X	
41	PARCIAL	ABR 2023	\$ 64.933.160,00	\$ 1.121.573,00	\$ 66.054.733,00	N.A	N.A	N.A	382323 (12-ABR-2023)	\$ 198.521.515,92	\$ 251.365.301,92	43652 3-05-2023	X	
42	PARCIAL	MAY 2023	\$ 64.933.160,00	\$ 1.121.573,00	\$ 66.054.733,00	N.A	N.A	N.A	382323 (12-ABR-2023)	\$ 132.466.782,92	\$ 185.310.568,92	54096 01-06-2023	X	
43	PARCIAL	JUN 2023	\$ 64.933.160,00	\$ 1.121.573,00	\$ 66.054.733,00	N.A	N.A	N.A	382323 (12-ABR-2023)	\$ 66.412.049,92	\$ 119.255.835,92			
44	PARCIAL	JUL 2023	\$ 64.933.160,00	\$ 1.121.573,00	\$ 66.054.733,00	N.A	N.A	N.A	382323 (12-ABR-2023)	\$ 357.316,92	\$ 53.201.102,92			
TOTALES			\$ 2.235.377.708,41	\$ 38.520.177,67	\$ 2.273.897.886,08	N.A	N.A	N.A		\$ 357.316,92	\$ 53.201.102,92			



INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	4 DE 4

FECHA 01 - AGO - 2023

98,30% 1,70%

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	\$ 2.235.377.708,41	\$ 38.520.177,67	\$ 2.273.897.886,08
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	\$ 2.235.377.708,41	\$ 38.520.177,67	\$ 2.273.897.886,08

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
GERMÁN ALONSO FERNÁNDEZ DÍAZ
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista
C.C. No. 88.001.117 (CHINÁCOTA - NORTE DE SANTANDER)

Firma
OSCAR GONZALO RIAÑO C.
APODERADO
Interventor
MATRÍCULA PROFESIONAL No. 052020 - 95967 ANT

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE

DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE

FECHA01 - AGO - 2023

CONTRATO DE OBRA No: 2370 DE 2019

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE

MES INFORME MENSUAL: JULIO 2023

PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA 6514 PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA, PR 19+0000 - PR 73+0380

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 2631 DE 2019

INTERVENTOR INTERPRO S.A.S

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA							
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del acta anterior
2019	1227019 (16-DIC-2019)	ADQUISICIÓN Y DE BIENES Y SERVICIOS	20	PROPIOS	2370 DE 2019	\$ 77.607.116,00	
2020	133820 (10-FEB-2020)		20		2370 DE 2019	\$ 493.370.875,00	
2021	193421 (26-FEB-2021)		20		2370 DE 2019	\$ 523.012.228,00	
2022	235722 (16-FEB-2021)		20		2370 DE 2019	\$ 323.385.169,00	
2022	967522 (30-AGO-2022)		20		ADICIONAL 01	\$ 159.080.159,00	
2022	1329222 (23-DIC-2022)		20		ADICIONAL 02	\$ 131.407.323,00	
2023	428723 (21-ABR-2023)		21		ADICIONAL 03	\$ 209.299.502,00	\$ 51.289.486,89
2023	62623 (16-MAR-2023)		21		ADICIONAL 04	\$ 51.048.659,00	
TOTAL						\$ 1.968.211.031,00	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:		\$ 1.968.211.031,00					

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
ACTA NO.	TIPO DE ACTA	MES / AÑO DE EJECUCIÓN	VALOR ACTA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO ACTA	ANTICIPO AMORTIZADO ACTA	VALOR TOTAL PAGADO DESCONTANDO ANTICIPO	SALDO ANTICIPO POR AMORTIZAR	NÚMERO DE REGISTRO Y FECHA	SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL	SALDO DEL CONTRATO	NO. Y FECHA DE RADICACIÓN CUENTAS POR PAGAR INVÍAS	INDICAR PAGO SEGÚN REPORTE SIF		OBSERVACIONES
													SI	NO	
1	PARCIAL	23-dic-2019 a 22-ene-2020	\$ 39.800.422,00	\$ 687.462,00	\$ 40.487.884,00	N.A	\$ 40.487.884,00	N.A	1227019 (16-DIC-2019)	\$ 37.119.232,00	\$ 1.927.723.147,00	5814 29-01-2020	X		
2	PARCIAL	23-ene-2020 a 31-ene-2020	\$ 10.913.096,00	\$ 188.499,00	\$ 11.101.595,00	N.A	\$ 11.101.595,00	N.A	1227019 (16-DIC-2019)	\$ 26.017.637,00	\$ 1.916.621.552,00	11697 14-02-2020	X		
3	PARCIAL	FEB 2020	\$ 25.575.871,93	\$ 441.765,07	\$ 26.017.637,00	N.A	\$ 26.017.637,00	N.A	1227019 (16-DIC-2019)	\$ -	\$ 1.890.603.915,00	18502 04-03-2020	X		
3	PARCIAL	FEB 2020	\$ 14.843.001,07	\$ 256.379,10	\$ 15.099.380,17	N.A	\$ 15.099.380,17	N.A	133820 (10-FEB-2020)	\$ 478.271.494,83	\$ 1.875.504.534,83	18502 04-03-2020	X		
4	PARCIAL	MAR 2020	\$ 40.418.873,00	\$ 698.144,17	\$ 41.117.017,17	N.A	\$ 41.117.017,17	N.A	133820 (10-FEB-2020)	\$ 437.154.477,66	\$ 1.834.387.517,66	25301 02-04-2020	X		
5	PARCIAL	ABR 2020	\$ 40.418.873,00	\$ 698.144,17	\$ 41.117.017,17	N.A	\$ 41.117.017,17	N.A	133820 (10-FEB-2020)	\$ 396.037.460,49	\$ 1.793.270.500,49	30809 05-05-2020			
6	PARCIAL	MAY 2020	\$ 40.418.873,00	\$ 698.144,17	\$ 41.117.017,17	N.A	\$ 41.117.017,17	N.A	133820 (10-FEB-2020)	\$ 354.920.443,32	\$ 1.752.153.483,32	38707 05-06-2020	X		
7	PARCIAL	JUN 2020	\$ 40.999.961,90	\$ 700.837,02	\$ 41.700.798,92	N.A	\$ 41.700.798,92	N.A	133820 (10-FEB-2020)	\$ 313.219.644,40	\$ 1.710.452.684,40	46835 08-07-2020	X		

			INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA												CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
															VERSIÓN		1	
															PÁGINA		2 DE 4	
															FECHA		01 - AGO - 2023	
UNIDAD EJECUTORA:			TERRITORIAL CASANARE						DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE									
8	PARCIAL	JUL 2020	\$ 40.519.060,60	\$ 698.608,45	\$ 41.217.669,05	N.A	\$ 41.217.669,05	N.A	133820 (10-FEB-2020)	\$ 272.001.975,35	\$ 1.669.235.015,35	55590 011-08-2020	X					
9	PARCIAL	AGO 2020	\$ 40.478.985,15	\$ 698.422,73	\$ 41.177.407,88	N.A	\$ 41.177.407,88	N.A	133820 (10-FEB-2020)	\$ 230.824.567,47	\$ 1.628.057.607,47	63311 08-09-2020	X					
10	PARCIAL	SEP 2020	\$ 40.599.210,48	\$ 698.979,87	\$ 41.298.190,35	N.A	\$ 41.298.190,35	N.A	133820 (10-FEB-2020)	\$ 189.526.377,12	\$ 1.586.759.417,12	72248 06-010-2020	X					
11	PARCIAL	OCT 2020	\$ 40.418.873,00	\$ 698.144,17	\$ 41.117.017,17	N.A	\$ 41.117.017,17	N.A	133820 (10-FEB-2020)	\$ 148.409.359,95	\$ 1.545.642.399,95	81845 06-011-2020	X					
12	PARCIAL	NOV 2020	\$ 40.599.210,48	\$ 698.979,88	\$ 41.298.190,36	N.A	\$ 41.298.190,36	N.A	133820 (10-FEB-2020)	\$ 107.111.169,59	\$ 1.504.344.209,59	90748 02-012-2020	X					
13	PARCIAL	DIC 2020	\$ 40.599.210,48	\$ 698.979,88	\$ 41.298.190,36	N.A	\$ 41.298.190,36	N.A	133820 (10-FEB-2020)	\$ 65.812.979,23	\$ 1.463.046.019,23	90902 03-01-2020	X					
14	PARCIAL	ENE 2021	\$ 43.024.651,48	\$ 740.873,86	\$ 43.765.525,34	N.A	\$ 43.765.525,34	N.A	133820 (10-FEB-2020)	\$ 22.047.453,89	\$ 1.419.280.493,89	8615 05-01-2121	X					
15	PARCIAL	FEB 2021	\$ 21.673.099,89	\$ 374.354,00	\$ 22.047.453,89	N.A	\$ 22.047.453,89	N.A	133820 (10-FEB-2020)	\$ -	\$ 1.397.233.040,00	174449 03-03-2021	X					
15	PARCIAL	FEB 2021	\$ 21.344.873,11	\$ 366.490,00	\$ 21.711.363,11	N.A	\$ 21.711.363,11	N.A	193421 (26-FEB-2021)	\$ 501.300.864,89	\$ 1.375.521.676,89	174449 03-03-2021	X					
16	PARCIAL	MAR 2021	\$ 43.024.651,00	\$ 740.875,00	\$ 43.765.526,00	N.A	\$ 43.765.526,00	N.A	193421 (26-FEB-2021)	\$ 457.535.338,89	\$ 1.331.756.150,89	28258 07-04-2021	X					
17	PARCIAL	ABR 2021	\$ 43.024.651,00	\$ 740.875,00	\$ 43.765.526,00	N.A	\$ 43.765.526,00	N.A	193421 (26-FEB-2021)	\$ 413.769.812,89	\$ 1.287.990.624,89	37093 03-05-2021	X					
18	PARCIAL	MAY 2021	\$ 43.024.651,00	\$ 740.875,00	\$ 43.765.526,00	N.A	\$ 43.765.526,00	N.A	193421 (26-FEB-2021)	\$ 370.004.286,89	\$ 1.244.225.098,89	47271 02-06-2021	X					
19	PARCIAL	JUN 2021	\$ 43.024.651,00	\$ 740.875,00	\$ 43.765.526,00	N.A	\$ 43.765.526,00	N.A	193421 (26-FEB-2021)	\$ 326.238.760,89	\$ 1.200.459.572,89	57186 06-07-2021	X					
20	PARCIAL	JUL 2021	\$ 43.024.651,00	\$ 740.875,00	\$ 43.765.526,00	N.A	\$ 43.765.526,00	N.A	193421 (26-FEB-2021)	\$ 282.473.234,89	\$ 1.156.694.046,89	69422 06-08-2021	X					
21	PARCIAL	AGO 2021	\$ 43.024.651,00	\$ 740.875,00	\$ 43.765.526,00	N.A	\$ 43.765.526,00	N.A	193421 (26-FEB-2021)	\$ 238.707.708,89	\$ 1.112.928.520,89	80495 06-09-2021	X					
22	PARCIAL	SEP 2021	\$ 43.024.651,00	\$ 740.875,00	\$ 43.765.526,00	N.A	\$ 43.765.526,00	N.A	193421 (26-FEB-2021)	\$ 194.942.182,89	\$ 1.069.162.994,89	92573 05-10-2021	X					
23	PARCIAL	OCT 2021	\$ 43.024.651,00	\$ 740.875,00	\$ 43.765.526,00	N.A	\$ 43.765.526,00	N.A	193421 (26-FEB-2021)	\$ 151.176.656,89	\$ 1.025.397.468,89	102062 02-11-2021	X					
24	PARCIAL	NOV 2021	\$ 43.024.651,00	\$ 740.875,00	\$ 43.765.526,00	N.A	\$ 43.765.526,00	N.A	193421 (26-FEB-2021)	\$ 107.411.130,89	\$ 981.631.942,89	115276 02-12-2021	X					
25	PARCIAL	DIC 2021	\$ 43.024.651,00	\$ 740.875,00	\$ 43.765.526,00	N.A	\$ 43.765.526,00	N.A	193421 (26-FEB-2021)	\$ 63.645.604,89	\$ 937.866.416,89	117228 07-12-2021	X					
26	PARCIAL	ENE 2022	\$ 45.593.804,00	\$ 785.251,00	\$ 46.379.055,00	N.A	\$ 46.379.055,00	N.A	193421 (26-FEB-2021)	\$ 17.266.549,89	\$ 891.487.361,89	8834 01-02-2022	X					
27	PARCIAL	FEB 2022	\$ 16.974.207,56	\$ 292.342,33	\$ 17.266.549,89	N.A	\$ 17.266.549,89	N.A	193421 (26-FEB-2021)	\$ -	\$ 874.220.812,00	20292 03-03-2022	X					
	PARCIAL		\$ 28.619.596,44	\$ 492.908,67	\$ 29.112.505,11	N.A	\$ 29.112.505,11	N.A	235722 (16-FEB-2022)	\$ 294.272.663,89	\$ 845.108.306,89							
28	PARCIAL	MAR 2022	\$ 45.593.804,00	\$ 785.251,00	\$ 46.379.055,00	N.A	\$ 46.379.055,00	N.A	235722 (16-FEB-2022)	\$ 247.893.608,89	\$ 798.729.251,89	33316 01-04-2022	X					



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
--------	---------------------

VERSIÓN	1
---------	---

PÁGINA 3 DE 4

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

FECHA	01 - AGO - 2023
-------	-----------------

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE

DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE

29	PARCIAL	ABR 2022	\$ 45.593.804,00	\$ 785.251,00	\$ 46.379.055,00	N.A	\$ 46.379.055,00	N.A	235722 (16-FEB-2022)	\$ 201.514.553,89	\$ 752.350.196,89	44385 06-05-2023	X		
30	PARCIAL	MAY 2022	\$ 45.593.804,00	\$ 785.251,00	\$ 46.379.055,00	N.A	\$ 46.379.055,00	N.A	235722 (16-FEB-2022)	\$ 155.135.498,89	\$ 705.971.141,89	56829 02-06-2023	X		
31	PARCIAL	JUN 2022	\$ 45.593.804,00	\$ 785.251,00	\$ 46.379.055,00	N.A	\$ 46.379.055,00	N.A	235722 (16-FEB-2022)	\$ 108.756.443,89	\$ 659.592.086,89	68898 05-07-2023	X		
32	PARCIAL	JUL 2022	\$ 45.593.804,00	\$ 785.251,00	\$ 46.379.055,00	N.A	\$ 46.379.055,00	N.A	235722 (16-FEB-2022)	\$ 62.377.388,89	\$ 613.213.031,89	81436 02-08-2022	X		
33	PARCIAL	1 AL 15 AGO DE 2022	\$ 22.793.563,00	\$ 392.611,00	\$ 23.186.174,00	N.A	\$ 23.186.174,00	N.A	235722 (16-FEB-2022)	\$ 39.191.214,89	\$ 590.026.857,89	94528 05-09-2022	X		
33 A	PARCIAL	24 AL 31 AGO DE 2022	\$ 10.491.851,00	\$ 180.633,00	\$ 10.672.484,00	N.A	\$ 10.672.484,00	N.A	235722 (16-FEB-2022)	\$ 28.518.730,89	\$ 579.354.373,89	94785 05-09-2022	X		
34	PARCIAL	SEP 2022	\$ 28.035.875,82	\$ 482.855,07	\$ 28.518.730,89	N.A	\$ 28.518.730,89	N.A	235722 (16-FEB-2022)	\$ -	\$ 550.835.643,00	106916 04-10-2022	X		
34	PARCIAL	SEP 2022	\$ 17.377.591,18	\$ 301.559,93	\$ 17.679.151,11	N.A	\$ 17.679.151,11	N.A	967522 (30-AGO-2022)	\$ 141.401.007,89	\$ 533.156.491,89	106916 04-10-2022	X		
35	PARCIAL	OCT 2022	\$ 45.413.467,00	\$ 784.415,00	\$ 46.197.882,00	N.A	\$ 46.197.882,00	N.A	967522 (30-AGO-2022)	\$ 95.203.125,89	\$ 486.958.609,89	119008 02-11-2022	X		
36	PARCIAL	NOV 2022	\$ 45.413.467,00	\$ 784.415,00	\$ 46.197.882,00	N.A	\$ 46.197.882,00	N.A	967522 (30-AGO-2022)	\$ 49.005.243,89	\$ 440.760.727,89	131542 02-12-2022	X		
37	PARCIAL	DIC 2022	\$ 45.413.467,00	\$ 784.415,00	\$ 46.197.882,00	N.A	\$ 46.197.882,00	N.A	967522 (30-AGO-2022)	\$ 2.807.361,89	\$ 394.562.845,89	135304 12-12-2022	X		
38	PARCIAL	ENE 2023	\$ 2.759.830,01	\$ 47.531,88	\$ 2.807.361,89	N.A	\$ 2.807.361,89	N.A	967522 (30-AGO-2022)	\$ -	\$ 391.755.484,00	9767 02-02-2023	X		
38	PARCIAL	ENE 2023	\$ 42.653.636,99	\$ 736.883,12	\$ 43.390.520,11	N.A	\$ 43.390.520,11	N.A	13291222 (23-DIC-2022)	\$ 88.016.802,89	\$ 348.364.963,89	9767 02-02-2023	X		
39	PARCIAL	FEB 2023	\$ 45.413.467,00	\$ 784.415,00	\$ 46.197.882,00	N.A	\$ 46.197.882,00	N.A	13291222 (23-DIC-2022)	\$ 41.818.920,89	\$ 302.167.081,89	19922 01-03-2023	X		
40	PARCIAL	MAR 2023	\$ 41.110.878,23	\$ 708.042,66	\$ 41.818.920,89	N.A	\$ 41.818.920,89	N.A	1329222 (23-DIC-2022)	\$ -	\$ 260.348.161,00	40326 24-04-2023	X		
40	PARCIAL	MAR 2023	\$ 4.779.429,77	\$ 84.608,34	\$ 4.864.038,11	N.A	\$ 4.864.038,11	N.A	428723 (21-ABR-2023)	\$ 204.435.463,89	\$ 255.484.122,89	40326 24-04-2023	X		
41	PARCIAL	ABR 2023	\$ 50.181.881,00	\$ 866.778,00	\$ 51.048.659,00	N.A	\$ 51.048.659,00	N.A	428723 (21-ABR-2023)	\$ 153.386.804,89	\$ 204.435.463,89	43282 03-05-2023	X		
42	PARCIAL	MAY 2023	\$ 50.181.881,00	\$ 866.778,00	\$ 51.048.659,00	N.A	\$ 51.048.659,00	N.A	428723 (21-ABR-2023)	\$ 102.338.145,89	\$ 153.386.804,89	54553 02-06-2023	X		
43	PARCIAL	JUN 2023	\$ 50.181.881,00	\$ 866.778,00	\$ 51.048.659,00	N.A	\$ 51.048.659,00	N.A	428723 (21-ABR-2023)	\$ 51.289.486,89	\$ 102.338.145,89	64519 04-07-2023			
44	PARCIAL	JUL 2023	\$ 50.181.881,00	\$ 866.778,00	\$ 51.048.659,00	N.A	\$ 51.048.659,00	N.A	428723 (21-ABR-2023)	\$ 240.827,89	\$ 51.289.486,89				
TOTALES			\$ 1.884.433.332,57	\$ 32.488.211,54	\$ 1.916.921.544,11	N.A	\$ 1.916.921.544,11	N.A		\$ 240.827,89	\$ 51.289.486,89				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	\$ 1.884.433.332,57	\$ 32.488.211,54	\$ 1.916.921.544,11
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			



INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

FECHA 01 - AGO - 2023

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE

DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE

GESTIÓN PREDIAL (PRACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PRACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PRACTA)			
VALOR TOTAL	\$ 1.884.433.332,57	\$ 32.488.211,54	\$ 1.916.921.544,11

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Mauricio Salcedo

Firma
MAURICIO SALCEDO RAMÍREZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 80.257.840 Bogotá
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE

Oscar Gonzalo Riaño C

Firma
OSCAR GONZALO RIAÑO C.
MATRÍCULA PROFESIONAL No. 52020 - 95967 ANT
INGENIERO RESIDENTE - AMV2
INTERPRO SAS



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
VERSIÓN	1
PAGINA	1 DE 1
FECHA	01 - AGO - 2023

UNIDAD EJECUTORA TERRITORIAL CASANARE DIRECCION TERRITORIAL CASANARE

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 21 AL 31 DE JULIO - 2023 CONTRATISTA **MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S**
CONTRATO N° **2400 DE 2023** PROYECTO: MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LA RUTA 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO EN UNA LONGITUD DE 55,00 KMS
CONTRATO INTERVENTORÍA No. INGENIERO RESIDENTE - AMV2 INTERVENTORÍA OSCAR GONZALO RIAÑO C.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL 21 AL 31 DE JULIO - 2023																												TOTAL
	V	S	D	L	M	Mr	J	V	S	D	L																		
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																		
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0																	264,00
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	-
TOTAL	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24																		264,00

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:
No se cuenta con los registros pluviométricos del IDEAM


Firma

MAURICIO PULIDO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 9.525.526 Sogamoso - Boyacá
MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S

Firma

OSCAR GONZALO RIAÑO C.
INGENIERO RESIDENTE - AMV2
Matrícula Profesional No. 52020 - 95967 ANT
INTERPRO SAS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10																												
			VERSIÓN	1																												
			PAGINA	1 DE 1																												
			FECHA	01 - AGO - 2023																												
UNIDAD EJECUTORA <u>TERRITORIAL CASANARE</u> DIRECCION TERRITORIAL <u>CASANARE</u>																																
PERIODO / MES INFORME MENSUAL: <u>JULIO 2023</u> CONTRATISTA <u>COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A</u> CONTRATO N° <u>2369 DE 2019</u> PROYECTO: <u>MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA 6513 - YOPAL - PAZ DE ARIPORO, PR 55+0000 - PR 90+0380 Y 6514 - PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA, PR 0+0000 - PR 19+0000.</u> CONTRATO INTERVENTORIA No. <u>2631 DE 2019</u> INTERVENTORIA <u>INTERPRO SAS</u>																																
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
Clase de tiempo	DÍA DEL MES																															TOTAL
	S	D	L	M	Mr	J	V	S	D	L	M	Mr	J	V	S	D	L	M	Mr	J	V	S	D	L	M	Mr	J	V	S	D	L	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Seco	24,0	24	24	24	20,5	24	24	24	24	18	22,5	24	24	19	24	24	19	24	19	24	24	24	24	24	24	24	12	24	24	24	24	706,00
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,5	0	0	0	0	0	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,50
Lluvias intensas	0	0	0	0	3,5	0	0	0	0	6	0	0	0	5	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	29,50	
TOTAL	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744,00	
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.																																
NOTA: Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.																																
OBSERVACIONES: No se cuenta con los registros pluviométricos del IDEAM																																
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">  Firma GERMÁN ALONSO FERNÁNDEZ DÍAZ REPRESENTANTE LEGAL C.C. No. 88.001.117 (CHINÁCOTA - NORTE DE SANTANDER) COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A </p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">  Firma OSCAR GONZALO RIAÑO C. MATRÍCULA PROFESIONAL No. 052020 - 95967 ANT INGENIERO RESIDENTE - AMV2 INTERPRO SAS </p> </div> </div>																																
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
VERSIÓN	1
PAGINA	1 DE 1
FECHA	01 - AGO - 2023

UNIDAD EJECUTORA _____ TERRITORIAL CASANARE _____ DIRECCION TERRITORIAL _____ CASANARE _____

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JULIO 2023 CONTRATISTA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE
CONTRATO N° 2370 DE 2019 PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA 6514 PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA, PR 19+0000 - PR 73+0380
CONTRATO INTERVENTORÍA No. 2631 DE 2019 INTERVENTORÍA INTERPRO SAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍA DEL MES																															TOTAL
	S	D	L	M	Mr	J	V	S	D	L	M	Mr	J	V	S	D	L	M	Mr	J	V	S	D	L	M	Mr	J	V	S	D	L	
	1	2	3	4	Mr 5	6	7	8	9	10	11	Mr 12	13	14	15	16	17	18	Mr 19	20	21	22	23	24	25	Mr 26	27	28	29	30	31	
Seco	20	24	24	24	24	24	24	20	24	24	24	24	24	19	24	15	24	24	23	24	24	24,0	24	24	24	24	21	24	24	24	24	718,00
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Lluvias intensas	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	5	0	9	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	26,00
TOTAL	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744,00

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma Mauricio Salcedo
MAURICIO SALCEDO RAMÍREZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 80.257.840 Bogotá
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE

Firma Oscar Gonzalo Riaño C.
OSCAR GONZALO RIAÑO C.
INGENIERO RESIDENTE - AMV2
MATRÍCULA PROFESIONAL No. 52020 - 95967 ANT
INTERPRO SAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12																																																																					
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	1																																																																					
	MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA	PÁGINA	1 DE 1																																																																					
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA																																																																								
		FECHA	01 - AGO - 2023																																																																					
UNIDAD EJECUTORA:	TERRITORIAL CASANARE																																																																							
	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE																																																																							
CONTRATO DE OBRA No. 2400 DE 2023 CONTRATISTA: MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S																																																																								
OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LA RUTA 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO EN UNA LONGITUD DE 55,00 KMS																																																																								
FECHA DE INICIO:	21 julio 2023																																																																							
PLAZO INICIAL:	20 agosto 2023																																																																							
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	20 agosto 2023																																																																							
VALOR INICIAL:	\$ 75.327.000,00																																																																							
VALOR ACUMULADO:	\$ 75.327.000,00																																																																							
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	N.A																																																																							
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	N.A																																																																							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	2631 DE 2019		INTERVENTOR: INTERPRO SAS																																																																					
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																																								
<table><tr><th rowspan="2">Amparo</th><th rowspan="2">% Amparo</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>10,00%</td><td>\$ 7.532.700,00</td><td>6</td><td>7</td><td>2023</td><td>6</td><td>2</td><td>2024</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>N.A</td><td>N.A</td><td>DD</td><td>MM</td><td>AA</td><td>DD</td><td>MM</td><td>AA</td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>20,00%</td><td>\$ 15.065.400,00</td><td>6</td><td>7</td><td>2023</td><td>6</td><td>8</td><td>2026</td></tr><tr><td>Calidad del servicio</td><td>10,00%</td><td>\$ 7.532.700,00</td><td>6</td><td>7</td><td>2023</td><td>6</td><td>2</td><td>2024</td></tr><tr><td>Calidad de Estudios y Diseños</td><td>N.A</td><td>N.A</td><td>DD</td><td>MM</td><td>AA</td><td>DD</td><td>MM</td><td>AA</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>N.A</td><td>N.A</td><td>DD</td><td>MM</td><td>AA</td><td>DD</td><td>MM</td><td>AA</td></tr></table>				Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Cumplimiento	10,00%	\$ 7.532.700,00	6	7	2023	6	2	2024	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A	N.A	DD	MM	AA	DD	MM	AA	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	\$ 15.065.400,00	6	7	2023	6	8	2026	Calidad del servicio	10,00%	\$ 7.532.700,00	6	7	2023	6	2	2024	Calidad de Estudios y Diseños	N.A	N.A	DD	MM	AA	DD	MM	AA	Estabilidad y/o Calidad de Obra	N.A	N.A	DD	MM	AA	DD	MM	AA
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																																					
			Desde			Hasta																																																																		
Cumplimiento	10,00%	\$ 7.532.700,00	6	7	2023	6	2	2024																																																																
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A	N.A	DD	MM	AA	DD	MM	AA																																																																
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	\$ 15.065.400,00	6	7	2023	6	8	2026																																																																
Calidad del servicio	10,00%	\$ 7.532.700,00	6	7	2023	6	2	2024																																																																
Calidad de Estudios y Diseños	N.A	N.A	DD	MM	AA	DD	MM	AA																																																																
Estabilidad y/o Calidad de Obra	N.A	N.A	DD	MM	AA	DD	MM	AA																																																																
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 605 47 994000102388																																																																								
Certificado de modificación o anexo No.: 0																																																																								
Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA																																																																								
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																																																								
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																																								
<table><tr><th rowspan="2">Amparo</th><th rowspan="2">% Amparo</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td>307,99%</td><td>\$ 232.000.000,00</td><td>24</td><td>8</td><td>2022</td><td>24</td><td>2</td><td>2023</td></tr><tr><td>Otros</td><td>N.A</td><td>N.A</td><td>DD</td><td>MM</td><td>AA</td><td>DD</td><td>MM</td><td>AA</td></tr></table>				Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	307,99%	\$ 232.000.000,00	24	8	2022	24	2	2023	Otros	N.A	N.A	DD	MM	AA	DD	MM	AA																																				
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																																					
			Desde			Hasta																																																																		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	307,99%	\$ 232.000.000,00	24	8	2022	24	2	2023																																																																
Otros	N.A	N.A	DD	MM	AA	DD	MM	AA																																																																
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 605 74 994000022335																																																																								
Certificado de modificación o anexo No.: 0																																																																								
Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA																																																																								
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 14-jul-2023																																																																								
OTRAS PÓLIZAS No.																																																																								
NOTAS: 1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto. 2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).																																																																								
<div><div>Firma</div><div></div><div>OSCAR GONZALO RIAÑO C. INGENIERO RESIDENTE - AMV2 MATRÍCULA PROFESIONAL No. 52020 - 95967 ANT INTERPRO SAS</div></div> <div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial</div>																																																																								

	<p align="center">INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</p> <p align="center">PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</p> <p align="center">MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</p> <p align="center">SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA</p>		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12																																																												
			VERSIÓN	1																																																												
			PÁGINA	1 DE 9																																																												
			FECHA	01 - AGO - 2023 (Día) (Mes) (Año)																																																												
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE																																																														
CONTRATO DE OBRA No. 2369 DE 2019		COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO CONTRATISTA: HORIZONTE C.T.A																																																														
OBJETO DEL CONTRATO:																																																																
MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA 6513 - YOPAL - PAZ DE ARIPORO, PR 55+0000 - PR 90+0380 Y 6514 - PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA, PR 0+0000 - PR 19+0000.																																																																
FECHA DE INICIO: 23 DICIEMBRE 2019 PLAZO INICIAL: 02 FEBRERO 1900 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 AGOSTO 2023 VALOR INICIAL: \$ 1.434.520.932,00 VALOR ACUMULADO: \$ 2.327.098.989,00 VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: N.A VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: N.A																																																																
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2631 DE 2019		INTERVENTOR: INTERPRO SAS																																																														
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Amparo</th> <th>% Amparo</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td>10,00%</td> <td>\$ 143.452.093,20</td> </tr> <tr> <td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td> <td>N.A</td> <td>N.A</td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td> <td>20,00%</td> <td>\$ 286.904.186,40</td> </tr> <tr> <td>Calidad de Estudios y Diseños</td> <td>N.A</td> <td>N.A</td> </tr> <tr> <td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td> <td>N.A</td> <td>N.A</td> </tr> </tbody> </table>			Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	10,00%	\$ 143.452.093,20	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A	N.A	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	\$ 286.904.186,40	Calidad de Estudios y Diseños	N.A	N.A	Estabilidad y/o Calidad de Obra	N.A	N.A	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13</td> <td>12</td> <td>2019</td> <td>31</td> <td>1</td> <td>2023</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>M</td> <td>A</td> <td>D</td> <td>M</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>12</td> <td>2019</td> <td>31</td> <td>7</td> <td>2025</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>M</td> <td>A</td> <td>D</td> <td>M</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>M</td> <td>A</td> <td>D</td> <td>M</td> <td>A</td> </tr> </tbody> </table>		VIGENCIA						Desde			Hasta			13	12	2019	31	1	2023	D	M	A	D	M	A	13	12	2019	31	7	2025	D	M	A	D	M	A	D	M	A	D	M	A
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																														
Cumplimiento	10,00%	\$ 143.452.093,20																																																														
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A	N.A																																																														
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	\$ 286.904.186,40																																																														
Calidad de Estudios y Diseños	N.A	N.A																																																														
Estabilidad y/o Calidad de Obra	N.A	N.A																																																														
VIGENCIA																																																																
Desde			Hasta																																																													
13	12	2019	31	1	2023																																																											
D	M	A	D	M	A																																																											
13	12	2019	31	7	2025																																																											
D	M	A	D	M	A																																																											
D	M	A	D	M	A																																																											
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 51-44-101014016 Certificado de modificación o anexo No.: 0 Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																																																
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Seguro</th> <th>% Asegurado</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td> <td>11,55%</td> <td>\$ 165.623.200,00</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td>N.A</td> <td>N.A</td> </tr> </tbody> </table>			Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	11,55%	\$ 165.623.200,00	Otros	N.A	N.A	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13</td> <td>12</td> <td>2019</td> <td>31</td> <td>7</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>M</td> <td>A</td> <td>D</td> <td>M</td> <td>A</td> </tr> </tbody> </table>		VIGENCIA						Desde			Hasta			13	12	2019	31	7	2022	D	M	A	D	M	A																											
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																																																														
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	11,55%	\$ 165.623.200,00																																																														
Otros	N.A	N.A																																																														
VIGENCIA																																																																
Desde			Hasta																																																													
13	12	2019	31	7	2022																																																											
D	M	A	D	M	A																																																											
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 51-40-101005217 Certificado de modificación o anexo No.: 0 Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																																																

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
			VERSIÓN	1
	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA		PÁGINA	2 DE 9

FECHA			01 - AGO - 2023		
(Día)			(Mes)		
(Año)					

UNIDAD EJECUTORA: <u>TERRITORIAL CASANARE</u>	DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>CASANARE</u>
---	--

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

ADICIONAL No.: <u>N.A.</u>	PRÓRROGA No.: <u>N.A.</u>	MODIFICACIÓN No.: <u>N.A.</u>	SUSPENSIÓN No.: <u>N.A.</u>
----------------------------	---------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Cumplimiento	10,00%	\$ 143.452.093,20	Desde			Hasta		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A.	N.A.	13	12	2019	31	1	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	\$ 286.904.186,40	D	M	A	D	M	A
Calidad de Estudios y Diseños	N.A.	N.A.	13	12	2019	31	7	2025
Estabilidad y/o Calidad de Obra	N.A.	N.A.	D	M	A	D	M	A
			D	M	A	D	M	A

PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	51-44-101014016
Certificado de modificación o anexo No.	1
Razón Social Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:	

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No.: <u>N.A.</u>	PRÓRROGA No.: <u>N.A.</u>	MODIFICACIÓN No.: <u>N.A.</u>	SUSPENSIÓN No.: <u>N.A.</u>
----------------------------	---------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	11,55%	\$ 165.623.200,00	Desde			Hasta		
Otros	N.A.	N.A.	13	12	2019	31	7	2022
			D	M	A	D	M	A

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.	51-40-101005217
Certificado de modificación o anexo No.	1
Razón Social Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:	

OBSERVACIONES:	OTRAS PÓLIZAS No.
Se traslada la vigencia de acuerdo a orden de inicio de fecha 23-12-2019	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

ADICIONAL No.:	PRÓRROGA No.:	MODIFICACIÓN No.:	SUSPENSIÓN No.:
----------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Cumplimiento	10,00%	\$ 143.452.093,20	Desde			Hasta		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A.	N.A.	23	12	2019	10	2	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	\$ 286.904.186,40	D	M	A	D	M	A
Calidad de Estudios y Diseños	N.A.	N.A.	23	12	2019	10	8	2025
Estabilidad y/o Calidad de Obra	N.A.	N.A.	D	M	A	D	M	A
			D	M	A	D	M	A

PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	51-44-101014016
Certificado de modificación o anexo No.	2
Razón Social Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12																																																														
			VERSIÓN	1																																																														
			PÁGINA	3 DE 9																																																														
FECHA 01 - AGO - 2023 (Día) (Mes) (Año)																																																																		
UNIDAD EJECUTORA: <u>TERRITORIAL CASANARE</u> DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>CASANARE</u>																																																																		
SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS																																																																		
ADICIONAL No.: <u>N.A</u> PRÓRROGA No.: <u>N.A</u> MODIFICACIÓN No.: <u>N.A</u> SUSPENSIÓN No.: <u>N.A</u>																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">Seguro</th> <th style="text-align: center;">% Asegurado</th> <th style="text-align: center;">Valor Asegurado (\$)</th> </tr> <tr> <td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td> <td style="text-align: center;">11,55%</td> <td style="text-align: right;">\$ 165.623.200,00</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td style="text-align: center;">N.A</td> <td style="text-align: center;">N.A</td> </tr> </table>			Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	11,55%	\$ 165.623.200,00	Otros	N.A	N.A	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="6" style="text-align: center;">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">Desde</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">Hasta</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">23</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">2019</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">2022</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: center;">M</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: center;">M</td> <td style="text-align: center;">A</td> </tr> </table>				VIGENCIA						Desde			Hasta			23	12	2019	10	8	2022	D	M	A	D	M	A																											
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																																																																
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	11,55%	\$ 165.623.200,00																																																																
Otros	N.A	N.A																																																																
VIGENCIA																																																																		
Desde			Hasta																																																															
23	12	2019	10	8	2022																																																													
D	M	A	D	M	A																																																													
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. <u>51-40-101005217</u> Certificado de modificación o anexo No. <u>2</u> Razón Social Compañía Aseguradora: <u>SEGUROS DEL ESTADO S.A.</u> Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: _____			OTRAS PÓLIZAS No. _____																																																															
OBSERVACIONES:																																																																		
Se traslada la vigencia de acuerdo a orden de inicio de fecha 23-12-2019																																																																		
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS																																																																		
ADICIONAL No.: <u>1</u> PRÓRROGA No.: <u>N.A</u> MODIFICACIÓN No.: <u>N.A</u> SUSPENSIÓN No.: <u>N.A</u>																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">Amparo</th> <th style="text-align: center;">% Amparo</th> <th style="text-align: center;">Valor Asegurado (\$)</th> </tr> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td style="text-align: center;">6,81%</td> <td style="text-align: right;">\$ 158.528.607,70</td> </tr> <tr> <td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td> <td style="text-align: center;">N.A</td> <td style="text-align: center;">N.A</td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td> <td style="text-align: center;">13,62%</td> <td style="text-align: right;">\$ 317.057.215,40</td> </tr> <tr> <td>Calidad de Estudios y Diseños</td> <td style="text-align: center;">N.A</td> <td style="text-align: center;">N.A</td> </tr> <tr> <td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td> <td style="text-align: center;">N.A</td> <td style="text-align: center;">N.A</td> </tr> </table>			Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	6,81%	\$ 158.528.607,70	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A	N.A	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	13,62%	\$ 317.057.215,40	Calidad de Estudios y Diseños	N.A	N.A	Estabilidad y/o Calidad de Obra	N.A	N.A	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="6" style="text-align: center;">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">Desde</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">Hasta</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">23</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">2019</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2023</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: center;">M</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: center;">M</td> <td style="text-align: center;">A</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">23</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">2019</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">2025</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: center;">M</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: center;">M</td> <td style="text-align: center;">A</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: center;">M</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: center;">M</td> <td style="text-align: center;">A</td> </tr> </table>				VIGENCIA						Desde			Hasta			23	12	2019	10	2	2023	D	M	A	D	M	A	23	12	2019	10	8	2025	D	M	A	D	M	A	D	M	A	D	M	A
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																																
Cumplimiento	6,81%	\$ 158.528.607,70																																																																
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A	N.A																																																																
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	13,62%	\$ 317.057.215,40																																																																
Calidad de Estudios y Diseños	N.A	N.A																																																																
Estabilidad y/o Calidad de Obra	N.A	N.A																																																																
VIGENCIA																																																																		
Desde			Hasta																																																															
23	12	2019	10	2	2023																																																													
D	M	A	D	M	A																																																													
23	12	2019	10	8	2025																																																													
D	M	A	D	M	A																																																													
D	M	A	D	M	A																																																													
PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. <u>51-44-101014016</u> Certificado de modificación o anexo No. <u>3</u> Razón Social Compañía Aseguradora: <u>SEGUROS DEL ESTADO S.A.</u> Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: <u>17 de agosto de 2021</u>																																																																		
SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS																																																																		
A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.																																																																		
ADICIONAL No.: <u>1</u> PRÓRROGA No.: <u>N.A</u> MODIFICACIÓN No.: <u>N.A</u> SUSPENSIÓN No.: <u>N.A</u>																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">Seguro</th> <th style="text-align: center;">% Asegurado</th> <th style="text-align: center;">Valor Asegurado (\$)</th> </tr> <tr> <td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td> <td style="text-align: center;">7,81%</td> <td style="text-align: right;">\$ 181.705.200,00</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td style="text-align: center;">N.A</td> <td style="text-align: center;">N.A</td> </tr> </table>			Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	7,81%	\$ 181.705.200,00	Otros	N.A	N.A	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="6" style="text-align: center;">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">Desde</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">Hasta</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">23</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">2019</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">2022</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: center;">M</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: center;">M</td> <td style="text-align: center;">A</td> </tr> </table>				VIGENCIA						Desde			Hasta			23	12	2019	10	8	2022	D	M	A	D	M	A																											
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																																																																
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	7,81%	\$ 181.705.200,00																																																																
Otros	N.A	N.A																																																																
VIGENCIA																																																																		
Desde			Hasta																																																															
23	12	2019	10	8	2022																																																													
D	M	A	D	M	A																																																													
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. <u>51-40-101005217</u> Certificado de modificación o anexo No. <u>3</u> Razón Social Compañía Aseguradora: <u>SEGUROS DEL ESTADO S.A.</u> Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: _____			OTRAS PÓLIZAS No. _____																																																															
OBSERVACIONES:																																																																		
Según adicional 1 de fecha 29 de julio de 2021, se aumenta el valor asegurado de las garantías																																																																		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONALEJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
			VERSIÓN	1		
	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA		PÁGINA	4 DE 9		

FECHA **01 - AGO - 2023**
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

ADICIONAL No.: N.A **PRÓRROGA No.:** N.A **MODIFICACIÓN No.:** N.A **SUSPENSIÓN No.:** N.A

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	6,81%	\$ 158.528.607,70	23	12	2019	10	2	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A	N.A	D	M	A	D	M	A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	13,62%	\$ 317.057.215,40	23	12	2019	10	8	2025
Calidad de Estudios y Diseños	N.A	N.A	D	M	A	D	M	A
Estabilidad y/o Calidad de Obra	N.A	N.A	D	M	A	D	M	A

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 51-44-101014016
Certificado de modificación o anexo No. 4
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: _____

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

ADICIONAL No.: N.A **PRÓRROGA No.:** N.A **MODIFICACIÓN No.:** N.A **SUSPENSIÓN No.:** N.A

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	N.A	N.A	D	M	A	D	M	A
Otros	N.A	N.A	D	M	A	D	M	A

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. N.A **OTRAS PÓLIZAS No.** N.A
Certificado de modificación o anexo No. N.A
Razón Social Compañía Aseguradora: N.A
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: _____

OBSERVACIONES:

Se aclara el objeto del contrato

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No.: 2 **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** N.A **SUSPENSIÓN No.:** N.A

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	13,05%	\$ 187.187.148,60	23	12	2019	10	2	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A	N.A	D	M	A	D	M	A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	16,09%	\$ 374.374.297,20	23	12	2019	10	8	2025
Calidad de Estudios y Diseños	N.A	N.A	D	M	A	D	M	A
Estabilidad y/o Calidad de Obra	N.A	N.A	D	M	A	D	M	A

PÓLIZA UNICA DE CUMPLIMIENTO No. 51-44-101014016
Certificado de modificación o anexo No. 5
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: _____

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
			VERSIÓN	1
	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA		PÁGINA	5 DE 9

FECHA 01 - AGO - 2023
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No.: 2 PRÓRROGA No.: 2 MODIFICACIÓN No.: N.A SUSPENSIÓN No.: N.A

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	12,89%	\$ 300.000.000,00	Desde			Hasta		
Otros	N.A	N.A	23	12	2019	5	1	2023
			D	M	A	D	M	A

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 51-40-101005217
Certificado de modificación o anexo No. 4
Razón Social Compañía Aseguradora: ESTADOS DEL SEGURO S.A.
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OTRAS PÓLIZAS No.

OBSERVACIONES:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

ADICIONAL No.: N.A PRÓRROGA No.: 2 MODIFICACIÓN No.: N.A SUSPENSIÓN No.: N.A

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Cumplimiento	8,04%	\$ 187.187.148,60	Desde			Hasta		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A	N.A	23	12	2019	5	7	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	16,09%	\$ 374.374.297,20	D	M	A	D	M	A
Calidad de Estudios y Diseños	N.A	N.A	23	12	2019	5	12	2025
Estabilidad y/o Calidad de Obra	N.A	N.A	D	M	A	D	M	A

PÓLIZA UNICA DE CUMPLIMIENTO No. 51-44-101014016
Certificado de modificación o anexo No. 6
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

ADICIONAL No.: N.A PRÓRROGA No.: N.A MODIFICACIÓN No.: N.A SUSPENSIÓN No.: N.A

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	N.A	N.A	Desde			Hasta		
Otros	N.A	N.A	D	M	A	D	M	A

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. N.A
Certificado de modificación o anexo No. N.A.
Razón Social Compañía Aseguradora: N.A.
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OTRAS PÓLIZAS No.

OBSERVACIONES:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	VERSIÓN	1	
		PÁGINA	6 DE 9	

	FECHA	01 - AGO - 2023		
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

ADICIONAL No.:	<u>N.A</u>	PRÓRROGA No.:	<u>N.A</u>	MODIFICACIÓN No.:	<u>N.A</u>	SUSPENSIÓN No.:	<u>N.A</u>
----------------	------------	---------------	------------	-------------------	------------	-----------------	------------

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Cumplimiento	8,04%	\$ 187.187.148,60	Desde			Hasta		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A	N.A	23	12	2019	15	7	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	16,09%	\$ 374.374.297,20	D	M	A	D	M	A
Calidad de Estudios y Diseños	N.A	N.A	23	12	2019	15	1	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	N.A	N.A	D	M	A	D	M	A
			D	M	A	D	M	A

PÓLIZA UNICA DE CUMPLIMIENTO No. 51-44-101014016
 Certificado de modificación o anexo No. 7
 Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
 Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 7 de octubre de 2022

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

ADICIONAL No.:	<u>N.A</u>	PRÓRROGA No.:	<u>N.A</u>	MODIFICACIÓN No.:	<u>N.A</u>	SUSPENSIÓN No.:	<u>N.A</u>
----------------	------------	---------------	------------	-------------------	------------	-----------------	------------

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	12,89%	\$ 300.000.000,00	Desde			Hasta		
Otros	N.A	N.A	23	12	2019	16	1	2023
			D	M	A	D	M	A

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 51-40101005217
 Certificado de modificación o anexo No. 5
 Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
 Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: _____
 OTRAS PÓLIZAS No. _____

OBSERVACIONES:

Ajustes de las vigencias de los amparos según prórrogas

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	VERSIÓN	1
		PÁGINA	7 DE 9

FECHA **01 - AGO - 2023**
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

ADICIONAL No.: 3 **PRÓRROGA No.:** _____ **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Cumplimiento	8,63%	\$ 200.805.462,90	Desde			Hasta		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A	N.A	23	12	2019	15	7	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	17,26%	\$ 401.610.925,80	D	M	A	D	M	A
Calidad de Estudios y Diseños	N.A	N.A	23	12	2019	15	1	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	N.A	N.A	D	M	A	D	M	A
			D	M	A	D	M	A

PÓLIZA UNICA DE CUMPLIMIENTO No. 51-44-101014016
Certificado de modificación o anexo No. 8
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 13 de enero de 2023

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

ADICIONAL No.: N.A **PRÓRROGA No.:** N.A **MODIFICACIÓN No.:** N.A **SUSPENSIÓN No.:** N.A

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	N.A	N.A	Desde			Hasta		
Otros	N.A	N.A	D	M	A	D	M	A
			D	M	A	D	M	A

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. N.A **OTRAS PÓLIZAS No.** _____
Certificado de modificación o anexo No. N.A
Razón Social Compañía Aseguradora: N.A
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: _____

OBSERVACIONES:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No.: N.A **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** N.A **SUSPENSIÓN No.:** N.A

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Cumplimiento	8,63%	\$ 200.805.462,90	Desde			Hasta		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A	N.A	23	12	2019	30	9	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	17,26%	\$ 401.610.925,80	D	M	A	D	M	A
Calidad de Estudios y Diseños	N.A	N.A	23	12	2019	30	3	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	N.A	N.A	D	M	A	D	M	A
			D	M	A	D	M	A

PÓLIZA UNICA DE CUMPLIMIENTO No. 51-44-101014016
Certificado de modificación o anexo No. 9
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 13 de enero de 2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONALEJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
			VERSIÓN	1		
	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA		PÁGINA	8 DE 9		

FECHA 01 - AGO - 2023
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No.: N.A

PRÓRROGA No.: 3

MODIFICACIÓN No.: N.A

SUSPENSIÓN No.: N.A

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	14,95%	\$ 348.000.000,00
Otros	N.A	N.A

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
23	12	2019	30	3	2023
D	M	A	D	M	A

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 51-40101005217
 Certificado de modificación o anexo No. 6
 Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
 Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 13 de enero de 2023

OTRAS PÓLIZAS No.

OBSERVACIONES:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No.: 4

PRÓRROGA No.: 4

MODIFICACIÓN No.: N.A

SUSPENSIÓN No.: N.A

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	8,63%	\$ 200.805.462,90
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A	N.A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	17,26%	\$ 401.610.925,80
Calidad de Estudios y Diseños	N.A	N.A
Estabilidad y/o Calidad de Obra	N.A	N.A

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
23	12	2019	30	9	2023
D	M	A	D	M	A
23	12	2019	30	3	2026
D	M	A	D	M	A
D	M	A	D	M	A

PÓLIZA UNICA DE CUMPLIMIENTO No. 51-44-101014016
 Certificado de modificación o anexo No. 9
 Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
 Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 13 de enero de 2023

OTRAS PÓLIZAS No.

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No.: 4

PRÓRROGA No.: 4

MODIFICACIÓN No.: N.A

SUSPENSIÓN No.: N.A

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	14,95%	\$ 348.000.000,00
Otros	N.A	N.A

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
23	12	2019	30	3	2023
D	M	A	D	M	A

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 51-40101005217
 Certificado de modificación o anexo No. 7
 Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
 Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 13 de enero de 2023

OTRAS PÓLIZAS No.

	<p>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</p> <p>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</p> <p>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</p> <p>SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA</p>		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	9 DE 9
			FECHA	01 - AGO - 2023
			(Día)	(Mes) (Año)
UNIDAD EJECUTORA:		<u>TERRITORIAL CASANARE</u>	DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>CASANARE</u>	
OBSERVACIONES:				
NOTAS:				
<p>1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.</p> <p>2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).</p>				
<div><div>Firma</div><div></div></div> <p>OSCAR GONZALO RIAÑO C.</p> <p>MATRÍCULA PROFESIONAL No. 052020 - 95967 ANT</p> <p>INGENIERO RESIDENTE - AMV2</p> <p>INTERPRO SAS</p>				
<p>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.</p> <p>Copias: Interventor y Dirección Territorial.</p>				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA		VERSIÓN	1		
	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA		PÁGINA	1 DE 5		

FECHA

01 - AGO - 2023

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATO DE OBRA No. 2370 DE 2019 CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE

OBJETO DEL CONTRATO:
MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA 6514 PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA, PR 19+0000 - PR 73+0380

FECHA DE INICIO:

23 diciembre 2019

PLAZO INICIAL:

31 agosto 2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

31 agosto 2023

VALOR INICIAL:

\$ 1.417.375.388,00

VALOR ACUMULADO:

\$ 1.707.862.870,00

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

N.A

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

N.A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

2631 DE 2019

INTERVENTOR:

INTERPRO SAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10,00%	\$ 141.737.538,80
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A	N.A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	\$ 283.475.077,60
Calidad de Estudios y Diseños	N.A	N.A
Estabilidad y/o Calidad de Obra	N.A	N.A

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
23	12	2019	10	2	2023
DD	MM	AA	DD	MM	AA
23	12	2019	10	8	2025
DD	MM	AA	DD	MM	AA
DD	MM	AA	DD	MM	AA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

51-44-101014010

Certificado de modificación o anexo No.:

2

Razón Social Compañía Aseguradora:

SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	9,70%	\$ 165.623.200,00
Otros	N.A	N.A

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
23	12	2019	10	8	2022
DD	MM	AA	DD	MM	AA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

51-44-101005216

Certificado de modificación o anexo No.:

2

Razón Social Compañía Aseguradora:

SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

OTRAS PÓLIZAS No.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No.:

1

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10,00%	\$ 141.737.538,80
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		N.A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	\$ 283.475.077,60
Calidad de Estudios y Diseños		N.A
Estabilidad y/o Calidad de Obra		N.A

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
23	12	2019	20	3	2023
DD	MM	AA	DD	MM	AA
23	12	2019	20	9	2025
DD	MM	AA	DD	MM	AA
DD	MM	AA	DD	MM	AA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

51-44-101014010

Certificado de modificación o anexo No.:

3

Razón Social Compañía Aseguradora:

SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS			CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA			VERSIÓN	1		
	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA			PÁGINA	2 DE 5		
				FECHA	01 - AGO - 2023		
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL							
A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.							
ADICIONAL No.:		PRÓRROGA No.: 1		MODIFICACIÓN No.:		SUSPENSIÓN No.:	
Amparo		% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA			
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		14,11%	\$ 200.000.000,00				
Otros		N.A	N.A				
PÓLIZA DE SEGURO RCE No.		51-40-101005216		OTRAS PÓLIZAS No.			
Certificado de modificación o anexo No.:		3					
Razón Social Compañía Aseguradora:		SEGUROS DEL ESTADO S.A					
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:							
OBSERVACIONES:							
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS							
A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.							
ADICIONAL No.:		PRÓRROGA No.:		MODIFICACIÓN No.: 1		SUSPENSIÓN No.:	
Amparo		% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA			
Cumplimiento		10,00%	\$ 141.737.538,80				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			N.A				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		20,00%	\$ 283.475.077,60				
Calidad de Estudios y Diseños			N.A				
Estabilidad y/o Calidad de Obra			N.A				
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.		51-44-101014010					
Certificado de modificación o anexo No.:		3					
Razón Social Compañía Aseguradora:		SEGUROS DEL ESTADO S.A					
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:		31 DE AGOSTO DE 2022					
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL							
A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.							
ADICIONAL No.:		PRÓRROGA No.:		MODIFICACIÓN No.: 1		SUSPENSIÓN No.:	
Amparo		% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA			
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		21,17%	\$ 300.000.000,00				
Otros		N.A	N.A				
PÓLIZA DE SEGURO RCE No.		51-40-101005216		OTRAS PÓLIZAS No.			
Certificado de modificación o anexo No.:		4					
Razón Social Compañía Aseguradora:		SEGUROS DEL ESTADO S.A					
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:		31 DE AGOSTO DE 2022					
OBSERVACIONES:							
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS							
A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.							
ADICIONAL No.: 1		PRÓRROGA No.: 2		MODIFICACIÓN No.:		SUSPENSIÓN No.:	
Amparo		% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA			
Cumplimiento		9,23%	\$ 157.645.554,70				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			N.A				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		18,46%	\$ 315.291.109,40				
Calidad de Estudios y Diseños			N.A				
Estabilidad y/o Calidad de Obra			N.A				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA		VERSIÓN	1		
	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA		PÁGINA	3 DE 5		
			FECHA	01 - AGO - 2023		
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 51-44-101014010						
Certificado de modificación o anexo No.: 4						
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A						
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 27 DE OCTUBRE DE 2022						
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL						
A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.						
ADICIONAL No.: 1 PRÓRROGA No.: 2 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:						
Amparo			% Amparo		Valor Asegurado (\$)	
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			17,57%		\$ 300.000.000,00	
Otros			N.A		N.A	
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 51-40-101005216						
Certificado de modificación o anexo No.: 5						
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A						
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 27 DE OCTUBRE DE 2022						
OBSERVACIONES:						
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS						
A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.						
ADICIONAL No.: 2 PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:						
Amparo			% Amparo		Valor Asegurado (\$)	
Cumplimiento			10,00%		\$ 170.786.287,00	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo					N.A	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			20,00%		\$ 341.572.574,00	
Calidad de Estudios y Diseños					N.A	
Estabilidad y/o Calidad de Obra					N.A	
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 51-44-101014010						
Certificado de modificación o anexo No.: 5						
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A						
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 27/12/2022						
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL						
A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.						
ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:						
Amparo			% Amparo		Valor Asegurado (\$)	
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			0,00%			
Otros			N.A		N.A	
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.						
Certificado de modificación o anexo No.:						
Razón Social Compañía Aseguradora:						
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:						
OBSERVACIONES:						

**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
VERSIÓN	1
PÁGINA	5 DE 5

FECHA 01 - AGO - 2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 51-40-101005216 OTRAS PÓLIZAS No. _____

Certificado de modificación o anexo No.: 7

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: _____

OBSERVACIONES:**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

OSCAR GONZALO RIAÑO C.
MATRÍCULA PROFESIONAL No. 52020 - 95967 ANT
INGENIERO RESIDENTE - AMV2
INTERPRO SAS

INFORME SEMANAL

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:	MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO				
UNIDAD EJECUTORA:	TERRITORIAL CASANARE	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CASANARE	SEMANA No.:	183 del 30-JUN-2023 al 6-JUL-2023
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:	MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:	N.A.	Último Informe Semanal Si ☐	
OBJETO CONTRATO DE OBRA:	MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA 6514 - PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA, PR 19+0000 - PR 73+0380				
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LA RUTA 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO EN UNA LONGITUD DE 55,00 KMS					

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

SE TRATA DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAL NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS, PARA MANTENER UNA TRANSITABILIDAD SEGURA A LO LARGO DEL CORREDOR VIAL MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE CARPENTES, BACHOS Y/O TAPAHUECOS, ADICIONALMENTE MEDIANTE LA ROCERÍA ALTA Y BAJA, Y DEL CUIDADO DE LOS ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y RENOVACIÓN DE PINTURA EN LOS POSTES DE REFERENCIA Y OTROS COMO LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO. TAMBIÉN SE MANTIENE UNA PERMANENTE VIGILANCIA A LO LARGO DEL CORREDOR VIAL PARA MONITOREAR Y DETECTAR PUNTUALMENTE LOS SITIOS CRÍTICOS Y ATENDER LAS EMERGENCIAS QUE SE PRESENTEN.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE				INTERVENTOR: INTERPRO S.A.S.			
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No. 2370/2019		VALOR INICIAL: \$ 1.417.375.388,00		CONTRATO No. 2631 DE 2019		VALOR INICIAL: \$ 1.942.800.219,00	
FECHA DE INICIO: 23 - DIC - 2022		VALOR ADICIONES: \$ 499.786.984,00		FECHA DE INICIO: 03 - ENE - 2020		VALOR ADICIONES: \$ 732.090.085,75	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 - JUL - 2022		VALOR ACUMULADO: \$ 1.917.162.372,00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 - JUL - 2022		VALOR ACUMULADO: \$ 2.674.890.304,75	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 - JUL - 2023		VALOR ANTICIPO: N.A.		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 - JUL - 2023		VALOR ANTICIPO: N.A.	
		VALOR AMORTIZADO: N.A.				VALOR AMORTIZADO: N.A.	
		SALDO POR AMORTIZAR: N.A.				SALDO POR AMORTIZAR: N.A.	

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2019	2020	2021	2022	2023
OBRA	SALDO DE VIGENCIA	\$ 77.607.116,00	\$ 493.370.875,00	\$ 523.012.226,00	\$ 613.872.651,00	\$ 209.299.502,00
	EJECUTADO DE VIGENCIA	\$ 77.607.116,00	\$ 493.370.875,00	\$ 523.012.226,00	\$ 613.872.651,00	\$ 171.483.268,11
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 37.816.233,89
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 109.974.739,00	\$ 672.782.859,00	\$ 713.162.468,00	\$ 913.232.906,75	\$ 265.737.332,00
	EJECUTADO DE VIGENCIA	\$ 109.974.739,00	\$ 672.782.859,00	\$ 713.162.468,00	\$ 913.232.906,75	\$ 187.940.928,98
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0,00	\$ 77.796.403,02

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA			
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$	1.884.598.233,02	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	1.843.984.073,70	97,84%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	1.834.261.451,57	97,33%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	(9.712.622,13)	-0,52%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$	-	%
(Estudios y Diseños, gestión predict, social, ambiental y otras)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	1.875.753.270,72	97,84%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	1.879.346.138,11	98,03%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	3.592.867,39	0,19%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	11.527.116,55	0,60%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	15.718.795,29	0,82%
<div style="display: flex; justify-content: flex-end; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">SI NO</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">X</div> </div>			
RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:			
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:			
PERIODO FACTURADO:	MAYO 2023		
VALOR FACTURA:	51.048.659,00		
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite) Observaciones:			

INVENTORIA			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	2.409.152.972,75	90,07%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	2.409.152.972,75	90,07%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	14.978.361,85	0,77%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	14.978.361,85	0,77%
<p>RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:</p> <p>SI NO</p> <p>☒ ☐</p>			
<p>No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:</p> <p>PERIODO FACTURADO: MAYO 2023</p> <p>VALOR FACTURA: \$ 66.332.745,33</p>			
<p>(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</p> <p>Observaciones:</p>			

ANTIPOPOS	
Otorgado \$	N.A
Amortizado \$	N.A
Saldo \$	N.A

	INDICADOR I/C
En el mes:	0,43
Acumulado:	0,43

ANTICIPOS	
Otorgado \$	N.A
Amortizado \$	N.A
Saldo \$	N.A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %	_____	Avance o Atraso Físico %	_____
Meta Física Ejecutada %	_____		_____

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Prolog	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Contractual										
Mantenimiento rutinario	KM	54,38	1 mes		Prog	11			11,00	100.0%
					Ejec	15			15,00	136.4%
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA: PR 19+0000 AL PR 73+0380

MAQUINARIA Y EQUIPO		
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Vehículo	1	1
Cámara fotográfica	1	1
Guadañas	5	5
Motosierra	1	1
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 2:	N.A
---------------------	-----

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:	N.A	PERMISO MINERO:	SI	N.A	NO	N.A
	N.A	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	N.A	NO	N.A

UBICACIÓN:	N.A	PERMISO MINERO:	SI	N.A	NO	N.A
	N.A	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	N.A	NO	N.A

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N.A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N.A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N.A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N.A	X
Ocupación de CAUCES:	SI	NO	N.A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N.A	X
EMISIONES:	SI	NO	N.A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N.A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	34
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	N.A	N.A	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	N.A	N.A	Calle 8 # 11-30 Barrio El Progreso - Hato Corozal - Casanare	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

22

OBSERVACIONES:

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA</div> <div>INFORME SEMANAL</div>	<div>CÓDIGO MEP-MN1-IN-15-FR-3</div> <div>VERSION 1</div> <div>PÁGINA 2 DE 2</div> <div>FECHA 07 - JUL - 2023</div>
VI. GESTIÓN PREDIAL		
<div>TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: FICHAS PREDIALES APROBADAS: AVALUOS APROBADOS: PREDIOS ADQUIRIDOS:</div> <div>N.A. N.A. N.A. N.A.</div>	<div>OBSERVACIONES:</div>	
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD		
N.A		
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
<div>Se realizó limpieza de alcantarillas desde el PR 19+0000 - PR 30+0000</div> <div>Se realizó limpieza de cunetas desde el PR 19+0000 - PR 30+0000</div> <div>Se realizó limpieza de puentes y pontones en PR 29+0000 - PR 22+0600</div> <div>Se realizó mantenimiento de señales desde el PR 19+0000 - PR 30+0000</div> <div>Se realizó limpieza de balsa en PR 19+0000 - PR 30+0000</div> <div>Se realizó limpieza de calzada en PR 72+0150 (Se rellenó un hueco originado por la lluvia y se hizo manejo de agua depositada sobre la calzada)</div> <div>Se realizó pintura de barandas en puentes PR 22+0525 PR 23+0150</div> <div>El equipo de trabajo se desplegó por la franja de vía para monitorear y detectar puntualmente las actividades que con urgencia se hubieran requerido para las diferentes actividades entre el PR 19+0000 - PR 73+0380</div> <div>Se realizaron dos recorridos diarios de inspección a la vía desde el PR 19+0000 al PR 73+0380, incluidos sábados, domingos y festivos</div>		
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
<div>Se realizará rocería baja en el tramo comprendido entre el PR 30+0000 al PR 43+0000 en la ruta 6514</div> <div>Se realizará limpieza de cunetas en el tramo comprendido entre el PR 30+0000 al PR 43+0000 en la ruta 6514</div> <div>Se realizará limpieza de puentes existentes entre el PR 30+0000 al PR 43+0000 en la ruta 6514</div> <div>Se continuará con el mantenimiento de señales existentes entre el PR 30+0000 al PR 43+0000 en la ruta 6514</div> <div>Se realizará la limpieza de muros entre el PR 30+0000 al PR 43+0000 en la ruta 6514</div> <div>Desde el PR 19+0000 hasta el PR 73+0380 y de lunes a domingo, realizar dos recorridos diarios para monitorear estado de la vía, posibles afectaciones a la transitabilidad y atención a posibles emergencias.</div>		
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS		
<div>Programado</div> <div>RUTA 6514</div> <div>Ejecutado</div> <div>Tramo fuera del alcance del contrato</div>		
<div>Nota: Las lluvias presentadas afectaron el avance normal de las actividades programadas</div> <div>El presente gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el subtema 8.0 del Manual de Interventoría.</div>		
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO		
		
LIMPIEZA DE BERMA PR 29+0300 - 6514 (ANTES)	LIMPIEZA DE BERMA PR 29+0300 - 6514 (DURANTE)	LIMPIEZA DE BERMA PR 29+0300 - 6514 (DESPUÉS)
		
PINTURA DE BARANDAS PR 22+0525 - 6514 (ANTES)	PINTURA DE BARANDAS PR 22+0525 - 6514 (DURANTE)	PINTURA DE BARANDAS PR 22+0525 - 6514 (DESPUÉS)
<div>NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.</div> <div>XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES</div> <div>POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA</div> <div>SE PROPONDRÁN AL CONTRATISTA LAS RECOMENDACIONES Y/O AJUSTES PARA MEJORAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO.</div> <div>SE MANTENDRÁ EL RECORRIDO PERMANENTE AL TRAMO VIAL A CARGO CON EL FIN DE MONITOREAR Y DETECTAR LAS ACTIVIDADES PRIORITARIAS A REALIZAR PARA MANTENER UNA TRANSITABILIDAD SEGURA Y FLUIDA.</div> <div>DIRECTOR DE INTERVENTORIA</div> <div>FIRMA NOMBRE: Matrícula Profesional No.:</div> <div> OSCAR GONZALO RIANO 052020 - 95967 ANT</div>		
<div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del R0045.</div> <div>Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contraloría, Interventoría y Dirección Territorial.</div>		

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

INFORME SEMANAL

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:	MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO				
UNIDAD EJECUTORA:	TERRITORIAL CASANARE	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CASANARE	SEMANA No.:	184 del 7-JUL-2023 al 13-JUL-2023
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:	MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:	N.A.	Último Informe Semanal Si ☐	
OBJETO CONTRATO DE OBRA:	MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA 6514 - PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA, PR 19+0000 - PR 73+0380				
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LA RUTA 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO EN UNA LONGITUD DE 55,00 KMS					

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

SE TRATA DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAL NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS, PARA MANTENER UNA TRANSITABILIDAD SEGURA A LO LARGO DEL CORREDOR VIAL MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PARCHES, BACHEOS Y/O TAPAHUECOS, ADICIONALMENTE MEDIANTE LA ROCEERÍA ALTA Y BAJA, Y DEL CUIDADO DE LOS ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y RENOVACIÓN DE PINTURA EN LOS POSTES DE REFERENCIA Y OTROS COMO LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO. TAMBIÉN SE MANTIENE UNA PERMANENTE VIGILANCIA A LO LARGO DEL CORREDOR VIAL PARA MONITOREAR Y DETECTAR PUNTUALMENTE LOS SITIOS CRÍTICOS Y ATENDER LAS EMERGENCIAS QUE SE PRESENTEN.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENCIÓN:			
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE				INTERVENIOR: INTERPRO S.A.S.			
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONTRATO No. 2370/2019		VALOR INICIAL: \$ 1.417.375.388,00		CONTRATO No. 2631 DE 2019		VALOR INICIAL: \$ 1.942.800.219,00	
FECHA DE INICIO: 23 - DIC - 2022		VALOR ADICIONES: \$ 499.786.984,00		FECHA DE INICIO: 03 - ENE - 2020		VALOR ADICIONES: \$ 732.090.085,75	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 - JUL - 2022		VALOR ACUMULADO: \$ 1.917.162.372,00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 - JUL - 2022		VALOR ACUMULADO: \$ 2.674.890.304,75	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 - JUL - 2023		VALOR ANTICIPO: N/A		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 - JUL - 2023		VALOR ANTICIPO: N/A	
		VALOR AMORTIZADO: N/A				VALOR AMORTIZADO: N/A	
		SALDO POR AMORTIZAR: N/A				SALDO POR AMORTIZAR: N/A	

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2019	2020	2021	2022	2023
OBRA	SALDO DE VIGENCIA	\$ 77.607.116,00	\$ 493.370.875,00	\$ 523.012.228,00	\$ 613.872.651,00	\$ 209.299.502,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 77.607.116,00	\$ 493.370.875,00	\$ 523.012.228,00	\$ 613.872.651,00	\$ 183.010.385,11
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0,00	\$ 26.289.116,89
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 109.974.739,00	\$ 672.782.859,00	\$ 713.162.468,00	\$ 913.232.906,75	\$ 265.737.332,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 109.974.739,00	\$ 672.782.859,00	\$ 713.162.468,00	\$ 913.232.906,75	\$ 203.145.097,28
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0,00	\$ 62.592.234,72

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA			
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$	1.884.598.233,02	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	1.855.295.466,18	98,45%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	1.856.638.536,41	98,63%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	3.533.070,23	0,19%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$	-	%
(Estudios y Diseños, gestión pública, social, ambiental y otras)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	1.887.280.387,27	98,44%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	1.890.873.255,11	98,63%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	3.592.867,84	0,19%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	11.527.116,55	0,60%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	11.527.116,55	0,60%
RADICÓ FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR:		SI	NO
		☒	☐
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:			
PERÍODO FACTURADO:		MAYO 2023	
VALOR FACTURA:		51.048.659,00	
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			
Observaciones:			

INVENTORIA			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	2.409.152.972,75	90,07%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	2.409.152.972,75	90,07%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	14.978.361,85	0,77%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	14.978.361,85	0,77%
<p>RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:</p> <p> ☒ SI ☐ NO </p>			
<p>No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: _____</p> <p>PERIODO FACTURADO: _____ MAYO 2023</p> <p>VALOR FACTURA: _____ \$ 66.332.745,33</p>			
<p>(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</p> <p>Observaciones: _____</p>			

ANTICIPOS	
Otorgado \$	N.A
Amortizado \$	N.A
Saldo \$	N.A

	INDICADOR I/C
En el mes:	0,43
Acumulado:	0,43

ANTICIPOS	
Otorgado \$	N.A
Amortizado \$	N.A
Saldo \$	N.A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %	_____	Avance o Atraso Físico %	_____
Meta Física Ejecutada %	_____		

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Mantenimiento rutinario	KM	54,38	1 mes		Prog Ejec	13 13			13,00	100,0%
					Prog Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir información por semana de avance)

TRAMO Y/O SECTOR 1: PAZ DE ARIPORE - LA CABUYA: PR 19+0000 AL PR 73+0380

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Vehículo	1	1
Cámara fotográfica	1	1
Guadañas	5	5
Motosierra	1	1
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 2:	N/A
---------------------	-----

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:	N.A	PERMISO MINERO:	SI	N.A	NO	N.A
	N.A	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	N.A	NO	N.A
UBICACIÓN:	N.A	PERMISO MINERO:	SI	N.A	NO	N.A
	N.A	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	N.A	NO	N.A

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESION DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACION DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	11	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	N.A	N.A
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	N.A	N.A

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	22
-----------------------------	----

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	34
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	
Calle 8 # 11-30 Barrio El Progreso - Hato Corozal - Casanare	

OBSERVACIONES:

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA</div> <div>INFORME SEMANAL</div>	<div>CÓDIGO MEP-MN1-IN-15-FR-3</div> <div>VERSION 1</div> <div>PÁGINA 2 DE 2</div> <div>FECHA 14 - JUL - 2023</div>
VI. GESTIÓN PREDIAL		
<div>TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: FICHAS PREDIALES APROBADAS: AVALUOS APROBADOS: PREDIOS ADQUIRIDOS:</div> <div>N.A. N.A. N.A. N.A.</div>	OBSERVACIONES:	
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD		
N.A		
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
<div>Se realizó la actividad de rocería desde el PR 30+0000 - PR 43+0000</div> <div>Se realizó limpieza de alcantarillas desde el PR 30+0000 - PR 43+0000</div> <div>Se realizó limpieza de cunetas desde el PR 30+0000 - PR 43+0000</div> <div>Se realizó limpieza de puentes y pontones en PR 30+0000 - PR 43+0000</div> <div>Se realizó mantenimiento de señales existentes desde el PR 30+0000 - PR 43+0000</div> <div>Se realizó limpieza de berna en PR 30+0000 - PR 43+0000</div> <div>El equipo de trabajo se desplegó por la franja de vía para monitorear y detectar puntualmente las actividades que con urgencia se hubieran requerido para las diferentes actividades entre el PR 19+0000 - PR 73+0380</div> <div>Se realizaron dos recorridos diarios de inspección a la vía desde el PR 19+0000 al PR 73+0380, incluidos sábados, domingos y festivos</div>		
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
<div>Se realizará rocería baja en el tramo comprendido entre el PR 43+0000 al PR 56+0000 en la ruta 6514</div> <div>Se realizará limpieza de cunetas en el tramo comprendido entre el PR 43+0000 al PR 56+0000 en la ruta 6514</div> <div>Se realizará limpieza de alcantarillas entre el PR 43+0000 al PR 56+0000 en la ruta 6514</div> <div>Se realizará limpieza de puentes existentes entre el PR 43+0000 al PR 56+0000 en la ruta 6514</div> <div>Se continuará con el mantenimiento de señales existentes entre el PR 43+0000 al PR 56+0000 en la ruta 6514</div> <div>Se realizará la limpieza de muros entre el PR 43+0000 al PR 56+0000 en la ruta 6514</div> <div>Desde el PR 19+0000 hasta el PR 73+0380 y de lunes a domingo, realizar dos recorridos diarios para monitorear estado de la vía, posibles afectaciones a la transitabilidad y atención a posibles emergencias.</div>		
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS		
<div>Programado</div> <div>RUTA 6514</div> <div>Ejecutado</div> <div>Tramo fuera del alcance del contrato</div>		
Nota: Las lluvias presentadas afectaron el avance normal de las actividades programadas		
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO		
<div>ROCIERÍA PR 33+0000 - 6514 (ANTES)</div> <div>ROCIERÍA PR 33+0000 - 6514 (DURANTE)</div> <div>ROCIERÍA PR 33+0000 - 6514 (DESPUÉS)</div> <div>LIMPIEZA DE BERMA PR 36+0440 - 6514 (ANTES)</div> <div>LIMPIEZA DE BERMA PR 36+0440 - 6514 (DURANTE)</div> <div>LIMPIEZA DE BERMA PR 36+0440 - 6514 (DESPUÉS)</div>		
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		
<div>-SE PROPONDRÁN AL CONTRATISTA LAS RECOMENDACIONES Y/O AJUSTES PARA MEJORAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO.</div> <div>-SE MANTENDRÁ EL RECORRIDO PERMANENTE AL TRAMO VIAL A CARGO CON EL FIN DE MONITOREAR Y DETECTAR LAS ACTIVIDADES PRIORITARIAS A RELIZAR PARA MANTENER UNA TRANSITABILIDAD SEGURA Y FLUIDA.</div>		
<div>DIRECTOR DE INTERVENTORIA</div> <div>FIRMA NOMBRE: Matrícula Profesional No.:</div> <div> OSCAR GONZALO RIANO 052020 - 95967 ANT</div>		
<div>Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del MIOAS.</div> <div>Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventoría y Dirección Técnica</div>		

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA</div> <div>INFORME SEMANAL</div>		<div>CÓDIGO MEP-HMN1-IN-15-FR-3</div> <div>VERSIÓN 1</div> <div>PÁGINA 1 DE 2</div>																																																																																							
			<div>FECHA 21 - JUL - 2023</div>																																																																																							
<div>I. INFORMACIÓN GENERAL</div>																																																																																										
<div>PROYECTO: MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO</div>																																																																																										
<div>UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE SEMANA No.: 185 del 14-JUL-2023 al 20-JUL-2023 Último informe Semanal SI ☐</div>																																																																																										
<div>SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A.</div>																																																																																										
<div>OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA 6514 - PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA, PR 19+0000 - PR 73+0380</div>																																																																																										
<div>ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LA RUTA 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO EN UNA LONGITUD DE 55,00 KMS</div>																																																																																										
<div>DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO SE TRATA DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAL NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS, PARA MANTENER UNA TRANSITABILIDAD SEGURA A LO LARGO DEL CORREDOR VIAL MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PARCHEOS, BACHEOS Y/O TAPAHUECOS, ADICIONALMENTE MEDIANTE LA ROCEAÍA ALTA Y BAJA, Y DEL CUIDADO DE LOS ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y RENOVACIÓN DE PINTURA EN LOS POSTES DE REFERENCIA Y OTROS COMO LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO. TAMBIÉN SE MANTIENE UNA PERMANENTE VIGILANCIA A LO LARGO DEL CORREDOR VIAL PARA MONITOREAR Y DETECTAR PUNTUALMENTE LOS SITIOS CRÍTICOS Y ATENDER LAS EMERGENCIAS QUE SE PRESENTEN.</div>																																																																																										
<div>CONTRATO DE OBRA:</div>		<div>CONTRATO DE INTERVENTORIA:</div>																																																																																								
<div>CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE</div>		<div>INTERVENTOR: INTERPRO S.A.S.</div>																																																																																								
<div>INTEGRANTES: CONTRATO No.: 2370/2019 FECHA DE INICIO: 23 - DIC - 2022 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 - JUL - 2022 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 - JUL - 2023</div>		<div>INTEGRANTES: CONTRATO No.: 2631 DE 2019 FECHA DE INICIO: 03 - ENE - 2020 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 - JUL - 2022 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 - JUL - 2023</div>																																																																																								
<div>VALOR INICIAL: \$ 1.417.375.388,00 VALOR ADICIONES: \$ 499.786.984,00 VALOR ACUMULADO: \$ 1.917.162.372,00 VALOR ANTICIPO: N.A. VALOR AMORTIZADO: N.A. SALDO POR AMORTIZAR: N.A.</div>		<div>VALOR INICIAL: \$ 1.942.800.219,00 VALOR ADICIONES: \$ 732.090.085,75 VALOR ACUMULADO: \$ 2.674.890.304,75 VALOR ANTICIPO: N.A. VALOR AMORTIZADO: N.A. SALDO POR AMORTIZAR: N.A.</div>																																																																																								
<div>II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO</div>																																																																																										
<div>DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:</div>																																																																																										
<table><tr><th>CONTRATO</th><th>VIGENCIA</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th></tr><tr><td rowspan="3">OBRA</td><td>SALDO DE VIGENCIA</td><td>\$ 77.607.116,00</td><td>\$ 493.370.875,00</td><td>\$ 523.012.228,00</td><td>\$ 613.872.651,00</td><td>\$ 209.299.502,00</td></tr><tr><td>EJECUTADO DE LA VIGENCIA</td><td>\$ 77.607.116,00</td><td>\$ 493.370.875,00</td><td>\$ 523.012.228,00</td><td>\$ 613.872.651,00</td><td>\$ 190.636.016,11</td></tr><tr><td>SALDO DE VIGENCIA</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 18.663.485,89</td></tr><tr><td rowspan="3">INTERVENTORIA</td><td>RECURSOS POR VIGENCIA</td><td>\$ 109.974.739,00</td><td>\$ 672.782.859,00</td><td>\$ 713.162.468,00</td><td>\$ 913.232.906,75</td><td>\$ 265.737.332,00</td></tr><tr><td>EJECUTADO DE LA VIGENCIA</td><td>\$ 109.974.739,00</td><td>\$ 672.782.859,00</td><td>\$ 713.162.468,00</td><td>\$ 913.232.906,75</td><td>\$ 218.349.265,58</td></tr><tr><td>SALDO DE VIGENCIA</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 47.388.066,42</td></tr></table> <div>(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)</div>				CONTRATO	VIGENCIA	2019	2020	2021	2022	2023	OBRA	SALDO DE VIGENCIA	\$ 77.607.116,00	\$ 493.370.875,00	\$ 523.012.228,00	\$ 613.872.651,00	\$ 209.299.502,00	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 77.607.116,00	\$ 493.370.875,00	\$ 523.012.228,00	\$ 613.872.651,00	\$ 190.636.016,11	SALDO DE VIGENCIA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0,00	\$ 18.663.485,89	INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 109.974.739,00	\$ 672.782.859,00	\$ 713.162.468,00	\$ 913.232.906,75	\$ 265.737.332,00	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 109.974.739,00	\$ 672.782.859,00	\$ 713.162.468,00	\$ 913.232.906,75	\$ 218.349.265,58	SALDO DE VIGENCIA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0,00	\$ 47.388.066,42																																										
CONTRATO	VIGENCIA	2019	2020	2021	2022	2023																																																																																				
OBRA	SALDO DE VIGENCIA	\$ 77.607.116,00	\$ 493.370.875,00	\$ 523.012.228,00	\$ 613.872.651,00	\$ 209.299.502,00																																																																																				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 77.607.116,00	\$ 493.370.875,00	\$ 523.012.228,00	\$ 613.872.651,00	\$ 190.636.016,11																																																																																				
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0,00	\$ 18.663.485,89																																																																																				
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 109.974.739,00	\$ 672.782.859,00	\$ 713.162.468,00	\$ 913.232.906,75	\$ 265.737.332,00																																																																																				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 109.974.739,00	\$ 672.782.859,00	\$ 713.162.468,00	\$ 913.232.906,75	\$ 218.349.265,58																																																																																				
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0,00	\$ 47.388.066,42																																																																																				
<div>OBRA VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 1.884.598.233,02 INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 1.866.626.858,67 99,05% INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 1.866.325.056,67 99,03% AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ (301.802,00) -0,02% OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - % (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 1.898.807.503,82 99,04% TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 1.898.498.886,11 99,03% AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ (308.617,71) -0,02% INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 11.527.116,55 0,60% INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 7.625.630,95 0,40% RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: MAYO 2023 PERIODO FACTURADO: VALOR FACTURA: \$ 51.048.659,00 (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite) Observaciones:</div>																																																																																										
<div>INTERVENTORIA TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 2.409.152.972,75 90,07% TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 2.409.152.972,75 90,07% INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 14.978.361,85 0,77% INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 14.978.361,85 0,77% RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: MAYO 2023 PERIODO FACTURADO: VALOR FACTURA: \$ 66.332.745,33 (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite) Observaciones:</div>																																																																																										
<div>ANTICIPOS Otorgado \$ N.A. Amortizado \$ N.A. Saldo \$ N.A.</div> <div>INDICADOR IIC En el mes: 0,43 Acumulado: 0,42</div> <div>ANTICIPOS Otorgado \$ N.A. Amortizado \$ N.A. Saldo \$ N.A.</div>																																																																																										
<div>III. AVANCE FÍSICO</div>																																																																																										
<div>Meta Física Programada % _____ Avance o Atraso Físico % _____ Meta Física Ejecutada % _____</div>																																																																																										
<table><tr><th colspan="5">Meta Física (Programa de Obra) Línea Base</th><th colspan="5">Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</th></tr><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th><th>Vigencia</th><th>Vigencia (n)</th><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>Tramo y/o sector (n)</th><th>Total</th><th>%</th></tr><tr><td>Mantenimiento rutinario</td><td>KM</td><td>54,38</td><td>1 mes</td><td></td><td>Prog</td><td>13</td><td></td><td></td><td>13,00</td><td>100,0%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td>9</td><td></td><td></td><td>8,60</td><td>66,2%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector). TRAMO Y/O SECTOR 1: PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA, PR 19+0000 AL PR 73+0380 TRAMO Y/O SECTOR 2: N.A.</div>				Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Mantenimiento rutinario	KM	54,38	1 mes		Prog	13			13,00	100,0%						Ejec	9			8,60	66,2%						Prog											Ejec											Prog											Ejec					
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada																																																																																					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%																																																																																
Mantenimiento rutinario	KM	54,38	1 mes		Prog	13			13,00	100,0%																																																																																
					Ejec	9			8,60	66,2%																																																																																
					Prog																																																																																					
					Ejec																																																																																					
					Prog																																																																																					
					Ejec																																																																																					
<div>MAQUINARIA Y EQUIPO</div> <table><tr><th>Descripción</th><th>Equipo Mínimo</th><th>Total Disponible</th></tr><tr><td>Vehículo</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Cámara fotográfica</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Guadañas</td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>Motosierra</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Total</td><td></td><td></td></tr></table> <div>Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.</div>				Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible	Vehículo	1	1	Cámara fotográfica	1	1	Guadañas	5	5	Motosierra	1	1	Total																																																																							
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible																																																																																								
Vehículo	1	1																																																																																								
Cámara fotográfica	1	1																																																																																								
Guadañas	5	5																																																																																								
Motosierra	1	1																																																																																								
Total																																																																																										
<div>IV. GESTIÓN AMBIENTAL</div>																																																																																										
<div>FUENTES DE MATERIALES</div> <div>UBICACIÓN: N.A. N.A.</div> <div>UBICACIÓN: N.A. N.A.</div> <div>OBSERVACIONES:</div>		<div>PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL</div> <div>ZONAS DE DEPOSITO LICENCIA AMBIENTAL: APOVECHAMIENTO FORESTAL: CONCESIÓN DE AGUAS: OCUPACIÓN DE CAUCES: VERTIENTOS: EMISIONES: OTROS (Especificar cual) OBSERVACIONES:</div>																																																																																								
<div>P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)</div> <div>ESTADO:</div>		<div>OBSERVACIONES:</div>																																																																																								
<div>V. GESTIÓN SOCIAL</div>																																																																																										
<div>TOTAL EMPLEOS GENERADOS: EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</div>		<div>OBRA INTER 11 5 11 5 N.A. N.A. N.A. N.A.</div> <div>No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Calle 8 # 11-30 Barrio El Progreso - Hato Corozal - Casanare</div>																																																																																								
<div>TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 22</div>		<div>OBSERVACIONES:</div>																																																																																								

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA</div> <div>INFORME SEMANAL</div>	<div>CÓDIGO MEP-MN1-IN-15-FR-3</div> <div>VERSION 1</div> <div>PÁGINA 2 DE 2</div> <div>FECHA 21 - JUL - 2023</div>
VI. GESTIÓN PREDIAL		
<div>TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: FICHAS PREDIALES APROBADAS: AVALÚOS APROBADOS: PREDIOS ADQUIRIDOS:</div> <div>N.A. N.A. N.A. N.A.</div>	OBSERVACIONES:	
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD		
N.A		
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
<div>Se realizó la actividad de rocería desde el PR 43+0000 - PR 55+0000</div> <div>Se realizó limpieza de alcantarillas desde el PR 43+0000 - PR 55+0000</div> <div>Se realizó limpieza de cunetas desde el PR 43+0000 - PR 55+0000</div> <div>Se realizó limpieza de puentes y pontones en PR 26+0900, PR 34+0790</div> <div>Se realizó mantenimiento de señales desde el PR 43+0000 - PR 55+0000</div> <div>Se realizó limpieza de berna en PR 43+0000 - PR 55+0000</div> <div>Se realizó limpieza de calzada en PR 26+0650</div> <div>El equipo de trabajo se desplegó por la franja de vía para monitorear y detectar puntualmente las actividades que con urgencia se hubieran requerido para las diferentes actividades entre el PR 19+0000 - PR 73+0380</div> <div>Se realizaron dos recorridos diarios de inspección a la vía desde el PR 19+0000 al PR 73+0380, incluidos sábados, domingos y festivos</div>		
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
<div>Se realizará rocería baja en el tramo comprendido entre el PR 56+0000 al PR 69+0000 en la ruta 6514</div> <div>Se realizará limpieza de cunetas en el tramo comprendido entre el PR 56+0000 al PR 69+0000 en la ruta 6514</div> <div>Se realizará limpieza de alcantarillas entre el PR 56+0000 al PR 69+0000 en la ruta 6514</div> <div>Se realizará limpieza de puentes existentes entre el PR 56+0000 al PR 69+0000 en la ruta 6514</div> <div>Se continuará con el mantenimiento de señales existentes entre el PR 56+0000 al PR 69+0000 en la ruta 6514</div> <div>Se realizará la limpieza de muros entre el PR 56+0000 al PR 69+0000 en la ruta 6514</div> <div>Desde el PR 19+0000 hasta el PR 73+0380 y de lunes a domingo, realizar dos recorridos diarios para monitorear estado de la vía, posibles afectaciones a la transitabilidad y atención a posibles emergencias.</div>		
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS		
<div>Programado</div> <div>RUTA 6514</div> <div>Ejecutado</div> <div>Tramo fuera del alcance del contrato</div>		
<div>Nota:</div> <div>Este esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada y meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el subtema 3.6.1.1.1 del Manual de Interventoría.</div>		
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO		
		
PINTURA DE BARANDAS PR 34+0730 - 6514 (ANTES)	PINTURA DE BARANDAS PR 34+0730 - 6514 (DURANTE)	PINTURA DE BARANDAS PR 34+0730 - 6514 (DESPUÉS)
		
ROCERÍA PR 43+0000 - 6514 (ANTES)	ROCERÍA PR 43+0000 - 6514 (DURANTE)	ROCERÍA PR 43+0000 - 6514 (DESPUÉS)
<div>NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.</div> <div>XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA</div> <div><div>SE PROPONDRÁN AL CONTRATISTA LAS RECOMENDACIONES Y/O AJUSTES PARA MEJORAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO.</div><div>SE MANTENDRÁ EL RECORRIDO PERMANENTE AL TRAMO VIAL A CARGO CON EL FIN DE MONITOREAR Y DETECTAR LAS ACTIVIDADES PRIORITARIAS A RELIZAR PARA MANTENER UNA TRANSITABILIDAD SEGURA Y FLUIDA.</div></div> <div><div>DIRECTOR DE INTERVENTORIA</div><div>FIRMA NOMBRE: Matrícula Profesional No.:</div><div> OSCAR GONZALO RIANO 052020 - 95967 ANT</div></div>		
<div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del R0045.</div> <div>Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contraloría, Interventoría y Dirección Territorial.</div>		

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA</div> <div>INFORME SEMANAL</div>		<div>CÓDIGO MEP-HMN1-IN-15-FR-3</div> <div>VERSIÓN 1</div> <div>PÁGINA 1 DE 2</div> <div>FECHA 28 - JUL - 2023</div>																																																																																																																																																																																								
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																																																																																																																											
PROYECTO: MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO																																																																																																																																																																																											
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE SEMANA No.: 186 del 21-JUL-2023 al 27-JUL-2023 Último informe Semanal SI ☐																																																																																																																																																																																									
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A.																																																																																																																																																																																									
OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA 6514 - PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA, PR 19+0000 - PR 73+0380																																																																																																																																																																																											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LA RUTA 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO EN UNA LONGITUD DE 55,00 KMS																																																																																																																																																																																											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO SE TRATA DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAL NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS, PARA MANTENER UNA TRANSITABILIDAD SEGURA A LO LARGO DEL CORREDOR VIAL MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PARCHEOS, BACHEOS Y/O TAPAHUECOS, ADICIONALMENTE MEDIANTE LA ROCEA ALTA Y BAJA, Y DEL CUIDADO DE LOS ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y RENOVACIÓN DE PINTURA EN LOS POSTES DE REFERENCIA Y OTROS COMO LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO. TAMBIÉN SE MANTIENE UNA PERMANENTE VIGILANCIA A LO LARGO DEL CORREDOR VIAL PARA MONITOREAR Y DETECTAR PUNTUALMENTE LOS SITIOS CRÍTICOS Y ATENDER LAS EMERGENCIAS QUE SE PRESENTEN.																																																																																																																																																																																											
CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																																																																																																																																																									
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE		INTERVENTOR: INTERPRO S.A.S.																																																																																																																																																																																									
INTEGRANTES: CONTRATO No. 2370/2019 FECHA DE INICIO: 23 - DIC - 2022 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 - JUL - 2022 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 - JUL - 2023		INTEGRANTES: CONTRATO No. 2631 DE 2019 FECHA DE INICIO: 03 - ENE - 2020 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 - JUL - 2022 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 - JUL - 2023																																																																																																																																																																																									
VALOR INICIAL: \$ 1.417.375.388,00 VALOR ADICIONES: \$ 499.786.984,00 VALOR ACUMULADO: \$ 1.917.162.372,00 VALOR ANTICIPO: N.A. VALOR AMORTIZADO: N.A. SALDO POR AMORTIZAR: N.A.		VALOR INICIAL: \$ 1.942.800.219,00 VALOR ADICIONES: \$ 732.090.085,75 VALOR ACUMULADO: \$ 2.674.890.304,75 VALOR ANTICIPO: N.A. VALOR AMORTIZADO: N.A. SALDO POR AMORTIZAR: N.A.																																																																																																																																																																																									
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																																																																																																																																											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																																																																																																																																											
<table><tr><th>CONTRATO</th><th>VIGENCIA</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th></tr><tr><td rowspan="3">OBRA</td><td>SALDO DE VIGENCIA</td><td>\$ 77.607.116,00</td><td>\$ 493.370.875,00</td><td>\$ 523.012.228,00</td><td>\$ 613.872.651,00</td><td>\$ 260.348.161,00</td></tr><tr><td>EJECUTADO DE LA VIGENCIA</td><td>\$ 77.607.116,00</td><td>\$ 493.370.875,00</td><td>\$ 523.012.228,00</td><td>\$ 613.872.651,00</td><td>\$ 202.473.478,11</td></tr><tr><td>SALDO DE VIGENCIA</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 57.874.682,89</td></tr><tr><td rowspan="3">INTERVENTORIA</td><td>RECURSOS POR VIGENCIA</td><td>\$ 109.974.739,00</td><td>\$ 672.782.859,00</td><td>\$ 713.162.468,00</td><td>\$ 913.232.906,75</td><td>\$ 265.737.332,00</td></tr><tr><td>EJECUTADO DE LA VIGENCIA</td><td>\$ 109.974.739,00</td><td>\$ 672.782.859,00</td><td>\$ 713.162.468,00</td><td>\$ 913.232.906,75</td><td>\$ 233.553.433,88</td></tr><tr><td>SALDO DE VIGENCIA</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 32.183.898,12</td></tr></table> <p>(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)</p> <div><div><div>OBRA</div><div>VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 1.934.780.114,02 INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 1.877.958.251,15 97,06% INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 1.877.962.096,76 97,06% AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ 3.845,61 0,00% OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - % (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 1.910.334.620,37 99,64% TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 1.910.336.348,11 99,64% AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ 1.727,74 0,00% INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 11.527.116,55 0,60% INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 11.837.461,99 0,62% RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X</div><div>No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: MAYO 2023 PERIODO FACTURADO: VALOR FACTURA: 51.048.659,00</div></div><div><div>INTERVENTORIA</div><div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 2.409.152.972,75 90,07% TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 2.409.152.972,75 90,07% INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 14.978.361,85 0,77% INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 14.978.361,85 0,77% RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X</div><div>No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: MAYO 2023 PERIODO FACTURADO: VALOR FACTURA: \$ 66.332.745,33</div></div><div>(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite) Observaciones:</div></div> <div><div>ANTICIPOS</div><div>Otorgado \$ N.A. Amortizado \$ N.A. Saldo \$ N.A.</div><div>INDICADOR IIC En el mes: 0,43 Acumulado: 0,42</div><div>ANTICIPOS</div><div>Otorgado \$ N.A. Amortizado \$ N.A. Saldo \$ N.A.</div></div> <tr><td colspan="4">III. AVANCE FÍSICO</td></tr> <tr><td colspan="4">Meta Física Programada % _____ Avance o Atraso Físico % _____ Meta Física Ejecutada % _____</td></tr> <tr><td colspan="4"><table><tr><th colspan="5">Meta Física (Programa de Obra) Línea Base</th><th colspan="5">Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</th></tr><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th><th>Vigencia</th><th>Vigencia (n)</th><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>Tramo y/o sector (n)</th><th>Total</th><th>%</th></tr><tr><td>Mantenimiento rutinario</td><td>KM</td><td>54,38</td><td>1 mes</td><td></td><td>Prog</td><td>13</td><td></td><td></td><td>13,00</td><td>100,0%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td>13</td><td></td><td></td><td>13,35</td><td>102,7%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table><p>El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).</p><p>TRAMO Y/O SECTOR 1: PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA, PR 19+0000 AL PR 73+0380</p><p>TRAMO Y/O SECTOR 2: N.A.</p></td></tr> <tr><td colspan="4">IV. GESTIÓN AMBIENTAL</td></tr> <tr><td colspan="2">FUENTES DE MATERIALES</td><td colspan="2">PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL</td></tr> <tr><td colspan="2">UBICACIÓN: N.A. N.A.</td><td colspan="2">ZONAS DE DEPOSITO LICENCIA AMBIENTAL: APROVECHAMIENTO FORESTAL: CONCESIÓN DE AGUAS: OCUPACIÓN DE CAUCES: VERTIENTOS: EMISIONES: OTROS (Especificar cual)</td></tr> <tr><td colspan="2">UBICACIÓN: N.A. N.A.</td><td colspan="2">SI NO N.A. X SI NO N.A. X SI NO N.A. X SI NO N.A. X SI NO N.A. X SI NO N.A. X SI NO N.A. X</td></tr> <tr><td colspan="2">OBSERVACIONES:</td><td colspan="2">OBSERVACIONES:</td></tr> <tr><td colspan="2">P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO:</td><td colspan="2">OBSERVACIONES:</td></tr> <tr><td colspan="4">V. GESTIÓN SOCIAL</td></tr> <tr><td colspan="2">TOTAL EMPLEOS GENERADOS: EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td><td colspan="2">OBRERA INTER 11 5 11 5 N.A. N.A. N.A. N.A.</td></tr> <tr><td colspan="2">TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 22</td><td colspan="2">No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 34 No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Calle 8 # 11-30 Barrio El Progreso - Hato Corozal - Casanare</td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">OBSERVACIONES:</td></tr>				CONTRATO	VIGENCIA	2019	2020	2021	2022	2023	OBRA	SALDO DE VIGENCIA	\$ 77.607.116,00	\$ 493.370.875,00	\$ 523.012.228,00	\$ 613.872.651,00	\$ 260.348.161,00	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 77.607.116,00	\$ 493.370.875,00	\$ 523.012.228,00	\$ 613.872.651,00	\$ 202.473.478,11	SALDO DE VIGENCIA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0,00	\$ 57.874.682,89	INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 109.974.739,00	\$ 672.782.859,00	\$ 713.162.468,00	\$ 913.232.906,75	\$ 265.737.332,00	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 109.974.739,00	\$ 672.782.859,00	\$ 713.162.468,00	\$ 913.232.906,75	\$ 233.553.433,88	SALDO DE VIGENCIA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0,00	\$ 32.183.898,12	III. AVANCE FÍSICO				Meta Física Programada % _____ Avance o Atraso Físico % _____ Meta Física Ejecutada % _____				<table><tr><th colspan="5">Meta Física (Programa de Obra) Línea Base</th><th colspan="5">Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</th></tr><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th><th>Vigencia</th><th>Vigencia (n)</th><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>Tramo y/o sector (n)</th><th>Total</th><th>%</th></tr><tr><td>Mantenimiento rutinario</td><td>KM</td><td>54,38</td><td>1 mes</td><td></td><td>Prog</td><td>13</td><td></td><td></td><td>13,00</td><td>100,0%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td>13</td><td></td><td></td><td>13,35</td><td>102,7%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).</p> <p>TRAMO Y/O SECTOR 1: PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA, PR 19+0000 AL PR 73+0380</p> <p>TRAMO Y/O SECTOR 2: N.A.</p>				Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Mantenimiento rutinario	KM	54,38	1 mes		Prog	13			13,00	100,0%						Ejec	13			13,35	102,7%						Prog											Ejec											Prog											Ejec						IV. GESTIÓN AMBIENTAL				FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		UBICACIÓN: N.A. N.A.		ZONAS DE DEPOSITO LICENCIA AMBIENTAL: APROVECHAMIENTO FORESTAL: CONCESIÓN DE AGUAS: OCUPACIÓN DE CAUCES: VERTIENTOS: EMISIONES: OTROS (Especificar cual)		UBICACIÓN: N.A. N.A.		SI NO N.A. X SI NO N.A. X SI NO N.A. X SI NO N.A. X SI NO N.A. X SI NO N.A. X SI NO N.A. X		OBSERVACIONES:		OBSERVACIONES:		P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO:		OBSERVACIONES:		V. GESTIÓN SOCIAL				TOTAL EMPLEOS GENERADOS: EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		OBRERA INTER 11 5 11 5 N.A. N.A. N.A. N.A.		TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 22		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 34 No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Calle 8 # 11-30 Barrio El Progreso - Hato Corozal - Casanare				OBSERVACIONES:	
CONTRATO	VIGENCIA	2019	2020	2021	2022	2023																																																																																																																																																																																					
OBRA	SALDO DE VIGENCIA	\$ 77.607.116,00	\$ 493.370.875,00	\$ 523.012.228,00	\$ 613.872.651,00	\$ 260.348.161,00																																																																																																																																																																																					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 77.607.116,00	\$ 493.370.875,00	\$ 523.012.228,00	\$ 613.872.651,00	\$ 202.473.478,11																																																																																																																																																																																					
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0,00	\$ 57.874.682,89																																																																																																																																																																																					
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 109.974.739,00	\$ 672.782.859,00	\$ 713.162.468,00	\$ 913.232.906,75	\$ 265.737.332,00																																																																																																																																																																																					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 109.974.739,00	\$ 672.782.859,00	\$ 713.162.468,00	\$ 913.232.906,75	\$ 233.553.433,88																																																																																																																																																																																					
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0,00	\$ 32.183.898,12																																																																																																																																																																																					
III. AVANCE FÍSICO																																																																																																																																																																																											
Meta Física Programada % _____ Avance o Atraso Físico % _____ Meta Física Ejecutada % _____																																																																																																																																																																																											
<table><tr><th colspan="5">Meta Física (Programa de Obra) Línea Base</th><th colspan="5">Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</th></tr><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th><th>Vigencia</th><th>Vigencia (n)</th><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>Tramo y/o sector (n)</th><th>Total</th><th>%</th></tr><tr><td>Mantenimiento rutinario</td><td>KM</td><td>54,38</td><td>1 mes</td><td></td><td>Prog</td><td>13</td><td></td><td></td><td>13,00</td><td>100,0%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td>13</td><td></td><td></td><td>13,35</td><td>102,7%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).</p> <p>TRAMO Y/O SECTOR 1: PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA, PR 19+0000 AL PR 73+0380</p> <p>TRAMO Y/O SECTOR 2: N.A.</p>				Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Mantenimiento rutinario	KM	54,38	1 mes		Prog	13			13,00	100,0%						Ejec	13			13,35	102,7%						Prog											Ejec											Prog											Ejec																																																																																																						
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada																																																																																																																																																																																						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%																																																																																																																																																																																	
Mantenimiento rutinario	KM	54,38	1 mes		Prog	13			13,00	100,0%																																																																																																																																																																																	
					Ejec	13			13,35	102,7%																																																																																																																																																																																	
					Prog																																																																																																																																																																																						
					Ejec																																																																																																																																																																																						
					Prog																																																																																																																																																																																						
					Ejec																																																																																																																																																																																						
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																																																																																																																																																											
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																																																																																																																																																																																									
UBICACIÓN: N.A. N.A.		ZONAS DE DEPOSITO LICENCIA AMBIENTAL: APROVECHAMIENTO FORESTAL: CONCESIÓN DE AGUAS: OCUPACIÓN DE CAUCES: VERTIENTOS: EMISIONES: OTROS (Especificar cual)																																																																																																																																																																																									
UBICACIÓN: N.A. N.A.		SI NO N.A. X SI NO N.A. X SI NO N.A. X SI NO N.A. X SI NO N.A. X SI NO N.A. X SI NO N.A. X																																																																																																																																																																																									
OBSERVACIONES:		OBSERVACIONES:																																																																																																																																																																																									
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO:		OBSERVACIONES:																																																																																																																																																																																									
V. GESTIÓN SOCIAL																																																																																																																																																																																											
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		OBRERA INTER 11 5 11 5 N.A. N.A. N.A. N.A.																																																																																																																																																																																									
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 22		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 34 No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Calle 8 # 11-30 Barrio El Progreso - Hato Corozal - Casanare																																																																																																																																																																																									
		OBSERVACIONES:																																																																																																																																																																																									

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA</div> <div>INFORME SEMANAL</div>	<div>CÓDIGO</div> <div>MEP-MN1-IN-15-FR-3</div> <div>VERSION</div> <div>1</div> <div>PÁGINA</div> <div>2 DE 2</div> <div>FECHA</div> <div>28 - JUL - 2023</div>
VI. GESTIÓN PREDIAL		
<div>TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:</div> <div>FICHAS PREDIALES APROBADAS:</div> <div>AVALES APROBADOS:</div> <div>PREDIOS ADQUIRIDOS:</div>	<div>N.A</div> <div>N.A</div> <div>N.A</div> <div>N.A</div>	<div>OBSERVACIONES:</div>
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD		
N.A		
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
<div>Se realizó la actividad de rocería desde el PR 55+0000 - PR 65+0000</div> <div>Se realizó limpieza de alcantarillas desde el PR 55+0000 - PR 69+0000</div> <div>Se realizó limpieza de cunetas desde el PR 55+0000 - PR 69+0000</div> <div>Se realizó limpieza de puentes y pontones en PR 55+0000 - PR 69+0000</div> <div>Se realizó mantenimiento de señales desde el PR 55+0000 - PR 69+0000</div> <div>El equipo de trabajo se desplegó por la franja de vía para monitorear y detectar puntualmente las actividades que con urgencia se hubieran requerido para las diferentes actividades entre el PR 19+0000 - PR 73+0380</div> <div>Se realizaron dos recorridos diarios de inspección a la vía desde el PR 19+0000 al PR 73+0380, incluidos sábados, domingos y festivos</div>		
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
<div>Se realizará rocería baja en el tramo comprendido entre el PR 69+0000 al PR 73+0380 en la ruta 6514</div> <div>Se realizará limpieza de cunetas en el tramo comprendido entre el PR 69+0000 al PR 73+0380 en la ruta 6514</div> <div>Se realizará limpieza de alcantarillas entre el PR 69+0000 al PR 73+0380 en la ruta 6514</div> <div>Se realizará limpieza de puentes existentes entre el PR 69+0000 al PR 73+0380 en la ruta 6514</div> <div>Se continuará con el mantenimiento de señales existentes entre el PR 69+0000 al PR 73+0380 en la ruta 6514</div> <div>Se realizará la limpieza de muros entre el PR 69+0000 al PR 73+0380 en la ruta 6514</div> <div>Desde el PR 19+0000 hasta el PR 73+0380 y de lunes a domingo, realizar dos recorridos diarios para monitorear estado de la vía, posibles afectaciones a la transitabilidad y atención a posibles emergencias.</div>		
X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS		
<div>Programado</div> <div>Ejecutado</div> <div>Tramo fuera del alcance del contrato</div>		
<div>Nota:</div> <div>El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada y la meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo 007-FR-01-10 del Manual de Interventoría.</div>		
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO		
		
PINTURA DE BARANDAS PR 34+0730 - 6514 (ANTES)	PINTURA DE BARANDAS PR 34+0730 - 6514 (DURANTE)	PINTURA DE BARANDAS PR 34+0730 - 6514 (DESPUÉS)
		
LIMPIEZA DE ALCANTARILLA PR 67+0314 - 6514 (ANTES)	LIMPIEZA DE ALCANTARILLA PR 67+0314 - 6514 (DURANTE)	LIMPIEZA DE ALCANTARILLA PR 67+0314 - 6514 (DESPUÉS)
<div>NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.</div> <div>XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES</div> <div>POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA</div>		
<div>SE PROPONDRÁN AL CONTRATISTA LAS RECOMENDACIONES Y/O AJUSTES PARA MEJORAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO.</div> <div>SE MANTENDRÁ EL RECORRIDO PERMANENTE AL TRAMO VIAL A CARGO CON EL FIN DE MONITOREAR Y DETECTAR LAS ACTIVIDADES PRIORITARIAS A REALIZAR PARA MANTENER UNA TRANSITABILIDAD SEGURA Y FLUIDA.</div>		
<div>FIRMA</div> <div>NOMBRE:</div> <div>Matrícula Profesional No.:</div>		<div>Oscar Gonzalo Riano C</div> <div>OSCAR GONZALO RIANO</div> <div>052020 - 95967 ANT</div>

[illegible]



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 DE 2
FECHA	07 - JUL - 2023

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N.A


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

RUTA 6513	RUTA 6514
Se realizó la actividad de rocería desde:	PR 6+0250 - PR 17+000
Se realizó poda y/o retiro de árboles en:	PR 4+0000
Se impartió capacitación en:	BRIGADAS DE EMERGENCIA - PRIMEROS AUXILIOS- EXTINTORES
El personal se desplegó por la franja de vía para monitorear y detectar las actividades que con urgencia se hubieran requerido para las diferentes actividades entre el PR 55+0000 - PR 90+0380 en la ruta 6513 y entre el PR 0+0000 al PR 19+0000 en la ruta 6514	
Se realizaron dos recorridos diarios de inspección a la vía desde el PR 55+0000 al PR 90+0380 en la ruta 6513 y desde el PR 0+0000 al PR 19+0000 de la ruta 6514	
Se realizó control de tráfico vehicular sobre el puente Ramón Nonato Pérez en el PR 57+0000 ruta 6513	

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizará rocería baja en el tramo comprendido entre el PR 17+0000 al PR 19+0000 en la ruta 6514 y PR 55+0000 al PR 65+0000 en la ruta 6513
Se realizará limpieza de cunetas en el tramo comprendido entre el PR 17+0000 al PR 19+0000 en la ruta 6514 y PR 55+0000 al PR 65+0000 en la ruta 6513
Se realizará limpieza de alcantarillas entre el PR 17+0000 al PR 19+0000 en la ruta 6514 y PR 55+0000 al PR 65+0000 en la ruta 6513
Se realizará limpieza de puentes existentes entre el PR 17+0000 al PR 19+0000 en la ruta 6514 y PR 55+0000 al PR 65+0000 en la ruta 6513
Se continuará con el mantenimiento de señales existentes entre el PR 17+0000 al PR 19+0000 en la ruta 6514 y PR 55+0000 al PR 65+0000 en la ruta 6513
Se realizará la limpieza de muros entre el PR 17+0000 al PR 19+0000 en la ruta 6514 y PR 55+0000 al PR 65+0000 en la ruta 6513
Desde el PR 19+0000 hasta el PR 73+0380 y de lunes a domingo, realizar dos recorridos diarios para monitorear estado de la vía, posibles afectaciones a la transitabilidad y atención a posibles emergencias.


X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



Nota: Las lluvias ocurridas en la presente semana afectaron el desarrollo normal de las actividades programadas. Debido al rápido crecimiento de la vegetación se dió prioridad a la rocería.

Esquema gráfico que define por el kilometraje de acuerdo con la meta física programada la meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el subproceso MOP-0001 del 16 de febrero de 2017.


XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



RETIRO DE ÁRBOL PR 4+0000 (ANTES)



RETIRO DE ÁRBOL PR 4+0000 (DURANTE)



RETIRO DE ÁRBOL PR 4+0000 (DESPUÉS)



ROCERÍA PR 10+0025 - 6514 (ANTES)



ROCERÍA PR 10+0025 - 6514 (DURANTE)



ROCERÍA PR 10+0025 - 6514 (DESPUÉS)

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

SE PROPONDRÁN AL CONTRATISTA LAS RECOMENDACIONES Y/O AJUSTES PARA MEJORAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO.

SE MANTENDRÁ EL RECORRIDO PERMANENTE AL TRAMO VIAL A CARGO CON EL FIN DE MONITOREAR Y DETECTAR LAS ACTIVIDADES PRIORITARIAS A REALIZAR PARA MANTENER UNA TRANSITABILIDAD SEGURA Y FLUIDA.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE:

OSCAR GONZALO RIANO

Matrícula Profesional No.:

052020 - 95967 ANT

CASARENO

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

INFORME SEMANAL

CODIGO

MEPI-MN1-IN-15-FR-3

VERSION

1

PAGINA

1 DE 2

FECHA

14 - JUL - 2023

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

UNIDAD EJECUTORA:

TERRITORIAL CASANARE

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CASANARE

SEMANA No.:

183 del 7-JUL-2023 al 13-JUL-2023

Último Informe Semanal Si

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:

MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

N.A.

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA 6513 - YOPAL - PAZ DE ARIPORO, PR 55+0000 - PR 90+0380 Y VIA 6514 - PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA, PR 0+0000 - 19+0000

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LAS RUTAS 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO EN UNA LONGITUD DE 35,40 KMS Y 6514 PAZ DEARIPORO LA CABUYA EN UNA LONGITUD DE 19,00 KMS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

SE TRATA DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAL NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS, PARA MANTENER UNA TRANSITABILIDAD SEGURA A LO LARGO DEL CORREDOR VIAL MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PARCHEOS, BACHEOS Y/O TAPAHUECOS, ADICIONALMENTE MEDIANTE LA ROGERÍA ALTA Y BAJA, Y DEL CUIDADO DE LOS ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y RENOVACIÓN DE PINTURA EN LOS POSTES DE REFERENCIA Y OTROS COMO LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO. TAMBIÉN SE MANTIENE UNA PERMANENTE VIGILANCIA A LO LARGO DEL CORREDOR VIAL PARA MONITOREAR Y DETECTAR PUNTUALMENTE LOS SITIOS CRÍTICOS Y ATENDER LAS EMERGENCIAS QUE SE PRESENTEN

CONTRATO DE OBRA:

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE

INTERVENIOR:

INTERPRO S.A.S.

CONTRATISTA:

INGTEGRANTES:

CONTRATO No. 2369/2019

FECHA DE INICIO: 23 - DIC - 2022

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 - JUL - 2022

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 - JUL - 2023

VALOR INICIAL: \$ 1.434.520.932,00

VALOR ADICIONES: \$ 839.734.271,00

VALOR ACUMULADO: \$ 2.274.255.203,00

VALOR ANTICIPO: N.A.

VALOR AMORTIZADO: N.A.

SALDO POR AMORTIZAR: N.A.

INTERVENIENTE:

INGTEGRANTES:

CONTRATO No. 2631 DE 2019

FECHA DE INICIO: 03 - ENE - 2020

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31 - JUL - 2022

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 - MAR - 2023

VALOR INICIAL: \$ 1.942.800.219,00

VALOR ADICIONES: \$ 732.090.085,75

VALOR ACUMULADO: \$ 2.674.890.304,75

VALOR ANTICIPO: N.A.

VALOR AMORTIZADO: N.A.

SALDO POR AMORTIZAR: N.A.

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2019	2020	2021	2022	2023
OBRA	SALDO DE VIGENCIA	\$ 78.541.448,00	\$ 499.340.486,00	\$ 680.099.856,00	\$ 750.072.839,00	\$ 266.200.574,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 78.541.448,00	\$ 499.340.486,00	\$ 680.099.856,00	\$ 750.072.839,00	\$ 229.017.236,10
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 37.183.337,90
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 109.974.739,00	\$ 672.782.859,00	\$ 713.162.468,00	\$ 913.232.906,75	\$ 265.737.332,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 109.974.739,00	\$ 672.782.859,00	\$ 713.162.468,00	\$ 913.232.906,75	\$ 203.145.097,28
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 62.592.234,72

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):
AVANCE O ATRASO DE OBRA:
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

\$ 2.235.633.531,00
\$ 2.197.674.583,25
\$ 2.199.176.973,09
\$ 1.502.389,84
-

98,30%
98,37%
0,087%
0,000%

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

\$ 2.235.543.524,98
\$ 2.237.071.865,10
\$ 1.528.340,12

98,30%
98,37%
0,067%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$ 14.915.584,87
\$ 22.684.118,66

0,66%
1,00%

RADICÓ FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR:

SI NO
X

No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERÍODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

JUNIO - 2023
\$ 66.054.733,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$ 2.409.152.972,75
\$ 2.409.152.972,75

\$ 15.477.640,58
\$ 15.477.640,58

90,07%
90,07%

0,58%
0,58%

RADICÓ FACTURA DEL PERÍODO ANTERIOR:

SI NO
X

No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERÍODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

JUNIO - 2023
\$ 66.332.745,33

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS

Otorgado \$ N.A.
Amortizado \$ N.A.
Saldo \$ N.A.

INDICADOR IIC

En el mes: 1,00
Acumulado: 1,08

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Mantenimiento rutinario	KM	54380	1 mes		Prog Ejec	10,00 7,50	2,00 10,75		12,00 18,25	100,0% 152,1%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: YOPAL - PAZ DE ARIPORO: PR 55+0000 AL PR 90+0380 - RUTA 6513

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Vehículo	1	1
Cámara fotográfica	1	1
Caudales	5	5
Motosierra	1	1
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 2: PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA: PR 0+0000 AL PR 19+0000 - RUTA 6514

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: N.A.

PERMISO MINERO: SI N.A. NO N.A.

LICENCIA AMBIENTAL: SI N.A. NO N.A.

UBICACIÓN: N.A.

PERMISO MINERO: SI N.A. NO N.A.

LICENCIA AMBIENTAL: SI N.A. NO N.A.

OBSERVACIONES:

DISPONIBLE

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO: SI NO N.A. X

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N.A. X

APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N.A. X

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N.A. X

OCCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N.A. X

VERTIENTES: SI NO N.A. X

EMISIONES: SI NO N.A. X

OTROS (Especificar cual): SI NO N.A. X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 18

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 18

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: N.A.

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: N.A.

OBRA: 18

INTER: 5

N.O. DE SOCIALIZACIONES REAL



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 DE 2
FECHA	14 - JUL - 2023

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N.A


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

	RUTA 6513	RUTA 6514
Se realizó la actividad de rocería desde:	PR 55+0000 - PR 67+0000	PR 17+0000 - PR 19+0000
Se realizó la actividad de limpieza de cunetas en:	PR 56+0700 - PR 65+0000	
Se realizó limpieza de alcantarillas en:	PR 56+0700 - PR 61+0000	
Se realizó limpieza de puentes en:	PR 56+0700 - PR 61+0000	
El personal se desplegó por la franja de vía para monitorear y detectar las actividades que con urgencia se hubieran requerido para las diferentes actividades entre el PR 55+0000 - PR 90+0380 en la ruta 6513 y entre el PR 0+0000 al PR 19+0000 en la ruta 6514		
Se realizaron dos recorridos diarios de inspección a la vía desde el PR 55+0000 al PR 90+0380 en la ruta 6513 y desde el PR 0+0000 al PR 19+0000 de la ruta 6514		
Se realizó control de tráfico vehicular sobre el puente Ramón Nonato Pérez en el PR 57+0000 ruta 6513		

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizará rocería baja en el tramo comprendido entre el PR 65+0000 al PR 77+0320 en la ruta 6513
Se realizará limpieza de cunetas en el tramo comprendido entre el PR 65+0000 al PR 77+0320 en la ruta 6513
Se realizará limpieza de alcantarillas entre el PR 65+0000 al PR 77+0320 en la ruta 6513
Se realizará limpieza de puentes existentes entre el PR 65+0000 al PR 77+0320 en la ruta 6513
Se continuará con el mantenimiento de señales existentes entre el PR 65+0000 al PR 77+0320 en la ruta 6513
Se realizará la limpieza de muros entre el PR 65+0000 al PR 77+0320 en la ruta 6513
Desde el PR 19+0000 hasta el PR 73+0380 y de lunes a domingo, realizar dos recorridos diarios para monitorear estado de la vía, posibles afectaciones a la transitabilidad y atención a posibles emergencias.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



Nota: Las lluvias ocurridas en la presente semana afectaron el desarrollo normal de las actividades programadas. Debido al rápido crecimiento de la vegetación se dió prioridad a la rocería.

Esquema gráfico está editado por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el Informes MEPI 0001-0010 de 16 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



ROCIERÍA PR 15+0000 - 6514 (ANTES)



ROCIERÍA PR 15+0000 - 6514 (DURANTE)



ROCIERÍA PR 15+0000 - 6514 (DESPUÉS)



LIMPIEZA DE ALCANTARILLA PR 57+0910 (ANTES)



LIMPIEZA DE ALCANTARILLA PR 57+0910 (DURANTE)



LIMPIEZA DE ALCANTARILLA PR 57+0910 (DESPUÉS)

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente informe, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

-SE PROPONDRÁN AL CONTRATISTA LAS RECOMENDACIONES Y/O AJUSTES PARA MEJORAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO.

-SE MANTENDRÁ EL RECORRIDO PERMANENTE AL TRAMO VIAL A CARGO CON EL FIN DE MONITOREAR Y DETECTAR LAS ACTIVIDADES PRIORITARIAS A REALIZAR PARA MANTENER UNA TRANSITABILIDAD SEGURA Y FLUIDA.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE:

Matrícula Profesional No.:

Oscar Gonzalo Riano
OSCAR GONZALO RIANO
052020 - 95967 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIA.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contraloría, Interventoría y Dirección Territorial.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 DE 2
FECHA	21 - JUL - 2023

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N.A


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

	RUTA 6513	RUTA 6514
Se realizó la actividad de rocería desde:	PR 67+0000 - PR 73+0000	
Se realizó la actividad de limpieza de cunetas en:	PR 63+0000 - PR 64+0000	
Se realizó poda y/o retiro de árboles en:	PR 33+0600, PR 62+0050	PR 1+0400 - PR 1+0450
El personal se desplegó por la franja de vía para monitorear y detectar las actividades que con urgencia se hubieran requerido para las diferentes actividades entre el PR 55+0000 - PR 90+0380 en la ruta 6513 y entre el PR 0+0000 al PR 19+0000 en la ruta 6514		
Se realizaron dos recorridos diarios de inspección a la vía desde el PR 55+0000 al PR 90+0380 en la ruta 6513 y desde el PR 0+0000 al PR 19+0000 de la ruta 6514		
Se realizó control de tráfico vehicular sobre el puente Ramón Nonato Pérez en el PR 57+0000 ruta 6513		
Se realizó monitoreo permanente a la señalización dispuesta en el sitio de emergencia PR 76+0820 río Guachiría y PR 82+0060 sitio crítico		

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizará rocería baja en el tramo comprendido entre el PR 77+0320 PR 89+0640 en la ruta 6513
Se realizará limpieza de cunetas en el tramo comprendido entre el PR 77+0320 PR 89+0640 en la ruta 6513
Se realizará limpieza de alcantarillas entre el PR 77+0320 PR 89+0640 en la ruta 6513
Se realizará limpieza de puentes existentes entre el PR 77+0320 PR 89+0640 en la ruta 6513
Se continuará con el mantenimiento de señales existentes entre el PR 77+0320 PR 89+0640 en la ruta 6513
Se realizará la limpieza de muros entre el PR 77+0320 PR 89+0640 en la ruta 6513
Desde el PR 19+0000 hasta el PR 73+0380 y de lunes a domingo, realizar dos recorridos diarios para monitorear estado de la vía, posibles afectaciones a la transitabilidad y atención a posibles emergencias.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



Nota:

Esquema gráfico para definir por el interventor las acciones con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato. Se debe seguir las indicaciones dadas en el subtema 10.01 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CORTE Y RETIRO DE ÁRBOL SECO PR 1+0400 - 6514 (ANTES)



CORTE Y RETIRO DE ÁRBOL SECO PR 1+0400 - 6514 (DURANTE)



CORTE Y RETIRO DE ÁRBOL SECO PR 1+0400 - 6514 (DESPUÉS)



LIMPIEZA DE ALCANTARILLA PR 57+0910 (ANTES)



LIMPIEZA DE ALCANTARILLA PR 57+0910 (DURANTE)



LIMPIEZA DE ALCANTARILLA PR 57+0910 (DESPUÉS)

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

SE PROPONDRÁN AL CONTRATISTA LAS RECOMENDACIONES Y/O AJUSTES PARA MEJORAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO.

SE MANTENDRÁ EL RECORRIDO PERMANENTE AL TRAMO VIAL A CARGO CON EL FIN DE MONITOREAR Y DETECTAR LAS ACTIVIDADES PRIORITARIAS A REALIZAR PARA MANTENER UNA TRANSITABILIDAD SEGURA Y FLUIDA.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: OSCAR GONZALO RIANO
Matrícula Profesional No.: 052020 - 95967 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contraloría, Interventoría y Dirección Territorial.

[illegible]



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 DE 2
FECHA	28 - JUL - 2023

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N.A


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

	RUTA 6513	RUTA 6514
Se realizó la actividad de limpieza de cunetas en:	PR 76+0000 - PR 80+0000	
Se realizó limpieza de alcantarillas en:	PR 76+0000 - PR 80+0000	
Se realizó limpieza de puentes en:	PR 76+0000 - PR 80+0000	
Se realizó poda y/o retiro de árboles en:	PR 56+0000 / PR 60+0000	
Se realizó la actividad de tapahuecos en:	PR 55+0000 - PR 55+0000 / PR 70+0380 - PR 77+0000 / PR 77+0000 - PR 78+0000	
El personal se desplegó por la franja de vía para monitorear y detectar las actividades que con urgencia se hubieran requerido para las diferentes actividades entre el PR 55+0000 - PR 90+0380 en la ruta 6513 y entre el PR 0+0000 al PR 19+0000 en la ruta 6514		
Se realizaron dos recorridos diarios de inspección a la vía desde el PR 55+0000 al PR 90+0380 en la ruta 6513 y desde el PR 0+0000 al PR 19+0000 de la ruta 6514		
Se realizó control de tráfico vehicular sobre el puente Ramón Nonato Pérez en el PR 57+0000 ruta 6513		

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizará rocería baja en el tramo comprendido entre el PR 89+0640 al PR 90+0380 en la ruta 6513 y desde el PR 0+0000 al PR 6+0500 en la ruta 6514
Se realizará limpieza de cunetas en el tramo comprendido entre el PR 89+0640 al PR 90+0380 en la ruta 6513 y desde el PR 0+0000 al PR 6+0500 en la ruta 6514
Se realizará limpieza de alcantarillas entre el PR 89+0640 al PR 90+0380 en la ruta 6513 y desde el PR 0+0000 al PR 6+0500 en la ruta 6514
Se continuará con el mantenimiento de señales existentes entre el PR 89+0640 al PR 90+0380 en la ruta 6513 y desde el PR 0+0000 al PR 6+0500 en la ruta 6514
Se realizará la limpieza de muros entre el PR 89+0640 al PR 90+0380 en la ruta 6513 y desde el PR 0+0000 al PR 6+0500 en la ruta 6514
Desde el PR 19+0000 hasta el PR 73+0380 y de lunes a domingo, realizar dos recorridos diarios para monitorear estado de la vía, posibles afectaciones a la transitabilidad y atención a posibles emergencias.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



Nota: Debido a la prioridad que se le dio a la actividad de tapahuecos no se avanzó en las actividades programadas para esta semana, se realizará para la próxima semana la correspondiente reprogramación

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15-FR-3 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



TAPAHUECOS PR 57+0000 - 6513 (ANTES)



TAPAHUECOS PR 57+0000 - 6513 (DURANTE)



TAPAHUECOS PR 57+0000 - 6513 (DESPUÉS)



LIMPIEZA DE ALCANTARILLA PR 77+0450 - 6513 (ANTES)



LIMPIEZA DE ALCANTARILLA PR 77+0450 - 6513 (DURANTE)



LIMPIEZA DE ALCANTARILLA PR 77+0450 - 6513 (DESPUÉS)

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

-SE PROPONDRÁN AL CONTRATISTA LAS RECOMENDACIONES Y/O AJUSTES PARA MEJORAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO.
-SE MANTENDRÁ EL RECORRIDO PERMANENTE AL TRAMO VIAL A CARGO CON EL FIN DE MONITOREAR Y DETECTAR LAS ACTIVIDADES PRIORITARIAS A REALIZAR PARA MANTENER UNA TRANSITABILIDAD SEGURA Y FLUIDA.


DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA:
NOMBRE: OSCAR GONZALO RIANO
Matrícula Profesional No.: 052020 - 95967 ANT

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA</div> <div>INFORME SEMANAL</div>				<div>CÓDIGO</div> <div>MEPI-MN1-IN-15-FR-3</div>																																																																																															
					<div>VERSIÓN</div> <div>1</div>																																																																																															
					<div>PÁGINA</div> <div>1 DE 2</div>																																																																																															
					<div>FECHA</div> <div>28 - JUL - 2023</div>																																																																																															
<div>I. INFORMACIÓN GENERAL</div>																																																																																																				
<div>PROYECTO:</div> <div>MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO</div>																																																																																																				
<div>UNIDAD EJECUTORA:</div> <div>TERRITORIAL CASANARE</div> <div>DIRECCIÓN TERRITORIAL:</div> <div>CASANARE</div> <div>SEMANA No.:</div> <div>1</div> <div>del</div> <div>21-JUL-2023</div> <div>al</div> <div>27-JUL-2023</div> <div>Último Informe Semanal Si</div> <div></div>																																																																																																				
<div>SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:</div> <div>MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS</div> <div>GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:</div> <div>N.A.</div>																																																																																																				
<div>OBJETO CONTRATO DE OBRA:</div> <div>SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE VÍAS 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO SECTOR PR0+0000 - PR55+0000</div>																																																																																																				
<div>ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):</div> <div>MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LA RUTA 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO EN UNA LONGITUD DE 55,00 KMS</div>																																																																																																				
<div>DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO</div> <div>SE TRATA DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAL NECESARIO PARA: EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS, PARA MANTENER UNA TRANSITABILIDAD SEGURA A LO LARGO DEL CORREDOR VIAL MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PARCHEOS, BACHEOS Y/O TAPAHUECOS, ADICIONALMENTE MEDIANTE LA ROCEERÍA ALTA Y BAJA, Y DEL CUIDADO DE LOS ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y RENOVACIÓN DE PINTURA EN LOS POSTES DE REFERENCIA Y OTROS COMO LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO. TAMBIÉN SE MANTIENE UNA PERMANENTE VIGILANCIA A LO LARGO DEL CORREDOR VIAL PARA MONITOREAR Y DETECTAR PUNTUALMENTE LOS SITIOS CRÍTICOS Y ATENDER LAS EMERGENCIAS QUE SE PRESENTEN.</div>																																																																																																				
<div>CONTRATO DE OBRA:</div> <div>MULTIOBRAS DE LA ORINOQUÍA S.A.S</div> <div>CONTRATISTA:</div> <div>INTEGRANTES:</div> <div>CONTRATO No.:</div> <div>2400/2023</div> <div>FECHA DE INICIO:</div> <div>21 - JUL - 2023</div> <div>FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:</div> <div>20 - AGO - 2023</div> <div>FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:</div> <div>20 - AGO - 2023</div> <div>VALOR INICIAL:</div> <div>\$</div> <div>75.327.000,00</div> <div>VALOR ADICIONES:</div> <div>\$</div> <div>-</div> <div>VALOR ACUMULADO:</div> <div>\$</div> <div>75.327.000,00</div> <div>VALOR ANTICIPO:</div> <div></div> <div>N.A</div> <div>VALOR AMORTIZADO:</div> <div></div> <div>N.A</div> <div>SALDO POR AMORTIZAR:</div> <div></div> <div>N.A</div>			<div>CONTRATO DE INTERVENTORIA:</div> <div>INTERPRO S.A.S.</div> <div>INTERVENTOR:</div> <div>INTEGRANTES:</div> <div>CONTRATO No.:</div> <div>2631 DE 2019</div> <div>FECHA DE INICIO:</div> <div>03 - ENE - 2020</div> <div>FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:</div> <div>31 - JUL - 2022</div> <div>FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:</div> <div>31 - JUL - 2023</div> <div>VALOR INICIAL:</div> <div>\$</div> <div>1.942.800.219,00</div> <div>VALOR ADICIONES:</div> <div>\$</div> <div>732.090.085,75</div> <div>VALOR ACUMULADO:</div> <div>\$</div> <div>2.674.890.304,75</div> <div>VALOR ANTICIPO:</div> <div></div> <div>N.A</div> <div>VALOR AMORTIZADO:</div> <div></div> <div>N.A</div> <div>SALDO POR AMORTIZAR:</div> <div></div> <div>N.A</div>																																																																																																	
<div>II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO</div>																																																																																																				
<div>DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:</div> <table><tr><th>CONTRATO</th><th>VIGENCIA</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th></tr><tr><td rowspan="3">OBRA</td><td>RECURSOS POR VIGENCIA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>\$ 75.327.000,00</td></tr><tr><td>EJECUTADO DE LA VIGENCIA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>\$ 13.323.402,00</td></tr><tr><td>SALDO DE VIGENCIA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>\$ 62.003.598,00</td></tr><tr><td rowspan="3">INTERVENTORÍA</td><td>RECURSOS POR VIGENCIA</td><td>\$ 109.974.739,00</td><td>\$ 672.782.859,00</td><td>\$ 713.162.468,00</td><td>\$ 913.232.906,75</td><td>\$ 265.737.332,00</td></tr><tr><td>EJECUTADO DE LA VIGENCIA</td><td>\$ 109.974.739,00</td><td>\$ 672.782.859,00</td><td>\$ 713.162.468,00</td><td>\$ 913.232.906,75</td><td>\$ 233.553.434,00</td></tr><tr><td>SALDO DE VIGENCIA</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0</td><td>\$ 0,00</td><td>\$ 32.183.898,00</td></tr></table> <div>(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)</div> <div>(Indicar valores en pesos)</div> <div>OBRA</div> <div>VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):</div> <div>\$</div> <div>63.300.000,00</div> <div>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</div> <div>\$</div> <div>14.293.548,39</div> <div>22,58%</div> <div>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</div> <div>\$</div> <div>11.191.658,00</div> <div>17,68%</div> <div>AVANCE O ATRASO DE OBRA:</div> <div>\$</div> <div>(3.101.890,39)</div> <div>-4,90%</div> <div>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</div> <div>\$</div> <div>-</div> <div>0,00%</div> <div>(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)</div> <div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</div> <div>\$</div> <div>17.009.322,58</div> <div>22,58%</div> <div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</div> <div>\$</div> <div>13.323.402,38</div> <div>17,69%</div> <div>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</div> <div>\$</div> <div>(3.685.920,20)</div> <div>-4,89%</div> <div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</div> <div>\$</div> <div>17.009.322,58</div> <div>22,58%</div> <div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</div> <div>\$</div> <div>13.323.402,38</div> <div>17,69%</div> <div>RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:</div> <div>SI</div> <div>NO</div> <div>X</div> <div>No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:</div> <div></div> <div>N.A</div> <div>PERIODO FACTURADO:</div> <div></div> <div>N.A</div> <div>VALOR FACTURA:</div> <div></div> <div>N.A</div> <div>(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</div> <div>Observaciones:</div> <div>INTERVENTORIA</div> <div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</div> <div>\$</div> <div>2.409.152.972,75</div> <div>90,07%</div> <div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</div> <div>\$</div> <div>2.409.152.972,75</div> <div>90,07%</div> <div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</div> <div>\$</div> <div>14.978.361,85</div> <div>0,56%</div> <div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</div> <div>\$</div> <div>14.978.361,85</div> <div>0,56%</div> <div>RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:</div> <div>SI</div> <div>NO</div> <div>X</div> <div>No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:</div> <div></div> <div>JUNIO DE 2023</div> <div>PERIODO FACTURADO:</div> <div></div> <div>\$ 66.332.745,33</div> <div>VALOR FACTURA:</div> <div></div> <div>\$ 66.332.745,33</div> <div>(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</div> <div>Observaciones:</div> <div>ANTICIPOS</div> <div>OTORGADO \$</div> <div></div> <div>N.A</div> <div>AMORTIZADO \$</div> <div></div> <div>N.A</div> <div>SALDO \$</div> <div></div> <div>N.A</div> <div>INDICADOR I/C</div> <div>En el mes:</div> <div></div> <div>-</div> <div>ACUMULADO:</div> <div></div> <div>60,27</div> <div>ANTICIPOS</div> <div>OTORGADO \$</div> <div></div> <div>N.A</div> <div>AMORTIZADO \$</div> <div></div> <div>N.A</div> <div>SALDO \$</div> <div></div> <div>N.A</div>						CONTRATO	VIGENCIA	2019	2020	2021	2022	2023	OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA					\$ 75.327.000,00	EJECUTADO DE LA VIGENCIA					\$ 13.323.402,00	SALDO DE VIGENCIA					\$ 62.003.598,00	INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 109.974.739,00	\$ 672.782.859,00	\$ 713.162.468,00	\$ 913.232.906,75	\$ 265.737.332,00	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 109.974.739,00	\$ 672.782.859,00	\$ 713.162.468,00	\$ 913.232.906,75	\$ 233.553.434,00	SALDO DE VIGENCIA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0,00	\$ 32.183.898,00																																																		
CONTRATO	VIGENCIA	2019	2020	2021	2022	2023																																																																																														
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA					\$ 75.327.000,00																																																																																														
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA					\$ 13.323.402,00																																																																																														
	SALDO DE VIGENCIA					\$ 62.003.598,00																																																																																														
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 109.974.739,00	\$ 672.782.859,00	\$ 713.162.468,00	\$ 913.232.906,75	\$ 265.737.332,00																																																																																														
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 109.974.739,00	\$ 672.782.859,00	\$ 713.162.468,00	\$ 913.232.906,75	\$ 233.553.434,00																																																																																														
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0,00	\$ 32.183.898,00																																																																																														
<div>III. AVANCE FÍSICO</div>																																																																																																				
<div>Meta Física Programada %</div> <div>Meta Física Ejecutada %</div> <div>Avance o Atraso Físico %</div> <div>Meta Física (Programa de Obra) Línea Base</div> <table><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th><th>Vigencia</th><th>Vigencia (n)</th><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>Tramo y/o sector (n)</th><th>Total</th><th>%</th></tr><tr><td>Mantenimiento rutinario</td><td>KM</td><td>55 km</td><td>1 mes</td><td></td><td>Prog</td><td>12,00</td><td></td><td></td><td>12,00</td><td>100,00%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td>9,40</td><td></td><td></td><td>9,40</td><td>78,33%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).</div> <div>TRAMO Y/O SECTOR 1: YOPAL - PAZ DE ARIPORO - PR 0+0000 AL PR 55+0000</div> <div>MAQUINARIA Y EQUIPO</div> <table><tr><th>Descripción</th><th>Equipo Mínimo</th><th>Total Disponible</th></tr><tr><td>Vehículo</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Cámara fotográfica</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Guadañas</td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>Motosierra</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Total</td><td></td><td></td></tr></table> <div>Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.</div> <div>TRAMO Y/O SECTOR 2:</div> <div>N.A</div>						Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Mantenimiento rutinario	KM	55 km	1 mes		Prog	12,00			12,00	100,00%						Ejec	9,40			9,40	78,33%						Prog											Ejec											Prog											Ejec						Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible	Vehículo	1	1	Cámara fotográfica	1	1	Guadañas	5	5	Motosierra	1	1	Total		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%																																																																																										
Mantenimiento rutinario	KM	55 km	1 mes		Prog	12,00			12,00	100,00%																																																																																										
					Ejec	9,40			9,40	78,33%																																																																																										
					Prog																																																																																															
					Ejec																																																																																															
					Prog																																																																																															
					Ejec																																																																																															
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible																																																																																																		
Vehículo	1	1																																																																																																		
Cámara fotográfica	1	1																																																																																																		
Guadañas	5	5																																																																																																		
Motosierra	1	1																																																																																																		
Total																																																																																																				
<div>IV. GESTIÓN AMBIENTAL</div>																																																																																																				
<div>FUENTES DE MATERIALES</div> <div>UBICACIÓN:</div> <div>N.A</div> <div>PERMISO MINERO:</div> <div>DISPONIBLE</div> <div>SI</div> <div>N.A</div> <div>NO</div> <div>N.A</div> <div>LICENCIA AMBIENTAL:</div> <div>SI</div> <div>N.A</div> <div>NO</div> <div>N.A</div> <div>UBICACIÓN:</div> <div>N.A</div> <div>PERMISO MINERO:</div> <div>SI</div> <div>N.A</div> <div>NO</div> <div>N.A</div> <div>LICENCIA AMBIENTAL:</div> <div>SI</div> <div>N.A</div> <div>NO</div> <div>N.A</div> <div>OBSERVACIONES:</div> <div>PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL</div> <div>ZONAS DE DEPÓSITO</div> <div>SI</div> <div>NO</div> <div>N.A</div> <div>X</div> <div>LICENCIA AMBIENTAL:</div> <div>SI</div> <div>NO</div> <div>N.A</div> <div>X</div> <div>APROVECHAMIENTO FORESTAL:</div> <div>SI</div> <div>NO</div> <div>N.A</div> <div>X</div> <div>CONCESIÓN DE AGUAS:</div> <div>SI</div> <div>NO</div> <div>N.A</div> <div>X</div> <div>Ocupación de CAUCES:</div> <div>SI</div> <div>NO</div> <div>N.A</div> <div>X</div> <div>VERTIMIENTOS:</div> <div>SI</div> <div>NO</div> <div>N.A</div> <div>X</div> <div>EMISIONES:</div> <div>SI</div> <div>NO</div> <div>N.A</div> <div>X</div> <div>OTROS (Especificar cual)</div> <div>SI</div> <div>NO</div> <div>N.A</div> <div>X</div> <div>OBSERVACIONES:</div> <div>P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)</div> <div>ESTADO:</div> <div>OBSERVACIONES:</div>																																																																																																				
<div>V. GESTIÓN SOCIAL</div>																																																																																																				
<div>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</div> <div>17</div> <div>5</div> <div>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</div> <div>17</div> <div>5</div> <div>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</div> <div>N.A</div> <div>N.A</div> <div>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</div> <div>N.A</div> <div>N.A</div> <div>No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:</div> <div>No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:</div> <div>DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:</div> <div>Calle 12 # 18-46 El Yopal - Casanare</div> <div>OBSERVACIONES:</div> <div>TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:</div> <div>22</div>																																																																																																				

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL</div>	<table><tr><td>CÓDIGO</td><td>MEPI-MN1-IN-15-FR-3</td></tr><tr><td>VERSIÓN</td><td>1</td></tr><tr><td>PÁGINA</td><td>2 DE 2</td></tr><tr><td>FECHA</td><td>28 - JUL - 2023</td></tr></table>	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	VERSIÓN	1	PÁGINA	2 DE 2	FECHA	28 - JUL - 2023																																																																																																																																					
CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3																																																																																																																																														
VERSIÓN	1																																																																																																																																														
PÁGINA	2 DE 2																																																																																																																																														
FECHA	28 - JUL - 2023																																																																																																																																														
VI. GESTIÓN PREDIAL																																																																																																																																															
<table><tr><td>TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:</td><td>N/A</td></tr><tr><td>FICHAS PREDIALES APROBADAS:</td><td>N/A</td></tr><tr><td>AVALÚOS APROBADOS:</td><td>N/A</td></tr><tr><td>PREDIOS ADQUIRIDOS:</td><td>N/A</td></tr></table>	TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A	FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A	AVALÚOS APROBADOS:	N/A	PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A	OBSERVACIONES:																																																																																																																																						
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A																																																																																																																																														
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A																																																																																																																																														
AVALÚOS APROBADOS:	N/A																																																																																																																																														
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A																																																																																																																																														
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD																																																																																																																																															
N.A																																																																																																																																															
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																																																																																																																																															
<p>Se realizó rocería desde el PR 0+0000 - PR 2+0250</p> <p>Se realizó trabajo de tapahuecos en PR 0+0000 - PR 39+0800</p> <p>Se realizó limpieza de calzada en PR 33+0050</p> <p>Se realizó corte y retiro de árboles caídos en PR 42+0800 /PR 28+0500</p> <p>Se realiza el control de tránsito vehicular sobre el puente Cravo Sur (La Cabuya) 24 horas diarias durante los 7 días de la semana</p> <p>Se realizaron dos recorridos diarios de inspección a la vía desde el PR 0+0000 al PR 55+0000 en la ruta 6513</p>																																																																																																																																															
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																																																																																																															
<p>Se realizará rocería baja en el tramo comprendido entre el PR 12+0000 al PR 24+0000 en la ruta 6513</p> <p>Se realizará limpieza de cunetas en el tramo comprendido entre el PR 12+0000 al PR 24+0000 en la ruta 6513</p> <p>Se realizará limpieza de alcantarillas entre el PR 12+0000 al PR 24+0000 en la ruta 6513</p> <p>Se realizará limpieza de puentes existentes entre el PR 12+0000 al PR 24+0000 en la ruta 6513</p> <p>Se continuará con el mantenimiento de señales existentes entre el PR 12+0000 al PR 24+0000 en la ruta 6513</p> <p>Se realizará la limpieza de muros entre el PR 12+0000 al PR 24+0000 en la ruta 6513</p> <p>Desde el PR 19+0000 hasta el PR 73+0380 y de lunes a domingo, realizar dos recorridos diarios para monitorear estado de la vía, posibles afectaciones a la transitabilidad y atención a posibles emergencias.</p>																																																																																																																																															
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS																																																																																																																																															
<div><div>Programado</div><div>RUTA 6513</div><div>Ejecutado</div></div> <table><tr><td>PR 0+000</td><td>PR 1+000</td><td>PR 2+000</td><td>PR 3+000</td><td>PR 4+000</td><td>PR 5+000</td><td>PR 6+000</td><td>PR 7+000</td><td>PR 8+000</td><td>PR 9+000</td><td>PR 10+000</td><td>PR 11+000</td><td>PR 12+000</td><td>PR 13+000</td><td>PR 14+000</td><td>PR 15+000</td><td>PR 16+000</td><td>PR 17+000</td><td>PR 18+000</td><td>PR 19+000</td><td>PR 20+000</td><td>PR 21+000</td><td>PR 22+000</td><td>PR 23+000</td><td>PR 24+000</td><td>PR 25+000</td><td>PR 26+000</td><td>PR 27+000</td><td>PR 28+000</td><td>PR 29+000</td><td>PR 30+000</td><td>PR 31+000</td><td>PR 32+000</td><td>PR 33+000</td><td>PR 34+000</td><td>PR 35+000</td><td>PR 36+000</td><td>PR 37+000</td><td>PR 38+000</td><td>PR 39+000</td><td>PR 40+000</td><td>PR 41+000</td><td>PR 42+000</td><td>PR 43+000</td><td>PR 44+000</td><td>PR 45+000</td><td>PR 46+000</td><td>PR 47+000</td><td>PR 48+000</td><td>PR 49+000</td><td>PR 50+000</td><td>PR 51+000</td><td>PR 52+000</td><td>PR 53+000</td><td>PR 54+000</td><td>PR 55+000</td><td>PR 56+000</td><td>PR 57+000</td><td>PR 58+000</td><td>PR 59+000</td><td>PR 60+000</td><td>PR 61+000</td><td>PR 62+000</td><td>PR 63+000</td><td>PR 64+000</td><td>PR 65+000</td><td>PR 66+000</td><td>PR 67+000</td><td>PR 68+000</td><td>PR 69+000</td><td>PR 70+000</td><td>PR 71+000</td><td>PR 72+000</td><td>PR 73+000</td><td>PR 74+000</td><td>PR 75+000</td><td>PR 76+000</td><td>PR 77+000</td><td>PR 78+000</td><td>PR 79+000</td><td>PR 80+000</td><td>PR 81+000</td><td>PR 82+000</td><td>PR 83+000</td><td>PR 84+000</td><td>PR 85+000</td><td>PR 86+000</td><td>PR 87+000</td><td>PR 88+000</td><td>PR 89+000</td><td>PR 90+000</td></tr><tr><td colspan="33">Tramo fuera del alcance del contrato</td><td colspan="17"></td></tr></table>			PR 0+000	PR 1+000	PR 2+000	PR 3+000	PR 4+000	PR 5+000	PR 6+000	PR 7+000	PR 8+000	PR 9+000	PR 10+000	PR 11+000	PR 12+000	PR 13+000	PR 14+000	PR 15+000	PR 16+000	PR 17+000	PR 18+000	PR 19+000	PR 20+000	PR 21+000	PR 22+000	PR 23+000	PR 24+000	PR 25+000	PR 26+000	PR 27+000	PR 28+000	PR 29+000	PR 30+000	PR 31+000	PR 32+000	PR 33+000	PR 34+000	PR 35+000	PR 36+000	PR 37+000	PR 38+000	PR 39+000	PR 40+000	PR 41+000	PR 42+000	PR 43+000	PR 44+000	PR 45+000	PR 46+000	PR 47+000	PR 48+000	PR 49+000	PR 50+000	PR 51+000	PR 52+000	PR 53+000	PR 54+000	PR 55+000	PR 56+000	PR 57+000	PR 58+000	PR 59+000	PR 60+000	PR 61+000	PR 62+000	PR 63+000	PR 64+000	PR 65+000	PR 66+000	PR 67+000	PR 68+000	PR 69+000	PR 70+000	PR 71+000	PR 72+000	PR 73+000	PR 74+000	PR 75+000	PR 76+000	PR 77+000	PR 78+000	PR 79+000	PR 80+000	PR 81+000	PR 82+000	PR 83+000	PR 84+000	PR 85+000	PR 86+000	PR 87+000	PR 88+000	PR 89+000	PR 90+000	Tramo fuera del alcance del contrato																																																	
PR 0+000	PR 1+000	PR 2+000	PR 3+000	PR 4+000	PR 5+000	PR 6+000	PR 7+000	PR 8+000	PR 9+000	PR 10+000	PR 11+000	PR 12+000	PR 13+000	PR 14+000	PR 15+000	PR 16+000	PR 17+000	PR 18+000	PR 19+000	PR 20+000	PR 21+000	PR 22+000	PR 23+000	PR 24+000	PR 25+000	PR 26+000	PR 27+000	PR 28+000	PR 29+000	PR 30+000	PR 31+000	PR 32+000	PR 33+000	PR 34+000	PR 35+000	PR 36+000	PR 37+000	PR 38+000	PR 39+000	PR 40+000	PR 41+000	PR 42+000	PR 43+000	PR 44+000	PR 45+000	PR 46+000	PR 47+000	PR 48+000	PR 49+000	PR 50+000	PR 51+000	PR 52+000	PR 53+000	PR 54+000	PR 55+000	PR 56+000	PR 57+000	PR 58+000	PR 59+000	PR 60+000	PR 61+000	PR 62+000	PR 63+000	PR 64+000	PR 65+000	PR 66+000	PR 67+000	PR 68+000	PR 69+000	PR 70+000	PR 71+000	PR 72+000	PR 73+000	PR 74+000	PR 75+000	PR 76+000	PR 77+000	PR 78+000	PR 79+000	PR 80+000	PR 81+000	PR 82+000	PR 83+000	PR 84+000	PR 85+000	PR 86+000	PR 87+000	PR 88+000	PR 89+000	PR 90+000																																																					
Tramo fuera del alcance del contrato																																																																																																																																															
Nota: <small>El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.</small>																																																																																																																																															
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																																																																																																															
<div><div><p>TAPAHUECOS PR 3+0150 - 6513 (ANTES)</p></div><div><p>TAPAHUECOS PR 3+0150 - 6513 (DURANTE)</p></div><div><p>TAPAHUECOS PR 3+0150 - 6513 (DESPUÉS)</p></div><div><p>ROCERÍA PR 1+0750 - 6513 (ANTES)</p></div><div><p>ROCERÍA PR 1+0750 - 6513 (DURANTE)</p></div><div><p>ROCERÍA PR 1+0750 - 6513 (DESPUÉS)</p></div></div>																																																																																																																																															
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA																																																																																																																																															
<p>SE PROPONDRÁN AL CONTRATISTA LAS RECOMENDACIONES Y/O AJUSTES PARA MEJORAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO.</p> <p>SE MANTENDRÁ EL RECORRIDO PERMANENTE AL TRAMO VIAL A CARGO CON EL FIN DE MONITOREAR Y DETECTAR LAS ACTIVIDADES PRIORITARIAS A REALIZAR PARA MANTENER UNA TRANSITABILIDAD SEGURA Y FLUIDA.</p>																																																																																																																																															
FIRMA NOMBRE: Matrícula Profesional No.:		<div> OSCAR GONZALO RIAÑO 052020 - 95967 ANT</div>																																																																																																																																													
<small>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copies: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contraloría, Interventor y Dirección Territorial.</small>																																																																																																																																															

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5																													
		VERSIÓN	1																													
		PÁGINA	1	DE 1																												
		FECHA	04	08	2023																											
		(Día / Mes / Año)																														
UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE																															
		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE																														
CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA																																
PERIODO / MES INFORME MENSUAL: julio - 2023		PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE																														
CONTRATO INTERVENTORÍA No. 2631 DE 2019		INTERVENTORÍA: INTERPRO S.A.S																														
CONTRATO DE OBRA No. 2369 DE 2019, 2370 DE 2019		CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE																														
EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES julio - 2023																														
		1 S	2 D	3 L	4 M	5 M	6 J	7 V	8 S	9 D	10 L	11 M	12 M	13 J	14 V	15 S	16 D	17 L	18 M	19 M	20 J	21 V	22 S	23 D	24 L	25 M	26 M	27 J	28 V	29 S	30 D	31 L
EQUIPO OFICINA	COMPUTADORES, IMPRESORAS, MUEBLES, ETC	D	D	A	A	A	A	A	D	D	A	A	A	A	A	D	D	A	A	A	D	A	D	D	A	A	A	A	A	D	D	A
CAMIONETA - PLACA UDS 343	MARCA - NISSAN	D	D	D	A	A	A	A	D	D	A	A	A	A	A	D	A	A	A	D	D	D	D	A	A	A	A	A	A	D	D	A
CAMIONETA - PLACA UDS 299	MARCA - NISSAN	D	D	D	A	A	A	A	D	D	D	A	A	A	A	D	D	A	A	D	A	D	D	A	A	A	A	A	A	D	D	A
DRONE	MARCA - DJI MAVIC 2 PRO	D	D	A	A	A	A	A	D	D	A	A	A	A	A	D	D	A	A	A	D	A	D	D	A	A	A	A	A	D	D	A
GPS	MARCA - TRIMBLE TDC	D	D	A	A	A	A	A	D	D	A	A	A	A	A	D	D	A	A	A	D	A	D	D	A	A	A	A	A	D	D	A
TABLET	MARCA - LENOVO	D	D	A	A	A	A	A	D	D	A	A	A	A	A	D	D	A	A	A	D	A	D	D	A	A	A	A	A	D	D	A
CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.																																
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: NINGUNA																																
(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva). (Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).																																
RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS: NO APLICA																																
EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.																																
NOTAS: 1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación. 2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto. 3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación. 4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.																																
<div><div>Firma DIEGO ENRIQUE GÓMEZ VERA C.C No. 1.098.784.230 REPRESENTANTE LEGAL</div><div>Firma MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO Supervisor del Contrato de Interventoría. MATRICULA PROFESIONAL No 25202 - 77804 CND</div></div>																																
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVÍAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																



FECHA	04	08	20
	(Día / Mes / Año)		

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

INTERVENTOR: INTERPRO S.A.S

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INMAA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE. COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMEACASANARE

VERIFICACIÓN PERSONAL - DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

El Interventor adjunta la certificación de fecha 04/ago/2023 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.

El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.

Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal según contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.

Es responsabilidad del Interventor garantizar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional este debidamente acreditado y se cumpla con la deducción de horas.

En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

El Interventor es responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse e integrarse que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

En el evento en que el pago de los aportes se efectúe por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del empleado que efectúa los pagos.

El Supervisor del contrato de Interventoría es responsable de la afiliación y pago de los aportes Locales y Seguridad Social del personal vinculado al contrato de Interventoría.

El Interventor es responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la Interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno y entidad prestadora del servicio.

El Interventor, con un PA a continuación del nombre, al personal ubicado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la declaración en los días que pasará el servicio.

Firma _____
MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
Supervisor del Contrato de Interventoría
MATRÍCULA PROFESIONAL No 25202 - 77804 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA										CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-15-FR-9
											VERSIÓN	1
											PÁGINA 1 DE 4	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 2631 DE 2019 INTERVENTOR: INTERPRO S.A.S

MES INFORME MENSUAL: julio 2023 PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE

CONTRATO DE OBRA No.: 2369 DE 2019, 2370 DE 2019 CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORIA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2019	1277719	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	2631 DE 2019	109.974.739,00	\$ -
2020	128420					672.782.859,00	\$ -
2021	216321					713.162.468,00	\$ -
2022	216321					446.880.153,00	\$ -
2022	933422				2631 DE 2019 - ADICIONAL 1	296.829.900,00	\$ -
2022	1317122				2632 DE 2019 - ADICIONAL 2	169.522.853,75	\$ -
2023	359723				2633 DE 2019 - ADICIONAL 3	265.737.332,00	\$ 90.828.547,28
TOTAL						2.674.890.304,75	\$ 90.828.547,28

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 2.674.890.304,75

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. De Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	enero - 2020	\$ 47.183.520,00	\$ 8.964.869,00	\$ 56.148.389,00	\$ -	\$ 56.148.389,00	N.A	1277719 (28/12/2019)	\$ 53.826.350,00	\$ 2.618.741.915,75	RAD No. 7296 - 3 DE FEBRERO DE 2020	PAGADA
2	febrero - 2020	\$ 45.129.126,00	\$ 8.574.534,00	\$ 53.703.660,00	\$ -	\$ 53.703.660,00	N.A	1277719 (28/12/2019)	\$ 122.690,00	\$ 2.565.038.255,75	RAD No. 17835 - 3 DE MARZO DE 2020	PAGADA
3	marzo - 2020	\$ 103.101,00	\$ 19.589,00	\$ 122.690,00	\$ -	\$ 122.690,00	N.A	1277719 (28/12/2019)	\$ -	\$ 2.564.915.565,75	RAD No. 25607 - 3 DE ABRIL DE 2020	PAGADA
		\$ 43.554.299,00	\$ 8.275.317,00	\$ 51.829.616,00	\$ -	\$ 51.829.616,00	N.A	128420 (20/02/2020)	\$ 620.953.243,00	\$ 2.513.085.949,75		
4	abril - 2020	\$ 43.656.586,80	\$ 8.294.751,00	\$ 51.951.337,80	\$ -	\$ 51.951.337,80	N.A	128420 (20/02/2020)	\$ 569.001.905,20	\$ 2.461.134.611,95	RAD No. 31404 - 6 DE MAYO DE 2020	PAGADA
5	mayo - 2020	\$ 43.555.913,27	\$ 8.275.624,00	\$ 51.831.537,27	\$ -	\$ 51.831.537,27	N.A	128420 (20/02/2020)	\$ 517.170.367,93	\$ 2.409.303.074,68	RAD No. 41962 - 18 DE JUNIO DE 2020	PAGADA
6	junio - 2020	\$ 43.880.919,00	\$ 8.263.762,00	\$ 52.144.681,00	\$ -	\$ 52.144.681,00	N.A	128420 (20/02/2020)	\$ 465.025.686,93	\$ 2.357.158.393,68	RAD No. 46829 - 8 DE JULIO DE 2020	PAGADA
7	julio - 2020	\$ 46.779.444,08	\$ 8.850.101,00	\$ 55.629.545,08	\$ -	\$ 55.629.545,08	N.A	128420 (20/02/2020)	\$ 409.396.141,85	\$ 2.301.528.848,60	RAD No. 58076 - 20 DE AGOSTO DE 2020	PAGADA
8	agosto - 2020	\$ 48.359.919,00	\$ 9.174.137,00	\$ 57.534.056,00	\$ -	\$ 57.534.056,00	N.A	128420 (20/02/2020)	\$ 351.862.085,85	\$ 2.243.994.792,60	RAD No. 65715 - 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020	PAGADA
9	septiembre - 2020	\$ 48.249.392,00	\$ 9.153.136,95	\$ 57.402.528,95	\$ -	\$ 57.402.528,95	N.A	128420 (20/02/2020)	\$ 294.459.556,90	\$ 2.186.592.263,65	RAD No. 74178 - 13 DE OCTUBRE DE 2020	PAGADA
10	octubre - 2020	\$ 48.383.539,00	\$ 9.178.624,88	\$ 57.562.163,88	\$ -	\$ 57.562.163,88	N.A	128420 (20/02/2020)	\$ 236.897.393,02	\$ 2.129.030.099,77	RAD No. 84054 - 12 DE NOVIEMBRE DE 2020	PAGADA
11	noviembre - 2020	\$ 48.475.666,00	\$ 9.194.383,10	\$ 57.670.049,10	\$ -	\$ 57.670.049,10	N.A	128420 (20/02/2020)	\$ 179.227.343,92	\$ 2.071.360.050,67	RAD No. 91185 DEL 3 DICIEMBRE DE 2020	PAGADA
12	diciembre - 2020	\$ 49.811.080,00	\$ 9.448.111,76	\$ 59.259.191,76	\$ -	\$ 59.259.191,76	N.A	128420 (20/02/2020)	\$ 119.968.152,16	\$ 2.012.100.858,91	12 DICIEMBRE DE 2020	PAGADA
13	enero - 2021	\$ 53.207.688,00	\$ 10.093.467,28	\$ 63.301.155,28	\$ -	\$ 63.301.155,28	N.A	128420 (20/02/2020)	\$ 56.666.996,88	\$ 1.948.799.703,63	RAD No. 10179 DEL 10 ENERO DE 2021	PAGADA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA										CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-15-FR-9
											VERSIÓN	1
											PÁGINA2	DE 4
											FECHA	04 08 2023 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE											DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 2631 DE 2019											INTERVENTOR: INTERPRO S.A.S	
MES INFORME MENSUAL: julio 2023											PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE	
CONTRATO DE OBRA No.: 2369 DE 2019, 2370 DE 2019											CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE	
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORIA												
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior					
2019	1277719	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	2631 DE 2019	109.974.739,00	\$ -					
2020	128420					672.782.859,00	\$ -					
2021	216321					713.162.468,00	\$ -					
2022	216321					446.880.153,00	\$ -					
2022	933422				2631 DE 2019 - ADICIONAL 1	296.829.900,00	\$ -					
2022	1317122				2632 DE 2019 - ADICIONAL 2	169.522.853,75	\$ -					
2023	359723				2633 DE 2019 - ADICIONAL 3	265.737.332,00	\$ 90.828.547,28					
TOTAL						2.674.890.304,75	\$ 90.828.547,28					
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 2.674.890.304,75												
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA												
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. De Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
14	febrero - 2021	\$ 47.619.325,11	\$ 9.047.671,77	\$ 56.666.996,88	\$ -	\$ 56.666.996,88	N.A	128420 (20/02/2020)	\$ -	\$ 1.892.132.706,75	RAD No. 20239 DEL 11 MARZO DE 2021	PAGADA
		\$ 3.510.854,89	\$ 651.068,99	\$ 4.161.923,88		\$ 4.161.923,88	N.A	216321 (08/03/2021)	\$ 709.000.544,12	\$ 1.887.970.782,87		
15	marzo - 2021	\$ 52.790.149,00	\$ 10.014.134,87	\$ 62.804.283,87	\$ -	\$ 62.804.283,87	N.A	216321 (08/03/2021)	\$ 646.196.260,25	\$ 1.825.166.499,00	RAD No. 28246 DEL 7 ABRIL 2021	PAGADA
16	abril - 2021	\$ 61.258.564,00	\$ 11.623.133,72	\$ 72.881.697,72	\$ -	\$ 72.881.697,72	N.A	216321 (08/03/2021)	\$ 573.314.562,53	\$ 1.752.284.801,28	RAD No. 38044 DEL 5 MAYO 2021	PAGADA
17	mayo - 2021	\$ 50.962.180,00	\$ 9.666.820,76	\$ 60.629.000,76	\$ -	\$ 60.629.000,76	N.A	216321 (08/03/2021)	\$ 512.685.561,77	\$ 1.691.655.800,52	RAD SICOR No. 57936DEL 7 JULIO 2021	PAGADA
18	junio - 2021	\$ 51.406.668,00	\$ 9.751.273,48	\$ 61.157.941,48	\$ -	\$ 61.157.941,48	N.A	216321 (08/03/2021)	\$ 451.527.620,29	\$ 1.630.497.859,04	RAD SICOR No. 61418 DEL 15 JULIO 2021	PAGADA
19	julio - 2021	\$ 52.761.049,00	\$ 10.008.605,87	\$ 62.769.654,87	\$ -	\$ 62.769.654,87	N.A	216321 (08/03/2021)	\$ 388.757.965,42	\$ 1.567.728.204,17	RAD SICOR No. 73372DEL 17/08/2021	PAGADA
20	agosto - 2021	\$ 87.349.641,00	\$ 16.580.438,35	\$ 103.930.079,35	\$ -	\$ 103.930.079,35	N.A	216321 (08/03/2021)	\$ 284.827.886,07	\$ 1.463.798.124,82	RAD SICOR No. 83208 DEL 10/09/2021	PAGADA
21	septiembre - 2021	\$ 52.187.232,00	\$ 9.899.580,64	\$ 62.086.812,64	\$ -	\$ 62.086.812,64	N.A	216321 (08/03/2021)	\$ 222.741.073,43	\$ 1.401.711.312,18	RAD SICOR No. 94699 DEL 11/10/2021	PAGADA
22	octubre - 2021	\$ 52.844.910,00	\$ 10.024.426,03	\$ 62.869.336,03	\$ -	\$ 62.869.336,03	N.A	216321 (08/03/2021)	\$ 159.871.737,40	\$ 1.338.841.976,15	RAD SICOR No. 104290 DEL 05/10/2021	PAGADA
23	noviembre - 2021	\$ 51.370.198,00	\$ 9.744.230,75	\$ 61.114.428,75	\$ -	\$ 61.114.428,75	N.A	216321 (08/03/2021)	\$ 98.757.308,65	\$ 1.277.727.547,40	RAD SICOR No. 1191420 DEL 11/12/2021	PAGADA
24	diciembre - 2021	\$ 52.917.492,00	\$ 10.038.216,61	\$ 62.955.708,61	\$ -	\$ 62.955.708,61	N.A	216321 (08/03/2021)	\$ 35.801.600,04	\$ 1.214.771.838,79	RAD SICOR No. 125167 DEL 22/12/2021	PAGADA
25	enero - 2022	\$ 30.085.378,04	\$ 5.716.222,00	\$ 35.801.600,04	\$ -	\$ 35.801.600,04	N.A	216321 (08/03/2021)	\$ 0,00	\$ 1.178.970.238,75	RAD SICOR No. 153537 DEL 18/02/2022	PAGADA
		\$ 26.130.918,96	\$ 4.948.767,56	\$ 31.079.686,52	\$ -	\$ 31.079.686,52	N.A	235122 (15/02/2022)	\$ 415.800.466,48	\$ 1.147.890.552,23		
26	febrero - 2022	\$ 55.795.242,00	\$ 10.584.989,11	\$ 66.380.231,11	\$ -	\$ 66.380.231,11	N.A	235122 (15/02/2022)	\$ 349.420.235,37	\$ 1.081.510.321,12	RAD SICOR No. 27459 DEL 19/03/2022	PAGADA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
											VERSIÓN	1
											PÁGINA	3 DE 4
											FECHA	04 08 2023 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE											DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 2631 DE 2019											INTERVENTOR: INTERPRO S.A.S	
MES INFORME MENSUAL: julio 2023											PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE	
CONTRATO DE OBRA No.: 2369 DE 2019, 2370 DE 2019											CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE	
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORIA												
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)		Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional		Valor		Saldo del Acta Anterior		
2019	1277719	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS		2631 DE 2019		109.974.739,00	\$	-		
2020	128420							672.782.859,00	\$	-		
2021	216321							713.162.468,00	\$	-		
2022	216321							446.880.153,00	\$	-		
2022	933422					2631 DE 2019 - ADICIONAL 1		296.829.900,00	\$	-		
2022	1317122					2632 DE 2019 - ADICIONAL 2		169.522.853,75	\$	-		
2023	359723					2633 DE 2019 - ADICIONAL 3		265.737.332,00	\$	90.828.547,28		
TOTAL								2.674.890.304,75	\$	90.828.547,28		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 2.674.890.304,75												
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA												
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. De Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
27	marzo - 2022	\$ 55.188.325,00	\$ 10.469.674,88	\$ 65.657.999,88	\$ -	\$ 65.657.999,88	N.A	235122 (15/02/2022)	\$ 283.762.235,49	\$ 1.015.852.321,24	RAD SICOR No. 38879 DEL 19/04/2022	PAGADA
28	abril - 2022	\$ 54.812.595,00	\$ 10.398.286,18	\$ 65.210.881,18	\$ -	\$ 65.210.881,18	N.A	235122 (15/02/2022)	\$ 218.551.354,31	\$ 950.641.440,06	RAD SICOR No. 50913 DEL 18/05/2022	PAGADA
29	mayo - 2022	\$ 55.351.069,00	\$ 10.500.596,24	\$ 65.851.665,24	\$ -	\$ 65.851.665,24	N.A	235122 (15/02/2022)	\$ 152.699.689,07	\$ 884.789.774,82	RAD SICOR No. 65271 DEL 22/06/2022	PAGADA
30	junio - 2022	\$ 55.857.327,00	\$ 10.596.785,26	\$ 66.454.112,26	\$ -	\$ 66.454.112,26	N.A	235122 (15/02/2022)	\$ 86.245.576,81	\$ 818.335.662,56	RAD SICOR No. 76708 DEL 22/07/2022	PAGADA
31	julio - 2022	\$ 55.456.333,00	\$ 10.520.596,40	\$ 65.976.929,40	\$ -	\$ 65.976.929,40	N.A	235122 (15/02/2022)	\$ 20.268.647,41	\$ 752.358.733,16	RADICADO No. 82780 DEL 5/08/2022	PAGADA
32	agosto - 2022	\$ 7.146.064,80	\$ 1.355.738,88	\$ 8.501.803,68	\$ -	\$ 8.501.803,68	N.A	235122 (15/02/2022)	\$ 11.766.843,73	\$ 743.856.929,48	RADICADO No. 103290 DEL 25/09/2022	PAGADA
\$ 9.888.103,73		\$ 1.878.740,00	\$ 11.766.843,73	\$ -	\$ 11.766.843,73	N.A	235122 (15/02/2022)	\$ 0,00	\$ 732.090.085,75	RADICADO No. 103997 DEL 26/09/2022	PAGADA	
\$ 3.378.323,07		\$ 638.357,73	\$ 4.016.680,80	\$ -	\$ 4.016.680,80	N.A	933422 (22/08/2022)	\$ 292.813.219,20	\$ 728.073.404,95		PAGADA	
33	septiembre - 2022	\$ 54.619.640,00	\$ 10.377.731,60	\$ 64.997.371,60	\$ -	\$ 64.997.371,60	N.A	933422 (22/08/2022)	\$ 227.815.847,60	\$ 663.076.033,35	RADICADO No. 116202 DEL 26/10/2022	PAGADA
34	octubre - 2022	\$ 50.340.598,00	\$ 9.564.713,62	\$ 59.905.311,62	\$ -	\$ 59.905.311,62	N.A	933422 (22/08/2022)	\$ 167.910.535,98	\$ 603.170.721,73	RAD INVIAS No. 121698 DEL 09/11/2022	PAGADA
35	noviembre - 2022	\$ 52.075.486,00	\$ 9.894.342,34	\$ 61.969.828,34	\$ -	\$ 61.969.828,34	N.A	933422 (22/08/2022)	\$ 105.940.707,64	\$ 541.200.893,39	RAD INVIAS No. 131740 del 02/12/2022	PAGADA
36	diciembre - 2022	\$ 52.799.120,00	\$ 10.031.832,80	\$ 62.830.952,80	\$ -	\$ 62.830.952,80	N.A	933422 (22/08/2022)	\$ 43.109.754,84	\$ 478.369.940,59	RAD INVIAS No. 139852 del 20/12/2022	PAGADA
37	enero - 2023	\$ 36.226.684,74	\$ 6.883.070,10	\$ 43.109.754,84	\$ -	\$ 43.109.754,84	N.A	933422 (22/08/2022)	\$ -	\$ 435.260.185,75	RAD INVIAS No. 15746 del 17/02/2023	PAGADA
		\$ 14.299.996,26	\$ 2.716.999,29	\$ 17.016.995,55	\$ -	\$ 17.016.995,55	N.A	1317122 (22/12/2022)	\$ 152.505.858,20	\$ 418.243.190,20		
38	febrero - 2023	\$ 52.328.303,00	\$ 9.942.377,57	\$ 62.270.680,57	\$ -	\$ 62.270.680,57	N.A	1317122 (22/12/2022)	\$ 90.235.177,63	\$ 355.972.509,63	RAD INVIAS No. 29653 del 19/03/2023	PAGADA
39	marzo - 2023	\$ 51.476.576,00	\$ 9.780.549,44	\$ 61.257.125,44	\$ -	\$ 61.257.125,44	N.A	1317122 (22/12/2022)	\$ 28.978.052,19	\$ 294.715.384,19	RAD INVIAS No. 33740 del 10/04/2023	PAGADA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	1	DE	1

	FECHA	04	ago	2023
(Día / Mes / Año)				

UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CASANARE
-------------------	--------------------------------	------------------------	----------

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	2631 DE 2019	INTERVENTOR:	INTERPRO S.A.S
-------------------------------	--------------	--------------	----------------

OBJETO DEL CONTRATO:
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CASANARE MODULO 1

FECHA DE INICIO:	03 enero 2020
PLAZO INICIAL:	31,33 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31 julio 2023 <small>(Incluye prórrogas y suspensiones)</small>
VALOR INICIAL:	\$ 1.942.800.219,00
VALOR ADICION - 1:	\$ 296.829.900,00 <small>(Incluye adiciones)</small>
VALOR ACUMULADO:	\$ 2.239.630.119,00 <small>(Incluye adiciones)</small>
VALOR ADICION - 2:	\$ 169.522.853,75 <small>(Incluye adiciones)</small>
VALOR ACUMULADO:	\$ 2.409.152.972,75 <small>(Incluye adiciones)</small>
VALOR ADICION - 3:	\$ 265.737.332,00 <small>(Incluye adiciones)</small>
VALOR ACUMULADO:	\$ 2.674.890.304,75 <small>(Incluye adiciones)</small>

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
---	--------------------------------------

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL
--

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Amparo</th> <th style="width: 20%;">% Amparo</th> <th style="width: 50%;">Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td style="text-align: center;">10,00%</td> <td>\$ 194.280.021,90</td> </tr> <tr> <td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td> <td style="text-align: center;">20,00%</td> <td>\$ 388.560.043,80</td> </tr> <tr> <td>Calidad del servicio</td> <td style="text-align: center;">30,00%</td> <td>\$ 582.840.065,70</td> </tr> </tbody> </table>	Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	10,00%	\$ 194.280.021,90	Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	\$ 388.560.043,80	Calidad del servicio	30,00%	\$ 582.840.065,70	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6" style="text-align: center;">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">Desde</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2020</td> <td style="text-align: center;">31</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2023</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Día</td> <td style="text-align: center;">Mes</td> <td style="text-align: center;">Año</td> <td style="text-align: center;">Día</td> <td style="text-align: center;">Mes</td> <td style="text-align: center;">Año</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2020</td> <td style="text-align: center;">31</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">2025</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">31</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">2022</td> <td style="text-align: center;">31</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">2025</td> </tr> </tbody> </table>	VIGENCIA						Desde			Hasta			3	1	2020	31	1	2023	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	3	1	2020	31	7	2025	31	7	2022	31	7	2025
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																		
Cumplimiento	10,00%	\$ 194.280.021,90																																																		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo																																																				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	\$ 388.560.043,80																																																		
Calidad del servicio	30,00%	\$ 582.840.065,70																																																		
VIGENCIA																																																				
Desde			Hasta																																																	
3	1	2020	31	1	2023																																															
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																															
3	1	2020	31	7	2025																																															
31	7	2022	31	7	2025																																															

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	AA 064864
------------------------------------	-----------

Certificado de modificación o anexo No.:	
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)	

Razón Social Compañía Aseguradora:	EQUIDAD SEGUROS
------------------------------------	-----------------

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:	20/12/2019
---	------------



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA 04 ago 2023
(Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10,00%	\$ 194.280.021,90
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	20,00%	\$ 388.560.043,80
Calidad del servicio	30,00%	\$ 582.840.065,70

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
1	8	2022	7	2	2022
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
1	8	2022	7	8	2025
7	8	2022	7	2	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. AA278612

Certificado de modificación o anexo No.:

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: EQUIDAD SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 10/08/2022

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:

SE ACTUALIZA LA POLIZA TENIENDO EN CUENTA LA PRORROGA DEL CONTRATO HASTA EL 7 DE AGOSTO DE 2022

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10,00%	\$ 223.963.011,90
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	20,00%	\$ 447.926.023,80
Calidad del servicio	30,00%	\$ 671.889.035,70

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
18	8	2022	30	6	2023
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
18	8	2022	31	12	2025
31	12	2022	30	6	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. AB00934

Certificado de modificación o anexo No.:

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: EQUIDAD SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 2/10/2023

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:

SE ACTUALIZA LA POLIZA TENIENDO EN CUENTA LA ADICION DE RECURSOS Y PRORROGA DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA 04 ago 2023
(Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	9,30%	\$ 223.963.011,90
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	18,59%	\$ 447.926.023,80
Calidad del servicio	27,89%	\$ 671.889.035,70

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
18	8	2022	30	6	2023
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
18	8	2022	31	12	2025
31	12	2023	30	6	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. AB000934

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: EQUIDAD SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 18/10/2023

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:

SE ACTUALIZA LA POLIZA TENIENDO EN CUENTA LA ADICION DE RECURSOS AL CONTRATO.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10,00%	\$ 240.915.297,30
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	\$ 481.830.594,60
Calidad del servicio	11,53%	\$ 277.745.891,90

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
16	12	2022	30	9	2023
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
16	12	2022	31	3	2026
31	3	2023	30	9	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. AB008568

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: EQUIDAD SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 7/01/2023

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:

SE ACTUALIZA LA POLIZA TENIENDO EN CUENTA LA PRORROGA DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE MARZO DE 2023



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA 04 ago 2023
(Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	11,10%	\$ 267.489.030,40
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	22,21%	\$ 534.978.060,80
Calidad del servicio	33,31%	\$ 802.467.091,20

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
15	3	2023	31	1	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
15	3	2023	31	7	2026
31	7	2023	31	1	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. AB0064864

Certificado de modificación o anexo No.:

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: EQUIDAD SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 11/04/2023

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:

SE ACTUALIZA LA POLIZA TENIENDO EN CUENTA LA PRORROGA DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023

NOTAS:

- El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
- El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
DIEGO ENRIQUE GÓMEZ VERA
C.C No. 1.098.784.230
REPRESENTANTE LEGAL

Firma
MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
MATRICULA PROFESIONAL No 25202 - 77804 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO REGIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE CARGAS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS															CÓDIGO: VERSION: REGIÓN:	MEF/ANVI-PA-S-FB-2 1 		
																FECHA:	24	12	2022
	UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL CASAPUE															DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASAPUE			
	PLAN DE CARGAS INICIAL: 3 REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS: 4 (La numeración de esta línea de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos (revisado))															PLAN DE CARGAS FINAL: 4 No. 15			

CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.: 001 DE 2021				PLAZO INICIAL: 31.03.2022 (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO: 30.07.2022 (En meses según las prórrogas de suspensión)			
OBJETIVO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CASAPUE MODULO 1				FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 03.09.2021 (Primer día de trabajo)				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31.08.2022 (Incluye los suspensiones y días de inactividad)			
INTERVENIOR: INTERCOMUNAL S.A.				FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE REEVALUACIÓN:			
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENIOR: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO				RESOLUCIÓN No.: 787-PA-23/2022				VALOR ADICIÓN (incluido IVA) (R): 732,000.00 Bs.			

CONTRATO DE OBRA No.: 206/2021		COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO CORONAL, AERENAS	
CONTRATISTA: DEL CASAPUE Y VALTOBOS DE LA PROVINCIA DE CASAPUE		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C+D+E): 8,748,000.00 Bs.	

Valor total básico (C) = (C1 + C2) - Año 2022 \$ 178,682,880.52	\$ 178,682,880.52	\$ 178,682,880.52	\$ 178,682,880.52
Provisión para depósitos y fletes adicional (C3) - Año 2022 \$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal costos básicos (C1 + C2 + C3) - Año 2022 \$ 178,682,880.52	\$ 178,682,880.52	\$ 178,682,880.52	\$ 178,682,880.52
IVA (18%) (E1) (E2) - Año 2022 \$ 32,363,740.49	\$ 32,363,740.49	\$ 32,363,740.49	\$ 32,363,740.49
Costo Total (C) (E1) (E2) - Año 2022 \$ 211,046,621.01	\$ 211,046,621.01	\$ 211,046,621.01	\$ 211,046,621.01
Valor - gastos - PROTOCOLO \$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Valor - Adicional al PROTOCOLO (2.3%) \$ 4,859,567.88	\$ 4,859,567.88	\$ 4,859,567.88	\$ 4,859,567.88
IVA - PROTOCOLO \$ 924,605.47	\$ 924,605.47	\$ 924,605.47	\$ 924,605.47
Valor - PROTOCOLO \$ 5,784,173.35	\$ 5,784,173.35	\$ 5,784,173.35	\$ 5,784,173.35
BASICO TOTAL \$ 1,632,605,226.00	\$ 1,632,605,226.00	\$ 1,632,605,226.00	\$ 1,632,605,226.00
IVA TOTAL \$ 310,194,993.00	\$ 310,194,993.00	\$ 310,194,993.00	\$ 310,194,993.00
VALOR TOTAL \$ 1,942,800,219.00	\$ 1,942,800,219.00	\$ 1,942,800,219.00	\$ 1,942,800,219.00

BASICO TOTAL \$ 2,024,915,845.28	\$ 2,024,915,845.28	\$ 2,024,915,845.28	\$ 2,024,915,845.28
IVA TOTAL \$ 384,237,127.47	\$ 384,237,127.47	\$ 384,237,127.47	\$ 384,237,127.47
VALOR TOTAL \$ 2,409,152,972.75	\$ 2,409,152,972.75	\$ 2,409,152,972.75	\$ 2,409,152,972.75

BASICO TOTAL \$ 2,024,915,845.28	\$ 2,024,915,845.28	\$ 2,024,915,845.28	\$ 2,024,915,845.28
IVA TOTAL \$ 384,237,127.47	\$ 384,237,127.47	\$ 384,237,127.47	\$ 384,237,127.47
VALOR TOTAL \$ 2,409,152,972.75	\$ 2,409,152,972.75	\$ 2,409,152,972.75	\$ 2,409,152,972.75

BASICO TOTAL \$ 2,024,915,845.28	\$ 2,024,915,845.28	\$ 2,024,915,845.28	\$ 2,024,915,845.28
IVA TOTAL \$ 384,237,127.47	\$ 384,237,127.47	\$ 384,237,127.47	\$ 384,237,127.47
VALOR TOTAL \$ 2,409,152,972.75	\$ 2,409,152,972.75	\$ 2,409,152,972.75	\$ 2,409,152,972.75

BASICO TOTAL \$ 2,024,915,845.28	\$ 2,024,915,845.28	\$ 2,024,915,845.28	\$ 2,024,915,845.28
IVA TOTAL \$ 384,237,127.47	\$ 384,237,127.47	\$ 384,237,127.47	\$ 384,237,127.47
VALOR TOTAL \$ 2,409,152,972.75	\$ 2,409,152,972.75	\$ 2,409,152,972.75	\$ 2,409,152,972.75

BASICO TOTAL \$ 2,024,915,845.28	\$ 2,024,915,845.28	\$ 2,024,915,845.28	\$ 2,024,915,845.28
IVA TOTAL \$ 384,237,127.47	\$ 384,237,127.47	\$ 384,237,127.47	\$ 384,237,127.47
VALOR TOTAL \$ 2,409,152,972.75	\$ 2,409,152,972.75	\$ 2,409,152,972.75	\$ 2,409,152,972.75

BASICO TOTAL \$ 2,024,915,845.28	\$ 2,024,915,845.28	\$ 2,024,915,845.28	\$ 2,024,915,845.28
IVA TOTAL \$ 384,237,127.47	\$ 384,237,127.47	\$ 384,237,127.47	\$ 384,237,127.47
VALOR TOTAL \$ 2,409,152,972.75	\$ 2,409,152,972.75	\$ 2,409,152,972.75	\$ 2,409,152,972.75

BASICO TOTAL \$ 2,024,915,845.28	\$ 2,024,915,845.28	\$ 2,024,915,845.28	\$ 2,024,915,845.28
IVA TOTAL \$ 384,237,127.47	\$ 384,237,127.47	\$ 384,237,127.47	\$ 384,237,127.47
VALOR TOTAL \$ 2,409,152,972.75	\$ 2,409,152,972.75	\$ 2,409,152,972.75	\$ 2,409,152,972.75

BASICO TOTAL \$ 2,024,915,845.28	\$ 2,024,915,845.28	\$ 2,024,915,845.28	\$ 2,024,915,845.28
IVA TOTAL \$ 384,237,127.47	\$ 384,237,127.47	\$ 384,237,127.47	\$ 384,237,127.47
VALOR TOTAL \$ 2,409,152,972.75	\$ 2,409,152,972.75	\$ 2,409,152,972.75	\$ 2,409,152,972.75

BASICO TOTAL \$ 2,024,915,845.28	\$ 2,024,915,845.28	\$ 2,024,915,845.28	\$ 2,024,915,845.28
IVA TOTAL \$ 384,237,127.47	\$ 384,237,127.47	\$ 384,237,127.47	\$ 384,237,127.47
VALOR TOTAL \$ 2,409,152,972.75	\$ 2,409,152,972.75	\$ 2,409,152,972.75	\$ 2,409,152,972.75

BASICO TOTAL \$ 2,024,915,845.28	\$ 2,024,915,845.28	\$ 2,024,915,845.28	\$ 2,024,915,845.28
IVA TOTAL \$ 384,237,127.47	\$ 384,237,127.47	\$ 384,237,127.47	\$ 384,237,127.47
VALOR TOTAL \$ 2,409,152,972.75	\$ 2,409,152,972.75	\$ 2,409,152,972.75	\$ 2,409,152,972.75

BASICO TOTAL \$ 2,024,915,845.28	\$ 2,024,915,845.28	\$ 2,024,915,845.28	\$ 2,024,915,845.28
IVA TOTAL \$ 384,237,127.47	\$ 384,237,127.47	\$ 384,237,127.47	\$ 384,237,127.47
VALOR TOTAL \$ 2,409,152,972.75	\$ 2,409,152,972.75	\$ 2,409,152,972.75	\$ 2,409,152,972.75

BASICO TOTAL \$ 2,024,915,845.28	\$ 2,024,915,845.28	\$ 2,024,915,845.28	\$ 2,024,915,845.28
IVA TOTAL \$ 384,237,127.47	\$ 384,237,127.47	\$ 384,237,127.47	\$ 384,237,127.47
VALOR TOTAL \$ 2,409,152,972.75	\$ 2,409,152,972.75	\$ 2,409,152,972.75	\$ 2,409,152,972.75

BASICO TOTAL \$ 2,024,915,845.28	\$ 2,024,915,845.28	\$ 2,024,915,845.28	\$ 2,024,915,845.28
IVA TOTAL \$ 384,237,127.47	\$ 384,237,127.47	\$ 384,237,127.47	\$ 384,237,127.47
VALOR TOTAL \$ 2,409,152,972.75	\$ 2,409,152,972.75	\$ 2,409,152,972.75	\$ 2,409,152,972.75

BASICO TOTAL \$ 2,024,915,845.28	\$ 2,024,915,845.28	\$ 2,024,915,845.28	\$ 2,024,915,845.28
IVA TOTAL \$ 384,237,127.47	\$ 384,237,127.47	\$ 384,237,127.47	\$ 384,237,127.47
VALOR TOTAL \$ 2,409,152,972.75	\$ 2,409,152,972.75	\$ 2,409,152,972.75	\$ 2,409,152,972.75

BASICO TOTAL \$ 2,024,915,845.28	\$ 2,024,915,845.28	\$ 2,024,915,845.28	\$ 2,024,915,845.28
IVA TOTAL \$ 384,237,127.47	\$ 384,237,127.47	\$ 384,237,127.47	\$ 384,237,127.47
VALOR TOTAL \$ 2,409,152,972.75	\$ 2,409,152,972.75	\$ 2,409,152,972.75	\$ 2,409,152,972.75

BASICO TOTAL \$ 2,024,915,845.28	\$ 2,024,915,845.28	\$ 2,024,915,845.28	\$ 2,024,915,845.28
IVA TOTAL \$ 384,237,127.47	\$ 384,237,127.47	\$ 384,237,127.47	\$ 384,237,127.47
VALOR TOTAL \$ 2,409,152,972.75	\$ 2,409,152,972.75	\$ 2,409,152,972.75	\$ 2,409,152,972.75

BASICO TOTAL \$ 2,024,915,845.28	\$ 2,024,915,845.28	\$ 2,024,915,845.28	\$ 2,024,915,845.28
IVA TOTAL \$ 384,237,127.47	\$ 384,237,127.47	\$ 384,237,127.47	\$ 384,237,127.47
VALOR TOTAL \$ 2,409,152,972.75	\$ 2,409,152,972.75	\$ 2,409,152,972.75	\$ 2,409,152,972.75

BASICO TOTAL \$ 2,024,915,845.28	\$ 2,024,915,845.28	\$ 2,024,915,845.28	\$ 2,024,915,845.28
IVA TOTAL \$ 384,237,127.47	\$ 384,237,127.47	\$ 384,237,127.47	\$ 384,237,127.47
VALOR TOTAL \$ 2,409,152,972.75	\$ 2,409,152,972.75	\$ 2,409,152,972.75	\$ 2,409,152,972.75

BASICO TOTAL \$ 2,024,915,845.28	\$ 2,024,915,845.28	\$ 2,024,915,845.28	\$ 2,024,915,845.28
IVA TOTAL \$ 384,237,127.47	\$ 384,237,127.47	\$ 384,237,127.47	\$ 384,237,127.47
VALOR TOTAL \$ 2,409,152,972.75	\$ 2,409,152,972.75	\$ 2,409,152,972.75	\$ 2,409,152,972.75

BASICO TOTAL \$ 2,024,915,845.28	\$ 2,024,915,845.28	\$ 2,024,915,845.28	\$ 2,024,915,845.28
IVA TOTAL \$ 384,237,127.47	\$ 384,237,127.47	\$ 384,237,127.47	\$ 384,237,127.47
VALOR TOTAL \$ 2,409,152,972.75	\$ 2,409,152,972.75	\$ 2,409,152,972.75	\$ 2,409,152,972.75

BASICO TOTAL \$ 2,024,915,845.28	\$ 2,024,915,845.28	\$ 2,024,915,845.28	\$ 2,024,915,845.28
IVA TOTAL \$ 384,237,127.47	\$ 384,237,127.47	\$ 384,237,127.47	\$ 384,237,127.47
VALOR TOTAL \$ 2,409,152,972.75	\$ 2,409,152,972.75	\$ 2,409,152,972.75	\$ 2,409,152,972.75

BASICO TOTAL \$ 2,024,915,845.28	\$ 2,024,915,845.28	\$ 2,024,915,845.28	\$ 2,024,915,845.28
IVA TOTAL \$ 384,237,127.47	\$ 384,237,127.47	\$ 384,237,127.47	\$ 384,237,127.47
VALOR TOTAL \$ 2,409,152,972.75	\$ 2,409,152,972.75	\$ 2,409,152,972.75	\$ 2,409,152,972.75

BASICO TOTAL \$ 2,024,915,845.28	\$ 2,024,915,845.28	\$ 2,024,915,845.28	\$ 2,024,915,845.28
IVA TOTAL \$ 384,237,127.47	\$ 384,237,127.47	\$ 384,237,127.47	\$ 384,237,127.47
VALOR TOTAL \$ 2,409,152,972.75	\$ 2,409,152,972.75	\$ 2,409,152,972.75	\$ 2,409,152,972.75