

Pensilvania, miércoles 06 de septiembre del 2023



ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
IES-CINOC

RADICADO 2431 FECHA 6/09/2023 HORA 4:58:06 p. m.
ASUNTO INFORME N. 1SUPEVISION CUMPLIMIENTO OPS
N. 173-2023 JOSE ALIRIO ALVAREZ CARDENAS No FOLIOS 8
ORIGEN NIXON CUEVA DESTINO RECTORIA
MARQUEZ
Recibido por:

Doctor:
JUAN CARLOS LOAIZA SERNA
Rector
IES CINOC

Asunto: Informe de supervisión N°01 correspondiente al periodo del periodo 21/07/2023 hasta el 03/09/2023 según OPS-173-2023.

Orden de Prestación de Servicios No. 107	OPS-173-2023		
Informe de Supervisión:	No. 01		
Fecha de Inicio del Contrato:	31/07/2023		
Periodo de Seguimiento del Supervisor:	De 31/07/2023 AL 03/09/2023	Entrega Parcial	Entrega Final
Fecha de Finalización del Contrato:	30/09/2023	X	
Valor Total del Contrato:	\$ 31.410.165,13		
Valor Parcial a cancelar periodo:	\$ 9.410.671,71		
Valor restante del contrato:	\$ 21.999.493,42		
Objeto del Contrato:	OPS-173-2023 cuyo objeto es "Contratar la obra civil de adecuación, mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura física del proyecto de investigación para el rescate y propagación de árboles seleccionados de eucalipto (<i>Eucalyptus grandis</i>), w. <i>hill ex maiden</i>) y pino romerón (<i>Retrophyllum rospigliosii</i>), (plig) c.n. page, por medio de la técnica de macro esquejes semileñosos en sistema de invernadero bajo condiciones controladas en área en el centro de la madera - CDM de la IES CINOC en municipio de Pensilvania en departamento de Caldas"		
Nombre o Razón Social del Proveedor:	JOSE ALIRIO ALVAREZ CARDENAS		
Número de Identificación:	NIT	16,075,551-7	
Fecha de entrega informe Contratista relacionando actividades:	05/09/2023		
Otro si:	Fecha de Generación:	Valor:	\$
Descripción general de las actividades desarrolladas dentro del mes identificadas por el Supervisor			
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA			





COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS

FORMATO ÚNICO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATISTAS

Versión:

Código:

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

RELACIÓN DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO.	AVANCES Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL MES INFORMADO	RELACIÓN DE EVIDENCIAS
Actividad No. 1. Desmonte y adecuación de áreas existente en pastico tipo invernadero.	ACTA PARCIAL NO.1: Cantidad ejecutada: 203,68m ² - valor de \$285,215	 Relación de Evidencias (ver soportes de memorias técnicas del contratista firmada por supervisión técnica)
Actividad No. 2. Demolición en muro en ladrillo e:0,15cm con enchape inc. acarreo horizontal hasta 50m	ACTA PARCIAL NO.1: Cantidad ejecutada: 20,28m ² - valor de \$1'608,368	 Relación de Evidencias (ver soportes de memorias técnicas del contratista firmada por supervisión técnica)
Actividad No. 3. Adecuación del suelo existente con nivelación, suministro, extendido y compactación de suelos en material pétreo triturada con equipo menor a gasolina incluye acarreo horizontal de suministro de material	ACTA PARCIAL NO.1: Cantidad ejecutada: 37,96m ² - valor de \$1'608,368	 Relación de Evidencias (ver soportes de memorias técnicas del contratista firmada por supervisión técnica)
Actividad No. 4. construcción de losa de contra piso en concreto de 21 mpa incluye malla electro soldada producción manual en sitio	ACTA PARCIAL NO.1: Cantidad ejecutada: 37,96m ² - valor de \$4'640,173	 Relación de Evidencias (ver soportes de memorias técnicas del contratista firmada por supervisión técnica)



COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS	
FORMATO ÚNICO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATISTAS	
Versión:	Código:

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Actividad No. 5. Suministro e instalación De cerramiento en malla eslabonada de 2" x 2" Inc. 3 templetes y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento como cerramiento perimetral ANCLADO A ESTRUCTURA EXISTENTE	ACTA PARCIAL NO.1: Cantidad ejecutada: 40,50mL - valor de \$2'624,157	 Relación de Evidencias (ver soportes de memorias técnicas del contratista firmada por supervisión técnica)
--	---	---

Toda la evidencia se encuentra a disposición de la institución en el momento que decidan corroborar las actividades de avances presentadas en este informe.

Observaciones presentadas por el supervisor:

El contratista siempre ha estado disponible a atender las observaciones y sugerencias realizadas y a cumplir de manera oportuna cada una de las actividades.


Nixon Cueva Márquez
Supervisor OPS-173-2023


Jorge Mario Sotomayor
Apoyo a supervisor OPS-173-2023

06 de SEPTIEMBRE de 2023

Nixon Cueva Márquez
 Supervisor OPS-172-2023
 Pensilvania - Caldas

REFERENCIA: OPS173- MC-062-2023 "CONTRATAR LA OBRA CIVIL DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PROYECTO DE INVESTIGACION PARA EL RESCATE Y PROPAGACION DE ARBOLES SELLECCIONADOS DE EUCALIPTO (EUCALYPTUS GRANDIS), W. HILL EX MAIDEN) Y PINO ROMERÓN (RETROPHYLUM ROSPIGLIOSII), (PLIG) C.N. PAGE, POR MEDIO DE LA TENÍA DE MACRO ESQUEJES SEMILEÑOSOS EN SISTEMA DE INVERNADERO BAJO CONDICIONES CONTROLADAS M AREA EN EL CENTRO DE LA MADERA - CDM DEL IES CINOC EN MUNICIPIO DE PENSILVANIA EN DEPARTAMENTO DE CALDAS

Asunto: Entrega de acta parcial no.1 de obra avance al 30.09% de ejecucion e informe de supervison con soporte tecnico.

Cordial saludo

la informacion general del contrato de obra civil es obteneida para establecer algunos lineamientos generales de contrato que permiten evalaur .

Figura: Tabla general de datos del contrato.

NOMBRE DEL CONTRATANTE	JOSE ALIRIO ALVARES CARDENAS NIT. 16 075 551-7	representada legalmente: JOSÉ ALIRIO ÁLVAREZ CÁRDENAS, Calle 58 E # 8 – 58 Manizales-Caldas joal2062@hotmail.com
OBJETO DE LA ORDEN	OPS173- MC-062-2023 "CONTRATAR LA OBRA CIVIL DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PROYECTO DE INVESTIGACION PARA EL RESCATE Y PROPAGACION DE ARBOLES SELLECCIONADOS DE EUCALIPTO (EUCALYPTUS GRANDIS), W. HILL EX MAIDEN) Y PINO ROMERÓN (RETROPHYLUM ROSPIGLIOSII), (PLIG) C.N. PAGE, POR MEDIO DE LA TENÍA DE MACRO ESQUEJES SEMILEÑOSOS EN SISTEMA DE INVERNADERO BAJO CONDICIONES CONTROLADAS M AREA EN EL CENTRO DE LA MADERA - CDM DEL IES CINOC EN MUNICIPIO DE PENSILVANIA EN DEPARTAMENTO DE CALDAS	
NO ORDEN	OPS-173-2023	FECHA (12/07/23) – MC-062-2023.
FECHA DE INCIO Y TERMINACION CONTRATO	31/07/2023- 30/ 09 /2023 - PLAZO 2 MESES, 60 DIAS, La vigencia del contrato es temporal y, por lo tanto, su duración debe ser por tiempo limitado y el indispensable para ejecutar el objeto contractual convenido, en base a esto el plazo para la ejecución del presente contrato será de (60 días equivalentes a 2 meses).	
SUPERVISION DEL CONTRATO	LA IES-CINOC, ejercerá la interventoría del presente orden prestacional del servicio a través de Nixon Cueva Márquez, Docente con el apoyo del ingeniero Civil contratista, Jorge Mario Soto Román.	

RESUMEN FINANCIERO GENERAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS CON TRECE CENTAVOS (\$31.410.165,13) M/L, incluidos impuestos, descuentos de ley y demás gastos en que incurra la prestación del servicio a contratar.

VALOR ACTA N°1

NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO CON SETENTA Y UN PESOS (\$9.410.671,71 M/L) - 29.96% INCLUIDOS IMPUESTOS, DESCUENTOS DE LEY Y DEMÁS GASTOS EN QUE INCURRA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO A CONTRATAR.

SALDO PENDIENTE

VEINTE UNO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CON CUARENTA Y DOS PESOS (\$21.999.493,42) - 70.04% M/L incluidos impuestos, descuentos de ley y demás gastos en que incurra la prestación del servicio a contratar.

TABLA RESUMEN FINANCIERO GENERAL

VALOR TOTAL OPS SECOP II	\$ 31.410.165,13	100,00%
ACAT PARACIAL NO.1	\$ 9.410.671,71	29,96%
SALDO DE CONTRATO	-\$ 21.999.493,42	-70,04%

La responsabilidad en supervisión, administración, control y seguimiento tanto técnico como financiero por parte de los profesionales adscritos al IES CINOC (Institución de Educación Superior – Colegio Integrado Nacional Oriente de Caldas), se solicita a ordenador del gasto recibir la presente información para acta parcial de pago no.1. revisada y aprobada por parte de la supervisión asignada.

Gracias por la atención prestada estaremos atentos a cualquier aclaración, modificación y/o inquietud al respecto

Atentamente:


JORGE MARIO SOTO ROMAN
 Apoyo a supervisor OPS-173-23

Elaboración: Ing. JMSR (Supervisión de apoyo).

Anexa: Informe no.1 de obra, acta parcial, balance acta no.1, factura electrónica DIAN, soporte de planillas de aportes a la salud del contratista, cuadrillas de mano de obra informe de gestión de SST.

INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO TECNICO Y FINANCIERO PARA LA EJECUCION DE OBRA CIVIL EN CONTRATO DE REFERENCIA

La responsabilidad en supervisión, administración, control y seguimiento tanto técnico como financiero por parte de los profesionales adscritos al IES CINOC (Institución de Educación Superior – Colegio Integrado Nacional Oriente de Caldas), cumple con lo establecidos en las OPS como compromisos administrativos para disminuir los riesgos en la ejecución incluidos los tiempos establecidos para la inversión como recursos para obra, donde inicialmente se estableció por medio de OPS como tiempo de ejecución y/o cronograma general del desarrollo de actividades mediante acta de inicio, control y seguimiento a la ejecución y mediante **ACTA PARCIAL NO.01 OPS-173-2023** en el siguiente resumen financiero:

VALOR TOTAL OPS SECOP II	\$ 31.410.165,13	100,00%
ACAT PARACIAL NO.1	\$ 9.410.671,71	29,96%
SALDO DE CONTRATO	-\$ 21.999.493,42	-70,04%

se relaciona las siguientes actividades con su respectivo ítem, unidad de medida, cantidad y entrega del servicio y/o producto para presente acta parcial no.1 como ejecución durante el 31 de julio de 2023 al 03 de septiembre de 2023 como entrega de obra avanzada al 29.96% de ejecución como lo establece la forma de pago de la orden prestacional del servicio. La siguiente tabla corresponde a las actividades de obra civil efectuadas a atreves de la ejecución de obra

PRELIMINARES DE ADECUACIONES, DEMOLICIONES, DESMONTES, SUELOS Y CONCRETOS			
1	Desmonte y adecuación de áreas existente en pastico tipo invernadero	M2	203,88
2	Demolición en muro en ladrillo e 0,15cm con enchape inc. acarreo horizontal hasta 50m	M2	20,28
3	Adecuación del suelo existente con nivelación, suministro, extendido y compactación de suelos en material petreo triturada con equipo menor a gasolina incluye acarreo horizontal de suministro de material	M2	37,96
4	construcción de losa de contrapiso en concreto de 21 mpa incluye malla electrosoldada producción manual en sitio	M2	37,96
ESTRUCTURALES, CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS			
5	Suministro e instalación De cerramiento en malla eslabonada de 2" x 2" inc. 3 templates y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento como cerramiento perimetral ANCLADO A ESTRUCTURA EXISTENTE	ML	40,80

CANTIDADES CONTRACTUALES					MODIFICACIONES			PRESENTE ACTA No 1	
ITEM	DESCRIPCION Y ACTIVIDAD	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL INCLUIDO AUI	(+/-)	CANT	VALOR	TOTAL
PRELIMINARES DE ADECUACIONES, DEMOLICIONES, DESMONTES, SUELOS Y CONCRETOS					\$ 6.288.087,40			\$ 1.508.478,53	\$ 6.786.515,93
1	Desmonte y adecuación de áreas existente en asfáltico tipo invernadero	M2	200,0	\$ 1.257,75	\$ 253.550,00	+	3.680	\$ 4.665,32	\$ 258.215
2	Demolición en muro en ladrillo e 0,15cm con enchape inc. acarre horizontal hasta 50m	M2	20,0	\$ 13.784,90	\$ 275.898,00	+	0,280	\$ 3.862,57	\$ 279.761
3	Adecuación del suelo existente con nivelación, suministro, extendido y compactación de suelos en material pétreo triturada con equipo menor a gasolina incluye acarreo horizontal de suministro de material	M2	40,0	\$ 42.368,90	\$ 1.694.759,40	-	-2,039	\$ 86.390,31	\$ 1.808.368
4	construcción de losa de contrapiso en concreto de 21 rmpa incluye malle electrosoldada producción manual en sitio	M2	25,0	\$ 122.235,24	\$ 3.055.881,00	+	12,981	\$ 1.584.290,95	\$ 4.640.172
ESTRUCTURALES, CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS					\$ 13.953.205,48			\$ 11.328.045,70	\$ 2.624.156,79
5	Suministro e instalación De cerramiento en malla eslabonada de 2" x 2" inc. 3 templates y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento como cerramiento perimetral ANCLADO A ESTRUCTURA EXISTENTE	M2	56,2	\$ 64.793,87	\$ 3.641.421,11	-	-15,700	\$ 1.077.265,33	\$ 2.624.156
SUMATORIA COSTO DIRECTO					\$ 21.410.165,13	FALTA POR EJECUTAR		\$ 21.999.497,42	\$ 9.410.671,71

Las actividades de ejecución del contratista de Orden prestacional de servicios ejecutadas a la fecha, se encuentran supervisadas por la parte técnica por el ingeniero civil **JORGE MARIO SOTO ROMAN**, en calidad de Supervisor de apoyo Técnico de la IES CINOC por parte de la entidad contratante, los cuales efectúa el control y seguimiento al proceso de ejecución respectivamente con las medidas ejecutadas, control financiero, técnico y administrativo de la ejecución.

Por lo tanto, es verificado y elaborada el acta parcial acordado entre las partes, aprobado el pago no.1 como cuenta parcial al 30% de ejecución como cobro de actividades ejecutado en valor total acta no.1 \$9'410.671.71 equivalentes al 29.96%, cabe a notar que los soportes fotográficos se encuentran firmados por la supervisión de apoyo en memorias técnicas suministradas por el contratista de obra civil y revisión en sitio como soporte técnico de la ejecución.

Ver memorias de calculo para cada item como modelo aprobado por el supervisor y suministrados en los soportes de memorias tecnicos del informe del contratista.

[illegible]

Gracias por la atencion prestada estaremos atentos a cualquier aclaracion y/o sustentacion al respecto

A number line with a shaded region between -1 and 1, and a point marked at 1. The shaded region is labeled with the expression $(x+1)(x-1) < 0$.

JORGE MARIO SOTO ROMAN
Ingeniero Civil, Contratista IES CINOC
Apoyo a Supervisor de OPS-173-2023.