

CONTRATO DE OBRA No. 5888 de SEPTIEMBRE de 2023

“MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y
AMPLIACIÓN DEL COLISEO DE TEJO LOCALIZADO EN
EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ DEL
MUNICIPIO DE PEREIRA.”

INFORME DE OBRA SEPTIEMBRE Y OCTUBRE

PERÍODO: Del 20 de septiembre al 19 de octubre
Pereira, marzo de 2023

MOVITIERRA CONSTRUCCIONES

INFORME MENSUAL TÉCNICO DE OBRA No 01

REGISTRO DE APROBACIÓN

PRESENTADO POR:



Ing. Santiago Ruiz
Ing. Residente Movitierra Construcciones S.A

REVISADO POR:

Ing. Maria Paula Zuluaga
Ing. Residente supervisión secretaría

APROBADO POR:

Ing. Maria Alejandra Giraldo
Directora de obras de infraestructura y
equipamiento urbano de la secretaría de
infraestructura

INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objeto dar un informe de las actividades que se vienen adelantando por parte de MOVITIERRA CONSTRUCCIONES S.A, quien actúa en función de contratista del contrato de obra No. 5888 de 2023 cuyo objeto es “MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL COLISEO DE TEJO LOCALIZADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.”.

Este informe describe las actividades ejecutadas durante el periodo del 20 de septiembre al 19 de octubre de 2023.

1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto está ubicado en el Parque Metropolitano del café ubicado sobre la avenida Sur de la ciudad de Pereira. Actualmente, existe una estructura metálica con 8 canchas de tejo. El proyecto contempla la ampliación de 2 canchas, el mantenimiento y pintura de la estructura actual, el techo de esta ampliación mencionada y la construcción de 2 andenes longitudinales de acceso con su respectiva estructura metálica y techo.

Las actividades u obras por ejecutar son las siguientes:

- Excavación de material para sustitución por subbase.
- Construcción de placas de piso en concreto.
- Desmonte del sistema eléctrico actual.
- Construcción de la nueva red eléctrica y alumbrado
- Construcción de andenes de acceso.
- Construcción de cerramiento contra el parqueadero.
- Construcción del cerramiento en malla eslabonada de la cancha de tejo.
- Construcción de estructura metálica sobre andenes y sobre nuevas canchas.

- Techo de andenes y nuevas canchas.
- Canales de estructuras nueva y existente.
- Construcción de piso adoquín.

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO




Ilustración 1: Ubicación Parque metropolitano del café

3. CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Clase de Contrato:	OBRA
Dependencia Responsable:	SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACION
Contratista:	MOVITIERRA CONSTRUCCIONES S.A identificado con NIT 800128984-5, representado legalmente por JAIME ALBERTO RUIZ SANZ identificado con la cedula de ciudadanía No. 10,235,757
Interventor y/o Supervisor	MARIA ALEJANDRA GIRALDO BUITRAGO , DIRECTORA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Objeto del Contrato:	“MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL COLISEO DE TEJO LOCALIZADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.”
Valor del Contrato	DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL VEINTICINCO PESOS \$ 293.370.025,00 IVA incluido
Plazo de Ejecución	DOS (2) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha De Inicio:	20/09/2023
Fecha Terminación:	19/11/2023

3.2 CUADRO ESTADO DE PÓLIZAS

DATOS TOMADOR	
Nombre o razón social	Movitierra Construcciones S.A
NIT	800128984-5
Dirección	Carrera 14 #98-15
Ciudad	Pereira
Teléfono	3205218
DATOS ASEGURADO	
Nombre o razón social	Municipio de Pereira- Secretaría infraestructura
NIT	891.480.030 – 2
Dirección	Carrera 7 No. 18 – 55 Piso 9
Ciudad	Pereira
Teléfono	3248156

4. INFORME TÉCNICO



4.1 Actividades ejecutadas del periodo


- **Demolición sardineles**
- **Localización y replanteo de obra**
- **Demolición piso concreto**
- **Demolición cámara de inspección**
- **Poda + tala de árbol**
- **Cerramiento provisional en guadua + yute**
- **Excavación material común mecánico**
- **Cargue mecánico + retiro y transporte de material**
- **Excavación material común manual**
- **Suministro e instalación afirmado**
- **Acero $F_y=420$ MPa Co+Fi+Ar**
- **Malla Electrosoldada (sum + trans + instal)**
- **Zapata C20.7 MPa**
- **Grada C20.7 MPa ancho=.4 altura=.4 sobre terreno**
- **Placa piso C20.7 MPa E=.10 m**
- **Columna rectangular C20.7 MPa Sec C ($600\text{ cm}^2 < \text{área secc. Transversal} \leq 900\text{ cm}^2$)**

- Elementos estructurales en acero A-36
- Pintura esmalte estructura metálica
- Cerramiento muro Lad Visto + malla Eslabonada
- Cerramiento en tub. Galv. + malla altura 2 mts.
- Desmonte luminarias y reflectores

3.2 Registro fotográfico











5. INFORME DE ADMINISTRATIVO

5.1 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

En el período del presente informe, no se realizaron comités de obra.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- En términos generales de la obra, se realizaron todas las actividades preliminares de la obra. Se realizó el cerramiento de la zona de trabajo, se hicieron las demoliciones, excavaciones, llenos y cereados correspondientes.
- Se realizaron los pedestales y columnas que soportan la estructura metálica.
- Se inició con la instalación de la estructura metálica.
- Se realizaron las actividades de muro en cerramiento y malla eslabonada.
- Se realizó la construcción de las gradas.

