



Nota : incluir el avance de las ultimas Semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS					
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO	CUMPLIO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)				
1	PRELIMINARES	31/08/2023	31/10/2023	61	
2	DESMONTE DE CUBIERTA				
3	DESMONTE DE TEJA .INCLUYE RETIRO DISPOSICION FINAL EN BOTADERO	25/09/2023	31/10/2023	36	
4	CUBIERTA				
5	CUBIERTA TIPO SSR (STANDING SEAM ROOL) ACANALADO Y ENGARGOLADO EN OBRA ELABORADA CON LAMINA METALICA, PINTADA EN FABRICA EN POLIESTER AL HORNO EN CALIBRE 26,ALTURA DE CRETA DE 1 1/2" Y ANCHO UTIL DE BANDEJA DE 500MM	25/09/2023	31/10/2023	36	
6	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL.22 DE 35X30 (INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE,INSTALACION, PINTURA BASE EN WASH PRIMER,3 MANOS DE CROMATO DE ZINC, BARRERA EPOXICA Y ACABADO EN ESMALTE A BASE DE POLIURETANO,SOPORTES,ELEMENTOS DE FIJACION Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y RECIBIDO A SATISFACION (NO INCLUYE ACCESORIOS DE REMATE.) CON MALLA PARA HOJAS	25/09/2023	23/10/2023	28	
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADAS CALIBRE 26,(INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION YN RECIBO A SATISFACION).	25/09/2023	23/10/2023	28	
8	ESTRUCTURA METALICA A 36 REMATE COMISAS,FACHADAS,(INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE, ANTICORROSIVO Y PINTURA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y RECIBO A SATISFACION)	25/09/2023	23/10/2023	28	
	TOTAL DIAS DE ATRASO			0	
	ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)	31/10/2022			
Plazo del Proyecto en Dias 60					

AVANCES POR HITOS			
UNIDAD	% AVANCE	TRABAJOS POR REALIZAR	PROBLEMÁTICA
PRELIMINARES	90,00%	completo documentación solicitada, de la planilla salud de los obreros	N/HAY
DESMONTE DE TEJA .INCLUYE RETIRO DISPOSICION FINAL EN BOTADERO	63,00%	Se continua con la actividad pero aun no se han desmontado en su totalidad falta como el 50% anexos fotos	N/HAY
CUBIERTA TIPO SSR (STANDING SEAM ROOF) ACANALADO Y ENGARGOLADO EN OBRA ELABORADA CON LAMINA METALICA, PINTADA EN FABRICA EN POLIESTER AL HORNO EN CALIBRE 26,ALTURA DE CRETA DE 1 1/2" Y ANCHO UTIL DE BANDEJA DE 500MM	63,00%	Se continua con la subida de la teja (anexo fotos) y se procede con la instalacion con las normas expesificas del contrato (Anexos fotos)	N/HAY
CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 DE 35X30 (INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE,INSTALACION, PINTURA BASE EN WASH PRIMER,3 MANOS DE CROMATO DE ZINC, BARRERA EPOXICA Y ACABADO EN ESMALTE A BASE DE POLIURETANO,SOPORTES,ELEMENTOS DE FIJACION Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y RECIBIDO A SATISFACION (NO INCLUYE ACCESORIOS DE REMATE.) CON MALLA PARA HOJAS	65,00%	Esta actividad se continua , debido a que debe venir en cordinada con la instalacion de la teja	N/HAY
SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADAS CALIBRE 26,(INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION YN RECIBO A SATISFACION).	0,00%	aun no se a iniciado las actividades	N/HAY
ESTRUCTURA METALICA A 36 REMATE COMISAS,FACHADAS,(INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE, ANTICORROSIVO Y PINTURA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y RECIBO A SATISFACION)	63,00%	Se continuaq con la instalacion de el refuerzo de estructura en cubierta en diferentes areas dejando las medidas expesificas	N/HAY
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES RELEVANTES EN LA SEMANA			
TEMAS Y AVANCES TECNICOS			
1. El día 01 de Octubre del 2023 no se laboro es domingo			
2. El día 02 de Octubre del 2023 se esta laborando con 4 obreros estructura y 3 de cubierta y el arquitecto residente de obra y de interventoría, 2 siso valentina y juan camilo ulloa, se solicito al contratista y a la interventoría presentarse a un comité de obra a las 7.30am, con el ser subdirector supervisora Y personal administrativo encragado tambien del control de la obra , donde se socializaran los temas pendiente como son; 1. En la cubierta de debe instalar un aislante a la cubierta tipo sandwin para amortiguar el calor a las aulas, 2. Informar el avance de la obra, 3.Tambien se evidencio que en el presupuesto contractual no esta el ítem de los caballetes 4 El cambio de la cubierta en los alero estos se encuentra con superboa en mal estado como podemos ver en las fotos anexo informe de segundo comite de obra en conclusión se le solicito al sr contratis junto con la interventoría prentar un balances con sus respectivo apu para darle solución a estos temas, por otra parte se continua con el desmonte de la cubierta en los salones 4204 y 4203 y la Instalación del refuerzo de la estructura según diseño establecido y la instalacion de la teja nueva esta actividad de colocar las tejas a eso de las 6pm terminando a las 7.30pm esto por dejara cubierto el area ya que se estan presentando lluvias en la hora de la noche como podemos ver en fotografías y anexos.			
3. En el día de hoy 03 de octubre de 2023, Se inicia labores a las 7.30 am con 4 obreros de estructuras y 3 obreros de cubierta 1 residente la interventoria y 2 siso valentina y juan camilo ulloa, el siso inicia con sus actividad de seguridad con el personal en las horas de la mañana llovió y el día no esta en condiciones el clima eran muy inciertas, por lo cual se procede a desentechar solo la mitad de lo que se desentecho el día de ayer, para cuidar la nave de inundaciones, además para no terminar actividades tan tarde de la noche, se continúa las labores hora de la tarde colocando las canales nuevas de aguas lluvias en los salones 4202 y 4203 com podemos observar fotos.			
4. En el día de hoy 04 de octubre de 2023, se inicio a las 9.30am del 2023 se pudo iniciar hasta hora las actividades ya que ha estado lloviendo desde las madrugada y hasta hora se calmo la lluvia y se procede aurtizar el inicio de las actividades se inicia con el desmonte de la teja en los salones 4202 4201 solo se hace la mitad por el estado del tiempo, nos informa que se hara un simulacro de evacuacion por sismo a las 10.30am el cual se suspende actividades y se reactivan a las 1.30pm, se deja listo el sector salon 4202 en estructura reforzada para que inicie a colocar tejado ya que hay amenazas de lluvias, se inicia el reforzamiento de la estructura del area del salon 4201. en el vacio a la entrada de la nave 4 y se dejan superpuestas las tejas usadas para no dejar descubierta y no le entre el agua, anexos fotos.			
5. En el día de hoy 05 de octubre de 2023, se inicio a las 7.30am del 2023 se inicio de las actividades con 3 obreros de cubierta y 4 obreros de la estructura con 1 residente de obra el director de obra, y los 2 sisos y la interventoria las actividades a realizar son en el salon 4201 se inicia con la coloca la tejala que queda en el vacio del primer piso a la entrada a la nave esta actividad solo se realizo hoy se realizo aseo general dejando las areas limpias . ver fotos			
6. En el día de hoy 06 de octubre de 2023, se inicio a las 9.00am del 2023 con residente de obra , el director de obra y 3 obreros de cubierta 4 estructura 2 siso y la ionterventoria, esto se debe a que amanecio lloviendo y se esta esperando que la teja secara un poco, se inicia actividad salon 4206 de la mitad que faltaba de colocar la teja se trabajo de corrido hasta las 3pm los estructura colocando las canales de aguas lluvias y termioando de reforzar la estructura los obreros de cubierta dejaron colocada cubierta del salon 4206 dejando esta instalada se deja el area de trabajo limpia ver fotos			
7. En el día de hoy 7 de octubre del 2023 hasta esta semana se colocaron la totalidad de cubierta con refuerzo de la estructura de 450 m2 por otra parte no se realizaron actividad por el clima que amanece lloviendo y solo se labora medio dia y no se puede dejar dstechado los salones. Y con calnsa el tiempo para cubierlo			
El personal que va a laborar se afiliara al sistema de seguridad social			
TEMAS ADMINISTRATIVOS			
Se solicito al contrista el balance y los apu para los pendientes que hacen falta en la cubierta			
1. caballete			
2.Instalacion del aislante y con su teja			
3.Faltante de la teja del lado del alero			
Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los			
SIETE	7	OCTUBRE	de 2023
(Día en letras)	(Día en números)	(Mes en que se firma el acta)	(Año en que se firma el acta)
NOMBRES Y APELLIDOS			
YOLANDA JIMENEZ SAUMETH		FIRMA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO



INTALACION DE PERFIL REFUERZO CON PERFILES EN C




INSTALACION DE TEJA NUEVAS




INSTALACION DE TEJA NUEVAS



DESMONTE DE VIGA CANAL



INSTALACION DE TEJA NUEVAS



INTALACION DE PERFIL REFUERZO CON PERFILES EN C



INSTALACION DE TEJA NUEVAS



INSTALACION DE VIGAS CANALES NUEVAS

INSTALACION DE TEJA NUEVAS



INSTALACION DE TEJA NUEVAS



DESMONTE DE TEJA EN MAL ESTADO



DESMONTE DE TEJA EN MAL ESTADO



INSTALACION DE TEJA NUEVAS