



ARQ.YOLANDA JIMENEZ SAUMETH INFORME DE INTERVENTORIA																																																						
INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO.																																																						
SEMANA No.	10	DEL	5	10	2022	AL	15	11	2023																																													
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO																																																						
CONTRATISTA				INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR																																																		
Contratista	BIOCIVIL ING S.A.S			Supervisor delegado SENA			Arq., Ruby Alexandra Barreto																																															
Contrato No.	CO1.PCCNTR.5327438			Oficio de supervisor y cargo			ARQUITECTO																																															
Fecha de Iniciación	31/09/2023			Representante legal			Arq. Yolanda Jiménez Saumeth																																															
Fecha de Terminación	15/11/2023			Residente de interventoria			Arq. Yolanda Jiménez Saumeth																																															
Valor Inicial	\$ 346.806.839,00			Fecha de Iniciación			31/09/2023																																															
Adición 1:	\$ 14.920.952			Fecha de Terminación			15/11/2023																																															
Valor total Actualizado	\$ 361.727.791			Valor Inicial			20.468.000																																															
Plazo Inicial	31/09/2023			Adición:			SI																																															
Suspensión:	NA			Valor Actualizado			5.117.000																																															
Prórroga 1:	15/11/2023			Plazo Inicial			15/10/2023																																															
Prórroga 2:	NA			Plazo Actualizado			15/11/2023																																															
Prórroga 3:	NA																																																					
Plazo Actualizado	NA																																																					
OBJETO DEL CONTRATO:																																																						
ADECUACION DE LA CUBIERTA DE LA NAVE 4 PARA EL CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION REGIONAL IBAGUE-TOLIMA																																																						
PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO																																																						
CARGO	NOMBRE			PROFESION	% DEDICACION	FECHA INGRESO PROYECTO	FECHA INSCRIPCION ARL	NIVE	FECHA AFILIACION SALUD Y ENTIDAD	FECHA AFILIACION PENSION Y ENTIDAD	CAJA DE COMPENSACION																																											
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA																																																						
RESIDENTE DE INTERVENTORIA CONTRATISTA:	YOLANDA JIMENEZ SAUMETH			ARQUITECTO	100%	7/10/2023	SURA	5	SANITAS	COCLPENSIONE	CAJAMAG																																											
PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO																																																						
GERENTE DE BIOCIVIL ING S.A.S	JUAN JOSE PRADA ROJAS			ING. CIVIL	100%	25/10/2023	POSITIVA	5	SANITAS	COLPENSIONES	CONFENALCO																																											
DIRECTOR DE OBRA	JULIAN RAMIREZ PALMA			ING. CIVIL	100%	25/10/2023	POSITIVA	5	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	CONFENALCO																																											
RESIDENTE DE OBRA	JUAN CAMILO URREA GUTIERREZ			ING. CIVIL	100%	25/10/2023	POSITIVA	5	SANITA	PORVENIR	CONFENALCO																																											
PROFESIONAL SISO	JUAN CAMILO CUELLAR VISCAYA			SISO	100%	25/10/2023	POSITIVA	5	SALU TOTAL	PROTECCION	CONFENALCO																																											
PROFESIONAL SISO	VALENTINA CORTES RUBIANO			SISO	100%	25/10/2023	SURA	5	SALUD TOTAL	PORVENIR	CONFENALCO																																											
SOLDADOR	ANDRES MONTOYA RAMOS			OFICIAL	100%	25/10/2023	POSITIVA	5	SANITA	PROTECCION	CONFENALCO																																											
SOLDADOR	MANUEL MONTOYA RAMOS			OFICIAL	100%	25/10/2023	POSITIVA	5	SANITA	COLPENSIONES	CONFENALCO																																											
INSTALADORES DE CUBIERTA	JHON EDINSO NUÑEZ PARRA			OFICIAL	100%	25/10/2023	SURA	5	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	CONFENALCO																																											
INSTALADORES DE CUBIERTA	FERNANDO NUÑEZ NUÑEZ			OFICIAL	100%	25/10/2023	SURA	5	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	CONFENALCO																																											
SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO N.062																																																						
GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO N.062																																																						
					<table><tr><th>%AVANCE SEMANAL ACUMULADO</th><th>PROGRAMADO</th><th>EJECUTADO</th><th>DIFERENCIA</th></tr><tr><td>SEM 01</td><td>12,60%</td><td>0,00%</td><td>-12,60%</td></tr><tr><td>SEM 02</td><td>25,20%</td><td>0,0%</td><td>-25,20%</td></tr><tr><td>SEM 03</td><td>37,80%</td><td>0,0%</td><td>-37,80%</td></tr><tr><td>SEM 04</td><td>50,40%</td><td>36,0%</td><td>-14,40%</td></tr><tr><td>SEM 05</td><td>63,00%</td><td>63,0%</td><td>0,00%</td></tr><tr><td>SEM 06</td><td>75,6%</td><td>70,0%</td><td>5,6</td></tr><tr><td>SEM 07</td><td>88,2%</td><td>95,00%</td><td>6,8%</td></tr><tr><td>SEM 08</td><td>93,00%</td><td>90,00%</td><td>-3,00%</td></tr><tr><td>SEM 09</td><td>98,00%</td><td>98,00%</td><td>0,00%</td></tr><tr><td>SEM 10</td><td>100,00%</td><td>100,00%</td><td>0,00%</td></tr></table>						%AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	SEM 01	12,60%	0,00%	-12,60%	SEM 02	25,20%	0,0%	-25,20%	SEM 03	37,80%	0,0%	-37,80%	SEM 04	50,40%	36,0%	-14,40%	SEM 05	63,00%	63,0%	0,00%	SEM 06	75,6%	70,0%	5,6	SEM 07	88,2%	95,00%	6,8%	SEM 08	93,00%	90,00%	-3,00%	SEM 09	98,00%	98,00%	0,00%	SEM 10	100,00%	100,00%	0,00%
%AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA																																																			
SEM 01	12,60%	0,00%	-12,60%																																																			
SEM 02	25,20%	0,0%	-25,20%																																																			
SEM 03	37,80%	0,0%	-37,80%																																																			
SEM 04	50,40%	36,0%	-14,40%																																																			
SEM 05	63,00%	63,0%	0,00%																																																			
SEM 06	75,6%	70,0%	5,6																																																			
SEM 07	88,2%	95,00%	6,8%																																																			
SEM 08	93,00%	90,00%	-3,00%																																																			
SEM 09	98,00%	98,00%	0,00%																																																			
SEM 10	100,00%	100,00%	0,00%																																																			
SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA 062																																																						
					<table><tr><th>%AVANCE SEMANAL ACUMULADO</th><th>PROGRAMADO</th><th>EJECUTADO</th><th>DIFERENCIA</th></tr><tr><td>SEM 01</td><td>\$ 43.350.855,00</td><td>\$ -</td><td>\$ -43.350.855,00</td></tr><tr><td>SEM 02</td><td>\$ 86.701.708,00</td><td>\$ -</td><td>\$ -86.701.708,00</td></tr><tr><td>SEM 03</td><td>\$ 130.052.565,00</td><td>\$ -</td><td>\$ -130.052.565,00</td></tr><tr><td>SEM 04</td><td>\$ 173.403.420,00</td><td>\$ -</td><td>\$ -173.403.420,00</td></tr><tr><td>SEM 05</td><td>\$ 216.754.275,00</td><td>\$ 124.850.462,00</td><td>\$ -91.903.813,00</td></tr><tr><td>SEM 06</td><td>\$ 260.105.130,00</td><td>\$ 216.754.275,00</td><td>\$ -43.350.855,00</td></tr><tr><td>SEM 07</td><td>\$ 303.455.985,00</td><td>\$ 303.455.985,00</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>SEM 08</td><td>\$ 326.806.839,00</td><td>\$ 326.806.839,00</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>SEM 09</td><td>\$ 346.806.839,00</td><td>\$ 361.700.000,00</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>SEM 10</td><td>\$ 361.727.893,00</td><td>\$ 361.727.893,00</td><td>\$ -</td></tr></table>						%AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	SEM 01	\$ 43.350.855,00	\$ -	\$ -43.350.855,00	SEM 02	\$ 86.701.708,00	\$ -	\$ -86.701.708,00	SEM 03	\$ 130.052.565,00	\$ -	\$ -130.052.565,00	SEM 04	\$ 173.403.420,00	\$ -	\$ -173.403.420,00	SEM 05	\$ 216.754.275,00	\$ 124.850.462,00	\$ -91.903.813,00	SEM 06	\$ 260.105.130,00	\$ 216.754.275,00	\$ -43.350.855,00	SEM 07	\$ 303.455.985,00	\$ 303.455.985,00	\$ -	SEM 08	\$ 326.806.839,00	\$ 326.806.839,00	\$ -	SEM 09	\$ 346.806.839,00	\$ 361.700.000,00	\$ -	SEM 10	\$ 361.727.893,00	\$ 361.727.893,00	\$ -
%AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA																																																			
SEM 01	\$ 43.350.855,00	\$ -	\$ -43.350.855,00																																																			
SEM 02	\$ 86.701.708,00	\$ -	\$ -86.701.708,00																																																			
SEM 03	\$ 130.052.565,00	\$ -	\$ -130.052.565,00																																																			
SEM 04	\$ 173.403.420,00	\$ -	\$ -173.403.420,00																																																			
SEM 05	\$ 216.754.275,00	\$ 124.850.462,00	\$ -91.903.813,00																																																			
SEM 06	\$ 260.105.130,00	\$ 216.754.275,00	\$ -43.350.855,00																																																			
SEM 07	\$ 303.455.985,00	\$ 303.455.985,00	\$ -																																																			
SEM 08	\$ 326.806.839,00	\$ 326.806.839,00	\$ -																																																			
SEM 09	\$ 346.806.839,00	\$ 361.700.000,00	\$ -																																																			
SEM 10	\$ 361.727.893,00	\$ 361.727.893,00	\$ -																																																			

CONB244:Q259TROL DE HITOS					
No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO	CUMPLIO
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)					
1	PRELIMINARES	31/08/2023	17/10/2023	47,00	SI
2	DESMONTE DE CUBIERTA				
3	DESMONTE DE TEJA .INCLUYE RETIRO DISPOSICION FINAL EN BOTADERO	25/09/2023	12/10/2023	17,00	SI
4	CUBIERTA				
5	CUBIERTA TIPO SSR (STANDING SEAM ROOL) ACANALADO Y ENGARGOLADO EN OBRA ELABORADA CON LAMINA METALICA, PINTADA EN FABRICA EN POLIESTER AL HORNO EN CALIBRE 26,ALTURA DE CRETA DE 1 1/2" Y ANCHO UTIL DE BANDEJA DE 500MM	25/09/2023	12/11/2023	48,00	SI
6	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL.22 DE 35X30 (INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE,INSTALACION, PINTURA BASE EN WASH PRIMER,3 MANOS DE CROMATO DE ZINC, BARRERA EPOXICA Y ACABADO EN ESMALTE A BASE DE POLIURETANO,SOPORTES,ELEMENTOS DE FIJACION Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y RECIBIDO A SATISFACION (NO INCLUYE ACCESORIOS DE REMATE.) CON MALLA PARA HOJAS	25/09/2023	12/10/2023	17,00	SI
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADAS CALIBRE 26,(INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION YN RECIBO A SATISFACION).	25/09/2023	23/10/2023	28,00	SI
ITEM NO PREVISTOS					
9	CUBIERTA TIPO SSR (STANDING SEAM ROOL) ACANALADO Y ENGARGOLADO EN OBRA ELABORADA CON LAMINA METALICA, PINTADA EN FABRICA EN POLIESTER AL HORNO EN CALIBRE 26,ALTURA DE CRETA DE 1 1/2" Y ANCHO UTIL DE BANDEJA DE 500MM	25/09/2023	11/11/2023	47,00	
10	REMATE CALIBRE 26 (INCLUYE SUMINISTRO, TRASPOTE INSTALACION Y TIDDO LO REQUERIDO PARA LA PERFECTA EJECUCION Y RECIBO A SATISFACION)	25/09/2023	11/11/2023	47,00	
11	CABALLETE CALIBRE 26 (INCLUYE SUMINISTRO, TRASPOTE INSTALACION Y TIDDO LO REQUERIDO PARA LA PERFECTA EJECUCION Y RECIBO A SATISFACION)	25/09/2023	10/11/2023	46,00	
TOTAL DIAS DE ATRASO					
ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)					
Plazo del Proyecto en Días 60		15/11/2022			

AVANCES POR HITOS			
UNIDAD	% AVANCE	TRABAJOS POR REALIZAR	PROBLEMÁTICA
PRELIMINARES	100,00%	completo documentación solicitada, de la planilla salud de los obreros	N/HAY
DESMONTE DE TEJA .INCLUYE RETIRO DISPOSICION FINAL EN BOTADERO	100,00%	Se termino de hacer en toda su totalidad el desmonte de las tejas que se encontraba para hacer el cambio a la nuevas tejas	N/HAY
CUBIERTA TIPO SSR (STANDING SEAM ROOL) ACANALADO Y ENGARGOLADO EN OBRA ELABORADA CON LAMINA METALICA, PINTADA EN FABRICA EN POLIESTER AL HORNO EN CALIBRE 26,ALTURA DE CRETA DE 1 1/2" Y ANCHO UTIL DE BANDEJA DE 500MM	100,00%	Se termino de instalar todas las tejas en la nave ver fotos (anexo fotos) y se procede con la instalación del aislante en poli c/c y luego se coloco nuevamente la otras laminas que cubren el aislante dejando la teja tipo sandwin con las normas especificas del contrato (Anexos fotos)	N/HAY
CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL.22 DE 35X30 (INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE,INSTALACION, PINTURA BASE EN WASH PRIMER,3 MANOS DE CROMATO DE ZINC, BARRERA EPOXICA Y ACABADO EN ESMALTE A BASE DE POLIURETANO,SOPORTES,ELEMENTOS DE FIJACION Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y RECIBIDO A SATISFACION (NO INCLUYE ACCESORIOS DE REMATE.) CON MALLA PARA HOJAS	100,00%	Quedo toda la canales de aguas lluvias instaladas con sus medidas establecidas en especificaciones de .35x30 calibre 22 con sus respectivo sosco conectándolos con los bajantes en PVC que existen.	N/HAY
SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADAS CALIBRE 26,(INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION YN RECIBO A SATISFACION).	0,00%	Se termino de instalar todo el flanche en el mismo material de la teja según especificaciones en toda la cubierta de la nave	N/HAY
ITEM NO PREVISTOS			
CUBIERTA TIPO SSR (STANDING SEAM ROOL) ACANALADO Y ENGARGOLADO EN OBRA ELABORADA CON LAMINA METALICA, PINTADA EN FABRICA EN POLIESTER AL HORNO EN CALIBRE 26,ALTURA DE CRETA DE 1 1/2" Y ANCHO UTIL DE BANDEJA DE 500MM	100,00%	Se termino de instalar la teja en toda la nave 4 con sus adiciones como es el alero y con su aislante como podemos observar en las fotos	N/HAY
REMATE CALIBRE 26 (INCLUYE SUMINISTRO, TRASPOTE INSTALACION Y TIDDO LO REQUERIDO PARA LA PERFECTA EJECUCION Y RECIBO A SATISFACION)	100,00%	Se termino de instalar toda el Remate en todo el contorno de la nave 4 según especificaciones en toda la cubierta de la nave	N/HAY
CABALLETE CALIBRE 26 (INCLUYE SUMINISTRO, TRASPOTE INSTALACION Y TIDDO LO REQUERIDO PARA LA PERFECTA EJECUCION Y RECIBO A SATISFACION)	100,00%	Se termino de instalar todo el caballete en el mismo material de la teja según especificaciones en toda la cubierta de la nave 4	N/HAY
DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES RELEVANTES EN LA SEMANA			
TEMAS Y AVANCES TECNICOS			
1. En el día de hoy 5 de Noviembre no se laboro es domingo			
2.En el día de hoy 6 de noviembre del 2023 se inician labores a las 8am con los 3 obreros de cubierta la siso residente de obra y la interventoria se firmaron los permisos de altura y se procedio continuara con la instalacion de la teja, estos se procede a colocar el aislante para luego colocar la lámina sencilla despues se sella con la maquina grafadora, como podemos ob servr en las fotos			
3.En el día de hoy 7 de noviembre del 2023 se inician labores a las 8am con los 3 obreros de cubierta la siso residente de obra y la interventoria se firmaron los permisos de altura y se procedio continuara con la instalacion del caballete y inician con la instalacion del remate esto para evitar que se entre el agua cuando llueva como podemos ob servr en las fotos			
4.En el día de hoy 8 de noviembre del 2023 se inician labores a las 8am con los 2 obreros de cubierta la siso residente de obra y la interventoria se firmaron los permisos de altura y se procedio con la terminacion con la instalacion del caballe con continua con la instalacion del remate esto para evitar que se entre el agua cuando llueva este dia solo se trabajo hasta las 3pm porque le faltaba material como podemos observr en las fotos			
5. En el día de hoy 9 de Noviembre del 2023 no se laboro se comunico con el contratista y informo que tenian un inconveniente con el material que le faltaba del remate			
6. En el día de hoy 10 de Noviembre del 2023 no se laboro se comunico con el contratista y informo que tenian un inconveniente con el material que le faltaba del remate			
7.En el día de hoy 11 de noviembre del 2023 se inician labores a las 8am con los 2 obreros de cubierta la siso residente de obra y la interventoria no se iso precencia por problema de salud ,se firmaron los permisos de altura y se procedio con la continuacion del remate dejando este terminado faltandole las esquinas unos detalles del remate en las dejando este item terminado solo trabajaron hasta las 11am porque inicio a llovisnar observar las fotos			
8. En el día de hoy 12 de Noviembre no se laboro es domingo			
9.En el día de hoy 13 de noviembre del 2023 se inician labores a las 8am con los 2 obreros de cubierta la siso residente de obra y la interventoria ,se firmaron los permisos de altura y se procedio con la correccion del remate en las esquinas dejando este item terminado solo trabajaron hasta las 12pm lunes festivo observar las fotos			
10.En el día de hoy 14 de noviembre del 2023 se inician labores a las 8am con los 2 obreros de oficiales Andres la siso residente de obra y la interventoria ,se firmaron los permisos de altura y se procedio con la correccion e instalacion de las persianas del remate en las esquinas dejando este item terminado solo trabajaron hasta las 12pm lunes festivo observar las fotos			
11. En el día de hoy 15 de Noviembre no se laboro es domingo			
El personal que va a laborar se afiliara al sistema de seguridad social			
TEMAS ADMINISTRATIVOS			
SE TERMINO LA OBRA A SATISFACION DEL CONTRATANTE DEJANDO TODO TERMINADO Y ASEADO			
Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los			
QUINCE	15	NOVIEMBRE	de 2023
(Día en letras)	(Día en números)	(Mes en que se firma el acta)	(Año en que se firma el acta)
NOMBRES Y APELLIDOS	YOLANDA JIMENEZ SAUMETH		FIRMA 

REGISTRO FOTOGRÁFICO



DETALLES DEL CABLETE

CUBIERTA TERMINADA




INSTALACION DEL POLO ATIERRRRA

INSTALACION DEL POLO A TIERRA



REMATE TERMINADO



TERMINACION DE INSTALACION DE PERCIANAS



TERMINACION DE REMATE FACHADA



TERMINACION DE REMATE FACHADA





TERMINACION DE INSTALACION DE REJILLAS

TERMINACION DE INSTALACION DE REJILLAS



OBRA TERMINADA Y LIMPIA



OBRA TERMINADA Y LIMPIA



TERMINACION DE REMATE FACHADA



TERMINACION DE REMATE FACHADA