

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |  |         |  |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|---|------|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA</b><br><b>PROCESO TALENTO HUMANO</b><br><b>INFORME MENSUAL SUPERVISOR</b> |  | CÓDIGO  |  |   |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |  | VERSIÓN |  |   |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |  | PÁGINA  |  | 1 | DE 6 |

Ingeniero  
CAMILO ANDRÉS ROA ROJAS  
SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA FLUVIAL Y FLÉRREA  
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

|          |                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| ASUNTO:  | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO. |
| PERIODO: | Julio 1 de 2024 a julio 31 de 2024                                      |

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

|           |                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROYECTO: | <b>MEJORAMIENTO DE MUELLE FLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE CARURU EN EL RÍO VAUPES, DEPARTAMENTO DE VAUPES.</b> |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| CONTRATO DE OBRA No. | 4990 de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                  |
| CONTRATISTA:         | CONSORCIO MAGNETON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIT:           | 901.779.154-8    |
| CONFORMACIÓN:        | CONSORCIO MAGNETON con NIT. 901.779.154-8 (Integrado por CONSULTORIA HIDRAULICA SAS identificada con NIT- 900.941.091-2, con una participación del 80%; OSWAL'S CONSTRUCTORA S.A.S identificada con NIT-900.948.366-4, con una participación de 10% y CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE SAS - CCO S.A.S identificada con NIT. 900.220.405-8, con una participación de 10%. |                |                  |
| Objeto:              | MEJORAMIENTO DE MUELLE FLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE CARURU EN EL RÍO VAUPES, DEPARTAMENTO DE VAUPES.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                  |
| Fecha de Inicio:     | 28/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | No. de Oficio: | 023S-VBOG-032917 |
| Valor Inicial:       | \$1.822.193.356,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                  |
| Valor Adiciones:     | No se ha han solicitado, está pendiente el ajuste de los estudios y determinar la necesidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                  |
| Adición 1:           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                  |
| Adición 2:           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                  |
| Adición 3:           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                  |
| Adición 4:           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                  |
| Adición 5:           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                  |
| Valor Actual:        | \$1.822.193.356,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                  |
| Anticipo Entregado:  | La interventoría renuncia al anticipo mediante comunicado INGI-50251-012-24 del 07 de marzo de 2024, radicado 2024E-VUVRAZ-021343                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                  |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |  |         |  |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|---|------|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA</b><br><b>PROCESO TALENTO HUMANO</b><br><b>INFORME MENSUAL SUPERVISOR</b> |  | CÓDIGO  |  |   |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |  | VERSIÓN |  |   |      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |  | PÁGINA  |  | 2 | DE 6 |

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Anticipo Amortizado: | N/A                                 |
| Saldo por Amortizar: | N/A                                 |
| Plazo Inicial:       | 4 días – hasta 31 diciembre de 2023 |
| Total Prórrogas:     | 5 meses                             |
| Prórroga 1:          | 5 meses                             |
| Prórroga 2:          |                                     |
| Prórroga 3:          |                                     |
| Prórroga 4:          |                                     |
| Prórroga 5:          |                                     |
| Fecha de Fin:        | 3/08/2024                           |

#### **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | RECURSO | RUBRO                      | VALOR REGISTRO     | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO     |
|----------|---------|----------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| 1419023  | 10      | C-2406-0600-7-0-2406002-02 | \$1.822.193.356,00 | \$77.112.000,00 | \$1.745.081.356,00 |
|          |         |                            |                    |                 |                    |
|          |         |                            |                    |                 |                    |

#### **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| Descripción | Valor Básico | IVA | Valor Facturado |
|-------------|--------------|-----|-----------------|
| -           | -            | -   | -               |
|             |              |     |                 |
|             |              |     |                 |
|             |              |     |                 |

#### **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.**

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| % Básico programado acumulado: | 95.03% |
| % Básico ejecutado acumulado:  | 6.0%   |

#### **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM | VALOR PACTADO |
|------------|------|------------------|---------------|
| ...        | ...  |                  |               |
| ...        | ...  |                  |               |

#### **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|------------|----------|
| ...        | ...      |
| ...        | ...      |

#### **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|------------|----------|
|------------|----------|

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |  |  |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--------|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA</b><br><b>PROCESO TALENTO HUMANO</b><br><b>INFORME MENSUAL SUPERVISOR</b> |  |  | CÓDIGO  |        |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |  |  | VERSIÓN |        |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |  |  | PÁGINA  | 3 DE 6 |

|     |     |
|-----|-----|
| ... | ... |
| ... | ... |

#### **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO DE APROBACIÓN |
|--------------|------------|---------|----------------------|
|              |            |         |                      |
|              |            |         |                      |
|              |            |         |                      |

#### **ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO**

| <b>CONTROL DE PÓLIZAS</b><br><b>COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS</b><br><b>Póliza de Cumplimiento</b> |                  |                                |                                       |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Amparos                                                                                          | Valor Asegurado  | Póliza No.<br>Anexo No.        | Vigencia                              |                                       |
|                                                                                                  |                  |                                | Desde                                 | Hasta                                 |
| Cumplimiento                                                                                     | \$182.219.35,60  | 21-44-101433084<br>Anexo No. 3 | 18/12/2023                            | 19/02/2025                            |
| Buen Manejo Anticipo                                                                             | \$896.869.554,50 | 21-44-101433084<br>Anexo No. 3 | 18/12/2023                            | 19/02/2025                            |
| Pago de Salarios,<br>Prestaciones Sociales.                                                      | \$364.438.671,20 | 21-44-101433084<br>Anexo No. 3 | 18/12/2023                            | 19/02/2025                            |
| Estabilidad de la Obra y<br>calidad                                                              | \$546.658.006,80 | 21-44-101433084<br>Anexo No. 3 | 18/12/2023                            | 19/02/2025                            |
| Calidad del servicio                                                                             | \$32.130.000,00  | 21-44-101433084<br>Anexo No. 3 | Si ampara 5<br>años, 0<br>meses 1 día | Si ampara 5<br>años, 0<br>meses 1 día |

#### **Póliza de RCE**

| Amparos                           | Valor Asegurado  | Póliza No.<br>Anexo No.        | Vigencia   |            |
|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|------------|------------|
|                                   |                  |                                | Desde      | Hasta      |
| Predios, Labora y<br>Operaciones  | \$348.000.000,00 | 21-44-101433084<br>Anexo No. 3 | 18/12/2023 | 19/08/2024 |
| Daño emergente<br>y lucro cesante | \$348.000.000,00 | 21-44-101433084<br>Anexo No. 3 | 18/12/2023 | 19/08/2024 |
| Calidad del<br>servicio           | \$348.000.000,00 | 21-44-101433084<br>Anexo No. 3 | 18/12/2023 | 19/08/2024 |

#### **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

| No. | CAUSAL<br>INTERPUESTA | No. MEMORANDO<br>ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO<br>ACTUAL | FECHA<br>AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|-----|-----------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------|---------------|
| 1   |                       |                                     |                  |                    |               |
| ... |                       |                                     |                  |                    | ...           |

#### **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|------------|-------|--------------|--------|
|------------|-------|--------------|--------|

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |  |  |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--------|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA</b><br><b>PROCESO TALENTO HUMANO</b><br><b>INFORME MENSUAL SUPERVISOR</b> |  |  | CÓDIGO  |        |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |  |  | VERSIÓN |        |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |  |  | PÁGINA  | 4 DE 6 |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

#### DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---------------|-------|--------------|--------|
|               |       |              |        |
| ...           |       |              |        |

|                                      |                                                                                                                                                                     |                |                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.</b> | 4915 de 2023                                                                                                                                                        |                |                   |
| <b>CONTRATISTA:</b>                  | ING INGENIERIA S.A.S.                                                                                                                                               | NIT:           | 890.405.995-1     |
| <b>CONFORMACIÓN:</b>                 | <b>CARLOS ALBERTO BELLO AVENA</b>                                                                                                                                   |                |                   |
| Objeto:                              | INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE MUELLE FLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE CARURU EN EL RÍO VAUPES DEPARTAMENTO DE VAUPES. |                |                   |
| Fecha de Inicio:                     | 28/12/2023                                                                                                                                                          | No. De Oficio: | 2023S-VBOG-032902 |
| Valor Inicial:                       | \$432.000.000,00                                                                                                                                                    |                |                   |
| Valor Adiciones:                     | \$0,00                                                                                                                                                              |                |                   |
| Adición 1:                           | N/A                                                                                                                                                                 |                |                   |
| Adición 2:                           |                                                                                                                                                                     |                |                   |
| Valor Actual:                        |                                                                                                                                                                     |                |                   |
| Anticipo Entregado:                  | N/A                                                                                                                                                                 |                |                   |
| Anticipo Amortizado:                 |                                                                                                                                                                     |                |                   |
| Saldo por Amortizar:                 |                                                                                                                                                                     |                |                   |
| Plazo Inicial:                       | 4 días.                                                                                                                                                             |                |                   |
| Total Prórrogas:                     | 5 meses                                                                                                                                                             |                |                   |
| Prórroga 1:                          |                                                                                                                                                                     |                |                   |
| Prórroga 2:                          |                                                                                                                                                                     |                |                   |
| Prórroga 3:                          |                                                                                                                                                                     |                |                   |
| Prórroga 4:                          |                                                                                                                                                                     |                |                   |
| Fecha de Fin:                        | 3/08/2024                                                                                                                                                           |                |                   |

#### ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | RECURSO | RUBRO  | VALOR REGISTRO   | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|----------|---------|--------|------------------|-----------------|----------------|
| 1428723  | 10      | NACION | \$432.000.000,00 | \$33.655.725,18 | \$398344274,82 |
|          |         |        |                  |                 |                |
|          |         |        |                  |                 |                |
|          |         |        |                  |                 |                |
|          |         |        |                  |                 |                |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |  |  |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--------|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA</b><br><b>PROCESO TALENTO HUMANO</b><br><b>INFORME MENSUAL SUPERVISOR</b> |  |  | CÓDIGO  |        |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |  |  | VERSIÓN |        |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |  |  | PÁGINA  | 5 DE 6 |

#### **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| Descripción      | Valor Básico | IVA             | Valor Facturado |
|------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Acta de costos 5 | 8.283.600,00 | \$ 1.573.884,00 | \$ 9.857.484,00 |
|                  |              |                 |                 |

#### **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|------------|----------|
| -          | -        |
| -          | -        |

#### **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|------------|----------|
| -          | -        |
| -          | -        |
|            |          |

#### **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO DE APROBACIÓN |
|--------------|------------|---------|----------------------|
| -            | -          | -       | -                    |
|              |            |         |                      |

#### **ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO**

| <b>CONTROL DE PÓLIZAS</b><br><b>SEGUROS DEL ESTADO S-A-</b><br><b>Póliza de Cumplimiento</b> |                 |                            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|------------|------------|
| Amparos                                                                                      | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No.    | Vigencia   |            |
|                                                                                              |                 |                            | Desde      | Hasta      |
| Cumplimiento                                                                                 | 43.200.000      | 11-44-101214948<br>Anexo 9 | 13-12-2023 | 02-02-2025 |
| Buen Manejo Anticipo                                                                         | 216.000.000     | 11-44-101214948<br>Anexo 9 | 13-12-2023 | 02-02-2025 |
| Pago de Salarios,<br>Prestaciones Sociales.                                                  | \$86.400.000    | 11-44-101214948<br>Anexo 9 | 13-12-2023 | 02-08-2027 |
| Calidad del Servicio                                                                         | \$129.600.000   | 11-44-101214948<br>Anexo 9 | 31-12-2023 | 31-12-2028 |

#### **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

| No. | CAUSAL<br>INTERPUESTA | No. MEMORANDO<br>ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO<br>ACTUAL | FECHA<br>AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|-----|-----------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------|---------------|
| 1   | -                     | -                                   | -                | -                  | -             |
| -   | -                     | -                                   | -                | -                  | -             |

#### **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |         |   |    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|----|---|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA</b><br><b>PROCESO TALENTO HUMANO</b><br><b>INFORME MENSUAL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  |   |    |   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                        | VERSIÓN |   |    |   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                        | PÁGINA  | 6 | DE | 6 |

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|------------|-------|--------------|--------|
| -          | -     | -            | -      |
|            |       |              |        |
|            |       |              |        |

**DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---------------|-------|--------------|--------|
|               |       |              |        |

**INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

**ASPECTOS TÉCNICOS.**

Se continua con la actualización y ajuste de los Estudios. Se realizo la entrega de los volúmenes estructural y Ambiental, a los cuales se le realizaron observaciones por la interventoría, las cuales están pendientes de aclaración a fin de ser aprobados.

**ASPECTOS JURÍDICOS.**

No se han presentado novedades.

**ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

No se han presentado novedades.

**RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

No se han realizado comisiones en este periodo.

**OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO GESTOR DE PROYECTO.**

Cordialmente,

  
**CARLOS JULIO TRUJILLO GAMBA**  
 SUPERVISOR  
 CC 19.393.227