

**MUNICIPIO DE CUMARAL-META****LISTA DE CHEQUEO PAGO PARCIAL**

CONTRATO N°	CM-003-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERPARQUE CUMARAL
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA	901776462-8
REPRESENTANTE LEGAL	DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO

OFICIO DE SOLICITUD DEL CONTRATISTA
OFICIO DE LA INTERVENTORIA APROBANDO EL PAGO
RUT (PRIMER PAGO)
ACTA DE CORTE PARA PAGO PARCIAL DE OBRA
MEMORIAS DE CÁLCULO
FORMATO CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCA
INFORME DE CONTRATISTA
INFORME DE INTERVENTORIA
INFORME DE SUPERVISIÓN
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
CERTIFICADO DEL CONTADOR DE LA INTERVENTORIA (cuando aplique) QUE CERTIFIQUE QUE EL CONTRATISTA DE OBRA SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO EN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL. SI NO HAY INTERVENTORIA, LO DEBE CERTIFICAR EL CONTADOR DEL CONTRATISTA. (Se debe anexar copia de la cédula de ciudadanía, copia de la tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de Contadores)
FACTURA ORIGINAL
LEGALIZACIÓN PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO (PRIMER PAGO)
CERTIFICADO Y CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

APORTA		
SI	NO	N/A
X		
		X
X		
		X
		X
X		
X		
		X
X		
X		
		X
		x

Nota 1: Todos los documentos aportados deben ir firmados en original

CONSORCIO INTERPARQUE CUMARAL

Villavicencio, 17 de julio del 2024

Señores

ALCALDIA MUNICIPAL DE CUMARAL

Secretaria de infraestructura

Ing. Juan Eduardo Martínez Turriago

Secretario de infraestructura

Referencia 1: Contrato LP-001-2023, "Mejoramiento Y Adecuación Del Parque Principal En El Municipio De Cumaral - Meta".

Referencia 2: Contrato CM-003-2023. "Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Legal Y Ambiental Al Mejoramiento Y Adecuación Del Parque Principal En El Municipio De Cumaral - Meta."


ASUNTO: ENTREGA PAQUETE PARCIAL No. 2 CONTRATO CM-003-2023.

Cordial saludo:

Por medio de la presente, me dirijo a usted con el fin de hacer entrega del paquete PARCIAL No 2 del contrato CM-003-2023, cuyo objeto se encuentra en la referencia 2. Lo anterior con el fin de que sea revisado y aprobado por ustedes.

Agradezco la atención prestada y en espera de una respuesta positiva ante nuestra solicitud.

Sin otro particular,



David Ricardo Rodríguez Buitrago
R.L CONSORCIO INTERPARQUE CUMARAL
C.C. 1.020.797.397 de Bogotá



CONSORCIO INTERPARQUE CUMARAL

Villavicencio, 17 de julio del 2024

Señores

ALCALDIA MUNICIPAL DE CUMARAL

Secretaria de infraestructura

Ing. Juan Eduardo Martínez Turriago

Secretario de infraestructura

Referencia 1: Contrato LP-001-2023, "Mejoramiento Y Adecuación Del Parque Principal En El Municipio De Cumaral - Meta".

Referencia 2: Contrato CM-003-2023. "Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Legal Y Ambiental Al Mejoramiento Y Adecuación Del Parque Principal En El Municipio De Cumaral - Meta."

ASUNTO: SOLICITUD DE APROBACIÓN PAGO PARCIAL No. 2.

CERTIFICA QUE:

El **CONSORCIO INTERPARQUE CUMARAL** identificado con NIT. 901.776.462-8 representada legalmente por **DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO**, identificado con cedula de ciudadanía No.1.020.797.397 de Bogotá; cumplió a satisfacción con las obligaciones contractualmente adquiridas a favor del Municipio de Cumaral - Meta, conforme a lo pactado en el contrato No. **CM-003-2023**, con objeto "**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL - META**", haciendo procedente el **SEGUNDO PAGO PARCIAL**, correspondiente a los periodos comprendidos entre el 15 de mayo de 2024 al 31 de mayo de 2024 y del 1 de julio de 2024 al 8 de julio de 2024 por un valor neto a pagar de **TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$39,117,343.00)**.

Igualmente; se verifico y certifico el cumplimiento del pago de los aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensión del contratista en mención, en los plazos establecidos por ley, los cuales se remiten en original adjuntos a la presente, para ser incorporado en la respectiva carpeta contractual de la Oficina de

CONSORCIO INTERPARQUE CUMARAL


Contratación.

El pago se debe abonar a la cuenta de ahorros No. **05700012111** del Banco **BANCOLOMBIA** a nombre del **CONSORCIO INTERPARQUE CUMARAL**.

La presente certificación se expide conforme a los requisitos establecidos en la FORMA DE PAGO del contrato; en Cumaral – Meta, a los diecisiete (17) días del mes de julio de 2024.

Agradezco la atención prestada y en espera de una respuesta positiva ante nuestra solicitud.

Sin otro particular,



David Ricardo Rodríguez Buitrago
R.L CONSORCIO INTERPARQUE CUMARAL
C.C. 1.020.797.397 de Bogotá

		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="3"/> Actualización de oficio				4. Número de formulario 141040912914	
				 (415)7707212489984(8020) 0000141040912914	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 7 7 6 4 6 2		6. DV 8	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Villavicencio		14. Buzón electrónico 2 2
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de identificación	
27. Fecha expedición		Lugar de expedición		28. País	
29. Departamento		30. Ciudad/Municipio		31. Primer apellido	
32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social CONSORCIO INTERPARQUE CUMARAL					
36. Nombre comercial					
37. Císta					
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA		39. Departamento Meta		40. Ciudad/Municipio Villavicencio	
41. Dirección principal CR 30 A 4 B 46		42. Correo electrónico intercondisas@gmail.com		43. Código postal	
44. Teléfono 1 3 1 0 7 6 2 7 0 2 4		45. Teléfono 2		0 0 1	
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código 7 1 1 2		47. Fecha inicio actividad 2 0 2 3 1 0 2 3		48. Código 1 2	
49. Fecha inicio actividad		50. Código		51. Código	
52. Número establecimientos		53. Código 7 1 4 4 8 5 2 5 5		54. Retención en la fuente a título de rent	
14- Informante de exogena		48 - Impuesto sobre las ventas - IVA		52 - Facturador electrónico	
55 - Informante de Beneficiarios Finales		Usuarios aduaneros		Exportadores	
54. Código		55. Forma		56. Tipo	
57. Modo		58. CPC		59. Anexos	
SI ☐ NO ☒		60. No. de folios: 0		61. Fecha 2024 - 05 - 17 / 09 : 39: 08	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.					
Firma del solicitante:					
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.					
Firma autorizada:					
984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA					
985. Cargo					

		Formulario del Registro Único Tributario		001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 2 de 4 Hoja 2		
			4. Número de formulario 141040912914		
			 (415)7707212489984(8020) 0000141040912914		
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional	
9 0 1 7 7 6 4 6 2 8		8		Impuestos y Aduanas de Villavicencio	
14. Buzón electrónico 2 2					
Características y formas de las organizaciones					
62. Naturaleza 2		63. Formas asociativas		64. Entidades e institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica 3		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio 1	
Constitución, Registro y Última Reforma					
Documento		1. Constitución		2. Reforma	
71. Clase 0 4					
72. Número					
73. Fecha 2 0 2 3 1 0 2 3					
74. Número de notaría					
75. Entidad de registro 9 8					
76. Fecha de registro					
77. No. Matrícula mercantil					
78. Departamento					
79. Ciudad/Municipio					
Composición del Capital					
Vigencia					
80. Desde 2 0 2 3 1 0 2 3				82. Nacional 1 0 0 %	
81. Hasta 2 0 9 9 1 2 3 1				83. Nacional público 0 . 0 %	
				84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %	
				85. Extranjero 0 %	
				86. Extranjero público 0 . 0 %	
				87. Extranjero privado 0 . 0 %	
Entidad de vigilancia y control					
88. Entidad de vigilancia y control					
Estado y Beneficio					
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV	
1				-	
2				-	
3				-	
4				-	
5				-	
Vinculación económica					
93. Vinculación económica		94. Nombre del grupo económico y/o empresarial		95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	
96. DV.					
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante					
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP					

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141040912914



(415)7707212489984(8020) 0000141040912914

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Villavicencio

14. Buzón electrónico

9 0 1 7 7 6 4 6 2

8

2 2

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3 1 0 2 3
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	101. Número de identificación 1 0 2 0 7 9 7 3 9 7	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido RODRIGUEZ	105. Segundo apellido BUIRAGO	106. Primer nombre DAVID
107. Otros nombres RICARDO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
103. Número de tarjeta profesional		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
103. Número de tarjeta profesional		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
103. Número de tarjeta profesional		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
103. Número de tarjeta profesional		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

		Formulario del Registro Único Tributario Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones		001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 4 de 4 Hoja 4		
			4. Número de formulario 141040912914		
			 (415)7707212489984(8020) 0000141040912914		
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 7 6 4 6 2 8			Impuestos y Aduanas de Villavicencio		2 2
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales					
111. Tipo de documento NIT 3 1		112. Número de identificación 9 0 1 1 9 9 4 9 1		113. DV 6	114. Nacionalidad COLOMBIA 1 6 9
115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	
118. Otros nombres					
119. Razón social INTERCONDI SAS					
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
0		5 0		2 0 2 3 1 0 2 3	
111. Tipo de documento NIT 3 1		112. Número de identificación 9 0 0 7 0 9 3 0 6		113. DV 8	114. Nacionalidad COLOMBIA 1 6 9
115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	
118. Otros nombres					
119. Razón social IAR PROYECTOS SAS					
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
0		5 0		2 0 2 3 1 0 2 3	
111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV	114. Nacionalidad
115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	
118. Otros nombres					
119. Razón social					
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV	114. Nacionalidad
115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	
118. Otros nombres					
119. Razón social					
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV	114. Nacionalidad
115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	
118. Otros nombres					
119. Razón social					
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

[illegible]

PLANILLAS N°	77828250, 77828964, 77828935, 9467830593 /				VALORES A COTIZAR					VALORES COTIZADOS						
	NOMBRE	CARGO	IBC COTIZACIÓN	DÍAS COTIZADOS	SEGURIDAD SOCIAL			PARAFISCALES			SEGURIDAD SOCIAL			PARAFISCALES		
					PENSION	SALUD	ARL	CCF	SENA	ICBF	PENSION	SALUD	ARL	CCF	SENA	ICBF
	MARIA CAMILA PEÑEZ ROA	PROFESIONAL SST	3,000,000	30	320,000	250,000	136,200	80,000	40,000	60,000	320,000	80,000	136,200	80,000	40,000	60,000
	EDGAR AUGUSTO VILLATE HERNANDEZ	INGENIERO RESIDENTE	2,000,000	30	560,000	437,500	243,600	140,000	105,000	70,000	560,000	140,000	243,600	140,000	105,000	70,000
	LEONARDO OSPINA TOVAR	TOPOGRAFICO	2,500,000	30	400,000	312,500	174,000	100,000	50,000	75,000	400,000	100,000	174,000	100,000	50,000	75,000
	YESICA POLETTE QUINEME FOS'A	INGENIERA AMBIENTAL	1,300,000	30	208,000	162,500	90,480	52,000	38,000	26,000	208,000	38,000	90,500	90,500	-	-
	RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1,500,000	30	240,000	187,500	104,400	60,000	45,000	30,000	240,000	-	104,400	-	-	-
	WILIAN DEIBY CARRERA ANDRADE	CADENERO	2,000,000	30	320,000	250,000	136,200	80,000	40,000	40,000	320,000	80,000	136,200	80,000	40,000	40,000
	RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	9,200,000	30	1,472,000	1,150,000	640,320	368,000	184,000	275,000	1,472,000	368,000	640,400	368,000	184,000	275,000
	YESICA POLETTE QUINEME FOS'A	INGENIERA AMBIENTAL	1,300,000	30	208,000	162,500	90,480	52,000	38,000	38,000	208,000	162,500	90,500	90,500	-	-

Observaciones:

16% 91.69%

Lead 2

David Ricardo Rodríguez Bultrago
Consortio Interparque Cumaral
RA Interventoría

Juan Fernando Reyes Peña
Juan Fernando Reyes Peña

Juan Fernando Reyes Páez
Contador Interventoría
IP 250210-T

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD	
				EMPL EADOS	UPCE
				5	0
PERIODO SALDO				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-05	E	30/05/2024	\$6.950.500	
				77269935	

TOTALES SALUD

UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Max
	No. Autorización	Valor	
0		0	
0		0	

TOTALES PENSIÓN

	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte PSP Solidaridad
0	0	0	33,000
0	0	0	48,000

TOTALES RIESGOS LABORALES

Cuentas	Cuentas		Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización
	Valor	Aportes Otros Sistemas			
			1,708,900	0	0

TOTALES CAJAS

NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
006490-5	60.000	0	0	60.000	1
313570-3	922.000	0	0	922.000	4

TOTALES PARAFISCALES

TOTALES POR SUBSISTEMA	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100
101	102
103	104
105	106
107	108
109	110
111	112
113	114
115	116
117	118
119	120
121	122
123	124
125	126
127	128
129	130
131	132
133	134
135	136
137	138
139	140
141	142
143	144
145	146
147	148
149	150
151	152
153	154
155	156
157	158
159	160
161	162
163	164
165	166
167	168
169	170
171	172
173	174
175	176
177	178
179	180
181	182
183	184
185	186
187	188
189	190
191	192
193	194
195	196
197	198
199	200
201	202
203	204
205	206
207	208
209	210
211	212
213	214
215	216
217	218
219	220
221	222
223	224
225	226
227	228
229	230
231	232
233	234
235	236
237	238
239	240
241	242
243	244
245	246
247	248
249	250
251	252
253	254
255	256
257	258
259	260
261	262
263	264
265	266
267	268
269	270
271	272
273	274
275	276
277	278
279	280
281	282
283	284
285	286
287	288
289	290
291	292
293	294
295	296
297	298
299	300
301	302
303	304
305	306
307	308
309	310
311	312
313	314
315	316
317	318
319	320
321	322
323	324
325	326
327	328
329	330
331	332
333	

TOTALES POR SUBSISTEMA		
Tipo Administradora	Nº. Administradores Reportados	Valor antes de IGE, LMA, IPR y More
Salud	2	982.000
Pensión	2	3.278.000
Riesgos Laborales	1	1.708.900
GCF	2	982.000
ESAP	0	0
ICBF	0	0
MEN	0	0
SENA	0	0
TOTALES	7	6.950.900

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900709306-8	IAR PROYECTOS SAS	CRA 48 # 22 93 20 OFICINA 937	3146394	RAFAELVILLAROSPINA@GMAIL L.COM	
FORMA PRESENTACIÓN ÚNICA	CLASE APORTANTE B — menos de 200 c	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	SI
				BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO A SOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	CANTIDAD	
				EMPLEADOS	UPC
				5	0
PERIODO SALUD				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-05	E	30/05/2024	77269925	55,950,1900

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52439517		QUINEME FOSCA YESICA POLETTE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 70 f No. 68B-34 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4919087	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
Pensión	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Valor
2024-05	9467820593	I	2024/06/07	2024/06/11	\$371,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	
Secursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							
1	CC 52439517	QUINEME YESICA	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000				\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$1,300,000	\$162,500			\$162,500	
Total Afiliados(1)					\$1,300,000	\$208,000				\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$1,300,000	\$162,500			\$162,500	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE						
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Exonerado SENA e ICBF
CC 3343917		QUINEME FOSCA YESICA POLETTE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 70 f No. 68B-34 sur	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION						
Periodo		Clave		Fecha		Pago
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Plunilla	Limite	Valor
2024-05		697304439	9467L30993	1	2024/06/07	\$371,800
					2024/06/11	
					BANCO DAVIVIENDA	

RESUMEN DE PAGO						
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR A PAGAR
					INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$208,000	\$0
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$208,000	\$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$162,500	\$0
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$162,500	\$0
TOTAL				1	\$370,500	\$1,300
						\$371,800

TIPO		DATOS DEL APORTANTE			
NI	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
	801776462-8	CONSORCIO INTERPARQUE CUMARAL	CALLE 33 33 - 34 TORRE B OFIC 510	310648883	intercondias@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
UNICA	B - menos de 200 c			META	VILLAVICENCIO
					SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAS/SEMANAS)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAS/SEMANAS)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS
					3
PERIODO SALUD	2024-05	E	03/07/2024	77828250	TOTAL A PAGAR
					\$2.506.100

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional		Incapacidades		Licencia Maternidad	
				No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	Días Mora	Valor Mora Cotización
EP8005	Santitas EPS	800251440-6	180.000		0		0	15	2.200
EP8017	Familiar EPS	830035664-7	140.000		0		0	15	1.700
Total a Pagar									No. Afiliados
									2
									1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porevivi	800224808-8	1.280.000	0	0	0	0	15	15.000	0	1.295.000	3

TOTALES RESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Valor Neto Cotización	Días Mora	Subtotal Cotización	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor						
14-11	ARL SURA	830003790-5	556.800			556.800	15	563.400	5.568	563.400	3

TOTALES CAJAS

TOTALES CAJAS								
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados	
CCF34	Cofrem	892009146-3	320,000	15	3,800	323,800	3	

TOTALES PARA FISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	15	0	0	0
0	15	0	0	0
SENDA				
ICBF				
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IOE, LMA, IGP y Mora		Total a Pagar
		Salud	Pensión	
Salud	2	320.000		320.000
Pensión	1	1.280.000		1.280.000
Resgos Laborales	1	556.800		563.400
CCF	1	320.000		323.800
ESAP	0	0	0	0
ICBF	0	0	0	0
MEN	0	0	0	0
SENA	0	0	0	0
TOTALES	5	2.476.800		2.506.100

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901776462-8	CONSORCIO INTERPARQUE CUMARAL	CALLE 33 33 - 34 TORRE B OFIC 310	3108848983	intercondiata@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO
UNICA	B - menos de 200 c			META	VILLAVICENCIO
					SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLAZADOS 3
					0
					TOTAL A PAGAR
					\$2.500.100

DETALLE POR COTIZANTE																																							
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN					SALUD		RECURSOS LABORALES				CCF			PARAMÉTRICALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Edad	Sexo	Religión	Profesión	Grado	Grado	Grado	Grado	Grado	Grado	Grado	Grado	Grado	Grado	Grado	Grado	Grado	Grado	Grado	Grado	Grado	Grado	Grado	Grado	Grado	Grado	Grado	Grado	Grado	Grado	Grado					
1	CC	112184728	PEREZ ROA MARIA CAMILA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2	CC	112181647	OSPINA TOVAR LEONARDO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
3	CC	74375833	VILLATE HERNANDEZ EDGAR AUGUSTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	801776462-8	CONSORCIO INTERPARQUE CUMARAL	CALLE 33 33 - 34 TORRE B OFIC 510	3108848983	intercondisase@gmail.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO				
UNICA	B - menos de 200 c			META	VILLAVICENCIO	SI			

DATOS DE LA PLANILLA									
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	UPC			
					2	0			
PERIODO SALUD				PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2024-06	2024-05	Y	03/07/2024	77828094	\$187.200				

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901776462-8	CONSORCIO INTERPARQUE CUMARAL	CALLE 33 33 - 34 TORRE B OFIC 510	3106849683	intercondisa@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			META	VILLAVICENCIO	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLACADOS
					UPC
					2
					0
					TOTAL A PAGAR
					\$ 197.200

[illegible]



DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901199481-6	INTERCONDI SAS	CR54D 183 50 IN 26	6636729	INTERCONDISAS@GMAIL.CO M
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO
UNICA	C - MIPYNE			META	VILLAVICENCIO
					SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMENSAÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMENSAÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPL. 3 UPC 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-06	2024-05	E	20/09/2024	77827262	51.256.800

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional		Incapacidades		Licencia Maternidad	
				No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	Días Mora	Valor Mora Cotización
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	104.000	0	0	0	0	0	0
EPS017	Famisanar EPS	830003894-7	80.000	0	0	0	0	0	0
									Total a Pagar
									No. Afiliados
									2
									104.000
									80.000
									1

TOTALES PENSIÓN									
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado		Aporte Voluntario Aportante		Aporte FSP - Subsidencia	
				No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	Días Mora	Valor Mora Cotización
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229738-0	320.000	0	0	0	0	0	0
230301	Porvenir	800224808-8	208.000	0	0	0	0	0	0
25-14	Colpensiones	900336094-7	208.000	0	0	0	0	0	0
									Total a Pagar
									320.000
									208.000
									208.000
									1

TOTALES RIESGOS LABORALES									
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización
				No. Autorización	Valor				
14-11	ARL SURA	690903790-5	152.800	0	0	0	152.800	0	0
									Subtotal Cotización
									152.800
									Valor Saldo a Favor
									1.528
									Total a Pagar
									152.800
									No. Afiliados
									3

TOTALES CAJAS					
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte
CCF34	Caifam	892000140-3	184.000	0	0
					Total a Pagar
					184.000
					No. Afiliados
					3

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	No. Afiliados
SENA			
0	0	0	0
ICBF			
0	0	0	0
ESAP			
MEN			
TOTAL			

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, RFP y Mora	
		Total a Pagar	No. Afiliados
Salud	2	184.000	184.000
Pensión	3	736.000	736.000
Riesgos Laborales	1	152.800	152.800
CCF	1	184.000	184.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	1.256.800	1.256.800

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	CANTIDAD	
				EMPLADOS	UPC
				3	0
PERIODO BALDO	PERIODO PENSIONES			TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-05	E	20/06/2024	77027262	
				\$1.756.800	

[illegible]



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

FORMATO INFORME PARCIAL
DE INTERVENTORIA



INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 2

INFORME DE INTERVENTORIA PARA PAGO PARCIAL DE OBRA No. 2



PERIODO COMPRENDIDO ENTRE
15 DE MAYO DE 2024 AL 31 DE MAYO DE 2024
1 DE JULIO DE 2024 AL 8 DE JULIO DE 2024

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCUTRA	
	FORMATO INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA	
	INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA No. 2	

**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
LEGAL Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL
PARQUE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL - META**

**CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPARQUE CUMARAL
REPRESENTANTE LEGAL: DAVID RICARDO RODRIGUEZ
SUPERVISOR: ING. JUAN EDUARDO MARTINEZ TURRIAGO**

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE CUMARAL
DEPARTAMENTO DEL META**

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION	8
2. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA	9
2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO	9
2.2. ALCANCE	9
2.3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	10
3. CONDICIONES DEL CONTRATO	11
3.1. ORGANIGRAMA OBRA	11
3.2. ORGANIGRAMA INTERVENTORIA	11
3.3. CONTRATO DE OBRA	12
3.4. CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	13
4. CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATO	15
4.1. GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA.....	15
4.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	16
5. ACTOS ADMINISTRATIVOS.....	18
5.1. ACTAS ADMINISTRATIVAS	18
5.2. CORRESPONDENCIA.....	18
5.2.1. Control de correspondencia enviada	18
5.2.2. Control de correspondencia recibida	20
6. PERSONAL, SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	21
6.1. Personal obra	21
6.2. Personal interventoría	22
6.3. REPORTE DE VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL ..	22
6.3.1. Personal de obra	23
6.3.2. Personal de interventoría.....	24
7. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	24
7.1. PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO INICIAL	24
7.2. INFORMACIÓN DE AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA.....	25

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCUTRA	
	FORMATO INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA	
	INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA No. 2	

7.3.	BALANCE FINANCIERO INDICANDO POR PARCIALES DE OBRA.....	25
8.	INFORMACIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO.....	27
8.1.	ALCANCE DEL CONTRATO.....	27
8.1.1.	CONDICIONES INICIALES	27
8.1.2.	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA No 1...	30
8.2.	AVANCE FISICO PROGRAMADO VS EJECUTADO ACUMULADO	34
8.3.	CUADRO DE AVANCE FÍSICO.....	36
8.4.	CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS.....	48
1.	PRELIMINARES	48
2.	ZONA DURA	52
3.	MOBILIARIO URBANO	59
4.	PAISAJISMO.....	60
5.	ITEMS NO PREVISTOS	68
9.	AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA	71
10.	INFORME DEL ESTADO DEL TIEMPO	72
10.1.	Periodo del 13 de marzo de 2024 al 12 de abril de 2024.....	72
10.2.	Periodo del 13 de abril de 2024 al 12 de mayo de 2024.....	72
10.3.	Periodo del 13 de mayo de 2024 al 31 de mayo de 2024.....	73
11.	ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA.	73
12.	CONCLUSIONES	74

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCUTRA	
	FORMATO INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA	
	INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA No. 2	

ÍNDICE DE IMÁGENES

Imagen	1	Localización	municipio	de	Cumaral,	Fuente:	
		https://es.wikipedia.org/wiki/Cumaral .					10
Imagen 2		Localización parque central los Fundadores,				Fuente: Google Earth.	10

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1 Organigrama general de obra.....	11
Gráfico 2 Organigrama general de Interventoría.....	11
Gráfico 3 Avance físico Programado vs. Ejecutado.....	35
Gráfico 4 Avance financiero Programado vs. Ejecutado.....	35

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Ficha técnica contrato de obra.	13
Tabla 2 Ficha técnica contrato de interventoría.....	14
Tabla 3 Póliza de obra según acta de inicio.	15
Tabla 4 Póliza de obra según acta modificatoria, adición y prórroga No 1.	15
Tabla 5 Póliza de obra según acta de suspensión y ampliación a la suspensión No 1.	16
Tabla 6 Póliza de interventoría según acta de inicio.	16
Tabla 7 Póliza de interventoría según acta de modificatoria, adición y prórroga No 1.	17
Tabla 8 Póliza de interventoría según acta de suspensión, ampliación a la suspensión No 1 y reinicio.	17
Tabla 9 Tabla de actas administrativas.	18
Tabla 10 Correspondencia enviada.	20
Tabla 11 Correspondencia recibida.	21
Tabla 12 Personal de obra profesional.....	21
Tabla 13 Personal de Interventoría profesional y técnico.	22
Tabla 14 Resumen planilla de pago obra, mes de mayo.....	23
Tabla 15 Resumen planilla de pago interventoría, mes de mayo.	24
Tabla 16 Flujo de fondos del anticipo.....	24
Tabla 17 Avance financiero del contrato de obra.....	25
Tabla 18 Relación de actas de cobro parcial de obra.....	25
Tabla 19 Desembolso de pago de actas de obra.	26
Tabla 20 Desembolso de pago de actas de interventoría.	26
Tabla 21 Presupuesto Oficial Inicial.	29
Tabla 22 Modificatoria de presupuesto de obra No. 1.....	34
Tabla 23 Avance físico Programado vs. Ejecutado.	34
Tabla 24 Cuadro de avance físico.....	42
Tabla 25 cuadro actividades ejecutadas y sin ejecutar.....	47

1. INTRODUCCION

En cumplimiento del contrato de obra **LP-001-2023**, cuyo por objeto es: **“MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL - META”**, El presente informe abarca los periodos comprendidos entre el 15 de mayo de 2024 al 31 de mayo de 2024 y del 1 de julio de 2024 al 8 de julio de 2024, donde se relaciona las actividades ejecutadas por el **CONSORCIO OBRAS CM**.

De la misma forma, la alcaldía de Cumaral suscribió el contrato **CM-003-2023** con el **CONSORCIO INTERPARQUE CUMARAL**, cuyo representante Legal es **DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO** para realizar la interventoría del contrato de obra antes citado.

2. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO

“MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL - META”.

2.2. ALCANCE

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. **LP-001-2023**, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se compromete con la Entidad a llevar a cabo, a los precios indicados en la propuesta y utilizando sus propios recursos: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, de manera independiente y con total autonomía técnica y administrativa, hasta completar y obtener la aceptación final, las cantidades de trabajo detalladas en su propuesta económica, tal como se especificó en el formato Propuesta Económica.

2.3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Se llevarán a cabo las actividades de mejoramiento y adecuación en el área urbana del municipio de Cumaral, ubicado en el departamento del Meta. El sitio específico que será intervenido se encuentra entre las calles 10 y 11, y las carreras 19 y 20, siendo el parque central conocido como **"Los Fundadores"**.

Cumaral, un municipio colombiano ubicado en el piedemonte llanero de la Cordillera Oriental, se encuentra al nororiente del departamento del Meta, en la orilla derecha del río Guacavía. Se localiza a una distancia de veintitrés kilómetros de Villavicencio, la capital del departamento.



Imagen 1 Localización municipio de Cumaral, Fuente: <https://es.wikipedia.org/wiki/Cumaral>.



Imagen 2 Localización parque central los Fundadores, Fuente: Google Earth.

3. CONDICIONES DEL CONTRATO

3.1. ORGANIGRAMA OBRA



Gráfico 1 Organigrama general de obra.

3.2. ORGANIGRAMA INTERVENTORIA




Gráfico 2 Organigrama general de Interventoría.

3.3. CONTRATO DE OBRA

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO DE OBRA	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO DE OBRA	
Entidad Contratante:	MUNICIPIO DE CUMARAL – NIT. 892099184-9
Objeto del Contrato:	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL - META
Contrato No:	LP-001-2023
Contratista:	CONSORCIO OBRAS CM – NIT. 901779408-3
Representante Legal:	CAMILO ANDRÉS NIÑO MORALES C.C: 1.121.827.076 DE VILLAVICENCIO
Valor del Contrato Inicial:	MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$1.383.374.836,00)
Plazo de ejecución inicial:	DOS (2) MESES
Fecha de inicio:	13 DE MARZO DE 2024
Fecha de terminación inicial:	12 DE MAYO DE 2024
MODIFICACIONES REALIZADAS	
Adición valor del contrato:	18.02%
Valor del Contrato Adicional:	DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS (\$249.266.216,00) M/CTE.
Fecha de modificación No. 1:	11 DE MAYO DE 2024
Causas de modificación No 1:	BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS
Fecha de inicio de prórroga No 1:	13 DE MAYO DE 2024
Tiempo de prórroga No 1:	UN (01) MES
Fecha de terminación actualizada:	12 DE JUNIO DE 2024
Valor actualizado del contrato:	MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CINCUENTA Y DOS PESOS (\$1.632.641.052,00) M/CTE.
Fecha de suspensión No 1:	31 DE MAYO DE 2024
Tiempo de suspensión No 1:	VIENTE (20) DÍAS
Fecha ampliación a la suspensión No 1:	20 DE JUNIO DE 2024

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCUTRA	
	FORMATO INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA	
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA No. 2		

Tiempo ampliación a la suspensión No 1:	DIEZ (10) DÍAS
Fecha de reinicio No 1:	1 DE JULIO DE 2024
Fecha de terminación actualizada:	13 DE JULIO DE 2024
Valor ejecutado del contrato:	\$ 1,128,319,309.00
Porcentaje ejecutado del contrato:	69.11%
INFORMACIÓN FINANCIERA	
Anticipo:	NA
Anticipo desembolsado:	NA
Fecha de desembolso:	NA
Valor acta parcial No 1:	\$593,154,054.00
Porcentaje acta parcial No 1:	36.33%

Tabla 1 Ficha técnica contrato de obra.

3.4. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Entidad Contratante:	MUNICIPIO DE CUMARAL – NIT. 892099184-9
Supervisión:	ING. JUAN EDUARDO MARTINEZ TURRIAGO – SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Objeto del Contrato:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL - META
Contrato No:	CM-003-2023
Contratista:	CONSORCIO INTERPARQUE CUMARAL - NIT. 901776462-8
Representante Legal:	DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO C.C: 1.020.797.397 DE BOGOTÁ
Valor del Contrato:	CIENTO UN MILLONES CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS (\$101.113.629,00) M/CTE.
Plazo de ejecución inicial:	DOS (2) MESES

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	
	FORMATO INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA	
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 2		

Fecha de inicio:	13 DE MARZO DE 2024
Fecha de terminación inicial:	12 DE MAYO DE 2024
MODIFICACIONES REALIZADAS	
Adición valor del contrato:	18.02%
Valor del Contrato Adicional:	DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS (\$18.219.328,00) M/CTE.
Fecha de modificación No. 1:	11 DE MAYO DE 2024
Causas de modificación:	BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS
Fecha de inicio de prórroga:	13 DE MAYO DE 2024
Tiempo de prórroga:	UN (01) MES
Fecha de terminación actualizada:	12 DE JUNIO DE 2024
Valor actualizado del contrato:	CIENTO DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS (\$ 119.332.957,00) M/CTE.
Fecha de suspensión No 1:	31 DE MAYO DE 2024
Tiempo de suspensión No 1:	VIENTE (20) DÍAS
Fecha ampliación a la suspensión No 1:	20 DE JUNIO DE 2024
Tiempo ampliación a la suspensión No 1:	DIEZ (10) DÍAS
Fecha de reinicio No 1:	1 DE JULIO DE 2024
Fecha de terminación actualizada:	13 DE JULIO DE 2024
INFORMACIÓN FINANCIERA	
Anticipo:	NA
Anticipo desembolsado:	NA
Fecha de desembolso:	NA
Valor acta parcial No 1:	\$43.353.663,00
Porcentaje acta parcial No 1:	36.33%

Tabla 2 Ficha técnica contrato de interventoría.

4. CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATO

4.1. GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA

Garantías de acuerdo con la firma del acta de inicio.

GARANTÍA	ASEGURADORA	PÓLIZA	DESDE	HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO	SEGUROS MUNDIAL	CV-100038085	13/03/2024	12/11/2024	138.337.483,60
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			13/03/2024	12/05/2027	69.168.741,80
ESTABILIDAD Y CALIDAD			12/05/2024	12/05/2029	138.337.483,60
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		CV-100010136	11/12/2023	12/09/2024	260.000.000,00

Tabla 3 Póliza de obra según acta de inicio.

Garantías de acuerdo acta de modificatoria, adición y prórroga No 1.

GARANTÍA	ASEGURADORA	PÓLIZA	DESDE	HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO	SEGUROS MUNDIAL	CV-100038085	11/05/2024	13/12/2024	163.264.105,20
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			11/05/2024	13/06/2027	81.632.052,60
ESTABILIDAD Y CALIDAD			13/06/2024	13/06/2029	163.264.105,20
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		CV-100010136	11/12/2023	13/10/2024	260.000.000,00

Tabla 4 Póliza de obra según acta modificatoria, adición y prórroga No 1.

Garantías de acuerdo según acta de suspensión y ampliación a la suspensión No 1.

GARANTÍA	ASEGURADORA	PÓLIZA	DESDE	HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO	SEGUROS MUNDIAL	CV-100038085	02/07/2024	13/01/2025	163.264.105,20
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			02/07/2024	13/07/2027	81.632.052,60
ESTABILIDAD Y CALIDAD			13/07/2024	13/07/2029	163.264.105,20
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		CV-100010136	11/12/2023	13/12/2024	260.000.000,00

Tabla 5 Póliza de obra según acta de suspensión y ampliación a la suspensión No 1.

4.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Garantías de acuerdo con la firma del acta de inicio.

GARANTÍA	ASEGURADORA	PÓLIZA	DESDE	HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	620-47-994-0000-51459	13/03/2024	13/11/2024	20.222.725,80
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			13/03/2024	13/05/2027	20.222.725,80
ESTABILIDAD Y CALIDAD			13/05/2024	13/05/2029	20.222.725,80
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		620-74-994-0000-11846	13/03/2024	13/09/2024	260.000.000,00

Tabla 6 Póliza de interventoría según acta de inicio.

Garantías de acuerdo acta de modificatoria, adición y prórroga No 1.

GARANTÍA	ASEGURADORA	PÓLIZA	DESDE	HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	620-47-994-0000-51459	13/03/2024	12/12/2024	20.222.725,80
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			13/03/2024	13/06/2027	20.222.725,80
ESTABILIDAD Y CALIDAD			13/06/2024	13/06/2029	20.222.725,80
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL		620-74-994-0000-11846	13/03/2024	13/10/2024	260.000.000,00

Tabla 7 Póliza de interventoría según acta de modificatoria, adición y prórroga No 1.

Garantías de acuerdo según acta de suspensión, ampliación a la suspensión No 1 y reinicio.

GARANTÍA	ASEGURADORA	PÓLIZA	DESDE	HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	620-47-994-0000-51459	13/03/2024	15/01/2025	23,866,591.60
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			13/03/2024	15/07/2027	23,866,591.60
ESTABILIDAD Y CALIDAD			13/07/2024	13/07/2029	23,866,591.60
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL		620-74-994-0000-11846	13/03/2024	15/11/2024	260.000.000,00

Tabla 8 Póliza de interventoría según acta de suspensión, ampliación a la suspensión No 1 y reinicio.

5. ACTOS ADMINISTRATIVOS

5.1. ACTAS ADMINISTRATIVAS

No.	TIPO DE ACTA	FECHA	DESCRIPCIÓN
1	Contrato CM-003-2023	30 de noviembre de 2023	soporte jurídico de la contratación de consorcio Interparque Cumaral.
2	Acta del contrato CM-003-2023	6 de marzo de 2024	Acta mediante la cual se dejan sin efecto el acta de inicio, modificaciones de plazo y suspensiones realizadas al contrato CM-003-2023.
3	Acta de inicio	13 de marzo de 2024	Se firma acta de inicio tanto del contrato de obra como el de interventoría.
4	Minuta de modificación y prórroga No. 1	11 de mayo de 2024	Se ajusta mayores y menores cantidades, ítems no previstos. adición presupuestal No. 1 y prórroga No.1
5	Acta de suspensión No. 1	31 de mayo de 2024	Se firma acta de suspensión No. 1 del contrato de interventoría.
6	Acta de visita de control y vigilancia	15 de junio de 2024	Visita de inspección ocular para viabilidad de tala de dos especies de árboles.
7	Acta de ampliación a la suspensión No. 1	20 de junio de 2024	Se firma acta de ampliación a la suspensión No. 1 del contrato de interventoría.
8	Acta de reinicio No. 1	1 de julio de 2024	Se firma acta de reinicio No. 1 del contrato de interventoría.

Tabla 9 Tabla de actas administrativas.

5.2. CORRESPONDENCIA

5.2.1. Control de correspondencia enviada

FECHA	CONSECUTIVO No.	ENVÍA	RECIBE	ASUNTO
05/03/2024	05-03-2024	CONSORCIO INTERPARQUE CUMARAL	ALCALDIA MUNICIPAL CUMARAL	Solicitud cambio de personal Profesional en salud Ocupacional
09/03/2024	09-03-2024	CONSORCIO INTERPARQUE CUMARAL	CONSORCIO OBRAS CM 2023	Solicitud suspensión de actividades y documentación previa a actividades en obra.

13/03/2024	13-03-2024	CONSORCIO INTERPARQUE CUMARAL	CONSORCIO OBRAS CM 2023	Solicitud actualización de pólizas según acta de inicio de fecha 13/03/2024
16/03/2024	16-03-2024	CONSORCIO INTERPARQUE CUMARAL	CONSORCIO OBRAS CM 2023	Alcance comunicación del 09/03/2024 documentación previa a actividades en obra – Componente ambiental.
25/04/2024	25-04-2024	CONSORCIO INTERPARQUE CUMARAL	ALCALDIA MUNICIPAL CUMARAL	Solicitud prorroga y adición No 1
25/04/2024	25-04-2024	CONSORCIO INTERPARQUE CUMARAL	ALCALDIA MUNICIPAL CUMARAL	Concepto técnico y financiero a la solicitud de modificación con adición presupuestal No.1 y prorroga No.1 al contrato de obra.
17/05/2024	17-05-2024	CONSORCIO INTERPARQUE CUMARAL	ALCALDIA MUNICIPAL CUMARAL	Entrega paquete parcial No.1 contrato LP-001-2023.
20/05/2024	20-05-2024	CONSORCIO INTERPARQUE CUMARAL	ALCALDIA MUNICIPAL CUMARAL	Entrega paquete parcial No.1 contrato CM-003-2023.
21/05/2024	21-05-2024	CONSORCIO INTERPARQUE CUMARAL	CONSORCIO OBRAS CM 2023	Actualización de cronograma de actividades según acta de modificatoria, adición y prorroga No. 1.
30/05/2024	30-05-2024	CONSORCIO INTERPARQUE CUMARAL	ALCALDIA MUNICIPAL CUMARAL	Solicitud de suspensión No. 1.
11/06/2024	11-06-2024	CONSORCIO INTERPARQUE CUMARAL	CONSORCIO OBRAS CM 2023	Solicitud y complemento de información Ambiental PMA, presentación Informe Ambiental No. 2 y certificaciones de Materiales y RCD.
13/06/2024	13-06-2024	CONSORCIO INTERPARQUE CUMARAL	CONSORCIO OBRAS CM 2023	Presentación Informe Técnico, SST y ambiental No. 2.
18/06/2024	18-06-2024	CONSORCIO INTERPARQUE CUMARAL	ALCALDIA MUNICIPAL CUMARAL	Remisión Plan de Manejo Ambiental contrato LP-001-2023
20/06/2024	20-06-2024	CONSORCIO INTERPARQUE CUMARAL	ALCALDIA MUNICIPAL CUMARAL	Solicitud de ampliación a la suspensión No. 1.
21/06/2024	21-06-2024	CONSORCIO INTERPARQUE CUMARAL	CONSORCIO OBRAS CM 2023	Observaciones Informe Ambiental No. 2.
10/07/2024	10-07-2024	CONSORCIO INTERPARQUE CUMARAL	ALCALDIA MUNICIPAL CUMARAL	Solicitud de prorroga No. 2.

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCUTRA	
	FORMATO INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA	
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 2		

11/07/2024	11-07-2024	CONSORCIO INTERPARQUE CUMARAL	ALCALDIA MUNICIPAL CUMARAL	Entrega paquete parcial No. 2 contrato LP-001-2023.
------------	------------	-------------------------------------	----------------------------------	--

Tabla 10 Correspondencia enviada.

5.2.2. Control de correspondencia recibida

FECHA	CONSECUTIVO No.	ENVÍA	RECIBE	ASUNTO
08/03/2024	08-03-2024	ALCALDIA MUNICIPAL CUMARAL	CONSORCIO INTERPARQUE CUMARAL	Aprobación de hoja de vida Profesional en Salud Ocupacional
09/03/2024	SIMC-24-044	CONSORCIO OBRAS CM 2023	CONSORCIO INTERPARQUE CUMARAL	Suspensión inmediata de actividades
12/03/2024	COCM-2023-001	CONSORCIO OBRAS CM 2023	CONSORCIO INTERPARQUE CUMARAL	Respuesta oficio 09-03- 2024
15/03/2024	COCM-2023-002	CONSORCIO INTERPARQUE CUMARAL	CONSORCIO INTERPARQUE CUMARAL	Actualización Pólizas
20/03/2024	COCM-2023-004	CONSORCIO OBRAS CM 2023	CONSORCIO INTERPARQUE CUMARAL	Respuesta oficio 16-03- 2024 COMPONENTE AMBIENTAL
19/04/2024	9663	CONSORCIO OBRAS CM 2023	CORMACARENA	Programa de Manejo Ambiental de RCD.
22/04/2024	COCM-2023-008	CONSORCIO OBRAS CM 2023	ALCALDIA MUNICIPAL CUMARAL	Información sobre vista de Cormacarena para tala de árboles.
24/04/2024	COCM-2023-008	CONSORCIO OBRAS CM 2023	CONSORCIO INTERPARQUE CUMARAL	Solicitud de modificación con adición No 1.
08/05/2024	COCM-2023-009	CONSORCIO OBRAS CM 2023	ALCALDIA MUNICIPAL CUMARAL	Información sobre vista de Cormacarena para tala de árboles.
13/05/2024		CONSEJO MUNICIPAL	CONSORCIO INTERPARQUE CUMARAL	Solicitud de visita de obra por parte del consejo municipal
13/06/2024	COCM-2023-013	CONSORCIO OBRAS CM 2023	CONSORCIO INTERPARQUE CUMARAL	Respuesta oficio 11-06- 2024 AJU PMA-PRES INF AMB
13/06/2024	COCM-2023-013	CONSORCIO OBRAS CM 2023	CONSORCIO INTERPARQUE CUMARAL	Respuesta oficio 13-06- 2024 entrega informe técnico de obra No. 2.

02/07/2024	COCM-2023-014	CONSORCIO OBRAS CM 2023	CONSORCIO INTERPARQUE CUMARAL	Respuesta observaciones informe ambiental No. 2, del 21 de junio.
08/07/2024	COCM-2023-015	CONSORCIO OBRAS CM 2023	CONSORCIO INTERPARQUE CUMARAL	Solicitud de prorroga No. 2.
08/07/2024	COCM-2023-016	CONSORCIO OBRAS CM 2023	CONSORCIO INTERPARQUE CUMARAL	Solicitud de pago parcial No. 2.
08/07/2024	COCM-2023-017	CONSORCIO OBRAS CM 2023	CONSORCIO INTERPARQUE CUMARAL	Actualización Pólizas

Tabla 11 Correspondencia recibida.

6. PERSONAL, SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se realiza la verificación, control y seguimiento del personal mínimo requerido en obra para el periodo de mayo, los cuales son director, residente y profesional en salud ocupacional, así como también a la mano de obra no calificada. Es importante tener en cuenta la afiliación correspondiente a riesgos laborales (ARL), sistema de salud (EPS) y pensión (FSP) para todo el personal. Además, se verificará la veracidad del pago de la planilla anexada por el contratista CONSORCIO OBRAS CM. De esta manera, se relacionará el personal en obra que realizó labores durante este periodo.

6.1. Personal obra

NOMBRE	CARGO	CEDULA	DEDICACION
CARLOS GARAVITO	DIRECTOR DE OBRA	79.690.097	30%
MONICA HERRERA	RESIDENTE DE OBRA	1.121.888.907	100%
EINER RIVERA	PROFESIONAL SST	1.075.234.319	100%
FERNANDA ANDRADE	AUX. PROFESIONAL SST	1.121.877.632	100%

Tabla 12 Personal de obra profesional.

6.2. Personal interventoría

NOMBRE	CARGO	CEDULA	DEDICACION
RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	80.037.941	30%
EDGAR AUGUSTO VILLATE	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	74.376.833	100%
MARIA CAMILA PEREZ ROA	INSPECTOR SST	1.121.864.728	100%
YESICA QUINEME	INGENIERO AMBIENTAL	52.439.517	40%
LEONARDO OSPINA TOVAR	TOPOGRAFO INSPECTOR	1.121.914.547	100%
WILIAN DEIBY CARRERA ANDRADE	CADENERO 1	1.121.839.789	100%

Tabla 13 Personal de Interventoría profesional y técnico.

6.3. REPORTE DE VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Se verificaron las planillas de seguridad presentadas por CONSORCIO OBRAS CM, donde se observa que el personal dispuesto en obra se encuentra debidamente afiliado a ESP, ARL y pensión. Adicional se ha verificado el plan de trabajo del contratista CONSORCIO OBRAS CM quien ha cumplido con los requerimientos de seguridad para que las actividades realizadas por sus trabajadores se lleven a cabo de manera adecuada, garantizando su bienestar.

Se realiza una verificación en campo con el ingreso y salida de personal de la Obra, revisando que porten sus EPP. Se verifica la relación del personal ingresado al proyecto con relación a las planillas entregadas por el contratista.

6.3.1. Personal de obra

PERIODO COTIZADO MAYO DE 2024			
NOMBRE	CARGO	CEDULA	No. PLANILLA
CARLOS GARAVITO	DIRECTOR DE OBRA	79.690.097	9469208478
MONICA HERRERA	RESIDENTE DE OBRA	1.121.888.907	9469208478
EINER RIVERA	PROFESIONAL SST	1.075.234.319	9469208478
MARIA FERNANDA ANDRADE LOMBANA	AUX PROF. SST	1.121.877.632	9469838591
DAVID ESTEBAN GALLEGO MARTINEZ	AYUDANTE	1.118.120.548	9469208478
YILMER ALBEIRO NEIRA	AYUDANTE	1.006.656.286	9469208478
YEISON FABIAN GARZÓN	AYUDANTE	1.119.891.532	9469208478
MILTON VALENCIA	AYUDANTE	3.273.037	9469208478
DEINER STHIWAR HOYOS	AYUDANTE	1.122.922.659	9469208478
EVER JOSE HURTADO	AYUDANTE	8.435.601	9469208478
CRISTOBAL GREGORIO RODRIGUEZ	AYUDANTE	1.116.784.983	9469208478
TERRY ALEJANDRO MORILLO	AYUDANTE	4.997.928	9469208478
HOLMAN ARTURO BARRERA	AYUDANTE	1.094.274.623	9469208478
JHON FREDY CASTRO JIMENEZ	OFICIAL	1.122.651.458	9469208478
DIEGO HERNAN VEGA	AYUDANTE	1.010.235.966	9469208478
CARLOS ORTIZ	AYUDANTE	5.873.155	9469208478
JOSE MIGUEL GAMEZ	AYUDANTE	1.010.063.486	9469208478
ANGELLO PATIÑO ROCHA	AYUDANTE	1.119.890.476	9469208478
KEVIN CAMILO URREGO	AYUDANTE	1.119.886.125	9469208478
MONICA ANDREA RIOS ESCOBAR	SECRETARIA	35.261.485	9469208478
CRISTIAN GUSTAVO GUTIERREZ	AYUDANTE	1.007.293.909	9469208478
JOSE ALEJANDRO DELGADO	AYUDANTE	1.234.788.612	9469208478
JAHIDERZON CIFUENTES	AYUDANTE	1.234.789.493	9469208478

Tabla 14 Resumen planilla de pago obra, mes de mayo.

6.3.2. Personal de interventoría

PERIODO COTIZADO MAYO DE 2024			
NOMBRE	CARGO	CEDULA	No. PLANILLA
RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	80.037.941	77828094, ✓ 77289935 ✓
EDGAR AUGUSTO VILLATE	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	74.376.833	77828250 ✓
MARIA CAMILA PEREZ ROA	INSPECTOR SST	1.121.864.728	77828250 ✓
YESICA QUINEME FOSCA	INGENIERO AMBIENTAL	52.439.517	9467830593, ✓ 77828094 ✓
LEONARDO OSPINA TOVAR	TOPOGRAFO INSPECTOR	1.121.914.547	77828250 ✓
WILIAN DEIBY CARRERA ANDRADE	CADENERO 1	1.121.839.789	77827292 ✓

Tabla 15 Resumen planilla de pago interventoría, mes de mayo.

7. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

7.1. PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO INICIAL

Para el presente contrato no se estipuló la entrega de recursos por concepto de anticipo.

FLUJO DE FONDOS ANTICIPO					
No	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	%	MES 1	VR TOTAL
	N/A	0.00	0.00%		0.00%

Tabla 16 Flujo de fondos del anticipo.

7.2. INFORMACIÓN DE AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

DESCRIPCIÓN	VALOR	
VALOR INICIAL TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1,383,374,836.00	✓
VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON ADICCIÓN	\$ 1,632,641,052.00	✓
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 1	\$ 593,154,054.00	✓
VALOR EJECUTADO	\$ 1,128,319,309.00	✓
VALOR POR FACTURAR	\$ 535,165,255.00	✓
VALOR POR EJECUTAR	\$ 504,321,743.00	✓

Tabla 17 Avance financiero del contrato de obra.

7.3. BALANCE FINANCIERO INDICANDO POR PARCIALES DE OBRA

Para el contrato **LP-001-2023**, no se estipulo entrega de recursos por concepto de anticipo.

DESCRIPCIÓN	VALOR FACTURADO	% PAGADO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
ACTA PARCIAL No. 01	\$ 593,154,054.00	36.33% ✓	N/A	\$ 593,154,054.00	\$ 1,039,486,998.00	36.33% ✓

Tabla 18 Relación de actas de cobro parcial de obra.

7.4. ACTA DE DESEMBOLSO DEL ANTICIPO

Para el presente contrato no se estipuló la entrega de recursos por concepto de anticipo.

7.5. PAGOS REALIZADOS OBRA

A la fecha se ha realizado el siguiente pago, correspondiente a actas de cobro parciales de obra.

DESCRIPCIÓN	VALOR FACTURADO	% PAGADO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
ACTA PARCIAL No. 01	\$ 593,154,054.00	36.33%	N/A	\$ 593,154,054.00	\$ 1,039,486,998.00	36.33%

Tabla 19 Desembolso de pago de actas de obra.

7.6. PAGOS REALIZADOS INTERVENTORÍA

A la fecha se ha realizado el siguiente pago, correspondiente a actas de cobro parciales de obra.

DESCRIPCIÓN	VALOR FACTURADO	% PAGADO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
ACTA PARCIAL No. 01	\$ 43.353.663,00	36.33%	N/A	\$ 43.353.663,00	\$ 75,979,294.00	36.33%

Tabla 20 Desembolso de pago de actas de interventoría.

8. INFORMACIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO

8.1. ALCANCE DEL CONTRATO

8.1.1. CONDICIONES INICIALES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PRELIMINARES					
1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	M2	8218	\$ 6,153.00	\$ 50,565,354.00
1.2	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	364.81	\$ 425,073.00	\$ 155,070,881.00
1.3	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	0.35	\$ 491,870.00	\$ 172,155.00
1.4	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	1.32	\$ 437,217.00	\$ 577,126.00
1.5	DESMONTE DE PISO ADOQUIN. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	900	\$ 12,427.00	\$ 11,184,300.00
1.6	DESMONTE DE BANCA (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE SOBANTES 5KM)	UND	58	\$ 46,056.00	\$ 2,671,248.00
1.7	DESMONTE DE CANECA. (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE SOBANTES 5KM)	UND	1	\$ 46,056.00	\$ 46,056.00
1.8	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	722.97	\$ 95,187.00	\$ 68,817,345.00
1.9	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBANTES	VJ	199	\$ 249,625.00	\$ 49,675,375.00
Subtotal					\$ 338,779,840.00
ZONA DURA					
2.1	LOSETA A-50; 0.4X0.4X0.06 TIPO IDU (TACTIL GUIA)	M2	314.4	\$ 157,271.00	\$ 49,446,002.00
2.2	LOSETA A-50; 0.4X0.4X0.06 TIPO IDU (TACTIL ALERTA)	M2	46	\$ 157,271.00	\$ 7,234,466.00
2.3	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A - 80. 80x35x20 CM. NO INCLUYE CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	1394.05	\$ 106,226.00	\$ 148,084,355.00
2.4	SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A - 10. 800x200x500 MM. NO INCLUYE CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	354.14	\$ 84,558.00	\$ 29,945,370.00

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	
	FORMATO INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA	
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 2		

2.5	PINTURA EN ESMALTE PARA SARDINEL 2 CAPAS	ML	354.14	\$ 12,280.00	\$ 4,348,839.00
2.6	PLACA DE CONTRAPISO E=0.15 M (3000 PSI) ESTAMPADO.	M3	414.34	\$ 1,188,081.00	\$ 492,269,482.00
2.7	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	3508.13	\$ 11,121.00	\$ 39,013,914.00
2.8	SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100. 600 X 200 X 500 MM. NO INCLUYE CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	UND	12	\$ 81,758.00	\$ 981,096.00
2.9	SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-105. 800 X 400 X 275 MM. NO INCLUYE CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	UND	12	\$ 90,156.00	\$ 1,081,872.00
2.1	SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-85. 800X200X350 MM. NO INCLUYE CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	UND	22	\$ 81,758.00	\$ 1,798,676.00
2.11	SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A - 80. 80x35x20 CM. NO INCLUYE CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	UND	22	\$ 81,758.00	\$ 1,798,676.00
2.12	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	21.85	\$ 743,874.00	\$ 16,253,647.00
2.13	SUB BASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 2" INCLUYE ZARANDE, CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION	M3	394.61	\$ 133,494.00	\$ 52,678,067.00
2.14	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	18548.55	\$ 1,885.00	\$ 34,964,017.00
Subtotal					\$ 879,898,479.00
MOBILIARIO URBANO					
3.1	BANCA EN CONCRETO CON ESPALDAR TIPO M30. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	53	\$ 1,196,529.00	\$ 63,416,037.00
3.2	BANCA EN CONCRETO MODULAR TIPO M40. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	36	\$ 253,800.00	\$ 9,136,800.00
3.3	CANECA DE ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 1500 PSI MEZCLA EN OBRA.	UND	20	\$ 1,160,778.00	\$ 23,215,560.00
3.4	VALLA NORMAS BASICAS VERSION INGLES - ESPAÑOL, RECTANGULO DE 30 X 40 CM. CON PARAL EN TUBO GALV. 2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	11	\$ 850,986.00	\$ 9,360,846.00
3.5	CICLO-PARQUEADERO TIPO M100 (TIPO 1) (H=1.0 M, L=2.0 M). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI MEZCLA EN OBRA.	UND	2	\$ 795,263.00	\$ 1,590,526.00
3.6	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 12.6 MPa (1800 PSI)	M3	5.72	\$ 724,304.00	\$ 4,143,019.00
Subtotal					\$ 110,862,788.00

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	
	FORMATO INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA	
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA No. 2		

PAISAJISMO						
4.1	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE LENGUA DE SUEGRA	UND	30	\$ 9,794.00	\$ 293,820.00	
4.2	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE CROTON ROJO	UND	210	\$ 15,803.00	\$ 3,318,630.00	
4.3	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBUSTO DURANTA	UND	1800	\$ 3,613.00	\$ 6,503,400.00	
4.4	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PALMA DE CUMARE H=1.00M	UND	3	\$ 50,713.00	\$ 152,139.00	
4.5	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOL ACHIOTE H=1.00M	UND	5	\$ 31,651.00	\$ 158,255.00	
4.6	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTA VERANERA	UND	450	\$ 27,478.00	\$ 12,365,100.00	
4.7	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTA BALAZO	UND	30	\$ 31,606.00	\$ 948,180.00	
4.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA TRENZA NATURAL INCLUYE TIERRA NEGRA E=0.10M	M2	203.4	\$ 12,936.00	\$ 2,631,182.00	
4.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA NEGRA	M3	43.81	\$ 208,716.00	\$ 9,143,848.00	
4.1	MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:4	M2	4.48	\$ 88,522.00	\$ 396,579.00	
4.11	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	4.48	\$ 41,828.00	\$ 187,389.00	
4.12	PISO PARA ARENERO INFANTIL E=0.12 M SUMINISTRO E INSTALACION	M2	2.5	\$ 36,563.00	\$ 91,408.00	
4.13	RELLENO CON GRAVILLA 1/2"	M3	0.14	\$ 118,427.00	\$ 16,580.00	
4.14	CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPA MEZCLA EN OBRA	M3	1	\$ 674,895.00	\$ 674,895.00	
4.15	TALA DE ARBOLES 5M <H < 10M. INCLUYE DESENRAICE Y TRANSPORTE DE SOBANTES DE 5Kil	UND	5	\$ 391,338.00	\$ 1,956,690.00	
4.16	PODA DE LA PARTE AEREA DE ARBOLES TIPO II	UND	10	\$ 73,864.00	\$ 738,640.00	
4.17	PODA DE LA PARTE RADICULAR DE ARBOLES TIPO II	UND	4	\$ 398,079.00	\$ 1,592,316.00	
4.18	DESTRONQUE Y RETIRO DE ARBOLES I> 40 CMS	UND	13	\$ 974,206.00	\$ 12,664,678.00	
Subtotal					\$ 53,833,729.00	
SUBTOTAL OBRAS					\$ 1,383,374,836.00	
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)					\$ 1,383,374,836.00	
VALOR TOTAL					\$ 1,383,374,836.00	
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.		DESCRIPCIÓN			PORCENTAJE	
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.		ADMINISTRACIÓN	A=		26%	
		IMPREVISTO	I=		1%	
		UTILIDAD	U=		4%	
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).		TOTAL A.I.U.	A.I.U.=		31%	

Tabla 21 Presupuesto Oficial Inicial.

8.1.2. CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA No 1

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PRELIMINARES					
1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	M2	8150	\$ 6,153.00	\$ 50,146,950.00
1.2	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	319.34	\$ 425,073.00	\$ 135,742,811.82
1.3	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	0.38	\$ 491,870.00	\$ 186,910.60
1.4	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M3	1.46	\$ 437,217.00	\$ 638,336.82
1.5	DESMONTE DE PISO ADOQUIN. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	805.61	\$ 12,427.00	\$ 10,011,315.47
1.6	DESMONTE DE BANCA (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE SOBANTES 5KM)	UND	52	\$ 46,056.00	\$ 2,394,912.00
1.7	DESMONTE DE CANECA. (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE SOBANTES 5KM)	UND	1	\$ 46,056.00	\$ 46,056.00
1.8	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	1267.7	\$ 95,187.00	\$ 120,668,559.90
1.9	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBANTES	VJ	365	\$ 249,625.00	\$ 91,113,125.00
Subtotal					\$ 410,948,977.61
ZONA DURA					
2.1	LOSETA A-50; 0.4X0.4X0.06 TIPO IDU (TACTIL GUÍA)	M2	331.13	\$ 157,271.00	\$ 52,077,146.23
2.2	LOSETA A-50; 0.4X0.4X0.06 TIPO IDU (TACTIL ALERTA)	M2	51.04	\$ 157,271.00	\$ 8,027,111.84

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	
	FORMATO INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA	
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 2		

2.3	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A - 80. 80x35x20 CM. NO INCLUYE CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	1412.81	\$ 106,226.00	\$ 150,077,155.06
2.4	SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A - 10. 800x200x500 MM. NO INCLUYE CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	318.14	\$ 84,558.00	\$ 26,901,282.12
2.5	PINTURA EN ESMALTE PARA SARDINEL 2 CAPAS	ML	318.14	\$ 12,280.00	\$ 3,906,759.20
2.6	PLACA DE CONTRAPISO E=0.15 M (3000 PSI) ESTAMPADO.	M3	421.87	\$ 1,188,081.00	\$ 501,215,731.47
2.7	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	3826.19	\$ 11,121.00	\$ 42,551,058.99
2.8	SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100. 600 X 200 X 500 MM. NO INCLUYE CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	UND	14	\$ 81,758.00	\$ 1,144,612.00
2.9	SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-105. 800 X 400 X 275 MM. NO INCLUYE CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	UND	14	\$ 90,156.00	\$ 1,262,184.00
2.10	SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-85. 800X200X350 MM. NO INCLUYE CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	UND	26	\$ 81,758.00	\$ 2,125,708.00
2.11	SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A - 80. 80x35x20 CM. NO INCLUYE CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	UND	26	\$ 81,758.00	\$ 2,125,708.00
2.12	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	28.67	\$ 743,874.00	\$ 21,326,867.58
2.13	SUB BASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 2" INCLUYE ZARANDE, CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION	M3	495.14	\$ 133,494.00	\$ 66,098,219.16
2.14	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	20813.79	\$ 1,885.00	\$ 39,233,994.15
Subtotal					\$ 918,073,537.80
MOBILIARIO URBANO					

3.1	BANCA EN CONCRETO CON ESPALDAR TIPO M30. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	53	\$ 1,196,529.00	\$ 63,416,037.00
3.2	BANCA EN CONCRETO MODULAR TIPO M40. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	36	\$ 253,800.00	\$ 9,136,800.00
3.3	CANECA DE ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 1500 PSI MEZCLA EN OBRA.	UND	20	\$ 1,160,778.00	\$ 23,215,560.00
3.4	VALLA NORMAS BASICAS VERSION INGLES - ESPAÑOL, RECTANGULO DE 30 X 40 CM. CON PARAL EN TUBO GALV. 2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	11	\$ 850,986.00	\$ 9,360,846.00
3.5	CICLO-PARQUEADERO TIPO M100 (TIPO 1) (H=1.0 M, L=2.0 M). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI MEZCLA EN OBRA.	UND	2	\$ 795,263.00	\$ 1,590,526.00
3.6	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 12.6 MPa (1800 PSI)	M3	4.79	\$ 724,304.00	\$ 3,469,416.16
Subtotal					\$ 110,189,185.16
PAISAJISMO					
4.1	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE LENGUA DE SUEGRA	UND	30	\$ 9,794.00	\$ 293,820.00
4.2	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE CROTON ROJO	UND	210	\$ 15,803.00	\$ 3,318,630.00
4.3	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBUSTO DURANTA	UND	1800	\$ 3,613.00	\$ 6,503,400.00
4.4	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PALMA DE CUMARE H=1.00M	UND	3	\$ 50,713.00	\$ 152,139.00
4.5	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOL ACHIOTE H=1.00M	UND	5	\$ 31,651.00	\$ 158,255.00
4.6	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTA VERANERA	UND	450	\$ 27,478.00	\$ 12,365,100.00
4.7	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTA BALAZO	UND	30	\$ 31,606.00	\$ 948,180.00
4.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA TRENZA NATURAL INCLUYE TIERRA NEGRA E=0.10M	M2	203.4	\$ 12,936.00	\$ 2,631,182.40
4.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA NEGRA	M3	43.81	\$ 208,716.00	\$ 9,143,847.96
4.1	MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:4	M2	4.48	\$ 88,522.00	\$ 396,578.56

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	
	FORMATO INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA	
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 2		

4.11	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	4.48	\$ 41,828.00	\$ 187,389.44
4.12	PISO PARA ARENERO INFANTIL E=0.12 M SUMINISTRO E INSTALACION	M2	2.5	\$ 36,563.00	\$ 91,407.50
4.13	RELLENO CON GRAVILLA 1/2"	M3	0.14	\$ 118,427.00	\$ 16,579.78
4.14	CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPA MEZCLA EN OBRA	M3	21.28	\$ 674,895.00	\$ 14,361,765.60
4.15	TALA DE ARBOLES 5M <H < 10M. INCLUYE DESENRAICE Y TRANSPORTE DE SOBANTES DE 5KM	UND	8	\$ 391,338.00	\$ 3,130,704.00
4.16	PODA DE LA PARTE AEREA DE ARBOLES TIPO II	UND	0	\$ 73,864.00	\$ -
4.17	PODA DE LA PARTE RADICULAR DE ARBOLES TIPO II	UND	4	\$ 398,079.00	\$ 1,592,316.00
4.18	DESTRONQUE Y RETIRO DE ARBOLES I> 40 CMS	UND	13	\$ 974,206.00	\$ 12,664,678.00
Subtotal					\$ 67,955,973.24
ITEMS NO PREVISTOS					
NP.1	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	23	\$ 132,251.51	\$ 3,041,784.73
NP.2	EMPALME DE DERIVACIÓN EN GEL GHFC-1 RANGO APLICACIÓN PRINCIPAL DE CABLE 6 A 2 Y DERIVACIÓN DE 14 A 8	UND	48	\$ 85,855.14	\$ 4,121,046.72
NP.3	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UND	12	\$ 715,674.00	\$ 8,588,088.00
NP.4	ACOMETIDA PARCIAL 2No10+1No12 DUCTO PVC 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	30	\$ 31,678.41	\$ 950,352.30
NP.5	ACOMETIDA PARCIAL 4No6+1No 8T DUCTO PVC 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	239.34	\$ 89,605.22	\$ 21,446,113.35
NP.6	ACOMETIDA PARCIAL 2No10 DUCTO PVC 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	390.55	\$ 37,535.83	\$ 14,659,618.41
NP.7	ACERO REFUERZO FIGURADO 412 Mpa, (4200 KG/CM2, G60)	KG	1486.07	\$ 10,791.13	\$ 16,036,374.56
NP.8	LETRAS (CUMARAL CIUDAD CORDIAL) LAMINA GALVANIZADA	GL	1	\$ 56,630,000.00	\$ 56,630,000.00
Subtotal					\$ 125,473,378.07

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCUTRA	
	FORMATO INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA	
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA No. 2		

SUBTOTAL OBRAS		\$ 1,632,641,052
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)		\$ 1,632,641,052
VALOR TOTAL		\$ 1,632,641,052
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	ADMINISTRACIÓN	A= 26%
	IMPREVISTO	I= 1%
	UTILIDAD	U= 4%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	TOTAL, A.I.U	A.I.U.= 31%

Tabla 22 Modificatoria de presupuesto de obra No. 1.

8.2. AVANCE FISICO PROGRAMADO VS EJECUTADO ACUMULADO

En el siguiente cuadro se relaciona el avance proyecto versus lo ejecutado desde el primer mes hasta el mes actual siendo el mismo el tercero. Lo anterior teniendo en cuenta la programación inicial del contrato.

EJECUCIÓN	VALOR PROGRAMADO	PORCENTAJE PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO
MES 1	\$ 494,200,446.44	30.27%	\$ 494,200,446.44	30.27%
MES 2	\$ 520,159,439.17	31.86%	\$ 277,548,978.84	17%
MES 3	\$ 318,854,797.46	19.53%	\$ 356,569,883.30	21.84%
TOTALES	\$ 1,333,214,683.00	81.66%	\$ 1,128,319,309.00	69.11%

Tabla 23 Avance físico Programado vs. Ejecutado.

AVANCE PROGRAMADO vs. EJECUTADO




Gráfico 3 Avance físico Programado vs. Ejecutado.

AVANCE FISICO PROGRAMADO vs. EJECUTADO




Gráfico 4 Avance financiero Programado vs. Ejecutado.

De acuerdo con lo mostrado en los gráficos anteriores, para los períodos transcurridos entre el 13 de marzo al 31 de mayo de 2024 y 1 de julio al 8 de julio de 2024, la ejecución acumulada es de **MIL CIENTO VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE (\$ 1,128,319,309.00)**, equivalente al 69.11% que, comparado con el avance programado acumulado para el mismo período, se observa un atraso en la ejecución del 12.55% ya que según la programación de obra vigente para el periodo al 13 de julio se debe tener el 81.66% o **MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$ 1,333,214,683.00)**.

8.3. CUADRO DE AVANCE FÍSICO

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas durante este periodo:



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

FORMATO INFORME PARCIAL
DE INTERVENTORIA

INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 2

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICATORIA No. 1		ACTA PARCIAL No. 1		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	VR. UNIT.	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VR. TOTAL
PRELIMINARES											
1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	M2	\$ 6,153.00	8218	\$ 50,565,354.00	8150	\$ 50,146,950.00	4075.00	\$ 25,073,475.00	2282.00	\$ 14,041,146.00
1.2	DEMOLICION MECANICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	\$ 425,073.00	364.81	\$ 155,070,881.13	319.34	\$ 135,742,811.82	174.58	\$ 74,209,244.34	83.67	\$ 35,565,857.91
1.3	DEMOLICION CIMENTO ENTERRADO, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	\$ 491,870.00	0.35	\$ 172,154.50	0.38	\$ 186,910.60	0.38	\$ 186,910.60	0.00	\$ 0.00
1.4	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	\$ 437,217.00	1.32	\$ 577,126.44	1.46	\$ 638,336.82	1.46	\$ 638,336.82	0.00	\$ 0.00
1.5	DESMONTE DE PISO ADOQUIN. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	\$ 12,427.00	900	\$ 11,184,300.00	805.61	\$ 10,011,315.47	455.38	\$ 5,659,007.26	202.64	\$ 2,518,207.28
1.6	DESMONTE DE BANCA (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE SOBANTES 5KM)	UND	\$ 46,056.00	58	\$ 2,671,248.00	52	\$ 2,394,912.00	26.00	\$ 1,167,456.00	13.00	\$ 598,728.00
1.7	DESMONTE DE CANECA. (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE SOBANTES 5KM)	UND	\$ 46,056.00	1	\$ 46,056.00	1	\$ 46,056.00	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 46,056.00
1.8	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	\$ 95,187.00	722.97	\$ 68,817,345.39	1267.7	\$ 120,668,559.90	591.98	\$ 56,348,800.26	383.26	\$ 36,481,369.62
											\$ 92,830,169.88



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

FORMATO INFORME PARCIAL
DE INTERVENTORIA

INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA No. 2

TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	\$ 249,625.00	199	\$ 49,675,375.00	365	\$ 91,113,125.00	178.00	\$ 44,433,250.00	106.00	\$ 26,460,250.00	284.00	\$ 70,893,500.00
1.9	Subtotal			\$ 338,779,840.46		\$ 410,948,977.61		\$ 207,746,480.28		\$ 115,711,614.81		\$ 323,458,095.09
ZONA DURA												
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	VR. UNIT.	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	VR. TOTAL
2.1	LOSETA A-50; 0.4X0.4X0.06 TIPO IDU (TACTIL GUÍA)	M2	\$ 157,271.00	314.4	\$ 49,446,002.40	331.13	\$ 52,077,146.23	157.55	\$ 24,778,046.05	72.49	\$ 11,400,574.79	\$ 36,178,620.84
2.2	LOSETA A-50; 0.4X0.4X0.06 TIPO IDU (TACTIL ALERTA)	M2	\$ 157,271.00	46	\$ 7,234,466.00	51.04	\$ 8,027,111.84	22.16	\$ 3,485,125.36	12.88	\$ 2,025,650.48	\$ 5,510,775.84
2.3	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A - 80. 80x35x20 CM. NO INCLUYE CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	\$ 106,226.00	1394.05	\$ 148,084,355.30	1412.81	\$ 150,077,155.06	667.09	\$ 70,862,302.34	408.40	\$ 43,382,698.40	\$ 114,245,000.74
2.4	SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A - 10. 800x200x500 MM. NO INCLUYE CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	\$ 84,558.00	354.14	\$ 29,945,370.12	318.14	\$ 26,901,282.12	161.66	\$ 13,659,646.28	82.19	\$ 6,949,822.02	\$ 20,619,468.30
2.5	PINTURA EN ESMALTE PARA SARDINEL 2 CAPAS	ML	\$ 12,280.00	354.14	\$ 4,348,839.20	318.14	\$ 3,906,759.20	0	\$ 0.00	161.66	\$ 1,985,184.80	\$ 1,985,184.80
2.6	PLACA DE CONTRAPISO E=0.15 M (3000 PSI) ESTAMPADO.	M3	\$ 1,188,081.00	414.34	\$ 492,269,481.54	421.87	\$ 501,215,731.47	154.44	\$ 183,487,229.64	150.03	\$ 178,247,792.43	\$ 361,735,022.07
2.7	MACETA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	\$ 11,121.00	3508.13	\$ 39,013,913.73	3826.19	\$ 42,551,058.99	1403.38	\$ 15,606,988.98	1469.64	\$ 16,343,866.44	\$ 31,950,855.42
2.8	SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100. 600 X 200 X 500 MM. NO INCLUYE CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	UND	\$ 81,758.00	12	\$ 981,096.00	14	\$ 1,144,612.00	8	\$ 654,064.00	4.00	\$ 327,032.00	\$ 981,096.00



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

FORMATO INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA



INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 2

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	VR. UNIT.	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	VR. TOTAL
2.9	SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-105. 800 X 400 X 275 MM. NO INCLUYE CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	UND	\$ 90,156.00	12	\$ 1,081,872.00	14	\$ 1,262,184.00	8	\$ 721,248.00	4.00	\$ 360,624.00	12.00	\$ 1,081,872.00	
2.10	SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-85. 800X200X350 MM. NO INCLUYE CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	UND	\$ 81,758.00	22	\$ 1,798,676.00	26	\$ 2,125,708.00	15	\$ 1,226,370.00	8.00	\$ 654,064.00	23.00	\$ 1,880,434.00	
2.11	SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A - 80. 80x35x20 CM. NO INCLUYE CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	UND	\$ 81,758.00	22	\$ 1,798,676.00	26	\$ 2,125,708.00	15	\$ 1,226,370.00	8.00	\$ 654,064.00	23.00	\$ 1,880,434.00	
2.12	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	\$ 743,874.00	21.85	\$ 16,253,646.90	28.67	\$ 21,326,867.58	12.43	\$ 9,246,353.82	8.85	\$ 6,563,284.90	21.28	\$ 15,829,638.72	
2.13	SUB BASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 2" INCLUYE ZARANDE, CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION	M3	\$ 133,494.00	394.61	\$ 52,678,067.34	495.14	\$ 66,098,219.16	257.24	\$ 34,339,996.56	150.39	\$ 20,142,900.66	408.13	\$ 54,482,906.22	
2.14	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	\$ 1,885.00	18548.55	\$ 34,964,016.75	20813.8	\$ 39,233,994.15	12090.12	\$ 22,789,876.20	7194.84	\$ 13,562,273.40	19284.96	\$ 36,352,149.60	
Subtotal					\$ 879,898,479.28		\$ 918,073,537.80		\$ 382,093,617.23		\$ 302,619,841.32		\$ 684,713,458.55	
MOBILIARIO URBANO														
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	VR. UNIT.	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	VR. TOTAL
3.1	BANCA EN CONCRETO CON ESPALDAR TIPO M30. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	\$ 1,196,529.00	53	\$ 63,416,037.00	53	\$ 63,416,037.00	0.00	\$ 0.00	23.00	\$ 27,520,167.00	23.00	\$ 27,520,167.00	
3.2	BANCA EN CONCRETO MODULAR TIPO M40. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	\$ 253,800.00	36	\$ 9,136,800.00	36	\$ 9,136,800.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	

3.3	CANECA DE ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 1500 PSI MEZCLA EN OBRA.	UND	\$ 1,160,778.00	20	\$ 23,215,560.00	20	\$ 23,215,560.00	0.00	\$ 0.00	7.00	\$ 8,125,446.00	7.00	\$ 8,125,446.00
3.4	VALLA NORMAS BASICAS VERSION INGLES - ESPAÑOL. RECTANGULO DE 30 X 40 CM. CON PARAL EN TUBO GALV. 2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	\$ 850,986.00	11	\$ 9,360,846.00	11	\$ 9,360,846.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
3.5	CICLO-PARQUEADERO TIPO M100 (TIPO 1) (H=1.0 M, L=2.0 M). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI MEZCLA EN OBRA.	UND	\$ 795,263.00	2	\$ 1,590,526.00	2	\$ 1,590,526.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
3.6	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 12.6 MPa (1800 PSI)	M3	\$ 724,304.00	5.72	\$ 4,143,018.88	4.79	\$ 3,469,416.16	0.00	\$ 0.00	3.09	\$ 2,238,099.36	3.09	\$ 2,238,099.36
Subtotal					\$ 110,862,787.88		\$ 110,189,185.16		\$ 0.00		\$ 37,883,712.36		\$ 37,883,712.36
PAISAJISMO													
4.1	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE LENGUA DE SUEGRA	UND	\$ 9,794.00	30	\$ 293,820.00	30	\$ 293,820.00	0.00	\$ 0.00	30.00	\$ 293,820.00	30.00	\$ 293,820.00
4.2	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE CROTON ROJO	UND	\$ 15,803.00	210	\$ 3,318,630.00	210	\$ 3,318,630.00	0.00	\$ 0.00	105.00	\$ 1,659,315.00	105.00	\$ 1,659,315.00
4.3	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBUSTO DURANTA	UND	\$ 3,613.00	1800	\$ 6,503,400.00	1800	\$ 6,503,400.00	0.00	\$ 0.00	900.00	\$ 3,251,700.00	900.00	\$ 3,251,700.00
4.4	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PALMA DE CUMARE H=1.00M	UND	\$ 50,713.00	3	\$ 152,139.00	3	\$ 152,139.00	0.00	\$ 0.00	3.00	\$ 152,139.00	3.00	\$ 152,139.00
4.5	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOL ACHIOTE H=1.00M	UND	\$ 31,651.00	5	\$ 158,255.00	5	\$ 158,255.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
4.6	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTA VERANERA	UND	\$ 27,478.00	450	\$ 12,365,100.00	450	\$ 12,365,100.00	0.00	\$ 0.00	225.00	\$ 6,182,550.00	225.00	\$ 6,182,550.00



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

FORMATO INFORME PARCIAL
DE INTERVENTORIA

INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 2

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	VR. UNIT.	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR.	CANT	VR.	CANT	VR. TOTAL
4.7	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTA BALAZO	UND	\$ 31,606.00	30	\$ 948,180.00	30	\$ 948,180.00	0.00	\$ 0.00	20.00	\$ 632,120.00	20.00	\$ 632,120.00
4.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA TRENZA NATURAL INCLUYE TIERRA NEGRA E=0.10M	M2	\$ 12,936.00	203.4	\$ 2,631,182.40	203.4	\$ 2,631,182.40	0.00	\$ 0.00	137.81	\$ 1,782,710.16	137.81	\$ 1,782,710.16
4.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA NEGRA	M3	\$ 208,716.00	43.81	\$ 9,143,847.96	43.81	\$ 9,143,847.96	0.00	\$ 0.00	41.92	\$ 8,749,374.72	41.92	\$ 8,749,374.72
4.10	MURO TOILETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:4	M2	\$ 88,522.00	4.48	\$ 398,578.56	4.48	\$ 398,578.56	0.00	\$ 0.00	4.48	\$ 398,578.56	4.48	\$ 398,578.56
4.11	PANETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACION.	M2	\$ 41,828.00	4.48	\$ 187,389.44	4.48	\$ 187,389.44	0.00	\$ 0.00	4.48	\$ 187,389.44	4.48	\$ 187,389.44
4.12	PISO PARA ARENERO INFANTIL E=0.12 M SUMINISTRO E INSTALACION	M2	\$ 36,563.00	2.5	\$ 91,407.50	2.5	\$ 91,407.50	0.00	\$ 0.00	2.50	\$ 91,407.50	2.50	\$ 91,407.50
4.13	RELLENO CON GRAVILLA 1/2"	M3	\$ 118,427.00	0.14	\$ 16,579.78	0.14	\$ 16,579.78	0.00	\$ 0.00	0.14	\$ 16,579.78	0.14	\$ 16,579.78
4.14	CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPA MEZCLA EN OBRA	M3	\$ 674,895.00	1	\$ 674,895.00	21.28	\$ 14,361,765.60	0.00	\$ 0.00	13.89	\$ 9,374,291.55	13.89	\$ 9,374,291.55
4.15	TALA DE ARBOLES 5M <H < 10M. INCLUYE DESENRAICE Y TRANSPORTE DE SOBRIANTES DE 5KM	UND	\$ 391,338.00	5	\$ 1,956,690.00	8	\$ 3,130,704.00	1.00	\$ 391,338.00	5.00	\$ 1,956,690.00	6.00	\$ 2,348,028.00
4.16	PODA DE LA PARTE AEREA DE ARBOLES TIPO II	UND	\$ 73,864.00	10	\$ 738,640.00	0	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
4.17	PODA DE LA PARTE RADICULAR DE ARBOLES TIPO II	UND	\$ 398,079.00	4	\$ 1,592,316.00	4	\$ 1,592,316.00	0.00	\$ 0.00	2.00	\$ 796,158.00	2.00	\$ 796,158.00
4.18	DESTRONQUE Y RETIRO DE ARBOLES > 40 CMS	UND	\$ 974,206.00	13	\$ 12,864,678.00	13	\$ 12,864,678.00	3.00	\$ 2,922,618.00	6.00	\$ 5,845,236.00	9.00	\$ 8,767,854.00
Subtotal					\$ 53,833,728.64		\$ 67,955,973.24		\$ 3,313,956.00		\$ 41,368,059.71		\$ 44,682,015.71
ITEMS NO PREVISTOS													

NP.1	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	\$ 132,251.51	0.00	\$ 0.00	23	\$ 3,041,784.73	0.00	\$ 0.00	12.00	\$ 1,587,018.12	12.00	\$ 1,587,018.12
NP.2	EMPALME DE DERIVACIÓN EN GEL GHFC-1 RANGO APLICACIÓN PRINCIPAL DE CABLE 6 A 2 Y DERIVACIÓN DE 14 A 8 CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METÁLICO	UND	\$ 85,855.14	0.00	\$ 0.00	48	\$ 4,121,046.72	0.00	\$ 0.00	20.00	\$ 1,717,102.80	20.00	\$ 1,717,102.80
NP.3	ACOMETIDA PARCIAL 2No10+1No12 DUCTO PVC 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	\$ 715,674.00	0.00	\$ 0.00	12	\$ 8,588,068.00	0.00	\$ 0.00	5.00	\$ 3,578,370.00	5.00	\$ 3,578,370.00
NP.4	ACOMETIDA PARCIAL 4No6+1No 8T DUCTO PVC 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	\$ 31,678.41	0.00	\$ 0.00	30	\$ 950,352.30	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
NP.5	ACOMETIDA PARCIAL 2No10 DUCTO PVC 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	\$ 89,605.22	0.00	\$ 0.00	239.34	\$ 21,446,113.35	0.00	\$ 0.00	159.34	\$ 14,277,695.75	159.34	\$ 14,277,695.75
NP.6	ACERO REFUERZO FIGURADO 412 Mpa, (4200 KG/CM2, G60)	KG	\$ 10,791.13	0.00	\$ 0.00	1486.07	\$ 16,036,374.56	0.00	\$ 0.00	859.33	\$ 9,273,141.74	859.33	\$ 9,273,141.74
NP.8	LETRAS (CUMARAL CIUDAD CORDIAL) LAMINA GALVANIZADA	GL	\$ 56,630,000.00	0.00	\$ 0.00	1	\$ 56,630,000.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
Subtotal					\$ 0.00		\$ 125,473,378.07				\$ 37,582,027.23		\$ 37,582,027.23
TOTAL					\$ 1,383,374,836.00		\$ 1,632,641,052.00		\$ 593,154,054.00		\$ 535,165,255.00		\$ 1,128,319,309.00

Tabla 24 Cuadro de avance físico.



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

FORMATO INFORME PARCIAL
DE INTERVENTORIA



INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 2

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICATORIA No. 1			OBRA ACUMULADA			POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	VR. UNIT.	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VR. TOTAL
PRELIMINARES											
1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	M2	\$ 6,153.00	8218	\$ 50,565,354.00	8150	\$ 50,146,950.00	6357.00	\$ 39,114,621.00	1793.00	\$ 11,032,329.00
1.2	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	\$ 425,073.00	364.81	\$ 155,070,881.00	319.34	\$ 135,742,811.82	258.25	\$ 109,775,102.25	61.09	\$ 25,967,709.57
1.3	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	\$ 491,870.00	0.35	\$ 172,155.00	0.38	\$ 186,910.60	0.38	\$ 186,910.60	0.00	\$ 0.00
1.4	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M3	\$ 437,217.00	1.32	\$ 577,126.00	1.46	\$ 638,336.82	1.46	\$ 638,336.82	0.00	\$ 0.00
1.5	DESMONTE DE PISO ADOQUIN. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	\$ 12,427.00	900	\$ 11,184,300.00	805.61	\$ 10,011,315.47	658.02	\$ 8,177,214.54	147.59	\$ 1,834,100.93
1.6	DESMONTE DE BANCA (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE SOBANTES 5KM)	UND	\$ 46,056.00	58	\$ 2,671,248.00	52	\$ 2,394,912.00	39.00	\$ 1,796,184.00	13.00	\$ 598,728.00
1.7	DESMONTE DE CANECA. (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE SOBANTES 5KM)	UND	\$ 46,056.00	1	\$ 46,056.00	1	\$ 46,056.00	1.00	\$ 46,056.00	0.00	\$ 0.00
1.8	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	\$ 95,187.00	722.97	\$ 68,817,345.00	1267.7	\$ 120,668,559.90	975.24	\$ 92,830,169.88	292.46	\$ 27,838,390.02
1.9	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBANTES	VJ	\$ 249,625.00	199	\$ 49,675,375.00	365	\$ 91,113,125.00	284.00	\$ 70,893,500.00	81.00	\$ 20,219,625.00



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

FORMATO INFORME PARCIAL
DE INTERVENTORIA

INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 2

Subtotal				\$ 338,779,840.00		\$ 410,948,977.61		\$ 323,458,095.09		\$ 87,490,882.52	
ZONA DURA											
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	VR. UNIT.	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VR. TOTAL
2.1	LOSETA A-50; 0.4X0.4X0.06 TIPO IDU (TACTIL GUIA)	M2	\$ 157,271.00	314.4	\$ 49,446,002.00	331.13	\$ 52,077,146.23	230.04	\$ 36,178,620.84	101.09	\$ 15,898,525.39
2.2	LOSETA A-50; 0.4X0.4X0.06 TIPO IDU (TACTIL ALERTA)	M2	\$ 157,271.00	46	\$ 7,234,466.00	51.04	\$ 8,027,111.84	35.04	\$ 5,510,775.84	16.00	\$ 2,516,336.00
2.3	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A - 80. 80x35x20 CM. NO INCLUYE CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	\$ 106,226.00	1394.05	\$ 148,084,355.00	1412.81	\$ 150,077,155.06	1075.49	\$ 114,245,000.74	337.32	\$ 35,832,154.32
2.4	SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A - 10. 800x200x500 MM. NO INCLUYE CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	\$ 84,558.00	354.14	\$ 29,945,370.00	318.14	\$ 26,901,282.12	243.85	\$ 20,619,468.30	74.29	\$ 6,281,813.82
2.5	PINTURA EN ESMALTE PARA SARDINEL 2 CAPAS	ML	\$ 12,280.00	354.14	\$ 4,348,839.00	318.14	\$ 3,906,759.20	161.66	\$ 1,985,184.80	156.48	\$ 1,921,574.40
2.6	PLACA DE CONTRAPISO E=0.15 M (3000 PSI) ESTAMPADO.	M3	\$ 1,188,081.00	414.34	\$ 492,269,482.00	421.87	\$ 501,215,731.47	304.47	\$ 361,735,022.07	117.40	\$ 139,480,709.40
2.7	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	\$ 11,121.00	3508.13	\$ 39,013,914.00	3826.19	\$ 42,551,058.99	2873.02	\$ 31,950,855.42	953.17	\$ 10,600,203.57
2.8	SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100. 600 X 200 X 500 MM. NO INCLUYE CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	UND	\$ 81,758.00	12	\$ 981,096.00	14	\$ 1,144,612.00	12.00	\$ 981,096.00	2.00	\$ 163,516.00
2.9	SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-105. 800 X 400 X 275 MM. NO INCLUYE CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	UND	\$ 90,156.00	12	\$ 1,081,872.00	14	\$ 1,262,184.00	12.00	\$ 1,081,872.00	2.00	\$ 180,312.00
2.10	SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-85. 800X200X350 MM. NO INCLUYE CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	UND	\$ 81,758.00	22	\$ 1,798,676.00	26	\$ 2,125,708.00	23.00	\$ 1,880,434.00	3.00	\$ 245,274.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	VR. UNIT.	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL
2.11	SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A - 80. 80x35x20 CM. NO INCLUYE CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	UND	\$ 81,758.00	22	\$ 1,798,676.00	26	\$ 2,125,708.00	23.00	\$ 1,880,434.00	3.00	\$ 245,274.00
2.12	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	\$ 743,874.00	21.85	\$ 16,253,647.00	28.67	\$ 21,326,867.58	21.28	\$ 15,829,638.72	7.39	\$ 5,497,228.86
2.13	SUB BASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 2" INCLUYE ZARANDE, CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION	M3	\$ 133,494.00	394.61	\$ 52,678,067.00	495.14	\$ 66,098,219.16	408.13	\$ 54,482,906.22	87.01	\$ 11,615,312.94
2.14	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	\$ 1,885.00	18548.55	\$ 34,964,017.00	20813.8	\$ 39,233,994.15	19284.96	\$ 36,352,149.60	1528.83	\$ 2,881,844.55
Subtotal					\$ 879,898,479.00		\$ 918,073,537.80		\$ 684,713,458.55		\$ 233,360,079.25
MOBILIARIO URBANO											
3.1	BANCA EN CONCRETO CON ESPALDAR TIPO M30. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	\$ 1,196,529.00	53	\$ 63,416,037.00	53	\$ 63,416,037.00	23.00	\$ 27,520,167.00	30.00	\$ 35,895,870.00
3.2	BANCA EN CONCRETO MODULAR TIPO M40. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	\$ 253,800.00	36	\$ 9,136,800.00	36	\$ 9,136,800.00	0.00	\$ 0.00	36.00	\$ 9,136,800.00
3.3	CANECA DE ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 1500 PSI MEZCLA EN OBRA.	UND	\$ 1,160,778.00	20	\$ 23,215,560.00	20	\$ 23,215,560.00	7.00	\$ 8,125,446.00	13.00	\$ 15,090,114.00
3.4	VALLA NORMAS BASICAS VERSION INGLES - ESPAÑOL, RECTANGULO DE 30 X 40 CM. CON PARAL EN TUBO GALV. 2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	\$ 850,986.00	11	\$ 9,360,846.00	11	\$ 9,360,846.00	0.00	\$ 0.00	11.00	\$ 9,360,846.00
3.5	CICLO-PARQUEADERO TIPO M100 (TIPO 1) (H=1.0 M, L=2.0 M). SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI MEZCLA EN OBRA.	UND	\$ 795,263.00	2	\$ 1,590,526.00	2	\$ 1,590,526.00	0.00	\$ 0.00	2.00	\$ 1,590,526.00
3.6	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 12.6 MPa (1800 PSI)	M3	\$ 724,304.00	5.72	\$ 4,143,019.00	4.79	\$ 3,469,416.16	3.09	\$ 2,238,099.36	1.70	\$ 1,231,316.80
Subtotal					\$ 110,862,788.00		\$ 110,189,185.16		\$ 37,883,712.36		\$ 72,305,472.80



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

FORMATO INFORME PARCIAL
DE INTERVENTORIA

INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 2

PAISAJISMO											
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	VR. UNIT.	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VR. TOTAL
4.1	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE LENGUA DE SUEGRA	UND	\$ 9,794.00	30	\$ 293,820.00	30	\$ 293,820.00	30.00	\$ 293,820.00	0.00	\$ 0.00
4.2	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE CROTON ROJO	UND	\$ 15,803.00	210	\$ 3,318,630.00	210	\$ 3,318,630.00	105.00	\$ 1,659,315.00	105.00	\$ 1,659,315.00
4.3	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBUSTO DURANTA	UND	\$ 3,613.00	1800	\$ 6,503,400.00	1800	\$ 6,503,400.00	900.00	\$ 3,251,700.00	900.00	\$ 3,251,700.00
4.4	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PALMA DE CUMARE H=1.00M	UND	\$ 50,713.00	3	\$ 152,139.00	3	\$ 152,139.00	3.00	\$ 152,139.00	0.00	\$ 0.00
4.5	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOL ACHIOTE H=1.00M	UND	\$ 31,651.00	5	\$ 158,255.00	5	\$ 158,255.00	0.00	\$ 0.00	5.00	\$ 158,255.00
4.6	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTA VERANERA	UND	\$ 27,478.00	450	\$ 12,365,100.00	450	\$ 12,365,100.00	225.00	\$ 6,182,550.00	225.00	\$ 6,182,550.00
4.7	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTA BALAZO	UND	\$ 31,606.00	30	\$ 948,180.00	30	\$ 948,180.00	20.00	\$ 632,120.00	10.00	\$ 316,060.00
4.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA TRENZA NATURAL INCLUYE TIERRA NEGRA E=0.10M	M2	\$ 12,936.00	203.4	\$ 2,631,182.00	203.4	\$ 2,631,182.00	137.81	\$ 1,782,710.16	65.59	\$ 848,472.24
4.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA NEGRA	M3	\$ 208,716.00	43.81	\$ 9,143,848.00	43.81	\$ 9,143,847.96	41.92	\$ 8,749,374.72	1.89	\$ 394,473.24
4.10	MURO TOLETE RECOGIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:4	M2	\$ 88,522.00	4.48	\$ 396,579.00	4.48	\$ 396,578.56	4.48	\$ 396,578.56	0.00	\$ 0.00
4.11	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	\$ 41,828.00	4.48	\$ 187,389.00	4.48	\$ 187,389.44	4.48	\$ 187,389.44	0.00	\$ 0.00
4.12	PISO PARA ARENERO INFANTIL E=0.12 M SUMINISTRO E INSTALACION	M2	\$ 36,563.00	2.5	\$ 91,408.00	2.5	\$ 91,407.50	2.50	\$ 91,407.50	0.00	\$ 0.00
4.13	RELLENO CON GRAVILLA 1/2"	M3	\$ 118,427.00	0.14	\$ 16,580.00	0.14	\$ 16,579.78	0.14	\$ 16,579.78	0.00	\$ 0.00
4.14	CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPA MEZCLA EN OBRA	M3	\$ 674,895.00	1	\$ 674,895.00	21.28	\$ 14,361,765.60	13.89	\$ 9,374,291.55	7.39	\$ 4,987,474.05
4.15	TALA DE ARBOLES 5M <H < 10M. INCLUYE DESENRAICE Y TRANSPORTE DE SOBANTES DE 5KM	UND	\$ 391,338.00	5	\$ 1,956,690.00	8	\$ 3,130,704.00	6.00	\$ 2,348,028.00	2.00	\$ 782,676.00
4.16	PODA DE LA PARTE AEREA DE ARBOLES TIPO II	UND	\$ 73,864.00	10	\$ 738,640.00	0	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
4.17	PODA DE LA PARTE RADICULAR DE ARBOLES TIPO II	UND	\$ 398,079.00	4	\$ 1,592,316.00	4	\$ 1,592,316.00	2.00	\$ 796,158.00	2.00	\$ 796,158.00

4.18	DESTRONQUE Y RETIRO DE ARBOLES > 40 CMS	UND	\$ 974,206.00	13	\$ 12,664,678.00	13	\$ 12,664,678.00	9.00	\$ 8,767,854.00	4.00	\$ 3,896,824.00
Subtotal					\$ 53,833,729.00		\$ 67,955,973.24		\$ 44,682,015.71		\$ 23,273,957.53
ITEMS NO PREVISTOS											
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	VR. UNIT.	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VR. TOTAL
NP.1	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	\$ 132,251.51	0	\$ 0.00	23	\$ 3,041,784.73	12.00	\$ 1,587,018.12	11.00	\$ 1,454,766.61
NP.2	EMPALME DE DERIVACIÓN EN GEL GHFC-1 RANGO APLICACIÓN PRINCIPAL DE CABLE 6 A 2 Y DERIVACIÓN DE 14 A 8	UND	\$ 85,855.14	0	\$ 0.00	48	\$ 4,121,046.72	20.00	\$ 1,717,102.80	28.00	\$ 2,403,943.92
NP.3	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UND	\$ 715,874.00	0	\$ 0.00	12	\$ 8,588,088.00	5.00	\$ 3,578,370.00	7.00	\$ 5,009,718.00
NP.4	ACOMETIDA PARCIAL 2No10+1No12 DUCTO PVC 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	\$ 31,678.41	0	\$ 0.00	30	\$ 950,352.30	0.00	\$ 0.00	30.00	\$ 950,352.30
NP.5	ACOMETIDA PARCIAL 4No6+1No 8T DUCTO PVC 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	\$ 89,805.22	0	\$ 0.00	239.34	\$ 21,446,113.35	159.34	\$ 14,277,695.75	80.00	\$ 7,168,417.60
NP.6	ACOMETIDA PARCIAL 2No10 DUCTO PVC 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	\$ 37,535.83	0	\$ 0.00	390.55	\$ 14,669,618.41	190.45	\$ 7,148,698.82	200.10	\$ 7,510,919.58
NP.7	ACERO REFUERZO FIGURADO 412 Mpa, (4200 KG/CM2, G60)	KG	\$ 10,791.13	0	\$ 0.00	1486.07	\$ 16,036,374.56	859.33	\$ 9,273,141.74	626.74	\$ 6,763,232.82
NP.8	LETRAS (CUMARAL CIUDAD CORDIAL) LAMINA GALVANIZADA	GL	\$ 56,630,000.00	0	\$ 0.00	1	\$ 56,630,000.00	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 56,630,000.00
Subtotal					\$ 0.00		\$ 125,473,378.07		\$ 37,582,027.24		\$ 87,891,350.83
TOTAL					\$ 1,383,374,836.00		\$ 1,632,641,052.00		\$ 1,128,319,309.00		\$ 504,321,743.00

Tabla 25 cuadro actividades ejecutadas y sin ejecutar.

8.4. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS

El presente informe describe los periodos comprendidos entre el 15 de mayo de 2024 al 31 de mayo de 2024 y 1 de julio de 2024 al 8 de julio de 2024, el cual se ve reflejado en las actividades relacionadas a continuación:

1. PRELIMINARES

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJEC.
1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	M2	8218.00	8150.00	4075.00	2282.00	6357.00	78.00%
								

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	
	FORMATO INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA	
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 2		

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJE.
1.2	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	364.81	319.34	174.58	83.67	258.25	80.87%



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJE.
1.5	DESMONTE DE PISO ADOQUIN. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	900.00	805.61	455.38	202.64	658.02	81.68%



	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	
	FORMATO INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA	
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 2		

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJE.
1.6	DESMONTE DE BANCA (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE SOBANTES 5KM)	UND	58.0	52.00	26.00	13.00	39.00	75.00%



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJE.
1.7	DESMONTE DE CANECA (INCLUYE CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE DE SOBANTES 5KM)	UND	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	100.00%



	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	
	FORMATO INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA	
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 2		

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJE.
1.8	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	722.97	1267.7	591.98	383.26	975.24	76.93%



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJE.
1.9	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	199.00	365.00	178.00	106.00	284.00	77.81%



2. ZONA DURA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJEC.
2.1	LOSETA A-50; 0.4X0.4X0.06 TIPO IDU (TACTIL GUIA)	M2	314.40	331.13	157.55	72.49	230.04	69.47%



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJEC.
2.2	LOSETA A-50; 0.4X0.4X0.06 TIPO IDU (TACTIL ALERTA)	M2	46.00	51.04	22.16	12.88	35.04	68.65%



	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	
	FORMATO INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA	
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 2		

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJE.
2.3	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A - 80. 80x35x20 CM.	ML	1394.05	1412.81	667.09	408.40	1075.49	76.12%
								

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJE.
2.4	SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A - 10. 800x200x500 MM. NO INCLUYE CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	354.14	318.14	161.66	82.19	243.85	76.65%
								

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCUTRA	
	FORMATO INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA	
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 2		

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJE.
2.5	PINTURA EN ESMALTE PARA SARDINEL 2 CAPAS	ML	354.14	318.14	0.00	161.66	161.66	50.81%



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJE.
2.6	PLACA DE CONTRAPISO E=0.15 M (3000 PSI) ESTAMPADO.	M3	414.34	421.87	154.44	150.03	304.47	72.17%




	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCUTRA	
	FORMATO INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA	
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA No. 2		

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJE.
2.7	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	3508.13	3826.19	1403.38	1469.64	2873.02	75.09%



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJE.
2.8	SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100, 600 X 200 X 500 MM. NO INCLUYE CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	UND	12	14	8.00	4.00	12	85.71%



	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCUTRA	
	FORMATO INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA	
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA No. 2		

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJE.
2.9	SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-105. 800 X 400 X 275 MM. NO INCLUYE CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	UND	12	14	8.00	4.00	12	85.71%



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJE.
2.10	SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-85. 800X200X350 MM. NO INCLUYE CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	UND	22.00	26.00	15.00	8.00	23.00	88.46%



	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCUTRA	
	FORMATO INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA	
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA No. 2		

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJEC.
2.11	SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A - 80. 80x35x20 CM. NO INCLUYE CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	UND	22.00	26.00	15.00	8.00	23.00	88.46%



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJEC.
2.12	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	21.85	28.67	12.43	8.85	21.28	74.22%



	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	
	FORMATO INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA	
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 2		

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJEC.
2.13	SUB BASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 2" INCLUYE ZARANDE, CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION	M3	394.61	495.14	257.24	150.89	408.13	82.43%



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJEC.
2.14	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	18548.55	20813.79	12090.12	7194.84	19284.96	92.65%



3. MOBILIARIO URBANO

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJEC.
3.1	BANCA EN CONCRETO CON ESPALDAR TIPO M30. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	53.00	53.00	0.00	23.00	23.00	43.40%



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJEC.
3.3	CANECA DE ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 1500 PSI MEZCLA EN OBRA.	UND	20.00	20.00	0.00	7.00	7.00	35.00%



	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCUTRA	
	FORMATO INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA	
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 2		

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJE.
3.6	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 12.6 MPa (1800 PSI)	M3	5.72	4.79	0.00	3.09	3.09	64.51%
								

4. PAISAJISMO

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJE.
4.1	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE LENGUA DE SUEGRA	UND	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	100.00%
								

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	
	FORMATO INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA	
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 2		

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJE.
4.2	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE CROTON ROJO	UND	210.00	210.00	0.00	105.00	105.00	50.00%
								

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJE.
4.3	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBUSTO DURANTA	UND	1800.00	1800.00	0.00	900.00	900.00	50.00%
								

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJEC.
4.4	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PALMA DE CUMARE H=1.00M	UND	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	100.00%



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJEC.
4.6	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTA VERANERA	UND	450.00	450.00	0.00	225.00	225.00	50.00%



	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCUTRA	
	FORMATO INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA	
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 2		

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJEC.
4.7	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTA BALAZO	UND	30.00	30.00	0.00	20.00	20.00	66.67%
								

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJEC.
4.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA TRENZA NATURAL INCLUYE TIERRA NEGRA E=0.10M	M2	203.40	203.40	0.00	137.81	137.81	67.75%
								

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJEC.
4.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA NEGRA	M3	43.81	43.81	0.00	41.92	41.92	95.69%



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJEC.
4.10	MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:4	M2	4.48	4.48	0.00	4.48	4.48	100.00%




	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCUTRA	
	FORMATO INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA	
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA No. 2		

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJEC.
4.11	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	4.48	4.48	0.00	4.48	4.48	100.00%



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJEC.
4.12	PISO PARA ARENERO INFANTIL E=0.12 M SUMINISTRO E INSTALACION	M2	2.5	2.5	0.00	2.50	2.50	100.00%



	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCUTRA	
	FORMATO INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA	
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA No. 2		

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJEC.
4.13	RELLENO CON GRAVILLA 1/2"	M3	0.14	0.14	0.00	0.14	0.14	100.00%



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJEC.
4.14	CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPA MEZCLA EN OBRA	M3	1.00	21.28	0.00	13.98	13.89	65.27%



	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	
	FORMATO INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA	
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 2		

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJE.
4.15	TALA DE ARBOLES 5M <H < 10M. INCLUYE DESENRAICE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES DE 5KM	UND	5.00	8.00	1.00	5.00	6.00	75.00%



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJE.
4.17	PODA DE LA PARTE RADICULAR DE ARBOLES TIPO II	UND	4.00	4.00	0.00	2.00	2.00	50.00%



	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	
	FORMATO INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA	
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 2		

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJEC.
4.18	DESTRONQUE Y RETIRO DE ARBOLES I> 40 CMS	UND	13.00	13.00	3.00	6.00	9.00	69.23%
<div>   </div>								

5. ITEMS NO PREVISTOS

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJEC.
NP.1	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	0.00	23.00	0.00	12.00	12.00	52.17%
<div>  </div>								

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJEC.
NP.2	EMPALME DE DERIVACIÓN EN GEL GHFC-1 RANGO APLICACIÓN PRINCIPAL DE CABLE 6 A 2 Y DERIVACIÓN DE 14 A 8	UND	0.00	48.00	0.00	20.00	20.00	41.67%



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJEC.
NP.3	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UND	0.00	12.00	0.00	5.00	5.00	41.67%



	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCUTRA	
	FORMATO INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA	
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA No. 2		

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJE.
NP.5	ACOMETIDA PARCIAL 4No6+1No 8T DUCTO PVC 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	0.00	239.34	0.00	159.34	159.34	66.57%
								

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJE.
NP. 6	ACOMETIDA PARCIAL 2No10 DUCTO PVC 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	0.00	390.55	0.00	190.45	190.45	48.76%
								

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIALES	CANT. MODIF. No 1	ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	% EJEC.
NP.7	ACERO REFUERZO FIGURADO 412 Mpa, (4200 KG/CM2, G60)	KG	0.00	1486.07	0.00	1859.33	859.33	57.83%
								

9. AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

El contrato de obra **LP-001-2023** presenta un avance de obra acumulado del **69.11%**, reflejado en las actividades anteriores, lo que representa un valor de ejecución acumulado de **\$1,128,319,309.00** del valor total del contrato.

Además, el contrato de obra **LP-001-2023** cuenta con un avance para cobro parcial No. 2 por un valor neto a pagar de **QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$535,165,255.00)**, correspondiente al 32.78%.

10. INFORME DEL ESTADO DEL TIEMPO

10.1. Periodo del 13 de marzo de 2024 al 12 de abril de 2024.

		MARZO-ABRIL DE 2024																														
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SOLEADO									X	✓	✓	✓	✓																			
NUBLADO																																
PREC. BAJA																																
PREC. MEDIA							✓	✓																					X	X	X	
PREC. ALTA	✓	✓	✓	✓	✓	✓			X					✓	✓	✓	✓			X	X	✓	✓	✓	X	X	✓	✓				

✓ Todo el día

X Medio día

○ Fuera de horario laboral

10.2. Periodo del 13 de abril de 2024 al 12 de mayo de 2024.

		ABRIL-MAYO DE 2024																													
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SOLEADO			X	✓	X				X	X		X											X	X	X	X			X		
NUBLADO																								X	X						
PREC. BAJA					X					X		X																	X		
PREC. MEDIA			X						X		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓		✓	
PREC. ALTA	✓					✓	✓	✓																							

✓ Todo el día

X Medio día

○ Fuera de horario laboral

10.3. Periodo del 13 de mayo de 2024 al 31 de mayo de 2024.

MAYO DE 2024																					
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
SOLEADO	✓																				
NUBLADO																					
PREC. BAJA																					
PREC. MEDIA		✓	✓		✓					✓	✓	✓									
PREC. ALTA				✓		✓	✓	✓	✓				✓	✓							

✓ Todo el día

✗ Medio día

○ Fuera de horario laboral

11. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA.

Esta interventoría ha estado presente en cada una de las actividades ejecutadas por el contratista, ejerciendo supervisión y control de la calidad de la obra.

La interventoría ha estado brindando acompañamiento en actividades ambientales, ensayos de laboratorio, verificación de cantidades mediante verificación de topografía y seguimiento del progreso de la obra.

Con el fin de verificar y garantizar la calidad de las actividades ejecutadas, se llevaron a cabo actividades de topografía junto con el contratista de obra.

La interventoría adelantó durante el presente periodo de ejecución, la cuantificación de cantidades ejecutadas por el contratista para efectos de verificación en actas parciales futuras.

La interventoría también hace seguimiento al componente siso en el registro de personal y el cumplimiento de todas las obligaciones referentes a la seguridad

industrial y salud ocupacional, tales como la afiliación del personal, la entrega de dotaciones.

12. CONCLUSIONES

El contrato de obra **LP-001-2023** presenta un avance de obra acumulado del **69.11%**, reflejado en las actividades anteriormente descritas, lo que representa un valor de ejecución acumulado de **\$1,128,319,309.00** del valor total del contrato.

A la fecha del presente informe, el contrato de obra **LP-001-2023** cuenta con un avance para cobro parcial No. 2 por un valor neto a pagar de **QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$535,165,255.00)**, correspondiente al 32.78% que abarca los periodos comprendidos entre el 15 de mayo de 2024 al 31 de mayo de 2024 y del 1 de julio de 2024 al 8 de julio de 2024.

El contrato de interventoría **CM-003-2023** cuenta con un avance del 32.78% corresponde a los periodos del 15 de mayo de 2024 al 31 de mayo de 2024 y del 1 de julio de 2024 al 8 de julio de 2024, el cual representa un valor de **TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$39,117,343.00)**, correspondientes a la ejecución de actividades de supervisión y calidad de la obra para el cobro parcial No. 2 con un avance de ejecución acumulado del 69.11%.

De acuerdo con lo anterior, la interventoría viabiliza el pago parcial No. 2 para el contrato de obra **LP-001-2023** cuyo objeto es: **"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL – META"** y para el

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCUTRA	
	FORMATO INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA	
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA No. 2		

contrato de interventoría **CM-003-2023** cuyo objeto es: **“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL – META”**, correspondiente a las actividades ejecutadas en los periodos comprendidos entre el 15 de mayo de 2024 al 31 de mayo de 2024 y del 1 de julio de 2024 al 8 de julio de 2024, Las descritas previamente en los numerales 8.4 y 11.

El presente informe se firma a los diecisiete (17) días del mes de julio de 2024.



DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO
C.c. 1.020.797.397 de Bogotá
Representante legal de interventoría



República de Colombia
Departamento del Meta
Municipio de Cumaral



MUNICIPIO DE CUMARAL - META
PAGO DE APORTES OBLIGATORIOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
(ARTÍCULO 23 LEY 1150 DE 2007)
(Decreto 1703 de 2002)
(Ley 797 de 2003)

HACE CONSTAR:

Por medio del presente escrito certifico en mi calidad de CONTADOR DE INTERVENTORIA del contrato de obra N° CM-003-2023, que, el **CONSORCIO INTERPARQUE CUMARAL**, identificado con NIT. 901776462-8, cumplió con el periodo comprendido desde el 1 de mayo de 2024 hasta el 31 de mayo de 2024, realizó el pago conforme a los documentos soportes del pago de Aportes Obligatorios al Sistema de Seguridad Social (SALUD, PENSION y ARL) y parafiscales (Sena, ICBF y Caja de compensación familiar) correspondiente a los ingresos provenientes del Contrato de obra N° CM-003-2023 suscrito con la Alcaldía del Municipio de Cumaral-Meta, materia del presente pago.

Cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL - META".

La certificación la realizo previa verificación del pago por los medios electrónicos de la Planilla del pago a la Seguridad Social, PILA Planilla Integrada de Liquidación de Aportes al pago a la Seguridad Social a **SALUD TOTAL, ALIANSALUD, FAMISANAR, SANITAS, PORVENIR, COLPENSIONES, PROTECCION, ARL VIDA COLPATRIA Y ARL SURA**. Correspondiente al mes de **MAYO** del año 2024 como se relaciona a continuación:

PERIODO: MAYO DE 2024			
NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	PLANILLA
RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA	80.037.941	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	77828094, 77289935
EDGAR AUGUSTO VILLATE	74.376.833	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	77828250
MARIA CAMILA PEREZ ROA	1.121.864.728	INSPECTOR SST	77828250
YESICA QUINEME FOSCA	52.439.517	INGENIERO AMBIENTAL	9467830593, 77828094
LEONARDO OSPINA TOVAR	1.121.914.547	TOPOGRAFO INSPECTOR	77828250
WILIAN DEIBY CARRERA ANDRADE	1.121.839.789	CADENERO 1	77827292

Se verificó y se avala el cumplimiento del pago de los aportes de parafiscales (Sena, ICBF y Caja de compensación familiar)

Esta certificación forma parte integral del acta para pago parcial No. 2 del año 2024, presentada a la Alcaldía de Cumaral-Meta, para su correspondiente pago según lo pactado contractualmente.

Se expide a los diecisiete (17) días del mes de julio del año 2024, con destino a la carpeta contractual.


Juan Fernando Reyes Parra
Contador interventoría TP 250210-T



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **86082697**

REYES PARRA
APELLIDOS

JUAN FERNANDO
NOMBRES

Juan Fernando Reyes Parra
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO
VILLAVICENCIO
(META)

17-AGO-1984

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

ESTATURA

O+

G.S. RH


M

SEXO

29-AGO-2002 VILLAVICENCIO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almabeatriz Bengio Lopez
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ BENGIO LOPEZ



P-5200100-69112622-M-0086082697-20030717

01808031980 01 122799224

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



250210-T

JUAN FERNANDO
REYES PARRA
C.C. 86082697

RES. INSCRIPCION 1011

DEL 16/11/2018

CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON



258050

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

277896



Identificación: Pública S.A. 18817/0116

Identificación: Pública S.A. 18817/0116

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.

Juan Fernando Reyes P.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

B B 0 C 4 0 A C 3 0 7 6 0 0 B F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JUAN FERNANDO REYES PARRA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 86082697 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 250210-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Mayo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CONSORCIO INTERPARQUE
CUMARAL

Intercondi SAS 50% Nit 901.199.491-6
Iar Proyectos SAS 50% Nit 900.709.306-8

NIT 901776462-8
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA
Resolución DIAN N° 18764070840874
Fecha 17/05/2024 - 17/05/2026
Autorización de Facturación Electrónica del FEIC1 al
FEIC25
Email: intercondisas@gmail.com
Teléfono: 3107627024

Departamento	Fecha		
Meta	17	07	2024

FACTURA DE VENTA
NACIONAL

N° FEIC2

Cliente: MUNICIPIO DE CUMARAL
Dirección: CL 11 No. 20-20 CENTRO , CUMARAL
Email: tesoreria@cumaral-meta.gov.co
Vencimiento: Agosto 16 del 2024
Fecha de pago: 16/08/2024
Total de Líneas: 1

NIT: 892099184
Departamento: Meta
Forma de Pago: Crédito
Hora emisión: 09:59:05-05:00

Fecha de firmado:
Teléfono: 6870263
Medio de pago: Consignación bancaria
Moneda: COP Colombia, Pesos

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1	1,00	ACTA PARCIAL 2 Contrato No. 003-2023 cuyo objeto INTERVENTORIA TÉCNICA ,ADMINISTRATIVA , FINANCIERA , LEGAL Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL-META	94	IVA	19%	6245626	\$32.871.717,00	\$32.871.717,00
Notas:								Subtotal:	\$32.871.717,00
								Cargos:	\$0.00
								Descuento:	\$0.00
SON: (treinta y nueve millones ciento diecisiete mil trescientos cuarenta y tres pesos)								IVA:	\$6.245.626,00
CUFE:								Total:	\$39.117.343,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$32.871.717,00	19,00%	\$6.245.626,00

Firma Digital:

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta.

Villavicencio, 16 de mayo de 2024.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSORCIO INTERPARQUE CUMARAL identificado(a) con NIT No. 901776462 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PERSONA JURIDICA	05700012111	2024/02/23	A ACTIVA

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

BANCOLOMBIA S.A.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.