

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 27

INGENIERO

LUIS FERNANDO SEPULVEDA

GERENTE PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

C.C SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" EN VEREDAS Y CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CÓRDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023
Periodo:	Del <u>_19_</u> del mes de <u>_Diciembre_</u> al <u>_31_</u> del mes de <u>_Diciembre_</u> 2023.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	RESOLUCION 159 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN JOSE DE CANALETE, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
------------------	---

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,129 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4313 DE 2023		
CONTRATISTA:	OAC San José de Canalete	NIT:	901608959-7

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 27

REPRESENTANTE LEGAL	Modesto Antonio Zamora Estrada		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN JOSE DE CANALETE, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	2023S-VBOG-029868 19/12/2023	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR
VALOR INICIAL:	\$ 200.508.096,00		
VALOR ADICIONES:	\$ 0		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$ \$ 200.508.096,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	29 DE DICIEMBRE DEL 2023		
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO RP	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1253823	14/11/2023	No. 10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	\$199.508.096,00	\$ 0	\$ 0
TOTAL				\$199.508.096,00	\$ 0,00	\$ 0,00

	<div>MINISTERIO DE TRANSPORTE</div> <div>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</div> <div>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</div>	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		3	DE

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 1 de fecha 19 al 31 de diciembre de 2023, para el periodo 01, se reporta un avance para el convenio solidario relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$200.508.096,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 0,00	<u>0%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 0,00	<u>0%</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 0	<u>0%</u>
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 0,00	<u>0,00%</u>

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$	0,00
Amortizado	\$	0,00
Saldo	\$	0,00

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0

Meta física ejecutada %: 0

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	27

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA DE PRORROGA	No. DE PRORROGA	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
29/12/2023	1	N/A	APROBADA

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	27

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _29_/_12/_2023__

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐


CONTROL DE POLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 40.101.620,00	100295813/ANEXO 0	09/11/2023	31/10/2024.
Buen Manejo Anticipo	\$ 0,00	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$10.025.405,00	100295813/ANEXO 0	09/11/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	\$ 60.152.429,00	100295813/ANEXO 0	31/12/2024	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	\$ 232.000.000,00	100073077/ANEXO 1	09/11/2023	31/12/2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



MEPI-FR-1

1

27

[illegible]

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		7	DE 27

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

PROYECTO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MARTINEZ, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
------------------	--

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,158 Km

2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4081 DE 2023		
CONTRATISTA:	OAC Martínez	NIT:	901640586-8
REPRESENTANTE LEGAL	MEDILDA MARÍA PEREZ MARTÍNEZ		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MARTINEZ, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	12/12/2023	2023S-VBOG-027524 del 12/12/2023	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR
VALOR INICIAL:	\$ 200.688.487,00		
VALOR ADICIONES:	\$ 0		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		8	DE 27

VALOR ACTUAL:	\$ 200.688.487,00
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 0,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 0,00
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 0,00
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
TOTAL PRÓRROGAS:	1
PRÓRROGA 1:	29 DE DICIEMBRE DEL 2023
PRÓRROGA 2:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO RP	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1224023	31/10/2023	No. 10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	\$199.688.487,00	\$ 0	\$ 0
TOTAL				\$199.688.487,00	\$ 0,00	\$ 0,00

2.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		9	DE 27

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría **No. 1** de fecha 19 al 31 de diciembre de 2023, para el periodo 01, se reporta un avance para el convenio solidario relacionado a continuación:

2.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ÍTEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$200.688.487,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 0,00	<u>0%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 0,00	<u>0%</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 0	<u>0%</u>
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 0,00	<u>0,00%</u>

2.4.2 ANTICIPO

Otorgado	\$	0,00
Amortizado	\$	0,00
Saldo	\$	0,00

2.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0

Meta física ejecutada %: 0

2.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	10	DE	27

2.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

2.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA DE PRORROGA	No. PRORROGA	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
29/12/2023	1	N/A	N/A

2.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29 / 12 / 2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE POLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 40.137.697,40	100292484/ANEXO 1	31/12/2023	01/03/2025
Buen Manejo Anticipo	\$ 0,00	N/A	N/A	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	12	DE	27

2.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

PROYECTO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO VILLA ESTHER, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
------------------	---

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,158 Km

3. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4122 DE 2023		
CONTRATISTA:	OAC Villa Esther	NIT:	901605175-6
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ANGEL VARGAS MADRID		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO VILLA ESTHER, MUNICIPIO DE PUERTO		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		13	DE 27

	ESCONDIDO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	2023S-VBOG-030411del 20/12/2023	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR
VALOR INICIAL:	\$ 200.928.587,00		
VALOR ADICIONES:	\$ 0		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$ 200.928.587,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
SUSPENSION	28 DE DICIEMBRE 2023		
REINICIO			
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023		

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO RP	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1235623	03/11/2023	No. 10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	\$199.928.587,00	\$ 0	\$ 0
TOTAL				\$199.928.587,00	\$ 0,00	\$ 0,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		14	DE 27

3.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

3.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 1 de fecha 19 al 31 de diciembre de 2023, para el periodo 01, se reporta un avance para el convenio solidario relacionado a continuación:

3.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$200.928.587,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 0,00	<u>0%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 0,00	<u>0%</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 0	<u>0%</u>
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 0,00	<u>0,00%</u>

3.4.2 ANTICIPO

Otorgado	\$	0,00
Amortizado	\$	0,00
Saldo	\$	0,00

3.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0

Meta física ejecutada %: 0

3.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN
------------	------	-------------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	15	DE	27

		ÍTEM
N/A	N/A	N/A

3.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

3.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

3.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
28/12/2023	1	N/A	N/A	N/A

3.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA DE PRORROGA	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

3.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSPENSION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28 / 12 / 2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		16	DE 27

CONTROL DE POLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 40.185.717,40	100292502/ANEXO 0	26/10/2023	31/10/2024.
Buen Manejo Anticipo	\$ 0,00	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$10.046.429,35	100292502/ANEXO 0	26/10/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	\$ 60.278.576,10	100292502/ANEXO 0	31/12/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	\$ 232.000.000,00	100071976/ANEXO 1	24/10/2023	31/12/2023

3.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
------------	-------	--------------	--------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	17	DE	27

N/A	N/A	N/A	N/A

3.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

PROYECTO:	“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MORINDO SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”
------------------	--

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,182 Km

4. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

4.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4578 DE 2023		
CONTRATISTA:	OAC Morindo Santa Cruz	NIT:	901695896-2
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS EMIRO VERGARA SALGADO		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MORINDO SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		18	DE 27

FECHA DE INICIO:	22/12/2023	2023S-VBOG-031313 del 22/12/2023	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR
VALOR INICIAL:	\$ 200.822.623,00		
VALOR ADICIONES:	\$ 0		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$ 200.822.623,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
SUSPENSION	28 DE DICIEMBRE 2023		
REINICIO			
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023		

4.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO RP	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1305623	28/11/2023	No. 10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	\$199.822.623,00	\$ 0	\$ 0
TOTAL				\$199.822.623,00	\$ 0,00	\$ 0,00

4.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
			1		
		PÁGINA	19	DE	27

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

4.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 1 de fecha 19 al 31 de diciembre de 2023, para el periodo 01, se reporta un avance para el convenio solidario relacionado a continuación:

4.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$200.822.623,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 0,00	<u>0%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 0,00	<u>0%</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 0	<u>0%</u>
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 0,00	<u>0,00%</u>

4.4.2 ANTICIPO

Otorgado	\$	0,00
Amortizado	\$	0,00
Saldo	\$	0,00

4.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0

Meta física ejecutada %: 0

4.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	20	DE	27

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

4.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

4.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

4.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
28/12/2023	1	N/A	N/A	N/A

4.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

4.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSPENSION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28 / 12 / 2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		21	DE 27

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐

CONTROL DE POLIZAS PREVISORA SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 40.164.525,00	3018926/ANEXO 2	22/12/2023	20/11/2024
Buen Manejo Anticipo	\$ 0,00	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$10.041.131,00	3018926/ANEXO 2	22/12/2023	20/01/2027
Estabilidad de la Obra	\$ 60.246.787,00	3018926/ANEXO 2	20/01/2024	20/01/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	\$ 232.000.000,00	1012748/ANEXO 1	31/12/2023	1/01/2024

4.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSA INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		22	DE 27

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

4.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

5. CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4858 DE 2023		
CONTRATISTA:	VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS	NIT:	900628803-9
REPRESENTANTE LEGAL	DINA ISABEL DUMAR SEVILLA		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		23	DE 27

OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" EN VEREDAS Y CORREGIMIENTOS SELECCIONADOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO Y EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS.		
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	19/12/2022	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: DTC
VALOR INICIAL:	\$ 116.000.000,00		
VALOR ADICIONES:	\$ 43.823.418,00		
ADICIÓN 1:	\$ 43.823.418,00		
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:	72.176.582,00		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:	\$ -		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	\$ -		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ -		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ -		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	29 DE DICIEMBRE DEL 2023		
PRÓRROGA 1:	29 DE DICIEMBRE DEL 2023		
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA 30 DE ABRIL DE 2024		

5.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1345623	2023	No. 10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	\$ 72.176.582,00	\$0	\$ 0

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		24	DE 27

TOTAL				\$ 72.176.582,00	\$ 0	\$ 0
-------	--	--	--	------------------	------	------

5.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 1	\$ 3.491.888,40	\$3.491.888,40	N/A	\$ 3.491.888,40

5.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría **No. 1** de fecha 19 al 31 de diciembre de 2023, para el periodo 01, se reporta un avance para el contrato relacionado a continuación:

5.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 116.000.000,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA		0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA		0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA		0%

5.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

5.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

5.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	25	DE	27

FECHA DE PRORROGA	No. DE PRORROGA	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
29/12/2023	1	N/A	APROBADO

5.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE POLIZAS SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 11.600.000,00	21-44-101432305/ANEXO 4	19/12/2023	30/10/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 23.200.000,00	21-44-101432305/ANEXO 4	19/12/2023	30/04/2027
Calidad del Servicio	\$ 11.600.000,00	21-44-101432305/ANEXO 4	19/12/2023	01/05/2025

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29 / 12 / 2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

5.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	26	DE	27

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

5.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

5.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

6. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Se realizó socializaciones de los siguientes convenios:

4081-2023

4122-2023

4313-2023

4578-2023

6.1 ASPECTOS JURÍDICOS.

6.2.1. No se presentaron novedades en el presente periodo

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		27	DE 27

6.2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

6.3.1. No se identificaron aspectos administrativos o financieros significativos en el informe correspondiente al período evaluado.

6.3 ASPECTOS AMBIENTALES, PEDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

6.4.1. No se identificaron aspectos ambientales, prediales, sociales y de sostenibilidad significativos en el informe correspondiente al período evaluado.

7. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO


No se realizaron comisiones durante el periodo

8. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

9. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

9.1 Hemos establecido una comunicación continua con la interventoría durante el desarrollo de sus labores de seguimiento y control de los convenios solidarios. Semanalmente, participamos activamente en reuniones virtuales a través de herramientas tecnológicas como Microsoft Teams. En estas sesiones, abordamos de manera detallada los temas directamente vinculados a los convenios solidarios y contamos con la participación regular de actores clave, tales como presidentes de las JAC y la comunidad beneficiada.

Cordialmente,



LAURA ISABELA PEÑA
 CC: 1067929277
 PROFESIONAL ESPECIALIZADA

Proyectó: Sara García, Ing. de Apoyo
 CC:1.067.892.034