

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-----------|-------|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> |  | CÓDIGO  |  | MEPI-FR-1 |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | VERSIÓN |  | 1         |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | PÁGINA  |  | 1         | DE 27 |

INGENIERO  
LUIS FERNANDO SEPULVEDA  
GERENTE PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL  
C.C SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES  
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Asunto:</b>                                                | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" EN VEREDAS Y CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CÓRDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023 |
| <b>Periodo:</b>                                               | Del <u>1</u> del mes de <u>MARZO</u> al <u>31</u> del mes de <u>MARZO</u> 2024.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor</b> | RESOLUCION 159 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROYECTO:</b> | "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN JOSE DE CANALETE, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL." |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:  
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,129 Km

## 1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

### 1.1. INFORMACIÓN GENERAL

|                                 |                          |      |             |
|---------------------------------|--------------------------|------|-------------|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | 4313 DE 2023             |      |             |
| CONTRATISTA:                    | OAC San José de Canalete | NIT: | 901608959-7 |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-----------|-------|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> |  | CÓDIGO  |  | MEPI-FR-1 |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | VERSIÓN |  | 1         |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | PÁGINA  |  | 2         | DE 27 |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| REPRESENTANTE LEGAL    | Modesto Antonio Zamora Estrada                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                |
| OBJETO:                | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN JOSE DE CANALETE, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL |                                 |                                |
| FECHA DE INICIO:       | 19/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                               | 2023S-VBOG-029868<br>19/12/2023 | SIGLA UNIDAD<br>EJECUTORA: SVR |
| VALOR INICIAL:         | \$ 200.508.096,00                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                |
| VALOR ADICIONES:       | \$ 0                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                |
| ADICIÓN 1:             | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                |
| ADICIÓN NN:            | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                |
| VALOR ACTUAL:          | \$ \$ 200.508.096,00                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                |
| ANTICIPO               | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                |
| ANTICIPO OTORGADO:     | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                |
| ANTICIPO AMORTIZADO:   | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                |
| SALDO POR AMORTIZAR:   | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                |
| PLAZO INICIAL:         | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                |
| TOTAL PRÓRROGAS:       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                |
| PRÓRROGA 1:            | 29 DE DICIEMBRE DEL 2023                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                |
| PRÓRROGA 2:            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                |

## 1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO RP | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO                       | VALOR REGISTRO   | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|-------------|-----------------------|---------|-----------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 1253823     | 14/11/2023            | No. 10  | C-2402-0600-14-0-2402041-02 | \$199.508.096,00 | \$ 0            | \$ 0           |
| TOTAL       |                       |         |                             | \$199.508.096,00 | \$ 0,00         | \$ 0,00        |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |         |  |           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|-----------|----|
|  | <div>MINISTERIO DE TRANSPORTE</div> <div>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</div> <div>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</div> | CÓDIGO  |  | MEPI-FR-1 |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    | VERSIÓN |  | 1         |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    | PÁGINA  |  | 3         | DE |

### 1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN                          | VALOR BÁSICO | IVA     | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|--------------------------------------|--------------|---------|-------------------------------|-----------------|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1 | \$ 0,00      | \$ 0,00 | \$ 0,00                       | \$ 0,00         |

### 1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría de fecha 1 al 31 de marzo de 2024, para el periodo 04, se reporta un avance para el convenio solidario relacionado a continuación:

#### 1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM                                | VALOR (MILLONES) | %            |
|-------------------------------------|------------------|--------------|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA   | \$147.087.709,00 | <u>100%</u>  |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | \$ 0,00          | <u>0%</u>    |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA  | \$ 0,00          | <u>0%</u>    |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS        | \$ 8.374.501,00  | <u>6%</u>    |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA           | \$ 0,00          | <u>0,00%</u> |

#### 1.4.2. ANTICIPO

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Otorgado   | \$ | 0,00 |
| Amortizado | \$ | 0,00 |
| Saldo      | \$ | 0,00 |

#### 1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 1,7

Meta física ejecutada %: 0

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | PÁGINA  | 4         | DE | 27 |

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN<br>ÍTEM |
|------------|------|---------------------|
| N/A        | N/A  | N/A                 |

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|------------|----------|
| N/A        | N/A      |

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA<br>ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE<br>REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en<br>trámite, en corrección o<br>rechazado) |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| N/A                            | N/A                         | N/A                                                            |

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA<br>ACTA | ACTA<br>No. | ACTA DE<br>AMPLIACION<br>No. | PERIODO DE<br>SUSPENSIÓN<br>DESDE - HASTA | FECHA DE<br>REANUDACION |
|---------------|-------------|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| N/A           | N/A         | N/A                          | N/A                                       | N/A                     |

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA<br>COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en<br>trámite, en corrección o<br>rechazado) |
|-----------------|------------|---------|----------------------------------------------------------------|
| N/A             | N/A        | N/A     | N/A                                                            |

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | PÁGINA  | 5         | DE | 27 |

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: \_29/\_12/\_2023\_\_

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐

| <b>CONTROL DE POLIZAS</b><br><b>SEGUROS MUNDIAL</b><br>Póliza de Cumplimiento |                  |                      |            |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------|-------------|
| Amparos                                                                       | Valor Asegurado  | Póliza No. Anexo No. | Vigencia   |             |
|                                                                               |                  |                      | Desde      | Hasta       |
| Cumplimiento                                                                  | \$ 40.101.620,00 | 100295813/ANEXO 0    | 09/11/2023 | 31/10/2024. |
| Buen Manejo Anticipo                                                          | \$ 0,00          | N/A                  | N/A        | N/A         |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.                    | \$10.025.405,00  | 100295813/ANEXO 0    | 09/11/2023 | 31/12/2026  |
| Estabilidad de la Obra                                                        | \$ 60.152.429,00 | 100295813/ANEXO 0    | 31/12/2024 | 31/12/2028  |

#### Garantía de RCE

| Amparos                                      | Valor Asegurado   | Póliza No. Anexo No. | Vigencia   |            |
|----------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------|------------|
|                                              |                   |                      | Desde      | Hasta      |
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | \$ 232.000.000,00 | 100073077/ANEXO 1    | 09/11/2023 | 31/12/2023 |

#### 1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|-----|--------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1   | N/A                | N/A                              | N/A           | N/A             | N/A           |
|     |                    |                                  |               |                 |               |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-----------|-------|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> |  | CÓDIGO  |  | MEPI-FR-1 |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | VERSIÓN |  | 1         |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | PÁGINA  |  | 6         | DE 27 |

#### 1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|------------|-------|--------------|--------|
| N/A        | N/A   | N/A          | N/A    |
|            |       |              |        |
|            |       |              |        |

#### 1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---------------|-------|--------------|--------|
|               |       |              |        |
| ...           |       |              |        |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROYECTO:</b> | "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MARTINEZ, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL." |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,158 Km

## 2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

### 2.1 INFORMACIÓN GENERAL

|                                 |                                                                   |      |             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | 4081 DE 2023                                                      |      |             |
| CONTRATISTA:                    | OAC Martínez                                                      | NIT: | 901640586-8 |
| REPRESENTANTE LEGAL             | MEDILDA MARÍA PEREZ MARTÍNEZ                                      |      |             |
| OBJETO:                         | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE |      |             |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-----------|-------|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> |  | CÓDIGO  |  | MEPI-FR-1 |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | VERSIÓN |  | 1         |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | PÁGINA  |  | 7         | DE 27 |

|                        |                                                                                                                                                                                        |                                  |                             |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
|                        | ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MARTINEZ, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |                                  |                             |
| FECHA DE INICIO:       | 12/12/2023                                                                                                                                                                             | 2023S-VBOG-027524 del 12/12/2023 | SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR |
| VALOR INICIAL:         | \$ 200.688.487,00                                                                                                                                                                      |                                  |                             |
| VALOR ADICIONES:       | \$ 0                                                                                                                                                                                   |                                  |                             |
| ADICIÓN 1:             | N/A                                                                                                                                                                                    |                                  |                             |
| ADICIÓN NN:            | N/A                                                                                                                                                                                    |                                  |                             |
| VALOR ACTUAL:          | \$ 200.688.487,00                                                                                                                                                                      |                                  |                             |
| ANTICIPO               | N/A                                                                                                                                                                                    |                                  |                             |
| ANTICIPO OTORGADO:     | \$ 0,00                                                                                                                                                                                |                                  |                             |
| ANTICIPO AMORTIZADO:   | \$ 0,00                                                                                                                                                                                |                                  |                             |
| SALDO POR AMORTIZAR:   | \$ 0,00                                                                                                                                                                                |                                  |                             |
| PLAZO INICIAL:         | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                                                                                          |                                  |                             |
| TOTAL PRÓRROGAS:       | 1                                                                                                                                                                                      |                                  |                             |
| PRÓRROGA 1:            | 29 DE DICIEMBRE DEL 2023                                                                                                                                                               |                                  |                             |
| PRÓRROGA 2:            |                                                                                                                                                                                        |                                  |                             |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024                                                                                                                                                           |                                  |                             |

## 2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO RP | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO                       | VALOR REGISTRO   | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|-------------|-----------------------|---------|-----------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 1224023     | 31/10/2023            | No. 10  | C-2402-0600-14-0-2402041-02 | \$199.688.487,00 | \$ 0            | \$ 0           |
| TOTAL       |                       |         |                             | \$199.688.487,00 | \$ 0,00         | \$ 0,00        |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |         |  |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|-----------|-------|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  |  | MEPI-FR-1 |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | VERSIÓN |  | 1         |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | PÁGINA  |  | 8         | DE 27 |

### 2.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN                          | VALOR BÁSICO | IVA     | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|--------------------------------------|--------------|---------|-------------------------------|-----------------|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1 | \$ 0,00      | \$ 0,00 | \$ 0,00                       | \$ 0,00         |

### 2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría de fecha 1 al 31 de marzo de 2024, para el periodo 04, se reporta un avance para el convenio solidario relacionado a continuación:

#### 2.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| <u>ITEM</u>                         | <u>VALOR (MILLONES)</u> | <u>%</u>     |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA   | \$147.262.168,00        | <u>100%</u>  |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | \$ 0,00                 | <u>0%</u>    |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA  | \$ 0,00                 | <u>0%</u>    |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS        | \$ 10.629.637,00        | <u>7%</u>    |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA           | \$ 0,00                 | <u>0,00%</u> |

#### 2.4.2 ANTICIPO

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Otorgado   | \$ | 0,00 |
| Amortizado | \$ | 0,00 |
| Saldo      | \$ | 0,00 |

#### 2.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 1,7

Meta física ejecutada %: 0

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | PÁGINA  | 9         | DE | 27 |

## 2.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN<br>ÍTEM |
|------------|------|---------------------|
| N/A        | N/A  | N/A                 |

## 2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|------------|----------|
| N/A        | N/A      |

## 2.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA<br>ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE<br>REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en<br>trámite, en corrección o<br>rechazado) |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| N/A                            | N/A                         | N/A                                                            |

## 2.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA<br>ACTA | ACTA<br>No. | ACTA DE<br>AMPLIACION<br>No. | PERIODO DE<br>SUSPENSIÓN<br>DESDE - HASTA | FECHA DE<br>REANUDACION |
|---------------|-------------|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| N/A           | N/A         | N/A                          | N/A                                       | N/A                     |

## 2.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA<br>COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en<br>trámite, en corrección o<br>rechazado) |
|-----------------|------------|---------|----------------------------------------------------------------|
| N/A             | N/A        | N/A     | N/A                                                            |

## 2.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | PÁGINA  | 10        | DE | 27 |

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: \_29/\_12/\_2023\_\_

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐

| <b>CONTROL DE POLIZAS</b><br><b>SEGUROS MUNDIAL</b><br>Póliza de Cumplimiento |                  |                      |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------|------------|
| Amparos                                                                       | Valor Asegurado  | Póliza No. Anexo No. | Vigencia   |            |
|                                                                               |                  |                      | Desde      | Hasta      |
| Cumplimiento                                                                  | \$ 40.137.697,40 | 100292484/ANEXO 1    | 31/12/2023 | 01/03/2025 |
| Buen Manejo Anticipo                                                          | \$ 0,00          | N/A                  | N/A        | N/A        |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.                    | \$10.034.424,35  | 100292484/ANEXO 1    | 31/12/2023 | 30/04/2027 |
| Estabilidad de la Obra                                                        | \$ 60.206.546,10 | 100292484/ANEXO 1    | 31/12/2024 | 30/04/2029 |

#### Garantía de RCE

| Amparos                                      | Valor Asegurado   | Póliza No. Anexo No. | Vigencia   |            |
|----------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------|------------|
|                                              |                   |                      | Desde      | Hasta      |
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | \$ 260.000.000,00 | 100071957/ANEXO 1    | 24/10/2023 | 30/04/2023 |

#### 2.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|-----|--------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1   | N/A                | N/A                              | N/A           | N/A             | N/A           |
|     |                    |                                  |               |                 |               |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-----------|-------|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> |  | CÓDIGO  |  | MEPI-FR-1 |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | VERSIÓN |  | 1         |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | PÁGINA  |  | 11        | DE 27 |

## 2.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|------------|-------|--------------|--------|
| N/A        | N/A   | N/A          | N/A    |
|            |       |              |        |
|            |       |              |        |

## 2.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---------------|-------|--------------|--------|
|               |       |              |        |
| ...           |       |              |        |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROYECTO:</b> | “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO VILLA ESTHER, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.” |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:**

**LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:** 0,158 Km

## 3. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

### 3.1 INFORMACIÓN GENERAL

|                                 |                                                                                      |      |             |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | 4122 DE 2023                                                                         |      |             |
| CONTRATISTA:                    | OAC Villa Esther                                                                     | NIT: | 901605175-6 |
| REPRESENTANTE LEGAL             | LUIS ANGEL VARGAS MADRID                                                             |      |             |
| OBJETO:                         | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL |      |             |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-----------|-------|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> |  | CÓDIGO  |  | MEPI-FR-1 |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | VERSIÓN |  | 1         |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | PÁGINA  |  | 12        | DE 27 |

|                        |                                                                                                                                                                              |                                 |                             |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
|                        | CORREGIMIENTO VILLA ESTHER, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |                                 |                             |
| FECHA DE INICIO:       | 20/12/2023                                                                                                                                                                   | 2023S-VBOG-030411del 20/12/2023 | SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR |
| VALOR INICIAL:         | \$ 200.928.587,00                                                                                                                                                            |                                 |                             |
| VALOR ADICIONES:       | \$ 0                                                                                                                                                                         |                                 |                             |
| ADICIÓN 1:             | N/A                                                                                                                                                                          |                                 |                             |
| ADICIÓN NN:            | N/A                                                                                                                                                                          |                                 |                             |
| VALOR ACTUAL:          | \$ 200.928.587,00                                                                                                                                                            |                                 |                             |
| ANTICIPO               | N/A                                                                                                                                                                          |                                 |                             |
| ANTICIPO OTORGADO:     | \$ 0,00                                                                                                                                                                      |                                 |                             |
| ANTICIPO AMORTIZADO:   | \$ 0,00                                                                                                                                                                      |                                 |                             |
| SALDO POR AMORTIZAR:   | \$ 0,00                                                                                                                                                                      |                                 |                             |
| PLAZO INICIAL:         | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                                                                                |                                 |                             |
| SUSPENSION             | 28 DE DICIEMBRE 2023                                                                                                                                                         |                                 |                             |
| REINICIO               | 16 DE ENERO 2024                                                                                                                                                             |                                 |                             |
| TOTAL PRÓRROGAS:       | 1                                                                                                                                                                            |                                 |                             |
| PRÓRROGA 1:            | 19 DE ENERO DE 2024                                                                                                                                                          |                                 |                             |
| PRÓRROGA 2:            |                                                                                                                                                                              |                                 |                             |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024                                                                                                                                                 |                                 |                             |

### 3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO RP | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO                       | VALOR REGISTRO   | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|-------------|-----------------------|---------|-----------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 1235623     | 03/11/2023            | No. 10  | C-2402-0600-14-0-2402041-02 | \$199.928.587,00 | \$ 0            | \$ 0           |
| TOTAL       |                       |         |                             | \$199.928.587,00 | \$ 0,00         | \$ 0,00        |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |        |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |        | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | PÁGINA | 13        | DE | 27 |

### 3.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN                          | VALOR BÁSICO | IVA     | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|--------------------------------------|--------------|---------|-------------------------------|-----------------|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1 | \$ 0,00      | \$ 0,00 | \$ 0,00                       | \$ 0,00         |

### 3.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría de fecha 1 al 31 de marzo de 2024, para el periodo 04, se reporta un avance para el convenio solidario relacionado a continuación:

#### 3.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM                                | VALOR (MILLONES) | %            |
|-------------------------------------|------------------|--------------|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA   | \$147.494.374,00 | <u>100%</u>  |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | \$ 0,00          | <u>0%</u>    |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA  | \$ 0,00          | <u>0%</u>    |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS        | \$ 10.629.637,00 | <u>7%</u>    |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA           | \$ 0,00          | <u>0,00%</u> |

#### 3.4.2 ANTICIPO

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Otorgado   | \$ | 0,00 |
| Amortizado | \$ | 0,00 |
| Saldo      | \$ | 0,00 |

#### 3.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 1,7

Meta física ejecutada %: 0

### 3.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | PÁGINA  | 14        | DE | 27 |

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN<br>ÍTEM |
|------------|------|---------------------|
| N/A        | N/A  | N/A                 |

### 3.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|------------|----------|
| N/A        | N/A      |

### 3.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA<br>ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE<br>REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en<br>trámite, en corrección o<br>rechazado) |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| N/A                            | N/A                         | N/A                                                            |

### 3.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA<br>ACTA | ACTA<br>No. | ACTA DE<br>AMPLIACION<br>No. | PERIODO DE<br>SUSPENSIÓN<br>DESDE - HASTA | FECHA DE<br>REANUDACION |
|---------------|-------------|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| N/A           | N/A         | N/A                          | N/A                                       | N/A                     |

### 3.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA<br>COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en<br>trámite, en corrección o<br>rechazado) |
|-----------------|------------|---------|----------------------------------------------------------------|
| N/A             | N/A        | N/A     | N/A                                                            |

### 3.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 19 / 01 / 2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | PÁGINA  | 15        | DE | 27 |

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐

| <b>CONTROL DE POLIZAS</b><br><b>SEGUROS MUNDIAL</b><br>Póliza de Cumplimiento |                  |                      |            |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------|-------------|
| Amparos                                                                       | Valor Asegurado  | Póliza No. Anexo No. | Vigencia   |             |
|                                                                               |                  |                      | Desde      | Hasta       |
| Cumplimiento                                                                  | \$ 40.185.717,40 | 100292502/ANEXO 0    | 26/10/2023 | 31/10/2024. |
| Buen Manejo Anticipo                                                          | \$ 0,00          | N/A                  | N/A        | N/A         |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.                    | \$10.046.429,35  | 100292502/ANEXO 0    | 26/10/2023 | 31/12/2026  |
| Estabilidad de la Obra                                                        | \$ 60.278.576,10 | 100292502/ANEXO 0    | 31/12/2023 | 31/12/2028  |

#### Garantía de RCE

| Amparos                                      | Valor Asegurado   | Póliza No. Anexo No. | Vigencia   |            |
|----------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------|------------|
|                                              |                   |                      | Desde      | Hasta      |
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | \$ 232.000.000,00 | 100071976/ANEXO 1    | 24/10/2023 | 31/12/2023 |

#### 3.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|-----|--------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1   | N/A                | N/A                              | N/A           | N/A             | N/A           |
|     |                    |                                  |               |                 |               |

#### 3.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | PÁGINA  | 16        | DE | 27 |

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|------------|-------|--------------|--------|
| N/A        | N/A   | N/A          | N/A    |
|            |       |              |        |
|            |       |              |        |
|            |       |              |        |

### 3.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---------------|-------|--------------|--------|
|               |       |              |        |
| ...           |       |              |        |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROYECTO:</b> | “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MORINDO SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.” |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:  
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,182 Km

## 4. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

### 4.1 INFORMACIÓN GENERAL

|                                 |                                                                                                             |      |             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | 4578 DE 2023                                                                                                |      |             |
| CONTRATISTA:                    | OAC Morindo Santa Cruz                                                                                      | NIT: | 901695896-2 |
| REPRESENTANTE LEGAL             | LUIS EMIRO VERGARA SALGADO                                                                                  |      |             |
| OBJETO:                         | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MORINDO SANTA |      |             |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | PÁGINA  | 17        | DE | 27 |

|                        |                                                                                                                                                    |                                  |                             |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
|                        | CRUZ, MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |                                  |                             |
| FECHA DE INICIO:       | 22/12/2023                                                                                                                                         | 2023S-VBOG-031313 del 22/12/2023 | SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR |
| VALOR INICIAL:         | \$ 200.822.623,00                                                                                                                                  |                                  |                             |
| VALOR ADICIONES:       | \$ 0                                                                                                                                               |                                  |                             |
| ADICIÓN 1:             | N/A                                                                                                                                                |                                  |                             |
| ADICIÓN NN:            | N/A                                                                                                                                                |                                  |                             |
| VALOR ACTUAL:          | \$ 200.822.623,00                                                                                                                                  |                                  |                             |
| ANTICIPO               | N/A                                                                                                                                                |                                  |                             |
| ANTICIPO OTORGADO:     | \$ 0,00                                                                                                                                            |                                  |                             |
| ANTICIPO AMORTIZADO:   | \$ 0,00                                                                                                                                            |                                  |                             |
| SALDO POR AMORTIZAR:   | \$ 0,00                                                                                                                                            |                                  |                             |
| PLAZO INICIAL:         | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                                                      |                                  |                             |
| SUSPENSION             | 28 DE DICIEMBRE 2023                                                                                                                               |                                  |                             |
| REINICIO               | 16 DE ENERO DEL 2024                                                                                                                               |                                  |                             |
| TOTAL PRÓRROGAS:       | 1                                                                                                                                                  |                                  |                             |
| PRÓRROGA 1:            | 19 DE ENERO DEL 2024                                                                                                                               |                                  |                             |
| PRÓRROGA 2:            |                                                                                                                                                    |                                  |                             |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024                                                                                                                       |                                  |                             |

#### 4.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO RP | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO                       | VALOR REGISTRO   | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|-------------|-----------------------|---------|-----------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 1305623     | 28/11/2023            | No. 10  | C-2402-0600-14-0-2402041-02 | \$199.822.623,00 | \$ 0            | \$ 0           |
| TOTAL       |                       |         |                             | \$199.822.623,00 | \$ 0,00         | \$ 0,00        |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |         |  |           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|-----------|----|
|  | <div>MINISTERIO DE TRANSPORTE</div> <div>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</div> <div>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</div> | CÓDIGO  |  | MEPI-FR-1 |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    | VERSIÓN |  | 1         |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    | PÁGINA  |  | 18        | DE |

#### 4.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN                          | VALOR BÁSICO | IVA     | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|--------------------------------------|--------------|---------|-------------------------------|-----------------|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1 | \$ 0,00      | \$ 0,00 | \$ 0,00                       | \$ 0,00         |

#### 4.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría de fecha 1 al 31 de marzo de 2024, para el periodo 04, se reporta un avance para el convenio solidario relacionado a continuación:

##### 4.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM                                | VALOR (MILLONES) | %            |
|-------------------------------------|------------------|--------------|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA   | \$147.391.893,00 | <u>100%</u>  |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | \$ 0,00          | <u>0%</u>    |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA  | \$ 0,00          | <u>0%</u>    |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS        | \$ 8.353.110,00  | <u>5,7%</u>  |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA           | \$ 0,00          | <u>0,00%</u> |

##### 4.4.2 ANTICIPO

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Otorgado   | \$ | 0,00 |
| Amortizado | \$ | 0,00 |
| Saldo      | \$ | 0,00 |

##### 4.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 1,7

Meta física ejecutada %: 0

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | PÁGINA  | 19        | DE | 27 |

#### 4.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN<br>ÍTEM |
|------------|------|---------------------|
| N/A        | N/A  | N/A                 |

#### 4.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|------------|----------|
| N/A        | N/A      |

#### 4.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA<br>ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE<br>REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en<br>trámite, en corrección o<br>rechazado) |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| N/A                            | N/A                         | N/A                                                            |

#### 4.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA<br>ACTA | ACTA<br>No. | ACTA DE<br>AMPLIACION<br>No. | PERIODO DE<br>SUSPENSIÓN<br>DESDE - HASTA | FECHA DE<br>REANUDACION |
|---------------|-------------|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| N/A           | N/A         | N/A                          | N/A                                       | N/A                     |

#### 4.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA<br>COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en<br>trámite, en corrección o<br>rechazado) |
|-----------------|------------|---------|----------------------------------------------------------------|
| N/A             | N/A        | N/A     | N/A                                                            |

#### 4.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | PÁGINA  | 20        | DE | 27 |

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: \_19/\_01/\_2024\_

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐

| <b>CONTROL DE POLIZAS</b><br><b>PREVISORA SEGUROS</b><br>Póliza de Cumplimiento |                  |                      |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------|------------|
| Amparos                                                                         | Valor Asegurado  | Póliza No. Anexo No. | Vigencia   |            |
|                                                                                 |                  |                      | Desde      | Hasta      |
| Cumplimiento                                                                    | \$ 40.164.525,00 | 3018926/ANEXO 3      | 22/12/2023 | 28/02/2025 |
| Buen Manejo Anticipo                                                            | \$ 0,00          | N/A                  | N/A        | N/A        |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.                      | \$10.041.131,00  | 3018926/ANEXO 3      | 22/12/2023 | 30/04/2027 |
| Estabilidad de la Obra                                                          | \$ 60.246.787,00 | 3018926/ANEXO 3      | 30/04/2024 | 30/04/2029 |

#### Garantía de RCE

| Amparos                                      | Valor Asegurado   | Póliza No. Anexo No. | Vigencia   |            |
|----------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------|------------|
|                                              |                   |                      | Desde      | Hasta      |
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | \$ 260.000.000,00 | 1012748/ANEXO 3      | 20/01/2024 | 30/04/2024 |

#### 4.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSA INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|-----|-------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1   | N/A               | N/A                              | N/A           | N/A             | N/A           |
|     |                   |                                  |               |                 |               |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-----------|-------|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> |  | CÓDIGO  |  | MEPI-FR-1 |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | VERSIÓN |  | 1         |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | PÁGINA  |  | 21        | DE 27 |

#### 4.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|------------|-------|--------------|--------|
| N/A        | N/A   | N/A          | N/A    |
|            |       |              |        |
|            |       |              |        |
|            |       |              |        |
|            |       |              |        |
|            |       |              |        |
|            |       |              |        |
|            |       |              |        |
|            |       |              |        |
|            |       |              |        |

#### 4.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---------------|-------|--------------|--------|
|               |       |              |        |
| ...           |       |              |        |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-----------|-------|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> |  | CÓDIGO  |  | MEPI-FR-1 |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | VERSIÓN |  | 1         |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | PÁGINA  |  | 22        | DE 27 |

## 5. CONTRATO DE INTERVENTORIA

### 5.1 INFORMACION GENERAL

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                             |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. | 4858 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                             |
| CONTRATISTA:                  | VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS                                                                                                                                                                                                                                         | NIT:       | 900628803-9                 |
| REPRESENTANTE LEGAL           | DINA ISABEL DUMAR SEVILLA                                                                                                                                                                                                                                            |            |                             |
| OBJETO:                       | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" EN VEREDAS Y CORREGIMIENTOS SELECCIONADOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO Y EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS. |            |                             |
| FECHA DE INICIO:              | 19/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                           | 19/12/2023 | SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SIG |
| VALOR INICIAL:                | \$ 116.000.000,00                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                             |
| VALOR ADICIONES:              | \$ 43.823.418,00                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                             |
| ADICIÓN 1:                    | \$ 43.823.418,00                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                             |
| ADICIÓN N:                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                             |
| VALOR ACTUAL:                 | 72.176.582,00                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                             |
| ANTICIPO                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                             |
| ANTICIPO OTORGADO:            | \$ -                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                             |
| ANTICIPO EN FIDUCIA:          | \$ -                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                             |
| ANTICIPO AMORTIZADO:          | \$ -                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                             |
| SALDO POR AMORTIZAR:          | \$ -                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                             |
| PLAZO INICIAL:                | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                                                                                                                                                                     |            |                             |
| TOTAL PRÓRROGAS:              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                             |
| PRÓRROGA 1:                   | HASTA 30 DE ABRIL DE 2024                                                                                                                                                                                                                                            |            |                             |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-----------|-------|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> |  | CÓDIGO  |  | MEPI-FR-1 |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | VERSIÓN |  | 1         |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | PÁGINA  |  | 23        | DE 27 |

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| PRÓRROGA 2:            |                           |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | HASTA 30 DE ABRIL DE 2024 |

## 5.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO     | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO                       | VALOR REGISTRO   | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|--------------|-----------------------|---------|-----------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 1345623      | 2023                  | No. 10  | C-2402-0600-14-0-2402041-02 | \$ 72.176.582,00 | \$0             | \$ 0           |
| <b>TOTAL</b> |                       |         |                             | \$ 72.176.582,00 | \$ 0            | \$ 0           |

## 5.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN                  | VALOR BÁSICO     | IVA            | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO  |
|------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| Acta Mensual de Costos No. 1 | \$ 13,139,500.00 | \$3,048,835.00 | N/A              | \$ 15,636,005.00 |

## 5.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría **No. 4** de fecha 1 al 31 de marzo de 2024, para el periodo 01, se reporta un avance para el convenio solidario relacionado a continuación:

## 5.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM                                           | VALOR (MILLONES)  | %             |
|------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA              | \$ 116.000.000,00 | <u>100%</u>   |
| AVANCE PROGRAMADO Y EJECUTADO                  | \$ 15.636.005,00  | <u>13,48%</u> |
| AVANCE EJECUTADO DEL PERIODO ANTERIOR Y ACTUAL | \$ 41.403.503,40  | <u>35,69%</u> |

## 5.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

|            |          |
|------------|----------|
| FECHA ACTA | ACTA No. |
|------------|----------|

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | PÁGINA  | 24        | DE | 27 |

|     |     |
|-----|-----|
| N/A | N/A |
|-----|-----|

#### 5.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|------------|----------|------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| N/A        | N/A      | N/A                    | N/A                                 | N/A                  |

#### 5.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|--------------|------------|---------|----------------------------------------------------------|
| N/A          | N/A        | N/A     | N/A                                                      |

#### 5.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

| <b>CONTROL DE POLIZAS</b><br><b>SEGUROS DEL ESTADO S.A</b><br><b>Póliza de Cumplimiento</b> |                  |                         |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------|------------|
| Amparos                                                                                     | Valor Asegurado  | Póliza No.Anexo No.     | Vigencia   |            |
|                                                                                             |                  |                         | Desde      | Hasta      |
| Cumplimiento                                                                                | \$ 11.600.000,00 | 21-44-101432305/ANEXO 4 | 19/12/2023 | 30/10/2024 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.                                  | \$ 23.200.000,00 | 21-44-101432305/ANEXO 4 | 19/12/2023 | 30/04/2027 |
| Calidad del Servicio                                                                        | \$ 11.600.000,00 | 21-44-101432305/ANEXO 4 | 19/12/2023 | 01/05/2025 |
|                                                                                             |                  |                         |            |            |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |         |  |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|-----------|-------|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  |  | MEPI-FR-1 |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | VERSIÓN |  | 1         |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | PÁGINA  |  | 25        | DE 27 |

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29 / 12 / 2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO   

#### 5.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|-----|--------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1   | N/A                | N/A                              | N/A           | N/A             | N/A           |

#### 5.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|------------|-------|--------------|--------|
| N/A        |       |              |        |

#### 5.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---------------|-------|--------------|--------|
| N/A           | N/A   | N/A          | N/A    |

### 6. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

#### 6.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |        |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |        | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | PÁGINA | 26        | DE | 27 |

A pesar de que se han presentados retrasos para iniciar labores en obra, las juntas han adelantado lo necesario para que al momento de que se de inicio a trabajo en campo, todo fluya de manera continua y el proyecto se pueda realizar de manera idónea.

## 6.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

6.2.1. No se presentaron novedades en el presente periodo

## 6.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

6.3.1. No se identificaron aspectos administrativos o financieros significativos en el informe correspondiente al período evaluado.

## 6.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

6.4.1. No se identificaron aspectos ambientales, prediales, sociales y de sostenibilidad significativos en el informe correspondiente al período evaluado.

## 7. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron comisiones


## 8. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

## 9. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

9.1 Hemos establecido una comunicación continua con la interventoría durante el desarrollo de sus labores de seguimiento y control de los convenios solidarios. Semanalmente, participamos activamente en reuniones virtuales a través de herramientas tecnológicas como Microsoft Teams. En estas sesiones, abordamos de manera detallada los temas directamente vinculados a los convenios solidarios y contamos con la participación regular de actores clave, tales como presidentes de las JAC y la comunidad beneficiada.


|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-----------|-------|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> |  | CÓDIGO  |  | MEPI-FR-1 |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | VERSIÓN |  | 1         |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | PÁGINA  |  | 27        | DE 27 |

Cordialmente,


---

**LAURA ISABELA PEÑA**  
 CC: 1067929277  
 PROFESIONAL ESPECIALIZADA

Proyectó: Sara García, Ing. de Apoyo   
 CC:1.067.892.034