

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 27

INGENIERO

LUIS FERNANDO SEPULVEDA

GERENTE PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

C.C SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" EN VEREDAS Y CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CÓRDOBAS. CONTRATO No. 4858 de 2023
Periodo:	Del <u>1</u> del mes de <u>ABRIL</u> al <u>30</u> del mes de <u>ABRIL</u> 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución Número 159 del 27 de noviembre de 2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN JOSE DE CANALETE, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
------------------	---

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,129 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4313 DE 2023		
CONTRATISTA:	OAC San José de Canalete	NIT:	901608959-7
REPRESENTANTE LEGAL	Modesto Antonio Zamora Estrada		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 27

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO SAN JOSE DE CANALETE, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	2023S-VBOG-029868 19/12/2023	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR
VALOR INICIAL:	\$ 200.508.096,00		
VALOR ADICIONES:	\$ 0		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$ \$ 200.508.096,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	29 DE DICIEMBRE DEL 2023		
PRÓRROGA 2:	15 DE ABRIL DEL 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 30 DE MAYO DE 2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO RP	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1253823	14/11/2023	No. 10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	\$199.508.096,00	\$ 0	\$ 0
TOTAL				\$199.508.096,00	\$ 0,00	\$ 0,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		3	DE 27

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría de fecha 1 al 30 de abril de 2024, para el periodo 05, se reporta un avance para el convenio solidario relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$147.087.709,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 77.978.931,80	<u>53%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 67.776.716,09	<u>46%</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 13.374.501,00	<u>9%</u>
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 67.767.160,00	<u>46%</u>

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$	0,00
Amortizado	\$	0,00
Saldo	\$	0,00

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 53,0

Meta física ejecutada %: 46,1

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	27

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA DE PRORROGA	No. DE PRORROGA	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
15/04/2024	N/A	N/A	APROBADO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	27

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA N°2

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29 / 12 / 2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X_

CONTROL DE POLIZAS PREVISORA SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 40.101.620,00	100295813/ANEXO 0	09/11/2023	31/10/2024.
Buen Manejo Anticipo	\$ 0,00	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$10.025.405,00	100295813/ANEXO 0	09/11/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	\$ 60.152.429,00	100295813/ANEXO 0	31/12/2024	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	\$ 232.000.000,00	100073077/ANEXO 1	09/11/2023	31/12/2023

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		6	DE 27

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	7	DE	27

PROYECTO:	“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MARTINEZ, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”
------------------	--

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,158 Km

2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4081 DE 2023		
CONTRATISTA:	OAC Martínez	NIT:	901640586-8
REPRESENTANTE LEGAL	MEDILDA MARÍA PEREZ MARTÍNEZ		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MARTINEZ, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	12/12/2023	2023S-VBOG-027524 del 12/12/2023	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR
VALOR INICIAL:	\$ 200.688.487,00		
VALOR ADICIONES:	\$ 0		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$ 200.688.487,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		8	DE 27

PRÓRROGA 1:	29 DE DICIEMBRE DEL 2023
PRÓRROGA 2:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO RP	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1224023	31/10/2023	No. 10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	\$199.688.487,00	\$ 0	\$ 0
TOTAL				\$199.688.487,00	\$ 0,00	\$ 0,00

2.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría de fecha 1 al 30 de abril de 2024, para el periodo 05, se reporta un avance para el convenio solidario relacionado a continuación:

2.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$147.262.168,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 75.660.733,75	51%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 73.378.538,30	50%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 15.529.637,00	11%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 73.378.538,30	50%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		9	DE 27

2.4.2 ANTICIPO

Otorgado	\$	0,00
Amortizado	\$	0,00
Saldo	\$	0,00

2.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 51

Meta física ejecutada %: 50

2.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

2.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
---------------	-------------	------------------------------	---	-------------------------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		10	DE 27

N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
-----	-----	-----	-----	-----

2.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA DE PRORROGA	No. DE PRORROGA	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
15/04/2024	2	N/A	APROBADA

2.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA N°2

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 15 / 04 / 2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X_

CONTROL DE POLIZAS PREVISORA SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 40.137.697,40	100292484/ANEXO 1	31/12/2023	01/03/2025
Buen Manejo Anticipo	\$ 0,00	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$10.034.424,35	100292484/ANEXO 1	31/12/2023	30/04/2027
Estabilidad de la Obra	\$ 60.206.546,10	100292484/ANEXO 1	31/12/2024	30/04/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	\$ 260.000.000,00	100071957/ANEXO 1	24/10/2023	30/04/2023

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
			1		
		PÁGINA	11	DE	27

(RCE				
------	--	--	--	--

2.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

2.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		12	DE 27

PROYECTO:	“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO VILLA ESTHER, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”
------------------	---

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,158 Km

3. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4122 DE 2023		
CONTRATISTA:	OAC Villa Esther	NIT:	901605175-6
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ANGEL VARGAS MADRID		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO VILLA ESTHER, MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	2023S-VBOG-030411del 20/12/2023	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR
VALOR INICIAL:	\$ 200.928.587,00		
VALOR ADICIONES:	\$ 0		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$ 200.928.587,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		13	DE 27

	0,00
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	28 DE DICIEMBRE 2023
REINICIO	16 DE ENERO 2024
TOTAL PRÓRROGAS:	1
PRÓRROGA 1:	19 DE ENERO DE 2024
PRÓRROGA 2:	15 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO RP	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1235623	03/11/2023	No. 10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	\$199.928.587,00	\$ 0	\$ 0
TOTAL				\$199.928.587,00	\$ 0,00	\$ 0,00

/89

3.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

3.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría de fecha 1 al 30 de abril de 2024, para el periodo 05, se reporta un avance para el convenio solidario relacionado a continuación:

3.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$147.494.374,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 75.054.503,90	<u>51%</u>

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	14	DE	27

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 65.186.045,30	<u>44%</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 15.529.637,00	<u>11%</u>
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 65.186.045,30	<u>44%</u>

3.4.2 ANTICIPO

Otorgado	\$	0,00
Amortizado	\$	0,00
Saldo	\$	0,00

3.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 50,9

Meta física ejecutada %: 44

3.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

3.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

3.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

3.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA	ACTA	ACTA DE	PERIODO DE	FECHA DE
-------	------	---------	------------	----------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		15	DE 27

ACTA	No.	AMPLIACION No.	SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA DE PRORROGA	No. DE PRORROGA	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
15/04/2024	2	N/A	APROBADO

3.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA N°2

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 15 / 04 / 2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO ☒ X

CONTROL DE POLIZAS PREVISORA SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 40.185.717,40	100292502/ANEXO 0	26/10/2023	31/10/2024.
Buen Manejo Anticipo	\$ 0,00	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$10.046.429,35	100292502/ANEXO 0	26/10/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	\$ 60.278.576,10	100292502/ANEXO 0	31/12/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		16	DE 27

Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	\$ 232.000.000,00	100071976/ANEXO 1	24/10/2023	31/12/2023
--	-------------------	-------------------	------------	------------

3.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		17	DE 27

PROYECTO:	“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MORINDO SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”
------------------	--

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,182 Km

4. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

4.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4578 DE 2023		
CONTRATISTA:	OAC Morindo Santa Cruz	NIT:	901695896-2
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS EMIRO VERGARA SALGADO		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MORINDO SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	2023S-VBOG-031313 del 22/12/2023	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR
VALOR INICIAL:	\$ 200.822.623,00		
VALOR ADICIONES:	\$ 0		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$ 200.822.623,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	18	DE	27

	0,00
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 0,00
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION	28 DE DICIEMBRE 2023
REINICIO	16 DE ENERO DEL 2024
TOTAL PRÓRROGAS:	1
PRÓRROGA 1:	19 DE ENERO DEL 2024
PRÓRROGA 2:	15 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024

4.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO RP	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1305623	28/11/2023	No. 10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	\$199.822.623,00	\$ 0	\$ 0
TOTAL				\$199.822.623,00	\$ 0,00	\$ 0,00

4.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

4.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría de fecha 1 al 30 de abril de 2024, para el periodo 05, se reporta un avance para el convenio solidario relacionado a continuación:

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	19	DE	27

4.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$147.391.893,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 72.022.732,15	<u>49%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 63.275.899,43	<u>43%</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 13.353.110,00	<u>9%</u>
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 63.275.899,43	<u>43%</u>

4.4.2 ANTICIPO

Otorgado	\$	0,00
Amortizado	\$	0,00
Saldo	\$	0,00

4.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 1,7

Meta física ejecutada %: 0

4.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

4.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
------------	----------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	20	DE	27

N/A	N/A
-----	-----

4.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

4.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA DE PRORROGA	No. DE PRORROGA	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
15/04/2024	2	N/A	APROBADO

4.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA N°2

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _15_/_04/_2024__

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

CONTROL DE POLIZAS SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 40.164.525,00	3018926/ANEXO 3	22/12/2023	28/02/2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	21	DE	27

Buen Manejo Anticipo	\$ 0,00	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$10.041.131,00	3018926/ANEXO 3	22/12/2023	30/04/2027
Estabilidad de la Obra	\$ 60.246.787,00	3018926/ANEXO 3	30/04/2024	30/04/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	\$ 260.000.000,00	1012748/ANEXO 3	20/01/2024	30/04/2024

4.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSA INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

4.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	22	DE	27

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

5. CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4858 DE 2023		
CONTRATISTA:	VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS	NIT:	900628803-9
REPRESENTANTE LEGAL	DINA ISABEL DUMAR SEVILLA		
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" EN VEREDAS Y CORREGIMIENTOS SELECCIONADOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO Y EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS.		
FECHA DE INICIO:	19/12/2023	19/12/2023	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: DTC
VALOR INICIAL:	\$ 116.000.000,00		
VALOR ADICIONES:	\$ 43.823.418,00		
ADICIÓN 1:	\$ 43.823.418,00		
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:	72.176.582,00		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:	\$ -		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	\$ -		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		23	DE 27

	-
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ -
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
TOTAL PRÓRROGAS:	2
PRÓRROGA 1:	HASTA 30 DE ABRIL DE 2024
PRÓRROGA 2:	HASTA 30 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA 30 DE JUNIO DE 2024

5.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1345623	2023	No. 10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	\$ 72.176.582,00	\$0	\$ 0
TOTAL				\$ 72.176.582,00	\$ 0	\$ 0

5.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 1	\$ 16,046,500.00	\$3.491.888,40	N/A	\$ 19,095,335.0

5.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría de fecha 1 al 30 de abril de 2024, para el periodo 05, se reporta un avance para el convenio solidario relacionado a continuación:

5.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 116.000.000,00	100%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		24	DE 27

AVANCE PROGRAMADO Y EJECUTADO	\$ 19.095.335,00	17,05%
AVANCE EJECUTADO DEL PERIODO ANTERIOR Y ACTUAL	\$60.498.838,40	54,02%

5.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

5.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

5.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA DE PRORROGA	No. DE PRORROGA	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
15/04/2024	2	N/A	APROBADO

5.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE POLIZAS SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 11.600.000,00	21-44-101432305/ANEXO 4	19/12/2023	30/10/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 23.200.000,00	21-44-101432305/ANEXO	19/12/2023	30/04/2027

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	25	DE	27

		4		
Calidad del Servicio	\$ 11.600.000,00	21-44- 101432305/ANEXO 4	19/12/2023	01/05/2025

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _29/_12/_2023____

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

5.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

5.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024S-COR-020275	11/04/2024	DINA ISABEL DUMAR SEVILLA	Entrega inmediata de documentación faltante - Interventoría No. 4858-2023

5.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		26	DE 27

6. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

A pesar de que se les ha solicitado varias veces, las JACs no han entregado a la interventoría el plan de inversión, ni el cronograma de compras, por lo cual la Interventoria se ha visto en la obligación de realizar proyecciones con respecto a los rendimientos de las actividades en campo, con el fin de poder determinar una inversión programada y así poder compararla con la inversión efectuada en campo y poder llevar un control de esta.

6.1 ASPECTOS JURÍDICOS.

6.2.1. No se presentaron novedades en el presente periodo

6.2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

6.3.1. No se identificaron aspectos administrativos o financieros significativos en el informe correspondiente al período evaluado.

6.3 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

6.4.1. No se identificaron aspectos ambientales, prediales, sociales y de sostenibilidad significativos en el informe correspondiente al período evaluado.

7. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron comisiones durante el periodo


8. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.


	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		27	DE 27

9. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

9.1 Hemos establecido una comunicación continua con la interventoría durante el desarrollo de sus labores de seguimiento y control de los convenios solidarios. Semanalmente, participamos activamente en reuniones virtuales a través de herramientas tecnológicas como Microsoft Teams. En estas sesiones, abordamos de manera detallada los temas directamente vinculados a los convenios solidarios y contamos con la participación regular de actores clave, tales como presidentes de las JAC y la comunidad beneficiada.

Cordialmente,


 LAURA ISABELA PEÑA
 CC: 1067929277
 PROFESIONAL ESPECIALIZADA

Proyectó: Sara García, Ing. de Apoyo 
 CC:1.067.892.034