

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	10

SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 01 al 30 de septiembre del 2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CARRETERA: 70NS01 LA ONDINA - LLANO GRANDE- CONVENCION, PR0+0000 - PR33+0000
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 33 Km

1. CONTRATO DE OBRA

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2091-2024		
CONTRATISTA:	INGPRA SAS	NIT:	900.937.767-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	MANTENIMIENTO CARRETERA ONDINA – LLANO GRANDE - CONVENCION (PR04+0310-PR04+0330) y (PR06+0000-PR06+0140), RUTA 70NS01		
FECHA DE INICIO:	01 DE AGOSTO DEL 2024	No. de Oficio:	2024S-VOCA-052312
VALOR INICIAL:	\$ 396.184.952,05		
VALOR ADICIONES:	\$ 0,00		
ADICIÓN 1:	\$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	\$ 396.184.952,05		
ANTICIPO	N/A		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	10

ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	31 de octubre del 2024
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de octubre del 2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
588124	2024	11	C-2401-0600-97-51102D-2401023-02	\$396.184.952,05	\$ 99.473.680,00	\$ 296.711.272,05
588124	2024	11	C-2401-0600-97-51102D-2401023-02	\$396.184.952,05	\$ 220.857.353,00	\$ 75.831.979,05
					\$ 320.331.032,00	

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	\$ 219.267.247,00	\$ 1.590.106,00	N/A	\$ 220.857.353,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 02 de fecha 05/10/2024, para el periodo del 01 al 30 del mes de septiembre, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 390.693.331,00	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	10

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 320.331.032,00	80%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 320.331.032,00	80%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 320.331.032,00	80%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 80%

Meta física ejecutada 80%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	10

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	-	N/A	-

*No se requiere aprobación del comité de adiciones y prorrogas del Instituto

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/08/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
09/08/2024

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 09/08/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. CCT-1000008371 Anexo No. 2	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 39.618.495,20	CCT-1000008371	01/08/2024	02/05/2025
Buen Manejo Anticipo	NA	NA	NA	NA
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 79.236.990,40	CCT-1000008371	01/08/2024	01/11/2027
Estabilidad de la Obra	NA	NA	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	10

Calidad	\$ 118.855.485,60	CCT-1000008371	01/11/2024	01/11/2029
---------	-------------------	----------------	------------	------------

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. CCT-100002026 Anexo No.2	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$ 260.000.000,00	CCT-100002026	01/08/2024	01/11/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No .	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	-	-	-	-	-
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-
...			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	6	DE	10

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	2701-2024		
INTERVENTOR:	1570 INGENIERIA SAS	NIT:	901.380.870-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORIA PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO CARRETERA ONDINA - LLANO GRANDE - CONVENCIÓN (PR04+0310-PR04+0330) y (PR06+0000-PR06+0140), RUTA 70NS01		
FECHA DE INICIO:	01/08/2024	No. De oficio	2024S-VOCA-052351
VALOR INICIAL:	\$51.730.615,00		
PLAZO INICIAL:	31/10/2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/10/2024		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
692324	2024	11	C-2401-0600-97-51102D-2401023-02	\$ 51.730.615,00	\$ 14.924.980,00	\$ 36.805.635,00
692324	2024	11	C-2401-0600-97-51102D-2401023-02	\$ 51.730.615,00	\$ 26.095.634,95	\$ 10.710.000,05
					\$ 41.020.614,95	

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 2 del mes de septiembre del 2024	\$ 21.929.105,00	\$ 2.382.980,00		\$ 14.924.980,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	7	DE	10

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 2 de fecha 05/10/2024 para el período del 01 al 30 de septiembre del 2024 el contrato reporta un avance de 79,3% y:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: \$ 41.020.614,95 79,3%

Total inversión ejecutada: \$ 41.020.614,95 79,3%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	-	N/A	

*No se requiere aprobación del comité de adiciones y prorrogas del Instituto

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	8	DE	10

CONTROL DE GARANTIAS POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No 56-44-101008215/ Anexo No 6	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 5.173.061,50	56-44-101008215	01/08/2024	02/05/2025
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 10.346.123,00	56-44-101008215	01/08/2024	01/11/2027
Calidad del Servicio	\$ 15.519.184,50	56-44-101008215	01/11/2024	01/11/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/08/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 02/08/2024

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 02/08/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1		
		VERSIÓN		1		
		PÁGINA		9	DE	10

OF-006-2024	3/09/2024	FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE	SOLICITUD DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE AGOSTO DE 2024
OF-007-2024	3/09/2024	ELIAS JAIMES FERNANDEZ	RESPUESTA A OFICIO CON RADICADO 2024S-VOCA-056352 DE FECHA 2024-08-15
OF-008-2024	10/09/2024	FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE	REITERACIÓN AL OFICIO OF-004-2024 DE FECHA 16-08-2024 (SEÑALIZACIÓN DE OBRA)
OF-009-2024	10/09/2024	FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE	SOLICITUD DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE AGOSTO DE 2024
OF. 2091-2024-004	10/09/2024	ALVARO ERNESTO CASTRO PEÑARANDA	Respuesta a la solicitud presentada por la interventoría mediante oficio OF-008- 2024, en el marco del contrato 2091-2094
OF-010-2024	26/09/2024	FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE	SOLICITUD PLAN DE CONTINGENCIA

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	10	DE	10

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
....			

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Contrato en etapa de ejecución. Tramitada Acta de costos No. 2 correspondiente al periodo comprendido del 01 al 30 de septiembre de 2024.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

- ✓ Seguimiento al Proyecto derivado MANTENIMIENTO CARRETERA ONDINA – LLANO GRANDE - CONVENCION (PR04+0310-PR04+0330) y (PR06+0000-PR06+0140), RUTA 70NS01.

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

...

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

...

Cordialmente,


 Firmado
digitalmente por
ELIAS JAIMES
FERNANDEZ

ELIAS JAIMES FERNANDEZ

MP No. 54202-099505 NTS

Director Territorial Ocaña