

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |         |           |    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|---|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | VERSIÓN | 1         |    |   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | PÁGINA  | 1         | DE | 9 |

SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES  
ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES  
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**

|                 |                                                                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Asunto:</b>  | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría). |
| <b>Periodo:</b> | Del 01 al 31 de octubre del 2024                                                                                               |

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto a cargo, así:

**TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:** CARRETERA: 70NS01 LA ONDINA - LLANO GRANDE- CONVENCION, PR0+0000 - PR33+0000  
**LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 33 Km**

## 1. CONTRATO DE OBRA

### 1.1. INFORMACIÓN GENERAL

|                                                      |                                                                                                                       |                       |                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.</b>               | 2091-2024                                                                                                             |                       |                   |
| <b>CONTRATISTA:</b>                                  | INGPRA SAS                                                                                                            | <b>NIT:</b>           | 900.937.767-7     |
| <b>INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):</b> | N/A                                                                                                                   |                       |                   |
| <b>OBJETO:</b>                                       | MANTENIMIENTO CARRETERA ONDINA – LLANO GRANDE - CONVENCION (PR04+0310-PR04+0330) y (PR06+0000-PR06+0140), RUTA 70NS01 |                       |                   |
| <b>FECHA DE INICIO:</b>                              | 01 DE AGOSTO DEL 2024                                                                                                 | <b>No. de Oficio:</b> | 2024S-VOCA-052312 |
| <b>VALOR INICIAL:</b>                                | \$ 396.184.952,05                                                                                                     |                       |                   |
| <b>VALOR ADICIONES:</b>                              | \$ 0,00                                                                                                               |                       |                   |
| <b>ADICIÓN 1:</b>                                    | \$ 0,00                                                                                                               |                       |                   |
| <b>VALOR ACTUAL:</b>                                 | \$ 396.184.952,05                                                                                                     |                       |                   |
| <b>ANTICIPO</b>                                      | N/A                                                                                                                   |                       |                   |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |         |           |    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|---|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | VERSIÓN | 1         |    |   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | PÁGINA  | 2         | DE | 9 |

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| ANTICIPO OTORGADO:     | N/A                    |
| ANTICIPO AMORTIZADO:   | N/A                    |
| SALDO POR AMORTIZAR:   | N/A                    |
| PLAZO INICIAL:         | 31 de octubre del 2024 |
| TOTAL PRÓRROGAS:       | N/A                    |
| PRÓRROGA 1:            | N/A                    |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 31 de octubre del 2024 |

#### 1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO                            | VALOR REGISTRO   | VALOR UTILIZADO   | SALDO REGISTRO    |
|----------|-----------------------|---------|----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 588124   | 2024                  | 11      | C-2401-0600-97-51102D-2401023-02 | \$396.184.952,05 | \$ 99.473.680,00  | \$ 296.711.272,05 |
| 588124   | 2024                  | 11      | C-2401-0600-97-51102D-2401023-02 | \$396.184.952,05 | \$ 220.857.353,00 | \$ 75.831.979,05  |
| 588124   | 2024                  | 11      | C-2401-0600-97-51102D-2401023-02 | \$396.184.952,05 | \$ 75.826.694,00  | \$ 5.285,05       |
|          |                       |         |                                  |                  | \$ 396.179.667,00 |                   |

#### 1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN                                  | VALOR BÁSICO     | IVA           | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO  |
|----------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------|------------------|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3 y final | \$ 75.280.765,00 | \$ 545.929,00 | N/A                           | \$ 75.826.694,00 |

#### 1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 03 de fecha 05/11/2024, para el periodo del 01 al 31 del mes de octubre, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |         |           |    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|---|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE<br/>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br/>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE<br/>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br/>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | VERSIÓN | 1         |    |   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | PÁGINA  | 3         | DE | 9 |

#### 1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM                                | VALOR (MILLONES)  | %    |
|-------------------------------------|-------------------|------|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA   | \$ 390.693.331,00 |      |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | \$ 396.179.667,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA  | \$ 396.179.667,00 | 100% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS        |                   |      |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA           | \$ 396.179.667,00 | 100% |

#### 1.4.2. ANTICIPO

|            |     |
|------------|-----|
| Otorgado   | N/A |
| Amortizado | N/A |
| Saldo      | N/A |

#### 1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 100%

Meta física ejecutada 100%

#### 1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|------------|------|------------------|
| ...        | ...  |                  |

#### 1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|------------|----------|
| ...        | ...      |

#### 1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| ...                         | ...                      | ...                                                      |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |         |           |    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|---|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE<br/>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br/>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE<br/>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br/>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | VERSIÓN | 1         |    |   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | PÁGINA  | 4         | DE | 9 |

#### 1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|------------|----------|------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| ...        | ...      | ...                    | ...                                 | ..                   |

#### 1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|--------------|------------|---------|----------------------------------------------------------|
| N/A          | -          | N/A     | -                                                        |

\*No se requiere aprobación del comité de adiciones y prorrogas del Instituto

#### 1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/08/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:  
09/08/2024

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 09/08/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐

| <b>CONTROL DE PÓLIZAS<br/>SEGUROS MUNDIAL<br/>Póliza de Cumplimiento</b> |                  |                                          |                                  |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Amparos                                                                  | Valor Asegurado  | Póliza No. CCT-1000008371<br>Anexo No. 2 | Vigencia                         |                                  |
|                                                                          |                  |                                          | Desde                            | Hasta                            |
| Cumplimiento                                                             | \$ 39.618.495,20 | CCT-1000008371                           | 01/08/2024                       | 02/05/2025                       |
| Buen Manejo Anticipo                                                     | NA               | NA                                       | NA                               | NA                               |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.               | \$ 79.236.990,40 | CCT-1000008371                           | 01/08/2024                       | 01/11/2027                       |
| Estabilidad de la Obra                                                   | NA               | NA                                       | 5 años a partir del Recibo final | 5 años a partir del Recibo final |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |         |           |    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|---|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | VERSIÓN | 1         |    |   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | PÁGINA  | 5         | DE | 9 |

|         |                   |                |            |            |
|---------|-------------------|----------------|------------|------------|
| Calidad | \$ 118.855.485,60 | CCT-1000008371 | 01/11/2024 | 01/11/2029 |
|---------|-------------------|----------------|------------|------------|

#### Garantía de RCE

| Amparos                        | Valor Asegurado   | Póliza No. CCT-100002026<br>Anexo No.2 | Vigencia   |            |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------------------|------------|------------|
|                                |                   |                                        | Desde      | Hasta      |
| Predios, Labores y Operaciones | \$ 260.000.000,00 | CCT-100002026                          | 01/08/2024 | 01/11/2024 |

#### 1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No . | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|------|--------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1    | -                  | -                                | -             | -               | -             |
| ...  |                    |                                  |               |                 | ...           |

#### 1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|------------|-------|--------------|--------|
| -          | -     | -            | -      |
| ...        |       |              |        |

#### 1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---------------|-------|--------------|--------|
|               |       |              |        |
| ...           |       |              |        |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |         |           |    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|---|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | VERSIÓN | 1         |    |   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | PÁGINA  | 6         | DE | 9 |

## 2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

### 2.1. INFORMACION GENERAL

|                                           |                                                                                                                                                   |               |                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.             | 2701-2024                                                                                                                                         |               |                   |
| INTERVENTOR:                              | 1570 INGENIERIA SAS                                                                                                                               | NIT:          | 901.380.870-9     |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL): | N/A                                                                                                                                               |               |                   |
| OBJETO:                                   | INTERVENTORIA PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO CARRETERA ONDINA - LLANO GRANDE - CONVENCIÓN (PR04+0310-PR04+0330) y (PR06+0000-PR06+0140), RUTA 70NS01 |               |                   |
| FECHA DE INICIO:                          | 01/08/2024                                                                                                                                        | No. De oficio | 2024S-VOCA-052351 |
| VALOR INICIAL:                            | \$51.730.615,00                                                                                                                                   |               |                   |
| PLAZO INICIAL:                            | 31/10/2024                                                                                                                                        |               |                   |
| TOTAL PRÓRROGAS:                          | N/A                                                                                                                                               |               |                   |
| PRÓRROGA N:                               | N/A                                                                                                                                               |               |                   |
| FECHA DE FINALIZACIÓN:                    | 31/10/2024                                                                                                                                        |               |                   |

### 2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO                            | VALOR REGISTRO   | VALOR UTILIZADO  | SALDO REGISTRO   |
|----------|-----------------------|---------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 692324   | 2024                  | 11      | C-2401-0600-97-51102D-2401023-02 | \$ 51.730.615,00 | \$ 14.924.980,00 | \$ 36.805.635,00 |
| 692324   | 2024                  | 11      | C-2401-0600-97-51102D-2401023-02 | \$ 51.730.615,00 | \$ 26.095.634,95 | \$ 10.710.000,05 |
| 692324   | 2024                  | 11      | C-2401-0600-97-51102D-2401023-02 | \$ 51.730.615,00 | \$ 10.710.000,05 | \$ 0,00          |
|          |                       |         |                                  |                  | \$ 51.730.615,00 |                  |

### 2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|-------------|--------------|-----|------------------|-----------------|
|-------------|--------------|-----|------------------|-----------------|

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |         |           |    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|---|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE<br/>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br/>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE<br/>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br/>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | VERSIÓN | 1         |    |   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | PÁGINA  | 7         | DE | 9 |

|                                                                |                 |                 |  |                  |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--|------------------|
| Acta Mensual de Costos No.<br>3 del mes de octubre del<br>2024 | \$ 9.000.000,00 | \$ 1.710.000,00 |  | \$ 10.710.000,00 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--|------------------|

#### 2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 3 de fecha 05/11/2024 para el período del 01 al 31 de octubre del 2024 el contrato reporta un avance de **100%** y:

#### 2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: \$ 51.730.615,00 100%

Total inversión ejecutada: \$ 51.730.615,00 100%

#### 2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|------------|----------|
|            |          |

#### 2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|------------|----------|------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| ...        | ...      | ...                    | ...                                 | ..                   |

#### 2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|--------------|------------|---------|----------------------------------------------------------|
| N/A          | -          | N/A     |                                                          |

\*No se requiere aprobación del comité de adiciones y prorrogas del Instituto

#### 2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |         |           |    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|---|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE<br/>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br/>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE<br/>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br/>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | VERSIÓN | 1         |    |   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | PÁGINA  | 8         | DE | 9 |

| <b>CONTROL DE GARANTIAS<br/>POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL<br/>SEGUROS DEL ESTADO S.A.<br/>Póliza de Cumplimiento</b> |                  |                                          |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|------------|------------|
| Amparos                                                                                                                                 | Valor Asegurado  | Póliza No 56-44-101008215/<br>Anexo No 6 | Vigencia   |            |
|                                                                                                                                         |                  |                                          | Desde      | Hasta      |
| Cumplimiento                                                                                                                            | \$ 5.173.061,50  | 56-44-101008215                          | 01/08/2024 | 02/05/2025 |
| Buen Manejo Anticipo                                                                                                                    |                  |                                          |            |            |
| Pago de Salarios,<br>Prestaciones Sociales<br>e indemnizaciones.                                                                        | \$ 10.346.123,00 | 56-44-101008215                          | 01/08/2024 | 01/11/2027 |
| Calidad del Servicio                                                                                                                    | \$ 15.519.184,50 | 56-44-101008215                          | 01/11/2024 | 01/11/2029 |

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** ORDEN DE INICIO

**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 01/08/2024

**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** 02/08/2024

**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** 02/08/2024

**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI

#### 2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

| No. | CAUSAL<br>INTERPUEST<br>A | No.<br>MEMORANDO<br>ENVIADO A<br>JURÍDICA | ESTADO<br>ACTUAL | FECHA<br>AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|-----|---------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------|
| 1   |                           |                                           |                  |                    |               |
| ... |                           |                                           |                  |                    | ...           |

#### 2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| CORRESPONDENCIA ENVIADA |       |              |        |
|-------------------------|-------|--------------|--------|
| OFICIO No.              | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|                         |       |              |        |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |         |           |    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|---|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE<br/>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br/>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE<br/>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br/>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | VERSIÓN | 1         |    |   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | PÁGINA  | 9         | DE | 9 |

## 2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO<br>No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|------------------|-------|--------------|--------|
| ....             | ....  | .....        | ....   |

### 3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

#### 3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Contrato en etapa de ejecución. Tramitada Acta de costos No. 3 y final correspondiente al periodo comprendido del 01 al 31 de octubre de 2024.

#### 3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

#### 3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

#### 3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

### 4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- ✓ Seguimiento al Proyecto derivado MANTENIMIENTO CARRETERA ONDINA – LLANO GRANDE - CONVENCIÓN (PR04+0310-PR04+0330) y (PR06+0000-PR06+0140), RUTA 70NS01.

### 5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

...

### 6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

...

Cordialmente,



Firmado  
digitalmente por  
ELIAS JAIMES  
FERNANDEZ

**ELIAS JAIMES FERNANDEZ**

MP No. 54202-099505 NTS

Director Territorial Ocaña