

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	6

INGENIERO

ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES

SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 16 al 31 de agosto del 2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: vía 7007 Aguaclara-Ocaña, sector PR0+0000 al PR54+0787

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 54,787 km

1. CONTRATO DE OBRA

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2877-2024		
CONTRATISTA:	VIASCOL S.A.S.	NIT:	900.083.485-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SUMINISTRO MEZCLA ASFÁLTICA VÍA 7007 AGUACLARA - OCAÑA, SECTOR PR 0+0000 AL PR 54+0787 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA.		
FECHA DE INICIO:	16 de AGOSTO del 2024	No. de Oficio:	2024S-VOCA-056505 del 16 de agosto del 2024
VALOR INICIAL:	\$ 115.561.055,00		
VALOR ADICIONES:	\$ 0,00		
ADICIÓN 1:	\$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	\$ 115.561.055,00		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	6

ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	15 de octubre del 2024
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15 de octubre del 2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REG.	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
721424	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 ADQUIS.	\$ 115.561.055,00	\$ 115.561.055,00	\$ 0,00
					\$ 115.561.055,00	

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de suministro No. 1 y final	\$ 97.110.130,00	\$ 18.450.925,00	\$ 115.561.055,00

1.3.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 97.110.130,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 97.110.130,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 97.110.130,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 115.561.055,00	100%

1.3.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	6

1.3.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 100%

Meta física ejecutada 100%

1.4. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.5. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.6. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	-	N/A	-

*No se requiere aprobación del comité de adiciones y prorrogas del Instituto

1.9. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Aceptación de la oferta

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	6

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: a 05-08-2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
16/10/2024

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 08-08-2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐

CONTROL DE PÓLIZAS Seguros Mundial Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. BCH-100036754 Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 11.556.105,50	BCH-100036754	04/08/2024	04/04/2025
Buen Manejo Anticipo	NA	NA	NA	NA
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 23.112.211,00	BCH-100036754	04/08/2024	04/10/2027
Estabilidad de la Obra	NA	NA	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final
Calidad	\$ 23.112.211,00	BCH-100036754	04/08/2024	04/10/2025

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$ 260.000.000,00	BCH-100007656 Anexo No.0	04/08/2024	04/10/2024

1.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	-	-	-	-	-
...					...

1.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
------------	-------	--------------	--------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	6

-	-	-	-
...			

1.12. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

2.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

En el presente periodo no se presentaron inconvenientes técnicos. Contrato en etapa de ejecución.

2.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

En el presente periodo no se presentaron inconvenientes jurídicos.

2.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Tramitada Acta de Recibo Parcial de suministro No. 1 y final correspondiente al periodo comprendido del 16 al 31 de agosto de 2024.

2.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

3. **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

- ✓ Seguimiento al Proyecto derivado SUMINISTRO MEZCLA ASFÁLTICA VÍA 7007 AGUACLARA - OCAÑA.

4. **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

No se han presentado novedades.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		6	DE 6

5. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

No se tiene ninguna recomendación.

Cordialmente,



Firmado
digitalmente por
ELIAS JAIMES
FERNANDEZ

ELIAS JAIMES FERNANDEZ

MP No. 54202-099505 NTS

Director Territorial Ocaña