

|                                                                                                                              |                         |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
|  <div>ALCALDÍA MUNICIPAL<br/>DE CAJICA</div> | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | CÓDIGO: GCC-FM-014 |
|                                                                                                                              | FORMATO                 | VERSIÓN: 02        |
|                                                                                                                              | ACTA DE SUSPENSIÓN      | FECHA: 01/MAR/2023 |

|                                                  |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NÚMERO Y TIPO DE CONTRATO                        | CONTRATO DE CONSULTORIA No. 006-2024                                                                                                                   |
| OBJETO                                           | CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL ESTADIO TIGRE MOYANO EN EL MUNICIPIO DE CAJICA |
| CIUDAD Y FECHA                                   | CAJICÁ, 15 DE ENERO DE 2026                                                                                                                            |
| NO. DE ACTA                                      | ACTA No.006 DE PRORROGA DE SUSPENSION No. 02                                                                                                           |
| DEPENDENCIA                                      | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS                                                                                                         |
| RUBRO                                            | 2.3.2.4301004-2024251260043-2.3.2.02.02.00502-209-FUENTE 1.3.3.1.00                                                                                    |
| CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL) | 2024001367 FECHA 15-08-2024                                                                                                                            |
| REGISTRO PRESUPUESTAL                            | 2024004164                                                                                                                                             |
| CONTRATISTA                                      | CONSORCIO DISEÑOS ESTADIO / Rep Leg. OTMAN ADRIAN BERNAL GACHA                                                                                         |
| NIT / C.C                                        | NIT: 901.898.643-8<br>C.C. 79.718.328 EXPEDIDA EN BOGOTÁ D.C.                                                                                          |
| VALOR DEL CONTRATO                               | \$ 349.999.880,95 (TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS Y NOVENTA Y CINCO CENTAVOS)         |
| VALOR ADICIÓN                                    | N/A                                                                                                                                                    |
| FECHA SUSCRIPCIÓN ADICIÓN                        | N/A                                                                                                                                                    |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO                         | \$ 349.999.880,95 (TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS Y NOVENTA Y CINCO CENTAVOS)         |
| FORMA DE PAGO                                    | ACTAS PARCIALES DE CONFORMIDAD CON LOS ENTREGABLES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN LA CLAUSULA 7                                                         |
| FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO                       | 18 DICIEMBRE DE 2024                                                                                                                                   |
| FECHA DE INICIO                                  | 30 DE DICIEMBRE 2024                                                                                                                                   |
| PLAZO DEL CONTRATO                               | SEIS (6) MESES                                                                                                                                         |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL                     | 29 JUNIO DE 2025                                                                                                                                       |
| FECHA SUSCRIPCIÓN MODIFICACIÓN                   | 16 DE JUNIO DE 2025                                                                                                                                    |
| TIEMPO DE LA PRÓRROGA                            | DOS (02) MESES, QUINCE (15) DIAS                                                                                                                       |
| FECHA SUSCRIPCIÓN PRÓRROGA                       | 27 DE JUNIO DE 2025                                                                                                                                    |
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN                       | 14 DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                                                                                               |
| FECHA DE SUSPENSIÓN NO. 1                        | 20 DE AGOSTO DE 2025                                                                                                                                   |
| PLAZO DE SUSPENSIÓN NO. 1                        | TREINTA Y CINCO DIAS CALENDARIO                                                                                                                        |
| FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN NO.1                | 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                                                                                               |
| FECHA DE POSIBLE TERMINACIÓN                     | 19/10/2025                                                                                                                                             |
| FECHA PRORROGA No. 02                            | 17/10/2025                                                                                                                                             |
| PLAZO PRORROGA No. 02                            | DOS (2) MESES                                                                                                                                          |
| FECHA DE TERMINACIÓN                             | 19/12/2025                                                                                                                                             |
| FECHA DE SUSPENSIÓN NO. 2                        | 17 DE DICIEMBRE DE 2025                                                                                                                                |
| PLAZO DE SUSPENSIÓN NO. 1                        | UN MES                                                                                                                                                 |
| FECHA PROYECTADA DE REINICIO SUSPENSIÓN No.1     | 17 DE ENERO DE 2026                                                                                                                                    |
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN                       | 19/01/2026                                                                                                                                             |
| FECHA DE PRORROGA A LA SUSPENSION 2              | 16/01/2026                                                                                                                                             |

|                                                                                                                              |                         |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
|  <div>ALCALDÍA MUNICIPAL<br/>DE CAJICÁ</div> | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | CÓDIGO: GCC-FM-014 |
|                                                                                                                              | FORMATO                 | VERSIÓN: 02        |
|                                                                                                                              | ACTA DE SUSPENSIÓN      | FECHA: 01/MAR/2023 |

|                                              |                                                                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLAZO DE LA PRORROGA DE LA SUSPENSION NO. 02 | DOS (02) MESES                                                                               |
| FECHA PROBABLE DE REINICIO                   | 16/03/2026                                                                                   |
| FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO            | 18/03/2026                                                                                   |
| SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CUMPLE       | N/A                                                                                          |
| SUPERVISOR                                   | ING. HECTOR DAVID PARADA SANCHEZ<br>SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DE CAJICÁ |

\*Se suscribe el acta el día 16 de enero de 2026, toda vez que el 17 de enero de 2026, es día no hábil."

GARANTÍAS:

| COMPañÍA DE SEGUROS    | No. DE PÓLIZA   | AMPARO                                                                     | VALOR ASEGURADO  | DESDE      | HASTA      |
|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|
| Seguros del Estado S.A | 11-44-101244759 | Cumplimiento del Contrato                                                  | \$ 69'999.976,20 | 30-12-2024 | 19-06-2026 |
|                        |                 | Calidad del Servicio                                                       | \$ 69'999.976,20 | 30-12-2024 | 19-12-2030 |
|                        |                 | Pago de Salario, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | \$ 52'499.982,15 | 30-12-2024 | 15-11-2028 |

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

| ITEM | DETALLE                   | VALORES (Cifra en pesos colombianos) |
|------|---------------------------|--------------------------------------|
| 1    | VALOR INICIAL             | \$ 349.999.880,95                    |
| 2    | VALOR ADICIÓN             | N/A                                  |
| 3    | VALOR TOTAL               | \$ 349.999.880,95                    |
| 4    | VALOR ACTA PARCIAL 1 30%  | \$ 104.999.964,00                    |
| 5    | VALOR ACTA PARCIAL 1 30%  | \$ 104.999.964,00                    |
| 6    | VALOR TOTAL EJECUTADO 60% | \$ 209.999.928,00                    |
| 7    | SALDO POR EJECUTAR 40%    | \$ 139.999.952,95                    |

ESTADO LEGAL DEL CONTRATO

En esta sección se debe listar en orden consecutivo las actas realizadas durante el proceso contractual, si existe un acta que no genera egreso se debe colocar el campo NO APLICA.

| No. DE ACTA | FECHA      | DESCRIPCIÓN               | EGRESO N°  |
|-------------|------------|---------------------------|------------|
| 001         | 30/12/2024 | ACTA DE INICIO            | NO APLICA  |
| 002         | 16/07/2025 | ACTA DE PAGO No. 001      | 2025003915 |
| 003         | 20/08/2025 | ACTA DE SUSPENSION No. 01 | NO APLICA  |
| 004         | 24/09/2025 | ACTA DE REINICIO No. 01   | NO APLICA  |

| No. DE ACTA | FECHA      | DESCRIPCIÓN                              | EGRESO N° |
|-------------|------------|------------------------------------------|-----------|
| 005         | 21/11/2025 | ACTA DE CORTE PARCIAL No. 002            | 202500758 |
| 006         | 17/12/2025 | ACTA DE SUSPENSION No. 02                | NO APLICA |
| 007         | 16/03/2026 | ACTA DE PRORROGA DE LA SUSPENSION No. 02 | NO APLICA |

PRIMERA: el contratista CONSORCIO DISEÑOS ESTADIO, radico con oficio número CDE-029-2026, en el cual solicita la Suspensión No.2, por un periodo de DOS (02) meses, por las siguientes razones:

*“En mi calidad de Representante Legal del CONSORCIO DISEÑOS ESTADIO y en el marco de la ejecución del contrato de la referencia, me dirijo a ustedes con el fin de exponer la situación administrativa actual y solicitar la continuidad de la suspensión del plazo contractual.*

*Sobre el particular, informo que el pasado 14 de enero de 2026 fuimos notificados por la Curaduría Urbana No. 1 sobre la expedición del Acto Administrativo No. 25126-1-26-0004 del 9 de enero de 2026. Mediante este acto se aprueba la licencia de construcción en las modalidades de ampliación, demolición parcial y cerramiento para el Estadio Tigre Moyano. Sin embargo, aunque el acto ha sido notificado, la Curaduría se encuentra actualmente surtiendo los trámites administrativos de rigor para la organización, sellado y entrega física de los planos y la documentación oficial, insumo indispensable para continuar con la siguiente fase de gestión.*

*Es necesario precisar que la tenencia física de la licencia y los planos aprobados es un prerrequisito técnico y legal ineludible para radicar el proyecto eléctrico ante Enel y gestionar su respectiva aprobación. Basados en la experiencia técnica del Consorcio y los tiempos estándar de la entidad prestadora del servicio, este trámite de revisión y aprobación por parte de Enel estima una duración aproximada de dos (2) meses. Dado que estos tiempos de respuesta obedecen a procedimientos internos de un tercero y son ajenos a la voluntad y control del contratista, se configura una situación que impide el normal desarrollo del cronograma de ejecución remanente.*

*Considerando que el contrato se encuentra actualmente suspendido con fecha de reinicio programada para el 17 de enero de 2026 y una fecha de terminación contractual prevista para el 19 de enero de 2026, el reinicio en estas condiciones resultaría ineficaz, pues el plazo restante sería insuficiente para obtener los permisos de Enel antes del vencimiento del contrato.*

*Por lo anteriormente expuesto, y con el ánimo de salvaguardar el plazo de ejecución y asegurar la continuidad técnica del proyecto, solicito respetuosamente a la Supervisión autorizar la Prórroga No. 1 a la Suspensión No. 2 del Contrato No. 006-2024 por un término de dos (2) meses. De ser aceptada esta solicitud, la prórroga a la suspensión se haría efectiva a partir de la fecha, extendiéndose hasta el 16 de marzo de 2026, programando el reinicio de las actividades para el 17 de marzo de 2026, momento en el cual se espera contar con las aprobaciones pertinentes.*

*Aclaro que, durante este periodo de suspensión, el Consorcio mantendrá su gestión activa frente a Enel y estará atento a cualquier requerimiento u observación que surja en el trámite. Asimismo, en aplicación de los principios de eficacia y economía, si la aprobación del proyecto eléctrico se produce antes del vencimiento de los dos meses solicitados, se informará de inmediato a la Supervisión para adelantar el reinicio del contrato”.*

SEGUNDA: Que teniendo en cuenta la solicitud presentada por el contratista, en el cual se observan que es importante tener licencia para poder recibir el contrato, así mismo, es necesaria la licencia para continuar y culminar el tramite ante ENEL, esta supervisión avala la solicitud del contratista.


TERCERA: Que el supervisor considera pertinente y procedente la suspensión del contrato de consultoría No. 006 de 2024, por un término no mayor a DOS (02) meses.


CUARTA: Que el contratista se compromete a ampliar la vigencia de las pólizas en los términos necesarios una vez se suscriba el acta de reinicio.

QUINTA: Las partes acuerdan que no se reconocerán costos por efecto de la suspensión.

En constancia se firma a dieciséis (16) días del mes de enero de dos mil veintiséis (2026).

  
**NICOLAS MAURICIO CASTIBLANCO NAVARRETE**  
Alcalde municipal de Cajica E

  
**ING. HECTOR DAVID PARADA SANCHEZ**  
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas  
Supervisor

  
**CONSORCIO DISEÑOS ESTADIO**  
Rep Leg. OTMAN ADRIAN BERNAL GACHA

Proyectó: Arq. Yanira Navarrete Moyano – Profesional Especializado E SIOP  
Revisó: Arq. Martin Alberto Bautista Moriones / Director de Estudios Diseños y Presupuesto de SIOP  
Dr. Hugo Palacios – Apoyo Jurídico despacho  
Aprobó: Ing. Héctor David Parada Sánchez - Secretario de Infraestructura y Obras Públicas de Cajica