

CONTRATO/CONVENIO/ACUERDO No.: Contrato de consultoría 06-2024.

OBJETO: Realizar estudios y diseños Estudio Higue Mayor

CONTRATISTA Conosio Diseños estudio

INTERVENTOR SIO P.

LUGAR, FECHA Y HORA: 08-Abril - 2025

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

COMPROMISOS	RESPONSABLE	cumplido	No cumplido
- Estudio socio-ambiental	Contratista	N/A	N/A
- Entrega de est al dueño del or	Contratista	X	
- Respuesta a oficio a inspecciones	Contratista.	N/A	N/A.
- Avances diseño estructural.	Contratista	X	

Observaciones al cumplimiento de los compromisos Se detallan los argumentos de la respuesta a inspecciones y el estudio socioambiental es para el 10 de abril.

ORDEN DEL DÍA

• Se realiza socialización de los avances por parte del contratista. Avances diseño estructural: El diseñador especializado informa que la cubierta tiene un gran voladizo, informa que requiere el material de las tejas, igualmente el ing. Epifanio informa que la cubierta debe llevar los paneles solares informa que el ing. electrico dio un peso de 125K/m² y debe ocupara aproximadamente el 40% de la cubierta. el ingeniero estructural manifiesta. que se debe aumentar la altura y generar un diseño que pueda soportar el viento y el peso de los paneles. igualmente informa que las cargas estan entre 45 y 90. igualmente pregunta si la fundición de las gradetas es monolitica o prefabricada a lo que el diseñador de apoyo indica que la fundición es monolitica. La supervisión solicita que se reúnan internamente los veros que sea necesario para que el diseñador estructural y los demás profesionales despendidos.

(DIGITE LOS TEMAS A TRATAR DEL PRESENTE COMITÉ DE OBRA)



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CAJICA

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

FORMATO

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO: GIO-FM-016

VERSIÓN: 1

FECHA: 01/MAR/2022

DESARROLLO DE LOS TEMAS DEL COMITÉ

la supervisión solicita que se indiquen las fases. Para claridad de la supervisión, así como para que los demás especialistas.

El arquitecto diseñador informa que por temas de isortica se debe bajar el nivel de la parte central a 1 metro y que ese ajuste se pasará al ing. hidráulico para temas de manejo de escorrentía.

Con respecto a la carta dando respuesta a Inodeportes respecto de los linderos se aclara que éste no se ha entregado debido a que en el comité del jueves con la ing. Fabiola se cambió la ubicación de los parqueaderos ese alinderamiento cambia, igualmente se debe esperar a que el ing. hidráulico determine el lugar del tanque de almacenamiento que debe quedar en esa zona, una vez este definido se podrá pasar el alinderamiento a Inodeportes.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS		CÓDIGO: GIO-FM-016
	FORMATO		VERSIÓN: 1
	ACTA DE COMITÉ DE OBRA		FECHA: 01/MAR/2022

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA PRESENTE REUNIÓN			
COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA CUMPLIR EL COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
entrega de planimetría indicando los fases.	Contratista	9-Abril-2025	
- Estudio Socio-ambiental	Contratista	10-Abril-2025	
- Avances estructural y Arquitectónica	Contratista	11-Abril-2025	
- Consulta tema vallado en obra.	Contratista	11-Abril-2025	

ANEXOS A LA PRESENTE ACTA		
DESCRIPCIÓN	Nº DE FOLIOS	ENTREGADO POR

FECHA DEL PROXIMO COMITÉ : Viernes 11 - 8:30am Virtual.

FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	Guillermo Morales	NOMBRE	Yanira González
CARGO	Consejero Distal Estadio.	CARGO	Prof Esp. E SIOP.
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE		NOMBRE	
CARGO		CARGO	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE		NOMBRE	
CARGO		CARGO	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE		NOMBRE	
CARGO		CARGO	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE		NOMBRE	
CARGO		CARGO	