



ACTA DE COBRO PARCIAL No. 1 DE CONSULTORIA



CONTRATO DE N°:		1999 - 04 DE JUNIO DEL 2025					Valor Inicial:	\$ 116,814,148.50
Objeto: "ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE CONTENCIÓN Y CONSERVACION DE LOS TRAMOS VIALES UBICADOS EN LA ENTRADA AL BARRIO CIUDAD LUZ EN LA AV. PEDRO TAFUR Y LA AV. FERROCARRIL A LA ALTURA DE LA CALLE 35 EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE"							Valor Adicion :	
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	75	DÍAS CALENDARIO	PERIODO:	11 DE JULIO AL 22 DE SEPTIEMBRE Y DEL 20 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE	Fecha de Inicio:	11/07/2025	Valor total:	\$ 116,814,148.50
PRORROGA 01	30	DÍAS CALENDARIO						

CONSULTORIA

CONDICIONES CONTRACTUALES						PRESENTE ACTA			VALOR POR EJECUTAR	
I. COSTOS DE PERSONAL						UNIDAD	SUELDO BASICO	V.R PARCIAL	UNIDAD	VALOR ACUMULADO
CANT.	Personal Profesional	SUELDO BASICO	UNIDAD		V.R TOTAL					
1	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y ALTIMÉTRICO Y PLANIMÉTRICO E INFORMACIÓN GENERAL LOCAL PARA CADA UNA DE LAS OBRAS DE CONTENCIÓN RESULTADO EN LAS AV. PEDRO TAFUR Y AV. FERROCARRIL	\$ 7,776,170.00	1		\$ 7,776,170.00	1.0	\$ 7,776,170.00	\$ 7,776,170	1	\$ -
1	DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CONSIDERACIONES TECNICAS Y ECONOMICAS	\$ 14,480,940.00	1		\$ 14,480,940.00	1.0	\$ 14,480,940.00	\$ 14,480,940	1	\$ -
1	ESTUDIO DE GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA Y GEOTECNIA PARA TERRAPLANES, ESTABILIDAD DE TALUDES, MOVIMIENTOS DE TIERRA, ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN, OBRAS DE ARTE Y ESTABILIZACIÓN DE RASANTE EN ACCESOS SEGÚN NSR - 2010	\$ 20,380,700.00	1		\$ 20,380,700.00	1.0	\$ 20,380,700.00	\$ 20,380,700	1	\$ -
1	ESTUDIO DETALLADO DE RIESGO POR REMOCIONES EN MASA	\$ 13,481,380.00	1		\$ 13,481,380.00	1.0	\$ 13,481,380.00	\$ 13,481,380	1	\$ -
1	ESTUDIO DE TRAZADA Y DISEÑO GEOMETRICO DE PAVIMENTOS Y ESTUDIO DEL PMT PARA EL BARRIO CIUDAD LUZ AV. PEDRO TAFUR	\$ 10,877,660.00	1		\$ 10,877,660.00	1.0	\$ 10,877,660.00	\$ 10,877,660	1	\$ -
1	DISEÑO ESTRUCTURAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ACCESOS Y OTROS	\$ 10,889,600.00	1		\$ 10,889,600.00	1.0	\$ 10,889,600.00	\$ 10,889,600	1	\$ -

1	ESTUDIO HIDROLÓGICO, HIDRÁULICO PARA CADA UNO DE LOS MUROS U OBRAS DE CONTENCIÓN RESULTANTES DE LA EVALUACIÓN DE LA CONSULTORÍA SOBRE AV. PEDRO TAFUR Y AV. FERROCARRIL	\$ 8,228,720.00	1	\$	8,228,720.00	1.0	\$ 8,228,720.00	\$ 8,228,720	1	\$ -
1	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y DOCUMENTO CON LINEAMIENTOS PARA LOS PERMISOS AMBIENTALES E INFORME DE INVENTARIO FORESTAL	\$ 6,299,900.00	1	\$	6,299,900.00	1.0	\$ 2,231,665.00	\$ 2,231,665	1	\$ 4,068,235
1	PRESUPUESTO, CRONOGRAMA, CANTIDADES DE OBRA, APU'S, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PROCESO CONSTRUCTIVO	\$ 5,748,080.00	1	\$	5,748,080.00	1.0	\$ -	\$ -	1	\$ 5,748,080
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL				\$	98,163,150.00		\$ 88,346,835.00		\$ 9,816,315	
IVA 19%				\$	18,650,998.50		\$ 16,785,898.65		\$ 1,865,099.85	
COSTO TOTAL				\$	116,814,148.50		\$ 105,132,733.65		\$ 11,681,414.85	

RESUMEN ACTA PARCIAL 01	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 116,814,148.50
% A COBRAR CONSULTORIA	90%
VALOR TOTAL ACTA PARCIAL 01	\$ 105,132,733.65
% POR EJECUTAR CONSULTORIA	10%
VALOR SALDO POR EJECUTAR	\$ 11,681,414.85

MARCO MATHEUS SAAVEDRA RANGEL

Secretario de infraestructura
Ordenador del gasto

GILBERTO LOZANO PEREZ

DIRECTOR TÉCNICO
SUPERVISOR

MAGDY GUIOMAR TELLO MEDINA

R/L GRUPO EMPRESARIAL DYNAMO SAS
CONTRATISTA