

ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL

CONTRATO: CONT-OBRA-009-2025
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA GRAMA SINTETICA DE LAS CANCHAS LA BOMBONERA Y LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ-CESAR
VALOR CONTRATO: TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE. (\$39.288.600,00) incluido IVA
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA PAZ
CONTRATANTE: CARLOS FERNANDO OROZCO CARDENAS, identificado con la Cedula de Ciudadanía 1 065 619 423 de Valledupar, como representante legal de SATELITE SERVICIOS INTEGRADOS S.A.S. identificado con NIT 900930602-9
PLAZO DE EJECUCION: QUINCE (15) DIAS
FECHA DE INICIACION: 18 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACION: 2 DE JULIO DE 2025
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: 2 DE JULIO DE 2025

El día dos (02) de julio de 2025, se reunieron por parte de CARLOS FERNANDO OROZCO CARDENAS, identificado con la Cedula de Ciudadanía 1 065 619 423 de Valledupar, como representante legal de SATELITE SERVICIOS INTEGRADOS S.A.S. identificado con NIT 900930602-9 y el Ing. EDGARDO AROCA MINDIOLA, como Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial en calidad de Supervisor del contrato anteriormente citado con el fin de dar por terminado el CONT-OBRA-009-2025 de acuerdo a los lineamientos expuestos en la minuta del contrato

legal de SATELITE SERVICIOS INTEGRADOS S.A.S. identificado con NIT 90930602-9 y el Ing. EDGARDO AROCA MINDIOLA, como Secretario de Planeación y Desarrollo, por la calidad de Supervisor del contrato anteriormente citado con el fin de dar por terminado el CONT-OBRA-009-2023 de acuerdo a los lineamientos expuestos en la minuta del contrato							MODIFICACIONES PRESENTE ACTA			NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO		
N°	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES (+) (-)			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
							CANTIDAD (+)	CANT (-)	VR. PARCIAL			
I. PRELIMINARES												
	1.1	DESMONTE Y RETIRO DE GRAMA SINTETICA EXISTENTE INCLUYE LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE SUPERFICIE DEL TERRENO	M2	218	\$ 4 500,00	\$ 981.000				218		\$ 981.000
						\$ 981.000						\$ 981.000
BTOTAL												
ACABADOS												
	2.1	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE GRAMA SINTETICA TIPO FIFA, RELLENO CAUCHO	M2	170	\$ 138 500,00	\$ 23 545 000		-9	#####	161		\$ 22 198 500
	2.2	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE GRAMA SINTETICA TIPO FIFA (PARA DEMARCACIONES), RELLENO CAUCHO	ML	160	\$ 35 600,00	\$ 5 696 000	22		\$ 783 200,00	182		\$ 6 479 200,00
						\$ 29.241.000						\$ 28.777.700
SUBTOTAL												\$ 29 758 700
						SUBTOTAL OBRAS	\$ 30.222.000					

COSTOS DE ADMINISTRACION	23,0%	\$ 6 951 060
COSTOS IMPREVISTOS	2%	\$ 604.440
UTILIDAD	5%	\$ 1.511.100
SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS		\$ 9.066.600
TOTAL		\$ 39.288.600

\$ 6 844 501,00
\$ 595 174,00
\$ 1 438 885,00
\$ 8 878 560

\$ 38.637.260

VALOR TOTAL PRESENTE ACTA DE RECIBO DE OBRA: \$ 38.637.260
MENOS AMORTIZACION TOTAL DESEMBOLSO DE UN PRIMER APOORTE 0
VALOR OBRA EJECUTADA DE MENOS (-): 0
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: \$ 38.637.260

IVA

A CONTINUACION SE PRESENTA UN RESUMEN DE EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO:

VALOR OBRA CONTRATADA: \$ 39.288.600
VALOR OBRA EJECUTADA SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL: \$ 38.637.260
SUMA: TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS MCTE. (\$38.637.260,00) incluido IVA 38.637.260
VALOR POR POLIZA DE MENOS (-): 651.340,00

VALOR PAGADO DE DESEMBOLSO Y APORTES \$ 38.637.260

RELACION DE OBRA EJECUTADA SEGÚN ACTAS DE RECIBO DE OBRA:
ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL: \$ 38.637.260

SUMA: TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS MCTE. (\$38.637.260,00) incluido IVA

VALOR A PAGAR POR ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL: 38.637.260

RELACION AMORTIZACION DEL ANTICIPO: 0
VR ANTICIPO ENTREGADO SEGÚN CLAUSULA DEL CONTRATO: \$ 0
TOTAL A PAGAR \$ 38.637.260

PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO EN REFERENCIA, SE DEJA CONSTANCIA QUE:

1.- LAS OBRAS FUERON ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDAS A SATISFACCION TANTO POR PARTE DE LA SUPERVISION POR LA COMUNIDAD

2.- EL CONTRATISTA MANIFIESTA ESTAR A PAZ Y SALVO CON TODOS LOS TRABAJADORES QUE LABORARON EN LA OBRA.

3 EL CONTRATISTA MANIFIESTA ESTAR A PAZ Y SALVO CON LOS PARAFISCALES MEDIANTE COMPROBANTES DE PAGO ANEXOS

PARA CONSTANCIA SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

Carlos Orozco

CARLOS FERNANDO OROZCO CARDENAS
Contratista
1 065 619 423 de Valledupar
R. L. DE SATELITE SERVICIOS INTEGRADOS
S.A.S.

EDGARDO JESUS AROCA MINDIOLA
Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial Mpal
Supervisor



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ - CESAR

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL

ACTA MODIFICATORIA N° 01

ACTA MODIFICATORIA N° 01

CONT-OBRAS-009-2025

MEJORAMIENTO DE LA GRAMA SINTETICA DE LAS CANCHAS LA BOMBONERA Y LA FLORIDA
DEL MUNICIPIO DE LA PAZ-CESAR

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ

800.096.605-1

WILSON RINCÓN ALVAREZ

SATELITE SERVICIOS INTEGRADOS S.A.S.

NIT 900930602-9

CARLOS FERNANDO OROZCO CARDENAS

EDGARD JESÚS AROCA MINDIOLA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

CONDICIONES INICIALES

PORCENTAJE

23%	\$ 6,844,501.00
2%	\$ 595,174.00
5%	\$ 1,487,935.00
30%	\$ 8,927,610.00
	\$38,686,310.00

Carlos Orosco.

SATELITE SERVICIOS INTEGRADOS S.A.S.- RL CARLOS FERNANDO OROZCO CARDENAS
NIT 900930602-9

EDGARDO JESUS AROCA MINDIOLA
SUPERVISOR



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ - CESAR
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
ACTA MODIFICATORIA N° 01

SATELITE SERVICIOS INTEGRADOS S.A.S.- RL CARLOS FERNANDO OROZCO CARDENAS
NIT 900930602-9