



ruta para cuentas

| NOMBRE DEL CONTRATISTA                 | IDENTIFICACION   | TIPO DE CONTRATO Y NUMERO |
|----------------------------------------|------------------|---------------------------|
| SATELITE SERVICIOS INTEGRADOS S.A.S    | NIT: 900930602-9 | CONT-OBRA-009-2025        |
| MOVIL: 3016339779                      |                  | FECHA DE ENTREGA          |
| E-MAIL: carlosf.orozco@satelite.com.co |                  | 03 DE JULIO 2025          |

|                   |                   |                     |
|-------------------|-------------------|---------------------|
| Vo.Bo. SUPERVISOR | # DE FOLIO        |                     |
|                   | FECHA DE INGRESO: | 03 DE JULIO DE 2025 |
|                   | FIRMA FUNCIONARIO |                     |

|                          |                   |                     |
|--------------------------|-------------------|---------------------|
| Vo. Bo. OFICINA JURIDICA | FECHA DE INGRESO: | 30/07/2025 5:35 PM. |
|                          | RAD. NUMERO:      |                     |
|                          | FIRMA FUNCIONARIO |                     |

|                           |                   |      |
|---------------------------|-------------------|------|
| Vo. Bo. CENTRALDE CUENTAS | FECHA DE INGRESO: |      |
|                           | RAD. NUMERO:      | 0559 |
|                           | FIRMA FUNCIONARIO |      |



SATELITE SERVICIOS INTEGRADOS SAS  
NIT 900.930.602-9  
CARRERA 12 A 22 30  
Tel: (605) 3016339779  
Valledupar - Colombia  
sateliteserviciosintegrados@gmail.com.co  
www.satelite.com.co



Factura electrónica de venta  
No. FE 186

|           |                          |          |                          |
|-----------|--------------------------|----------|--------------------------|
| Señores   | MUNICIPIO DE LA PAZ      |          |                          |
| NIT       | 800.096.605-1            | Teléfono | (605) 0000000 - Ext. 000 |
| Dirección | CR 7 A 8 A 09 BRR CENTRO | Ciudad   | La Paz - Colombia        |

| Fecha y hora Factura |                   |
|----------------------|-------------------|
| Generación           | 25/06/2025, 10:42 |
| Expedición           | 25/06/2025, 10:42 |
| Vencimiento          | 19/06/2025        |

| Ítem | Descripción                                                                                                                                                                                                        | Unidad de medida | Cantidad | Vr. Unitario  | Vr. Bruto     | Vr. Total     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 1    | ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA No. CONT-OBRA-009-2025 CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA GRAMA SINTÉTICA DE LAS CANCHAS LA BOMBONERA Y LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR |                  | 1.00     | 30,222,000.00 | 30,222,000.00 | 29,617,560.00 |
| 2    | AIU                                                                                                                                                                                                                |                  | 1.00     | 9,066,600.00  | 9,066,600.00  | 8,885,268.00  |

Total items: 2

Valor en Letras:

Treinta y ocho millones quinientos dos mil ochocientos veintiocho pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-19 por \$ 38,502,828.00

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Total Bruto           | 39,288,600.00 |
| Administración 23.00% | 6,951,060.00  |
| Imprevistos 2.00%     | 604,440.00    |
| Utilidad 5.00%        | 1,511,100.00  |
| Retefuente 2%         | 785,772.00    |
| Total a Pagar         | 38,502,828.00 |

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081087935 aprobado en 20241007 prefijo FE desde el número 161 al 2000 Vigencia: 12 Meses**  
Responsable de IVA - Actividad Económica 4664 Comercio al por mayor de productos químicos básicos, cauchos y plásticos en formas primarias y productos químicos de uso agropecuario Tarifa  
**CUFE:** 295a0884e6bc205fd5f3e7370ffa6e4eeb8b844c9255e880c960c78c232945e1bf62177dd71da5137b0c15934f2f2349

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML



SATELITE SERVICIOS INTEGRADOS SAS  
NIT 900.930.602-9  
CARRERA 12 A 22 30  
Tel: (605) 3016339779  
Valledupar - Colombia



Nota Crédito  
No. 2- 27

|           |                          |          |                          |
|-----------|--------------------------|----------|--------------------------|
| Señores   | MUNICIPIO DE LA PAZ      |          |                          |
| NIT       | 800.096.605-1            | Teléfono | (605) 0000000 - Ext. 000 |
| Dirección | CR 7 A 8 A 09 BRR CENTRO | Ciudad   | La Paz - Colombia        |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Fecha Nota Crédito | 2025-07-28        |
| Factura de Venta   | FE-186            |
| Generación         | 28/07/2025, 09:16 |
| Expedición         | 28/07/2025, 09:16 |
| Vencimiento        | 19/06/2025        |

| Ítem | Descripción                                                                                                                                                                                                        | Cantidad | Vr. Total  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 1    | ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA No. CONT-OBRA-009-2025 CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA GRAMA SINTÉTICA DE LAS CANCHAS LA BOMBONERA Y LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR | 1.00     | 491,010.15 |
| 2    | AIU                                                                                                                                                                                                                | 1.00     | 147,303.05 |

Total items: 2

Valor en Letras:  
Seiscientos treinta y ocho mil trescientos trece pesos m/cte con veinte cent.

Condiciones de Pago:  
Instrumento de pago no definido - Cruce de \$ 638,313.20  
vencimiento - Cuota No. 001 vence el 2025-06-19 por

Observaciones:

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Total Bruto           | 651,340.00 |
| Administración 23.00% | 115,237.08 |
| Imprevistos 2.00%     | 10,020.61  |
| Utilidad 5.00%        | 25,051.54  |
| Retefuente 2%         | 13,026.80  |
| Total                 | 638,313.20 |

CUDE: 8110b1688c14cc75968d716dea2a7cff90b96cae640600a046f9c5ce4ac2118c738ec7ed25b7734062b1e0d1a086de50  
CUFE factura: 295a0884e6bc205fd5f3e7370ffa6e4eeb8b844c9255e880c960c78c232945e1bf62177dd71da5137b0c15934f2f2349

Fabricante Software y Proveedor tecnologías: Siigo SAS - NIT 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.



**INFORME No. 1 Y FINAL  
CONTRATO DE OBRA N°. 009-2025**

**INFORME DE ACTIVIDADES  
CORRESPONDIENTE AL 100% DE EJECUCIÓN**

**CONTRATO DE OBRA N°. 009-2025.**

**OBJETO:**

**"MEJORAMIENTO DE LA GRAMA SINTÉTICA DE LAS CANCHAS "LA BOMBONERA Y LA FLORIDA" DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR".**

**PERIODO: DEL 18 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2025**

**Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial**

**La Paz- Cesar  
2025**

INFORME No. 1 Y FINAL  
CONTRATO DE OBRA N°. 009-2025

INTRODUCCIÓN

La Alcaldía Municipal de La Paz, Cesar, efectuó el contrato de obra bajo la modalidad de invitación pública de mínima cuantía por la cual se celebró contrato de Obra **N° 009-2025**, cuyo objeto es: **"MEJORAMIENTO DE LA GRAMA SINTÉTICA DE LAS CANCHAS "LA BOMBONERA Y LA FLORIDA" DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR"**.

El señor Alcalde Municipal, en cumplimiento de las obligaciones de la Ley 1474 de 2011, designó como supervisor del contrato de obra a la Secretaría de Planeación y obras, en este sentido se presenta el informe de ejecución de actividades comprendido entre la fecha de inicio: de junio 18 al 02 de julio del 2025, con el objetivo de informar al municipio del avance de las actividades del cumplimiento administrativo, legal y financiero, durante la etapa de ejecución del proyecto de la referencia.

En este informe se detalla una a una las diferentes actividades de tipo técnico, legal, administrativo y financiero que se han ejecutado por parte del contratista de obra cuya finalidad es dar a conocer las características que conllevan el desarrollo de este contrato como parte integral de la ejecución del proyecto y se elabora de acuerdo con los lineamientos establecidos por la entidad contratante.

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

|                           |                                                                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO No.              | 009 - 2025                                                                                                                       |
| MODALIDAD DE CONTRATACION | INVITACION PUBLICA                                                                                                               |
| CONTRATANTE               | Municipio de La paz, Cesar.                                                                                                      |
| CONTRATISTA               | SATELITE SERVICIOS INTEGRADOS SAS.<br>NIT: 900.930.602-9                                                                         |
| REPRESENTANTE LEGAL       | REP. CARLOS FERNANDO OROZCO CARDENAS<br>CC. 1.065.619.423 de Valledupar                                                          |
| OBJETO DEL CONTRATO       | "MEJORAMIENTO DE LA GRAMA SINTÉTICA DE LAS CANCHAS "LA BOMBONERA Y LA FLORIDA" DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR." |



INFORME No. 1 Y FINAL  
CONTRATO DE OBRA N°. 009-2025

|                                                                           |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RUBRO                                                                     | 2.3.2.02.02.005.43.19 TASA PRODEPORTE Y RECREACION                                                     |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL                                               | No. CDP 0515-2 del 15 de mayo del 2025.                                                                |
| REGISTRO PRESUPUESTAL                                                     | No. RP 0617-8 del 17 de Junio de 2025.                                                                 |
| VALOR DEL CONTRATO                                                        | <b>TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE (\$ 39.288.600).</b> |
| PLAZO O DURACIÓN INICIAL                                                  | QUINCE (15) DIAS                                                                                       |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN                                                      | 11 DE JUNIO DE 2025                                                                                    |
| FECHA ACTA DE INICIO                                                      | 18 DE JUNIO DE 2025                                                                                    |
| ACTAS DE SUSPENSIÓN No.1                                                  | N/A                                                                                                    |
| ACTAS DE REINICIO No.1                                                    | N/A                                                                                                    |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)     | N/A                                                                                                    |
| REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si hay lugar a ello) | N/A                                                                                                    |
| VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)                           | N/A                                                                                                    |
| TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL                                      | N/A                                                                                                    |

INFORME No. 1 Y FINAL  
CONTRATO DE OBRA N°. 009-2025

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALOR TOTAL DE CONTRATO \$                                                                                                 | TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE (\$ 39.288.600).                                                 |
| FECHA DE TERMINACION                                                                                                       | 02 DE JULIO DE 2025                                                                                                                             |
| GARANTIA:<br>CUMPLIMIENTO, PAGO DE SALARIOS,<br>PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES Y ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | CRC-100025441 ANEXO 0 de fecha de expedición: 11/06/2025 , y su actualización teniendo en cuenta fecha de inicio del 26/06/2025 SEGUROS MUNDIAL |
| NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR                                                                                              | Edgardo Aroca Mindiola, Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial                                                                       |

2. LOCALIZACIÓN

El proyecto se encuentra localizado en la cabecera municipal de La Paz, Cesar.



INFORME No. 1 Y FINAL  
CONTRATO DE OBRA N°. 009-2025




Ilustración 2. Ubicación del predio – Google Eart

## RESUMEN EJECUTIVO

La ejecución de las obras contempladas en el objeto del contrato de obra N° **009-2025** consiste en la **"MEJORAMIENTO DE LA GRAMA SINTÉTICA DE LAS CANCHAS "LA BOMBONERA Y LA FLORIDA" DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR."**, iniciando las actividades el día 18 de JUNIO del 2025 sin ninguna eventualidad hasta la fecha de este informe el contratista lleva un porcentaje de ejecución del 100% del total de las obras contratadas.

## 3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO

A la fecha del presente informe se presentó:

- ACTA DE RECIBO No. 1 Y FINAL de fecha del 02 de Julio del 2025

INFORME No. 1 Y FINAL

CONTRATO DE OBRA N°. 009-2025

| ACTA                          | FECHA      | % DE AVANCE | % POR EJECUTAR |
|-------------------------------|------------|-------------|----------------|
| ACTA DE RECIBO N° 1. Y FINAL. | 02/07/2025 | 98,3%       | 1,70%          |

El porcentaje de avance se calcula de acuerdo con el valor del contrato, el cual asciende a la suma de **TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS MCTE. (\$38.637.260,00)**

**ACTA DE RECIBO FINAL**, Se han ejecutado las actividades que se relacionan en el ACTA No. 1 Y FINAL de obra, con base a las memorias de cálculos de cantidades de obra medidas en campo:

PRESUPUESTO:

| N°              | ÍTEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN                                                                                               | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL   | MODIFICACIONES PRESUPUESTO ACTA |             |               | NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO |              |                 |
|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------------|---------------|---------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------|--------------|-----------------|
|                 |              |                                                                                                           |      |          |                |               | CANTIDADES (+) (-)              |             |               | CANTIDAD                        | VL. UNITARIO | VL. PARCIAL     |
|                 |              |                                                                                                           |      |          |                | CANTIDAD (+)  | CANT (-)                        | VL. PARCIAL |               |                                 |              |                 |
| 1. PRELIMINARES |              |                                                                                                           |      |          |                |               |                                 |             |               |                                 |              |                 |
|                 | 1.1          | DESMONTE Y RETIRO DE GRAMA SINTETICA EXISTENTE, INCLUYE LIMPIEZA Y AJUSTAMIENTO DE SUPERFICIE DEL TERRENO | M2   | 218      | \$ 4.500,00    | \$ 981.000    |                                 |             |               | 218                             |              | \$ 981.000      |
| SUBTOTAL        |              |                                                                                                           |      |          |                | \$ 981.000    |                                 |             |               |                                 |              | \$ 981.000      |
| 2. ACABADOS     |              |                                                                                                           |      |          |                |               |                                 |             |               |                                 |              |                 |
|                 | 2.1          | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTETICA TIPO FIFA, ROLLINO CAUCHO                                     | M2   | 170      | \$ 138.900,00  | \$ 23.613.000 |                                 | -9          | #####         | 161                             |              | \$ 22.298.500   |
|                 | 2.2          | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTETICA TIPO FIFA (PARA DEMARCACIONES), ROLLINO CAUCHO                | ML   | 160      | \$ 35.600,00   | \$ 5.696.000  | 22                              |             | \$ 783.200,00 | 182                             |              | \$ 6.479.200,00 |
| SUBTOTAL        |              |                                                                                                           |      |          |                | \$ 29.309.000 |                                 |             |               |                                 |              | \$ 28.777.700   |
| SUBTOTAL OBRAS  |              |                                                                                                           |      |          |                | \$ 30.222.000 |                                 |             |               |                                 |              | \$ 29.758.700   |
|                 |              |                                                                                                           |      |          |                |               |                                 |             |               |                                 |              |                 |
|                 |              | COSTOS DE ADMINISTRACION                                                                                  |      | 21,0%    |                | \$ 6.351.660  |                                 |             |               |                                 |              | \$ 6.344.501,00 |
|                 |              | COSTOS IMPREVISTOS                                                                                        |      | 2%       |                | \$ 604.440    |                                 |             |               |                                 |              | \$ 599.174,00   |
|                 |              | UTILIDAD                                                                                                  |      | 5%       |                | \$ 1.511.100  |                                 |             |               |                                 |              | \$ 1.438.085,00 |
|                 |              | SUB TOTAL COSTOS INDIRECTO                                                                                |      |          |                | \$ 8.467.200  |                                 |             |               |                                 |              | \$ 8.378.560    |
|                 |              |                                                                                                           |      |          |                |               |                                 |             |               |                                 |              |                 |
|                 |              | TOTAL                                                                                                     |      |          |                | \$ 39.288.600 |                                 |             |               |                                 |              | \$ 38.637.260   |
|                 |              |                                                                                                           |      |          |                |               |                                 |             |               |                                 |              |                 |

**INFORME No. 1 Y FINAL**  
**CONTRATO DE OBRA N°. 009-2025**

**4. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**  
 Con corte al ACTA DE RECIBO FINAL, se ha realizo pagos por concepto de anticipo

| BALANCE FINANCIERO                         |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Valor inicial.                             | \$ 39.288.600,00 |
| Valor adicional.                           | 0                |
| Valor total.                               | \$ 38.637.260,00 |
| Valor Anticipo                             | 0                |
|                                            |                  |
| Valor ejecutado en el acta No. 1 y final   | \$ 38.637.260,00 |
| Amortización del anticipo.                 | \$ 0,00          |
| SALDO POR AMORTIZAR                        | \$ 0,00          |
| Saldo por ejecutar y devolver al municipio | \$ 651.340,00    |
| Valor pagado en el acta No. 1 y final      | \$ 38.637.260,00 |
| Saldo a favor del Municipio                | 0                |
| Valor ejecutado en el acta No. 1 y final   | \$ 651.340,00    |
| VALOR EJECUTADO                            | \$ 38.637.260,00 |
| SALDO POR EJECUTAR                         | \$ 651.340,00    |

**5. CONTROL ADMINISTRATIVO**  
**MODIFICACIONES AL CONTRATO.**

En el presente contrato no se realizaron modificaciones.

**GARANTÍAS**  
 Que el contratista, constituyo las pólizas requeridas dentro del contrato a favor de entidades estatales con la   cuyos número y amparos son los siguientes:

- **POLIZA ACTUALIZADAS No. 47-44-101027007 anexo 2 *que* ampara:**

INFORME No. 1 Y FINAL  
CONTRATO DE OBRA N°. 009-2025

| COBERTURA                                                 | VALOR ASEGURADO | PÓLIZA NO.    | VIGENCIA                    |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                 | 3.928.860       | CRC-100025441 | 18/06/2025 HASTA 02/01/2026 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 1.964.430       | CRC-100025441 | 18/06/2025 HASTA 03/07/2028 |

EJECUCIÓN TÉCNICA - ACTIVIDADES EJECUTADAS

| MODIFICACIONES        |                     |                     |     |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-----|
| CESION                | N/A                 |                     |     |
| ADICIONAL EN VALOR    | N/A                 |                     |     |
| PRORROGAS             | N/A                 |                     |     |
| SUSPENSION DE LA OBRA | N/A                 | REINICIO DE LA OBRA | N/A |
| FECHA DE TERMINACION  | 02 DE JULIO DE 2025 |                     |     |

Durante la ejecución de contrato se ejecutaron las siguientes actividades:

AVANCE EN TIEMPO



Dejando así una obra en óptimas condiciones y con materiales de excelente calidad.



SATELITE

SERVICIOS INTEGRADOS S.A.S.

**INFORME No. 1 Y FINAL  
CONTRATO DE OBRA N°. 009-2025**

anexamos los documentos y el contrato celebrado con **SATELITE SERVICIOS INTEGRADOS SAS** valor del contrato por TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS MCTE. (\$38.637.260,00), en el contrato de mínima cuantía No. 009-2025 y la póliza de seguro de cumplimiento particular No. **CRC-100025441**.

*Carlos Orozco*

**CARLOS FERNANDO OROZCO CÁRDENAS**

Representante Legal.

**Anexo registro fotográfico**





**INFORME No. 1 Y FINAL**  
**CONTRATO DE OBRA N°. 009-2025**

**REGISTRO FOTOGRAFICO:** Se anexa registro fotográfico donde se observa el desarrollo del contrato






INFORME No. 1 Y FINAL  
CONTRATO DE OBRA N°. 009-2025





**INFORME No. 1 Y FINAL  
CONTRATO DE OBRA N°. 009-2025**





SATELITE

SERVICIOS INTEGRADOS S.A.S

**INFORME No. 1 Y FINAL  
CONTRATO DE OBRA N°. 009-2025**

