

FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO			
Entidad:	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	Fecha del informe:	26/12/2025
Unidad responsable:	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NEIVA	Contrato No.	025 DE 2025
Supervisor (A):	VALENTINA FIESCO HOYOS	Fecha de suscripción:	17/07/2025
Interventor :	WILLIAM PARRA OLAYA	Valor total:	\$ 81.605.543,62
Contratista:	CONSORCIO PROVILL	Plazo total:	5 MESES
Nit:	CC 12123891	Fecha de terminacion:	22/12/2025
Modalidad de Selección	IP-09-2025	Lugar de ejecución:	Neiva-Huila
Pertenece al Plan Operativo:		Porcentaje avance:	100,00%
		Estado actual:	TERMINADO
Objeto de contratación: "Contratar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato que resulte del proceso de selección abreviada de menor cuantía que consiste en realizar, el mantenimiento y adecuación de la infraestructura física de la sede judicial edificio "Rodrigo Lara Bonilla" Palacio de Justicia de Neiva"			

PLAZOS Y PRORROGAS							
Fecha de inicio:	23/07/2025	Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta	
Plazo inicial:	5 MESES	Suspension	N/A				
Fecha terminación:	22/12/2025	Prórroga	N/A				
Adicionales de Valor							
Número	Fecha	Valor					
N/A							
Valor Total Adiciones:			\$ -				


INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)			
Valor Inicial:	\$ 81.605.543,62	Valor Total:	\$ 81.605.543,62
Con anticipo:	☐	Valor Anticipo:	N/A
		Saldo por pagar:	\$ -
Forma de Pago:		Descripción condiciones de pago	
Porcentaje	Valor		
89,91%	\$ 73.371.544,27	FACTURA WPO-88 -Acta parcial 01- Contrato 025 de 2025 Interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato que resulte del proceso de selección abreviada de menor cuantía que consiste en realizar, el mantenimiento y adecuación de la infraestructura física de la sede judicial edificio "Rodrigo Lara Bonilla" Palacio de Justicia de Neiva	
10,09%	\$ 8.233.999,35	FACTURA WPO-90 -Acta final- Contrato 025 de 2025 Interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato que resulte del proceso de selección abreviada de menor cuantía que consiste en realizar, el mantenimiento y adecuación de la infraestructura física de la sede judicial edificio "Rodrigo Lara Bonilla" Palacio de Justicia de Neiva	
100,00%			
TOTAL	\$ 81.605.543,62		

PAGOS REALIZADOS					
No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor

AVANCE DE EJECUCIÓN			
Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada
26/12/2025	153 DIAS	100,00%	<p>Entre el 16 de octubre y el 22 de diciembre de 2025 se adelantó la interventoría a las obras de mantenimiento y adecuación del Palacio de Justicia del municipio de Neiva, correspondientes al Contrato de Interventoría No. 025 de 2025, mediante el cual se realizó el seguimiento integral a la ejecución de las actividades orientadas al mantenimiento y adecuación de los espacios, así como a la implementación de los ajustes técnicos necesarios.</p> <p>Durante el período evaluado, el contrato se ejecutó en su totalidad, evidenciándose un desarrollo normal de las actividades sin presentación de retrasos frente al cronograma contractual, lo que permitió garantizar el adecuado funcionamiento de las instalaciones del Palacio de Justicia, en beneficio del personal judicial y de la comunidad usuaria de los servicios que allí se prestan.</p>

DESCRIPCION DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	
Fecha De Recibido	Descripción del Bien o Servicio Recibido
26/12/2025	<p>Entre el 23 de julio de 2025 y el 15 de octubre de 2025 se adelantaron las actividades correspondientes a la fase de ejecución de la obra, durante las cuales se realizó el seguimiento y verificación técnica a las diferentes actividades ejecutadas por el contratista.</p> <p>Durante este período, se evidenció la ejecución de labores de desmonte y demolición, adecuación y terminación de espacios interiores, incluyendo la construcción de muros en drywall, la aplicación de pañetes, estucos y pintura, la instalación y mantenimiento de puertas, ventanas y guardaescobas, así como la pintura de muebles de madera existentes. De igual manera, se efectuó seguimiento a los trabajos de instalaciones eléctricas y cableado estructurado, comprendiendo la instalación de luminarias, puntos eléctricos y puntos de datos, garantizando la funcionalidad y operatividad de los sistemas intervenidos.</p> <p>Finalmente, se verificó la ejecución de labores de limpieza general, certificación de instalaciones y disposición final de residuos de construcción y demolición (RCD), dejando las áreas intervenidas en condiciones óptimas para su uso.</p> <p>Las áreas del Palacio de Justicia de Neiva en las que se desarrollaron las principales actividades durante el período evaluado son las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasillo piso 2. 2. Adecuación del gimnasio. 3. Pasillos piso 3B. 4. Oficina 201. 5. Oficina 708. 6. Plazoleta principal e interna. 7. Fachada calle 6. 8. Sótano y rampa interna. 9. Oficina 209. 10. Pasillos 2B y 3B. 11. Oficina almacén primer piso. 12. Baño del piso 3. 13. Pasillos pisos 7 y 8. 14. Oficina 401. 15. Entrada calle 7. 16. Oficinas 901 y 905. 17. Rampa principal y fachada.
REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
Fecha De Requerimiento	Descripción (Incluir Si dio respuesta satisfactoria o no)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR					
El contrato se está ejecutando normalmente?		El contrato presenta retraso?		La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?	
SI	☒	NO	☐	SI	☒
	☐		☒		☐
Resumen ejecución del contrato: Durante el periodo del presente informe, la supervisión recibe, conforme al Informe de Ejecución de Obra y acta final de obra en las que se verifican las actividades de obra realizadas, que corresponden a la interventoría de actividades de obra en el palacio de justicia de Neiva, las cuales abarcan actividades que corresponden a la Mantenimiento y adecuación de la infraestructura física de la sede judicial edificio "Rodrigo Lara Bonilla" palacio de justicia de Neiva. La interventoría presenta los documentos correspondientes para el trámite del PAGO del acta final, registra el informe de obra las actividades ejecutadas, la factura WPO90 por valor de \$8.233.999,35 que corresponde a la ejecución del 100% de las actividades presupuestadas para el palacio de justicia de Neiva. De tal manera, la supervisión del contrato de obra, se autoriza el pago de la factura WPO90 por valor de \$8.233.999,35 por pago del acta final para el Distrito Judicial de Neiva, correspondiente al avance de obra ejecutado en el presente contrato.					
Resumen pendientes del contratista:					
Observaciones: Para tramites financieros, esta interventoria deja constancia que el presente contrato No. 025 de 2025 pertenece "adiciones y mejoras".					


 VALENTINA FIESCO HOYOS
 SUPERVISOR DEL CONTRATO