



**WILLIAM
PARRA
OLAYA**
INGENIERO CIVIL

INTERVENTOR DEL CONTRATO 024 DE 2025

Neiva 22 de septiembre de 2025

Ingeniera

VALENTINA FIESCO HOYOS

SUPERVISORA ENCARGADA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
MUNICIPIO DE NEIVA - HUILA

REF: Informe de interventoría Contrato de obra No. 025 de 2025 correspondiente al seguimiento y control en la parte técnica, administrativa, financiera, contable y legal cuyo objeto es la **“CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA QUE CONSISTE EN REALIZAR, EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO “RODRIGO LARA BONILLA” PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA”**.

Cordial Saludo,

Informe correspondiente al periodo comprendido del 23 de agosto 2025 al 22 de septiembre del 2025, sobre el avance de obra propio a las actividades contempladas en el contrato de obra 024 de 2025.

- Mantenimiento y adecuación de la infraestructura física de la sede judicial.

Información al palacio de justicia de Neiva-Huila.

Cordialmente,


Ing. WILLIAM PARRA OLAYA
Interventor contrato de obra No. 024



**WILLIAM
PARRA
OLAYA**
INGENIERO CIVIL

INTERVENTOR DEL CONTRATO 024 DE 2025

INFORME DE INTERVENTORIA No.2 AL CONTRATO DE OBRA No. 024 DE 2025



PERÍODO: DEL 23 DE AGOSTO DE 2025 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025

“CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA QUE CONSISTE EN REALIZAR, EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA ”

**INTERVENTOR: WILLIAM PARRA OLAYA
22 DE SEPTIEMBRE DE 2025
NEIVA – HUILA**



TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	5
1. DOCUMENTOS A EVALUAR	6
2. DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	6
3. DATOS DEL CONTRATO DE OBRA.....	7
4. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO	8
5. DATOS DE LA INTERVENTORÍA.....	13
6. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE MENSUAL DE LA OBRA	16
7. DESCRIPCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA OBRA.....	18
8. CONTROL ADMINISTRATIVO Y TECNICO REALIZADO	21
8.1 ASPECTOS TÉCNICOS – EN OBRA.....	21
8.2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS – EN OBRA.....	22
8.2.1 CONTROL DE PÓLIZAS.....	22
8.2.2 CONTROL DE PRESTACIONES SOCIALES	29
8.2.3 CONTROL DE PARAFISCALES	29
8.2.4 CONTROL OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y LEGALES	29
8.2.5 CONTROL DE SEGURIDAD SOCIAL.....	29
8.3 ASPECTOS FINANCIEROS.....	30
8.4 ASPECTOS CONTABLES.....	31
8.5 ASPECTOS JURIDICOS	31
8.6 CONTROL DE EQUIPO – MAQUINARIA	32
8.7 CONTROL Y VERIFICACIÓN ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.	32
9. INFORME Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO – actas parciales.....	34
10. CONTROL DEL PERSONAL – EQUIPO DE TRABAJO	34
10.1 POR PARTE DEL CONTRATISTA.....	34
10.2 POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.	35
11. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (RCD).....	36
11.1 CONTROL SEGUIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	36
12. CONTROL PLAN DE CALIDAD.....	37
13. CONTROL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS	37



14.	RESEÑA FOTOGRAFICA	39
15.	0BSERVACIONES, RECOMENDACIONES, CLIMA Y CONCLUSIONES	46
16.	ANEXOS.....	48



INTRODUCCIÓN

El informe presenta avance de las actividades ejecutadas en el período correspondiente del 23 de agosto al 22 de septiembre de 2025 de la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental del contrato de obra No. 024 de 2025 cuyo objeto es la **“CONTRATARA NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA”**.

La Interventoría hace referencia a la actividad propuesta por el contrato de mantenimiento y adecuación de la infraestructura física de la sede judicial edificio "Rodrigo Lara Bonilla" palacio de justicia de Neiva.

Dentro de las actividades desarrolladas por parte del contratista, bajo la supervisión de la interventoría, relaciona en el presente informe el estado actual de la obra, de la documentación recibida por la interventoría por parte del contratista de obra **CONSORCIO PROVILL**, de los trabajos que se han ejecutado, relacionados con el manejo del contrato y demás actividades propias de la Interventoría.

Este informe también presenta un detalle del cumplimiento de los objetivos del proyecto, el grado de consistencia y ajuste de los mismos aspectos propios del contrato de obra.

El siguiente informe tiene como **OBJETIVO** los temas técnicos – administrativos – jurídicos - financieros - contables y ambientales en los siguientes aspectos:

- Presentar la información básica concerniente al contrato de Obra No. 024 de 2025 cuyo objeto es la **“Contratar A Nombre De La Nación - Consejo Superior De La Judicatura - Dirección Ejecutiva De Administración Judicial Seccional Neiva, El Mantenimiento Y Adecuación De La Infraestructura Física De La Sede Judicial Edificio "Rodrigo Lara Bonilla" Palacio De Justicia De Neiva"** palacio de justicia de Neiva”, para iniciar las actividades que se ejecutaran durante CINCO (05) meses.
- Presentar las modificaciones autorizadas al contrato por parte de la Interventoría.
- Presentar las Cantidades de Obra revisadas que serán ejecutadas para dar cumplimiento al valor del contrato.
- Informar las novedades administrativas del período.
- Informar sobre el avance físico del Contrato de Obra.
- Presentar Afiliaciones del personal mínimo requerido.
- Presentar la relación de equipos, personal e instalaciones del contratista.
- Seguimiento al sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
- Resumir el estado actual del Contrato de obra y emitir las recomendaciones respectivas.
- Seguimiento al programa de gestión integral de residuos sólidos.



1. DOCUMENTOS A EVALUAR

La documentación evaluada por el interventor al contrato de Obra No. 024 del 17 de julio del 2025 cuyo objeto es **“CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA”**. El Contratista Consorcio Provill fundamentados en las **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** para realizar el mantenimiento y adecuación de la infraestructura física de la sede judicial, serán las siguientes:

En aras de iniciar labores previa aprobación de la supervisión y la interventoría, se verificaron la siguiente documentación:

- a. Contrato No. 024 de 2025 cuyo objeto es **“CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA.”** al contratista **CONSORCIO PROVILL**.
- b. Presupuesto de obra en cantidades de obra revisadas que serán ejecutadas para dar cumplimiento al valor del contrato.
- c. Novedades administrativas del período. Informar sobre el avance físico del Contrato de Obra.
- d. Afiliaciones del personal mínimo requerido.
- e. Relación de equipos, personal e instalaciones del contratista.
- f. Seguimiento al programa de ejecución e inversión del contratista.
- g. Resumir el estado actual del Contrato de obra y emitir las recomendaciones respectivas.
- h. Programa de gestión integral de residuos sólidos.

2. DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

FECHA:	22 de septiembre de 2025	INFORME	DE INTERVENTORIA No.2
---------------	--------------------------	----------------	------------------------------

PERIODO No.	2	DEL:	23/08/2025	AL:	22/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO:		Contratar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato que resulte del proceso de selección abreviada de menor cuantía que consiste en realizar, el mantenimiento y adecuación de la infraestructura física de la sede judicial edificio "Rodrigo Lara Bonilla" palacio de justicia de Neiva.			



INTERVENTOR DEL CONTRATO 024 DE 2025

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:



Municipio de Neiva

3. DATOS DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE:	OBRA CIVIL – Mantenimiento y adecuación de la infraestructura física de la sede judicial.
CONTRATO No.:	024 de 2025.
OBJETO:	CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROVILL – NIT No. 901.962.443
PLAZO INICIAL 1:	Cinco (05) Meses. A partir del acta de inicio (23 de julio de 2025)
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 1:	22 de diciembre de 2025
VALOR INICIAL 1:	Mil ciento dieciséis millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil novecientos sesenta y cuatro pesos con treinta y nueve centavos. (\$1.116.484.964,39) moneda corriente.
VALOR FINAL 1:	Mil ciento dieciséis millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil novecientos sesenta y cuatro pesos con treinta y nueve centavos. (\$1.116.484.964,39) moneda corriente.
INTERVENTOR:	Ing. WILLIAM PARRA OLAYA



INTERVENTOR DEL CONTRATO 024 DE 2025

4. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

En las condiciones actuales del Contrato No. 024 de 2025, se evidencia un avance físico del 81,61 %, el cual ha sido ejecutado a satisfacción de la interventoría. Durante su desarrollo, se han efectuado ajustes en las cantidades inicialmente contratadas, así como la inclusión de ítems no previstos, con el fin de atender las necesidades técnicas y garantizar el cumplimiento del objeto del contrato.

VALOR INICIAL: Mil ciento dieciséis millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil novecientos sesenta y cuatro pesos con treinta y nueve centavos. (\$1.116.484.964,39) moneda corriente.

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO:

		Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)		 - Coordinación Nacional -	
Formato 11 - Oferta Economica					
NUMERO DE PROCESO:		SA002-2025			
OBJETO DEL PROCESO:		"Contratar a nombre de la nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Neiva, el mantenimiento y adecuación de la infraestructura física de la sede judicial edificio "Rodrigo Lara Bonilla" palacio de justicia de Neiva"			
NOMBRE DEL PROPONENTE:		CONSORCIO PROVILL			
I. PRESUPUESTO DE OBRA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN D	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.0	PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES				
PRELIMINARES					
1.1	Cerramiento provisional. Incluye puertas y accesorios	ML	87.0	\$ 18,769.00	\$ 1,632,903.00
DESMONTES Y DEMOLICIONES					
1.2	Desmonte de puerta. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	UN	3.0	\$ 64,526.00	\$ 193,578.00
1.3	Desmonte de ventanería. (Incluye vidrios, marcos, herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	M2	36.2	\$ 42,238.00	\$ 1,529,015.60
1.4	Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	33.0	\$ 41,404.00	\$ 1,366,332.00
1.5	Desmonte canaleta metálica. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)	ML	19.0	\$ 8,016.00	\$ 152,304.00
1.6	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	6.0	\$ 17,010.00	\$ 102,060.00
1.7	Desmonte Cable UTP, normal y regulado. Equivalente a ml de tubería o canaleta. (Incluye trasiego y disposición final)	ML	57.0	\$ 2,003.00	\$ 114,171.00
1.8	Desmonte de cielo raso existente	M2	301.0	\$ 27,533.00	\$ 8,287,433.00
1.9	Desmonte de ductería aires condicionados existentes. (Incluye trasiego y disposición final)	ML	22.0	\$ 34,391.00	\$ 756,602.00
1.10	Demolición de pañetes.	M2	15.0	\$ 9,251.00	\$ 138,765.00
1.11	Demolición mortero de pisos e=+-5cm.	M2	589.0	\$ 10,246.00	\$ 6,034,894.00
1.12	Demolición de poceta aseo. (Incluye enchape, machones, equipos, trasiego y disposición final)	UN	1.0	\$ 54,705.58	\$ 54,705.58
1.13	Demolición de enchapes Piso/Muro	M2	419.1	\$ 28,009.00	\$ 11,738,571.90
1.14	Demolición de guarda escoba	ML	42.0	\$ 5,762.00	\$ 242,004.00
1.15	Demolición muros en mampostería e=15cm.	M2	4.5	\$ 44,751.00	\$ 201,379.50
1.16	Demolición de muro en Drywall. (Incluye desmontes de estructura, accesorios, equipos)	M2	16.0	\$ 34,541.00	\$ 552,656.00
1.17	Retiro de manto asfáltico, incluye limpieza de superficie con solventes y aplicación de calor	M2	311.0	\$ 21,903.00	\$ 6,811,833.00
1.18	Trasiego desde el punto de intervención, retiro y disposición final de escombros y sobrantes.	M3	136.0	\$ 173,411.00	\$ 23,583,896.00



**WILLIAM
PARRA
OLAYA**
INGENIERO CIVIL

INTERVENTOR DEL CONTRATO 024 DE 2025

2.0	CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO					
2.1	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, con acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilera, malla, cinta papel, cinta, pintura)	M2	22.0	\$	143,337.00	\$ 3,153,414.00
2.2	Muro en Super Board una cara, placa S8 min. 8 mm, con acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilera, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura y equipo de alturas)	M2	32.0	\$	87,731.00	\$ 2,807,392.00
3.0	ALISTADO DE PISOS					
3.1	Alistado pendentado en mortero 1:3 espesor promedio 4 cm. (Incluye dilataciones, fundida,	M2	589.0	\$	58,050.00	\$ 34,191,450.00
4.0	PANETES					
4.1	Pañete liso muros 1:3 (Incluye filos y dilataciones)	M2	21.1	\$	43,096.00	\$ 909,325.60
4.2	Regata con pulidora en piso o sobre muro. (Incluye equipos)	ML	38.0	\$	44,068.00	\$ 1,674,584.00
5.0	CIELO RASOS					
5.1	Cielo raso en PVC. (Suministro e instalación. Incluye perfilera)	M2	71.0	\$	99,139.00	\$ 7,038,869.00
5.2	Cielo raso en fibra mineral 60x60 cm (Suministro e instalación. Incluye perfilera)	M2	299.0	\$	118,651.00	\$ 35,476,649.00
6.0	ESTUCO Y PINTURA					
6.1	Estuco en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	221.0	\$	29,466.00	\$ 6,511,986.00
6.2	Pintura en vinilo acrílico tipo exterior a 3 manos. (Incluye suministro, aplicación y equipos de alturas)	M2	1,011.0	\$	54,232.00	\$ 54,828,552.00
6.3	Pintura en vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	1,596.0	\$	37,441.00	\$ 59,755,836.00
6.4	Suministro y aplicación de pintura tráfico pesado para demarcación lineal de parqueadero sótano, e= 10 a 12 cm. Incluye limpieza y preparación de superficie	ML	984.0	\$	17,372.00	\$ 17,094,048.00
6.5	Suministro y aplicación de pintura tráfico pesado color negro para tapar señalización existente, e= 10 a 12 cm. Incluye limpieza y preparación de superficie	ML	984.0	\$	17,400.00	\$ 17,121,600.00
6.6	Suministro y aplicación de pintura tráfico pesado para demarcación parqueadero sótano. Incluye limpieza y preparación de superficie	M2	56.0	\$	48,078.00	\$ 2,692,368.00
6.7	Suministro y aplicación de pintura tráfico pesado para numeración de parqueadero	UN	78.0	\$	23,265.00	\$ 1,814,670.00
7.0	ENCHAPES Y ACABADOS					
7.1	Gravilla lavada. (Suministro e instalación)	ML	21.0	\$	32,297.00	\$ 678,237.00
7.2	Guardaesoba en cerámica. (Suministro e instalación. Incluye equipos, cortes necesarios)	ML	98.0	\$	21,968.00	\$ 2,152,864.00
7.3	Piso en cerámica para exterior, antideslizante, tráfico pesado o similar. (Suministro e instalación)	M2	1,004.1	\$	108,839.00	\$ 109,285,239.90
7.4	Tope de piso para puerta. Medialuna satinado o similar (Suministro e instalación)	UN	9.0	\$	18,656.00	\$ 167,904.00
8.0	IMPERMEABILIZACIÓN					
8.1	Suministro e instalación de membrana de pvc para impermeabilización, resistente a rayos UV con espesor de 1.2 mm. (Incluye preparación de la superficie, instalación de perfilera de PVC mediante chazos de fijación, instalación de capa de separación en geotextil, aplicación de sellos con resinas epóxicas para bajantes de aguas lluvias, aplicación de sellos en poliuretano para perímetro de membrana de PVC, tuberías existentes y anclajes).	M2	599.0	\$	247,188.00	\$ 148,065,612.00
8.2	Suministro e instalación de membrana de pvc para impermeabilización con espesor de 1.2 mm.	M2	483.0	\$	226,363.00	\$ 109,333,329.00
8.3	Mantenimiento de manto existente. (Incluye elementos necesarios)	M2	389.0	\$	29,576.00	\$ 11,505,064.00
9.0	CARPINTERIA MADERA					
9.1	Mantenimiento puerta en madera. (Incluye lijado, tapaporos, pintura, cambio de herrajes necesarios)	UN	15.0	\$	403,630.00	\$ 6,054,450.00
9.2	Puerta en madera Rh. (Suministro e instalación. Ancho hasta 1m y altura hasta 2.40m. No incluye marco)	UN	10.0	\$	905,326.00	\$ 9,053,260.00
9.3	Puerta en madera Rh. (Suministro e instalación. Ancho hasta 1m y altura hasta 2.40m. Incluye marco)	UN	6.0	\$	1,147,739.00	\$ 6,886,434.00
10.0	CERRADURAS, VIDRIOS, ALUMINIOS Y ESPEJOS					
CERRADURAS						
10.1	Cerradura de manija para oficinas (Suministro e instalación)	UN	6.0	\$	157,713.00	\$ 946,278.00
10.2	Cerradura tipo baño tipo manija cromada o similar. (Suministro e instalación)	UN	9.0	\$	130,506.00	\$ 1,174,554.00
ALUMINIO, VIDRIOS Y ESPEJOS						
10.3	Suministro e instalación de puerta o ventana en aluminio corrediza, incluye vidrio y herrajes.	M2	48.0	\$	644,998.00	\$ 30,959,904.00
10.4	Suministro e instalación de puertas en aluminio y vidrio abatibles. (Ancho hasta 1m incluye herrajes)	UND	3.0	\$	974,657.00	\$ 2,923,971.00
10.5	Mantenimiento y arreglo de ventanas en aluminio	UND	89.0	\$	58,607.00	\$ 5,216,023.00
10.6	Película sand blasting. (Suministro e instalación)	M2	80.0	\$	67,399.00	\$ 5,391,920.00
10.7	Desinstalación de vidrio existente y suministro e instalación de vidrio para ventanas o puertas en aluminio	M2	7.1	\$	88,345.00	\$ 627,337.85
11.0	INSTALACIONES ELÉCTRICAS					
SALIDAS INTERRUPTORES						
11.1	Salida interruptor sencillo. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	UN	19.0	\$	104,693.00	\$ 1,989,167.00
11.2	Salida interruptor doble tipo Luminex. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	UN	22.0	\$	109,160.00	\$ 2,401,520.00
SALIDAS TOMAS						
11.3	Salida toma doble red normal. (Suministro e instalación. Incluye caja, cable, toma, accesorios 3m)	UN	24.0	\$	145,170.00	\$ 3,484,080.00
11.4	Salida tomas doble Regulada. (Suministro e instalación. Incluye caja, toma, terminales, accesorios necesarios)	UN	49.0	\$	173,676.00	\$ 8,510,124.00
11.5	Salida iluminación. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)	UN	8.0	\$	161,402.00	\$ 1,291,216.00
LUMINARIAS						
11.6	Lámpara Panel LED 60x60 cm 40w. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado y marco de incrustar o sobreponer si es necesario)	UN	120.0	\$	212,081.00	\$ 25,449,720.00
12.0	INSTALACIÓN VOZ Y DATOS					
VOZ Y DATOS						
12.1	Salida de punto de datos. Incluye faceplate, RJ45 y accesorios, suministro e instalación. CAT 6A.	UN	45.0	\$	294,144.00	\$ 13,236,480.00
12.2	Cable UTP CATEGORÍA 6A. Incluye Suministro y tendido.	ML	670.0	\$	6,877.00	\$ 4,607,590.00
12.3	Patch cords RJ45-RJ45 de 2 m. de longitud y flexibles categoría 6A, para conectar en el herraje. (Incluye Suministro e instalación, marcación en ambas puntas.)	UN	35.0	\$	45,670.00	\$ 1,598,450.00
12.4	Suministro e instalación de Bandeja Portables Tipo Rejiban. (Incluye Accesorios de Sujeción)	ML	6.0	\$	46,541.00	\$ 279,246.00
12.5	Suministro e instalación de Canaleta Metálica 12x5 Blanca con División y Pintura Electroestática (Incluye Accesorios de Sujeción)	ML	71.0	\$	56,884.00	\$ 4,038,764.00
12.6	Suministro e instalación de Marquillas (Voz - Datos - Regulado - Normal)	UN	45.0	\$	3,103.00	\$ 139,635.00
12.7	Certificaciones de Puntos Cat 6a	UN	45.0	\$	15,514.00	\$ 698,130.00
13.0	VARIOS					
13.1	Traslado de puestos de trabajo. (Incluye desmonte, traslado, reinstalación muebles, equipos, accesorios necesarios)	UN	8.0	\$	77,746.00	\$ 621,968.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRA						\$ 827,332,318.93
Administración 28%						\$ 231,653,049.30
Imprevistos 1%						\$ 8,273,323.19
Utilidad 5%						\$ 41,366,615.95
IVA sobre Utilidad 19%						\$ 7,859,657.03
TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE OBRA						\$ 289,152,645.46
TOTAL COSTO DE OBRA						\$ 1,116,484,964.39



**WILLIAM
PARRA
OLAYA**
INGENIERO CIVIL

INTERVENTOR DEL CONTRATO 024 DE 2025

CONDICIONES MODIFICADAS DEL CONTRATO: Creación de nuevos ítems y modificación de cantidades.

				RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE NEIVA	
		CONTRATO DE OBRA No. 024 DE 2025			
		OBJETO: CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA			
CONTRATISTA : CONSORCIO PROVILL : PROJECTING GROUP SAS - (70%) : INGEVILL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S - (30%) NIT : 901.963.443 DIRECCIÓN : CARRERA 30 No. 20 - 48 TÉLEFONO : 320 800 2877 INTERVENTOR : WILLIAM PARRA OLAYA CC : 12.123.891 DIRECCIÓN CARRERA 11 No. 2 A - 63 TÉLEFONO 3166297556		LOCALIZACIÓN : PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA "RODRIGO LARA BONILLA" FECHA INICIO : 7/23/2025 PLAZO INICIAL : 12/22/2025 ADICIONAL EN PLAZO No. 1 : N/A ADICIONAL EN PLAZO No. 2 : N/A PLAZO TOTAL : 5 MESES FECHA SUSPENSIÓN No. : N/A FECHA REINICIACIÓN No. : N/A FECHA TERMINACIÓN ACTUAL : 22/12/2025			
BALANCE DE OBRA No. 1				FECHA: 8/1/2025	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO		MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 1		VALORES ACTUALIZADOS	
ÍTEM	UN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1.0 PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES				\$ 63,493,103.58	
PRELIMINARES					
1.1 Cerramiento provisional. Incluye puertas y accesorios	ML	87.0	\$ 18,769.00	\$ 1,632,903.00	
DESMONTES Y DEMOLICIONES					
1.2 Desmonte de puerta. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	UN	3.0	\$ 64,526.00	\$ 193,578.00	
1.3 Desmonte de ventanería. (Incluye vidrios, marcos, herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	M2	36.2	\$ 42,238.00	\$ 1,529,015.60	
1.4 Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	33.0	\$ 41,404.00	\$ 1,366,332.00	
1.5 Desmonte canaleta metálica. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)	ML	19.0	\$ 8,016.00	\$ 152,304.00	
1.6 Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	6.0	\$ 17,010.00	\$ 102,060.00	
1.7 Desmonte Cable UTP, normal y regulado. Equivalente a ml de tubería o canaleta. (Incluye trasiego y disposición final)	ML	57.0	\$ 2,003.00	\$ 114,171.00	
1.8 Desmonte de cielo raso existente	M2	301.0	\$ 27,533.00	\$ 8,287,433.00	
1.9 Desmonte de ductería aires condicionados existentes. (Incluye trasiego y disposición final)	ML	22.0	\$ 34,391.00	\$ 756,602.00	
1.10 Demolición de pañetes.	M2	15.0	\$ 9,251.00	\$ 138,765.00	
1.11 Demolición mortero de pisos e=+5cm.	M2	589.0	\$ 10,246.00	\$ 6,034,894.00	
1.12 Demolición de poceta aseó. (Incluye enchape, machones, equipos, trasiego y disposición final)	UN	1.0	\$ 54,705.58	\$ 54,705.58	
1.13 Demolición de enchapes Piso/Muro	M2	419.1	\$ 28,009.00	\$ 11,738,571.90	
1.14 Demolición de guarda escoba	ML	42.0	\$ 5,762.00	\$ 242,004.00	
1.15 Demolición muros en mampostería e=15cm.	M2	4.5	\$ 44,751.00	\$ 201,379.50	
1.16 Demolición de muro en Drywall. (Incluye desmontes de estructura, accesorios, equipos)	M2	16.0	\$ 34,541.00	\$ 552,656.00	
1.17 Retiro de manto asfáltico, incluye limpieza de superficie con solventes y aplicación de calor	M2	311.0	\$ 21,903.00	\$ 6,811,833.00	
1.18 Trasiego desde el punto de intervención, retiro y disposición final de escombros y sobrantes.	M3	136.0	\$ 173,411.00	\$ 23,583,896.00	
2.0 CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO				\$ 5,960,806.00	
2.1 Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, con acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfiliería, malla, cinta papel, cinta, pintura)	M2	22.0	\$ 143,337.00	\$ 3,153,414.00	
2.2 Muro en Super Board una cara, placa S8 min. 8 mm, con acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfiliería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura y equipo de alturas)	M2	32.0	\$ 87,731.00	\$ 2,807,392.00	
3.0 ALISTADO DE PISOS				\$ 34,191,450.00	
3.1 Alistado pendienteado en mortero 1:3 espesor promedio 4 cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendienteado requeridos)	M2	589.0	\$ 58,050.00	\$ 34,191,450.00	

(-)	(+)	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALES	
			CANT.	VALOR (\$)
		-\$ 14,324,492.48		\$ 49,168,611.10
0.00	0.00	\$ -	87.00	\$ 1,632,903.00
0.00	15.00	\$ 967,890.00	18.00	\$ 1,161,468.00
0.00	0.00	\$ -	36.20	\$ 1,529,015.60
0.00	39.00	\$ 1,614,756.00	72.00	\$ 2,981,088.00
0.00	0.00	\$ -	19.00	\$ 152,304.00
0.00	1.00	\$ 17,010.00	7.00	\$ 119,070.00
0.00	0.00	\$ -	57.00	\$ 114,171.00
0.00	0.00	\$ -	301.00	\$ 8,287,433.00
0.00	0.00	\$ -	22.00	\$ 756,602.00
0.00	0.00	\$ -	15.00	\$ 138,765.00
-589.00	0.00	-\$ 6,034,894.00	0.00	\$ -
-1.00	0.00	-\$ 54,705.58	0.00	\$ -
-313.10	0.00	-\$ 8,769,617.90	106.00	\$ 2,968,954.00
0.00	0.00	\$ -	42.00	\$ 242,004.00
0.00	13.50	\$ 604,138.50	18.00	\$ 805,518.00
0.00	89.50	\$ 3,091,419.50	105.50	\$ 3,644,075.50
-263.00	0.00	-\$ 5,760,489.00	48.00	\$ 1,051,344.00
0.00	0.00	\$ -	136.00	\$ 23,583,896.00
		-\$ 872,342.50		\$ 5,088,463.50
0.00	13.50	\$ 1,935,049.50	35.50	\$ 5,088,463.50
-32.00	0.00	-\$ 2,807,392.00	0.00	\$ -
		-\$ 26,848,125.00		\$ 7,343,325.00
-462.50	0.00	-\$ 26,848,125.00	126.50	\$ 7,343,325.00



**WILLIAM
PARRA
OLAYA**
INGENIERO CIVIL

INTERVENTOR DEL CONTRATO 024 DE 2025

4.0	PAÑETES				\$	2,583,909.60			\$	-			\$	2,583,909.60
4.1	Pañete liso muros 1:3 (Incluye filos y dilataciones)	M2	21.1	\$	43,096.00	\$ 909,325.60	0.00	0.00	\$	-		21.10	\$	909,325.60
4.2	Regata con pulidora en piso o sobre muro. (Incluye equipos)	ML	38.0	\$	44,068.00	\$ 1,674,584.00	0.00	0.00	\$	-		38.00	\$	1,674,584.00
5.0	CIELO RASOS				\$	42,515,518.00			-\$	7,038,869.00			\$	35,476,649.00
5.1	Cielo raso en PVC. (Suministro e instalación. Incluye perfilera)	M2	71.0	\$	99,139.00	\$ 7,038,869.00	-71.00	0.00	-\$	7,038,869.00		0.00	\$	-
5.2	Cielo raso en fibra mineral 60x60 cm (Suministro e instalación. Incluye perfilera)	M2	299.0	\$	118,651.00	\$ 35,476,649.00	0.00	0.00	\$	-		299.00	\$	35,476,649.00
6.0	ESTUCO Y PINTURA				\$	159,819,060.00			-\$	24,465,301.92			\$	135,353,758.08
6.1	Estuco en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	221.0	\$	29,466.00	\$ 6,511,986.00	-199.90	0.00	-\$	5,890,253.40		21.10	\$	621,732.60
6.2	Pintura en vinilo acrílico tipo exterior a 3 manos. (Incluye suministro, aplicación y equipos de alturas)	M2	1,011.0	\$	54,232.00	\$ 54,828,552.00	-506.00	0.00	-\$	27,441,392.00		505.00	\$	27,387,160.00
6.3	Pintura en vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	1,596.0	\$	37,441.00	\$ 59,755,836.00	0.00	500.00	\$	18,720,500.00		2,096.00	\$	78,476,336.00
6.4	Suministro y aplicación de pintura tráfico pesado para demarcación lineal de parqueadero sótano, e= 10 a 12 cm. Incluye limpieza y preparación de superficie	ML	984.0	\$	17,372.00	\$ 17,094,048.00	-258.66	0.00	-\$	4,493,441.52		725.34	\$	12,600,606.48
6.5	Suministro y aplicación de pintura tráfico pesado color negro para tapar señalización existente, e= 10 a 12 cm. Incluye limpieza y preparación de superficie	ML	984.0	\$	17,400.00	\$ 17,121,600.00	-258.66	0.00	-\$	4,500,684.00		725.34	\$	12,620,916.00
6.6	Suministro y aplicación de pintura tráfico pesado para demarcación parqueadero sótano. Incluye limpieza y preparación de superficie	M2	56.0	\$	48,078.00	\$ 2,692,368.00	0.00	0.50	\$	24,039.00		56.50	\$	2,716,407.00
6.7	Suministro y aplicación de pintura tráfico pesado para numeración de parqueadero	UN	78.0	\$	23,265.00	\$ 1,814,670.00	-38.00	0.00	-\$	884,070.00		40.00	\$	930,600.00
7.0	ENCHAPES Y ACABADOS				\$	112,284,244.90			-\$	96,139,375.40			\$	16,144,869.50
7.1	Gravilla lavada. (Suministro e instalación)	ML	21.0	\$	32,297.00	\$ 678,237.00	-21.00	0.00	-\$	678,237.00		0.00	\$	-
7.2	Guardaesoba en cerámica. (Suministro e instalación. Incluye equipos, cortes necesarios)	ML	98.0	\$	21,968.00	\$ 2,152,864.00	0.00	0.00	\$	-		98.00	\$	2,152,864.00
7.3	Piso en cerámica para exterior, antideslizante, tráfico pesado o similar. (Suministro e instalación)	M2	1,004.1	\$	108,839.00	\$ 109,285,239.90	-877.60	0.00	-\$	95,517,106.40		126.50	\$	13,768,133.50
7.4	Tapete de piso para puerta. Medialuna satinado o similar (Suministro e instalación)	UN	9.0	\$	18,656.00	\$ 167,904.00	0.00	3.00	\$	55,968.00		12.00	\$	223,872.00
8.0	IMPERMEABILIZACION				\$	268,904,005.00			\$	124,891,986.68			\$	393,795,991.68
8.1	Suministro e instalación de membrana de pvc para impermeabilización, resistente a rayos UV con espesor de 1.2 mm. (Incluye preparación de la superficie, instalación de perfilera de PVC mediante chazos de fijación, instalación de capa de separación en geotextil, aplicación de sellos con resinas epóxicas para bajantes de aguas lluvias, aplicación de sellos en poliuretano para perímetro de membrana de PVC, tuberías existentes y anclajes).	M2	599.0	\$	247,188.00	\$ 148,065,612.00	0.00	988.36	\$	244,310,731.68		1,587.36	\$	392,376,343.68
8.2	Suministro e instalación de membrana de pvc para impermeabilización con espesor de 1.2 mm. (Incluye preparación de la superficie, instalación de perfilera de PVC mediante chazos de fijación, instalación de capa de separación en geotextil, aplicación de sellos con resinas epóxicas para bajantes de aguas lluvias, aplicación de sellos en poliuretano para perímetro de membrana de PVC, tuberías existentes y anclajes).	M2	483.0	\$	226,363.00	\$ 109,333,329.00	-483.00	0.00	-\$	109,333,329.00		0.00	\$	-
8.3	Mantenimiento de manto existente. (Incluye elementos necesarios)	M2	389.0	\$	29,574.00	\$ 11,505,064.00	-341.00	0.00	-\$	10,085,416.00		48.00	\$	1,419,648.00
9.0	CARPINTERIA MADERA				\$	21,994,144.00			-\$	3,680,126.00			\$	18,314,018.00
9.1	Mantenimiento puerta en madera. (incluye lijado, tapaporos, pintura, cambio de herrajes necesarios)	UN	15.0	\$	403,630.00	\$ 6,054,450.00	-10.00	0.00	-\$	4,036,300.00		5.00	\$	2,018,150.00
9.2	Puerta en madera Rh. (Suministro e instalación. Ancho hasta 1m y altura hasta 2.40m. No incluye marco)	UN	10.0	\$	905,326.00	\$ 9,053,260.00	0.00	8.00	\$	7,242,608.00		18.00	\$	16,295,868.00
9.3	Puerta en madera Rh. (Suministro e instalación. Ancho hasta 1m y altura hasta 2.40m. Incluye marco)	UN	6.0	\$	1,147,739.00	\$ 6,886,434.00	-6.00	0.00	-\$	6,886,434.00		0.00	\$	-
10.0	CERRADURAS, VIDRIOS, ALUMINIOS Y ESPEJOS				\$	2,120,832.00			-\$	913,542.00			\$	1,207,290.00
CERRADURAS														
10.1	Cerradura de manija para oficinas (Suministro e instalación)	UN	6.0	\$	157,713.00	\$ 946,278.00	0.00	0.00	\$	-		6.00	\$	946,278.00
10.2	Cerradura tipo baño tipo manija cromada o similar. (Suministro e instalación)	UN	9.0	\$	130,506.00	\$ 1,174,554.00	-7.00	0.00	-\$	913,542.00		2.00	\$	261,012.00
ALUMINIO, VIDRIOS Y ESPEJOS					\$	45,119,155.85			\$	-			\$	45,119,155.85
10.3	Suministro e instalación de puerta o ventana en aluminio corrediza, incluye vidrio y herrajes.	M2	48.0	\$	644,998.00	\$ 30,959,904.00	0.00	0.00	\$	-		48.00	\$	30,959,904.00
10.4	Suministro e instalación de puertas en aluminio y vidrio abatibles. (Ancho hasta 1m incluye herrajes).	UND	3.0	\$	974,657.00	\$ 2,923,971.00	0.00	0.00	\$	-		3.00	\$	2,923,971.00
10.5	Mantenimiento y arreglo de ventanas en aluminio	UND	89.0	\$	58,607.00	\$ 5,216,023.00	0.00	0.00	\$	-		89.00	\$	5,216,023.00
10.6	Película sand blasting. (Suministro e instalación)	M2	80.0	\$	67,399.00	\$ 5,391,920.00	0.00	0.00	\$	-		80.00	\$	5,391,920.00
10.7	Desinstalación de vidrio existente y suministro e instalación de vidrio para ventanas o puertas en aluminio	M2	7.1	\$	88,345.00	\$ 627,337.85	0.00	0.00	\$	-		7.10	\$	627,337.85



INTERVENTOR DEL CONTRATO 024 DE 2025

11.0	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				\$	4,390,687.00			\$	-			\$	4,390,687.00
SALIDAS INTERRUPTORES														
11.1	Salida interruptor sencillo. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	UN	19.0	\$	104,693.00	\$ 1,989,167.00	0.00	0.00	\$	-	19.00	\$	1,989,167.00	
11.2	Salida interruptor doble tipo Luminex. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	UN	22.0	\$	109,160.00	\$ 2,401,520.00	0.00	0.00	\$	-	22.00	\$	2,401,520.00	
SALIDAS TOMAS						\$	13,285,420.00		\$	14,545,216.00		\$	27,830,636.00	
11.3	Salida toma doble red normal. (Suministro e instalación. Incluye caja, cable, toma, accesorios 3m)	UN	24.0	\$	145,170.00	\$ 3,484,080.00	0.00	40.00	\$	5,806,800.00	64.00	\$	9,290,880.00	
11.4	Salida tomas doble Regulada. (Suministro e instalación. Incluye caja, toma, terminales, accesorios necesarios)	UN	49.0	\$	173,676.00	\$ 8,510,124.00	0.00	15.00	\$	2,605,140.00	64.00	\$	11,115,264.00	
11.5	Salida iluminación. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)	UN	8.0	\$	161,402.00	\$ 1,291,216.00	0.00	38.00	\$	6,133,276.00	46.00	\$	7,424,492.00	
LUMINARIAS						\$	25,449,720.00		-\$	7,210,754.00		\$	18,238,966.00	
11.6	Lámpara Panel LED 60x60 cm 40w. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado y marco de incrustar o sobreponer si es necesario)	UN	120.0	\$	212,081.00	\$ 25,449,720.00	-34.00	0.00	-\$	7,210,754.00	86.00	\$	18,238,966.00	
12.0 INSTALACIÓN VOZ Y DATOS						\$	24,598,295.00		\$	22,263,628.00		\$	46,861,923.00	
VOZ Y DATOS														
12.1	Salida de punto de datos. Incluye faceplate, RJ45 y accesorios, suministro e instalación. CAT 6A.	UN	45.0	\$	294,144.00	\$ 13,236,480.00	0.00	29.00	\$	8,530,176.00	74.00	\$	21,766,656.00	
12.2	Cable UTP CATEGORÍA 6A. Incluye Suministro y tendido.	ML	670.0	\$	6,877.00	\$ 4,607,590.00	0.00	508.00	\$	3,493,516.00	1,178.00	\$	8,101,106.00	
12.3	Patch cords RJ45-RJ45 de 2 m. de longitud y flexibles categoría 6A, para conectar en el herraje. (Incluye Suministro e instalación, marcación en ambas puntas.)	UN	35.0	\$	45,670.00	\$ 1,598,450.00	0.00	113.00	\$	5,160,710.00	148.00	\$	6,759,160.00	
12.4	Suministro e Instalación de Bandeja Portables Tipo Rejiban. (Incluye Accesorios de Sujeción)	ML	6.0	\$	46,541.00	\$ 279,246.00	0.00	89.00	\$	4,142,149.00	95.00	\$	4,421,395.00	
12.5	Suministro e Instalación de Canaleta Metálica 12x5 Blanca con División y Pintura Electrostática (Incluye Accesorios de Sujeción)	ML	71.0	\$	56,884.00	\$ 4,038,764.00	0.00	0.00	\$	-	71.00	\$	4,038,764.00	
12.6	Suministro e Instalación de Marquillas (Voz - Datos - Regulado - Normal)	UN	45.0	\$	3,103.00	\$ 139,635.00	0.00	157.00	\$	487,171.00	202.00	\$	626,806.00	
12.7	Certificaciones de Puntos Cat 6a	UN	45.0	\$	15,514.00	\$ 698,130.00	0.00	29.00	\$	449,906.00	74.00	\$	1,148,036.00	
13.0 VARIOS						\$	621,968.00		\$	1,747,000.00		\$	2,368,968.00	
13.1	Traslado de puestos de trabajo. (Incluye desmonte, traslado, reinstalación muebles, equipos, accesorios	UN	8.0	\$	77,746.00	\$ 621,968.00	0.00	0.00	\$	-	8.00	\$	621,968.00	
NP ITEMS NO PREVISTOS						\$	-		\$	19,792,097.62		\$	19,792,097.62	
NP 1.1	Construcción de muro en bloque ladrillo #4	M2		\$	69,880.00	\$ 0.00	0.00	25.00	\$	1,747,000.00	25.00	\$	1,747,000.00	
NP 1.2	Mantenimiento de cielo raso existente. Incluye láminas de fibra mineral de 60 x 60.	M2		\$	94,100.00	\$ 0.00	0.00	100.00	\$	9,410,000.00	100.00	\$	9,410,000.00	
NP 1.3	Suministro e instalacion de cubierta inclinada de placas translúcidas planas de policarbonato, de 8 mm de espesor, fijadas mecánicamente. Incluye pintura de estructura soporte existente y tornillos de fijación.	UN		\$	2,017,167.62	\$ 0.00	0.00	1.00	\$	2,017,167.62	1.00	\$	2,017,167.62	
NP 1.4	Aplicación de impermeabilizante sobre alfajías de antepechos. Incluye limpieza.	ML		\$	21,200.00	\$ 0.00	0.00	246.40	\$	5,223,680.00	246.40	\$	5,223,680.00	
NP 1.5	Muro en Drywall una cara, e= 12 cm, con acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilera, malla, cinta papel, cinta, pintura)	ML		\$	97,500.00	\$ 0.00	0.00	14.30	\$	1,394,250.00	14.30	\$	1,394,250.00	
CONDICIONES ORIGINALES OBRA							MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA				CONDICIONES ACTUALES			
SUBTOTAL COSTO DIRECTO				\$	827,332,318.93		\$ -				\$ 827,332,318.93			
ADMINISTRACION				28.00%	\$	231,653,049.30	\$ -				\$ 231,653,049.30			
IMPREVISTO				1.00%	\$	8,273,323.19	\$ -				\$ 8,273,323.19			
UTILIDAD				5.00%	\$	41,366,615.95	\$ -				\$ 41,366,615.95			
IVA SOBRE UTILIDAD				19.00%	\$	7,859,657.03	\$ -				\$ 7,859,657.03			
COSTO TOTAL INDIRECTOS				\$	1,116,484,964.39		\$ -				\$ 1,116,484,964.39			



5. DATOS DE LA INTERVENTORÍA

CONTRATO DE:	INTERVENTORÍA
CONTRATO No.:	025 de 2025.
OBJETO:	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA QUE CONSISTE EN REALIZAR, EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA
INTERVENTOR:	Ing. WILLIAM PARRA OLAYA
PLAZO INICIAL 1:	Cinco (05) Meses. A partir del acta de inicio (23 de julio de 2025).
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 1:	22 de diciembre de 2025
VALOR INICIAL 1:	Ochenta y un millones seiscientos cinco mil quinientos cuarenta y tres pesos con sesenta y dos centavos (\$81.605.543,62) moneda corriente.
ACTA DE INICIO 1:	23 de julio de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	22 de diciembre 2025.
SUPERVISOR:	Ing. VALENTINA FIESCO HOYOS

La interventoría tiene dentro sus objetivos en el control de las actividades desarrolladas por parte del contratista de obra, mediante la labor de inspección, asesoría, supervisión, con el fin de estar estableciendo si la ejecución está ajustada a lo pactado por las partes: contratista y la dirección ejecutiva de administración judicial del contrato de obra 024 de 2025 que tiene por objeto el mantenimiento y adecuación de infraestructura física de la sede judicial edificio "Rodrigo Lara Bonilla" Palacio de Justicia de Neiva.

Dentro de los sitios intervenidos durante el transcurso del mes se comprenden las siguientes:

1. Oficina 201.
2. Adecuación en oficina 101.
3. Adecuación oficina financiera.



4. Adecuación nuevo gimnasio.
5. Oficina segundo piso 210
6. Pasillo del piso 2
7. Oficina 204B y 101E
8. Oficina 305B y 306B

Las siguientes son las actividades que se desarrollaron en cada uno de los sitios intervenidos a lo largo del mes:

SEMANA 5.

Retiro y disposición final

Se superviso que el material producto de las demoliciones de las actividades realizadas con anterioridad, sea organizado en un lugar amplio evitando que genere un obstáculo para el personal y tenga como consecuencia el retraso de otras actividades o generar algún accidente laboral, posteriormente se hace el traslado de este material a sitio de disposición final cumpliendo con la normativa vigente para este tipo de residuos de construcción.

Oficina segundo piso (201)

Se verifica que se realice la demolición de un muro de drywall, evidenciando que la actividad se realice con el personal cumpliendo con el uso de elementos de protección y el uso correcto de las herramientas evitando el riesgo de accidentes.

Oficina 101

Se verifica que se realice la demolición de un muro de drywall, evidenciando que la actividad se realice con el personal cumpliendo con el uso de elementos de protección y el uso correcto de las herramientas evitando el riesgo de accidentes.

Oficina financiera segundo piso

Se evidencia el procedimiento de desmonte de una ventana fija con marco de aluminio, con el debido uso de herramientas y siguiendo procedimientos con la finalidad de evitar daños en la integridad del personal que ejecuto la actividad.

SEMANA 6.

Oficina 101

Se evidencia el proceso constructivo de un muro de drywall a dos caras en la oficina usando el material según el ítem contratado por la entidad para esta actividad, se toman las medidas de ancho y alto del muro construido y así hacer el debido seguimiento de las cantidades ejecutadas por el contratista.

Adecuación nuevo gimnasio

Para habilitar el nuevo espacio del gimnasio se verifica que se realice la construcción del alistado de los baños de hombre y damas para su posterior enchapado.



Oficina segundo piso

Con la adecuación de la nueva oficina y poder instalar un interruptor se evidencia la realización de la regata con pulidora el personal que realiza la actividad cuanta con los elementos de seguridad necesarios para la misma.

Oficina segundo piso (201)

Como interventoría se toman las medidas de la construcción de un muro de drywall a dos caras, la actividad se realiza sin presentar ninguna novedad. Además, se verifica la demolición de pañete en el pasillo del piso 2.

SEMANA 7.

Pasillo del piso 2

Verificando las actividades realizadas por parte del contratista se encuentra que se inician labores de aplicación de pañete sobre el pasillo, se hace toman las medidas correspondientes y que se realice la actividad usando los elementos de seguridad y aplicando de manera correcta el pañete.

Adecuación gimnasio

Se evidencia la aplicación de pañete sobre muros en los cuales se realizó la demolición del enchape de baños antiguos, y otros muros los cuales presentan daños debido al desmonte de puertas y ventanas.

Oficinas primer piso, oficina 201 y 204B

Se verifica que se aplique pintura en cada una de las paredes las cuales presentan deterioro y manchas debido al uso y desgaste normal de los espacios, que se usen los materiales adecuados para obtener el acabado esperado.

SEMANA 8.

Oficina 101

Se supervisa que en el muro de drywall construido en esta oficina se realice la instalación de guardaescobas en cerámica con el fin de evitar deterioro del muro. Seguidamente se complementó la instalación de una puerta y ventana en aluminio corredizas, posteriormente se observa que se hace la instalación de película sand blasting de ventana y puerta de ingreso de esta oficina.

Oficina 201 y 210

Se verifica que se haga la correcta instalación de guardaescobas en cerámica de las oficinas con la aplicación de boquilla para un correcto funcionamiento.

Oficina 101E

Se evidencia que se hace el reemplazo de vidrio de puerta de la oficina.

SEMANA 9.

Oficina 305B

Se supervisa el mantenimiento de la puerta de madera del baño, también se instalan la correspondiente chapa para baño. Finalmente se instalan topes de puertas para el cuidado de estas.

Oficina 210

Se evidencia el mantenimiento de las puertas, con su respectiva pintura. Adicionalmente se instalan las chapas de oficinas de las puertas instaladas se verifica la cantidad y ubicación de cada puerta.

Oficina 201

Se evidencia el mantenimiento de las puertas de la oficina, para la posterior instalación de chapas y topes de puertas.

En el desarrollo de la relación contractual se **exige** que se esté cumpliendo estrictamente con las cláusulas pactadas en el contrato, dándole cumplimiento a los términos y condiciones contractuales y las garantías constituidas por el contratista para con la dirección ejecutiva de administración judicial. De igual manera esta interventoría ha **colaborado** con el contratista y para bien de la obra ha ayudado a resolver con razones de orden técnico y lógico algunas dificultades que se han presentado en el desarrollo de estas actividades.

Se ha venido **verificando** cada una de las actividades mediante el **control** de la ejecución del contrato estableciendo la situación y nivel de cumplimiento.

6. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE MENSUAL DE LA OBRA


A lo largo del desarrollo de las actividades ejecutadas por el contratista durante el periodo comprendido del 23 de Agosto de 2025 al 22 de septiembre de 2025 en su avance de la ejecución del contrato No. 024 de 2025 y según las condiciones actualizadas durante este periodo, el contratista ha presentado hasta la fecha el acta parcial No.1 de fecha 13 de agosto de 2025 por un valor acumulado de seiscientos noventa y nueve millones novecientos ochenta y cuatro mil trescientos veinticinco pesos con cuarenta y dos centavos (\$699.984.325,42) para el periodo del 23 de julio de 2025 al 13 de agosto de 2025, como se muestra en la siguiente tabla:

ACTAS	FECHA	VALOR DEL ACTA	TOTAL, ACUMULADO	PORCENTAJE DE AVANCE EN OBRA
Acta parcial 1	13-agosto-25	\$ 699.984.325,42	\$ 699.984.325,42	62.7%

Para el mes de septiembre no se presenta un acta parcial por parte de contratista.


Se continua con la ejecución de las diferentes actividades y de esta manera lograr un avance total de 81.61% al finalizar el periodo; y de esta manera logre un avance mayor al inicialmente planeado. Se evidencia que el avance de la obra no presenta retrasos y se espera se espera que finalice dentro del plazo inicial sin presentar novedades en las actividades desarrolladas por el contratista.

Avance de obra en porcentaje equivale a 81.61% del proyecto.



El valor ejecutado acumulado del proyecto que corresponde a novecientos once millones ciento treinta y siete mil quinientos cincuenta y cinco pesos con sesenta y cinco centavos moneda corriente (\$911.137.555,65) se puede determinar que falta por ejecutar del proyecto un valor de Doscientos cinco millones trescientos cuarenta y siete mil cuatrocientos ocho con setenta y cuatro centavos (\$205.347.408.74) lo que determina que el contrato hace falta por ejecutar 18.39% del valor total del contrato.

Avance financiero del proyecto en porcentaje equivale a 62.70% del proyecto.





El avance financiero por las actas cobradas corresponde a Seiscientos noventa y nueve millones novecientos ochenta y cuatro mil trescientos veinticinco pesos con cuarenta y dos centavos moneda corriente \$699.984.325,42 se puede determinar que falta por ejecutar en el proyecto un valor de cuatrocientos dieciséis millones, quinientos mil seiscientos treinta y ocho pesos con noventa y siete centavos (\$416.500.638.97) lo que determina que el contrato hace falta por ejecutar 37.3% del valor total del contrato.

7. DESCRIPCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA OBRA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN
1.0	PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES
2.0	CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO
3.0	ALISTADO DE PISOS
4.0	PAÑETES
5.0	CIELO RASOS
6.0	ESTUCO Y PINTURA
7.0	ENCHAPES Y ACABADOS
8.0	IMPERMEABILIZACION
9.0	CARPINTERIA MADERA
10.0	CERRADURAS, VIDRIOS, ALUMINIOS Y ESPEJOS
11.0	INSTALACIONES ELÉCTRICAS
12.0	INSTALACIÓN VOZ Y DATOS
13.0	VARIOS
NP	ITEMS NO PREVISTOS

Seguimiento hecho por la interventoría a la programación de obra y el plan de inversión presentado por el contratista, correspondiente a – cinco meses cuyo período está comprendido entre el 23 de julio al 22 de diciembre de 2025.

Cronograma de inversiones presentado por el contratista **CONSORCIO PROVILL** presenta y señala claramente su composición y las fechas o períodos en que se efectuaran las mismas. El cronograma responde a la estructura de las inversiones y a los períodos donde cada inversión será llevada a su avance, como se demuestra. Este cronograma es una modificación al cronograma inicial en el cual se añaden nuevas actividades de actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto del contrato.



CRONOGRAMA INICIAL:

pág. 19



CRONOGRAMA ACTUALIZADO:

El cronograma actualizado del presupuesto por el contratista según la creación de nuevas actividades y modificación de mayores y menores cantidades de obra.



8. CONTROL ADMINISTRATIVO Y TECNICO REALIZADO

Esta interventoría asesora al contratista para que de esta forma se cumpla con las condiciones y requisitos que la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL ha planteado para cumplir con el objetivo propuesto en los pliegos definitivos y estudios previos, dentro de los recursos que este dispone para la ejecución del contrato No. 024 de 2025. De igual manera esta interventoría está a cargo de todas las actividades como el control, seguimiento y evaluación, Las funciones técnicas, administrativas, jurídica, financiera, contable y ambiental, las cuales se complementan durante la construcción del proyecto, están de igual manera a cargo del interventor ingeniero William Parra Olaya.

Su evaluación dados en los siguientes aspectos:

8.1 ASPECTOS TÉCNICOS – EN OBRA

Como interventoría, para iniciar las actividades contempladas en el contrato se manifestó sobre el cumplimiento de la garantía única, sus pólizas y el recibo de pago y aun se sigue con el cumplimiento en la vigencia y el cubrimiento de cada uno de los amparos establecidos contractual y legalmente.

El objeto del contrato que autoriza que se ejecuten las actividades inherentes al contrato de OBRA No. 024 de 2025 y que, para todos los efectos de contrato, el objeto quedo de la siguiente manera: objeto **“CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA”**.

INFROMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Contrato de obra:	No. 024 de 2025		
Objeto:	“CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA” .		
Contratista:	CONSORCIO PROVILL	NIT	901.963.443
	DANIELA ANDREA ALMARIO SCALANTE	CC	1.075.314.331 de Neiva, Huila
Interventoría:	WILLIAM PARRA OLAYA	CC	12.123.891
Supervisor:	VALENTINA FIESCO HOYOS	CC	1.075.320.095



INTERVENTOR DEL CONTRATO 024 DE 2025

Valor inicial del contrato:	1.116.484.964,39 COP	Mil ciento dieciséis millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil novecientos sesenta y cuatro pesos con treinta y nueve centavos m/cte.
Plazo inicial del contrato:	Cinco (05) meses	
Fecha inicial del contrato:	23 de Julio de 2025	
Fecha de terminación del contrato:	22 de Diciembre de 2025	

8.2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS – EN OBRA

Es función de esta interventoría WILLIAM PARRA OLAYA vigilara que la obra se lleve a cabo en los plazos y tiempo establecidos para que se desarrolle dentro del presupuesto dado en el contrato. Supervisando el cumplimiento de pólizas de garantía, pagos de prestaciones sociales, pagos de parafiscales y obligaciones contractuales y legales.

8.2.1 CONTROL DE PÓLIZAS

Se relacionan en este numeral la verificación de las vigencias de las pólizas del contrato y sus novedades de acuerdo con lo establecido en los términos de referencia dado en el cuadro siguiente.

POLIZA DE GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO CONTRATISTA

SEGUROS DEL ESTADO S.A No. POLIZA	CONCEPTO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
61-44-101060354	CUMPLIMIENTO	21-07-2025	22-06-2026
61-44-101060354	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	21-07-2025	22-12-2028
61-44-101060354	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	23-12-2025	22-12-2030



**INTERVENTOR DEL
CONTRATO 024 DE 2025**

61-44-101060354	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	23-12-2025	22-12-2030
-----------------	--	------------	------------

**ACTUALIZACION DE POLIZA DE GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO
CONTRATISTA**

SEGUROS DEL ESTADO S.A No. POLIZA	CONCEPTO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
61-44-101060354	CUMPLIMIENTO	23-07-2025	24-06-2026
61-44-101060354	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	23-07-2025	24-12-2028
61-44-101060354	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA	5 AÑOS
61-44-101060354	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	SI AMPARA	5 AÑOS

POLIZA DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL CONTRATISTA

SEGUROS MUNDIAL DE SEGUROS S.A No. POLIZA	CONCEPTO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
61-40-101021905	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	21-07-2025	22-12-2025



**INTERVENTOR DEL
CONTRATO 024 DE 2025**

**ACTUALIZACION DE POLIZA DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL**

SEGUROS MUNDIAL DE SEGUROS S.A No. POLIZA	CONCEPTO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
61-40-101021905	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	23-07-2025	24-12-2025

Nota: se adjuntó las copias de las pólizas aprobadas en el presente informe presentado por la interventoría para conformar el acta de inicio.



**WILLIAM
PARRA
OLAYA**
INGENIERO CIVIL

INTERVENTOR DEL CONTRATO 024 DE 2025

GARANTIAS DEL CONTRATO DE OBRA

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A

CIUDAD DE EXPEDICIÓN NEIVA		SUCURSAL AGENCIA MANDATARIA - NEIVA				COD.SUC 61		NO.PÓLIZA 61-40-101021905		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 17 07 2025		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 21 07 2025		A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 22 12 2025		A LAS HORAS 23:59		TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL	
DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO											
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO PROVILL								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.963.443-1			
DIRECCIÓN: CR 30 NRO. 20 - 48						CIUDAD: NEIVA, HUILA			TELÉFONO: 3208002877		
DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO											
ASEGURADO: NACIÓN-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NEIVA								IDENTIFICACIÓN NIT: 800.165.866-1			
DIRECCIÓN: KR 4 NRO. 8 - 99						CIUDAD: NEIVA, HUILA			TELÉFONO 8713216		
BENEFICIARIO: 800165866- NACIÓN-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE											
OBJETO DEL SEGURO											
CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D001 / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D002, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:											
LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO NUMERO 024 DE 2025 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO RODRIGO LARA BONILLA PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA.											
ASEGURADOS: CONSORCIO PROVILL NIT. 901.963.443-1 Y/O LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NEIVA, NIT No. 800.165.866-1											
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y/O LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NEIVA, NIT No. 800.165.866-1											
AMPAROS											
RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES											
AMPAROS											
DEDUCIBLE		VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		SUMA ASEG. ACTUAL					
PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV		21/07/2025		22/12/2025		\$284,700,000.00					
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS		21/07/2025		22/12/2025		\$284,700,000.00					
PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV		21/07/2025		22/12/2025		\$284,700,000.00					
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		21/07/2025		22/12/2025		\$284,700,000.00					
PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV		21/07/2025		22/12/2025		\$284,700,000.00					
ACLARACIONES											
PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL : NOMBRE INGEVILL DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S PROJECTING GROUP S.A.S.				IDENTIFICACION 901612248-4 901922495-7				PARTICIPACION 30.00 70.00			
VALOR PRIMA NETA		GASTOS EXPEDICIÓN		IVA		TOTAL A PAGAR		VALOR ASEGURADO TOTAL		PLAN DE PAGO	
\$ *****480,480.00		\$ *****3,000.00		\$ *****91,861.00		\$ *****575,341.00		\$ *****284,700,000.00		CONTADO	
INTERMEDIARIO						DISTRIBUCION COASEGURO					
NOMBRE		CLAVE		% DE PART.		NOMBRE COMPAÑIA		% PART.		VALOR ASEGURADO	
ARCILA PERDOMO ASESORES DE SEGUROS		113270		100.00							
LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.											
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.											
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN											
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 5 NO. 13 - 56 OFICINA 501 EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LEÓN AGUILERA - TELÉFONO: (608) 8501940 - NEIVA											
61-40-101021905				FIRMA AUTORIZADA: José Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas				FIRMA TOMADOR			



**WILLIAM
PARRA
OLAYA**
INGENIERO CIVIL

INTERVENTOR DEL CONTRATO 024 DE 2025

CIUDAD DE EXPEDICIÓN		SUCURSAL				COD.SUC		NO.POLIZA		ANEXO		
NEIVA		AGENCIA MANDATARIA - NEIVA				61		61-40-101021905		0		
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO			DÍA	MES	AÑO		
17	07	2025	21	07	2025	00:00		22	12	2025	23:59	
TIPO MOVIMIENTO												
EMISION ORIGINAL												
DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO												
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL						CONSORCIO PROVILL			IDENTIFICACIÓN			
DIRECCIÓN: CR 30 NRO. 20 - 48						CIUDAD: NEIVA, HUILA			TELÉFONO: 3208002877			
DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO												
ASEGURADO:						NACIÓN-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL NEIVA			IDENTIFICACIÓN			
DIRECCIÓN: KR 4 NRO. 6 - 99						CIUDAD: NEIVA, HUILA			TELÉFONO: 8713216			
BENEFICIARIO:						800165866 - NACIÓN-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL NEIVA						
AMPAROS		DEDUCIBLE		VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		SUMA ASEG. ACTUAL				
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL		10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 \$MILL		21/07/2025		22/12/2025		\$284,700,000.00				
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE		10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 \$MILL		21/07/2025		22/12/2025		\$284,700,000.00				
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES		10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 \$MILL		21/07/2025		22/12/2025		\$284,700,000.00				
LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.												
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN												
FIRMA DEL TOMADOR: JESSIE GONZALEZ LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 5 NO. 13 - 56 OFICINA 501 EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LEÓN AGUILERA -												
FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas												
FIRMA TOMADOR												
DANIELA A. ALVARO SANCHEZ												

Verificada las garantías, entregadas por el contratista para dar inicio a la ejecución del contrato No. 024 de 2025, cuyo objeto es la “CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA”.



**WILLIAM
PARRA
OLAYA**
INGENIERO CIVIL

INTERVENTOR DEL CONTRATO 024 DE 2025

POLIZA EXTRACONTRACTUAL INTERVENTORIA

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.07.17 12:22:32 -05:00

COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS.MUNDIAL.COM.CO
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL
VERSIÓN CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-06-PPSUSR000000027-0001

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: G+QxbpKpDbnjnyk8e+6r6Q==

No. PÓLIZA	CHU-100089884	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	533897655	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	17/07/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN HUILA
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 21/07/2025	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 22/12/2025	DÍAS	N/A	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
				VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A		
TOMADOR	PARRA OLAYA, WILLIAM					No. DOC. IDENTIDAD	12.123.891
DIRECCIÓN	CARRERA 1 NO 2A 63 LOCAL 1					TELÉFONO	3177009064
ASEGURADO	PARRA					No. DOC. IDENTIDAD	12.123.891
DIRECCIÓN	CL 69 1 B 04 BRR RIVIERA DEL NORTE					TELÉFONO	3177009064
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS					No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN						TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.025 DE 2025 , CUYO OBJETO ES

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA QUE CONSISTE EN REALIZAR, EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A LA NACION CSJ DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRAC COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA WILLIAM PARRA OLAYA, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE LA NACION CSJ DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRAC BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A LA NACION CSJ DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRAC COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL

NOMBRE DEL AMPARO	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	240.240,00
PATRONAL	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
TOTAL ASEGURADO			\$	284.700.000,00

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
FLOREZ & ASOCIADOS Y CIA LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPANIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 21/07/2025
------------------	---

PRIMA BRUTA	\$	240.240,00
DESCUENTOS	\$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	\$	240.240,00
GASTOS EXP.	\$	5.000,00
IVA	\$	46.596,00
TOTAL A PAGAR	\$	291.836,00

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
• Nacional: 01 8000 111 935
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PSLA - AIFP



**WILLIAM
PARRA
OLAYA**
INGENIERO CIVIL

INTERVENTOR DEL CONTRATO 024 DE 2025



Digitally signed by COMPANIA
MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.07.17 12:09:10 -05:00

COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68-24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS.MUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R00000059-D001

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: 7gTG/Qdpr5H0z6TV3ly3dg==

No. PÓLIZA		CHJ-100051996		No. ANEXO		8		No. CERTIFICADO		533097649		No. RIESGO					
TIPO DE DOCUMENTO								FECHA DE EXPEDICIÓN				17/07/2025		SUC. EXPEDIDORA		CEN HUILA	
VIGENCIA DESDE				VIGENCIA HASTA				DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE				VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA			
00:00 Horas Del				21/07/2025				24:00 Horas Del		21/07/2030				N/A		N/A	
														N/A		N/A	
TOMADOR												PARRA OLAYA, WILLIAM		No. DOC. IDENTIDAD		12.123.891	
DIRECCIÓN												CARRERA 1 NO 2A 63 LOCAL 1		TELÉFONO		31770009064	
ASEGURADO												LA NACION CSJ DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NEIVA		No. DOC. IDENTIDAD		800.165.866-1	
DIRECCIÓN												CARRERA 4 NO. 6 - 99		TELÉFONO		8710361	
BENEFICIARIO												LA NACION CSJ DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NEIVA		No. DOC. IDENTIDAD		800.165.866-1	
DIRECCIÓN												CARRERA 4 NO. 6 - 99		TELÉFONO		8710361	

8.2.2 CONTROL DE PRESTACIONES SOCIALES

La legislación laboral colombiana contempla el pago de una serie de prestaciones sociales a los trabajadores vinculados al contrato de obra No. 025 de 2025, como son la Prima de servicios, Auxilio de cesantías, Intereses sobre cesantías, Dotación.

Las vacaciones no son una prestación social sino un descanso remunerado de carácter salarial, por tanto, no se incluye aquí.

Que mediante los soportes presentados por consorcio provill, identificado con Nit 901963443-1 de Neiva, en calidad de contratista del contrato No. 024 de 2025, cuyo objeto es: **“CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA”** se verificó y acreditó el cumplimiento del pago los aportes al sistema de seguridad en salud, riesgos laborales y pensiones, de conformidad con lo previsto en el art. 50 de la Ley 789 de 2002.

Dentro del CONSORCIO PROVILL cuenta con apoyo de personal de la empresa IMPERMANTENIMIENTOS INDUSTRIALES SAS quien hace parte del consorcio, estos obreros apoyan en actividades como la impermeabilización de las terrazas.

8.2.3 CONTROL DE PARAFISCALES

El contratista pagara los aportes parafiscales a subsidio familiar que son los recursos que los empleadores aportan a las cajas de compensación familiar, equivalentes al porcentaje establecido en la ley sobre el valor de las nóminas mensuales de salarios, como se muestra en la tabla siguiente.

8.2.4 CONTROL OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y LEGALES

El conjunto de funciones o actividades desempeñadas por la interventoría WILLIAM PARRA OLAYA responsable designado o contratado para el efecto, que realiza el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por parte del contratista, con la finalidad de promover la ejecución satisfactoria del contrato, mantener permanentemente informado al ordenador del gasto de su estado técnico, administrativo, jurídico, financiero, contable y ambiental, evitando perjuicios a la entidad y al contratista o parte del negocio jurídico. Es por ello que evalúa constantemente los 6 aspectos relevantes de este contrato de interventoría al contrato de obra No. 024 de 2025.

8.2.5 CONTROL DE SEGURIDAD SOCIAL

De acuerdo con el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (R.D.L. 1/1994 de 20 de junio), ésta puede definirse como la protección adecuada que se da a las personas comprendidas en su campo de aplicación y a los familiares a su cargo en contingencias y situaciones previamente determinadas y la elevación progresiva de su nivel de vida en los órdenes sanitario, económico y cultural, por lo tanto, en el proceso de control al contratista



CONSORCIO PROVILL se puede observar que ha cumplido lo correspondiente a la seguridad social. ANEXO 1

El personal que se encuentra laborando y ejecutando actividades tanto administrativos como en el sitio donde se lleva la ejecución del contrato, durante el periodo comprendido desde el 23 de agosto al 22 de septiembre de 2025, está dada en la tabla siguiente:

No	NOMBRE	CARGO
1	FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR	DIRECTOR DE OBRA
2	HECTOR JULIO RIOS JOVEL	RESIDENTE DE OBRA
3	NELSON DARIO ARTEAGA	ESPECIALISTA EN GERENCIA
4	SOLANYI VIVIANA FERNÁNDEZ	RESIDENTE SST
5	HUMBERTO BERMEJO ROJAS	MAESTRO DE OBRA
6	VALENTINA IBARRA CAICEDO	AYUDANTE
7	EDGAR IBARRA CASALLA	AYUDANTE
8.	JUAN CAMILO MALLUNGO CALDERÓN	AYUDANTE
9.	EDUARDO MOTTA LIZCANO	AYUDANTE
10	LUIS CARLOS RAMOS RAMOS	AYUDANTE
11	NERLSON ARTURO SERRANO CELY	AYUDANTE
12	JUAN SEBASTIAN TAPIA SOGAMOSO	AYUDANTE
13	SENER FABIAN TAPIA SOGAMOSO	AYUDANTE

8.3 ASPECTOS FINANCIEROS

Los **Capítulos de Obra** se clasifican siguiendo un orden, coincidente con el desarrollo de la obra, y son aquellos en el cual el “**contratista: “CONSORCIO PROVILL”** se obliga a ejecutar el presupuesto contemplando en el contrato de obra No. 024 de 2025 cuyo objeto es “**CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA**” determinada, con unas cantidades con sus respectivas unidades, valores establecidos con precios unitarios, y el productor entre las cantidades y el valor unitario y sus dependientes sumas dando como resultado un valor total correspondiente a Mil ciento dieciséis millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil novecientos sesenta y cuatro pesos con treinta y nueve centavos m/cte. (\$1.116.484.964,39 COP) moneda corriente. En un tiempo de cinco meses.



8.4 ASPECTOS CONTABLES

En el desarrollo del proyecto se requiere el manejo de la economía de la empresa contratista con su **presupuesto contable** y cómo hacerlo bien, Ahora la intención es tener claro que están ligados con su plan operativo de la empresa para el periodo del 23 de agosto al 22 de septiembre, periodo de tiempo determinado por la dirección ejecutiva de administración judicial para ejecutar todas las actividades del contrato No. 024 de 2025, con la previsión de los resultados, contando con los distintos flujos de dinero que se moverán en ese plazo acotado presentando actas parciales para su flujo. Cálculo aproximado de los ingresos y gastos que se producirán por una actividad económica dada por el contrato y su presupuesto.

Por eso la importancia de establecer una buena planificación y que **nos obliga a evaluar y marcar las prioridades de las actividades a ejecutar para alcanzar ese objetivo del contrato de obra civil**. Por tanto, la función principal es la de controlar la acción ejecutoria, tomando nota de las disfunciones o errores para corregirlos. Si todo va sobre ruedas, nos verifica los logros obtenidos.

Pero, siempre teniendo en cuenta que el presupuesto en la contabilidad de la empresa tiene un componente de futuro en los tres meses de duración del contrato, no se trata de plasmar solo los datos económicos que confluyen en la ejecución de las actividades contempladas en el contrato sino es ir plasmando una proyección de esas cifras en un periodo de los cinco meses. Este es un documento administrativo, un insustituible ejercicio de reflexión y seguimiento de la actividad de la empresa por parte de la interventoría al objeto del contrato No. 024 de 2025

8.5 ASPECTOS JURIDICOS

Dentro de la evaluación del control realizada al presupuesto general, se observa todos los capítulos a ejecutar de acuerdo al contrato de obra No. 024 de 2025 cuyo objeto es la **“CONTRATARA NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA”** con sus respectivos valores totales tal como se estipula en los cuadros **“acta de modificación”** dados por capítulos y nos dará la evidencia del avance del contrato en relación con su planeación. Y por último nos presentará lo pactado en tiempo y forma.

ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL ACTA DE AVANCE DE OBRA

Para efectos del presente informe, esta es la información general del contrato de obra, con sus respectivos AIU equivalente en un 34%.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL HSEQ DURANTE LA OBRA

- Inspección preliminar interior exterior y accesorios maquinaria y equipos, con su ficha respectiva, Manejo preventivo con el fin de evitar accidentes.
- Organización y distribución de las áreas, zona de herramientas, ubicación elementos de emergencia.



- Prohibida la entrada a personas ajenas al proyecto, en caso de haber alguna excepción debe portar los elementos de protección.
- Revisión de los elementos de protección personal (EPP) como son tapabocas, guantes, gafas.
- Precalentamiento y pausas activas durante la jornada de trabajo.
- Mínima exposición al ruido.

8.6 CONTROL DE EQUIPO – MAQUINARIA

Se evidencio que la maquinaria propuesta por el contratista cumple con lo requerido, disponibilidad y condiciones funcionales de la misma, es utilizada en obra por el contratista Durante la ejecución del contrato No. 024 de 2025 cuyo objeto es “**CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA**”. la interventoría, verifica diariamente que esté cumpliendo con las obligaciones contractuales del contratista mediante el seguimiento del control de la maquinaria que se utilizará y está dada el siguiente cuadro.

EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO EN LA OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MARCA	CAPACIDAD	MODELO
Demoledor roto martillo	2	TOTAL		< 20 años

8.7 CONTROL Y VERIFICACIÓN ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

Se realiza el análisis de precios unitario de las actividades que se están ejecutando con la finalidad de realizar el acta de avance y parcial de obra utilizando la formula sencilla que a continuación se plantea: En la formula planteada se tienen en cuenta los valores de cada actividad a realizar para el desarrollo del objeto del contrato.

Se encuentran que dentro de los análisis de precios unitarios están (equipo, materiales de obra, transporte, mano de obra – AIU) se integran sumando los dos cargos, directos e indirectos.

El **análisis de precios unitarios** determina el importe de cada uno de los insumos que forman cada concepto de obra en particular: los valores se han tenido en cuenta de acuerdo con los análisis de precios unitarios - **apus**: Documento presentado por el contratista y estableció el costo de una actividad por unidad de medida seleccionada. Se compone de una valoración de los materiales, la mano de obra, equipos y herramientas, necesarios para realizar dicha actividad, Costos que integran el análisis de precios unitarios que se han tomado para cada una de las actas recibidas por la interventoría.

Costos directos

Prácticamente se pueden usar en todo aquello que sea susceptible de ser costeadado.

- I. De los Equipo.
- II. De los Materiales de obra.
- III. Del Transporte.
- IV. De la Mano de obra

Costos indirectos

Los costos indirectos no están relacionados con el concepto de obra, pero tienen mucha influencia y es necesario tenerlos en cuenta para la planeación.

- V. AIU (administración 28%, imprevistos 1%, utilidad 5%)

Ahora, por lo tanto, se determina que los análisis presentados por el contratista son todos los factores que integran los precios unitarios conformando a su vez el **presupuesto total de obra** que llevaron a la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a celebrar el contrato de obra No. 024 de 2025 cuyo objeto es la “**CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO “RODRIGO LARA BONILLA” PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA**”, que nos llevan a comprender y valorar todo los requerimientos indicados en las “Especificaciones Técnicas de Obra”.

Presupuesto clave que dio inicio a la ejecución de las actividades allí contempladas y nos llevan también que hay que tener en cuenta que éste debe estar apegado a las normas y contemplar todos los elementos necesarios.

Se manifiesta que **El Contratista** es responsable de la elaboración del análisis de precios unitarios conforme a la oferta presentada. **La Interventoría: WILLIAM PARRA OLAYA** responsable de la revisión y valida cada uno del ítem presentados por el contratista para su aprobación.

CLARIDAD de los APU se pueda entender fácilmente; incluye los elementos que verdaderamente requieren el análisis y sus operaciones aritméticas correctas.

CONSISTENCIA de los APU se incluyen materiales básicos, accesorios otros como como por ejemplo arena, material grueso, Acero, etc., estos tienen el mismo costo presentado en la lista de materiales, combustibles y en el caso de los equipos y herramientas, con el listado básico de equipos. En general, los costos indicados en las listas básicas de precios de materiales, equipos, jornales, composición de cuadrillas y costos indirectos, son consistentes con los utilizados en los APU y conservando piso y techo de precios del mercado en Colombia y en el departamento del Huila. Ahora, si por algún motivo existiera una inconsistente el algún ítem de un APU cuyos valores de materiales, equipos, herramienta, mano de obra y transporte no estén debidamente soportados en los Listados Básicos y el APU no cumpla con alguna de las definiciones anteriormente mencionadas, se hará un acto administrativo para ajustar. Su valoración de las cantidades de obra contemplada en el contrato y sus multiplicaciones y valores finales están



contempladas en el acta de modificación que se evalúa en este informe. Para su posterior evaluación y aprobación.

9. INFORME Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO – actas parciales.

De acuerdo con la con la forma de pago del contrato 024 de 2025, se realizarán los pagos con el sistema de precios unitarios, sin ajuste, ni durante la ejecución del contrato ni con posterioridad a ella y de la siguiente manera:

1	Hasta el 90% se pagará mediante ACTAS PARCIALES de avance de obra de obra, previa presentación de: a. Cuenta de cobro o factura. b. Pagos del sistema de seguridad social integral (salud, pensión y ARL) de los que intervienen en las actividades del contrato. Trabajadores y el contratista. c. Aprobación de la interventoría. d. VoBo del supervisor. e. Descuentos en actas parciales del valor del anticipo.	\$ 1.004.836.467,95
2	El último 10% como pago final - TERMINACION DEL CONTRATO. a. Previa acta de recibo a satisfacción de la obra por parte de la interventoría. b. Cumpliendo con los procedimientos legales. c. Cumplimiento de la lista de chequeo documental. d. Pagos del sistema de seguridad social integral (salud, pensión y ARL) de los que intervienen en las actividades del contrato. Trabajadores y el contratista.	\$ 111.648.496,44

10. CONTROL DEL PERSONAL – EQUIPO DE TRABAJO

10.1 POR PARTE DEL CONTRATISTA

Se realiza la verificación de afiliación a la ARL por parte del contratista CONSORCIO PROVILL, entre las cuales se evidencia que se realizaron las respectivas afiliaciones del equipo de trabajo, según los criterios que apliquen para cada caso. Asimismo, se evidenció que, dada la naturaleza de la Entidad, se modifican los niveles de riesgo con la ARL a fin de contar con la cobertura necesaria.

Consorcio Provill tiene a su cargo personal permanente, pero cuando se desarrollan actividades de impermeabilización de las cubiertas, el consorcio solicita el servicio de mano de obra a Impermantenimientos Industriales SAS, quien tiene su personal de staff afiliado a seguridad social, a continuación, relaciona el personal de obra.

Una vez verificado lo dispuesto en el decreto 2090 de 2013 con relación a las actividades de alto riesgo definidas en su artículo N°2 "Actividades de alto riesgo para la salud del trabajador. Se consideran actividades de alto riesgo para la salud de los trabajadores está en la siguiente tabla:

Se pudo establecer que CONSORCIO PROVILL no desarrolla ninguna de las actividades descritas en el mencionado decreto, por tanto, el requisito Pago de Pensiones trabajadores de alto riesgo no aplica.

Se puede determinar, que se incluirán jornadas de capacitación en promoción y prevención de riesgos y peligros. Asimismo, dentro del avance del plan de capacitación se puede evidenciar la realización de las jornadas de capacitación tanto de inducción como de reinducción.

Por otra parte, los objetivos propuestos para Seguridad y Salud en el trabajo son de conocimiento de la entidad.

Se evidencian el plan de trabajo de SST, enmarcado en los planes de mejora y los objetivos del sistema de seguridad y salud en el trabajo.

Se evidencia que se cuenta con el procedimiento PR-1601-GTH-09 de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de los controles, el cual tiene como fin "Establecer una metodología que permita realizar la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles asociados con las tareas que afectan la salud y la seguridad de los empleados, contratistas y visitantes".

Se identifican los criterios de evaluación en el manual de gestión ambiental y SGSST para contratistas. Asimismo, se identifica que se incluyen los aspectos relacionados al cumplimiento y compromiso con el sistema a través de los deberes generales contractuales. Se debe velar por que se hagan las evaluaciones mencionadas en dicho estándar a los proveedores de la Entidad.

10.2 POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.

El personal de la interventoría se encuentra afiliada a seguridad social y parafiscal acorde a lo que exige la ley.

1	WILLIAM PARRA OLAYA	DIRECTOR DE OBRA
2	ENIER FABIAN ZEMANATE DORADO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
3	LUIS ANGEL HUTATIES	INSPECTOR DE OBRA
4	YULI ALEJANDRA GUTIERREZ BONILLA	RESIDENTE SST



11. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (RCD)

En el marco del seguimiento realizado, se verificó la implementación de las disposiciones establecidas en el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos, el cual tiene como finalidad garantizar el manejo adecuado de los residuos generados durante la ejecución de las actividades del contrato.

Se evidenció que el contratista ha implementado puntos de acopio diferenciados para residuos aprovechables, ordinarios y peligrosos, promoviendo la correcta gestión de cada categoría. La disposición final de los residuos sólidos se está realizando a través de la empresa **EL PACTO**, entidad autorizada para tal fin, lo que asegura un proceso de manejo ambientalmente responsable y ajustado a la normatividad.

En el transcurso de este periodo se supervisan los respectivos certificados de disposición final de los residuos generados de las diferentes actividades de demolición, anexo 3

Actividades que se realizan para mejorar la gestión ambiental:

- Charlas ambientales.
- Reducción del desperdicio de residuos.
- Clasificación y traslado de los residuos orgánicos, contaminados, y reciclables.
- Uso y ahorro eficiente del agua y energía.
- Jornadas de Aseo.
- Hidratación a obreros.

11.1 CONTROL SEGUIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

De acuerdo con el seguimiento efectuado al módulo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo presentado por el contratista, en el marco de la resolución 0312 de 2019, se ha tenido en cuenta que los estándares que la misma exige. Lo anterior nos ha garantizado la seguridad y calidad del sistema en cuanto a riesgos laborales se refiere. Cabe resaltar que el liderazgo de esta actividad nace principalmente de la Alta Dirección de CONSORCIO PROVILL, el responsable del SGSST y el apoyo de la ARL.

De acuerdo con la resolución 0312 de 2019, el sistema de seguridad y salud en el trabajo cuenta con un responsable, que cuenta con la designación de responsabilidades, para lo cual se evidencia que CONSORCIO PROVILL, ha implementado la normativa, con la profesional **siso**. Asimismo, se identifica la asignación de funciones mediante Manual de funciones y en las obligaciones contractuales, definidas para los profesionales que se encuentran a cargo, verificándose el cumplimiento de los criterios definidos en la resolución. Cabe aclarar que el presupuesto para seguridad y salud en el trabajo se incluye dentro del plan de acción anual realizado para el proceso de Gestión del Talento Humano y formatos de seguimiento como: Registro de asistencia, Registro de entrega de elementos de protección individual, registro de Materiales y Registro de personal.



12. CONTROL PLAN DE CALIDAD

Se evidencia que el plan de calidad con parámetros establecidos al inicio y lleva a cabo un PLAN DE CALIDAD hacia la obra objeto de estudio, y con su propio sistema de aseguramiento de la calidad; de tal manera, que acciones de evaluación, proactivas y prospectivas han hecho un logro del sistema de aseguramiento de la calidad para el bien del contrato de obra civil No. 024 de 2025, crea sus propios bancos de indicadores de gestión y de impacto de los diferentes procesos que se han desarrollado y proyectan hacia su entorno – charlas al comienzo de la jornada.

Estas evaluaciones nos han ayudado para implementar el control al consumo muy probable del personal al alcohol.

La forma adecuada en la que se proponen a las tareas y procedimientos mediante los cuales en las charlas de manejo y manipulación de herramienta menor y equipo pesado han hecho del avance y cumpliendo los objetivos que se plantearon, y ha sido la evaluación de personal, la cual está constantemente en evaluación para temas como:

Calendario del Proyecto, Control Técnico, Costo o precio de una actividad, Costo Presupuestado del Trabajo Realizado, Equipo de trabajo, Estructura de Desglose del Trabajo, la planificación del proyecto, Gestión de la Calidad del Proyecto, Planificación de Calidad, Realizar Aseguramiento de Calidad y Realizar Control de Calidad, Los informes de seguimiento, técnica general de recolección de datos y creatividad que puede usarse para identificar riesgos, ideas o soluciones a problemas mediante el uso de un grupo de miembros del equipo o expertos en el tema. Generalmente, una sesión de tormenta de ideas consiste en registrar las opiniones de cada participante para su posterior análisis.

Y de allí los trabajos terminados han estado de muy buena calidad con utilización de buenos materiales.

13. CONTROL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

En la verificación del módulo del programa de gerencia de proyectos para el contrato de obra No. 024 de 2025 cuyo objeto es **“CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO “RODRIGO LARA BONILLA” PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA”**. El proyecto comprende la planeación de las obras ubicadas en el Palacio de Justicia de Neiva “Rodrigo Lara Bonilla” en el municipio de Neiva, Huila, consiste en el mantenimiento y adecuación de la infraestructura física de la sede judicial edificio Rodrigo Lara Bonilla en la cual se desarrollara los procesos pasa a paso de la planeación. Los costos son manifestados para la dirección ejecutiva de administración judicial tenga la idea fundamental de los análisis de precios unitarios, y a su vez de los rendimientos que se deben tener en cuenta en una obra, y de acuerdo con esto realizar una buena planeación de la obra. Se emplea la organización administrativa que tiene el contratista para con la obra, con características funcionales para así orientar y dar entendimiento en las diversas funciones que se tienen en la



obra. Se hace referencia al personal de trabajo y sus labores así mismo. Se hace una descripción esencial a las herramientas, equipos y maquinarias describiendo detalladamente sus funciones, características que se ejercen habitualmente en una construcción, para esta obra se emplearon herramientas, equipos y maquinaria de alto rendimiento y de uso diario.

La manera adecuada para solucionar las deficiencias administrativas, la calidad del trabajo, el desperdicio de recursos y los sobre-costos en la obra civil, se puede identificar por su equipo de trabajo profesional en la construcción a seguir los pasos que se van a brindar, esto servirá de apoyo durante el proceso, se puede determinar que existirán procedimientos de buenas prácticas en la elaboración de la planeación, costos y presupuesto del proyecto.


DELIMITACIÓN

- ❖ **ESPACIO** La obra se está llevando a cabo en la sede judicial edificio Rodrigo Lara Bonilla.
- ❖ **TIEMPO** Para esta obra se tiene estipulado cinco (05) meses para desarrollar todas las actividades contempladas en el contrato de obra civil desde el acta de iniciación.
- ❖ **CONTENIDO** Las actividades contempladas en el contrato de obra No. 024 de 2025, se han ejecutado actividades que están contemplados en el presente informe.



14. RESEÑA FOTOGRAFICA

Retiro y disposición final de demoliciones y escombros



Demolición de muro de drywall oficinas 201 y 101





Desmante de ventana de oficina financiera.



Construcción de muro en drywall oficina 101





Alistado de baños de hombres y mujeres gimnasio



Regata en oficina del segundo piso





Construcción de muro de drywall oficina 201



Demolición de pañete piso 2





Aplicación de pañete en pasillo piso 2



Adecuación nuevo gimnasio



Adecuación oficinas 201 y 204B



Adecuación oficina 101



Mantenimiento y reemplazo de puertas oficina 305B





Puertas de Oficina 201 y 210





15. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES, CLIMA Y CONCLUSIONES

OBSERVACIÓN

Se avanza positivamente en el mantenimiento y adecuación de la sede judicial edificio Rodrigo Lara Bonilla. las actividades establecidas en el contrato No. 024 de 2025 se están ejecutando de acuerdo a los 5 meses aprobados para su ejecución.

RECOMENDACIÓN

Se recomienda al contratista CONSORCIO PROVILL, 1. Se aplique cada una de las recomendaciones dadas en el informe 1 entregado y firmado por cada uno de los profesionales que realizaron estos módulos para que exista un buen funcionamiento de todas las actividades que están contemplados en el contrato de obra No. 024 de 2025.

CLIMA

El clima es un recurso natural, su influencia en la obra es significativa, ya que un factor meteorológico puede incidir en el avance de la obra, se anexa a este informe el siguiente cuadro de climas con el fin de determinar si existe alguna circunstancia desfavorable que pueda impedir el libre desarrollo de la obra. Estos valores provienen de datos históricos recopilados entre 1991 y 2021, reportados por Climate-Data.org

Mes	Temp. Media (°C)	Precipitación (mm)	Humedad (%)	Días Lluviosos
Julio	24.4	46	62	9
Agosto	25.3	30	57	4
Septiembre	26.3	66	54	8
Octubre	25.4	167	64	15
Noviembre	24.3	180	74	17
Diciembre	24.7	105	69	13

CONCLUSIONES

De acuerdo a la revisión documental, cumplimiento de las especificaciones técnicas dadas por la Dirección Ejecutiva De Administración Judicial de Neiva – Huila, el cumplimiento de los objetivos establecidos, el cumpliendo con todos los elementos de protección personal, con el seguimiento y control al ejercicio del cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista, con la finalidad de promover la ejecución satisfactoria del contrato, mantener permanentemente informado al ordenador del gasto de su estado **técnico, administrativo, financiero, contable y legal**, evitando perjuicios a la entidad y al contratista se ha llevado a cabo satisfactoriamente la ejecución de las actividades contempladas.



**WILLIAM
PARRA
OLAYA**
INGENIERO CIVIL

INTERVENTOR DEL CONTRATO 024 DE 2025

Como es el deber de la interventoría WILLIAM PARRA OLAYA, se ha llevado el control correspondiente en lo contemplado en el presente informe.

Neiva – Huila, agosto de 2025



Ing. WILLIAM PARRA OLAYA
Interventor contrato de obra No. 024 de 2025.



16. ANEXOS

RESUMEN PLANILLA PAGADA



ASOPAGOS
s.a.

s.a.s.a.

RESUMEN PLANILLA PAGADA



ASOPAGOS
S.A.

	2025-09-17
LA	

	2025-09-17
LA	

	2025-09-17
LA	



	<h2>SuAporte </h2>			AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA	
	Fecha creación reporte: 2025-09-10, 10:55:52 AM	Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.			Número Planilla: 80393616
Periodo Cotización: agosto de 2025		Periodo Servicio: septiembre de 2025			
PAGADO 10/09/2025					

Razón Social	INGEVILL DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS	Nombre Sucursal	OFICINA	Código Sucursal	1
Documento	N1901612248	Dirección	CL 9 #4 - 19 OF 603		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	6088659817		
Tipo Persona	JURIDICA	Forma Presentación	SUCURSAL		
Ciudad	NEIVA	Departamento	HUILA		
Representante Legal	VILLANUEVA TOVAR FRANCISCO JAVIER	Identificación	CC 12370591		
Total Afiliados	5	ARL	ARL SURA		

Datos del Afiliado		Novedades										Pensiones		Salud		Riesgos		Cajas		Parafiscales		Total						
Identificación	Apellidos y Nombres	Opi Cajas	Salida Cajas	NOV. INGRESOS	NOV. RETENCIONES	NOV. TRANSFERENCIAS	NOV. OTROS	NOV. INGRESOS	NOV. RETENCIONES	NOV. TRANSFERENCIAS	NOV. OTROS	Aporte Pensiones	Aporte Pensiones	Administradores	Administradores	IBC Salud	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Administradores	Administradores	IBC Cajas	Aporte Cajas	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAF	Aporte Parafiscales	Total	
CE 101523451	RODRIGO ROQUE CORTEZ	01	01					0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 62.710
CE 101917545	DANIELA GUERRERO	01	01					0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 6.000
CE 101917545	DANIELA GUERRERO	01	01					0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 531.810
CE 105683315	NICOLAS FRANCISCO QUICHO	01	01					0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 146.810
CE 105683315	NICOLAS FRANCISCO QUICHO	01	01					0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 146.810
CE 105683315	NICOLAS FRANCISCO QUICHO	01	01					0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 146.810
CE 105683315	NICOLAS FRANCISCO QUICHO	01	01					0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 146.810
CE 105683315	NICOLAS FRANCISCO QUICHO	01	01					0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 146.810
CE 105683315	NICOLAS FRANCISCO QUICHO	01	01					0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 146.810
CE 105683315	NICOLAS FRANCISCO QUICHO	01	01					0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 146.810
CE 105683315	NICOLAS FRANCISCO QUICHO	01	01					0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 146.810
CE 105683315	NICOLAS FRANCISCO QUICHO	01	01					0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 146.810
CE 105683315	NICOLAS FRANCISCO QUICHO	01	01					0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 146.810
CE 105683315	NICOLAS FRANCISCO QUICHO	01	01					0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 146.810
CE 105683315	NICOLAS FRANCISCO QUICHO	01	01					0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 146.810
CE 105683315	NICOLAS FRANCISCO QUICHO	01	01					0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 146.810
CE 105683315	NICOLAS FRANCISCO																											

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 90196344	1	CONSORCIO PROVILL	B	0	ARL SURLA - 14-11	UNICA	4290	Juridica
MUN-DEP		DIRECCIÓN	TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
45-1		CR 30 20 48	3208003877		CONSORCIO@PROVILL@HOTMAIL.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECALDO
2025-08	2025-09	34943081	E	2025-10-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	288.100	4.500	BANCOLOMBIA
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (PAG)	FECHA ÚLTIMO PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	34943081	2025-09-10	Pagada							

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901963443	1	CONSORCIO PROVEL	B	0	ARL SURLA - 14-11	UNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP		DIRECCIÓN	TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
45-1		CR 30 20 48	3206003877			CONSORCIOPROVEL@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CANTIDAD DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORIA	ENTIDAD RECAUDO
2025-08	2025-09	34943081	E	2025-10-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	289.100	4.500	BAÑOCOLMBIA
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (PAGO)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	34943081	2025-09-10	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSION	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
854.100	854.100	854.100	854.100	

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	136.700	0	2.300	0	139.000
COPISESIONES	25-14	900336004	7	1	136.700	2.300	0	139.000	0
EPS(Administradoras: 1)				1	34.200	0	600	0	34.800
NUEVA E.P.S. S.A.	EP5037	900156264	2	1	34.200	0	600	0	34.800
ARP(Administradoras: 1)				1	59.500	0	1.000	0	60.500
ARL SURIA	14-11	890903790	5	1	59.500	0	1.000	0	60.500
CCF(Administradoras: 1)				1	34.200	0	600	0	34.800
CONFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	1	34.200	0	600	0	34.800
Gran Total				1	264.600	0	4.500	0	269.100



**WILLIAM
PARRA
OLAYA**
INGENIERO CIVIL

INTERVENTOR DEL CONTRATO 024 DE 2025



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																							
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Dirección		Ciudad-Departamento		Teléfono	Exonerado SENA e ICBF										
CC 79788325		ARTEAGA HELO NELSON DARIO		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		CRA SA No 11B 04		MOCCA-PUTUMAYO		4205867	SI										
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																							
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago															
Penión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor														
2025-08	2025-08	1711653209	9490375801	I	2025/09/05	2025/08/19	BANCOLOMBIA	0	\$440,500														
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
1	CC 79788325	ARTEAGA HELO NELSON DARIO		25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5005	30	\$1,423,500	\$178,000	0	0	\$0	\$0	14-4	30	\$1,423,500	\$34,700	0	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)						\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$34,700			\$0	\$0
RESUMEN DE PAGO																							
RIESGO		CODIGO		NIT	DV	AFILIADOS		VALOR LIQUIDADADO		INTERESES MORA		SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR									
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)						1		\$227,800		\$0		\$0		\$227,800									
COLPENSIONES		25-14		900,336,004	7	1		\$227,800		\$0		\$0		\$227,800									
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)						1		\$34,700		\$0		\$0		\$34,700									
COLPATRIA ARP		14-4		860,002,183	9	1		\$34,700		\$0		\$0		\$34,700									
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)						1		\$178,000		\$0		\$0		\$178,000									
SANITAS		EP5005		800,251,440	6	1		\$178,000		\$0		\$0		\$178,000									
TOTAL						1		\$440,500		\$0		\$0		\$440,500									

	SuAporte AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA			
	Fecha creación reporte: 2025-09-30, 10:02:06 AM	Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES	Número Planilla: 80162637	
	Periodo Cotización: agosto de 2025	Periodo Servicio: agosto de 2025		
PAGADO 02/09/2025				

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FERNANDEZ SOLANYI VIVIANA	Dirección	CL 1 #1 - 1 CL 1 14 10
Documento	CC1081152704	Teléfono	6088387062
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	NATURAL	Departamento	HUILA
Ciudad	RIVERA	Identificación	
Representante Legal			
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones			Salud		Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	Subtipo Cotización	IBCF	ESAP	ESAP	ESAP	ESAP	ESAP	ESAP	ESAP	Administradora	IBC Pensiones	Aporte Pensiones	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Cajas	Aporte Cajas	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Múltiple	Total
CC 1081152704	SOLANYI VIVIANA FERNANDEZ	57	00									IPS-14 COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	EP5005, NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 178.000	0,022	\$ 1.423.500	\$ 7.500	ANA-CCJ NINGUNA CCF		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 413.300

III. TOTALES

IBC Pension	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pension	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Salidas a Favor) EPS	Incapacidades ASP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 227.800	\$ 178.000	\$ 7.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 413.300	\$ 0	\$ 413.300



INTERVENTOR DEL CONTRATO 024 DE 2025

ANEXO 2: SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTOR.



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	12123891
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		WILLIAM PARRA OLAYA
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CALLE 4 NO. 11-32 TELÉFONO:	8723301
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA:	03 - INDEPENDIENTE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	4622660497	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/09/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		621625

NOVEDADES															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT

LIQUIDACIÓN GENERAL					TOTALES	
					COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO		NOMBRE			
9003360047	25-14		25-14 COLPENSIONES		1	\$ 409.600
SUBTOTAL:					1	\$ 409.600
SALUD						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO		NOMBRE			
9001562642	EPS037		EPS037-NUEVA EPS		1	\$ 320.000
SUBTOTAL:					1	\$ 320.000
RIESGOS PROFESIONALES						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO		NOMBRE			
8600111536	14-23		14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		1	\$ 178.200
SUBTOTAL:					1	\$ 178.200

VALOR SIN MORA:	\$ 907.800
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 907.800



**WILLIAM
PARRA
OLAYA**
INGENIERO CIVIL

INTERVENTOR DEL CONTRATO 024 DE 2025



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF											
CC 75086879		ZEMANATE DORADO ENIER FABIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 54 No 2C-16, SEGUNDO PISO	POPAYAN-CAUCA	3146630113	SI											
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																			
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor										
2025-08	2025-08	176468324	949183238	1		2025/09/17	2025/09/09	HEQUI	Banco		0	\$469,000							
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	
1	CC 75086879	ZEMANATE DORADO ENIER FABIAN	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EP037	30	\$1,423,500	\$178,000	CCF14	30	\$1,423,500	\$28,500		14-23	30	\$1,423,500	
Total Afiliados(1)					\$1,423,500	\$227,800						\$1,423,500	\$178,000	\$1,423,500	\$28,500				\$1,423,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$34,700	\$0	\$0	\$34,700	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$34,700	\$0	\$0	\$34,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500	
CONFCAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
TOTAL				1	\$469,000	\$0	\$0	\$469,000	



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
TIPO IDENTIFICACION	CEDELA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACION	1075322045	NÚMERO PLANILLA	402129481	PERIODO COTIZACION OTROS	MES	agosto AÑO	2025
NOMBRE O RAZON SOCIAL	CIUDADANIA	CIUDADANIA	LUIS ANGEL HUERTADO JOVEN	PERIODO COTIZACION SALUD	MES	agosto AÑO	2025	INDEPENDIENTES	2025
DIRECCION	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	NEIVA	FECHA PAGOS (aaaa-mm-aa)	2025/09/10	NÚMERO AUTORIZACION	900398502		
TIPO APORTANTE	DE INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	1						
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	UNICO						
FORMA DE PRESTACION	FORMA DE PRESTACION	FORMA DE PRESTACION	UNICO						
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO						
TOTAL APORTES A PENSION									
CODIGO	25-14 COLPENSIONES	NOMBRE		Nº COTIZANTES	1	COTIZACION	\$ 227,800	EMPLEADOR	\$ 0
SUBTOTAL							\$ 227,800		\$ 227,800
TOTAL APORTES A SALUD									
CODIGO	EP0377 NUEVA EPS	NOMBRE		Nº COTIZANTES	1	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	\$ 0	LICENCIA MATERIDAD	\$ 0
SUBTOTAL							\$ 0		\$ 0
TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									
CODIGO	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	NOMBRE		Nº COTIZANTES	1	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	\$ 0	PAGO A OTROS RIESGOS	\$ 0
SUBTOTAL							\$ 0		\$ 0

TOTAL PAGADO: \$ 504,900



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
TIPO IDENTIFICACION	CEDELA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACION	1075209465	NÚMERO PLANILLA	402264818	PERIODO COTIZACION OTROS	MES	agosto AÑO	2025
NOMBRE O RAZON SOCIAL	CIUDADANIA	CIUDADANIA	YULEY ALEJANDRA GUERRERO	PERIODO COTIZACION SALUD	MES	agosto AÑO	2025	INDEPENDIENTES	2025
DIRECCION	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	NEIVA	FECHA PAGOS (aaaa-mm-aa)	2025/09/10	NÚMERO AUTORIZACION	965378		
TIPO APORTANTE	DE INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	1						
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	UNICO						
FORMA DE PRESTACION	FORMA DE PRESTACION	FORMA DE PRESTACION	UNICO						
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO						
TOTAL APORTES A PENSION									
CODIGO	250301 PORVENIR	NOMBRE		Nº COTIZANTES	1	COTIZACION	\$ 227,800	EMPLEADOR	\$ 0
SUBTOTAL							\$ 227,800		\$ 227,800
TOTAL APORTES A SALUD									
CODIGO	EP0377 NUEVA EPS	NOMBRE		Nº COTIZANTES	1	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	\$ 0	LICENCIA MATERIDAD	\$ 0
SUBTOTAL							\$ 0		\$ 0
TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									
CODIGO	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	NOMBRE		Nº COTIZANTES	1	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	\$ 0	PAGO A OTROS RIESGOS	\$ 0
SUBTOTAL							\$ 0		\$ 0

TOTAL PAGADO: \$ 506,300



**WILLIAM
PARRA
OLAYA**
INGENIERO CIVIL

INTERVENTOR DEL CONTRATO 024 DE 2025

ANEXO 3: CERTIFICADOS DE DISPOSICIÓN FINAL.



NIT 900522365-8



Planta de reciclaje, aprovechamiento y reutilización rcd

PUNTO LIMPIO DE RCD NEIVA

la Planta de Aprovechamiento, reciclaje y reutilización PUNTO LIMPIO DE RCD EL PACTO Neiva, cumplió con lo dispuesto en el marco legal de la Resolución Nacional No.472 de 2017 y 1257 de 2021, obteniendo autorización de funcionamiento ante la Corporación Autónoma Regional Del Alto Magdalena CAM bajo el PIN 2 -434-003-1.

CAM – RCD – 121 – 06 – 09 - 2025.

CERTIFICA

Qué la empresa **CONSORCIO PROVILL.**, identificado con NIT **901.963.443 - 1**, en cumplimiento a la resolución 472 de 2017 resolución 1257 de 2021 emitida por el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, ha GESTIONADO INTEGRALMENTE con nuestra empresa planta de aprovechamiento, reciclaje y reutilización PUNTO LIMPIO DE RCD EL PACTO Neiva, la cantidad de 21 m3 o 30,45 Toneladas de material de construcción y demolición, cuyo material proviene de las obras adelantadas en el Contrato de obra cuyo objetos es "CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA" gestión de RCD ejecutada.

ITEM	DESCRIPCION	TIPO DE MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	TONELADAS
1	GESTION RCD MES DE AGOSTO 2025	RCD DEMOLICION	M3	15	21.75
2	GESTION RCD MES DE SEPTIEMBRE 2025	RCD DEMOLICION	M3	6	8.7
TOTAL				21	30.45

El material que se recibe en el PUNTO LIMPIO DE RCD EL PACTO NEIVA, es para su comercialización, obteniendo materiales aptos para las obras civiles conforme lo establece la NSR 2010 y la NORMA INVIAS, cumpliendo así el ciclo ambiental consagrada en el documento COMPES 3874 política nacional para el manejo de los residuos sólidos y resolución 472 de 2017 y 1257 de 2021 del Ministerio Del Medio Ambiente.

Expedida en Neiva a los 06 días del mes de septiembre del año 2025.

Cordialmente.

Ing. MAURO CHAGUI TRUJILLO .

Construcciones Chagüi Tovar S.A.S.
Gerente.

Dirección Oficina Carrera 8 No 34 – 07, Barrio granjas – Neiva – PLANTA DE RCD - PUNTO LIMPIO DE RCD EL PACTO NEIVA.
Ubicada en, NEIVA – CORRGIMIENTO DE FORTLECILLAS - VEREDA EL VENADO – 1 KM VIA RELLENO SANITARIO. celular
3125731369 – 3026174314. email. Elpactoplantadeaprovechamiento@yahoo.com/construccioneschaguitovarsas@gmail.com
/ mchaguy@yahoo.es



**WILLIAM
PARRA
OLAYA**
INGENIERO CIVIL

INTERVENTOR DEL CONTRATO 024 DE 2025



NIT 900522365-8



Planta de reciclaje, aprovechamiento y reutilización rcd

PUNTO LIMPIO DE RCD NEIVA

la Planta de Aprovechamiento, reciclaje y reutilización PUNTO LIMPIO DE RCD EL PACTO Neiva, cumplió con lo dispuesto en el marco legal de la Resolución Nacional No.472 de 2017 y 1257 de 2021, obteniendo autorización de funcionamiento ante la Corporación Autónoma Regional Del Alto Magdalena CAM bajo el PIN 2 -434-003-1.

CAM – RCD – 127 – 10 – 09 - 2025.

CERTIFICA

Qué la empresa **CONSORCIO PROVILL.**, identificado con NIT **901.963.443 - 1**, en cumplimiento a la resolución 472 de 2017 resolución 1257 de 2021 emitida por el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, ha GESTIONADO INTEGRALMENTE con nuestra empresa planta de aprovechamiento, reciclaje y reutilización PUNTO LIMPIO DE RCD EL PACTO Neiva, la cantidad de 6 m3 o 8,7 Toneladas de material de construcción y demolición, cuyo material proviene de las obras adelantadas en el Contrato de obra cuyo objetos es "CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA" gestión de RCD ejecutada el día 10 de septiembre del año 2025.

El material que se recibe en el PUNTO LIMPIO DE RCD EL PACTO NEIVA, es para su comercialización, obteniendo materiales aptos para las obras civiles conforme lo establece la NSR 2010 y la NORMA INVIAS, cumpliendo así el ciclo ambiental consagrada en el documento COMPES 3874 política nacional para el manejo de los residuos sólidos y resolución 472 de 2017 y 1257 de 2021 del Ministerio Del Medio Ambiente.

Expedida en Neiva a los 13 días del mes de septiembre del año 2025.

Cordialmente.

Ing. MAURO CHAGUI TRUJILLO .
Construcciones Chagüi Tovar S.A.S.
Gerente.

Dirección Oficina Carrera 8 No 34 – 07, Barrio granjas – Neiva – PLANTA DE RCD - PUNTO LIMPIO DE RCD EL PACTO NEIVA.
Ubicada en, NEIVA – CORREGIMIENTO DE FORTLECILLAS - VEREDA EL VENADO – 1 KM VIA RELLENO SANITARIO. celular
3125731369 – 3026174314. email. Elpactoplantadeaprovechamiento@yahoo.com/construccioneschaguitovarsas@gmail.com
/ mchaguy@yahoo.es