



FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	Fecha del informe:	15/10/2025
Unidad responsable:	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NEIVA	Contrato No.	024 DE 2025
Supervisor (A):	VALENTINA FIESCO HOYOS	Fecha de suscripción:	17/07/2025
Interventor :	WILLIAM PARRA OLAYA	Valor total:	\$ 1,116,484,964.39
Contratista:	CONSORCIO PROVILL	Plazo total:	5 MESES
Nit:	901.963.443-1	Fecha de terminación:	22/12/2025
Modalidad de Selección	SA-002-2025	Lugar de ejecución:	Neiva-Huila
Pertenece al Plan Operativo:		Porcentaje avance:	89.91%
Objeto de contratación:		Estado actual:	EN EJECUCION

"Contratar a nombre de la nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Neiva, el mantenimiento y adecuación de la infraestructura física de la sede judicial edificio "Rodrigo Lara Bonilla" palacio de justicia de Neiva"

PLAZOS Y PRORROGAS

Fecha de inicio:	23/07/2025	Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Plazo inicial:	5 MESES	Suspension	N/A			
Fecha terminación:	22/12/2025	Prórroga	N/A			

Adicionales de Valor

Número	Fecha	Valor
N/A		
Valor Total Adiciones:		\$ -

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	\$ 1,116,484,964.39	Valor Total:	\$ 1,116,484,964.39
Con anticipo:	☐	Valor Anticipo:	N/A
		Saldo por pagar:	\$ 112,684,121.69

Forma de Pago:

Porcentaje	Valor	Descripción condiciones de pago
62.70%	\$ 699,984,325.42	FACTURA FE-1 -Acta parcial 1- Constrato 024 de 2025. Mantenimiento y adecuación de la infraestructura física de la sede judicial edificio "Rodrigo Lara Bonilla" palacio de justicia de Neiva.
27.21%	\$ 303,816,517.27	FACTURA FE-2 -Acta parcial 2- Constrato 024 de 2025. Mantenimiento y adecuación de la infraestructura física de la sede judicial edificio "Rodrigo Lara Bonilla" palacio de justicia de Neiva.
89.91%		
TOTAL	\$ 1,003,800,842.69	

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada
15/10/2025	85 DÍAS	89.91%	Entre el 14 de agosto y el 15 de octubre se ha avanzado de manera significativa el mantenimiento del palacio de justicia del municipio de Neiva el avance del contrato tiene un % de 89.91 faltando por ejecutar un 10.09 % del contrato 024 de 2025 para el mantenimiento y adecuación de los espacios, cumplimiento de los ajustes técnicos necesarios. La obra avanza sin presentar un retraso en las actividades necesarias para el correcto funcionamiento de las instalaciones del palacio de justicia y tener un correcto funcionamiento de las instalaciones para su personal y comunidad que reciben los servicios. La interventoría recibe a satisfacción las obras realizadas en los espacios de oficinas y parqueadero, además de la impermeabilización de las azoteas del palacio de justicia de Neiva.



DESCRIPCION DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

Fecha De Recibido	Descripción del Bien o Servicio Recibido
15/10/2025	Entre el 14 de agosto de 2025 y el 15 de octubre de 2025, se llevaron a cabo las siguientes actividades durante la fase de ejecución de la obra: Durante las semanas este periodo de tiempo, la interventoría realizó el seguimiento y verificación de diversas actividades de obra, incluyendo actividades de desmonte, demolición, adecuación y terminación de espacios interiores. Se realizaron retiros de elementos no estructurales, construcción de muros en drywall, aplicación de acabados en pañete, estuco y pintura, instalación de puertas, ventanas y guardaescobas, así como mantenimiento de carpintería existente. Además, se adelantaron trabajos eléctricos y de cableado estructurado, instalación de luminarias, puntos eléctricos y de datos, garantizando la funcionalidad de los sistemas. Finalmente, se efectuaron labores de limpieza, certificación y disposición final de residuos, dejando las áreas intervenidas en condiciones óptimas para su uso.

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Fecha De Requerimiento	Descripción (Incluir Si dio respuesta satisfactoria o no)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

El contrato se está ejecutando normalmente?	El contrato presenta retraso?	La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?
SI ☒ NO ☐	SI ☐ NO ☒	SI ☒ NO ☐

Resumen ejecución del contrato:

Durante el periodo del presente informe, la supervisión recibe, conforme al Informe de Ejecución de Obra y acta 02 se reciben las actividades de la fase de ejecución obra, que corresponden a ejecución de actividades de obra en el palacio de justicia de Neiva, las cuales abarcan actividades que corresponden a la Mantenimiento y adecuación de la infraestructura física de la sede judicial edificio "Rodrigo Lara Bonilla" palacio de justicia de Neiva.

El contratista presenta los documentos correspondientes para el trámite del PAGO del acta 02, registra el informe de obra las actividades ejecutadas, la factura FE-3 por valor de \$303.816.517,27 que corresponde a la ejecución del 89.91% de las actividades presupuestadas para el palacio de justicia de Neiva.

De tal manera, como interventoría y Supervisión del contrato de obra, se autoriza el pago de las facturas FE-2, por valor de \$ 303.816.517,27 por pago del acta 02 para el Distrito Judicial de Neiva, correspondiente al avance de obra ejecutado en el presente contrato.

Resumen pendientes del contratista:

Observaciones: Para tramites financieros, esta interventoría deja constancia que el presente contrato No. 024 de 2025 pertenece "adiciones y mejoras".

FIRMA DEL INTERVENTOR
WILLIAM PARRA OLAYA