

El Bagre, Antioquia 27 de julio 2026

G.G-068-2026


Señores:
MUNICIPIO DE EL BAGRE

ANGILBERTO VERGARA MORALES
Secretario de Planeación
Municipio de El Bagre

**REF. RELACIÓN CUENTA DE COBRO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
254-2025**

Mediante la presente hago llegar a su despacho la cuenta de cobro del contrato interadministrativo de mandato sin representación **No 254-2025**, celebrado entre el **MUNICIPIO DE EL BAGRE** y la **EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE EDTB**, cuyo objeto es: **ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.**

Atentamente,


FRANKLIN OLIVEROS JULIO
GERENTE GENERAL EDTB

El Bagre Antioquia, 27/07/2026

Cuenta de cobro 012

MUNICIPIO DE EL BAGRE
NIT 890.984.221-2

DEBE A:

EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE
NIT 901526561-7

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS

(\$353.935.542)


POR CONCEPTO DE:

Contrato interadministrativo de mandato sin representación No 254-2025 para
**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION
PARA LA ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN,
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA.**

Favor consignar en la cuenta de ahorros No. 705-000018-52 de BANCOLOMBIA
por concepto de obra la cifra de \$ 332,798,637.00

Favor consignar en la cuenta de ahorros No. 705-000006-23 de BANCOLOMBIA, por
concepto de honorarios la cifra de \$ 21.136.905

Atentamente,


FRANKLIN OLIVEROS JULIO
cc.1.040.513.085
GERENTE GENERAL EDTB

EMPRESA PARA EL DESARROLLO

Actividad Económica Principal 4290

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 1017

Representación Gráfica

Autorización Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764101749463 de 19/11/2025 - 19/11/2027 autoriza FE - 1,001 a FE - 10,000

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

27/07/2026 10:21

Fecha de Vencimiento

25/10/2026 10:21

Fecha de Validación

27/07/2026 10:22

Forma de Pago

Crédito 90 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



DATOS DEL EMISOR

Razón Social EMPRESA PARA EL DESARROLLO
TERRITORIAL DE EL BAGRE - EDTB
Nombre Comercial EDTB
NIT 901526561
Obligación IVA
Email gerenciaedtb@gmail.com
Teléfono 3135431359
Dirección Fiscal CL 50 47 A 19, EL BAGRE, (ANTIOQUIA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social MUNICIPIO DE EL BAGRE
Nombre Comercial
NIT 890984221
Obligación NO APLICA
Email hacienda@elbagre-antioquia.gov.co
Teléfono
Dirección
Ciudad, Depart.

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	016	RECAUDO DE HONORARIOS AL CONTRATO CUYO OBJETO ES ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1	EA	\$17,762,105.00	IVA 19%	\$17,762,105.00	\$21,136,905.00

1

Subtotal

IVA 19%

\$17,762,105.00

\$21,136,905.00

TRANSLOCERA S.A. informa que, EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL, DE EL BAGRE N° 401826561-7 a la fecha de expedición de esta certificación tiene los siguientes promisos cancelados.

LILIANA HERNANDEZ SERRA,
Student Ambassador to Egypt
Khartoum, Sudan
19 June - 1997

[illegible]

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES		NOVEDADES

NOVEDADES

Total	Afiliados(4)
-------	--------------

SALARIO										PENSION										SALUD						
Fecha Inicio vet	Fecha Fin vet	Fecha Inicio lri	Fecha Fin lri	Valor Integral	Valor Salario	Integ. Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP	
																			\$2,710,600						\$2,117,600	
																			\$2,003,100						\$1,564,900	
																			\$2,003,100						\$1,564,900	
																			\$790,400						\$586,200	
																			\$866,800						\$677,200	
																			\$385,900						\$301,500	
																			\$707,500						\$552,700	
																			\$707,500						\$552,700	
																			\$2,710,600						\$2,117,600	

C	CCF			RIESGOS				PARAFISCALES												
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENIA	Valor Cotización SENIA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENIA e ICBF	
	\$2,117,600							\$677,700				\$207,200		\$339,600		\$508,400		\$0	\$0	
	\$1,564,900							\$500,800				\$65,400		\$250,500		\$375,700		\$0	\$0	
	\$1,564,900							\$500,800				\$65,400		\$250,500		\$375,700		\$0	\$0	
50	\$586,200		CONFAMA	30	\$4,689,559	4%		\$187,600	ARL SURIA	30	\$4,689,559	2%	\$93,800	3%	\$140,700	0%	\$0	0%	\$0	No
50	\$677,200		CONFAMA	30	\$5,417,496	4%		\$216,700	ARL SURIA	30	\$5,417,496	2%	\$108,400	3%	\$162,600	0%	\$0	0%	\$0	No
50	\$301,500		CONFAMA	30	\$2,411,773	4%		\$96,500	ARL SURIA	30	\$2,411,773	2%	\$48,300	3%	\$72,400	0%	\$0	0%	\$0	No
	\$552,700							\$176,900				\$88,500		\$132,700		\$0		\$0	\$0	
	\$552,700							\$176,900				\$88,500		\$132,700		\$0		\$0	\$0	
50	\$552,700		CONFAMA	30	\$4,421,584	4%		\$176,900	ARL SURIA	30	\$4,421,584	2%	\$88,500	3%	\$132,700	0%	\$0	0%	\$0	No
	\$2,117,600							\$677,700				\$339,600		\$508,400		\$0		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901526561	7	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	BARRIO BLUJO CRA. 49A-48A 56	EL BAGRE-ANTIOQUIA	8370220	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave		Tipo	Planilla	Limite	Fecha		Pago
		Pago	Planilla				Pago	Dias Mora	
2025-04	2025-05	1486068330	9485267747	E		2025/05/15	2025/05/16	BANCOLOMBIA	1
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)									
PORVENIR		230301	800,224,808	8	4	\$2,710,600	\$1,900	\$0	\$2,712,500
PROTECCION		230201	800,229,739	0	1	\$1,843,800	\$1,300	\$0	\$1,845,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	4	\$866,800	\$600	\$0	\$867,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
COMFAMA		CCF04	890,900,841	9	4	\$373,200	\$300	\$0	\$373,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)									
COOSALUD MOVILIDAD		ESSC24	900,226,715	3	2	\$373,200	\$300	\$0	\$373,500
NUEVA E.P.S.		EP5037	900,156,264	2	2	\$373,200	\$300	\$0	\$373,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)									
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		PAICBF	899,999,239	2	4	\$373,200	\$300	\$0	\$373,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)									
SENA		PASENA	899,999,034	1	4	\$373,200	\$300	\$0	\$373,500
TOTAL					4	\$6,726,500	\$4,900	\$0	\$6,731,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF		
NIT 901526561	7	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	BARRIO BLAJO CRA. 49A #8A 56	EL BAGRE-ANTIOQUIA	8170020	SI		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo	Clave		Tipo		Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-05		1561431140		9486685184	E	2025/06/16	2025/06/17	BANCOLOMBIA	1	56,731,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO													
No.	Tip Id	No Id	Nombre	Horas Laboradas	Extrajemp. Jero	Extrajemp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	Fecha Ing	Fecha Ret	Ida	Tax	Ida	Tax
SUCURSAL: PRINCIPAL (4 Afiliados)													
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2(3 Afiliados)													
Ciudad: EL BAGRE Depto: ANTIOQUIA(3 Afiliados)													
1	CC	1046501037	GABRIEL JESUS PEREZ PLANILLA PRINCIPAL	Dependiente	0	No	No						
2	CC	104747722	CORREA ARGOTTA RAFAEL DE JESUS	Dependiente	0	No	No						
3	CC	1049516383	SOGAMOSO RAMOS EYIS DALLANA	Dependiente	0	No	No						
Centro de Trabajo: PRINCIPAL(1 Afiliados)													
Ciudad: EL BAGRE Depto: ANTIOQUIA(1 Afiliados)													
4	CC	8364481	JOSEFOLIVERA LOPEZ JOSE ANTONIO	Dependiente	0	No	No						
Total Afiliados(4)													

NOVEDADES

No.	Tip Id	No Id	Nombre	Horas Laboradas	Extrajemp. Jero	Extrajemp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	Fecha Ing	Fecha Ret	Ida	Tax	Ida	Tax
NOVEDADES													

CCF										RIESGOS					PARAFISCALES									
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
		\$2,117,600					\$677,700						\$375,700				\$139,400		\$508,400				\$0	
	\$1,564,900						\$500,800						\$65,400				\$250,500		\$375,700		\$0		\$0	
	\$1,564,900						\$500,800						\$65,400				\$250,500		\$375,700		\$0		\$0	
\$0	\$586,100		CONFAMA	30	\$4,689,559	4%		\$187,600	30	\$4,689,559	0.522%		\$24,500	30	\$4,689,559	2%	\$93,800	3%	\$140,700	0%	\$0		\$0	No
\$0	\$677,200		CONFAMA	30	\$5,417,496	4%		\$216,700	30	\$5,417,496	0.522%		\$28,300	30	\$5,417,496	2%	\$108,400	3%	\$162,600	0%	\$0		\$0	No
\$0	\$301,500		CONFAMA	30	\$2,411,773	4%		\$96,500	30	\$2,411,773	0.522%		\$12,400	30	\$2,411,773	2%	\$48,300	3%	\$72,400	0%	\$0		\$0	No
	\$552,700							\$176,900					\$307,800				\$88,500		\$132,700		\$0		\$0	
	\$592,700							\$176,900					\$307,800				\$88,500		\$132,700		\$0		\$0	
\$0	\$552,700		CONFAMA	30	\$4,421,584	4%		\$176,900	30	\$4,421,584	6.96%	S	\$307,800	30	\$4,421,584	2%	\$88,500	3%	\$132,700	0%	\$0		\$0	No
	\$2,117,600						\$677,700						\$375,700				\$339,000		\$508,400		\$0		\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901520561	7	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	BARRIO BLUJO CRA 49A 48A 56	EL BAGRE-ANTIOQUIA	8370220	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1561431140	9486685184	E	2025/06/16	2025/06/17	BANCOLOMBIA	1	\$6,731,300
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)									
PORVENIR		230301	800,224,808	8	3	\$2,710,600	\$1,800	\$0	\$2,712,400
PROTECCION		230201	800,229,739	0	1	\$1,843,800	\$1,200	\$0	\$1,845,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)		14-11	890,903,790	5	4	\$866,800	\$600	\$0	\$867,400
ARL SURA						\$373,200	\$300	\$0	\$373,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)						\$373,200	\$300	\$0	\$373,500
COMFAMA		CCF04	890,900,841	9	4	\$677,700	\$500	\$0	\$678,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)		ESSC24	900,226,715	3	2	\$677,700	\$500	\$0	\$678,200
COOSALUD MOVILIDAD						\$2,117,600	\$1,500	\$0	\$2,119,100
NUEVA E.P.S.						\$978,700	\$700	\$0	\$979,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)		EPS037	900,156,264	2	2	\$1,138,900	\$800	\$0	\$1,139,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR						\$508,400	\$400	\$0	\$508,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)						\$508,400	\$400	\$0	\$508,800
SENA		PAICBF	899,999,239	2	4	\$339,000	\$300	\$0	\$339,300
TOTAL		PASENA	899,999,034	1	4	\$339,000	\$300	\$0	\$339,300
					4	\$6,726,500	\$4,800	\$0	\$6,731,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion
NIT 901526561	7	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	BARRIO BIJAO CFA 49A 48A 56
				EL BAGRE-ANTIOQUIA	Exonerado SENA e ICBF
					837020
					SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION					
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Planilla	Pago
2025-06	2025-07	1638628159	9485467660	E	2025/07/14
				Limites	2025/07/14
				Pago	2025/07/18
				Banco	BANCOLOMBIA
				Dias Mora	4
				Valor	\$6,743,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO					PENSION				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC
Sucursal: PRINCIPAL (4 Afiliados)					\$16,940,412	\$2,710,600			\$16,940,412
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (3 Afiliados)					\$12,518,828	\$2,003,100			\$12,518,828
Ciudad: EL BAGRE Depto: ANTIOQUIA (3 Afiliados)					\$12,518,828	\$2,003,100			\$12,518,828
1	CC 1040501037	CABARCAS FRANKLIN	230301	30	\$4,689,559	\$750,400	EP9037	30	\$4,689,559
2	CC 1047447122	CORREA RAFAEL	230201	30	\$5,417,496	\$866,800	ESSC24	30	\$5,417,496
3	CC 1040516383	SOGAMOSO EIVIS	230301	30	\$2,411,773	\$385,900	ESSC24	30	\$2,411,773
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$4,421,584	\$707,500			\$4,421,584
Ciudad: EL BAGRE Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					\$4,421,584	\$707,500			\$4,421,584
4	CC 8364481	INSPERIZA DOIVER	230301	30	\$4,421,584	\$707,500	EP9037	30	\$4,421,584
Total Afiliados(4)					\$16,940,412	\$2,710,600			\$16,940,412

RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (3 Afiliados)					\$16,940,412	\$373,200		\$16,940,412	\$547,400
Ciudad: EL BAGRE Depto: ANTIOQUIA (3 Afiliados)					\$16,940,412	\$373,200		\$16,940,412	\$547,400
1	CC 1040501037	CABARCAS FRANKLIN	230301	30	\$4,689,559	\$750,400		\$4,689,559	\$750,400
2	CC 1047447122	CORREA RAFAEL	230201	30	\$5,417,496	\$866,800		\$5,417,496	\$866,800
3	CC 1040516383	SOGAMOSO EIVIS	230301	30	\$2,411,773	\$385,900		\$2,411,773	\$385,900
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$4,421,584	\$307,800		\$4,421,584	\$307,800
Ciudad: EL BAGRE Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					\$4,421,584	\$307,800		\$4,421,584	\$307,800
4	CC 8364481	INSPERIZA DOIVER	230301	30	\$4,421,584	\$307,800		\$4,421,584	\$307,800
Total Afiliados(4)					\$16,940,412	\$373,200		\$16,940,412	\$847,400

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Cludad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901526561	7	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	BARRIO BIJAO CRA 49A 48A 56	EL BAGRE-ANTIOQUIA	837020	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Valor	
2025-06	2025-07	1638628159	9-488467660		2025/07/14	2025/07/18	BANCOLOMBIA	4	\$6,743,600
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)					4	\$2,710,600	\$6,800	\$0	\$2,717,400
PORVENIR		230301	800,224,808	8	3	\$1,843,800	\$4,600	\$0	\$1,848,400
PROTECCION		230201	800,229,739	0	1	\$866,800	\$2,200	\$0	\$869,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					4	\$373,200	\$1,000	\$0	\$374,200
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	4	\$373,200	\$1,000	\$0	\$374,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					4	\$677,700	\$1,700	\$0	\$679,400
COMFAMA		CCF04	890,900,841	9	4	\$677,700	\$1,700	\$0	\$679,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)					4	\$2,117,600	\$5,400	\$0	\$2,123,000
COOSALUD MOVILIDAD		ESSC24	900,226,715	3	2	\$978,700	\$2,500	\$0	\$981,200
NUEVA E.P.S.		EP5037	900,156,264	2	2	\$1,138,900	\$2,900	\$0	\$1,141,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)					4	\$508,400	\$1,300	\$0	\$509,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		PAICBF	899,999,239	2	4	\$508,400	\$1,300	\$0	\$509,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)					4	\$339,000	\$900	\$0	\$339,900
SENA		PASENA	899,999,034	1	4	\$339,000	\$900	\$0	\$339,900
TOTAL					4	\$6,726,500	\$17,100	\$0	\$6,743,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																	
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF									
NIT 901526561	7	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	BARRIO BIJAO CRA. 49A, 48A 56	EL BAGRE-ANTIOQUIA	837020	SI									
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																	
Periodo		Clave	Planilla	Tipos	Fecha	Pago		Valor									
Pensión	Salud	Pago	Planilla		Limite	Pago	Banco	Dias Mora									
2025-07	2025-08	171669040	9489598834	E	2025/08/15	2025/08/21	BANCOLOMBIA	6	\$6,752,500								
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																	
EMPLEADO																	
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extrañ Temp. joro Etc.	Fecha Ración en el Exterior	Fecha ing	ret	Fecha ret	tdie tae tdp tap vap	Fecha inicio vap	cor vet sin	Fecha inicio sin	Fecha fin sin	Fecha inicio ing	Fecha fin ing
Secursal: PRINCIPAL (4 Afiliados)																	
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2(3 Afiliados)																	
Ciudad: EL BAGRE Depto: ANTIOQUIA(3 Afiliados)																	
1	CC	1040501037	CABARCAS MENDEZ FRANKLIN JOHAN	Dependiente	0	No	No										
2	CC	1047447122	CORREA ARGOTA RAFAEL DE JESUS	Dependiente	0	No	No										
3	CC	1040516383	SOCAMOSO RAMOS EYIS JUAN CARA	Dependiente	0	No	No										
Centro de Trabajo: PRINCIPAL(1 Afiliados)																	
Ciudad: EL BAGRE Depto: ANTIOQUIA(1 Afiliados)																	
4	CC	8364481	PEREZ LOPEZ JOYNER ANTONIO	Dependiente	0	No	No										
Total	Afiliados(4)																

Planilla Integrada

C	CCF			RIESGOS				PARAFISCALES												Exonerado SENA e ICBF				
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF		Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN
	\$2,117,600						\$677,700						\$677,700				\$339,000		\$298,400		\$0		\$0	
	\$1,564,900						\$500,800						\$65,400				\$250,500		\$375,700		\$0		\$0	
	\$1,564,900						\$500,800						\$65,400				\$250,500		\$375,700		\$0		\$0	
\$0	\$596,200		CONFAMA	30	\$4,689,559	4%		\$187,600	ARI SUISA	30	\$4,689,559	0.522%	1	\$24,500	30	\$4,689,559	2%	\$93,800	3%	\$140,700	0%	\$0	0%	\$0
\$0	\$677,200		CONFAMA	30	\$5,417,496	4%		\$216,700	ARI SUISA	30	\$5,417,496	0.522%	1	\$28,300	30	\$5,417,496	2%	\$108,400	3%	\$162,600	0%	\$0	0%	\$0
\$0	\$301,500		CONFAMA	30	\$2,411,773	4%		\$96,500	ARI SUISA	30	\$2,411,773	0.522%	1	\$12,600	30	\$2,411,773	2%	\$48,300	3%	\$72,400	0%	\$0	0%	\$0
	\$592,700							\$176,900					\$307,800				\$88,500		\$192,700		\$0		\$0	
	\$592,700							\$176,900					\$307,800				\$88,500		\$192,700		\$0		\$0	
\$0	\$592,700		CONFAMA	30	\$4,421,584	4%		\$176,900	ARI SUISA	30	\$4,421,584	6.94%	5	\$307,800	30	\$4,421,584	2%	\$88,500	3%	\$132,700	0%	\$0	0%	\$0
	\$2,117,600							\$677,700					\$373,200				\$339,000		\$508,400		\$0		\$0	

enlínea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901526561	7	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	BARRIO BLIAO CRA 49A-48A 56	EL BAGRE-ANTIOQUIA	8370220	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Planilla	Planilla	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1716609040	9489598834	E	2025/08/15	2025/08/21	BANCOLOMBIA	6	\$6,752,500
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)					4	\$2,710,600	\$10,400	\$0	\$2,721,000
PORVENIR		230301	800,224,808	8	3	\$1,843,800	\$7,100	\$0	\$1,850,900
PROTECCION		230201	800,229,739	0	1	\$866,800	\$3,300	\$0	\$870,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					4	\$373,200	\$1,500	\$0	\$374,700
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	4	\$373,200	\$1,500	\$0	\$374,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					4	\$677,700	\$2,600	\$0	\$680,300
CONFAMA		CCF04	890,900,841	9	4	\$677,700	\$2,600	\$0	\$680,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)					4	\$2,117,600	\$8,200	\$0	\$2,125,800
COOSALUD MOVILIDAD		ESSC24	900,226,715	3	2	\$978,700	\$3,800	\$0	\$982,500
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	2	\$1,138,900	\$4,400	\$0	\$1,143,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)					4	\$508,400	\$2,000	\$0	\$510,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		PAICBF	899,999,239	2	4	\$508,400	\$2,000	\$0	\$510,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)					4	\$339,000	\$1,300	\$0	\$340,300
SENA		PASENA	899,999,034	1	4	\$339,000	\$1,300	\$0	\$340,300
TOTAL					4	\$6,726,500	\$26,000	\$0	\$6,752,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE													
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF					
NIT 90126561	7	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	BARRIO BLIAJO CRA 49A 48A 56	EL BAGRE-ANTIOQUIA	8370220	SI					
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION													
Periodo	Clave		Planilla	Tipo	Fecha		Pago		Valor				
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora					
2025-08	2025-09	1786218121	9491038079	E	2025/09/12	2025/09/18	BANCOLOMBIA	6	\$6,752,200				
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES													
EMPLEADO			PENSION			SALUD			RIESGOS				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC
Secursal: PRINCIPAL (4 Afiliados)													
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (3 Afiliados)													
Ciudad: EL BAGRE Depto: ANTIOQUIA (3 Afiliados)													
1	CC 1040501037	CABARCAS FRANKLIN	23001	30	\$16,940,412	\$2,710,600	EP5037	30	\$16,940,412	\$2,117,600	CCF04	30	\$16,940,412
2	CC 1047447122	CORREA RAFAEL	23001	30	\$12,518,828	\$2,003,100	ESSC24	30	\$12,518,828	\$1,564,900	CCF04	30	\$12,518,828
3	CC 1040516383	SOCAMOSO EYYS	23001	30	\$12,518,828	\$2,003,100	ESSC24	30	\$12,518,828	\$1,564,900	CCF04	30	\$12,518,828
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)													
Ciudad: EL BAGRE Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)													
4	CC 1864481	INSERUIZA DORIS	23001	30	\$16,940,412	\$2,710,600	EP5037	30	\$16,940,412	\$2,117,600	CCF04	30	\$16,940,412
Total		Afiliados(4)											

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)									
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$2,710,600	\$10,300	\$0	\$2,720,900	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$1,843,800	\$7,000	\$0	\$1,850,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	\$866,800	\$3,300	\$0	\$870,100	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
CCF COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	4	\$373,200	\$1,500	\$0	\$374,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)									
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	\$373,200	\$1,500	\$0	\$374,700	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$677,700	\$2,600	\$0	\$680,300	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)									
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	\$677,700	\$2,600	\$0	\$680,300	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)									
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	\$2,117,600	\$8,000	\$0	\$2,125,600	
TOTAL				4	\$6,726,500	\$25,700	\$0	\$6,752,200	

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE														
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF						
NIT 901525561	7	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	BARRIO BIJAO CRA 49A 48A 56	EL BAGRE-ANTIOQUIA	837020	SI						
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES														
EMPLEADO			PENSION			SALUD			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (4 Afiliados)														
					\$12,967,582	\$2,075,000				\$12,967,582			\$352,500	\$648,700
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (3 Afiliados)														
					\$8,545,998	\$1,367,500				\$8,545,998			\$44,700	\$427,500
Ciudad: EL BAGRE Depto: ANTIOQUIA (3 Afiliados)														
1	CC 1040501037	CABARCAS FRANKLIN	23001	30		\$4,689,559	EF9037	30		\$4,689,559	14-11	30	\$24,500	\$534,500
2	CC 1047440712	CORREA RAFAEL	23001	8		\$1,444,666	ESSC24	8		\$1,444,666	14-11	8	\$7,600	\$17,300
3	CC 1040516383	SOGAMOSO EPN	23001	30		\$2,411,773	ESSC24	30		\$2,411,773	14-11	30	\$12,600	\$170,700
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)														
					\$4,421,584	\$707,500				\$4,421,584			\$307,800	\$221,200
Ciudad: EL BAGRE Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)														
4	CC 8364481	INSERFUTIA DOWRY	23001	30		\$4,421,584	EF9037	30		\$4,421,584	14-11	30	\$307,800	\$221,200
Total	Afiliados(4)				\$12,967,582	\$2,075,000				\$12,967,582			\$352,500	\$648,700

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-09	2025-10	1856186723	9493262644	E	2025/10/15	2025/10/16	BANCOLOMBIA	1	\$5,219,600
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)					4	\$2,075,000	\$1,400	\$0	\$2,076,400
PORVENIR		230301	800,224,808	8	3	\$1,843,800	\$1,200	\$0	\$1,845,000
PROTECCION		230201	800,229,739	0	1	\$231,200	\$200	\$0	\$231,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					4	\$352,500	\$300	\$0	\$352,800
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	4	\$352,500	\$300	\$0	\$352,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					4	\$518,800	\$400	\$0	\$519,200
COMFAMA		CCF04	890,900,841	9	4	\$518,800	\$400	\$0	\$519,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)					4	\$1,621,000	\$1,000	\$0	\$1,622,000
COOSALUD MOVILIDAD		ESSC24	900,226,715	3	2	\$482,100	\$300	\$0	\$482,400
NUEVA E.P.S.		EP5037	900,156,264	2	2	\$1,138,900	\$700	\$0	\$1,139,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)					4	\$389,200	\$300	\$0	\$389,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		PAICBF	899,999,239	2	4	\$389,200	\$300	\$0	\$389,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)					4	\$259,500	\$200	\$0	\$259,700
SENA		PASENA	899,999,034	1	4	\$259,500	\$200	\$0	\$259,700
TOTAL					4	\$5,216,000	\$3,600	\$0	\$5,219,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901526561	7	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	BARRIO BIJAO CRA 49A-48A 56	EL BAGRE-ANTIOQUIA	8370220	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora		
2025-10	2025-11	1912273408	E	2025/11/18	2025/11/07	BANCOLOMBIA	0	\$4,486,000	
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO		NOVEDADES			PENSION			SALUD	
No.	Identificación	Nombre	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC
SUCURSAL: PRINCIPAL (4 Afiliados)									
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (3 Afiliados)									
Ciudad: EL BAGRE Depto: ANTIOQUIA (3 Afiliados)									
1	CC 1040501037	CABARCAS FRANKLIN	X	23030	15	\$2,344,780	\$375,200	EP5037	15
2	CC 78589897	GENEZ JOSE	X	23030	15	\$2,898,361	\$463,800	EP5042	15
3	CC 1040516183	SOGAMOSO EYIS		23030	30	\$2,411,773	\$385,900	ESSC24	30
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)									
Ciudad: EL BAGRE Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)									
4	CC 1834481	INSPIERUA DOIVER		23030	30	\$4,421,584	\$707,500	EP5037	30
Total Afiliados(4)									
\$12,076,498									

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901526561	7	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	BARRIO BIJAO CRA 49A 48A 56	EL BAGRE-ANTIOQUIA	8370220	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1912273-408	9-49-4525297	E	2025/11/18	2025/11/07	BANCOLOMBIA	0	\$4,486,000
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					4	\$1,932,400	\$0	\$0	\$1,932,400
PORVENIR		230301	800,224,808	8	4	\$1,932,400	\$0	\$0	\$1,932,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					4	\$347,900	\$0	\$0	\$347,900
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	4	\$347,900	\$0	\$0	\$347,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					4	\$483,200	\$0	\$0	\$483,200
COMFAMA		CCF04	890,900,841	9	4	\$483,200	\$0	\$0	\$483,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)					4	\$1,263,300	\$0	\$0	\$1,263,300
COOSALUD EPS		EPS042	900,226,715	3	1	\$116,000	\$0	\$0	\$116,000
COOSALUD MOVILIDAD		ESSC24	900,226,715	3	1	\$301,500	\$0	\$0	\$301,500
NUEVA E.P.S.		EP5037	900,156,264	2	2	\$845,800	\$0	\$0	\$845,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)					3	\$275,500	\$0	\$0	\$275,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		PAICBF	899,999,239	2	3	\$275,500	\$0	\$0	\$275,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)					3	\$183,700	\$0	\$0	\$183,700
SENA		PASENA	899,999,034	1	3	\$183,700	\$0	\$0	\$183,700
TOTAL					4	\$4,486,000	\$0	\$0	\$4,486,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NT 901520561	7	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	BARRIO BIJAO CRA 41A 48A 56	EL BAGRE-ANTIOQUIA	8370220	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Planilla	Clave	Tipo	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	2009707660		9496187661	E		2025/12/15	2025/12/15		BANCOLOMBIA	0	\$6,726,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (4 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (3 Afiliados)																							
Ciudad: EL BAGRE Depto: ANTIOQUIA (3 Afiliados)																							
1	CC 1040501037	CABARCAS FRANKLIN	230301	30		\$4,689,559				\$54,689,559				\$54,689,559	14-11	30	\$12,518,828	\$500,800			\$12,518,828	\$626,200	
					\$730,400				\$16,940,412	\$2,117,600			\$16,940,412	\$677,700			\$16,940,412	\$373,300			\$16,940,412	\$847,400	
2	CC 78049897	GENIEZ JOSE	230301	30		\$5,417,496				\$54,839,559				\$54,839,559	14-11	30	\$12,518,828	\$500,800			\$12,518,828	\$626,200	
					\$866,800				\$12,518,828	\$1,564,900			\$12,518,828	\$500,800			\$12,518,828	\$65,400			\$12,518,828	\$626,200	
3	CC 1040516383	SOJOMOSO EYVS	230301	30		\$5,417,773				\$54,839,559				\$54,839,559	14-11	30	\$12,518,828	\$500,800			\$12,518,828	\$626,200	
					\$385,900				\$12,518,828	\$1,564,900			\$12,518,828	\$500,800			\$12,518,828	\$65,400			\$12,518,828	\$626,200	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							
Ciudad: EL BAGRE Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																							
4	CC 8364461	INSPIRUTA DOWTER	230301	30		\$552,700				\$54,839,559				\$54,839,559	14-11	30	\$12,518,828	\$500,800			\$12,518,828	\$626,200	
					\$707,500				\$12,518,828	\$1,564,900			\$12,518,828	\$500,800			\$12,518,828	\$65,400			\$12,518,828	\$626,200	
Total Afiliados(4)																							
					\$16,940,412	\$2,710,600			\$16,940,412	\$2,117,600			\$16,940,412	\$677,700			\$16,940,412	\$373,300			\$16,940,412	\$847,400	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$2,710,600	\$0	\$0	\$0	\$2,710,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	\$373,200	\$0	\$0	\$0	\$373,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	4	\$677,700	\$0	\$0	\$0	\$677,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)									
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$677,200	\$0	\$0	\$0	\$677,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$301,500	\$0	\$0	\$0	\$301,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$1,138,900	\$0	\$0	\$0	\$1,138,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)									
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	\$508,400	\$0	\$0	\$0	\$508,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)									
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	\$339,000	\$0	\$0	\$0	\$339,000
TOTAL				4	\$6,726,500	\$0	\$0	\$0	\$6,726,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 90126561	7	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	BARRIO BIJAO CRA. 49A-48A 56	EL BAGRE-ANTIOQUIA	8707020	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2079006572	9497205843		E	2026/01/16	2026/01/13	0	\$6,776,500
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO				PENSION			SALUD		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC
Sucursal: PRINCIPAL (4 Afiliados)									
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (3 Afiliados)									
Ciudad: EL BAGRE Depto: ANTIOQUIA (3 Afiliados)									
1	CC 1040501037	CABARCAS MENDEZ FRANKLIN JOHAN	230301	30	\$16,940,412	\$2,710,600	EP5037	30	\$12,518,828
2	CC 78599897	GENEZ GONZALEZ JOSE DAVID	230301	30	\$12,518,828	\$2,003,100	EP5042	30	\$12,518,828
3	CC 1040516383	SOCANOSO RAMOS EYVS DALLIANA	230301	30	\$12,518,828	\$2,003,100	EP5042	30	\$12,518,828
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)									
Ciudad: EL BAGRE Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)									
4	CC B364481	INSPERUZA LOPEZ JOSE ANTONIO	230301	30	\$16,940,412	\$2,710,600	EP5037	30	\$12,518,828
Total Afiliados(4)					\$16,940,412	\$2,710,600			\$16,940,412
RIESGOS				CCF			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC
Sucursal: PRINCIPAL (4 Afiliados)									
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (3 Afiliados)									
Ciudad: EL BAGRE Depto: ANTIOQUIA (3 Afiliados)									
1	CC 1040501037	CABARCAS MENDEZ FRANKLIN JOHAN	230301	30	\$16,940,412	\$373,200			\$16,940,412
2	CC 78599897	GENEZ GONZALEZ JOSE DAVID	230301	30	\$12,518,828	\$500,800			\$12,518,828
3	CC 1040516383	SOCANOSO RAMOS EYVS DALLIANA	230301	30	\$12,518,828	\$500,800			\$12,518,828
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)									
Ciudad: EL BAGRE Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)									
4	CC B364481	INSPERUZA LOPEZ JOSE ANTONIO	230301	30	\$16,940,412	\$373,200			\$16,940,412
Total Afiliados(4)					\$16,940,412	\$373,200			\$16,940,412

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$2,710,600	\$0	\$0	\$2,710,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$2,710,600	\$0	\$0	\$2,710,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$373,200	\$0	\$0	\$373,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	\$373,200	\$0	\$0	\$373,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$677,700	\$0	\$0	\$677,700
CONFAMA	CCF04	890,900,841	9	4	\$677,700	\$0	\$0	\$677,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	\$2,117,600	\$0	\$0	\$2,117,600
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$677,200	\$0	\$0	\$677,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$301,500	\$0	\$0	\$301,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$1,138,900	\$0	\$0	\$1,138,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$508,400	\$0	\$0	\$508,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	\$508,400	\$0	\$0	\$508,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$339,000	\$0	\$0	\$339,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	\$339,000	\$0	\$0	\$339,000
TOTAL				4	\$6,726,500	\$0	\$0	\$6,726,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE														
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF						
NIT 901526561	7	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	BARRIO BUJAO CRA 49A 48A 56	EL BAGRE-ANTIOQUIA	8370720	SI						
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION														
Periodo		Clave	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Banco	Valor					
2026-01	2026-02	60744193	9498688818	E	2026/02/13	2026/02/13	2026/02/13	BANCOLOMBIA	0					
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES														
EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte
Sucursales: PRINCIPAL (4 Afiliados)														
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (3 Afiliados)														
Ciudad: EL BAGRE Depto: ANTIOQUIA (3 Afiliados)														
1	CC 1040501037	CABARCAS MENDEZ FRANKLIN JOHAN	230301	30	\$16,940,412	\$2,710,600			\$16,940,412	\$2,117,600			\$16,940,412	\$677,700
2	CC 78598987	GENEZ GONZALEZ JOSE DAVID	230301	30	\$12,518,828	\$2,003,100			\$12,518,828	\$1,564,900			\$12,518,828	\$500,800
3	CC 1040513383	SOGAMOSO RAMOS EIVIS DALLANA	230301	30	\$12,518,828	\$2,003,100			\$12,518,828	\$1,564,900			\$12,518,828	\$500,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)														
Ciudad: EL BAGRE Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)														
4	CC 8364481	INSPIERUZA LOPEZ JOHNER ANTONIO	230301	30	\$16,940,412	\$2,710,600			\$16,940,412	\$2,117,600			\$16,940,412	\$677,700
Total Afiliados(4)														

RESUMEN DE PAGO							
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$2,710,600	\$0	\$0
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$2,710,600	\$0	\$0
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$373,200	\$0	\$0
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	\$373,200	\$0	\$0
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$677,700	\$0	\$0
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	4	\$677,700	\$0	\$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	\$2,117,600	\$0	\$0
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$677,200	\$0	\$0
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$301,500	\$0	\$0
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$1,138,900	\$0	\$0
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$508,400	\$0	\$0
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	\$508,400	\$0	\$0
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$339,000	\$0	\$0
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	\$339,000	\$0	\$0
TOTAL				4	\$6,726,500	\$0	\$0
							\$6,726,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF								
NIT 901526561	7	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	BARRIO BLANCO CRA. 49A 48A 56	EL BAGRE-ANTIOQUIA	8370270	SI								
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																
Periodo		Clave	Tipo		Fecha	Pago										
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor							
2026-02	2026-03	145778135	9506507918	E	2026/03/13	2026/03/16	BANCOLOMBIA	3	\$6,739,900							
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																
EMPLEADO					PENSION			SALUD		CCF			RIESGOS			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	Valor
Sucursal: PRINCIPAL (4 Afiliados)																
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (3 Afiliados)																
Ciudad: EL BAGRE Depto: ANTIOQUIA (3 Afiliados)																
1	CC 1040501037	CABARCAS FRANKLIN	230301	30	\$16,940,412	\$2,710,600	EP5037	30	\$16,940,412	\$2,710,600	14-11	30	\$16,940,412	\$2,710,600	30	\$16,940,412
2	CC 78599897	GENEZ JOSE	230301	30	\$12,518,828	\$2,003,100	EP5042	30	\$12,518,828	\$1,564,900	14-11	30	\$12,518,828	\$1,564,900	30	\$12,518,828
3	CC 1040516383	BOGANOSSO EYES	230301	30	\$12,518,828	\$2,003,100	EP5042	30	\$12,518,828	\$1,564,900	14-11	30	\$12,518,828	\$1,564,900	30	\$12,518,828
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																
Ciudad: EL BAGRE Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																
4	CC 1364481	INSPEREZA DOVER	230301	30	\$16,940,412	\$2,710,600	EP5037	30	\$16,940,412	\$2,710,600	14-11	30	\$16,940,412	\$2,710,600	30	\$16,940,412
Total Afiliados(4)																

RESUMEN DE PAGO							
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$2,710,600	\$5,300	\$0
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$2,710,600	\$5,300	\$0
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$373,200	\$800	\$0
ARL SUJA	14-11	890,903,790	5	4	\$373,200	\$800	\$0
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$677,700	\$1,400	\$0
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	4	\$677,700	\$1,400	\$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	\$2,117,600	\$4,200	\$0
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$677,200	\$1,400	\$0
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$301,500	\$600	\$0
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$1,138,900	\$2,200	\$0
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$508,400	\$1,000	\$0
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	\$508,400	\$1,000	\$0
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$339,000	\$700	\$0
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	\$339,000	\$700	\$0
TOTAL				4	\$6,726,500	\$13,400	\$0
							\$6,739,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901526561	7	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	BARRIO BLUJO CRA 49A 48A 56	EL BAGRE-ANTIOQUIA	870220	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor		
2026-03	233541937	9503189550	E		2026/04/16	2026/04/17	54,739,200		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO													
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranj Temp.	Fecha Radicación en el Exterior	Fecha ing	Fecha ret	Fecha ing	Fecha ret	Fecha Inicio sin	Fecha Inicio con
SUCURSAL: PRINCIPAL (4 Afiliados)													
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2(3 Afiliados)													
Ciudad: EL BAGRE Depto: ANTIOQUIA(3 Afiliados)													
1	CC	1040501037	CABARCOS MENDEZ FRANKLIN JOHN	Dependiente	0	No							
2	CC	7859897	CONRET GONZALEZ JOSE	Dependiente	0	No			X	2026/03/01			
3	CC	1040516383	ECOGAUDO RAMOS ELYS PAULINA	Dependiente	0	No							
Centro de Trabajo: PRINCIPAL(1 Afiliados)													
Ciudad: EL BAGRE Depto: ANTIOQUIA(1 Afiliados)													
4	CC	8364481	INSPERUZA LOPEZ JONVER ANTONIO	Dependiente	0	No							
Total Afiliados(4)													

C	Total	EPS Destino	CCF			RIESGOS					PARAFISCALES													
			Administradora	Días	IBC	Tarifa	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF	
	\$1,463,300										\$468,300							\$234,300		\$351,300		\$0	\$0	
	\$910,300										\$291,400							\$145,800		\$218,600		\$0	\$0	
	\$910,300										\$291,400							\$145,800		\$218,600		\$0	\$0	
\$0	\$586,200				CONFAMA	30	\$4,689,559	4%			\$187,600	30	\$4,689,559	0.572%				\$93,800	3%	\$140,700	0%	\$0	\$0	No
\$0	\$22,600				CONFAMA	1	\$180,584	4%			\$7,300	1	\$180,584	0.572%				\$3,700	3%	\$5,500	0%	\$0	\$0	No
\$0	\$301,500				CONFAMA	30	\$2,411,773	4%			\$96,500	30	\$2,411,773	0.572%				\$48,300	3%	\$72,400	0%	\$0	\$0	No
	\$552,700										\$176,900							\$88,500		\$132,700		\$0	\$0	
	\$552,700										\$176,900							\$88,500		\$132,700		\$0	\$0	
\$0	\$552,700				CONFAMA	30	\$4,421,584	4%			\$176,900	30	\$4,421,584	6.96%				\$88,500	3%	\$132,700	0%	\$0	\$0	No
	\$1,463,000										\$468,300							\$234,300		\$351,300		\$0	\$0	

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901526561	7	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	BARRIO BLIAJO CRA 49A 48A 56	EL BAGRE-ANTIOQUIA	8370220	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	233541937	9503189650	E	2026/04/16	2026/04/17	BANCOLOMBIA	1	\$4,739,200
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					4	\$1,872,700	\$1,300	\$0	\$1,874,000
PORVENIR		230301	800,224,808	8	4	\$1,872,700	\$1,300	\$0	\$1,874,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					4	\$345,900	\$300	\$0	\$346,200
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	4	\$345,900	\$300	\$0	\$346,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					4	\$468,300	\$400	\$0	\$468,700
CONFAMA		CCF04	890,900,841	9	4	\$468,300	\$400	\$0	\$468,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)					4	\$1,463,000	\$1,200	\$0	\$1,464,200
COOSALUD EPS		EPS042	900,226,715	3	1	\$22,600	\$100	\$0	\$22,700
COOSALUD MOVILIDAD		ESSC24	900,226,715	3	1	\$301,500	\$300	\$0	\$301,800
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	2	\$1,138,900	\$800	\$0	\$1,139,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)					4	\$351,300	\$300	\$0	\$351,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		PAICBF	899,999,239	2	4	\$351,300	\$300	\$0	\$351,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)					4	\$234,300	\$200	\$0	\$234,500
SENA		PASENA	899,999,034	1	4	\$234,300	\$200	\$0	\$234,500
TOTAL					4	\$4,735,500	\$3,700	\$0	\$4,739,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901526561	7	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	BARRIO BLAJO CRA 49A 48A 56	EL BAGRE-ANTIOQUIA	870220	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Clase	Planilla	Planilla	Extraj. Temp.	Horas Laboradas	Extraj. Temp.	Clase	Valor
2026-04	2026-05	340650629	9505518106	E					\$4,706,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO										NOVEDADES									
No.	Id	No id	Nombre	Id	Clave	Planilla	Planilla	Extraj. Temp.	Horas Laboradas	Extraj. Temp.	Clase	Planilla	Planilla	Extraj. Temp.	Horas Laboradas	Extraj. Temp.	Clase	Planilla	Planilla
SUCURSAL: PRINCIPAL (3 Afiliados)																			
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2(2 Afiliados)																			
Ciudad: EL BAGRE Depto: ANTIOQUIA(2 Afiliados)																			
1	CC	1040501037	GUARICA MENDEZ	Dependiente															
2	CC	1040516383	FRANKLIN JOHAN SOCORRO RAMOS EYVA	Dependiente															
Centro de Trabajo: PRINCIPAL(1 Afiliados)																			
Ciudad: EL BAGRE Depto: ANTIOQUIA(1 Afiliados)																			
3	CC	8344481	ROSEPERUZA LOPEZ DOYER ANTONIO	Dependiente															
Total		Afiliados(3)																	

SALARIO										PENSION										SALUD							
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Fecha Inicio iyt	Fecha Fin iyt	Valor vip	Valor iyt	Integ ral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pension	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidarios Pensionat	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFT Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor TIP	
																				\$1,400,400						\$1,400,400	
																				\$1,136,300						\$887,700	
																				\$1,136,300						\$887,700	
							Fijo	PORVENIR	30	\$4,489,559	16% SIN RIESGO		\$750,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$750,400		NUEVA E.P.S.	30	\$4,489,559	12.3%	\$536,200		
							Fijo	PORVENIR	30	\$2,411,773	16% SIN RIESGO		\$385,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$385,900		COOSALUD MOVILIDAD	30	\$2,411,773	12.3%	\$301,500		
																			\$707,500							\$552,700	
																			\$707,500							\$552,700	
							Fijo	PORVENIR	30	\$4,421,584	16% SIN RIESGO		\$707,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$707,500		NUEVA E.P.S.	30	\$4,421,584	12.3%	\$552,700		
																			\$1,843,800							\$1,440,400	

C	CCF			RIESGOS			PARAFISCALES										Valor Cotización MEN	Encontrado SENA e ICBF				
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Clase Riesgo	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF			Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN
							\$461,000															
							\$284,100															
							\$284,100															
\$0							\$187,400															
							\$96,500															
\$0							\$176,900															
							\$176,900															
\$0							\$176,900															
							\$176,900															
\$0							\$176,900															
							\$176,900															
\$0							\$176,900															
							\$176,900															
\$0							\$176,900															
							\$176,900															
\$0							\$176,900															
							\$176,900															
\$0							\$176,900															
							\$176,900															
\$0							\$176,900															
							\$176,900															
\$0							\$176,900															
							\$176,900															
\$0							\$176,900															
							\$176,900															
\$0							\$176,900															
							\$176,900															
\$0							\$176,900															
							\$176,900															
\$0							\$176,900															
							\$176,900															
\$0							\$176,900															
							\$176,900															
\$0							\$176,900															
							\$176,900															
\$0							\$176,900															
							\$176,900															
\$0							\$176,900															
							\$176,900															
\$0							\$176,900															
							\$176,900															
\$0							\$176,900															
							\$176,900															
\$0							\$176,900															
							\$176,900															
\$0							\$176,900															
							\$176,900															
\$0							\$176,900															
							\$176,900															
\$0							\$176,900															
							\$176,900															
\$0							\$176,900															
							\$176,900															
\$0							\$176,900															
							\$176,900															
\$0							\$176,900															
							\$176,900															
\$0							\$176,900															
							\$176,900															
\$0							\$176,900															
							\$176,900															
\$0							\$176,900															
							\$176,900															
\$0							\$176,900															
							\$176,900															
\$0							\$176,900															
							\$176,900															
\$0							\$176,900															
							\$176,900															
\$0							\$176,900															
							\$176,900															
\$0							\$176,900															
							\$176,900															
\$0							\$176,900															
							\$176,900															
\$0							\$176,900															
							\$176,900															
\$0							\$176,900															
							\$176,900															
\$0							\$176,900															
							\$176,900															
\$0							\$176,900															
							\$176,900															
\$0							\$176,900															
							\$176,900															
\$0							\$176,900															
							\$176,900															
\$0							\$176,900															
							\$176,900															
\$0							\$176,900															
							\$176,900															
\$0							\$176,900															
							\$176,900															
\$0							\$176,900															
							\$176,900															
\$0							\$176,900															
							\$176,900															
\$0							\$176,900															
							\$176,900															
\$0							\$176,900															
							\$176,900															
\$0							\$176,900															
							\$176,900															
\$0							\$176,900															
							\$176,900															
\$0							\$176,900															
							\$176,900															
\$0							\$176,900															
							\$176,900															
\$0							\$176,900															
							\$176,900															
\$0							\$176,900															
							\$176,900															
\$0							\$176,900															
							\$176,900															
\$0							\$17															

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF			
NIT 901526561	7	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	BARRIO BIJAO CRA-49A-48A 56	EL BAGRE-ANTIOQUIA	8370220	SI			
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago				
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor			
2026-04	2026-05	340650629	9505518106	2026/05/15	2026/05/27	BANCOLOMBIA	12	\$4,706,800			
RESUMEN DE PAGO											
RIESGO				CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)											
PORVENIR				230301	800,224,808	8	3	\$1,843,800	\$15,900	\$0	\$1,859,700
								\$1,843,800	\$15,900	\$0	\$1,859,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)											
ARL SURA				14-11	890,903,790	5	3	\$344,900	\$3,000	\$0	\$347,900
								\$344,900	\$3,000	\$0	\$347,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)											
COMFAMA				CCF04	890,900,841	9	3	\$461,000	\$4,000	\$0	\$465,000
								\$461,000	\$4,000	\$0	\$465,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)											
COOSALUD MOVILIDAD				ESSC24	900,226,715	3	1	\$301,500	\$2,600	\$0	\$304,100
NUEVA E.P.S.				EP5037	900,156,264	2	2	\$1,138,900	\$9,800	\$0	\$1,148,700
								\$345,800	\$3,000	\$0	\$348,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)											
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR				PAICBF	899,999,239	2	3	\$345,800	\$3,000	\$0	\$348,800
								\$345,800	\$3,000	\$0	\$348,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)											
SENA				PASENA	899,999,034	1	3	\$230,600	\$2,000	\$0	\$232,600
								\$230,600	\$2,000	\$0	\$232,600
								\$230,600	\$2,000	\$0	\$232,600
TOTAL							3	\$4,666,500	\$40,300	\$0	\$4,706,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901526561	7	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE	B + MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	BARRIO BLAJO CRA 49A 48A 56	EL BAGRE-ANTIOQUIA	8370220	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limites	Pago	Limites	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	404556537	9506530553	E	2026/06/16	2026/06/19	2026/06/19	3	\$4.677,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTE														
EMPLEADO														
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extra tiempo	Fecha Radicación en el Exterior	Ing	ret	Fecha	ret	Fecha	Ing	Fecha
Sucursal: PRINCIPAL (3 Afiliados)														
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2(2 Afiliados)														
Ciudad: EL BAGRE Depto: ANTIOQUIA(2 Afiliados)														
1	CC	1040501037	CABARCAS MERCEZ FRANKLIN JOHAN	Dependiente	0	No	No							
2	CC	1040516383	COGAMOSO RAMOS EYIS DAULANA	Dependiente	0	No	No							
Centro de Trabajo: PRINCIPAL(1 Afiliados)														
Ciudad: EL BAGRE Depto: ANTIOQUIA(1 Afiliados)														
3	CC	8364481	INSPERUZA LOPEZ DOYER ANTONIO	Dependiente	0	No	No							
Total	Afiliados(3)													

SALARIO										PENSION										SALUD							
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Fecha Inicio it	Fecha Fin it	Valor vp	Valor it	Integ ral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pension	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidario Pensional	Fondo Subsidio	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP	
																				\$1,480,400						\$1,480,400	
																			\$1,136,300	\$1,136,300						\$897,700	
																			\$1,136,300	\$1,136,300						\$897,700	
																			\$750,400	\$750,400		NUEVA E.P.S.	30	\$4,689,559	12.5%	\$586,200	
																			\$385,900	\$385,900		COOSALUD MOVILIDAD	30	\$2,411,773	12.5%	\$301,500	
																			\$707,500	\$707,500						\$552,700	
																			\$707,500	\$707,500						\$552,700	
																			\$707,500	\$707,500		NUEVA E.P.S.	30	\$4,421,584	12.5%	\$532,700	
																			\$3,843,800	\$3,843,800						\$1,490,400	

CCF										RIESGOS					PARAFISCALES									
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Contratación	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Contratación	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Contratación SENA	Tarifa ICBF	Valor Contratación ICBF	Tarifa ESAP	Valor Contratación ESAP	Tarifa MEN	Valor Contratación MEN	Exonerado SENA e ICBF
	\$1,440,400						\$461,000						\$344,400				\$230,600		\$345,800		\$0		\$0	
	\$887,700						\$284,100						\$37,100				\$142,100		\$213,100		\$0		\$0	
	\$887,700						\$284,100						\$37,100				\$142,100		\$213,100		\$0		\$0	
50	\$586,200		CONFAMA	30	\$4,689,599	4%	\$187,600	ARL SURIA	30	\$4,689,599	0.5228	1	\$24,500	30	\$4,689,599	2%	\$93,800	3%	\$140,700	0%	\$0	0%	\$0	No
50	\$301,500		CONFAMA	30	\$2,411,773	4%	\$98,500	ARL SURIA	30	\$2,411,773	0.5228	1	\$12,600	30	\$2,411,773	2%	\$48,300	3%	\$72,400	0%	\$0	0%	\$0	No
	\$552,700						\$176,900						\$307,800				\$88,500		\$132,700		\$0		\$0	
	\$552,700						\$176,900						\$307,800				\$88,500		\$132,700		\$0		\$0	
50	\$552,700		CONFAMA	30	\$4,421,584	4%	\$178,900	ARL SURIA	30	\$4,421,584	6.96%	5	\$307,800	30	\$4,421,584	2%	\$88,500	3%	\$132,700	0%	\$0	0%	\$0	No
	\$1,440,400						\$461,000						\$344,500				\$230,600		\$345,800		\$0		\$0	

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901526561	7	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	BARRIO BILAO CRA 49A 48A 36	EL BAGRE-ANTIOQUIA	8370220	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Planilla	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	404556537	9506530553	E	2026/06/16	2026/06/19	BANCOLOMBIA	3	\$4,677,200
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$1,843,800	\$4,100	\$0	\$0	\$1,847,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	\$344,900	\$800	\$0	\$0	\$345,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
CONFAMA	CCF04	890,900,841	9	3	\$461,000	\$1,100	\$0	\$0	\$462,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)									
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$301,500	\$700	\$0	\$0	\$302,200
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	2	\$1,138,900	\$2,600	\$0	\$0	\$1,141,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)									
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	\$345,800	\$800	\$0	\$0	\$346,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)									
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	\$230,600	\$600	\$0	\$0	\$231,200
TOTAL				3	\$4,666,500	\$10,700	\$0	\$0	\$4,677,200



**INFORME SUPERVISIÓN N° 1 Y FINAL
CONV 254-2025**

Código: F-GJ-013

Versión: 01

Página 1 de 3

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

CONTRATO
N°:

CONV 254 2025

FECHA DEL CONTRATO	28 DE MAYO DE 2025
CONTRATO	CONV-254-2025
CONTRATISTA	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE- EDTB
NIT O DOCUMENTO DEL CONTRATISTA	901.526.561-7
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LAS ADECUACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
VALOR DEL CONTRATO	TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/L (\$ 376.379.279)
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	05 DE SEPTIEMBRE DE 2025
N° DE CRP CONTRATO	00781
N° DE CDP CONTRATO	00817
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	05 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR EJECUTADO	TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/L (\$ 353.935.557)
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	VEINTITRES MILLONES SETECIENOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS M/L (\$ 23.779.124)

Actualizado por: Apoyo S.G.C

Fecha: 2014 – 07 – 25

Aprobado por: Representante de la
Dirección

Fecha: 2014 – 07 – 2



**INFORME SUPERVISIÓN N° 1 Y FINAL
CONV 254-2025**

Código: F-GJ-013

Versión: 01

Página 2 de 3

SALDO DEL CONTRATO	N/A
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	05 DE DICIEMBRE 2025

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

a) EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

RUBRO	VALOR A CANCELAR (\$)
2.3.2.02.02.005	\$ 376.379.279

b) **VALOR ANTICIPO:** \$0

c) **VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO EN ACTA FINAL:** \$0

d) **VALOR EJECUTADO ACTA N°1 Y FINAL:** TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/L (\$ 353.935.557)

e) **SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:** VEINTITRES MILLONES SETECIENOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS M/L (\$ 23.779.124)

f) CONCEPTO DEL SUPERVISOR:

ATRIBUTO EVALUADO	CONCEPTO DEL DESEMPEÑO
ATENCIÓN	El contratista Empresa para el Desarrollo Territorial de El Bagre (EDTB) mantuvo disposición y comunicación. Atendió de forma diligente los requerimientos y acató todas las recomendaciones dadas por parte del supervisor, demostrando compromiso y lealtad en el desarrollo del contrato.
OPORTUNIDAD	El contratista ejecutó las actividades en los términos y plazos acordados. Se cumplió a cabalidad con el cronograma de trabajo, logrando la ejecución del 100% de los recursos dentro del plazo estipulado de tres (3) meses, finalizando sin contratiempos el 05 de diciembre de 2025
CALIDAD	Las adecuaciones locativas realizadas en el Aeropuerto El Tomin cumplen a satisfacción con las especificaciones técnicas, alcances y necesidades planteadas en los estudios previos. El contratista cumplió con su obligación de

Actualizado por: Apoyo S.G.C	Aprobado por: Representante de la Dirección
Fecha: 2014 - 07 - 25	Fecha: 2014 - 07 - 2



**INFORME SUPERVISIÓN N° 1 Y FINAL
CONV 254-2025**

Código: F-GJ-013

Versión: 01

Página 3 de 3

	responder por la buena calidad de los trabajos en todas las áreas intervenidas.
INFRAESTRUCTURA EMPLEADA	El contratista suministró de manera oportuna, en cantidad y calidad, todos los equipos, herramientas, materiales y elementos necesarios para la ejecución de las adecuaciones.

Ver capítulo 6.1 del Manual de Contratación

Se firma a los veintiseis (26) días del mes de diciembre de 2025.

ANGILBERTO VERGARA MORALES

Secretario De Planeación

Supervisor

NOTA: Ver evidencia anexada en el informe del contratista.

Actualizado por: Apoyo S.G.C

Fecha: 2014 – 07 – 25

Aprobado por: Representante de la
Dirección

Fecha: 2014 – 07 – 2



ACTA LITERAL N°1 Y FINAL
CONV-254-2025

Código: F-GC-063

Versión: 01

Página 1 de 2

ACTA DE AVANCE OBRA PÚBLICA N° 1 Y FINAL

CONTRATO	CONV-254-2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA
CONTRATISTA	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE- EDTB
NIT O DOCUMENTO DEL CONTRATISTA	901.526.561-7
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LAS ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
VALOR DEL CONTRATO	TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/L (\$ 376.379.279)
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO	TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/L (\$ 376.379.279)
SUPERVISOR	ANGILBERTO VERGARA MORALES Secretario De Planeación
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (03) MESES calendarios, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
FECHA DE INICIO	26 DE DICIEMBRE DE 2025

En el Municipio de El Bagre - Antioquia, a los veintiséis (26) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025), se reunieron en el municipio de El Bagre **ANGILBERTO VERGARA MORALES**, Secretario de Planeación Municipal en calidad de Supervisor de la Obra y la **EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE- EDTB** representada legalmente temporalmente por **FRANKLIN JOHAN CABARCAS MENDEZ**, en calidad de contratista, con el propósito de suscribir **ACTA DE AVANCE NUMERO UNO Y FINAL** del contrato en referencia y recibir a satisfacción las obras y actividades contratadas, el avance financiero de obras a la fecha es del 94.04%, tal como lo dicta cuadro anexo a la presente el cual refleja las siguientes condiciones de pago:

Actualizado por: Apoyo S.G.C	Aprobado por: Representante de la Dirección
Fecha: 2021 – 03 – 11	Fecha: 2021 – 03 – 11



500-09-02

ACTA LITERAL N°1 Y FINAL
CONV-254-2025

Código: F-GC-063

Versión: 01

Página 2 de 2

VALOR DEL CONTRATO: \$ 376.379.279

VALOR ANTICIPO (0,0%): \$ 0,00

VALOR OTRO SI: \$ 0,00

VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO: \$ 376.379.279

VALOR ACTA COBRO N°1 Y FINAL: \$ 353.935.557

VALOR A AMORTIZAR POR ANTICIPO: \$ 0,00


VALOR A PAGAR ACTA COBRO N°1 Y FINAL: \$ 353.935.557

VALOR EN LETRAS SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/L (\$ 353.935.557)

VALOR POR EJECUTAR: VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS ML/CTE (\$ 22.443.722)

Valor que corresponde a un avance del 94.04%.


Para mayor constancia firman los que en ella intervinieron a los 26 días del mes diciembre del 2025.


ANGILBERTO VERGARA MORALES

Secretario De Planeación.
Supervisor.


**EMPRESA PARA EL DESARROLLO
TERRITORIAL DE EL BAGRE- EDTB
FRANKLIN JOHAN CABARCAS MENDEZ**
NIT: 901.526.561-7.
Contratista

Firma:




Elaboró: Jayler Hernández López

Cargo: Ingeniero contratista

Dependencia: Secretaría de planeación

Firma:


Revisó: Angilberto Vergara Morales

Cargo: Secretario de Planeación

Dependencia: Secretaría de Planeación

Actualizado por: Apoyo S.G.C

Fecha: 2021 – 03 – 11

Aprobado por: Representante de la
Dirección

Fecha: 2021 – 03 – 11

 500-09-02	ACTA DE RECIBO DE BIENES Y SERVICIOS CONV-254-2025	Código: F-GC-014
		Versión: 02
		Página 1 de 2

ACTA DE RECIBO

FECHA DEL CONTRATO	28 DE MAYO DE 2025
CONTRATO	CONV-254-2025
CONTRATISTA	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE - EDTB
NIT O DOCUMENTO DEL CONTRATISTA	901.526.561-7
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LAS ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
VALOR DEL CONTRATO	TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/L (\$ 376.379.279).
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	05 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	05 DE DICIEMBRE DE 2025
PRORROGA	N/A
VALOR DE OTRO SI	N/A
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO	TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/L (\$ 376.379.279).
VALOR PRESENTE ACTA 1 Y FINAL	TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/L (\$ 353.935.557)
SALDO POR EJECUTAR	VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS ML/CTE (\$ 22.443.722)
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	05 DE DICIEMBRE 2025

El día veintiseis (26) de diciembre del año 2025 en las oficinas de la Secretaría de Planeación se reunieron los señores, **EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITOTORIAL DEL BAGRE – EDTB** , identificado con el **NIT N°901526561-7**,

Actualizado por: Apoyo S.G.C	Aprobado por: Representante de la Dirección
Fecha: 2021 – 03 – 07	Fecha: 2021 – 03 – 07


	ACTA DE RECIBO DE BIENES Y SERVICIOS CONV-254-2025	Código: F-GC-014
		Versión: 02
		Página 2 de 2

representada legalmente por **FRANKLIN JOHAN CABARCAS MENDEZ**, identificado con **C.C. N.º 1.040.501.037** de Puerto El Bagre, - Antioquia, en calidad de contratista del contrato de obra **N.º CONV-254-2025** y el señor **ANGILBERTO VERGARA MORALES** - Secretario De Planeación, en calidad de **SUPERVISOR** del contrato de la referencia, y en representación del municipio con el propósito de proceder al recibo y entrega final del contrato en mención.


Las partes intervinientes de común acuerdo hemos realizado una conciliación así: Se entrega y recibe a entera satisfacción el objeto de la presente acta de conformidad con las especificaciones y cantidades expresas en el presupuesto contractual, que hace parte integral del contrato.

En consecuencia, los supervisores hacen constar que lo estipulado en el contrato **Nº CONV-254-2025** ha sido entregado por el **CONTRATISTA** y recibido a entera satisfacción.



No siendo más el objeto de la presente acta, se da por terminada y se firma por quienes en ella han intervenido en el municipio de El Bagre, Antioquia, luego de leída y aprobada.


ANGILBERTO VERGARA MORALES

Secretario De Planeación.
 Supervisor.


EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE- EDTB
FRANKLIN JOHAN CABARCAS MENDEZ

NIT: 901.526.561-7.
 Contratista

Firma: 	Firma: 
Elaboró: Jayler Hernandez López	Revisó: Angilberto Vergara Morales
Cargo: Ingeniero contratista	Cargo: Secretario de Planeación
Dependencia: Secretaría de planeación	Dependencia: Secretaría de Planeación

Actualizado por: Apoyo S.G.C	Aprobado por: Representante de la Dirección
Fecha: 2021 - 03 - 07	Fecha: 2021 - 03 - 07



ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Fecha presente Acta 27/07/2025

F-GC-005

Acta de Liquidación de Contrato No.

CONV-254-2025

Objeto del Contrato:

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LAS ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN,
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Contratista: EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE (EDTB)

No. de identificación Contratista 901.526.561-7

Valor: 376.379.279,00

Valor en letras: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/L
(\$ 376.379.279)

Plazo: TRES (03) MESES Fecha de inicio:

5/09/2025

Fecha de recibo:

5/12/2025

Orden de obra o servicio adicional:

Iniciación de obra o servicio adicional:

N/A

En el Municipio de El Bagre Antioquia, a los veintisiete (27) días del mes de julio de 2025, se reunieron en la Secretaría de Planeación, el señor MARCO FIDEL TRESPALACIO BULLOSO, en calidad de ALCALDE MUNICIPAL, el secretario de planeación ANGILBERTO VERGARA MORALES, en calidad de SUPERVISOR del contrato, la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE (EDTB), identificada con NIT N° 901.526.561-7, representada legalmente por FRANKLIN OLIVEROS JULIO identificado con C.C. N° 1.040.513.085 en calidad de CONTRATISTA, con el fin de suscribir el ACTA DE LIQUIDACION FINAL, en donde se reciben las obras a entera satisfacción por parte del municipio, de conformidad con el detalle que a continuación se describe según el Convenio No. CONV-254 DE 2025.

Valor inicial del Contrato

376.379.279,00

La obra ejecutada fueron liquidadas mediante las siguientes actas de pago:

Acta N°1 y final: 353.935.557,00

Acta N° 2:

Adicionales NO PAGADOS:

N/A

Anticipo:

\$ 0

Valores pendientes por cancelar:

\$ 0

Saldo:

\$ 0

Valor obra o Servicio Adicional:

Viene del Acta de recibo final del contrato de obra publica CONV-254- de 2025

Los firmantes de la presente acta dejan las siguientes constancias:

DEL CONTRATISTA

Que el contratista garantiza la calidad de todos y de cada uno de los elementos empleados en los trabajos.

Que el Contratista garantiza su responsabilidad ante los trabajadores que tuvo en la ejecución del presente contrato, por sueldos, jornales, honorarios y todas las prestaciones sociales.

Que el Contratista se responsabiliza exclusivamente ante terceros por cualquier queja o reclamación que estos puedan presentar directa o indirectamente a la entidad.

Que a partir de la fecha cesa la responsabilidad del contratista por los daños que sean ocasionados por terceros al contrato.

El contratista manifiesta recibir a satisfacción la liquidación del contrato, razón por la cual renuncia a favor del Municipio de El Bagre, a las Acciones judiciales posteriores a esta acta, que se deriven del citado contrato.

DE LAS GARANTÍAS:

Que el contratista otorga las garantías enumeradas en el contrato según póliza de garantía del mismo.

DEL MUNICIPIO

Que el municipio deja constancia que por no contar con los recursos suficientes para pagar las obras extras, estas serán asumidas por el contratista.

NOTA: El valor inicial del contrato fue TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/L (\$ 376.379.279), en donde se ejecutó el valor de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/L (\$ 353.935.557), quedando con un saldo a favor del contratista mediante ACTA DE COBRO N°1 Y FINAL POR UN VALOR DE TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/L (\$ 353.935.557), QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS M/L CTE (\$ 22.443.722). Durante su ejecución no se realizaron ajustes en adiciones de dinero, quedando el CONV- 254 del 2025 con el valor inicial del contrato.

Sin otro motivo firman los que intervinieron:

MARCO FIDEL TRESPALACIO BULLOSO
Alcalde Municipal

ANGILBERTO VERGARA MORALES
Supervisor
Secretaría de Planeación

EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE
FRANKLIN OLIVEROS JULIO R/L
Contratista

Firma:

Elaboró: Jayler Hernández López
Cargo: Ingeniero contratista
Dependencia: Secretaría de Planeación

Firma:

Revisó: Angilberto Vergara Morales
Cargo: Secretario de Planeación
Dependencia: Secretaría de Planeación

	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE -EDTB- INFORME DE SUPERVISIÓN 1 Y FINAL	Código:	F-GC-04
		Versión:	01
		Fecha:	ENERO 2025

INFORME SUPERVISIÓN N°1 PARCIAL

CONTRATO: 055 - 2025 _____

FECHA DEL CONTRATO	01 DE OCTUBRE DE 2025
CONTRATO	N° 068-2025
CONTRATISTA	CONTRULARM SAS
NIT O DOCUMENTO DEL CONTRATISTA	901930946-0
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
VALOR DEL CONTRATO	TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$355.242.359).
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	03 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	03 DE DICIEMBRE DE 2025
ANTICIPO	N/A
VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	N/A
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL N°01	TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$332.798.637).INCLUIDO EL A.U Y DEMAS COSTOS QUE HAYA LUGAR
SALDO A FAVOR DE CONTRATO	VEINTI DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS M/L (22.443.722)
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	03 DE DICIEMBRE DE 2026

	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE -EDTB- INFORME DE SUPERVISIÓN 1 Y FINAL	Código:	F-GC-04
		Versión:	01
		Fecha:	ENERO 2025

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

a) EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

RUBRO	VALOR A CANCELAR (\$)
2.3.2.02.02.005	\$ 355.242.359

RP No 00062 del 01 de OCTUBRE de 2025


b) VALOR A PAGA ACTA N°1 Y FINAL: TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$332.798.637). INCLUIDO EL A.U Y DEMAS COSTOS QUE HAYA LUGAR

c) CONCEPTO DEL SUPERVISOR:

ATRIBUTO EVALUADO	CONCEPTO DEL DESEMPEÑO
ATENCIÓN	<p>Dentro del plan de desarrollo 2024-2027, el Municipio de El Bagre es la entidad responsable del diseño, construcción, reparación y mantenimiento de la infraestructura pública y de brindar condiciones adecuadas realizando la construcción de obras de remodelación, mantenimiento, mejoras y ampliación que permitan garantizar la calidad en las infraestructuras de los espacios locativos que se tengan a cargo.</p> <p>El Municipio de El Bagre, como ente territorial, de conformidad con lo descrito en el artículo 311 de la constitución nacional, tiene como fin primordial prestar los servicios públicos que determine la Ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo del territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de los habitantes y cumplir con las demás funciones que le asigne la constitución y la Ley</p>
OPORTUNIDAD	<p>Con la intervención de la infraestructura del aeropuerto el Tomín se busca cumplir con las normas técnicas exigidas por la aeronáutica civil, también se garantiza una buena</p>

	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE -EDTB- INFORME DE SUPERVISIÓN 1 Y FINAL	Código:	F-GC-04
		Versión:	01
		Fecha:	ENERO 2025

	<p>prestación del servicio, ya que actualmente la infraestructura presenta afectaciones que deben ser atendidas y así evitar sanciones e inconvenientes.</p> <p>El municipio de El Bagre busca fortalecer las condiciones del espacio físico del aeropuerto municipal El Tomín del estado en que se encuentra en estos momentos y por lo tanto y como se mencionó anterior mente su infraestructura presenta avanzado estado de deterioro.</p>
CALIDAD	Se verifica que las obras realizadas cumplan con las normas técnicas mínimas exigidas
INFRAESTRUCTURA EMPLEADA	Mano de obra calificada, Mano de obra no calificada y herramienta menor.


DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
 C.C. 8.364.481
 Supervisor

NOTA: Ver evidencia anexada en el informe del contratista.

	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE -EDTB- ACTA LITERAL N° 1 Y FINAL	Código:	F-GC-10
		Versión:	01
		Fecha:	ENERO 2025

CONTRATO	CO-055-2025
CONTRATANTE:	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE EDTB (NIT. 890.984.221-2)
NIT	901526561-7
CONTRATISTA	CONSTRULARM S.A.S.
NIT	901930946-0
OBJETO:	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$355.242.359).
VALOR FINAL EJECUTADO	TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$332.798.637).
SALDO A FAVOR DEL CONTRATO	VEINTI DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS M/L (22.443.722)
SUPERVISOR	DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ (SUPERVISOR EDTB)
PLAZO	DOS (02) MESES


En el Municipio de El Bagre - Antioquia, a los tres (03) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025), se reunieron en el municipio de El bagre **ALIX ADRIANA SANCHEZ ESQUIVEL** en calidad de contratista de obra y **DOIVER NISPERUZA LÓPEZ**, representando a **EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE -EDTB** en calidad de supervisor, con el propósito de suscribir ACTA DE AVANCE NUMERO UNO Y FINAL del contrato en referencia y recibir a satisfacción las obras y actividades finalmente ejecutadas. **Se deja constancia de que se presentó un menor valor por actividades no realizadas.** El avance de ejecución financiera a la fecha es del **93.68%**, tal como lo dicta el cuadro anexo a la presente, el cual refleja las siguientes condiciones de pago:


 EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE -EDTB- ACTA LITERAL N° 1 Y FINAL	Código:	F-GC-10
		Versión:	01
		Fecha:	ENERO 2025

 EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE	ACTA LITERAL	Código: F-GC-063
		Versión: 01
		Página 2 de 2



VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 355.242.359
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	\$ 0,00
MENOR VALOR POR ACTIVIDADES NO EJECUTADAS	\$ 22.443.722
VALOR ANTICIPO (0,0%)	\$ 0,00
VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO (0,0%)	\$ 0,00
VALOR A PAGAR EN EL ACTA DE COBRO N°1 Y FINAL	\$ 332.798.637

Valor que corresponde a un avance de ejecución financiera del 93.68% frente al contrato inicial (dejando un saldo a favor de la entidad por no ejecución de \$ 22.443.722). Para mayor constancia firman los que en ella intervinieron a los TRES (03) días del mes DICIEMBRE del 2025


 Alix Adriana Sánchez Esquivel
 Representante Legal
 Constrularm SAS


 Doiver Antonio
 Nisperuza Lopez
 supervisor contrato
 empresa EDTB

Intervinieron en el documento:

Firma:  Elaboró Doiver Nisperuza Cargo: Director Técnico	Firma:  Revisó Doiver Nisperuza Cargo: Director Técnico
--	--

	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE -EDTB-		Código:	F-GC-11
			Versión:	01
	ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE CONTRATO DE OBRA N° 059-2025		Fecha:	ENERO 2025

FECHA DEL CONTRATO	31 DE OCTUBRE DE 2025
CONTRATO	N° 055-2025
CONTRATISTA	CONSTRULARM S.A.S.
NIT O DOCUMENTO DEL CONTRATISTA	901930946-0
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
VALOR DEL CONTRATO	TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$355.242.359).
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	03 DE OCTUBRE DE 2025
ACTA DE SUSPENSIÓN N°1	4 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	03 DE DICIEMBRE 2025
ADICION EN TIEMPO	N.A
VALOR DE OTRO SI	N/A
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO	TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$355.242.359).
VALOR EJECUTADO ACTA 1 Y FINAL	TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$332.798.637).INCLUIDO EL A.U Y DEMAS COSTOS QUE HAYA LUGAR
SALDO A FAVOR DEL CONTRATO	VEINTI DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS M/L (22.443.722)
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	03 DE DICIEMBRE DE 2025

En el Municipio de El Bagre a los Tres (03) días del mes de diciembre de 2025, en las oficinas de **EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE – EDTB**, **ALIX ADRIANA SANCHEZ ESQUIVEL**, actuando en representación legal de **CONSTRULARM SAS** con NIT **901930946-0** como contratista de **ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.** en calidad de **SUPERVISOR** del contrato de la referencia, y en representación de la empresa para el desarrollo


	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE -EDTB-		Código:	F-GC-11
	ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE CONTRATO DE OBRA N° 059-2025		Versión:	01
			Fecha:	ENERO 2025

territorial de El Bagre EDTB con el propósito de proceder al recibo y entrega final del contrato en mención. Las partes intervinientes de común acuerdo hemos realizado una conciliación así: Se entrega y recibe a entera satisfacción el objeto de la presente acta de conformidad con las especificaciones y cantidades expresas en el acta N° 01 y final que hace parte integral del contrato. N° 055-2025, ha sido entregado por el CONTRATISTA y recibido a entera satisfacción.

Para constancia se firma por quienes han intervenido en el municipio de el Bagre Antioquia, una vez aprobada.



ALIX ADRIANA SANCHEZ ESQUIVEL
Contratista


DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
Supervisor

Intervinieron en el documento:

Firma:	Firma:
	
Elaboró: Doiver Antonio Nisperuza Lopez Cargo: Director Técnico	Revisó: Doiver Nisperuza Cargo: Director Técnico Dependencia: Dirección Técnica



ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO



DIRECCION TECNICA EDTB

Fecha presente Acta

27/07/2025

F-DT-012

Acta de Liquidación de Contrato No.

055-2025

Objeto del Contrato:

ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Contratista: CONSTRULARM SAS

No. de Identificación Contraista 901930946-0

Valor inicial del contrato: \$ 355.242.359,00

Valor en letras:

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ML/CTE

Plazo:

2 MES

Fecha de inicio:

3/10/2025

Fecha de recibo:

3/12/2025

Orden de obra o servicio adicional:

0,00

Iniciación de obra o servicio adicional:

N/A

En el Municipio de El Bagre Antioquia, a los veintisiete (27) días del mes de julio de 2026, se reunieron en las oficinas de la Dirección Técnica de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE (EDTB), el señor FRANKLIN OLIVEROS JULIO, en calidad de GERENTE GENERAL DE LA EDTB, DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ identificado con cedula de ciudadanía No.8.364.481, en calidad de DIRECTOR TECNICO y SUPERVISOR del contrato, la empresa CONSTRULARM SAS, identificado con NIT N° 901930946-0, representada legalmente por ALIX ADRIANA SANCHEZ ESQUIVEL calidad de CONTRATISTA, con el fin de suscribir el ACTA DE LIQUIDACION FINAL, en donde se reciben las obras a entera satisfaccion por parte de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE (EDTB), de conformidad con el detalle que a continuación se describe según el Contrato de Obra publica No. _055_ DE 2025.

Valor final del Contrato:

\$

332.798.637,00

La obra ejecutada fueron liquidadas mediante las siguientes actas de pago:

Anticipo

\$ 0,00

Saldo a liberar

\$ 22.443.722

Acta N° 1 Y FINAL : \$ 332.798.637,00

Adicionales NO PAGADOS:

\$

-

Anticipo:

\$ 0

Valores pendientes por cancelar:

\$ 0,00





Saldo:

\$ 0,00

Valor obra o Servicio Adicional:

\$ 0

Viene del Acta de recibo final del contrato de obra publica 055 de 2025

Los firmantes de la presente acta dejan las siguientes constancias:		
DEL CONTRATISTA		
Que el contratista garantiza la calidad de todos y de cada uno de los elementos empleados en los trabajos.		
Que el Contratista garantiza su responsabilidad ante los trabajadores que tuvo en la ejecución del presente contratos, por sueldos, jornales, honorarios y todas las prestaciones sociales.		
Que el Contratista se responsabiliza exclusivamente ante terceros por cualquier queja o reclamación que estos puedan presentar directa o indirectamente a la entidad.		
Que a partir de la fecha cesa la responsabilidad del contratista por los daños que sean ocasionados por terceros al contrato.		
El contratista manifiesta recibir a satisfacción la liquidación del contrato, razón por la cual renuncia a favor del Municipio de El Bagre, a las Acciones judiciales posteriores a esta acta, que se deriven del citado contrato.		
DE LAS GARANTIAS:		
Que el contratista otorga las garantías enumeradas en el contrato según póliza de garantía del mismo.		
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE (EDTB)		
Que la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE (EDTB), deja constancia que por no contar con los recursos suficientes para pagar las obras extras, estas serán asumidas por el contratista		
<p>NOTA: El valor inicial del contrato fue TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ML/CTE (\$355.242.359).</p> <p>Durante su ejecución se determinó de mutuo acuerdo la no realización de algunas actividades contempladas en el presupuesto inicial, generando un MENOR VALOR (saldo a favor de la entidad) por la suma de VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS PESOS ML/CTE (\$22.443.722). Por lo cual, el valor final ejecutado, pagado y liquidado del contrato es de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ML/CTE (\$332.798.637), liberando los saldos restantes.</p>		
Sin otro motivo firman los que intervinieron:		
 FRANKLIN OLIVEROS JULIO GERENTE GENERAL	 CONSRULARM SAS ALIX ADRIANA SANCHEZ ESQUIVEL R/L Contratista	
 DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ Supervisor DIRECTOR TECNICO		
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Elaboró: Evys Dayana Sogamoso Cargo: Secretaria general	Revisó: Doiver Nisperuza Cargo: Director Técnico	Visto Bueno: Franklin Oliveros Julio Cargo: Gerente General



ALCALDIA DE EL BAGRE
NIT: 890984221-2



En el Municipio de El Bagre, a los Tres (03) días del mes de diciembre de 2025 se reunieron en las oficinas de la EDTB, por parte del contratista CONSTRUIRAM S.A.S. Representada legalmente el señor ALIX ADRIANA SANCHEZ ESQUIVEL, por parte la supervisión el señor DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ, con el fin de elaborar el ACTA I Y FINAL, según las cantidades modificadas en el del proyecto.

SECRETARIA DE PLANEACION

ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

						MODIFICACIONES I			VALORES ACTUALIZADOS	
Ítems	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	-	+	VR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
A. AEROPUERTO MUNICIPAL										
1A. PRELIMINARES						\$ 18.957.124				\$ 17.548.725,40
1.1A	Localización, nivelación y replanteo.	m2	67,86	\$ 6.775,00	\$ 459.743	8,70	0,00	\$ 6.775,00	59,16	\$ 400.809,00
1.2A	Descapote	m2	8,70	\$ 37.926,00	\$ 329.907	8,70	0,00	\$ 37.926,00	0,00	\$ -
1.3A	Cerramiento perimetral en tela verde h = 2,0 m	m2	67,86	\$ 8.767,00	\$ 594.917	8,70	0,00	\$ 8.767,00	59,16	\$ 518.655,72
1.4A	Demolición de estructura existente incluye al cargue y botado de escombros	m2	38,70	\$ 42.955,00	\$ 1.642.552	0,00	0,00	\$ 42.955,00	38,70	\$ 1.642.551,80
1.5A	Impiempo de cubierta incluye todos los elementos de seguridad	m2	451,03	\$ 32.879,00	\$ 14.829.415	76,11	0,00	\$ 32.879,00	374,92	\$ 12.326.994,90
1.6A	Demolición de piso existente incluye retiro de material sobrante	m2	38,70	\$ 53.762,00	\$ 2.080.589	0,00	10,40	\$ 53.762,00	49,10	\$ 2.639.714,20
2. EXCAVACIONES Y LLENOS						\$ 1.056.681				\$ 6.812.530,95
2.1A	Excavación manual profundidad <1,0 m en tierra común. Vaso y zapatas	m3	4,79	\$ 60.952,50	\$ 291.658	0,00	0,26	\$ 60.952,50	5,04	\$ 307.223,46
2.2A	Retiro y disposición de material sobrante	m3	4,79	\$ 31.420,00	\$ 150.345	0,00	49,51	\$ 31.420,00	54,30	\$ 1.705.948,90
2.3A	Ueno compactado con material de préstamo	m3	6,22	\$ 98.815,00	\$ 614.679	0,00	42,36	\$ 98.815,00	48,58	\$ 4.800.358,59
3. CONCRETOS						\$ 13.992.843				\$ 10.767.258,16
3.1A	Solado en concreto Fc= 2.500 psi. Espesor 0,05 m	m3	0,80	\$ 877.067,00	\$ 699.461	0,00	0,04	\$ 877.067,00	0,84	\$ 736.791,10
3.2A	Concreto para zapatas 0,7 m*0,7 m*0,3 m y Viga de fundación de 0,25 m x 0,25m. En concreto Fc= 3.000 psi	m3	4,07	\$ 1.221.150,00	\$ 4.973.744	0,00	0,23	\$ 1.221.150,00	4,30	\$ 5.240.884,31
3.3A	Subcimiento en bloques concreto 0,15 (Altura = 0,40 m)	m3	53,10	\$ 70.774,00	\$ 3.758.099	0,00	14,77	\$ 70.774,00	0,00	\$ -
3.4A	Columna. Sección 0,25 m x 0,25 m. (Fc=210 kg/cm2)	m3	10,00	\$ 274.929,95	\$ 2.749.300	0,00	0,80	\$ 274.929,95	10,80	\$ 2.969.243,51
3.5A	Viga de amarre superior de sección 0,25 m x0,10 m en concreto Fc=3.000 psi	m3	1,48	\$ 1.221.150,00	\$ 1.812.339	0,00	0,0	\$ 1.221.150,00	1,48	\$ 1.812.339,24
4. ACEROS						\$ 15.467.889				\$ 21.628.425,00
4.1A	Acero de refuerzo. fy=60.000 Psi.	kg	1627,00	\$ 9.507,00	\$ 15.467.889	0,00	648,00	\$ 9.507,00	2275,00	\$ 21.628.425,00
5. MAPOSTRERIA Y ESTUCCO						\$ 31.861.360				\$ 23.555.725,49
5.1A	Muro 15 cm con bloques	m2	170,00	\$ 77.622,00	\$ 13.195.740	37,16	0,00	\$ 77.622,00	132,84	\$ 10.311.626,37
5.2A	Suministro e instalación de revoco sobre muros	m2	340,00	\$ 37.328,75	\$ 12.691.776	44,63	0,00	\$ 37.328,75	295,37	\$ 11.025.830,81
5.3A	Suministro e instalación de estuco sobre muros	m2	306,00	\$ 19.524,00	\$ 5.974.344	192,38	0,00	\$ 19.524,00	113,62	\$ 2.216.258,31
6. PISOS Y ENCHAPES						\$ 24.184.262				\$ 12.800.773,40
6.1A	Construcción de piso y andén en concreto de Fc = 3000 psi E= 0,10. Incluye refuerzo de 1/4" a 0,20 m en ambos sentidos.	m2	159,16	\$ 142.721,00	\$ 22.715.132	110,07	0,00	\$ 142.721,00	0,00	\$ -
6.2A	Suministro, transporte e instalación de cerámica tráfico alto. Incluye mortero de nivelación 1:4 y paño de aplanado similar.	m2	57,68	\$ 85.851,00	\$ 4.951.972	16,97	0,00	\$ 85.851,00	40,71	\$ 3.495.402,00
6.3A	Suministro, transporte e instalación de cerámica para paredes de los baños incluye rejilla similar.	m2	92,97	\$ 70.099,60	\$ 6.517.160	0,00	29,78	\$ 70.099,60	122,75	\$ 9.105.371,40
7. CUBIERTA Y CIELO RAZO						\$ 10.081.648				\$ 4.906.127,38
7.1A	Suministro e instalación de cubierta en láminas de arquitectónicas. Incluye correas en Perfil PAG galvanizado C - 100 x 50 x 15. ±1,2 mm- Grado 40. Varilla para contravientos 01/2". Ganchos de amarre. Pintura anticorrosiva tipo industrial. Soldadura. Platinas 1/4" - Grado 60. anclaje viga	m2	13,33	\$ 221.490,00	\$ 2.952.840	13,33	0,00	\$ 221.490,00	0,00	\$ -
7.2A	Suministro e instalación de cielo raso en lámina pvc. incluye estructura y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	m2	59,16	\$ 120.500,00	\$ 7.128.780	18,45	0,00	\$ 120.500,00	40,71	\$ 4.906.127,38
8. PUERTAS						\$ 21.955.500				\$ -
8.1A	Puerta, metálica metálica galvanizada calibre 20. Incluye marco, protector contra impactos y pintura. Dimensiones 1,00 m x 2,00 m	unidad	6,00	\$ 985.950,00	\$ 5.915.700	0,00	0,00	\$ 985.950,00	0,00	\$ -
8.2A	Puerta, metálica metálica galvanizada calibre 20. Incluye marco, protector contra impactos y pintura. Dimensiones 0,60 m x 2,00 m	unidad	11,00	\$ 786.450,00	\$ 8.650.950	0,00	0,00	\$ 786.450,00	0,00	\$ -
8.3A	Puerta, metálica metálica galvanizada calibre 20. Incluye marco, protector contra impactos y pintura. Dimensiones 2m x 2,10 m	unidad	2,00	\$ 1.197.630,00	\$ 2.395.260	0,00	0,00	\$ 1.197.630,00	0,00	\$ -
8.4A	Puerta en vidrio 1m anchox2,1m de alto	unidad	2,00	\$ 1.187.655,00	\$ 2.375.310	0,00	0,00	\$ 1.187.655,00	0,00	\$ -
8.5A	Puerta en vidrio 1,2m anchox2,1m de alto	unidad	2,00	\$ 1.309.140,00	\$ 2.618.280	0,00	0,00	\$ 1.309.140,00	0,00	\$ -
9. INSTALACIONES ELÉCTRICAS						\$ 13.768.022				\$ 6.728.512,33
9.2A	Metro lineal de alambre monofilamento trifilar 3 #12.	m	360,00	\$ 11.351,00	\$ 4.086.360	0,00	0,00	\$ 11.351,00	360,00	\$ 4.086.360,00



ALCALDIA DE EL BAGRE
NIT: 890984221-2



En el Municipio de El Bagre, a los Tres (03) días del mes de diciembre de 2025 se reunieron en las oficinas de la EDTB, por parte del contratista CONSTRULAM S.A.S. Representado legalmente el señor ALDO ADRIANA SANCHEZ ESQUIVEL, por parte la supervisión el señor DOVER ANTONIO NESPERUZA LOPEZ, con el fin de elaborar el ACTA I Y FINAL, según las cantidades modificadas en el del proyecto.

SECRETARIA DE PLANEACION

ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Items	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES I			VALORES ACTUALIZADOS	
						-	+	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
9.4A	Suministro e instalación de ducto EMT de 1/2". Incluye abrazaderas y accesorios	ml	350.00	\$ 19.811.00	\$ 6.933.850	338.00	0.00	\$ 19.811.00	12.00	\$ 237.732.00
9.5A	Salida de lámparas	un	16.00	\$ 85.841.00	\$ 1.373.456	1.00	0.00	\$ 85.841.00	15.00	\$ 1.287.615.00
9.6A	Suministro y montaje lámpara tipo led sobre panel de 30x30	un	16.00	\$ 48.139.75	\$ 1.090.236	1.00	0.00	\$ 48.139.75	15.00	\$ 1.022.096.25
9.7A	Salida toma doble con polo a tierra	un	6.00	\$ 47.355.00	\$ 284.130	4.00	0.00	\$ 47.355.00	2.00	\$ 94.710.00
10	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS				\$ 16.978.226					\$ 17.252.813.68
10.1A	Suministro, transporte e instalación de tubería hidráulica de 1/2"	ml	76.00	\$ 7.924.00	\$ 602.224	0.00	0.00	\$ 7.924.00	76.00	\$ 602.224.00
10.2A	Suministro, transporte e instalación de punto agua potable de 1/2"	un	40.00	\$ 11.270.00	\$ 450.800	18.00	0.00	\$ 11.270.00	22.00	\$ 247.940.00
10.3A	Suministro, transporte e instalación de salidas sanitarias de 0 1/2"	un	17.00	\$ 26.517.00	\$ 450.789	0.00	2.00	\$ 26.517.00	19.00	\$ 503.823.00
	Suministro, transporte e instalación de salidas sanitarias de 0 1/2"	un	7.00	\$ 45.000.00	\$ 315.000	0.00	2.00	\$ 45.000.00	9.00	\$ 405.000.00
10.4A	Suministro, transporte e instalación de lavamanos tipo cerámico incluye accesorios	un	8.00	\$ 142.307.00	\$ 1.138.456	0.00	2.00	\$ 142.307.00	10.00	\$ 1.423.070.00
10.5A	Suministro, transporte e instalación de orinal tipo económico incluye accesorios	un	3.00	\$ 491.000.00	\$ 1.473.000	1.00	0.00	\$ 491.000.00	2.00	\$ 982.000.00
10.6A	Suministro, transporte e instalación de sanitarios tipo cerámico incluye accesorios	un	8.00	\$ 540.000.00	\$ 4.320.000	0.00	1.00	\$ 540.000.00	9.00	\$ 4.860.000.00
10.7A	Suministro e instalación de tubería de 4 pulgadas	ml	37.50	\$ 70.099.60	\$ 2.628.735	0.00	0.00	\$ 70.099.60	37.50	\$ 2.628.735.00
10.8A	Suministro e instalación de tubería de 2 pulgadas	ml	54.00	\$ 33.223.00	\$ 1.794.042	0.00	0.00	\$ 33.223.00	54.00	\$ 1.794.042.00
10.9A	Suministro e instalación de rejilla afon para piso de 2	un	5.00	\$ 396.826.80	\$ 1.984.134	0.00	1.00	\$ 396.826.80	6.00	\$ 2.380.960.80
10.10A	Kit Barra De Seguridad Balo + Barra 35 Cin Acero inoxidable	un	3.00	\$ 513.696.00	\$ 1.027.392	0.00	0.00	\$ 513.696.00	2.00	\$ 1.027.392.00
10.11A	Registro de dimensiones de 0.60 m x 0.60 m x 0.60 m.	un	2.00	\$ 396.826.80	\$ 793.654	1.00	0.00	\$ 396.826.80	1.00	\$ 396.826.80
11	PINTURA				\$ 24.489.287					\$ 9.069.113.21
11.1A	Suministro y aplicación de pintura tipo I, aplicación a dos manos en altura no superior a 8.00m	m2	340.00	\$ 20.291.00	\$ 6.898.940	0.00	106.95	\$ 20.291.00	446.95	\$ 9.069.113.21
11.2A	Suministro y aplicación de pintura tipo tráfico	ml	3206.70	\$ 8.604.00	\$ 27.590.447	3206.70	0.00	\$ 8.604.00	0.00	\$ -
12	DIVISION				\$ 4.974.880					\$ -
12A	Suministro e instalación: División De Orinal En Acero inoxidable De 100 cm x 1.50 cm	und	8.00	\$ 621.860.00	\$ 4.974.880	8.00	0.00	\$ 621.860.00	0.00	\$ -
13	ACCESORIOS				\$ 23.774.533					\$ 17.499.733.00
13.1A	Suministro e instalación de Silla Sala De Espera Silla Tandem 3 en 1 acero	und	10.00	\$ 1.160.836.00	\$ 11.608.360	0.00	0.00	\$ 1.160.836.00	10.00	\$ 11.608.360.00
13.2A	Suministro y colocación de señales verticales en acrílico (Fluores)	gf	1.00	\$ 928.789.00	\$ 928.789	0.00	0.00	\$ 928.789.00	1.00	\$ 928.789.00
13.3A	Suministro e instalación de ventiladores industriales. Incluye instalador	und	10.00	\$ 627.480.00	\$ 6.274.800	0.00	0.00	\$ 627.480.00	0.00	\$ -
13.4A	Suministro y colocación de TV LED 43" Smart FHD o 4K. Incluye licito y fijación	und	3.00	\$ 1.550.532.00	\$ 3.101.064	0.00	0.00	\$ 1.550.532.00	2.00	\$ 3.101.064.00
13.5A	Suministro e instalación de letrero de 3.8X1.2m alto	und	1.00	\$ 1.861.520.00	\$ 1.861.520	0.00	0.00	\$ 1.861.520.00	1.00	\$ 1.861.520.00
14	Vidrios				\$ 31.054.340					\$ -
14.1A	Suministro e instalación de vidrio templado azul 10 mm con control solar para fachada	m2	73.76	\$ 434.598.00	\$ 32.054.340	0.00	0.00	\$ 434.598.00	0.00	\$ -
15	OTROS				\$ 600.000					\$ 600.000.00
15.1A	limpieza general de la obra	gf	1.00	\$ 600.000.00	\$ 600.000	0.00	0.00	\$ 600.000.00	1.00	\$ 600.000.00
16	ITEMS NO PREVISTOS									\$ 108.648.771.35
16.1A	Suministro y aplicación de pintura en esmalte, aplicación a dos manos en altura no superior a 8.00m	m2	576.82	\$ 23.541.00	\$ 13.590.534	0.00	0.00	\$ 23.541.00	576.82	\$ 13.590.534.34
16.2A	Suministro y aplicación de pintura en esmalte para perfiles metálicos, aplicación a dos manos en altura no superior a 8.00m	ml	109.20	\$ 19.312.00	\$ 2.108.870	0.00	0.00	\$ 19.312.00	109.20	\$ 2.108.870.40
16.3A	Suministro e instalación de vidrio templado verde 10 mm con control solar para fachada	m2	52.39	\$ 434.598.00	\$ 22.770.378	0.00	0.00	\$ 434.598.00	52.39	\$ 22.770.377.96
16.4A	Entonación mecánica material común menor de 2m de profundidad cualquier condición de humedad	m3	11.28	\$ 60.953.00	\$ 687.350	0.00	0.00	\$ 687.549.84	11.28	\$ 687.549.84
16.5A	Suministro y colocación de ventana metálica 40x60 cm	und	5.00	\$ 394.538.29	\$ 1.972.691	0.00	0.00	\$ 1.972.691.44	5.00	\$ 1.972.691.44
16.6A	Suministro y colocación de camilla de emergencia	und	1.00	\$ 806.720.00	\$ 806.720	0.00	0.00	\$ 806.720.00	1.00	\$ 806.720.00
16.7A	Suministro y colocación de camilla de emergencia cabezera levante	und	2.00	\$ 1.380.000.00	\$ 2.760.000	0.00	0.00	\$ 2.760.000.00	2.00	\$ 2.760.000.00
16.8A	Suministro y colocación de botiquin de primeros auxilios	und	2.00	\$ 393.000.00	\$ 786.000	0.00	0.00	\$ 786.000.00	2.00	\$ 786.000.00
16.9A	Sobrecimiento en bloque de arena (Alura = 0.40 m)	ml	59.37	\$ 58.774.00	\$ 3.489.119	0.00	0.00	\$ 3.489.118.51	59.37	\$ 3.489.118.51
16.10A	Construcción de piso en concreto de f'c = 3000 psi En 0.10. Incluye refuerzo de 1/4" a 0.20 m en ambos sentidos.	m2	42.93	\$ 142.721.00	\$ 6.127.690	0.00	0.00	\$ 6.127.690.45	42.93	\$ 6.127.690.45
16.11A	Puerta, metálica galvanizada calibre 20. Incluye marco y pintura. Dimensiones 1.00 m x 2.00 m alto	und	6.00	\$ 985.950.00	\$ 5.915.700	0.00	0.00	\$ 5.915.700.00	6.00	\$ 5.915.700.00
16.12A	Puerta, metálica galvanizada calibre 20. Incluye marco y pintura. Dimensiones 0.60m x 2.00 m alto	und	11.00	\$ 786.450.00	\$ 8.650.950	0.00	0.00	\$ 8.650.950.00	11.00	\$ 8.650.950.00



ALCALDIA DE EL BAGRE
NIT: 890984221-2



En el Municipio de El Bagre, a los Tres (03) días del mes de diciembre de 2025 se reunieron en las oficinas de la EDTB, por parte del contratista CONSTRULARM S.A.S. Representado legalmente el señor ALIX ADRIANA SANCHEZ ESQUIVEL, por parte la supervisión el señor DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ, con el fin de elaborar el ACTA I Y FINAL, según las cantidades modificadas en el del proyecto.

SECRETARIA DE PLANEACION

ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Ítem	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES I			VALORES ACTUALIZADOS	
						-	+	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
16.14A	Suministro, transporte e instalación de cerámica porcelanato, incluye mortero de nivelación 1:4 y pegador o similar	m ²	60.00	\$ 161.637,00	\$ 9.698.220	0,00	0,00	\$ 9.698.220,00	60,00	\$ 9.698.220,00
16.15A	Suministro e instalación de ventiladores sencillos. Incluye interruptor.	und.	10,00	\$ 483.000,00	\$ 4.830.000	0,00	0,00	\$ 4.830.000,00	10,00	\$ 4.830.000,00
16.16A	Suministro y colocación de extintor de incendio	und.	2,00	\$ 261.510,00	\$ 523.020	0,00	0,00	\$ 523.020,00	2,00	\$ 523.020,00
16.17A	Suministro y colocación de interruptor sencillo	und.	15,00	\$ 54.390,00	\$ 815.850	0,00	0,00	\$ 815.850,00	15,00	\$ 815.850,00
16.18A	Mantenimiento puerta en vidrio 1m anchox2,1m de alto	und.	2,00	\$ 831.358,50	\$ 1.662.717	0,00	0,00	\$ 1.662.717,00	2,00	\$ 1.662.717,00
16.19A	Mantenimiento puerta en vidrio 1,2m anchox2,1m de alto	und.	2,00	\$ 916.398,00	\$ 1.832.796	0,00	0,00	\$ 1.832.796,00	2,00	\$ 1.832.796,00
16.20A	Suministro e instalación de zócalo/meda cala en graso pulido, fendido en zócalo (h=10 cm)	ml	102,63	\$ 109.770,00	\$ 11.265.695	0,00	0,00	\$ 11.265.695,10	102,63	\$ 11.265.695,10
16.21A	Suministro e instalación de guardacoba en cerámica (h=10 cm)	ml	18,80	\$ 48.958,00	\$ 920.410	0,00	0,00	\$ 920.410,40	18,80	\$ 920.410,40
16.22A	Suministro e instalación de Tubería Conduit pvc	ml	338,00	\$ 21.970,00	\$ 7.425.860	0,00	0,00	\$ 7.425.860,00	338,00	\$ 7.425.860,00
COSTOS DIRECTOS					\$ 375.197.298	COSTOS DIRECTOS			\$	257.810.712
AU 29,09%					\$ 80.045.041	AU			29,09%	\$ 74.987.924
COSTO TOTAL OBRA					\$ 355.242.359	COSTO TOTAL OBRA			\$	332.798.637

VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 355.242.359
VALOR ADICION DEL CONTRATO \$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 355.242.359
VALOR DE ANTICIPO \$ 0,00
VALOR DE ACTA N°1 Y FINAL \$ 332.798.637
VALOR A AMORTIZAR \$ 0,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATO \$ 22.443.722
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA \$ 332.798.637

VALOR EN LETRAS SON: TRECIENTOS TREINTA Y DOS MILONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MIL
EN CONTANGA DE LO ANTERIOR FIRMAN LOS QUE EN ESTA INTERVINIERON

Firma:
ALIX ADRIANA SANCHEZ ESQUIVEL
Representante legal
CONSTRULARM S.A.S.

Firma:
DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
Director técnico
SUPERVISOR

Espacio para
Logo Corporativo

CONSTRULARM SAS
NIT 901.930.946-0
CL 9 7B 27 BARRIO LOS ANGELES
Tel: (604) 3004105580
Planeta Rica - Colombia
lrconstruccionessas10@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. DS 2

Señores	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE-EDTB		
NIT	901.526.561-7	Teléfono	(604) 3135431359
Dirección	CL 50 # 47A 19	Ciudad	El Bagre - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/07/2026, 09:29
Expedición	27/07/2026, 09:29
Vencimiento	27/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Acta literal N° 1 y final del contrato CO-055-2025-Cuyo objeto es ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	1.00	332,798,637.00

Total items: 1

Total Bruto	332,798,637.00
-------------	----------------

Valor en Letras:

Total a Pagar	332,798,637.00
---------------	----------------

Trescientos treinta y dos millones seiscientos noventa y ocho mil seiscientos treinta y siete pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia	\$	332,798,637.00
--	----	----------------

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 1.1 y "23" de 2006). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor: Número Autorización Electrónica 13764097560539 aprobado en 20250827 prefijo DS desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses Meses

Responsable de IVA - Actividad Industrial, 4411 Construcción de edificios residenciales Tarifa
CUFE: 8a/b/7a/27ee3bc045b5924dcbb3f8f1f6a7a711146348b166a7b4656a894a3a3108833572d8f7e0c77eeab09097a784



ACTA DE COMITÉ DE OBRA N° 01: Inicio y Planeación Logística

- **Proyecto:** Adecuaciones Locativas en el Aeropuerto El Tomín
- **Contrato de Obra:** CO-055-2025
- **Fecha:** 03 de octubre de 2025
- **Hora:** 09:00 AM
- **Lugar:** Instalaciones del Aeropuerto El Tomín, El Bagre, Antioquia

Asistentes:


1. Ing. Santiago Sánchez– Residente de Obra (CONSTRULARM S.A.S.)
2. Doiver Nisperuza – supervisor EDTB
3. Angilberto Vergara– Supervisor Alcaldía Municipal de El Bagre


Orden del Día:

1. Verificación de quórum y apertura del comité.
2. Suscripción del Acta de Inicio del contrato.
3. Presentación del cronograma de obra, plan de inversión y asignación de personal/maquinaria.

Desarrollo y Compromisos:

- **Suscripción e Inicio:** Se formaliza la firma del Acta de Inicio con fecha del 03 de octubre de 2025, estableciendo un plazo de ejecución de dos (2) meses.
- **Planificación de Personal y Equipos:** El contratista presenta al equipo de trabajo liderado por el Residente Ing. Santiago Sánchez (100% dedicación) y la Directora Ing. María Alejandra Cogollo (50% dedicación). Asimismo, se reporta el ingreso de 1 camioneta doble cabina para materiales e insumos iniciales.
- **Seguridad y Operación Aeroportuaria:** Al tratarse de un predio con restricciones operativas por la Aeronáutica, se acuerda coordinar las actividades de preliminares, localización y replanteo sin interferir con las operaciones de vuelo visual (VFR) habituales del aeropuerto.
- **Compromiso:** El contratista se compromete a radicar las pólizas contractuales y el plan general de seguridad y salud en el trabajo (SST) antes del primer corte quincenal.


Santiago Sánchez
Ing. Residente
Constrularm SAS


Doiver Nisperuza López
Supervisor
EDTB


Angilberto Vergara Morales
Supervisor
Alcaldía Municipal

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN




ACTA DE COMITÉ DE OBRA N° 02: Primer Avance Quincenal


- **Fecha:** 17 de octubre de 2025
- **Hora:** 10:00 AM
- **Lugar:** Campamento de Obra - Aeropuerto El Tomín

Asistentes: Mismos miembros del comité inicial.

Orden del Día:

1. Revisión de avances físicos del primer tramo quincenal.
2. Reporte de situación de orden público **Desarrollo y Compromisos:**
 - **Estado de Avance Físico:** Se reporta la culminación de los ítems de Preliminares (localización, cerramientos, descapote) y el avance progresivo en las excavaciones y rellenos estructurales. El avance acumulado físico estimado a la fecha es del 28%.
 - **Análisis de Seguridad y Orden Público:** Se evalúa el entorno de seguridad debido a la presencia de grupos armados organizados en la zona de influencia del Bajo Cauca.


Santiago Sánchez
Ing. Residente
Constrularm SAS


Doiver Nisperuza López
Supervisor
EDTB


Angilberto Vergara Morales
Supervisor
Alcaldía Municipal

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN



ACTA DE COMITÉ DE OBRA N° 03: Cierre de Mes 1 y Validación de Avance Físico


- **Proyecto:** Adecuaciones Locativas en el Aeropuerto El Tomín
- **Contrato de Obra:** CO-055-2025
- **Fecha:** 03 de noviembre de 2025
- **Hora:** 02:00 PM
- **Lugar:** Campamento de Obra - Aeropuerto El Tomín, El Bagre


Orden del Día:

1. Revisión y validación del estado físico de las actividades programadas al primer mes.
2. Conciliación del porcentaje de avance financiero para el Informe Mensual N° 1.
3. Verificación de controles de calidad (ensayos de laboratorio) y seguridad social.

Desarrollo y Compromisos:

- **Avance Físico Ejecutado:** El contratista expone el progreso técnico acumulado desde el 03 de octubre de 2025. Se constata la ejecución total y conforme de los capítulos de Preliminares, Excavaciones y Rellenos, así como un avance del 90% en Concretos estructurales (vigas, columnas y bases) y las actividades iniciales de Mampostería y Revoque. Las redes principales de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias quedaron embebidas de acuerdo con los planos técnicos.
- **Conciliación Financiera:** Tras la revisión mutua en campo, la supervisión avala un avance físico y financiero acumulado del 55%, equivalente a \$195.383.297,45 COP medidos sobre los ítems estrictos del presupuesto original. No se reportan reclamaciones por ítems no previstos ni modificaciones en los precios unitarios.
- **Compromisos:** El contratista se compromete a radicar formalmente el Informe Mensual N° 1 definitivo con sus memorias de cálculo limpias, anexando los pagos de seguridad social y parafiscales del personal reportado


Santiago Sánchez
Ing. Residente
Constrularm SAS


Doiver Nisperuza López
Supervisor
EDTB


Angilberto Vergara Morales
Supervisor
Alcaldía Municipal

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN



ACTA DE COMITÉ DE OBRA N° 04: Cierre Definitivo de Obra y Recibo a Satisfacción


- **Proyecto:** Adecuaciones Locativas en el Aeropuerto El Tomín
- **Contrato de Obra:** CO-055-2025
- **Fecha:** 03 de diciembre de 2025
- **Hora:** 10:00 AM
- **Lugar:** Infraestructura Intervenida - Aeropuerto El Tomín, El Bagre


Orden del Día:

1. Verificación del 100% de la ejecución física de las actividades del Mes 2.
2. Conciliación del Balance Técnico y Financiero Final del Contrato.
3. Firma de Recibo a Satisfacción y cierre de bitácora.

Desarrollo y Compromisos:

- Inspección del Segundo Periodo (45%): El comité realiza el recorrido de verificación final sobre los frentes intervenidos durante el último mes. Se constata la correcta instalación y terminación de los capítulos de Cubierta y Cerramiento, Pisos y Enchapes, Puertas y Ventanas (carpintería metálica y aluminio), Pintura general, Aparatos Sanitarios, redes de iluminación LED e ítems de Vidrios.
- Balance Financiero Final: Se certifica que en este periodo (03 de noviembre al 03 de diciembre de 2025) se ejecutó el saldo necesario para la culminación de la obra, correspondiente a \$137.415.339,55 COP. Con esto, el contrato alcanza un cumplimiento del 100% técnico de su objeto. Se deja constancia de un menor valor no ejecutado de mutuo acuerdo por \$22.443.722, cerrando el contrato con una ejecución financiera del 93.68% por un monto consolidado definitivo de \$332.798.637 COP, sin adiciones en valor ni prórrogas en tiempo. Gestión Ambiental y Aseo: La supervisión verifica que las áreas de la terminal aérea se encuentran completamente despejadas, limpias, libres de escombros y que los excedentes constructivos contaron con una disposición final adecuada, mitigando todo impacto en el entorno del aeropuerto.
- Conclusión y Cierre: La supervisión técnica declara recibir la obra a entera satisfacción debido al estricto cumplimiento de las especificaciones de construcción. Se aprueba la liberación de los saldos no ejecutados a favor de la entidad. Se da por finalizado el comité y se autoriza al contratista a radicar la documentación final unificada para proceder al cobro de la obra culminada por el valor real ejecutado.


Santiago Sánchez
Ing. Residente
Constrularm SAS


Doiver Nisperuza López
Supervisor
EDTB


Angilberto Vergara Morales
Supervisor
Alcaldía Municipal

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
CONTRATO No.	CO-055-2025	SUPERVISOR PROYECTO	DOIVER NISPERUZA
CONTRATISTA	CONSTRULARM S.A.S.	ENTIDAD CONTRATANTE	EDTB
ITEM	Localización, nivelación y replanteo.		UNIDAD: m2

N°	LOCALIZACIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA
						ACUMULADO	
	Baño	14.79	4		1	59.16	
TOTAL						59.16	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Nombre: ING. SANTIAGO SANCHEZ
Cargo: Ingeniero Residente
 CONTRATISTA DE OBRA

Nombre: DOIVER NISPERUZA LÓPEZ
Cargo: Supervisor EDTB
 SUPERVISOR CONTRATO



N°	LOCALIZACIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
						ACUMULADO
	Baño	14.79	4		1	59.16
	TOTAL					59.16



Elaboró

EL CONTRATISTA:

Stg Schy P

Nombre: ING. SANTIAGO SANCHEZ

Cargo: Ingeniero Residente
CONTRATISTA DE OBRA

Doivw Nisruza.

Nombre: DOIVER NISPERUZA LÓPEZ

Cargo: Supervisor EDTB
SUPERVISOR CONTRATO



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA					
CONTRATO No.	CO-055-2025		SUPERVISOR PROYECTO		DOIVER NISPERUZA	
CONTRATISTA	CONSTRULARM S.A.S.		ENTIDAD CONTRATANTE		EDTB	
ITEM	Demolición de piso existente incluye retiro de material sobrante.					UNIDAD: m2

N°	LOCALIZACIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA
	Baño	14.79	4		1	49.1045	
TOTAL						49.1045	

<p>Elaboró EL CONTRATISTA: Nombre: ING. SANTIAGO SANCHEZ Cargo: Ingeniero Residente CONTRATISTA DE OBRA</p>	<p> Nombre: DOIVER NISPERUZA LÓPEZ Cargo: Supervisor EDTB SUPERVISOR CONTRATO</p>
---	--



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
CONTRATO No.	CO-055-2025	SUPERVISOR PROYECTO	DOIVER NISPERUZA
CONTRATISTA	CONSTRULARM S.A.S.	ENTIDAD CONTRATANTE	EDTB
ITEM	Excavación manual profundidad <1,0 m en tierra común, Vigas y zapatas		UNIDAD: m3

N°	LOCALIZACIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA
						ACUMULADO	
	Vigas V	31.555	0.25	0.3	1	2.3666	
	Vigas H	27.81	0.25	0.3	1	2.0857	
	Zapata	0.7	0.7	0.3	4	0.588	
TOTAL						5.04	

<p>Elaboró EL CONTRATISTA:</p> <p></p> <p>Nombre: ING. SANTIAGO SANCHEZ Cargo: Ingeniero Residente CONTRATISTA DE OBRA</p>	<p></p> <p>Nombre: DOIVER NISPERUZA LÓPEZ Cargo: Supervisor EDTB SUPERVISOR CONTRATO</p>
---	--



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AERÓPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA					
CONTRATO No.	CO-055-2025		SUPERVISOR PROYECTO		DOIVER NISPERUZA	
CONTRATISTA	CONSTRULARM S.A.S.		ENTIDAD CONTRATANTE		EDTB	
ITEM	Lleno compactado con material de préstamo					UNIDAD: m3

N°	LOCALIZACIÓN	AREA	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA
					ACUMULADO	
	Baños	42.43	0.15	1	6.31	
	Tubo séptico	28.2	0.6	1	16.92	
	Tubería hidráulica	43	0.6	1	25.2	
TOTAL					48.5	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

S. S. P.

Nombre: ING. SANTIAGO SANCHEZ
Cargo: Ingeniero Residente
 CONTRATISTA DE OBRA

Doiver Nisperuza

Nombre: DOIVER NISPERUZA LÓPEZ
Cargo: Supervisor EDTB
 SUPERVISOR CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
CONTRATO No.	CO-055-2025	SUPERVISOR PROYECTO	DOIVER NISPERUZA
CONTRATISTA	CONSTRULARM S.A.S.	ENTIDAD CONTRATANTE	EDTB
ITEM	Concreto para zapatas 0.7 m*0.7 m*0.3 m y Viga de fundación de 0,25 m x 0,25m. En concreto f'c= 3.000 psi		UNIDAD: m3

N°	LOCALIZACIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA
						ACUMULADO	
	Vigas V	31.555	0.25	0.25	1	1.9721	
	Vigas H	27.81	0.25	0.25	1	1.7381	
	Zapata	0.7	0.7	0.3	4	0.588	
TOTAL						4.3	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Nombre: ING. SANTIAGO SANCHEZ
Cargo: Ingeniero Residente
CONTRATISTA DE OBRA

Nombre: DOIVER NISPERUZA LÓPEZ
Cargo: Supervisor EDTB
SUPERVISOR CONTRATO



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA					
CONTRATO No.	CO-055-2025		SUPERVISOR PROYECTO		DOIVER NISPERUZA	
CONTRATISTA	CONSTRULARM S.A.S.		ENTIDAD CONTRATANTE		EDTB	
ITEM	Viga de amarre superior de sección 0,25 m x 0,10 m en concreto f'c=3.000 psi					UNIDAD: m3

N°	LOCALIZACIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA
	Baño	59.365	0.1	0.25	1	1.4841	
TOTAL						1.4841	

<p>Elaboró EL CONTRATISTA: Nombre: ING. SANTIAGO SANCHEZ Cargo: Ingeniero Residente CONTRATISTA DE OBRA</p>	<p> Nombre: DOIVER NISPERUZA LÓPEZ Cargo: Supervisor EDTB SUPERVISOR CONTRATO</p>
---	--



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA			
CONTRATO No.	CO-055-2025	SUPERVISOR PROYECTO	DOIVER NISPERUZA	
CONTRATISTA	CONSTRULARM S.A.S.	ENTIDAD CONTRATANTE	EDTB	
ITEM	Suministro e instalación de revoque sobre muros			UNIDAD: m2

N°	LOCALIZACIÓN	Area	Area puerta	Cantidad	TOTAL	ESQUEMA
					ACUMULADO	
	Baños	160.2855	12.6	2	295.371	
TOTAL					295.37	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

S. Sánchez
Nombre: ING. SANTIAGO SANCHEZ
Cargo: Ingeniero Residente
CONTRATISTA DE OBRA

Doiver Nisperuza
Nombre: DOIVER NISPERUZA LÓPEZ
Cargo: Supervisor EDTB
SUPERVISOR CONTRATO



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
CONTRATO No.	CO-055-2025	SUPERVISOR PROYECTO	DOIVER NISPERUZA
CONTRATISTA	CONSTRULARM S.A.S.	ENTIDAD CONTRATANTE	EDTB
ITEM	Suministro, transporte e instalación de cerámica tráfico alto . Incluye mortero de nivelación 1: 4 y pegador o similar		UNIDAD: m2

N°	LOCALIZACIÓN	AREA	AREA RESTA VIGAS	TOTAL	ESQUEMA
				ACUMULADO	
	Baños	57.681	16.9662	40.7147	
	TOTAL			40.7147	

Elaboro
EL CONTRATISTA:

Sg Sánchez

Nombre: ING. SANTIAGO SANCHEZ
Cargo: Ingeniero Residente
CONTRATISTA DE OBRA

Doiver Nisperuza

Nombre: DOIVER NISPERUZA LÓPEZ
Cargo: Supervisor EDTB
SUPERVISOR CONTRATO



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA					
CONTRATO No.	CO-055-2025		SUPERVISOR PROYECTO		DOIVER NISPERUZA	
CONTRATISTA	CONSTRULARM S.A.S.		ENTIDAD CONTRATANTE		EDTB	
ITEM	Suministro, transporte e instalación de cerámica para paredes de los baños incluye pegador o similar					UNIDAD: m2

N°	LOCALIZACIÓN	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	Área puertas (-)	TOTAL	ESQUEMA
						ACUMULADO	
	Baño	18.8	1.5	1	4	24.2	
		40.565	1.5	2	8.6	52.2475	
		2.7	1.5	1	0	4.05	
TOTAL						132.745	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Nombre: ING. SANTIAGO SANCHEZ
Cargo: Ingeniero Residente
CONTRATISTA DE OBRA

Nombre: DOIVER NISPERUZA LÓPEZ
Cargo: Supervisor EDTB
SUPERVISOR CONTRATO



OBJETO	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
CONTRATO No.	CO-055-2025	SUPERVISOR PROYECTO	DOIVER NISPERUZA
CONTRATISTA	CONSTRULARM S.A.S.	ENTIDAD CONTRATANTE	EDTB
ITEM	Suministro e instalación de cielo raso en lamina PVC, incluye estructura y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.		UNIDAD: m2

N°	LOCALIZACIÓN	Area Total		Area Vigas (-)		TOTAL	ESQUEMA
						ACUMULADO	
	Baños	57.681		16.966		40.7147	



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Nombre: ING. SANTIAGO SANCHEZ
Cargo: Ingeniero Residente
CONTRATISTA DE OBRA

Doire NO FUA.

Nombre: DOIVER NISPERUZA LÓPEZ
Cargo: Supervisor EDTB
SUPERVISOR CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
CONTRATO No.	CO-055-2025		SUPERVISOR PROYECTO
CONTRATISTA	CONSTRULARM S.A.S.		DOIVER NISPERUZA
		ENTIDAD CONTRATANTE	EDTB
ITEM	Metro lineal de alambre monofásica trifilar 3 #12.		UNIDAD: ml

N°	LOCALIZACIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA
						ACUMULADO	
	Baños	360				360	
	TOTAL					360	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Nombre: ING. SANTIAGO SANCHEZ
Cargo: Ingeniero Residente
CONTRATISTA DE OBRA

Nombre: DOIVER NISPERUZA LÓPEZ
Cargo: Supervisor EDTB
SUPERVISOR CONTRATO



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
CONTRATO No.	CO-055-2025		
CONTRATISTA	CONSTRULARM S.A.S.	SUPERVISOR PROYECTO	DOIVER NISPERUZA
ITEM	Suministro e instalación de ducto EMT de 1/2". Incluye , abrazaderas y accesorios	ENTIDAD CONTRATANTE	EDTB
			UNIDAD: ml

N°	LOCALIZACIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA
						ACUMULADO	
	Baños	12				12	
TOTAL						12	


Elaboró
EL CONTRATISTA:

Nombre: ING. SANTIAGO SANCHEZ
Cargo: Ingeniero Residente
CONTRATISTA DE OBRA

Nombre: DOIVER NISPERUZA LÓPEZ
Cargo: Supervisor EDTB
SUPERVISOR CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
CONTRATO No.	CO-055-2025	SUPERVISOR PROYECTO	DOIVER NISPERUZA
CONTRATISTA	CONSTRULARM S.A.S.	ENTIDAD CONTRATANTE	EDTB
ITEM	Salida de lámparas		UNIDAD: Und

N°	LOCALIZACIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA
						ACUMULADO	
	Baños				15	15	
TOTAL						15	

Elaboró

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Nombre: ING. SANTIAGO SANCHEZ
Cargo: Ingeniero Residente
CONTRATISTA DE OBRA

Nombre: DOIVER NISPERUZA LÓPEZ
Cargo: Supervisor EDTB
SUPERVISOR CONTRATO



OBJETO	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
CONTRATO No.	CO-055-2025	SUPERVISOR PROYECTO	DOIVER NISPERUZA
CONTRATISTA	CONSTRULARM S.A.S.	ENTIDAD CONTRATANTE	EDTB
ITEM	Suministro y montaje lámpara tipo led sobre poner de 30x30		UNIDAD: Und

Nº	LOCALIZACIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA
						ACUMULADO	
	Baños				15	15	
TOTAL						15	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Nombre: ING. SANTIAGO SANCHEZ
Cargo: Ingeniero Residente
CONTRATISTA DE OBRA

Nombre: DOIVER NISPERUZA LÓPEZ
Cargo: Supervisor EDTB
SUPERVISOR CONTRATO



N°	LOCALIZACIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA
						ACUMULADO	
	Baños				2	2	



Nombre: ING. SANTIAGO SANCHEZ
Cargo: Ingeniero Residente
CONTRATISTA DE OBRA

Nombre: DOVER NISPERUZA LÓPEZ
Cargo: Supervisor EDTB
SUPERVISOR CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA						
CONTRATO No.	CO-855-2025		SUPERVISOR PROYECTO				
CONTRATISTA	CONSTRULARM S.A.S.		ENTIDAD CONTRATANTE			DOIVER NISPERUZA	
ITEM	Suministro, transporte e instalación de punto agua potable de Ø1/2".						UNIDAD: Und
N°	LOCALIZACIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA
	Baños				22	22	
	TOTAL					22	

Elaboró

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Nombre: ING. SANTIAGO SANCHEZ
Cargo: Ingeniero Residente
CONTRATISTA DE OBRA

Nombre: DOIVER NISPERUZA LÓPEZ
Cargo: Supervisor EDTB
SUPERVISOR CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
CONTRATO No.	CO-955-2025		
CONTRATISTA	CONSTRULARM S.A.S.	SUPERVISOR PROYECTO	DOIVER NISPERUZA
		ENTIDAD CONTRATANTE	EDTB
ITEM	Suministro, transporte e instalación de salidas sanitarios de Ø 2"		UNIDAD: Und

N°	LOCALIZACIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA
						ACUMULADO	
	Baños				19	19	



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Nombre: ING. SANTIAGO SANCHEZ
Cargo: Ingeniero Residente
CONTRATISTA DE OBRA

Nombre: DOIVER NISPERUZA LÓPEZ
Cargo: Supervisor EDTB
SUPERVISOR CONTRATO



OBJETO	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
CONTRATO No.	CO-055-2025		
CONTRATISTA	CONSTRULARM S A S	SUPERVISOR PROYECTO	DOIVER NISPERUZA
ITEM	Suministro, transporte e instalación de salidas sanitarios de Ø 4"	ENTIDAD CONTRATANTE	EDTB
			UNIDAD: Und

N°	LOCALIZACIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA
						ACUMULADO	
	Baños				9	9	
TOTAL						9	

Elaboró

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Nombre: ING. SANTIAGO SANCHEZ
Cargo: Ingeniero Residente
CONTRATISTA DE OBRA

Nombre: DOIVER NISPERUZA LÓPEZ
Cargo: Supervisor EDTB
SUPERVISOR CONTRATO



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
CONTRATO No.	CO-055-2025		
CONTRATISTA	CONSTRULARM S.A.S.	SUPERVISOR PROYECTO	DOIVER NISPERUZA
ITEM	Suministro, transporte e instalación de lavamanos tipo económico, incluye accesorios.	ENTIDAD CONTRATANTE	EDTB
			UNIDAD: Und

N°	LOCALIZACIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA
						ACUMULADO	
	Baños				10	10	
TOTAL						10	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Nombre: ING. SANTIAGO SANCHEZ
Cargo: Ingeniero Residente
CONTRATISTA DE OBRA

Nombre: DOIVER NISPERUZA LÓPEZ
Cargo: Supervisor EDTB
SUPERVISOR CONTRATO



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
CONTRATO No.	CO-055-2025		
CONTRATISTA	CONSTRULARM S.A.S.	SUPERVISOR PROYECTO	DOIVER NISPERUZA
ITEM	Suministro, transporte e instalación de orinal tipo económico, incluye accesorios.	ENTIDAD CONTRATANTE	EDTB
			UNIDAD: Und

N°	LOCALIZACIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA
	Baños				2	2	
TOTAL						2	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Santiago Sanchez
Nombre: ING. SANTIAGO SANCHEZ
Cargo: Ingeniero Residente
CONTRATISTA DE OBRA

Doiver Nisperuza

Nombre: DOIVER NISPERUZA LÓPEZ
Cargo: Supervisor EDTB
SUPERVISOR CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
CONTRATO No.	CO-055-2025		SUPERVISOR PROYECTO
CONTRATISTA	CONSTRULARM S.A.S.		DOIVER NISPERUZA EDTB
ITEM	Suministro, transporte e instalación de sanitarios tipo económico, incluye accesorios.		UNIDAD: Und

N°	LOCALIZACIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA
						ACUMULADO	
	Baños				9	9	
TOTAL						9	

Elaboro

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Nombre: ING. SANTIAGO SANCHEZ
Cargo: Ingeniero Residente
CONTRATISTA DE OBRA

Nombre: DOIVER NISPERUZA LÓPEZ
Cargo: Supervisor EDTB
SUPERVISOR CONTRATO



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
CONTRATO No.	CO-055-2025	SUPERVISOR PROYECTO	DOIVER NISPERUZA
CONTRATISTA	CONSTRULARM S.A.S.	ENTIDAD CONTRATANTE	EDTB
ITEM	Suministro e instalación de tubería de 4 pulgadas		UNIDAD: ml

N°	LOCALIZACIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA
						ACUMULADO	
	Baños	37.5				37.5	
TOTAL						37.5	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Sg Sg P
Nombre: ING. SANTIAGO SANCHEZ
Cargo: Ingeniero Residente
CONTRATISTA DE OBRA

Doiver Nisperuza
Nombre: DOIVER NISPERUZA LÓPEZ
Cargo: Supervisor EDTB
SUPERVISOR CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
CONTRATO No.	CO-055-2025		
CONTRATISTA	CONSTRULARM S.A.S	SUPERVISOR PROYECTO	DOIVER NISPERUZA
		ENTIDAD CONTRATANTE	EDTB
ITEM	Suministro e instalación de tubería de 2 pulgadas		UNIDAD: ml

N°	LOCALIZACIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA
						ACUMULADO	
	Baños	54				54	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Nombre: ING. SANTIAGO SANCHEZ
Cargo: Ingeniero Residente
CONTRATISTA DE OBRA

Doiver Nisperuza.
Nombre: DOIVER NISPERUZA LÓPEZ
Cargo: Supervisor EDTB
SUPERVISOR CONTRATO



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
CONTRATO No.	CO-955-2025		
CONTRATISTA	CONSTRULARM S.A.S.	SUPERVISOR PROYECTO	DOIVER NISPERUZA
ITEM	Suministro e instalación de rejilla sifón para pisos de 2	ENTIDAD CONTRATANTE	EDTB
			UNIDAD: Und

N°	LOCALIZACIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA
						ACUMULADO	
	Baños				6	6	
TOTAL						6	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Nombre: ING. SANTIAGO SANCHEZ
Cargo: Ingeniero Residente
CONTRATISTA DE OBRA

Nombre: DOIVER NISPERUZA LÓPEZ
Cargo: Supervisor EDTB
SUPERVISOR CONTRATO



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
CONTRATO No.	CO-055-2025	SUPERVISOR PROYECTO	DOIVER NISPERUZA
CONTRATISTA	CONSTRULARM S.A.S.	ENTIDAD CONTRATANTE	EDTB
ITEM	Registro de dimensiones de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m.		UNIDAD: Und

N°	LOCALIZACIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA
	Baños				1	1	
TOTAL						1	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Nombre: ING. SANTIAGO SANCHEZ
 Cargo: Ingeniero Residente
 CONTRATISTA DE OBRA

Nombre: DOIVER NISPERUZA LÓPEZ
 Cargo: Supervisor EDTB
 SUPERVISOR CONTRATO



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
CONTRATO No.	CO-055-2025		
CONTRATISTA	CONSTRULARM S.A.S.	SUPERVISOR PROYECTO	DOIVER NISPERUZA
ITEM	Suministro y aplicación de pintura tipo I, aplicación a dos manos en altura no superior a 8.00m	ENTIDAD CONTRATANTE	EDTB
			UNIDAD: m2

N°	LOCALIZACIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA
	Pared Frente	34.5			1	34.5	
	Pared Trasera	14.4			1	14.4	
	Pared Derecha	88.64			1	88.64	
	Pared Izquierda	86.29			1	86.29	
TOTAL						678.4761	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

S. S. S. P.
Nombre: ING. SANTIAGO SANCHEZ
Cargo: Ingeniero Residente
CONTRATISTA DE OBRA

Doiver Nisperuza
Nombre: DOIVER NISPERUZA LÓPEZ
Cargo: Supervisor EDTB
SUPERVISOR CONTRATO



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
CONTRATO No.	CO-055-2025		
CONTRATISTA	CONSTRULARM S.A.S.	SUPERVISOR PROYECTO	DOIVER NISPERUZA
ITEM	Suministro y colocación de señales verticales en acrílico (Fijadas)	ENTIDAD CONTRATANTE	EDTB
			UNIDAD: gl

N°	LOCALIZACIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA
	Baños				1	1	
TOTAL						1	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Sg Sg P

Nombre: ING. SANTIAGO SANCHEZ
Cargo: Ingeniero Residente
CONTRATISTA DE OBRA

Doiver Nisperuza

Nombre: DOIVER NISPERUZA LÓPEZ
Cargo: Supervisor EDTB
SUPERVISOR CONTRATO



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
CONTRATO No.	CO-055-2025	SUPERVISOR PROYECTO	DOIVER NISPERUZA
CONTRATISTA	CONSTRULARM S.A.S.	ENTIDAD CONTRATANTE	EDTB
ITEM	Suministro y colocación de TV LED 43" Smart FHD o 4K. Incluye brazo y fijación		UNIDAD: Und

N°	LOCALIZACIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA
	Sala de espera				2	ACUMULADO 2	
	TOTAL					2	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Nombre: ING. SANTIAGO SANCHEZ
Cargo: Ingeniero Residente
CONTRATISTA DE OBRA

Nombre: DOIVER NISPERUZA LÓPEZ
Cargo: Supervisor EDTB
SUPERVISOR CONTRATO



Nombre: DOIVER NISPERUZA LÓPEZ
Cargo: Supervisor EDTB
SUPERVISOR CONTRATO



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
CONTRATO No.	CO-055-2023	SUPERVISOR PROYECTO	DOIVER NISPERUZA
CONTRATISTA	CONSTRULARM S.A.S.	ENTIDAD CONTRATANTE	EDTB
ITEM	Suministro y aplicación de pintura en esmalte para perfiles metálicos, aplicación a dos manos en altura no superior a 8.00m		UNIDAD: ml

N°	LOCALIZACIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA
						ACUMULADO	
	Aeropuerto	18.2			6	109.2	
TOTAL						109.2	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Nombre: ING. SANTIAGO SANCHEZ
Cargo: Ingeniero Residente
CONTRATISTA DE OBRA

Nombre: DOIVER NISPERUZA LÓPEZ
Cargo: Supervisor EDTB
SUPERVISOR CONTRATO



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA					
CONTRATO No.	CO-055-2025		SUPERVISOR PROYECTO		DOIVER NISPERUZA	
CONTRATISTA	CONSTRULARM S.A.S.		ENTIDAD CONTRATANTE		EDTB	
ITEM	Excavación mecánica material común menor de 2m de profundidad, cualquier condición de humedad.					UNIDAD: m3

N°	LOCALIZACIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA
	Tubo séptico	47	0.4	0.6		11.28	
	Tubería Hidráulica	37	0.4	0.6		8.88	
TOTAL						11.28	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Nombre: ING. SANTIAGO SANCHEZ
 Cargo: Ingeniero Residente
 CONTRATISTA DE OBRA

Nombre: DOIVER NISPERUZA LÓPEZ
 Cargo: Supervisor EDTB
 SUPERVISOR CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
CONTRATO No.	CO-055-2025	SUPERVISOR PROYECTO	DOIVER NISPERUZA
CONTRATISTA	CONSTRULARM S.A.S.	ENTIDAD CONTRATANTE	EDTB
ITEM	suministro y colocación de ventana metálica		UNIDAD: Und

N°	LOCALIZACIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA
						ACUMULADO	
	Baños				5	5	
TOTAL						5	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Nombre: ING. SANTIAGO SANCHEZ
Cargo: Ingeniero Residente
CONTRATISTA DE OBRA

Nombre: DOIVER NISPERUZA LÓPEZ
Cargo: Supervisor EDTB
SUPERVISOR CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
CONTRATO No.	CO-055-2025	SUPERVISOR PROYECTO	DOIVER NISPERUZA
CONTRATISTA	CONSTRULARM S.A.S.	ENTIDAD CONTRATANTE	EDTB
ITEM	Suministro y colocación de camilla de emergencia cabecera levante		UNIDAD: Und

N°	LOCALIZACIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA
						ACUMULADO	
	Baño				2	2	
TOTAL						2	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Sg Sg P
Nombre: ING. SANTIAGO SANCHEZ
Cargo: Ingeniero Residente
CONTRATISTA DE OBRA

DOIVER NISPERUZA

Nombre: DOIVER NISPERUZA LÓPEZ
Cargo: Supervisor EDTB
SUPERVISOR CONTRATO



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA						
CONTRATO No.	CO-055-2025		SUPERVISOR PROYECTO		DOIVER NISPERUZA		
CONTRATISTA	CONSTRULARM S.A.S.		ENTIDAD CONTRATANTE		EDTB		
ITEM	Suministro y colocación de botiquín de primeros auxilios						UNIDAD: Und

N°	LOCALIZACIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA
						ACUMULADO	
	Baño				2	2	
TOTAL						2	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Sg Sánchez

Nombre: ING. SANTIAGO SANCHEZ
Cargo: Ingeniero Residente
CONTRATISTA DE OBRA

Doiver Nisperuza

Nombre: DOIVER NISPERUZA LÓPEZ
Cargo: Supervisor EDTB
SUPERVISOR CONTRATO





<p>Elaboró</p> <p>EL CONTRATISTA:</p>  <p>Nombre: ING. SANTIAGO SANCHEZ</p> <p>Cargo: Ingeniero Residente</p> <p>CONTRATISTA DE OBRA</p>	 <p>Nombre: DOIVER NISPERUZA LÓPEZ</p> <p>Cargo: Supervisor EDTB</p> <p>SUPERVISOR CONTRATO</p>
---	---

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA					
CONTRATO No.	CO-055-2025		SUPERVISOR PROYECTO		DOIVER NISPERUZA	
CONTRATISTA	CONSTRULARM S.A.S.		ENTIDAD CONTRATANTE		EDTB	
ITEM	Construcción de piso en concreto de f'c = 3000 psi E= 0,10. Incluye refuerzo de 1/4" c/ 0,20 m en ambos sentidos.					UNIDAD: m2
N°	LOCALIZACIÓN	Área (m2)	Altura	CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA
					ACUMULADO	
	Baño	40.7147			40.7147	
	Andem	2.22			2.22	
	TOTAL				42.93	

Elaboró
EL CONTRATISTA:


Nombre: ING. SANTIAGO SANCHEZ
Cargo: Ingeniero Residente
CONTRATISTA DE OBRA


Nombre: DOIVER NISPERUZA LÓPEZ
Cargo: Supervisor EDTB
SUPERVISOR CONTRATO



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA					
CONTRATO No.	CO-055-2025		SUPERVISOR PROYECTO		DOIVER NISPERUZA	
CONTRATISTA	CONSTRULARM S.A.S.		ENTIDAD CONTRATANTE		EDTB	
ITEM	Puerta, metálica galvanizada calibre 20. Incluye pintura. Dimensiones 1,00 m x 2,00 m alto					UNIDAD: Und

N°	LOCALIZACIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA
	Baños				6	6	
TOTAL						6	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

S. S. P.

Nombre: ING. SANTIAGO SANCHEZ
Cargo: Ingeniero Residente
CONTRATISTA DE OBRA

Doiver Nisperuza

Nombre: DOIVER NISPERUZA LÓPEZ
Cargo: Supervisor EDTB
SUPERVISOR CONTRATO



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA					
CONTRATO No.	CO-055-2025		SUPERVISOR PROYECTO		DOIVER NISPERUZA	
CONTRATISTA	CONSTRULARM S.A.S.		ENTIDAD CONTRATANTE		EDTB	
ITEM	Puerta, metálica galvanizada calibre 20. Incluye marco y pintura. Dimensiones 0,80m x 2,00 m alto					UNIDAD: Und

N°	LOCALIZACIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA
	Baños				11	11	
TOTAL						11	


Elaboró
EL CONTRATISTA:


Sg Sg P

Nombre: ING. SANTIAGO SANCHEZ
Cargo: Ingeniero Residente
CONTRATISTA DE OBRA

Doiver Nisperuza


Nombre: DOIVER NISPERUZA LÓPEZ
Cargo: Supervisor EDTB
SUPERVISOR CONTRATO








OBJETO	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
CONTRATO No.	CO-055-2025	SUPERVISOR PROYECTO	DOIVER NISPERUZA
CONTRATISTA	CONSTRULARM S.A.S.	ENTIDAD CONTRATANTE	EDTB
ITEM	Suministro y colocación de interruptor sencillo		UNIDAD: und

N°	LOCALIZACIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA
						ACUMULADO	
	Baño				15	15	
TOTAL						15	

Elaboró
EL CONTRATISTA:


 Nombre: ING. SANTIAGO SANCHEZ
 Cargo: Ingeniero Residente
 CONTRATISTA DE OBRA




Nombre: DOIVER NISPERUZA LÓPEZ
 Cargo: Supervisor EDTB
 SUPERVISOR CONTRATO



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
CONTRATO No.	CO-055-2025	SUPERVISOR PROYECTO	DOIVER NISPERUZA
CONTRATISTA	CONSTRULARM S.A.S.	ENTIDAD CONTRATANTE	EDTB
ITEM	Mantenimiento puerta en vidrio 1.2m anchox2.1m de alto	UNIDAD: Und	

N°	LOCALIZACIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA
						ACUMULADO	
	Entrada trasera				2	2	
TOTAL						2	


<p>Elaboró EL CONTRATISTA:</p> <p></p> <p>Nombre: ING. SANTIAGO SANCHEZ Cargo: Ingeniero Residente CONTRATISTA DE OBRA</p>	<p></p> <p>Nombre: DOIVER NISPERUZA LÓPEZ Cargo: Supervisor EDTB SUPERVISOR CONTRATO</p>
--	--



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
CONTRATO No.	CO-055-2025	SUPERVISOR PROYECTO	DOIVER NISPERUZA
CONTRATISTA	CONSTRULARM S.A.S.	ENTIDAD CONTRATANTE	EDTB
ITEM	Suministro e instalación de zócalo/media caña en granito pulido fundido en sitio (h = 10 cm)		UNIDAD: Und

N°	LOCALIZACIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA
						ACUMULADO	
	Baño encofrado interno	18.8			1	18.8	
	Baño paredes divisorias	40.565			2	81.13	
	Esquinas	2.7			1	2.7	
TOTAL						2	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Nombre: ING. SANTIAGO SANCHEZ
Cargo: Ingeniero Residente
CONTRATISTA DE OBRA


Nombre: DOIVER NISPERUZA LÓPEZ
Cargo: Supervisor EDTB
SUPERVISOR CONTRATO



CONSTRULARM S.A.S.

CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS

Planeta Rica, Córdoba 03 de diciembre de 2025

Señor:

EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE -EDTB
Entidad Contratante

REF: Contrato CO-055-2025: "ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL
AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE,
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

Asunto: Entregables acta parcial 01 y final

Cordial saludo, por medio del presente documento se adjunta los entregables para el pago del acta parcial 01 y final

- Acta parcial 01 y final
- Memorias de cálculo
- Seguridad Social
- Factura Cordialmente
- Demás Actas

Atento a cualquier documento adicional que se requiera para continuar con el proceso de pago.

Cordialmente,

Alix Adriana Sánchez Esquivel
Representante Legal
Constrularm SAS

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B - 27. BARRIO LOS ANGELES.

E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com

Teléfono: 3104057905

Planeta Rica - Córdoba.



CONSTRULARM S.A.S.

CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS

INFORME MENSUAL DE OBRA CIVIL N°1

PERIODO: 03 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATO DE OBRA CO-055-2025

"ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA
DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA."

EL BAGRE – ANTIOQUIA

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B – 27. BARRIO LOS ANGELES.
E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com
Teléfono: 3104057905
Planeta Rica – Córdoba.

1. INTRODUCCIÓN

El Bagre es un municipio de Colombia, localizado en la subregión del Bajo Cauca del departamento de Antioquia. Limita por el norte con el departamento de Bolívar, por el sur con los municipios de Segovia y Zaragoza, y por el oeste con los municipios de Zaragoza, Caucasia y Nechí. Su cabecera municipal está a 284 kilómetros de la ciudad capital de Medellín.

El contrato cuyo objeto es **"ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA."**, se desarrolla bajo las Especificaciones Técnicas de Construcción y con ello las normas mínimas de este, que, junto con los Esquemas, Planos y las Especificaciones Técnicas particulares, la Normatividad Técnica aplicable y el listado general de actividades, se desarrollan los ítems que forman parte integral y complementaria de la ejecución de las obras objeto del Contrato, el desarrollo de cada una de las actividades a ejecutar están basados en el manejo de los diferentes aspectos sociales, ambientales y de seguridad en el área de influencia; y así mismo, minimizar los efectos negativos producto de la ejecución de la obra en cada una de las etapas pertenecientes al proyecto.

El presente informe que contiene toda la información detallada y relacionada con las acciones desarrolladas en el periodo del 03 de octubre al 03 de noviembre de 2025 y con ello las actividades ejecutadas en el mismo tiempo.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la ejecución de obras de mantenimiento y adecuación de la infraestructura del Aeropuerto El Tomín, ubicado en el municipio de El Bagre, Antioquia, con el fin de preservar sus condiciones físicas, mejorar su funcionalidad y garantizar que las instalaciones continúen prestando un servicio seguro, eficiente y acorde con los requerimientos técnicos y operativos aplicables.

Las intervenciones contempladas permitirán fortalecer la conservación de la infraestructura existente, prolongar su vida útil y contribuir al adecuado funcionamiento de las diferentes áreas que conforman el aeropuerto, promoviendo condiciones apropiadas para la operación, la seguridad de los usuarios y el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la autoridad aeronáutica.

La ejecución del proyecto responde a la necesidad de mantener la infraestructura aeroportuaria en óptimas condiciones de servicio, favoreciendo la conectividad aérea del municipio y aportando al desarrollo social, económico e institucional de la región.

2.1. Localización



Imagen 1. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B – 27. BARRIO LOS ANGELES.

E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com

Teléfono: 3104057905

Planeta Rica – Córdoba.




Imagen 2. MUNICIPIO DE EL BAGRE

El Bagre es un municipio de Colombia, situado en el departamento de Antioquia, su cabecera municipal está a 284 kilómetros de la ciudad capital Medellín. La cabecera municipal se encuentra ubicada a orillas del río Nechí, en la confluencia con el río Tigüí, el cual es afluente del río Nechí y éste del río Cauca. Presenta las siguientes coordenadas geográficas: 7°36'17" de latitud norte y 74°48'31" de longitud oeste, el municipio hace parte de la subregión del Bajo Cauca y presenta una temperatura media de 37°C.

Limita por el norte con el municipio de Nechí, por el sur con el municipio de Zaragoza y Segovia, por el este con las serranías de San Lucas y Santa Bárbara en el Departamento de Bolívar y por el occidente con el municipio de Caucasia y Zaragoza. Está constituido territorialmente por dos corregimientos: Puerto Claver y Puerto López y por 53 veredas.

El municipio posee gran riqueza hídrica; por su territorio cruza el río Nechí, el cual nace en el municipio de Yarumal y cuenta con una longitud de 270 km hasta desembocar en el río Cauca. Sus principales cuencas son la de los ríos Tigüí y Amacerí y las quebradas Villa, Santa Isabel, El Guamo y San Pedro (PBOT, 2009).

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B - 27. BARRIO LOS ANGELES.

E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com

Teléfono: 3104057905

Planeta Rica - Córdoba.

La extensión de El Bagre es de 1.563 km², de los cuales solo 10,8 km² se encuentran urbanizados, constituyéndose el área restante en zona rural, con una población al 2018, de 51.862 habitantes, de estos en la zona urbana se encuentran 32.823, el resto que representa 19.039 en zona rural.

La topografía de El Bagre es ligeramente quebrada hacia el oriente y plana hacia el sur y occidente; entre los accidentes orográficos se destacan el cerro El Almendro y los altos Urudurú y Urabá. Los riegan ríos y quebradas afluentes del río Nechí, entre ellos los ríos Amacerí, Torcoral y El Bagre, y las quebradas Ucurú, Villa y Urapá. Se encuentra ubicado entre la parte baja de la cuenca del río Nechí y la serranía de San Lucas.

La economía de El Bagre está basada primero en la minería, luego en la tala de árboles y la agricultura. El municipio de El Bagre es el primer productor de oro de todo el departamento de Antioquia, aunque la extracción de plata también es importante en el municipio.

2.1.1. Ubicación del proyecto



Imagen 3. UBICACIÓN DEL PROYECTO (Google Earth)

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B - 27. BARRIO LOS ANGELES.
E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com
Teléfono: 3104057905
Planeta Rica - Córdoba.

El proyecto se localiza en el barrio Metrópolis de la cabecera municipal del municipio de El Bagre, departamento de Antioquia.

De acuerdo con el Anexo Técnico del contrato, las coordenadas de referencia son:

- Latitud: 7.597429°
- Longitud: -74.808807°

El área de intervención corresponde a una zona de la cabecera municipal, con vocación principalmente en infraestructura aeroportuaria. El acceso al predio se realiza a través de una vía secundaria en el municipio de El Bagre.

El Aeropuerto El Tomín (IATA: EBG, OACI: SKEB) se localiza en la Carrera 46 # 5-12, plenamente integrado en el casco urbano del municipio de El Bagre. Esta población pertenece a la subregión del Bajo Cauca, en el sector norte del departamento de Antioquia, Colombia. Su ubicación estratégica facilita que los viajeros se desplacen en moto taxis hacia el centro de la localidad en cuestión de minutos.

Geográficamente, el aeródromo se sitúa en las coordenadas 7° 35.8' N y 74° 48.5' O, registrando una elevación de 177 pies (54 metros) sobre el nivel del mar. La pista se encuentra rodeada por la infraestructura propia del municipio y está flanqueada en sus cercanías por el cauce del río Nechí. Esta condición ribereña caracteriza el entorno natural, el clima cálido y la topografía llana de la terminal aérea.

En el ámbito de la conectividad, opera de forma exclusiva bajo reglas de vuelo visual (VFR) debido a sus dimensiones e infraestructura técnica. Funciona como el principal puente de transporte rápido para la industria minera y comercial de la zona, enlazando directamente con el Aeropuerto Olaya Herrera de Medellín. Su diseño urbano permite un acceso inmediato a la oferta hotelera y de servicios básicos del municipio

2.2. Objetivo general del proyecto

Realizar el mantenimiento y adecuación de la infraestructura del Aeropuerto El Tomín, ubicado en el municipio de El Bagre, Antioquia, con el propósito de conservar sus condiciones físicas y funcionales, mejorar la seguridad y operatividad de sus

instalaciones, y garantizar una infraestructura adecuada para la prestación del servicio aeroportuario, en cumplimiento de las condiciones técnicas y normativas vigentes.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO


3.1. Información general

Número del contrato	CO-055-2025
Objeto del contrato	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
Valor del contrato	Trescientos cincuenta y cinco millones doscientos cuarenta y dos mil trescientos cincuenta y nueve pesos moneda corriente (\$355.242.359)
Contratante	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL BAGRE
NIT. No.	890984221-2
Contratista	CONSTRULARM S.A.S.
NIT. No.	901930946-0
Plazo Inicial	Dos (02) meses a partir de la suscripción del acta de inicio
Anticipo (50%)	N/A

3.2. Actividades ejecutadas en el periodo

3.2.1. Primer Avance Quincenal (Periodo: 03 de Octubre al 18 de Octubre de 2025)

- **CAPÍTULO 1. PRELIMINARES** (Ejecutado al 100%): Se realizaron por completo las labores de localización y replanteo de las áreas a adecuar, el descapote y limpieza general del terreno, los desmontes de elementos deteriorados y el cerramiento provisional de seguridad para aislar las zonas de trabajo de la pista operativa.



- **CAPÍTULO 2. EXCAVACIONES Y RELLENOS** (Ejecutado al 100%): Se culminaron los movimientos de tierra planificados, incluyendo excavaciones manuales para vigas y zapatas, el retiro de material sobrante y la conformación de rellenos compactados con material seleccionado de cantera.



- **CAPÍTULO 3. CONCRETOS (Ejecutado al 100%):** Se realizó el vaciado del solado de limpieza (1500 PSI). Posteriormente, se armaron las estructuras de refuerzo y se fundieron a satisfacción pedestales, columnas y vigas aéreas de confinamiento utilizando concreto estructural de 3000 PSI, aplicando los debidos procesos de curado técnico.



- **CAPÍTULO 4. PISOS (Fase de Subbase - Ejecutado al 100%):** Se ejecutó el extendido y compactación de la base de triturado de 1/2" a 1 1/2" requerida para

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B - 27. BARRIO LOS ANGELES.
E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com
Teléfono: 3104057905
Planeta Rica - Córdoba.




CONSTRULARM S.A.S.
CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS

habilitar los niveles de soporte firme antes de la fase de acabados del siguiente mes.



- **CAPÍTULO 5. MAMPOSTERÍA Y REVOQUE** (Ejecutado al 100%): Se llevó a cabo el levantamiento total de muros en bloque de perforación horizontal, vigas de corona de amarre superior y la aplicación del revoque liso (frisado) en todas las caras de la estructura nueva.



DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B - 27. BARRIO LOS ANGELES.
E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com
Teléfono: 3104057905
Planeta Rica - Córdoba.



- **CAPÍTULO 8. INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS** (Ejecutado al 100%): Se instalaron y probaron en su totalidad las redes ocultas de drenajes (PVC sanitario), bajantes de aguas lluvias, ventilaciones y tuberías de distribución de agua potable, dejándolas embebidas y listas para recibir los aparatos en el segundo periodo.



El proyecto de adecuaciones locativas en el Aeropuerto El Tomin presenta un desempeño sobresaliente y una ejecución impecable según el balance de los informes de las semanas 2 y 4. Durante este primer mes de labores, la obra ha cumplido estrictamente con el cronograma planificado, logrando un avance físico y financiero acumulado del 55%, lo que equivale a una inversión ejecutada de \$195.383.296,90; esto demuestra una sincronía perfecta entre lo programado y lo realmente ejecutado, sin registrar ningún tipo de retraso.

Técnicamente, las actividades reportadas muestran una transición lógica y coherente en los procesos de ingeniería civil, pasando de las labores iniciales de limpieza, desmonte y excavaciones profundas, hacia una etapa estructural avanzada que ya incluye la fundición de columnas y vigas aéreas, el levantamiento de muros y la instalación de redes hidrosanitarias internas. Este ritmo de trabajo constante, bajo la firma de Constrularm S.A.S. y supervisión (EDTB), perfila el proyecto hacia una finalización exitosa dentro del plazo contractual de dos meses establecido.

3.3. Avances

El cronograma físico mensual se dividió operativamente en dos hitos quincenales internos:

- Avance Quincenal 1 (03 al 18 de octubre de 2025): Concentrado en la limpieza, desmonte de infraestructura antigua, excavaciones profundas y vaciado del solado técnico. Avance alcanzado: 25%.
- Avance Quincenal 2 (19 de octubre al 03 de noviembre de 2025): Enfocado en la fundición de la superestructura de concreto (columnas y vigas aéreas), elevación de muros de cerramiento, revoques e instalación de redes hidrosanitarias internas. Avance alcanzado: 30%.

3.4. Inicio de Componentes

Se dio inicio y terminación satisfactoria al 100% de los componentes de infraestructura base (capítulos 1, 2, 3, 4, 5 y 8). Este comportamiento técnico se encuentra perfectamente alineado con la programación de obra estipulada, garantizando un frente de trabajo limpio y consolidado para el montaje de cubiertas y acabados arquitectónicos en la fase posterior.

3.5. Actas de comité técnico

Durante este primer mes se celebraron los comités técnicos ordinarios programados con la interventoría y la supervisión de la Alcaldía:

- **Acta de Comité N° 01 (03 de Octubre de 2025):** Apertura oficial, verificación de requisitos de inicio y coordinación logística de seguridad aeroportuaria.
- **Acta de Comité N° 02 (17 de Octubre de 2025):** Seguimiento al primer tramo quincenal y validación de las excavaciones y cimientos.
- **Acta de Comité N° 03 (03 de Noviembre de 2025):** Cierre, conciliación y aprobación del avance físico del 55% correspondiente al primer mes de labores.

3.6. Control de personal y equipo de obra

En la siguiente imagen se observa la presencia y dedicación del personal vinculado por el contratista de obra, de acuerdo con lo estipulado en el contrato:

PROFESIONAL PARA EL CARGO	NOMBRE	PORCENTAJE DE DEDICACIÓN (%)
DIRECTO DE OBRA	MARIA ALEJANDRA COGOLLO PADILLA	50%
RESIDENTE DE OBRA	SANTIAGO SANCHEZ PATERNINA	100%

Imagen 6. Personales y cargos

Por otra parte, se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes legales (parafiscales) y de seguridad social del personal vinculado a la obra, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

[illegible]

14

3.7. Condiciones del clima

Para el periodo comprendido entre el periodo de este primer informe se diligenció el formato donde se presenta la información del estado general del tiempo durante la ejecución del proyecto debidamente firmados por el contratista ANEXO 3. INFORME MENSUAL ESTADO DEL TIEMPO.

3.8. Estado financiero de la obra

Contrato N.º CO-055-2025 – Adecuación locativa aeropuerto El Tomín		
CONCEPTO	VALOR (\$)	PORCENTAJE (%)
Valor inicial del contrato	355.242.359	100%
Valor adicionado / actualizado	0	0%
Valor vigente del contrato	355.242.359	100%
Obra Programada a la fecha (semana 4)	195.383.297,45	55%
Obra ejecutada a la fecha (semana 4)	195.383.297,45	55%
Diferencia programado – ejecutado	0	0%
Valor pagado al contratista	0	0%
Saldo por ejecutar	159.859.061,55	45%

A corte del 03 de noviembre de 2025, el estado financiero del contrato presenta una ejecución que refleja tanto los pagos realizados como las gestiones administrativas en curso para el ajuste del presupuesto.

4. CONCLUSIÓN

El primer mes de ejecución del proyecto de adecuaciones locativas en el Aeropuerto El Tomín concluye con un balance técnico, financiero y administrativo altamente satisfactorio, registrando un **avance físico y presupuestal consolidado del 55%** (equivalente a \$195.383.297,45 COP), en estricto apego al cronograma de obra y sin presentar desviaciones en el presupuesto original asignado. Durante este periodo comprendido entre el 03 de octubre y el 03 de noviembre de 2025, el contratista demostró capacidad operativa y logística, logrando superar la fase más crítica de la obra civil correspondiente a la cimentación y levantamiento estructural, sin interferir en absoluto con las operaciones aeronáuticas (vuelos VFR) de la terminal municipal.

INFORME MENSUAL DE OBRA CIVIL N°2

PERIODO: 03 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2025

CONTRATO DE OBRA CO-055-2025

"ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA
DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA."

EL BAGRE – ANTIOQUIA

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B - 27. BARRIO LOS ANGELES.
E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com
Teléfono: 3104057905
Planeta Rica – Córdoba.

1. INTRODUCCIÓN

El Bagre es un municipio de Colombia, localizado en la subregión del Bajo Cauca del departamento de Antioquia. Limita por el norte con el departamento de Bolívar, por el sur con los municipios de Segovia y Zaragoza, y por el oeste con los municipios de Zaragoza, Caucaasia y Nechí. Su cabecera municipal está a 284 kilómetros de la ciudad capital de Medellín.

El contrato cuyo objeto es **"ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA."**, se desarrolla bajo las Especificaciones Técnicas de Construcción y con ello las normas mínimas de este, que, junto con los Esquemas, Planos y las Especificaciones Técnicas particulares, la Normatividad Técnica aplicable y el listado general de actividades, se desarrollan los ítems que forman parte integral y complementaria de la ejecución de las obras objeto del Contrato, el desarrollo de cada una de las actividades a ejecutar están basados en el manejo de los diferentes aspectos sociales, ambientales y de seguridad en el área de influencia; y así mismo, minimizar los efectos negativos producto de la ejecución de la obra en cada una de las etapas pertenecientes al proyecto.

El presente informe que contiene toda la información detallada y relacionada con las acciones desarrolladas en el periodo del 03 de octubre al 03 de noviembre de 2025 y con ello las actividades ejecutadas en el mismo tiempo.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la ejecución de obras de mantenimiento y adecuación de la infraestructura del Aeropuerto El Tomín, ubicado en el municipio de El Bagre, Antioquia, con el fin de preservar sus condiciones físicas, mejorar su funcionalidad y garantizar que las instalaciones continúen prestando un servicio seguro, eficiente y acorde con los requerimientos técnicos y operativos aplicables.

Las intervenciones contempladas permitirán fortalecer la conservación de la infraestructura existente, prolongar su vida útil y contribuir al adecuado funcionamiento de las diferentes áreas que conforman el aeropuerto, promoviendo condiciones apropiadas para la operación, la seguridad de los usuarios y el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la autoridad aeronáutica.

La ejecución del proyecto responde a la necesidad de mantener la infraestructura aeroportuaria en óptimas condiciones de servicio, favoreciendo la conectividad aérea del municipio y aportando al desarrollo social, económico e institucional de la región.

2.1. Localización



DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B - 27. BARRIO LOS ANGELES.
E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com
Teléfono: 3104057905
Planeta Rica - Córdoba.

Imagen 1. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA




Imagen 2. MUNICIPIO DE EL BAGRE

El Bagre es un municipio de Colombia, situado en el departamento de Antioquia, su cabecera municipal está a 284 kilómetros de la ciudad capital Medellín. La cabecera municipal se encuentra ubicada a orillas del río Nechí, en la confluencia con el río Tigüí, el cual es afluente del río Nechí y éste del río Cauca. Presenta las siguientes coordenadas geográficas: 7°36'17" de latitud norte y 74°48'31" de longitud oeste, el municipio hace parte de la subregión del Bajo Cauca y presenta una temperatura media de 37°C.

Limita por el norte con el municipio de Nechí, por el sur con el municipio de Zaragoza y Segovia, por el este con las serranías de San Lucas y Santa Bárbara en el Departamento de Bolívar y por el occidente con el municipio de Caucasia y Zaragoza. Está constituido territorialmente por dos corregimientos: Puerto Claver y Puerto López y por 53 veredas.

El municipio posee gran riqueza hídrica; por su territorio cruza el río Nechí, el cual nace en el municipio de Yarumal y cuenta con una longitud de 270 km hasta

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B - 27. BARRIO LOS ANGELES.

E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com

Teléfono: 3104057905

Planeta Rica - Córdoba.

desembocar en el río Cauca. Sus principales cuencas son la de los ríos Tigüí y Amacerí y las quebradas Villa, Santa Isabel, El Guamo y San Pedro (PBOT, 2009).

La extensión de El Bagre es de 1.563 km², de los cuales solo 10,8 km² se encuentran urbanizados, constituyéndose el área restante en zona rural, con una población al 2018, de 51.862 habitantes, de estos en la zona urbana se encuentran 32.823, el resto que representa 19.039 en zona rural.

La topografía de El Bagre es ligeramente quebrada hacia el oriente y plana hacia el sur y occidente; entre los accidentes orográficos se destacan el cerro El Almendro y los altos Urudurú y Urabá. Los riegan ríos y quebradas afluentes del río Nechí, entre ellos los ríos Amacerí, Torcoral y El Bagre, y las quebradas Ucurú, Villa y Urapá. Se encuentra ubicado entre la parte baja de la cuenca del río Nechí y la serranía de San Lucas.

La economía de El Bagre está basada primero en la minería, luego en la tala de árboles y la agricultura. El municipio de El Bagre es el primer productor de oro de todo el departamento de Antioquia, aunque la extracción de plata también es importante en el municipio.

2.1.1. Ubicación del proyecto



Imagen 3. UBICACIÓN DEL PROYECTO (Google Earth)

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B - 27. BARRIO LOS ANGELES.
E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com
Teléfono: 3104057905
Planeta Rica - Córdoba.

El proyecto se localiza en el barrio Metrópolis de la cabecera municipal del municipio de El Bagre, departamento de Antioquia.

De acuerdo con el Anexo Técnico del contrato, las coordenadas de referencia son:

- Latitud: 7.597429°
- Longitud: -74.808807°

El área de intervención corresponde a una zona de la cabecera municipal, con vocación principalmente en infraestructura aeroportuaria. El acceso al predio se realiza a través de una vía secundaria en el municipio de El Bagre.

El Aeropuerto El Tomín (IATA: EBG, OACI: SKEB) se localiza en la Carrera 46 # 5-12, plenamente integrado en el casco urbano del municipio de El Bagre. Esta población pertenece a la subregión del Bajo Cauca, en el sector norte del departamento de Antioquia, Colombia. Su ubicación estratégica facilita que los viajeros se desplacen en moto taxis hacia el centro de la localidad en cuestión de minutos.

Geográficamente, el aeródromo se sitúa en las coordenadas 7° 35.8' N y 74° 48.5' O, registrando una elevación de 177 pies (54 metros) sobre el nivel del mar. La pista se encuentra rodeada por la infraestructura propia del municipio y está flanqueada en sus cercanías por el cauce del río Nechí. Esta condición ribereña caracteriza el entorno natural, el clima cálido y la topografía llana de la terminal aérea.

En el ámbito de la conectividad, opera de forma exclusiva bajo reglas de vuelo visual (VFR) debido a sus dimensiones e infraestructura técnica. Funciona como el principal puente de transporte rápido para la industria minera y comercial de la zona, enlazando directamente con el Aeropuerto Olaya Herrera de Medellín. Su diseño urbano permite un acceso inmediato a la oferta hotelera y de servicios básicos del municipio

2.2. Objetivo general del proyecto

Realizar el mantenimiento y adecuación de la infraestructura del Aeropuerto El Tomín, ubicado en el municipio de El Bagre, Antioquia, con el propósito de conservar sus condiciones físicas y funcionales, mejorar la seguridad y operatividad de sus

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B - 27. BARRIO LOS ANGELES.
E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com
Teléfono: 3104057905
Planeta Rica - Córdoba.



CONSTRULARM S.A.S.
CONSTRUIMOS TUS IDEAS

instalaciones, y garantizar una infraestructura adecuada para la prestación del servicio aeroportuario, en cumplimiento de las condiciones técnicas y normativas vigentes.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

3.1. Información general

Número del contrato	CO-055-2025
Objeto del contrato	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
Valor del contrato	Trescientos cincuenta y cinco millones doscientos cuarenta y dos mil trescientos cincuenta y nueve pesos moneda corriente (\$355.242.359)
Contratante	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL BAGRE
NIT. No.	890984221-2
Contratista	CONSTRULARM S.A.S.
NIT. No.	901930946-0
Plazo Inicial	Dos (02) meses a partir de la suscripción del acta de inicio
Anticipo (50%)	N/A

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B - 27. BARRIO LOS ANGELES.
E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com
Teléfono: 3104057905
Planeta Rica - Córdoba.


Actividades ejecutadas en el periodo

Durante el periodo comprendido entre el 03 de noviembre y el 03 de diciembre de 2025, se adelantó y culminó con éxito el saldo restante de las actividades requeridas para la funcionalidad de la obra. Se completó el 100% técnico del alcance necesario, con una ejecución financiera final del 93.68% debido a actividades que no se ejecutaron. Los frentes de obra ejecutados y finalizados en este periodo corresponden a los siguientes capítulos específicos del presupuesto original:

- **CERRAMIENTO** (Ejecutado al 100% en este periodo): Montaje de los sistemas de cerramiento perimetral de protección arquitectónica según planos de diseño.



- PUERTAS (Ejecutado al 100% en este periodo): Fabricación, suministro y colocación de la carpintería metálica y marcos de aluminio para los accesos y divisiones internas, incluyendo cerraduras de alta seguridad y accesorios técnicos requeridos.



DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B - 27. BARRIO LOS ANGELES.
E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com
Teléfono: 3104057905
Planeta Rica - Córdoba.



CONSTRULARM S.A.S.
CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS

- **PUERTAS** (Ejecutado al 100% en este periodo): Fabricación, suministro y colocación de la carpintería metálica y marcos de aluminio para los accesos y divisiones internas, incluyendo cerraduras de alta seguridad y accesorios técnicos requeridos.




DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B - 27. BARRIO LOS ANGELES.
E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com
Teléfono: 3104057905
Planeta Rica - Córdoba.

- **PINTURA** (Ejecutado al 100% en este periodo): Preparación de superficies (estucado y lijado) y aplicación de pintura tipo exterior e interior de alta resistencia sobre los muros previamente revoquetados, respetando la paleta institucional y especificaciones técnicas.



DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B - 27. BARRIO LOS ANGELES.
E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com
Teléfono: 3104057905
Planeta Rica - Córdoba.

- **APARATOS** (Ejecutado al 100% en este periodo): Suministro, ensamble y conexión de aparatos sanitarios, lavamanos de incrustar, griferías push de ahorro de agua y accesorios de baño, acoplándolos perfectamente a las redes hidrosanitarias construidas en el primer mes.



- ENCHAPE Y ACABADOS (Ejecutado al 100% en este periodo): Instalación de pisos en porcelanato de alto tráfico, guardaesobas y revestimientos cerámicos en zonas húmedas y muros interiores, garantizando niveles exactos y fraguado uniforme.



DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B - 27. BARRIO LOS ANGELES.
E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com
Teléfono: 3104057905
Planeta Rica - Córdoba.

- **CAPÍTULO 12. VIDRIOS** (Ejecutado al 100% en este periodo): Suministro e instalación de vidrios de seguridad templados fijados sobre la carpintería de aluminio de ventanales y puertas de la terminal.



DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B - 27. BARRIO LOS ANGELES.
E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com
Teléfono: 3104057905
Planeta Rica - Córdoba.

- **CAPÍTULO 13. OTROS** (Ejecutado al 100% en este periodo): Ejecución de obras menores complementarias, detalles de empalmes y remates estéticos, junto con la jornada general de aseo fino para la entrega final de la infraestructura a satisfacción.



DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B - 27. BARRIO LOS ANGELES.
E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com
Teléfono: 3104057905
Planeta Rica - Córdoba.

- **CAPÍTULO 16. ÍTEMS NO PREVISTOS (Culminado al 100%):** Durante este periodo se consolidó la ejecución de las actividades complementarias y no previstas aprobadas por la interventoría. Se aplicó la pintura en esmalte tanto en muros (576,82 m²) como en perfiles metálicos (109,20 ml). Asimismo, se completó la instalación de los 35,00 m² restantes de vidrio templado para la fachada, se realizaron 48,36 m³ de excavación mecánica, y se instalaron los componentes de seguridad y dotación locativa: 5 ventanas metálicas, 2 camillas de emergencia y 2 botiquines de primeros auxilios.



DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B - 27. BARRIO LOS ANGELES.
E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com
Teléfono: 3104057905
Planeta Rica - Córdoba.

El proyecto de adecuaciones locativas en el Aeropuerto El Tomín presenta un desempeño sobresaliente, alcanzando su culminación técnica al cierre de este informe, acumulando una ejecución financiera del 93.68%, que equivale a una inversión total ejecutada de \$332.798.637, dejando un menor valor a favor de la entidad por \$22.443.722 correspondiente a actividades no ejecutadas. Esto demuestra una sincronía perfecta entre lo programado y lo realmente ejecutado a lo largo de las 8 semanas de duración del contrato, sin registrar ningún tipo de retraso ni saldos pendientes por construir.

Técnicamente, las actividades reportadas en este periodo muestran el cierre lógico del proceso constructivo y de acabados de ingeniería civil, consolidando el montaje de cubiertas, instalaciones de carpintería, enchapes, aparatos y pintura general. Este ritmo constante garantizó la entrega de una infraestructura totalmente funcional, moderna y segura bajo la firma contratista Constrularm S.A.S. y la supervisión (EDTB)

El cronograma físico del segundo mes se dividió operativamente en dos hitos quincenales internos para el cierre técnico:

- Avance Quincenal 3 (04 al 18 de noviembre de 2025): Enfocado en la instalación de las estructuras de cubierta, tejas termo acústicas, cerramientos perimetrales y el inicio del tendido de pisos y enchapes cerámicos en muros. Avance alcanzado en la quincena: 25% (Acumulado total: 80%).
- Avance Quincenal 4 (19 de noviembre al 03 de diciembre de 2025): Centrado en la instalación de la carpintería metálica de puertas y ventanas, colocación de vidrios, montaje de aparatos sanitarios, aplicación de pintura general, acabados de remates y aseo de entrega. Avance alcanzado en la quincena: 20% (Acumulado total: 100%).

3.2. Inicio de Componentes

Se dio terminación satisfactoria al 100% de los componentes arquitectónicos y de acabados finales restantes del proyecto (capítulos 6, 7, 9, 10, 11, 12 y 13). Este comportamiento técnico se encuentra perfectamente alineado con la programación unificada, entregando un frente de trabajo completamente limpio y apto para el uso inmediato de la terminal aérea.

3.3. Actas de comité técnico

Durante este segundo mes se llevaron a cabo los comités de seguimiento ordinario y de cierre definitivo con la interventoría y supervisión:

- Acta de Comité N° 04 (03 de Diciembre de 2025): Inspección final de la obra en todas sus áreas, validación técnica de la correcta ejecución de los acabados, conciliación del balance financiero final al 100% de ejecución y firma del recibo a entera satisfacción del proyecto.

3.4. Control de personal y equipo de obra

En la siguiente imagen se observa la presencia y dedicación del personal vinculado por el contratista de obra, de acuerdo con lo estipulado en el contrato:

PROFESIONAL PARA EL CARGO	NOMBRE	PORCENTAJE DE DEDICACIÓN (%)
DIRECTO DE OBRA	MARIA ALEJANDRA COGOLLO PADILLA	50%
RESIDENTE DE OBRA	SANTIAGO SANCHEZ PATERNINA	100%

Imagen 777777. Personales y cargos

El personal reportado cumple con los perfiles establecidos en los pliegos contractuales. Durante el tiempo de ejecución se evidenció la permanencia del Residente de Obra, encargado de la supervisión directa de las actividades de campo, así como la participación parcial del director de Obra y los apoyos técnicos y administrativos, de acuerdo con los porcentajes de dedicación establecidos.

Por otra parte, se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes legales (parafiscales) y de seguridad social del personal vinculado a la obra, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

A continuación, se relacionan los pagos del periodo a saber:

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APOYADO										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
NOMBRE DEL APOYADO					NOMBRE DEL APOYADO					NOMBRE DEL APOYADO					NOMBRE DEL APOYADO				
CÓDIGO DEL APOYADO					CÓDIGO DEL APOYADO					CÓDIGO DEL APOYADO					CÓDIGO DEL APOYADO				
FECHA DE INGRESO					FECHA DE INGRESO					FECHA DE INGRESO					FECHA DE INGRESO				
FECHA DE SALIDA					FECHA DE SALIDA					FECHA DE SALIDA					FECHA DE SALIDA				
FECHA DE INGRESO					FECHA DE INGRESO					FECHA DE INGRESO					FECHA DE INGRESO				
FECHA DE SALIDA					FECHA DE SALIDA					FECHA DE SALIDA					FECHA DE SALIDA				
FECHA DE INGRESO					FECHA DE INGRESO					FECHA DE INGRESO					FECHA DE INGRESO				
FECHA DE SALIDA					FECHA DE SALIDA					FECHA DE SALIDA					FECHA DE SALIDA				
FECHA DE INGRESO					FECHA DE INGRESO					FECHA DE INGRESO					FECHA DE INGRESO				
FECHA DE SALIDA					FECHA DE SALIDA					FECHA DE SALIDA					FECHA DE SALIDA				

TOTAL APORTES A PERSONAS									
NOMBRE DEL APOYADO					NOMBRE DEL APOYADO				
CÓDIGO DEL APOYADO					CÓDIGO DEL APOYADO				
FECHA DE INGRESO					FECHA DE INGRESO				
FECHA DE SALIDA					FECHA DE SALIDA				
FECHA DE INGRESO					FECHA DE INGRESO				
FECHA DE SALIDA					FECHA DE SALIDA				
FECHA DE INGRESO					FECHA DE INGRESO				
FECHA DE SALIDA					FECHA DE SALIDA				
FECHA DE INGRESO					FECHA DE INGRESO				
FECHA DE SALIDA					FECHA DE SALIDA				

TOTAL APORTES A SALUD									
NOMBRE DEL APOYADO					NOMBRE DEL APOYADO				
CÓDIGO DEL APOYADO					CÓDIGO DEL APOYADO				
FECHA DE INGRESO					FECHA DE INGRESO				
FECHA DE SALIDA					FECHA DE SALIDA				
FECHA DE INGRESO					FECHA DE INGRESO				
FECHA DE SALIDA					FECHA DE SALIDA				
FECHA DE INGRESO					FECHA DE INGRESO				
FECHA DE SALIDA					FECHA DE SALIDA				
FECHA DE INGRESO					FECHA DE INGRESO				
FECHA DE SALIDA					FECHA DE SALIDA				

TOTAL APORTES A MEDICINA FARMACÉUTICA									
NOMBRE DEL APOYADO					NOMBRE DEL APOYADO				
CÓDIGO DEL APOYADO					CÓDIGO DEL APOYADO				
FECHA DE INGRESO					FECHA DE INGRESO				
FECHA DE SALIDA					FECHA DE SALIDA				
FECHA DE INGRESO					FECHA DE INGRESO				
FECHA DE SALIDA					FECHA DE SALIDA				
FECHA DE INGRESO					FECHA DE INGRESO				
FECHA DE SALIDA					FECHA DE SALIDA				
FECHA DE INGRESO					FECHA DE INGRESO				
FECHA DE SALIDA					FECHA DE SALIDA				

TOTAL APORTES A SALUD DE ENTIDADES PÚBLICAS									
NOMBRE DEL APOYADO					NOMBRE DEL APOYADO				
CÓDIGO DEL APOYADO					CÓDIGO DEL APOYADO				
FECHA DE INGRESO					FECHA DE INGRESO				
FECHA DE SALIDA					FECHA DE SALIDA				
FECHA DE INGRESO					FECHA DE INGRESO				
FECHA DE SALIDA					FECHA DE SALIDA				
FECHA DE INGRESO					FECHA DE INGRESO				
FECHA DE SALIDA					FECHA DE SALIDA				
FECHA DE INGRESO					FECHA DE INGRESO				
FECHA DE SALIDA					FECHA DE SALIDA				

TOTAL APORTES A SALUD DE ENTIDADES PÚBLICAS									
NOMBRE DEL APOYADO					NOMBRE DEL APOYADO				
CÓDIGO DEL APOYADO					CÓDIGO DEL APOYADO				
FECHA DE INGRESO					FECHA DE INGRESO				
FECHA DE SALIDA					FECHA DE SALIDA				
FECHA DE INGRESO					FECHA DE INGRESO				
FECHA DE SALIDA					FECHA DE SALIDA				
FECHA DE INGRESO					FECHA DE INGRESO				
FECHA DE SALIDA					FECHA DE SALIDA				
FECHA DE INGRESO					FECHA DE INGRESO				
FECHA DE SALIDA					FECHA DE SALIDA				

TOTAL PAGADO: \$ 5.443.673

[illegible]

Imagen 6. Pago prestaciones sociales

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B - 27. BARRIO LOS ANGELES.
E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com
Teléfono: 3104057905
Planeta Rica - Córdoba.

Condiciones del clima

Para el periodo comprendido entre el periodo de este primer informe se diligenció el formato donde se presenta la información del estado general del tiempo durante la ejecución del proyecto debidamente firmados por el contratista ANEXO 3. INFORME MENSUAL ESTADO DEL TIEMPO.

Estado financiero de la obra

Contrato N.º CO-055-2025 – Adecuación locativa aeropuerto El Tomín		
CONCEPTO	VALOR (\$)	PORCENTAJE (%)
Valor inicial del contrato	355.242.359	100%
Valor adicionado / actualizado	0	0%
Valor vigente del contrato	355.242.359	100%
Obra Programada a la fecha (semana 8)	355.242.359	100%
Obra ejecutada a la fecha (semana 8)	332.798.637	93.68%
Diferencia programado – ejecutado	22.443.722	6.32%
Valor pagado al contratista	0	0%
Saldo por ejecutar	0	0%

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B – 27. BARRIO LOS ANGELES.
E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com
Teléfono: 3104057905
Planeta Rica – Córdoba.

A corte del 03 de diciembre de 2025, el estado financiero del contrato presenta una ejecución que refleja tanto los pagos realizados como las gestiones administrativas en curso para el ajuste del presupuesto.

Gestión de Ajustes Presupuestales e Ítems No Previstos

A diferencia del primer periodo, durante este segundo mes de obra se reporta la ejecución, medición y cobro del Capítulo 16: Ítems No Previstos, el cual fue debidamente conciliado con la interventoría para un cierre financiero definitivo. El valor total ejecutado y facturado en este periodo para este capítulo asciende a \$108.640.771,35,

En la mesa técnica final de cierre unificado, las partes manifestaron su conformidad con el estado físico de la infraestructura de la terminal aérea. De mutuo acuerdo con la supervisión, se determinó la no ejecución de varias actividades contempladas en el presupuesto inicial, generando un menor valor o saldo a liberar por la suma de \$22.443.722, valor que será descontado en el Acta Final y de Liquidación del contrato.

CONCLUSIÓN

El segundo y último mes de ejecución del proyecto de adecuaciones locativas en el Aeropuerto El Tomín concluye de manera totalmente exitosa, registrando la culminación al 100% de las metas físicas requeridas para la operatividad de la infraestructura, con una ejecución presupuestal final del 93.68%, equivalente a un monto consolidado definitivo de \$332.798.637 COP, cumpliendo estrictamente con el plazo contractual establecido del 03 de octubre al 03 de diciembre de 2025. Durante este periodo, comprendido entre el 03 de noviembre y el 03 de diciembre de 2025, el contratista ejecutó el 45% restante del cronograma de manera limpia y fluida, logrando una transición operativa impecable entre la fase de obra gris del primer mes y la entrega de acabados arquitectónicos finales, sin alterar en ningún momento la seguridad ni las operaciones de vuelo visual (VFR) de la terminal aérea.

El balance técnico de este periodo resalta por la consolidación y finalización de los capítulos de cubierta y cerramiento, carpintería metálica de puertas y ventanas, enchapes de alto tráfico, vidrios, aparatos sanitarios y pintura general. Un hito financiero y administrativo clave en este cierre fue la correcta incorporación y ejecución del Capítulo 16 (Ítems No Previstos)

Administrativamente, el contrato CO-055-2025 finaliza de forma transparente y conforme a los pliegos contractuales, demostrando una correspondencia exacta entre las cantidades ejecutadas en campo y el balance financiero aprobado. Se formaliza así la liquidación del contrato por el valor ejecutado de \$332.798.637 y la liberación del saldo no ejecutado de \$22.443.722. Con la firma de las actas de recibo... el contratista queda formalmente facultado para proceder al cobro de la cuenta única final.


DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B - 27. BARRIO LOS ANGELES.
E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com
Teléfono: 3104057905
Planeta Rica - Córdoba.



CONSTRULARM S.A.S.

CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS

CONTRATISTA:	CONSTRULARM S.A.S.
SUPERVISOR:	Doiver Nisperuza López
PROYECTO:	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
FECHA:	03-October-2025
ESTADO DEL CLIMA :	Lluvia
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
Firma del Acta de Inicio en las instalaciones de la terminal del Aeropuerto El Tomín con la presencia de Doiver Nisperuza y Angilberto Vergara. Movilización de herramientas, oficina temporal y personal técnico base.	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
1 Ingeniero residente, 1 Encargado de la obra, 3 ayudantes	
OBSERVACIONES:	


Santiago Sánchez
Ing. Residente
Constrularm SAS


Doiver Nisperuza López
Supervisor
EDTB

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B – 27. BARRIO LOS ANGELES.

E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com


Teléfono: 3104057905


Planeta Rica – Córdoba.



CONSTRULARM S.A.S.
CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS

CONTRATISTA:	CONSTRULARM S.A.S.
SUPERVISOR:	Doiver Nisperuza López
PROYECTO:	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
FECHA:	04-October-2025
ESTADO DEL CLIMA :	Lluvia
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
Inicio del Capítulo 1. Labores de localización y replanteo topográfico de los frentes arquitectónicos a adecuar. Inspección visual de linderos operativos.	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
1 Ingeniero residente, 1 Encargado de la obra, 3 ayudantes	herramientas menores
OBSERVACIONES:	


Santiago Sánchez
Ing. Residente
Constrularm SAS



Doiver Nisperuza López
Supervisor
EDTB


DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B – 27. BARRIO LOS ANGELES.
E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com
Teléfono: 3104057905
Planeta Rica – Córdoba.



CONSTRULARM S.A.S.
CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS

CONTRATISTA:	CONSTRULARM S.A.S.
SUPERVISOR:	Doiver Nisperuza López
PROYECTO:	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
FECHA:	05-Octubre-2025
ESTADO DEL CLIMA :	Lluvia
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
Descanso	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
1 Ingeniero residente, 1 Encargado de la obra, 3 ayudantes	herramientas menores
OBSERVACIONES:	


Santiago Sánchez
Ing. Residente
Constrularm SAS



Doiver Nisperuza López
Supervisor
EDTB


DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B – 27. BARRIO LOS ANGELES.
E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com
Teléfono: 3104057905
Planeta Rica – Córdoba.



CONSTRULARM S.A.S.
CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS

CONTRATISTA:	CONSTRULARM S.A.S.
SUPERVISOR:	Doiver Nisperuza López
PROYECTO:	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
FECHA:	06-October-2025
ESTADO DEL CLIMA :	Llovizna
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
Montaje e instalación de los cerramientos provisionales en lona y madera para aislar el frente de trabajo de la pista aérea. Actividades de descapote manual de terreno.	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
1 Ingeniero residente, 1 Encargado de la obra, 3 ayudantes	herramientas menores
OBSERVACIONES:	


Santiago Sánchez
Ing. Residente
Constrularm SAS


Doiver Nisperuza López
Supervisor
EDTB


DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B – 27. BARRIO LOS ANGELES.
E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com
Teléfono: 3104057905
Planeta Rica – Córdoba.




CONSTRULARM S.A.S.

CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS

CONTRATISTA:	CONSTRULARM S.A.S.
SUPERVISOR:	Doiver Nisperuza López
PROYECTO:	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
FECHA:	07-October-2025
ESTADO DEL CLIMA :	Llovizna
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
Continuación con el descapote y limpieza general de la zona vegetal adyacente a la terminal. Clasificación de escombros vegetales superficiales.	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
1 Ingeniero residente, 1 Encargado de la obra, 3 ayudantes	herramientas menores
OBSERVACIONES:	


Santiago Sánchez
Ing. Residente
Constrularm SAS


Doiver Nisperuza López
Supervisor
EDTB

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B – 27. BARRIO LOS ANGELES.
E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com
Teléfono: 3104057905
Planeta Rica – Córdoba.



CONSTRULARM S.A.S.

CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS

CONTRATISTA:	CONSTRULARM S.A.S.
SUPERVISOR:	Doiver Nisperuza López
PROYECTO:	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
FECHA:	08-Octubre-2025
ESTADO DEL CLIMA :	Llovizna
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
Inicio de desmontes y demoliciones de muros divisorios en mal estado e infraestructura antigua deteriorada. Personal con elementos de protección completos.	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
1 Ingeniero residente, 1 Encargado de la obra, 3 ayudantes	herramientas menores
OBSERVACIONES:	

Santiago Sánchez
Santiago Sánchez
Ing. Residente
Constrularm SAS

Doiver Nisperuza
Doiver Nisperuza López
Supervisor
EDTB


DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B – 27. BARRIO LOS ANGELES.
E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com
Teléfono: 3104057905
Planeta Rica – Córdoba.




CONSTRULARM S.A.S.

CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS

CONTRATISTA:	CONSTRULARM S.A.S.
SUPERVISOR:	Doiver Nisperuza López
PROYECTO:	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
FECHA:	09-October-2025
ESTADO DEL CLIMA :	Soleado
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
Finalización de demoliciones locativas. Cargue manual de escombros de concreto y ladrillo en volquetas sencillas para su evacuación del aeropuerto.	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
1 Ingeniero residente, 1 Encargado de la obra, 3 ayudantes	herramientas menores
OBSERVACIONES:	


Santiago Sánchez
Ing. Residente
Constrularm SAS


Doiver Nisperuza López
Supervisor
EDTB


DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B – 27. BARRIO LOS ANGELES.
E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com
Teléfono: 3104057905
Planeta Rica – Córdoba.




CONSTRULARM S.A.S.

CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS

CONTRATISTA:	CONSTRULARM S.A.S.
SUPERVISOR:	Doiver Nisperuza López
PROYECTO:	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
FECHA:	10-Octubre-2025
ESTADO DEL CLIMA :	Soleado
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
Inicio del Capítulo 2. Trazado técnico preliminar y apertura de excavaciones manuales para zapatas y dados estructurales en material común.	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
1 Ingeniero residente, 1 Encargado de la obra, 3 ayudantes	herramientas menores
OBSERVACIONES:	


Santiago Sánchez
Ing. Residente
Constrularm SAS


Doiver Nisperuza López
Supervisor
EDTB


DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B – 27. BARRIO LOS ANGELES.
E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com
Teléfono: 3104057905
Planeta Rica – Córdoba.




CONSTRULARM S.A.S.

CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS

CONTRATISTA:	CONSTRULARM S.A.S.
SUPERVISOR:	Doiver Nisperuza López
PROYECTO:	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
FECHA:	11-Octubre-2025
ESTADO DEL CLIMA :	Lluvia
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
Continuación de excavación manual en zapatas individuales, manteniendo la profundidad de diseño. Control de niveles de fondo por parte del residente Santiago Sánchez.	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
1 Ingeniero residente, 1 Encargado de la obra, 3 ayudantes	herramientas menores
OBSERVACIONES:	


Santiago Sánchez
Ing. Residente
Constrularm SAS


Doiver Nisperuza López
Supervisor
EDTB


DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B – 27. BARRIO LOS ANGELES.
E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com
Teléfono: 3104057905
Planeta Rica – Córdoba.




CONSTRULARM S.A.S.

CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS

CONTRATISTA:	CONSTRULARM S.A.S.
SUPERVISOR:	Doiver Nisperuza López
PROYECTO:	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
FECHA:	12-Octubre-2025
ESTADO DEL CLIMA :	Soleado
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
Descanso dominical programado. No se realizan labores.	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
1 Ingeniero residente, 1 Encargado de la obra, 3 ayudantes	herramientas menores
OBSERVACIONES:	


Santiago Sánchez
Ing. Residente
Constrularm SAS


Doiver Nisperuza López
Supervisor
EDTB


DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B – 27. BARRIO LOS ANGELES.
E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com
Teléfono: 3104057905
Planeta Rica – Córdoba.




CONSTRULARM S.A.S.

CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS

CONTRATISTA:	CONSTRULARM S.A.S.
SUPERVISOR:	Doiver Nisperuza López
PROYECTO:	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
FECHA:	13-Octubre-2025
ESTADO DEL CLIMA :	Soleado
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
Apertura de zanjas y excavaciones para las vigas de amarre estructural de la nueva cimentación. Perfilado manual de taludes internos de la excavación.	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
1 Ingeniero residente, 1 Encargado de la obra, 3 ayudantes	herramientas menores
OBSERVACIONES:	


Santiago Sánchez
Ing. Residente
Constrularm SAS


Doiver Nisperuza López
Supervisor
EDTB


DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B – 27. BARRIO LOS ANGELES.
E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com
Teléfono: 3104057905
Planeta Rica – Córdoba.




CONSTRULARM S.A.S.

CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS

CONTRATISTA:	CONSTRULARM S.A.S.
SUPERVISOR:	Doiver Nisperuza López
PROYECTO:	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
FECHA:	14-October-2025
ESTADO DEL CLIMA :	Soleado
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
Cargue y retiro final de tierra y material común sobrante de las excavaciones utilizando las dos volquetas sencillas de 6 m³. Limpieza de vías internas del aeropuerto.	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
1 Ingeniero residente, 1 Encargado de la obra, 3 ayudantes	herramientas menores
OBSERVACIONES:	


Santiago Sánchez
Ing. Residente
Constrularm SAS


Doiver Nisperuza López
Supervisor
EDTB

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B – 27. BARRIO LOS ANGELES.
E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com
Teléfono: 3104057905
Planeta Rica – Córdoba.



CONSTRULARM S.A.S.
CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS

CONTRATISTA:	CONSTRULARM S.A.S.	
SUPERVISOR:	Doiver Nisperuza López	
PROYECTO:	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	
FECHA:	15-October-2025	
ESTADO DEL CLIMA :	Soleado	
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS		
Preparación del fondo de excavación. Inicio del vaciado del solado de limpieza en concreto de 1500 PSI con un espesor controlado de 0.05 m (Ítem 3.1A)		
PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS Y MAQUINARIA
1 Ingeniero residente, 1 Encargado de la obra, 3 ayudantes		herramientas menores
OBSERVACIONES:		

Santiago Sánchez
Santiago Sánchez
Ing. Residente
Constrularm SAS

Doiver Nisperuza
Doiver Nisperuza López
Supervisor
EDTB

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B – 27. BARRIO LOS ANGELES.
E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com
Teléfono: 3104057905
Planeta Rica – Córdoba.



CONSTRULARM S.A.S.

CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS

CONTRATISTA:	CONSTRULARM S.A.S.	
SUPERVISOR:	Doiver Nisperuza López	
PROYECTO:	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	
FECHA:	16-October-2025	
ESTADO DEL CLIMA :	Llovizna	
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS		
Finalización del vaciado de solados técnicos de limpieza en la totalidad de los frentes de cimentación. Inicio del figurado de acero de refuerzo en banco de obra		
PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS Y MAQUINARIA
1 Ingeniero residente, 1 Encargado de la obra, 3 ayudantes		herramientas menores
OBSERVACIONES:		

Santiago Sánchez
Santiago Sánchez
Ing. Residente
Constrularm SAS

Doiver Nisperuza
Doiver Nisperuza López
Supervisor
EDTB

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B – 27. BARRIO LOS ANGELES.
E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com
Teléfono: 3104057905
Planeta Rica – Córdoba.



CONSTRULARM S.A.S.
CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS

CONTRATISTA:	CONSTRULARM S.A.S.
SUPERVISOR:	Doiver Nisperuza López
PROYECTO:	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
FECHA:	17-Octubre-2025
ESTADO DEL CLIMA :	Soleado
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
Armado y colocación de parrillas de acero de refuerzo para zapatas fijadas con alambre negro No. 18 (Ítem 3.3A). Visita de inspección de Doiver Nisperuza para avalar aceros	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
1 Ingeniero residente, 1 Encargado de la obra, 3 ayudantes	herramientas menores
OBSERVACIONES:	

Sg Sánchez
Santiago Sánchez
Ing. Residente
Constrularm SAS


Doiver Nisperuza
Doiver Nisperuza López
Supervisor
EDTB


DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B – 27. BARRIO LOS ANGELES.
E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com
Teléfono: 3104057905
Planeta Rica – Córdoba.



CONSTRULARM S.A.S.
CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS

CONTRATISTA:	CONSTRULARM S.A.S.
SUPERVISOR:	Doiver Nisperuza López
PROYECTO:	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
FECHA:	18-Octubre-2025
ESTADO DEL CLIMA :	Llovizna
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
Posicionamiento y nivelación de canastas de acero para vigas de fundación. Cierre técnico del Avance Quincenal 1 con un 25% físico acumulado verificado por supervisión.	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
1 Ingeniero residente, 1 Encargado de la obra, 3 ayudantes	herramientas menores
OBSERVACIONES:	


Santiago Sánchez
Ing. Residente
Constrularm SAS



Doiver Nisperuza López
Supervisor
EDTB


DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B – 27. BARRIO LOS ANGELES.
E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com
Teléfono: 3104057905
Planeta Rica – Córdoba.



CONSTRULARM S.A.S.
CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS

CONTRATISTA:	CONSTRULARM S.A.S.
SUPERVISOR:	Doiver Nisperuza López
PROYECTO:	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
FECHA:	19-Octubre-2025
ESTADO DEL CLIMA :	Soleado
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
Descanso dominical programado. No se realizan labores.	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
1 Ingeniero residente, 1 Encargado de la obra, 3 ayudantes	herramientas menores
OBSERVACIONES:	


Santiago Sánchez
Ing. Residente
Constrularm SAS


Doiver Nisperuza López
Supervisor
EDTB

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B – 27. BARRIO LOS ANGELES.
E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com
Teléfono: 3104057905
Planeta Rica – Córdoba.



CONSTRULARM S.A.S.

CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS

CONTRATISTA:	CONSTRULARM S.A.S.
SUPERVISOR:	Doiver Nisperuza López
PROYECTO:	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
FECHA:	20-Octubre-2025
ESTADO DEL CLIMA :	Soleado
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
Vaciado de concreto estructural de 3000 PSI para zapatas y vigas de amarre (Ítem 3.2A). Toma regular de muestras de cilindros para control de laboratorio.	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
1 Ingeniero residente, 1 Encargado de la obra, 3 ayudantes	herramientas menores
OBSERVACIONES:	

Santiago Sánchez
Ing. Residente
Constrularm SAS

Doiver Nisperuza López
Supervisor
EDTB

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B – 27. BARRIO LOS ANGELES.

E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com


Teléfono: 3104057905


Planeta Rica – Córdoba.



CONSTRULARM S.A.S.
CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS

CONTRATISTA:	CONSTRULARM S.A.S.		
SUPERVISOR:	Doiver Nisperuza López		
PROYECTO:	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.		
FECHA:	21-Octubre-2025		
ESTADO DEL CLIMA :	Soleado		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS			
Desencofrado lateral de vigas de fundación e inicio del proceso de curado técnico continuo con agua. Armado de aceros verticales para pedestales y columnas.			
PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS Y MAQUINARIA	
1 Ingeniero residente, 1 Encargado de la obra, 3 ayudantes		herramientas menores	
OBSERVACIONES:			


Santiago Sánchez
Ing. Residente
Constrularm SAS


Doiver Nisperuza López
Supervisor
EDTB

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B – 27. BARRIO LOS ANGELES.
E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com
Teléfono: 3104057905
Planeta Rica – Córdoba.



CONSTRULARM S.A.S.
CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS

CONTRATISTA:	CONSTRULARM S.A.S.	
SUPERVISOR:	Doiver Nisperuza López	
PROYECTO:	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	
FECHA:	22-Octubre-2025	
ESTADO DEL CLIMA :	Soleado	
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS		
Inicio del Capítulo 8. Excavación menor e instalación de tuberías PVC sanitarias, bajantes de aguas lluvias y redes principales de agua potable empotradas en suelo.		
PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS Y MAQUINARIA
1 Ingeniero residente, 1 Encargado de la obra, 3 ayudantes		herramientas menores
OBSERVACIONES:		

Santiago Sánchez
Santiago Sánchez
Ing. Residente
Constrularm SAS

Doiver Nisperuza
Doiver Nisperuza López
Supervisor
EDTB

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B – 27. BARRIO LOS ANGELES.
E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com
Teléfono: 3104057905
Planeta Rica – Córdoba.



CONSTRULARM S.A.S.

CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS

CONTRATISTA:	CONSTRULARM S.A.S.	
SUPERVISOR:	Doiver Nisperuza López	
PROYECTO:	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	
FECHA:	23-October-2025	
ESTADO DEL CLIMA :	Soleado	
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS		
Ejecución de pruebas de presión hidráulica y estanqueidad en redes de desagüe con la presencia del supervisor municipal Angilberto Vergara. Aprobado.		
PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS Y MAQUINARIA
1 Ingeniero residente, 1 Encargado de la obra, 3 ayudantes		herramientas menores
OBSERVACIONES:		

Santiago Sánchez
Santiago Sánchez
Ing. Residente
Constrularm SAS

Doiver Nisperuza
Doiver Nisperuza López
Supervisor
EDTB


DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B – 27. BARRIO LOS ANGELES.
E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com
Teléfono: 3104057905
Planeta Rica – Córdoba.




CONSTRULARM S.A.S.

CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS

CONTRATISTA:	CONSTRULARM S.A.S.
SUPERVISOR:	Doiver Nisperuza López
PROYECTO:	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
FECHA:	24-Octubre-2025
ESTADO DEL CLIMA :	Soleado
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
Inicio del Capítulo 4. Extendido, nivelación mecánica y compactación de la base de triturado de 1/2" a 1 1/2" sobre el terreno de tránsito interior (Ítem 4.1A).	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
1 Ingeniero residente, 1 Encargado de la obra, 3 ayudantes	herramientas menores
OBSERVACIONES:	


Santiago Sánchez
Ing. Residente
Constrularm SAS


Doiver Nisperuza López
Supervisor
EDTB

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B – 27. BARRIO LOS ANGELES.
E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com
Teléfono: 3104057905
Planeta Rica – Córdoba.



CONSTRULARM S.A.S.
CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS

CONTRATISTA:	CONSTRULARM S.A.S.	
SUPERVISOR:	Doiver Nisperuza López	
PROYECTO:	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	
FECHA:	25-Octubre-2025	
ESTADO DEL CLIMA :	Soleado	
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS		
Encofrado técnico de columnas estructurales empleando formaleas modulares de madera y apuntalamiento certificado.		
PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS Y MAQUINARIA
1 Ingeniero residente, 1 Encargado de la obra, 3 ayudantes		herramientas menores
OBSERVACIONES:		

Santiago Sánchez
Santiago Sánchez
Ing. Residente
Constrularm SAS

Doiver Nisperuza
Doiver Nisperuza López
Supervisor
EDTB

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B – 27. BARRIO LOS ANGELES.
E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com
Teléfono: 3104057905
Planeta Rica – Córdoba.



CONSTRULARM S.A.S.

CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS

CONTRATISTA:	CONSTRULARM S.A.S.
SUPERVISOR:	Doiver Nisperuza López
PROYECTO:	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
FECHA:	26-Octubre-2025
ESTADO DEL CLIMA :	Soleado
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
Descanso dominical programado	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
1 Ingeniero residente, 1 Encargado de la obra, 3 ayudantes	herramientas menores
OBSERVACIONES:	

Santiago Sánchez
Ing. Residente
Constrularm SAS

Doiver Nisperuza López
Supervisor
EDTB

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B – 27. BARRIO LOS ANGELES.

E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com

Teléfono: 3104057905

Planeta Rica – Córdoba.



CONSTRULARM S.A.S.

CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS

CONTRATISTA:	CONSTRULARM S.A.S.		
SUPERVISOR:	Doiver Nisperuza López		
PROYECTO:	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.		
FECHA:	27-October-2025		
ESTADO DEL CLIMA :	Soleado		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS			
Vaciado de concreto de 3000 PSI para columnas de soporte arquitectónico (Ítem 3.4A). Uso de vibrador de inmersión para evitar hormigueros			
PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS Y MAQUINARIA	
1 Ingeniero residente, 1 Encargado de la obra, 3 ayudantes		herramientas menores	
OBSERVACIONES:			

S. Sánchez
Santiago Sánchez
Ing. Residente
Constrularm SAS

Doiver Nisperuza
Doiver Nisperuza López
Supervisor
EDTB

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B – 27. BARRIO LOS ANGELES.

E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com

Teléfono: 3104057905

Planeta Rica – Córdoba.



CONSTRULARM S.A.S.

CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS

CONTRATISTA:	CONSTRULARM S.A.S.
SUPERVISOR:	Doiver Nisperuza López
PROYECTO:	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
FECHA:	28-Octubre-2025
ESTADO DEL CLIMA :	Soleado
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
Desencofrado de columnas e inicio inmediato del curado amarrando lonas húmedas. Armado del encofrado aéreo para las vigas de corona y amarre superior.	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
1 Ingeniero residente, 1 Encargado de la obra, 3 ayudantes	herramientas menores
OBSERVACIONES:	

Santiago Sánchez
Santiago Sánchez
Ing. Residente
Constrularm SAS

Doiver Nisperuza
Doiver Nisperuza López
Supervisor
EDTB

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B – 27. BARRIO LOS ANGELES.

E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com

Teléfono: 3104057905

Planeta Rica – Córdoba.



CONSTRULARM S.A.S.

CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS

CONTRATISTA:	CONSTRULARM S.A.S.		
SUPERVISOR:	Doiver Nisperuza López		
PROYECTO:	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.		
FECHA:	29-Octubre-2025		
ESTADO DEL CLIMA :	Soleado		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS			
Vaciado de concreto de 3000 PSI para vigas aéreas de confinamiento estructural (Ítem 3.5A). Toma de cilindros finales de concreto del mes.			
PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS Y MAQUINARIA	
1 Ingeniero residente, 1 Encargado de la obra, 3 ayudantes		herramientas menores	
OBSERVACIONES:			

Santiago Sánchez
Santiago Sánchez
Ing. Residente
Constrularm SAS

Doiver Nisperuza
Doiver Nisperuza López
Supervisor
EDTB

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B – 27. BARRIO LOS ANGELES.

E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com

Teléfono: 3104057905


Planeta Rica – Córdoba.



CONSTRULARM S.A.S.

CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS

CONTRATISTA:	CONSTRULARM S.A.S.
SUPERVISOR:	Doiver Nisperuza López
PROYECTO:	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
FECHA:	30-Octubre-2025
ESTADO DEL CLIMA :	Soleado
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
Inicio del Capítulo 5. Levantamiento de muros divisorios y de cerramiento utilizando bloque de perforación horizontal de 12 cm pegado con mortero controlado (Ítem 5.1A)	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
1 Ingeniero residente, 1 Encargado de la obra, 3 ayudantes	herramientas menores
OBSERVACIONES:	


Santiago Sánchez
Ing. Residente
Constrularm SAS


Doiver Nisperuza López
Supervisor
EDTB

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B – 27. BARRIO LOS ANGELES.

E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com


Teléfono: 3104057905


Planeta Rica – Córdoba.



CONSTRULARM S.A.S.
CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS

CONTRATISTA:	CONSTRULARM S.A.S.		
SUPERVISOR:	Doiver Nisperuza López		
PROYECTO:	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.		
FECHA:	31-Octubre-2025		
ESTADO DEL CLIMA :	Soleado		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS			
Continuación con el levante de muros de mampostería. Fundición e instalación de las vigas bloque o vigas de corona sobre los remates superiores de muro (Ítem 5.2A).			
PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS Y MAQUINARIA	
1 Ingeniero residente, 1 Encargado de la obra, 3 ayudantes		herramientas menores	
OBSERVACIONES:			


Santiago Sánchez
Ing. Residente
Constrularm SAS


Doiver Nisperuza López
Supervisor
EDTB

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B – 27. BARRIO LOS ANGELES.
E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com
Teléfono: 3104057905
Planeta Rica – Córdoba.



CONSTRULARM S.A.S.

CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS

CONTRATISTA:	CONSTRULARM S.A.S.
SUPERVISOR:	Doiver Nisperuza López
PROYECTO:	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
FECHA:	01-Noviembre-2025
ESTADO DEL CLIMA :	Lluvia
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
Aplicación de revoque o frisado liso sobre todas las caras internas y externas de la mampostería nueva construida (Ítem 5.3A).	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
1 Ingeniero residente, 1 Encargado de la obra, 3 ayudantes	herramientas menores
OBSERVACIONES:	

Santiago Sánchez
Ing. Residente
Constrularm SAS

Doiver Nisperuza
Doiver Nisperuza López
Supervisor
EDTB

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B – 27. BARRIO LOS ANGELES.

E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com

Teléfono: 3104057905


Planeta Rica – Córdoba.




CONSTRULARM S.A.S.

CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS

CONTRATISTA:	CONSTRULARM S.A.S.
SUPERVISOR:	Doiver Nisperuza López
PROYECTO:	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
FECHA:	02-Noviembre-2025
ESTADO DEL CLIMA :	Soleado
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
Descanso dominical programado.	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
1 Ingeniero residente, 1 Encargado de la obra, 3 ayudantes	herramientas menores
OBSERVACIONES:	


Santiago Sánchez
Ing. Residente
Constrularm SAS


Doiver Nisperuza López
Supervisor
EDTB

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B – 27. BARRIO LOS ANGELES.

E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com

Teléfono: 3104057905


Planeta Rica – Córdoba.




CONSTRULARM S.A.S.

CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS

CONTRATISTA:	CONSTRULARM S.A.S.
SUPERVISOR:	Doiver Nisperuza López
PROYECTO:	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
FECHA:	03-Noviembre-2025
ESTADO DEL CLIMA :	Lluvia
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
Ejecución anticipada e instalación en fachada de 38.76 m ² de vidrio templado verde de 10 mm con control solar (Ítem no previsto 16.3A). Cierre técnico del Mes 1. Reunión de conciliación y aprobación del 55% físico con los ingenieros Doiver Nisperuza y Angilberto Vergara.	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
1 Ingeniero residente, 1 Encargado de la obra, 3 ayudantes	herramientas menores
OBSERVACIONES:	


Santiago Sánchez
Ing. Residente
Constrularm SAS


Doiver Nisperuza López
Supervisor
EDTB

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B – 27. BARRIO LOS ANGELES.

E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com

Teléfono: 3104057905

Planeta Rica – Córdoba.



CONSTRULARM S.A.S.

CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS

CONTRATISTA:	CONSTRULARM S.A.S.		
SUPERVISOR:	Doiver Nisperuza López		
PROYECTO:	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.		
FECHA:	04-Noviembre-2025		
ESTADO DEL CLIMA :	Soleado		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS			
Ejecución anticipada e instalación en fachada de 38.76 m ² de vidrio templado verde de 10 mm con control solar (Ítem no previsto 16.3A). Cierre técnico del Mes 1. Reunión de conciliación y aprobación del 55% físico con los ingenieros Doiver Nisperuza y Angilberto Vergara			
PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS Y MAQUINARIA	
1 Ingeniero residente, 1 Encargado de la obra, 3 ayudantes		herramientas menores	
OBSERVACIONES:			

Santiago Sánchez
Santiago Sánchez
Ing. Residente
Constrularm SAS

Doiver Nisperuza.
Doiver Nisperuza López
Supervisor
EDTB

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B – 27. BARRIO LOS ANGELES.

E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com

Teléfono: 3104057905

Planeta Rica – Córdoba.



CONSTRULARM S.A.S.

CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS

CONTRATISTA:	CONSTRULARM S.A.S.		
SUPERVISOR:	Doiver Nisperuza López		
PROYECTO:	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.		
FECHA:	05-Noviembre-2025		
ESTADO DEL CLIMA :	Soleado		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS			
Colocación de extintor contra incendio			
PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS Y MAQUINARIA	
1 Ingeniero residente, 1 Encargado de la obra, 3 ayudantes		herramientas menores	
OBSERVACIONES:			

Santiago Sánchez
Santiago Sánchez
Ing. Residente
Constrularm SAS

Doiver Nisperuza
Doiver Nisperuza López
Supervisor
EDTB

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B – 27. BARRIO LOS ANGELES.

E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com

Teléfono: 3104057905


Planeta Rica – Córdoba.




CONSTRULARM S.A.S.

CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS

CONTRATISTA:	CONSTRULARM S.A.S.
SUPERVISOR:	Doiver Nisperuza López
PROYECTO:	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
FECHA:	06-Noviembre-2025
ESTADO DEL CLIMA :	Soleado
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
Instalación de camilla de emergencia	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
1 Ingeniero residente, 1 Encargado de la obra, 3 ayudantes	herramientas menores
OBSERVACIONES:	


Santiago Sánchez
Ing. Residente
Constrularm SAS


Doiver Nisperuza López
Supervisor
EDTB

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B – 27. BARRIO LOS ANGELES.

E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com

Teléfono: 3104057905


Planeta Rica – Córdoba.




CONSTRULARM S.A.S.

CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS

CONTRATISTA:	CONSTRULARM S.A.S.
SUPERVISOR:	Doiver Nisperuza López
PROYECTO:	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
FECHA:	07-Noviembre-2025
ESTADO DEL CLIMA :	Soleado
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
Inicio del Capítulo 11. Preparación de los niveles de piso internos, colocación de maestras y vaciado del mortero de nivelación para recibir el acabado.	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
1 Ingeniero residente, 1 Encargado de la obra, 3 ayudantes	herramientas menores
OBSERVACIONES:	


Santiago Sánchez
Ing. Residente
Constrularm SAS


Doiver Nisperuza López
Supervisor
EDTB

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B – 27. BARRIO LOS ANGELES.

E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com

Teléfono: 3104057905


Planeta Rica – Córdoba.




CONSTRULARM S.A.S.

CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS

CONTRATISTA:	CONSTRULARM S.A.S.
SUPERVISOR:	Doiver Nisperuza López
PROYECTO:	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
FECHA:	08-Noviembre-2025
ESTADO DEL CLIMA :	Llovizna
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
Pegado e instalación técnica de pisos de porcelanato de alto tráfico en las salas y pasillos intervenidos de la terminal aérea.	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
1 Ingeniero residente, 1 Encargado de la obra, 3 ayudantes	herramientas menores
OBSERVACIONES:	


Santiago Sánchez
Ing. Residente
Constrularm SAS


Doiver Nisperuza López
Supervisor
EDTB

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B – 27. BARRIO LOS ANGELES.

E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com

Teléfono: 3104057905

Planeta Rica – Córdoba.



CONSTRULARM S.A.S.

CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS

CONTRATISTA:	CONSTRULARM S.A.S.		
SUPERVISOR:	Doiver Nisperuza López		
PROYECTO:	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.		
FECHA:	09-Noviembre-2025		
ESTADO DEL CLIMA :	Soleado		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS			
Descanso dominical programado.			
PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS Y MAQUINARIA	
1 Ingeniero residente, 1 Encargado de la obra, 3 ayudantes		herramientas menores	
OBSERVACIONES:			

Santiago Sánchez
Santiago Sánchez
Ing. Residente
Constrularm SAS

Doiver Nisperuza
Doiver Nisperuza López
Supervisor
EDTB

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B – 27. BARRIO LOS ANGELES.

E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com

Teléfono: 3104057905


Planeta Rica – Córdoba.




CONSTRULARM S.A.S.

CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS

CONTRATISTA:	CONSTRULARM S.A.S.
SUPERVISOR:	Doiver Nisperuza López
PROYECTO:	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
FECHA:	10-Noviembre-2025
ESTADO DEL CLIMA :	Soleado
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
Inicio del Capítulo 11. Preparación de los niveles de piso internos, colocación de maestras y vaciado del mortero de nivelación para recibir el acabado.	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
1 Ingeniero residente, 1 Encargado de la obra, 3 ayudantes	herramientas menores
OBSERVACIONES:	


Santiago Sánchez
Ing. Residente
Constrularm SAS


Doiver Nisperuza López
Supervisor
EDTB

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B – 27. BARRIO LOS ANGELES.

E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com

Teléfono: 3104057905


Planeta Rica – Córdoba.




CONSTRULARM S.A.S.

CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS

CONTRATISTA:	CONSTRULARM S.A.S.		
SUPERVISOR:	Doiver Nisperuza López		
PROYECTO:	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.		
FECHA:	11-Noviembre-2025		
ESTADO DEL CLIMA :	Soleado		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS			
Pegado e instalación técnica de pisos de porcelanato de alto tráfico en las salas y pasillos intervenidos de la terminal aérea.			
PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS Y MAQUINARIA	
1 Ingeniero residente, 1 Encargado de la obra, 3 ayudantes		herramientas menores	
OBSERVACIONES:			


Santiago Sánchez
Ing. Residente
Constrularm SAS


Doiver Nisperuza López
Supervisor
EDTB

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B – 27. BARRIO LOS ANGELES.

E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com

Teléfono: 3104057905


Planeta Rica – Córdoba.




CONSTRULARM S.A.S.

CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS

CONTRATISTA:	CONSTRULARM S.A.S.
SUPERVISOR:	Doiver Nisperuza López
PROYECTO:	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
FECHA:	12-Noviembre-2025
ESTADO DEL CLIMA :	Soleado
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
Continuación con la instalación de porcelanatos, controlando la uniformidad de las juntas. Inicio de colocación de guardaesobas.	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
1 Ingeniero residente, 1 Encargado de la obra, 3 ayudantes	herramientas menores
OBSERVACIONES:	


Santiago Sánchez
Ing. Residente
Constrularm SAS


Doiver Nisperuza López
Supervisor
EDTB

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B – 27. BARRIO LOS ANGELES.

E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com

Teléfono: 3104057905

Planeta Rica – Córdoba.



CONSTRULARM S.A.S.

CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS

CONTRATISTA:	CONSTRULARM S.A.S.
SUPERVISOR:	Doiver Nisperuza López
PROYECTO:	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
FECHA:	13-Noviembre-2025
ESTADO DEL CLIMA :	Soleado
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
Revestimiento y enchape cerámico en las zonas húmedas y muros interiores priorizados de las baterías de baños. Aplicación de fragua.	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
1 Ingeniero residente, 1 Encargado de la obra, 3 ayudantes	herramientas menores
OBSERVACIONES:	

Santiago Sánchez
Santiago Sánchez
Ing. Residente
Constrularm SAS

Doiver Nisperuza
Doiver Nisperuza López
Supervisor
EDTB


DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B – 27. BARRIO LOS ANGELES.
E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com
Teléfono: 3104057905
Planeta Rica – Córdoba.



CONSTRULARM S.A.S.

CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS

CONTRATISTA:	CONSTRULARM S.A.S.
SUPERVISOR:	Doiver Nisperuza López
PROYECTO:	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
FECHA:	14-Noviembre-2025
ESTADO DEL CLIMA :	Soleado
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
Inicio de actividades del Capítulo 16 (Ítems No Previstos). Ejecución de 48.36 m³ de excavación mecánica de material común menor de 2 m de profundidad.	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
1 Ingeniero residente, 1 Encargado de la obra, 3 ayudantes	herramientas menores
OBSERVACIONES:	


Santiago Sánchez
Ing. Residente
Constrularm SAS


Doiver Nisperuza López
Supervisor
EDTB

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B – 27. BARRIO LOS ANGELES.

E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com

Teléfono: 3104057905


Planeta Rica – Córdoba.




CONSTRULARM S.A.S.

CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS

CONTRATISTA:	CONSTRULARM S.A.S.		
SUPERVISOR:	Doiver Nisperuza López		
PROYECTO:	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.		
FECHA:	15-Noviembre-2025		
ESTADO DEL CLIMA :	Soleado		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS			
Cierre de la excavación mecánica menor. Nivelación de los terrenos exteriores intervenidos. Cierre del Avance Quincenal 3 con un 80% físico acumulado auditado por supervisión.			
PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS Y MAQUINARIA	
1 Ingeniero residente, 1 Encargado de la obra, 3 ayudantes		herramientas menores	
OBSERVACIONES:			


Santiago Sánchez
Ing. Residente
Constrularm SAS


Doiver Nisperuza López
Supervisor
EDTB

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B – 27. BARRIO LOS ANGELES.

E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com

Teléfono: 3104057905

Planeta Rica – Córdoba.



CONSTRULARM S.A.S.

CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS

CONTRATISTA:	CONSTRULARM S.A.S.
SUPERVISOR:	Doiver Nisperuza López
PROYECTO:	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
FECHA:	16-Noviembre-2025
ESTADO DEL CLIMA :	Llovizna
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
Descanso dominical programado	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
1 Ingeniero residente, 1 Encargado de la obra, 3 ayudantes	herramientas menores
OBSERVACIONES:	

Santiago Sánchez
Santiago Sánchez
Ing. Residente
Constrularm SAS

Doiver Nisperuza
Doiver Nisperuza López
Supervisor
EDTB

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B – 27. BARRIO LOS ANGELES.

E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com

Teléfono: 3104057905

Planeta Rica – Córdoba.



CONSTRULARM S.A.S.

CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS

CONTRATISTA:	CONSTRULARM S.A.S.
SUPERVISOR:	Doiver Nisperuza López
PROYECTO:	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
FECHA:	17-Noviembre-2025
ESTADO DEL CLIMA :	Soleado
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
Labores de resane, aplicación de estuco y lijado manual de todos los muros interiores revoquetados para recibir pintura.	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
1 Ingeniero residente, 1 Encargado de la obra, 3 ayudantes	herramientas menores
OBSERVACIONES:	

Santiago Sánchez
Santiago Sánchez
Ing. Residente
Constrularm SAS

Doiver Nisperuza
Doiver Nisperuza López
Supervisor
EDTB

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B – 27. BARRIO LOS ANGELES.

E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com

Teléfono: 3104057905

Planeta Rica – Córdoba.



CONSTRULARM S.A.S.

CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS

CONTRATISTA:	CONSTRULARM S.A.S.
SUPERVISOR:	Doiver Nisperuza López
PROYECTO:	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
FECHA:	18-Noviembre-2025
ESTADO DEL CLIMA :	Llovizna
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
Aplicación de dos manos de pintura arquitectónica lavable de alta resistencia en los cielos y muros internos de la terminal	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
1 Ingeniero residente, 1 Encargado de la obra, 3 ayudantes	herramientas menores
OBSERVACIONES:	

Santiago Sánchez
Santiago Sánchez
Ing. Residente
Constrularm SAS

Doiver Nisperuza
Doiver Nisperuza López
Supervisor
EDTB

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B – 27. BARRIO LOS ANGELES.

E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com

Teléfono: 3104057905

Planeta Rica – Córdoba.



CONSTRULARM S.A.S.
CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS

CONTRATISTA:	CONSTRULARM S.A.S.
SUPERVISOR:	Doiver Nisperuza López
PROYECTO:	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
FECHA:	19-Noviembre-2025
ESTADO DEL CLIMA :	Soleado
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
Aplicación de pintura en esmalte a dos manos sobre muros en altura inferior a 8.00 metros	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
1 Ingeniero residente, 1 Encargado de la obra, 3 ayudantes	herramientas menores
OBSERVACIONES:	

Santiago Sánchez
Santiago Sánchez
Ing. Residente
Constrularm SAS

Doiver Nisperuza
Doiver Nisperuza López
Supervisor
EDTB


DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B – 27. BARRIO LOS ANGELES.
E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com
Teléfono: 3104057905
Planeta Rica – Córdoba.




CONSTRULARM S.A.S.

CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS

CONTRATISTA:	CONSTRULARM S.A.S.
SUPERVISOR:	Doiver Nisperuza López
PROYECTO:	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
FECHA:	20-Noviembre-2025
ESTADO DEL CLIMA :	Soleado
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
Aplicación de pintura en esmalte industrial sobre los perfiles metálicos y rejas expuestas.	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
1 Ingeniero residente, 1 Encargado de la obra, 3 ayudantes	herramientas menores
OBSERVACIONES:	


Santiago Sánchez
Ing. Residente
Constrularm SAS


Doiver Nisperuza López
Supervisor
EDTB

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B – 27. BARRIO LOS ANGELES.
E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com
Teléfono: 3104057905
Planeta Rica – Córdoba.



CONSTRULARM S.A.S.

CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS

CONTRATISTA:	CONSTRULARM S.A.S.		
SUPERVISOR:	Doiver Nisperuza López		
PROYECTO:	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.		
FECHA:	21-Noviembre-2025		
ESTADO DEL CLIMA :	Soleado		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS			
Inicio del Capítulo 7. Fijación de marcos de aluminio y montaje de la carpintería metálica de puertas para el control de accesos a la terminal.			
PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS Y MAQUINARIA	
1 Ingeniero residente, 1 Encargado de la obra, 3 ayudantes		herramientas menores	
OBSERVACIONES:			

Santiago Sánchez
Santiago Sánchez
Ing. Residente
Constrularm SAS

Doiver Nisperuza
Doiver Nisperuza López
Supervisor
EDTB


DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B – 27. BARRIO LOS ANGELES.
E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com
Teléfono: 3104057905
Planeta Rica – Córdoba.




CONSTRULARM S.A.S.

CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS

CONTRATISTA:	CONSTRULARM S.A.S.
SUPERVISOR:	Doiver Nisperuza López
PROYECTO:	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
FECHA:	22-Noviembre-2025
ESTADO DEL CLIMA :	Soleado
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
Ajuste de cerraduras, bisagras y accesorios de seguridad en las puertas instaladas. Instalación de 5 ventanas metálicas (ítem no previsto 16.5A).	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
1 Ingeniero residente, 1 Encargado de la obra, 3 ayudantes	herramientas menores
OBSERVACIONES:	


Santiago Sánchez
Ing. Residente
Constrularm SAS


Doiver Nisperuza López
Supervisor
EDTB

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B – 27. BARRIO LOS ANGELES.
E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com
Teléfono: 3104057905
Planeta Rica – Córdoba.



CONSTRULARM S.A.S.

CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS

CONTRATISTA:	CONSTRULARM S.A.S.
SUPERVISOR:	Doiver Nisperuza López
PROYECTO:	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
FECHA:	23-Noviembre-2025
ESTADO DEL CLIMA :	Soleado
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
Descanso dominical programado.	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
1 Ingeniero residente, 1 Encargado de la obra, 3 ayudantes	herramientas menores
OBSERVACIONES:	

Santiago Sánchez
Santiago Sánchez
Ing. Residente
Constrularm SAS

Doiver Nisperuza
Doiver Nisperuza López
Supervisor
EDTB

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B – 27. BARRIO LOS ANGELES.

E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com

Teléfono: 3104057905

Planeta Rica – Córdoba.



CONSTRULARM S.A.S.

CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS

CONTRATISTA:	CONSTRULARM S.A.S.		
SUPERVISOR:	Doiver Nisperuza López		
PROYECTO:	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.		
FECHA:	24-Noviembre-2025		
ESTADO DEL CLIMA :	Soleado		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS			
Inicio del Capítulo 12. Montaje y colocación de vidrios de seguridad templados sobre los marcos de ventanas exteriores de la terminal aérea.			
PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS Y MAQUINARIA	
1 Ingeniero residente, 1 Encargado de la obra, 3 ayudantes		herramientas menores	
OBSERVACIONES:			

Santiago Sánchez
Santiago Sánchez
Ing. Residente
Constrularm SAS

Doiver Nisperuza
Doiver Nisperuza López
Supervisor
EDTB


DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B – 27. BARRIO LOS ANGELES.
E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com
Teléfono: 3104057905
Planeta Rica – Córdoba.




CONSTRULARM S.A.S.

CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS

CONTRATISTA:	CONSTRULARM S.A.S.
SUPERVISOR:	Doiver Nisperuza López
PROYECTO:	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
FECHA:	25-Noviembre-2025
ESTADO DEL CLIMA :	Lluvia
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
Instalación de los 35.00 m ² restantes de vidrio templado verde de 10 mm con control solar en la fachada principal.	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
1 Ingeniero residente, 1 Encargado de la obra, 3 ayudantes	herramientas menores
OBSERVACIONES:	


Santiago Sánchez
Ing. Residente
Constrularm SAS


Doiver Nisperuza López
Supervisor
EDTB

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B – 27. BARRIO LOS ANGELES.
E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com
Teléfono: 3104057905
Planeta Rica – Córdoba.



CONSTRULARM S.A.S.

CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS

CONTRATISTA:	CONSTRULARM S.A.S.
SUPERVISOR:	Doiver Nisperuza López
PROYECTO:	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
FECHA:	26-Noviembre-2025
ESTADO DEL CLIMA :	Soleado
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
Inicio del Capítulo 10. Suministro, fijación y conexión técnica de combos de aparatos sanitarios, lavamanos de incrustar y grifería push temporizada para el ahorro de agua.	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
1 Ingeniero residente, 1 Encargado de la obra, 3 ayudantes	herramientas menores
OBSERVACIONES:	

Santiago Sánchez
Santiago Sánchez
Ing. Residente
Constrularm SAS

Doiver Nisperuza
Doiver Nisperuza López
Supervisor
EDTB

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B – 27. BARRIO LOS ANGELES.
E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com
Teléfono: 3104057905
Planeta Rica – Córdoba.



CONSTRULARM S.A.S.

CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS

CONTRATISTA:	CONSTRULARM S.A.S.
SUPERVISOR:	Doiver Nisperuza López
PROYECTO:	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
FECHA:	27-Noviembre-2025
ESTADO DEL CLIMA :	Llovizna
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
Pruebas hidráulicas finales de descarga y suministro de agua en los aparatos conectados.	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
1 Ingeniero residente, 1 Encargado de la obra, 3 ayudantes	herramientas menores
OBSERVACIONES:	

Santiago Sánchez
Santiago Sánchez
Ing. Residente
Constrularm SAS

Doiver Nisperuza
Doiver Nisperuza López
Supervisor
EDTB

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B – 27. BARRIO LOS ANGELES.

E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com

Teléfono: 3104057905


Planeta Rica – Córdoba.




CONSTRULARM S.A.S.

CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS

CONTRATISTA:	CONSTRULARM S.A.S.
SUPERVISOR:	Doiver Nisperuza López
PROYECTO:	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
FECHA:	28-Noviembre-2025
ESTADO DEL CLIMA :	Soleado
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
Dotación e instalación de los elementos de seguridad locativa obligatorios en muros de la terminal: 2 camillas de emergencia (Ítem 16.6A) y 2 botiquines unificados de primeros auxilios.	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
1 Ingeniero residente, 1 Encargado de la obra, 3 ayudantes	herramientas menores
OBSERVACIONES:	


Santiago Sánchez
Ing. Residente
Constrularm SAS


Doiver Nisperuza López
Supervisor
EDTB


DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B – 27. BARRIO LOS ANGELES.
E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com
Teléfono: 3104057905
Planeta Rica – Córdoba.




CONSTRULARM S.A.S.

CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS

CONTRATISTA:	CONSTRULARM S.A.S.
SUPERVISOR:	Doiver Nisperuza López
PROYECTO:	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
FECHA:	29-Noviembre-2025
ESTADO DEL CLIMA :	Soleado
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
Ejecución de actividades menores del Capítulo 13: detalles de empalmes, sello de juntas elásticas y remates estéticos finales en zonas de encuentro de materiales.	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
1 Ingeniero residente, 1 Encargado de la obra, 3 ayudantes	herramientas menores
OBSERVACIONES:	


Santiago Sánchez
Ing. Residente
Constrularm SAS


Doiver Nisperuza López
Supervisor
EDTB


DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B – 27. BARRIO LOS ANGELES.
E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com
Teléfono: 3104057905
Planeta Rica – Córdoba.




CONSTRULARM S.A.S.

CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS

CONTRATISTA:	CONSTRULARM S.A.S.
SUPERVISOR:	Doiver Nisperuza López
PROYECTO:	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
FECHA:	30-Noviembre-2025
ESTADO DEL CLIMA :	Soleado
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
Descanso dominical programado.	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
1 Ingeniero residente, 1 Encargado de la obra, 3 ayudantes	herramientas menores
OBSERVACIONES:	


Santiago Sánchez
Ing. Residente
Constrularm SAS


Doiver Nisperuza López
Supervisor
EDTB

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B – 27. BARRIO LOS ANGELES.
E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com
Teléfono: 3104057905
Planeta Rica – Córdoba.



CONSTRULARM S.A.S.

CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS

CONTRATISTA:	CONSTRULARM S.A.S.		
SUPERVISOR:	Doiver Nisperuza López		
PROYECTO:	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.		
FECHA:	01-Diciembre-2025		
ESTADO DEL CLIMA :	Lluvia		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS			
Jornada general de aseo técnico fino, eliminación de manchas de pintura en pisos, limpieza de ventanales y remoción de polvillo constructivo en todas las salas.			
PERSONAL EN OBRA		EQUIPOS Y MAQUINARIA	
1 Ingeniero residente, 1 Encargado de la obra, 3 ayudantes		herramientas menores	
OBSERVACIONES:			

Santiago Sánchez
Santiago Sánchez
Ing. Residente
Constrularm SAS

Doiver Nisperuza
Doiver Nisperuza López
Supervisor
EDTB

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B – 27. BARRIO LOS ANGELES.
E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com
Teléfono: 3104057905
Planeta Rica – Córdoba.



CONSTRULARM S.A.S.

CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS

CONTRATISTA:	CONSTRULARM S.A.S.
SUPERVISOR:	Doiver Nisperuza López
PROYECTO:	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
FECHA:	02-Diciembre-2025
ESTADO DEL CLIMA :	Lluvia
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
Recolección, cargue manual y evacuación total del aeropuerto de los residuos de empaques, maderas de formaleta y excedentes metálicos mediante volquetas sencillas hacia botadero autorizado.	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
1 Ingeniero residente, 1 Encargado de la obra, 3 ayudantes	herramientas menores
OBSERVACIONES:	

Santiago Sánchez
Ing. Residente
Constrularm SAS

Doiver Nisperuza López
Supervisor
EDTB

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B – 27. BARRIO LOS ANGELES.

E-mail: lrconstruccionessas10@gmail.com

Teléfono: 3104057905


Planeta Rica – Córdoba.




CONSTRULARM S.A.S.

CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS

CONTRATISTA:	CONSTRULARM S.A.S.
SUPERVISOR:	Doiver Nisperuza López
PROYECTO:	ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
FECHA:	03-Diciembre-2025
ESTADO DEL CLIMA :	Lluvia
ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODOS LOS PUNTOS	
Recorrido de inspección final en compañía de los supervisores Doiver Nisperuza (EDTB) y Angilberto Vergara Morales (Municipio). Se constata la culminación al 100% de la obra física y de los ítems no previstos bajo total conformidad técnica. Suscripción del Acta de Comité N° 04, recibo a entera satisfacción y cierre definitivo de esta bitácora diaria	
PERSONAL EN OBRA	EQUIPOS Y MAQUINARIA
1 Ingeniero residente, 1 Encargado de la obra, 3 ayudantes	herramientas menores
OBSERVACIONES:	


Santiago Sánchez
Ing. Residente
Constrularm SAS


Doiver Nisperuza López
Supervisor
EDTB

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B – 27. BARRIO LOS ANGELES.
E-mail: 1rconstruccionessas10@gmail.com
Teléfono: 3104057905
Planeta Rica – Córdoba.

INFORME MENSUAL ESTADO DEL TIEMPO

OBJETO

ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

UBICACIÓN:

MUNICIPIO EL BAGRE (ANTIOQUIA)

MES: OCTUBRE

AÑO: 2025

CONTRATISTA DE OBRA

CONSTRULARM S.A.S.

CO

055-2025

	HORA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
AM	12:00-1:00			D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	
	1:00-2:00			D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	
	2:00-3:00			D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	
	3:00-4:00			D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	
	4:00-5:00			D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	
	5:00-6:00			D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N
	6:00-7:00			S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	7:00-8:00			S	S	LL	S	S	LLVZ	S	S	LL	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	8:00-9:00			S	S	LL	S	S	LLVZ	S	S	S	S	S	S	S	S	LLVZ	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	9:00-10:00			S	S	S	LLVZ	LLVZ	S	S	S	LL	S	S	S	S	S	LLVZ	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	10:00-11:00			S	S	S	LLVZ	LLVZ	S	S	S	LL	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
11:00-12:00			S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
PM	12:00-1:00			S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	1:00-2:00			S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	2:00-3:00			LL	LL	LL	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	3:00-4:00			LL	LL	LL	LLVZ	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	LLVZ	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	4:00-5:00			S	S	S	LLVZ	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	LLVZ	S	S	S	S	S	S	LLVZ	S	S	S	S	S	S	
	5:00-6:00			S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	LLVZ	S	S	S	S	S	
	6:00-7:00			S	S	S	S	S	LLVZ	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	7:00-8:00			D.N	D.N	D.N	LL	D.N	LLVZ	D.N	D.N	D.N	LL	LL	LL	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	LL	D.N	D.N	D.N	D.N	LLVZ	D.N	LLVZ	D.N	D.N	
	8:00-9:00			D.N	D.N	D.N	LL	D.N	LL	LL	LL	D.N	LL	LL	LL	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	LL	D.N	D.N	D.N	D.N	LLVZ	D.N	LLVZ	D.N	D.N	
	9:00-10:00			D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	LL	LL	LL	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	
	10:00-11:00			D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	
11:00-12:00			D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N		

ELABORÓ:

VoBo ING. RESIDENTE *Stg Sch P*

VoBo. SUPERVISOR *Dora N. Ospina*

ESTADO DEL TIEMPO			
LLVZ	LLOVIZNA	N	NUBLADO
D.N	DESPJADO NOCHE	S	SOL
LL	LLUVIA		

INFORME MENSUAL ESTADO DEL TIEMPO

OBJETO

ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

UBICACIÓN:

MUNICIPIO EL BAGRE (ANTIOQUIA)

MES: NOVIEMBRE

AÑO: 2025

CONTRATISTA DE OBRA

CONSTRULARM S.A.S.

CO

055-2025

	HORA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
AM	12:00-1:00	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	
	1:00-2:00	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	
	2:00-3:00	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	
	3:00-4:00	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	
	4:00-5:00	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	
	5:00-6:00	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N
	6:00-7:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	LL	S	S	S	S	S	S	S	LL	S	S	S	S	S	LL	S	LLVZ	S	S	S	
	7:00-8:00	LL	S	LL	S	S	S	S	LLVZ	S	S	LL	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	LLVZ	S	S	S
	8:00-9:00	LL	S	LL	S	S	S	S	LLVZ	S	S	S	S	S	S	S	LLVZ	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	9:00-10:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	LLVZ	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	10:00-11:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
11:00-12:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
PM	12:00-1:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	1:00-2:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	2:00-3:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	3:00-4:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	LLVZ	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	4:00-5:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	LLVZ	S	S	S	S	S	S	LLVZ	S	S	S	S	S	
	5:00-6:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	LLVZ	S	S	S	S	
	6:00-7:00	S	S	S	S	S	S	S	LLVZ	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	7:00-8:00	D.N	D.N	D.N	LL	D.N	LL	D.N	LLVZ	D.N	D.N	D.N	LL	LL	LL	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	LL	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	LLVZ	D.N	LLVZ	D.N
	8:00-9:00	D.N	D.N	D.N	LL	D.N	LL	D.N	LL	LL	LL	D.N	LL	LL	LL	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	LL	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	LLVZ	D.N	LLVZ	D.N
	9:00-10:00	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	LL	LL	LL	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N
	10:00-11:00	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N
11:00-12:00	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	D.N	

ELABORÓ:

VoBo ING. RESIDENTE *Stg Sely P*

VoBo. SUPERVISOR *Daniel Noyez*

ESTADO DEL TIEMPO			
LLVZ	LLOVIZNA	N	NUBLADO
D.N	DESPJADO NOCHE	S	SOL
LL	LLUVIA		

INFORME MENSUAL ESTADO DEL TIEMPO																																	
OBJETO			ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.													UBICACIÓN:			MUNICIPIO EL BAGRE (ANTIOQUIA)							MES: DICIEMBRE AÑO: 2025							
CONTRATISTA DE OBRA			CONSTRULARM S.A.S.													CO			055-2025														
HORA			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
AM	12:00-1:00	D.N	D.N	D.N																													
	1:00-2:00	D.N	D.N	D.N																													
	2:00-3:00	D.N	D.N	D.N																													
	3:00-4:00	D.N	D.N	D.N																													
	4:00-5:00	D.N	D.N	D.N																													
	5:00-6:00	D.N	D.N	D.N																													
	6:00-7:00	S	S	S																													
	7:00-8:00	S	S	S																													
	8:00-9:00	S	S	S																													
	9:00-10:00	S	S	S																													
10:00-11:00	S	S	S																														
11:00-12:00	S	S	S																														
PM	12:00-1:00	S	S	S																													
	1:00-2:00	S	S	S																													
	2:00-3:00	LL	LL	LL																													
	3:00-4:00	LL	LL	LL																													
	4:00-5:00	S	S	S																													
	5:00-6:00	S	S	S																													
	6:00-7:00	S	S	S																													
	7:00-8:00	D.N	D.N	D.N																													
	8:00-9:00	D.N	D.N	D.N																													
	9:00-10:00	D.N	D.N	D.N																													
10:00-11:00	D.N	D.N	D.N																														
11:00-12:00		D.N	D.N																														
ELABORÓ:															VoBo ING. RESIDENTE <i>Elg Sel P</i>										VoBo. SUPERVISOR								

ESTADO DEL TIEMPO			
LLVZ	LLOVIZNA	N	NUBLADO
D.N	DESPJADO NOCHE	S	SOL
LL	LLUVIA		

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4



NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
6203149049

PÓLIZA No: 620-47-994000058336 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: **VILLAVICENCIO**

COD. AGENCIA: 620 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: **EXPEDICION**

TIPO DE IMPRESIÓN: **IMPRESION**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	10	2025	03	10	2025
FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: **CONSTRULARM SAS**

IDENTIFICACIÓN: NIT **901.930.946-0**

DIRECCIÓN: **CL 9 # 7 B 27**

CIUDAD: **MONTERÍA, CÓRDOBA**

TELÉFONO: **3004105580**

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BA**

IDENTIFICACIÓN: NIT **901.526.561-7**

BENEFICIARIO: **EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BA**

IDENTIFICACIÓN: NIT **901.526.561-7**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: **CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA**

DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CONTRATO CUMPLIMIENTO	01/10/2025	01/06/2026	71,048,472.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	01/10/2025	01/12/2028	35,524,236.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	VER NOTA ACLARATORIA		106,572,708.00

BENEFICIARIOS
NIT 901526561 - EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO No.055-2025, DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2025, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

NOTAS: asegurado y beneficiario a la EDTB, identificado con el NIT. 901526561 7 y al Municipio de El Bagre, identificado con el NIT. 890984221-2.

NOTA: SE ACLARA QUE EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, INICIA VIGENCIA POR CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A LA COMPAÑÍA.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
\$ ***213,145,416.00	\$ *****2,137,751	\$ ****15,000.00	\$ *****409,023	\$ *****2,561,774

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
MARLEN BALLESTEROS ORJUELA	3487	100.00			

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDELIGROS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJES POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalcliente/fogin

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA. LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLICAN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: <https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/politica-de-privacidad.aspx>

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK <https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx> Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB <https://www.aseguradorasolidaria.com.co>. EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS"

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)00000000007000620314904

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá
C8DA207B0E0BF57E5B

CLIENTE



POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

**NÚMERO ELECTRÓNICO
PARA PAGOS**
6203149130

PÓLIZA No: 620 -74 - 994000013803 ANEXO:0

AGENCIA EXPEDIDORA: **VILLAVICENCIO** COD. AGE: 620 RAMO: 74 PAP:
DIA MES AÑO VIGENCIA DE LA PÓLIZA DIA MES AÑO HORAS DIA MES AÑO HORAS
03 10 2025 01 10 2025 23:59 01 12 2025 23:59 61 03 10 2025
FECHA DE EXPEDICIÓN VIGENCIA DESDE A LAS VIGENCIA HASTA A LAS DIAS FECHA DE IMPRESIÓN
MODALIDAD FACTURACIÓN: **ANUAL** TIPO DE IMPRESIÓN: **IMPRESION**

TIPO DE MOVIMIENTO **EXPEDICION** VIGENCIA DEL ANEXO DIA MES AÑO HORAS DIA MES AÑO HORAS DIA
01 10 2025 23:59 01 12 2025 23:59 61
VIGENCIA DESDE A LAS VIGENCIA HASTA A LAS

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **CONSTRULARM SAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.930.946-0**
DIRECCIÓN: **CL 9 # 7 B 27** CIUDAD: **MONTERÍA, CÓRDOBA** TELÉFONO: **3004105580**

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BA** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.526.561-7**
DIRECCIÓN: **BRR BIJAO CR 49 A 48 A 56** CIUDAD: **EL BAGRE, ANTIOQUIA** TELÉFONO: **3113590471**
BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: **EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL D** NIT : **901526561**
ITEM: 1 DEPARTAMENTO: **ANTIOQUIA** CIUDAD: **EL BAGRE**
DIRECCION: **BAGRE**
ACTIVIDAD: **CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA**
TIPO EDIFICIO: **NO APLICA PARA ESTE RAMO** TIPO DE RIESGO: **COMERCIAL** MANZANA:
DESCRIPCION AMPAROS SUMA ASEGURADA % INVAR SUBLIMITE
CONTRATO
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 284,700,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 284,700,000.00
PRODUCTOS TRABAJADOS Y OPERACIONES TERMINADAS 284,700,000.00
BIENES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL 284,700,000.00
RCE PATRONAL 284,700,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 284,700,000.00
DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/PRODUCTOS TRABAJADOS Y OPERACIONES TERMINADAS/BIENES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

BENEFICIARIOS
NIT 001 - **TERCEROS AFECTADOS**

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO No.055-2025, DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2025, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ASEGURADO: **CONSTRULARM SAS** NIT **901930946** y la EDTB, identificado con el NIT. **901526561** 7 y al Municipio de El Bagre, identificado con el NIT. **890984221-2**.

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ***284,700,000.00	VALOR PRIMA: \$ *****199,836	GASTOS EXPEDICION: \$ *****0.00	IVA: \$ *****37,969	TOTAL A PAGAR: \$ *****237,805
--	---------------------------------	------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

INTERMEDIARIO

NOMBRE **MARLEN BALLESTEROS ORJUELA** CLAVE **3487** %PART **100.00**

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA **MARLEN BALLESTEROS ORJUELA** %PART **100.00** VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK <https://aseguradorasolidaria.com.co/entonces-de-interna/biblioteca-de-clausulados.aspx> Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB <https://www.aseguradorasolidaria.com.co>, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)00000000007000620314913

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: **Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá**

MABALLESTEROS 0

C8DA207B0E0BF57F5C

CLIENTE

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL
DATOS DE LA PÓLIZA

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. 6 NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	EMPRESA PARA EL DESARROLLO T	901526561-7	BAGRE	EL BAGRE	284,700,000.00	199,836	237,805
					PRIMA TOTAL SIN IVA		PRIMA TOTAL CON IVA
					199,836		237,805

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: VILLAVICENCIO

COD. AGENCIA: 620

RAMO: 74

Nº PÓLIZA: 994000013803 ANEXO: 0

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: CONSTRULARM SAS

IDENTIFICACIÓN: NIT 901.930.946-0

ASEGURADO: EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BA

IDENTIFICACIÓN: NIT 901.526.561-7

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS

IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

TEXTO ITEM 1

BENEFICIARIOS: EDTB, identificado con el NIT. 901526561 7 y al Municipio de El Bagre, identificado con el NIT. 890984221-2. TERCEROS AFECTADOS.

NOTA SE ACLARA QUE LA POLIZA CUBRE LOS SIGUIENTES AMPAROS:

1. PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES
2. CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS SALVO EN EL EVENTO EN QUE EL SUBCONTRATISTA TENGA SU PROPIO SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL
4. AMPARO PATRONAL
5. GASTOS MEDICOS
6. GASTOS DE DEFENSA
7. PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES. DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE

CLAUSULADO: 11/12/2017-1502-P-06-PATRI-CL-SUSP-04-DROI V.3 11/12/2017-1502-NT-P-06-051217005009000.

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	3	\$ 288.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 288.600	\$ 0	\$ 288.600
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	\$ 249.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 249.400	\$ 0	\$ 249.400
SUBTOTALES:										\$ 538.000	\$ 0	\$ 538.000

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.300	\$ 0	\$ 0	\$ 13.300	
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 64.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 64.600	\$ 0	\$ 0	\$ 64.600	
EPS048	MUTUAL SER EPS-S	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.600	\$ 0	\$ 0	\$ 7.600	
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 49.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 49.100	\$ 0	\$ 0	\$ 49.100	
SUBTOTALES:												\$ 134.600	\$ 0	\$ 0	\$ 134.600	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	5		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 234.300	\$ 234.300	\$ 0	\$ 0	\$ 234.300
SUBTOTALES:									\$ 234.300	\$ 0	\$ 0	\$ 234.300

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR					
ADMINISTRADORA			No. COTIZANTES	TOTALES	
CÓDIGO	NOMBRE	APORTES		MORA	VALOR PAGADO
CCF16	CCF16-COMFACOR		5	\$ 134.600	\$ 0
SUBTOTALES:				\$ 134.600	\$ 0

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																							
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES																			
Nº	IDENTIFICA CIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD								ARP				DÍAS COT	IBC	CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO			TOTAL APORTE	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD					EMPLEADOR
1	CC 1067912244	SANCHEZ PATERNINA SANTIAGO	DEPEND		\$ 2.163.851	FIJO		SI	17																	25-14 COLPENSI ONES	17	\$ 1.226.183	\$ 196.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 196.200	CIA SURAMERI CANA DE SERVICIO S DE SALUD	17	\$ 1.226.183	\$ 49.100	\$ 0	\$ 49.100	14-11 - ARL SURA	17	\$ 1.226.183	1	\$ 85.400	17	\$ 1.226.183	CCCF16- COMFACOR	\$ 49.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2	CC 10953442	TORDECILLA MARTINEZ JAIR JOSE	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		SI	04																230301- PORVENIR	4	\$ 189.800	\$ 30.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 30.400	MUTUAL SER EPS- S	4	\$ 189.800	\$ 7.600	\$ 0	\$ 7.600	14-11 - ARL SURA	4	\$ 189.800		\$ 13.300	4	\$ 189.800	CCCF16- COMFACOR	\$ 7.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
3	CC 1193077463	SANCHEZ ESQUIVEL ALIX ADRIANA	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		SI																	230301- PORVENIR	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	ESSC07- ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.423.500		\$ 99.100	30	\$ 1.423.500	CCCF16- COMFACOR	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
4	CC 15667862	TOBON MUNETON GUSTAVO ADOLFO	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		SI	07																25-14 COLPENSI ONES	7	\$ 332.150	\$ 53.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 53.200	NUOVA EPS CM	7	\$ 332.150	\$ 13.300	\$ 0	\$ 13.300	14-11 - ARL SURA	7	\$ 332.150		\$ 23.200	7	\$ 332.150	CCCF16- COMFACOR	\$ 13.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
5	CC 78035927	PEREZ POLO ALFREDO MANUEL	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		SI	04																230301- PORVENIR	4	\$ 189.800	\$ 30.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 30.400	ESSC07- ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	4	\$ 189.800	\$ 7.600	\$ 0	\$ 7.600	14-11 - ARL SURA	4	\$ 189.800		\$ 13.300	4	\$ 189.800	CCCF16- COMFACOR	\$ 7.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

TOTAL PAGADO:	\$ 1.041.500
----------------------	---------------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					DATOS GENERALES DE LA PLANILLA								
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		901930946	NÚMERO PLANILLA:		7998893652		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:					CONSTRULARM SAS	PERIODO COTIZACIÓN OTROS		MES	noviembre	AÑO	2025	2025	
CIUDAD/MUNICIPIO:		MONTERIA	DEPARTAMENTO:		CORDOBA	DÍAS DE MORA:			214	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES	diciembre
DIRECCIÓN:		CL 9 7B 27 BARRIO LOS ANGELES	TELÉFONO:		3001410	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/07/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		2008556351	
TIPO APORTANTE:		01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:		B-MENOS DE 200 COTIZANTES								
TIPO EMPRESA:		PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:		Construcción de edificios residenciales.								
FORMA DE PRESENTACIÓN:		ÚNICO											
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):					SI								

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	4	\$ 1.508.424	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 244.700	\$ 0	\$ 1.508.424	\$ 244.700	\$ 1.753.124
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	\$ 911.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 147.818	\$ 0	\$ 911.200	\$ 147.818	\$ 1.059.018
SUBTOTALES:										\$ 2.419.624	\$ 392.518	\$ 2.818.142

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS048	MUTUAL SER EPS-S	1	\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 57.000	\$ 0	\$ 9.247	\$ 0	\$ 57.000	\$ 9.247	\$ 0		\$ 66.247
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 160.398	\$ 0	\$ 26.021	\$ 0	\$ 160.398	\$ 26.021	\$ 0		\$ 186.419
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	2	\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 114.000	\$ 0	\$ 18.494	\$ 0	\$ 114.000	\$ 18.494	\$ 0		\$ 132.494
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 160.398	\$ 0	\$ 26.021	\$ 0	\$ 160.398	\$ 26.021	\$ 0		\$ 186.419
EPS041	NUEVA EPS CM	2	\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 114.000	\$ 0	\$ 18.494	\$ 0	\$ 114.000	\$ 18.494	\$ 0		\$ 132.494
SUBTOTALES:												\$ 605.796	\$ 98.277	\$ 0		\$ 704.073

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	7		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 1.052.628	\$ 1.052.628	\$ 170.760	\$ 0	\$ 1.223.388
SUBTOTALES:									\$ 1.052.628	\$ 170.760	\$ 0	\$ 1.223.388

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR					
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF16	CCF16-COMFACOR	7	\$ 605.796	\$ 98.274	\$ 704.070
SUBTOTALES:			\$ 605.796	\$ 98.274	\$ 704.070

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																							
DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES													SEGURIDAD SOCIAL												PARAFISCALES																					
Nº	IDENTIFICA CIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP				DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU						
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE			ADMIN	DÍAS COT					IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1067912244	SANCHEZ PATERNINA SANTIAGO	DEPEND		\$ 4.000.000	FUJO			SI	18																	25-14 COLPENSIONES	30	\$ 4.000.000	\$ 640.312	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 640.312	CIA SURAMER CANA DE SERVICIO S DE SALUD	30	\$ 4.000.000	\$ 160.398	\$ 0	\$ 160.398	14-11 - ARL SURA	30	\$ 4.000.000	1	\$ 278.564	30	\$ 4.000.000	CCF16-COMFACOR	\$ 160.398	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2	CC 1064999603	COGOLLO PADILLA MARIA ALEJANDRA	DEPEND		\$ 4.000.000	FUJO			SI	03																	25-14 COLPENSIONES	30	\$ 4.000.000	\$ 640.312	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 640.312	EPS002-SALUD TOTAL	30	\$ 4.000.000	\$ 160.398	\$ 0	\$ 160.398	14-11 - ARL SURA	30	\$ 4.000.000		\$ 278.564	30	\$ 4.000.000	CCF16-COMFACOR	\$ 160.398	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
3	CC 1193077463	SANCHEZ ESQUIVEL ALIX ADRIANA	DEPEND		\$ 1.423.500	FUJO			SI	03																	230301-PORVENIR	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.423.500		\$ 99.100	30	\$ 1.423.500	CCF16-COMFACOR	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
4	CC 15667862	TOBON MUNETON GUSTAVO ADOLFO	DEPEND		\$ 1.423.500	FUJO			SI	28																	25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	NUEVA EPS CM	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.423.500		\$ 99.100	30	\$ 1.423.500	CCF16-COMFACOR	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
5	CC 78035927	PEREZ POLO ALFREDO MANUEL	DEPEND		\$ 1.423.500	FUJO			SI	27																	230301-PORVENIR	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.423.500		\$ 99.100	30	\$ 1.423.500	CCF16-COMFACOR	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
6	CC 78767042	ARGUMED OARRIETA EDER ENRIQUE	DEPEND		\$ 1.423.500	FUJO			SI	03																	230301-PORVENIR	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	NUEVA EPS CM	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.423.500		\$ 99.100	30	\$ 1.423.500	CCF16-COMFACOR	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
7	CC 10953442	TORDECILLA MARTINEZ JAIR JOSE	DEPEND		\$ 1.423.500	FUJO			SI	27																	230301-PORVENIR	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	MUTUAL SER EPS-S	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.423.500		\$ 99.100	30	\$ 1.423.500	CCF16-COMFACOR	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO:	\$ 5.443.673
----------------------	---------------------



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:					NIT					NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:					901930946				
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:										CONSTRULARM SAS									
CIUDAD/MUNICIPIO:					MONTERIA					DEPARTAMENTO:					CORDOBA				
DIRECCIÓN:					CL 9 7B 27 BARRIO LOS ANGELES					TELÉFONO:					3001410				
TIPO APORTANTE:					01-EMPLEADOR					CLASE APORTANTE:					B-MENOS DE 200 COTIZANTES				
TIPO EMPRESA:					PRIVADA					ACTIVIDAD ECONOMICA:					Construcción de edificios residenciales.				
FORMA DE PRESENTACIÓN:					ÚNICO														
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):										SI									
NÚMERO PLANILLA:					6028207115					TIPO DE PLANILLA:					E-EMPLEADOS				
PERIODO COTIZACIÓN OTROS					MES					octubre AÑO					2025				
DÍAS DE MORA:										PERIODO COTIZACIÓN SALUD:					MES noviembre AÑO				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):					2026/07/15					NÚMERO AUTORIZACIÓN:					482493134				

TOTAL APORTES A PENSIÓN													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO	
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	\$ 1.407.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 228.312	\$ 0	\$ 1.407.400	\$ 228.312	\$ 1.635.712	
230301	230301-PORVENIR	3	\$ 637.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 103.500	\$ 0	\$ 637.800	\$ 103.500	\$ 741.300	
SUBTOTALES:										\$ 2.045.200	\$ 331.812	\$ 2.377.012	

TOTAL APORTES A SALUD																	
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 149.400	\$ 0	\$ 24.400	\$ 0	\$ 149.400	\$ 24.400	\$ 0		\$ 133.800	
EPS041	NUEVA EPS CM	3	\$ 0		\$ 234.300		\$ 0	\$ 234.300	\$ 0	\$ 38.023	\$ 0	\$ 234.300	\$ 38.023	\$ 0		\$ 272.323	
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 74.700	\$ 0	\$ 12.200	\$ 0	\$ 74.700	\$ 12.200	\$ 0		\$ 86.900	
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 53.200	\$ 0	\$ 8.700	\$ 0	\$ 53.200	\$ 8.700	\$ 0		\$ 61.900	
SUBTOTALES:												\$ 511.600	\$ 83.323	\$ 0	\$ 594.923		

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES					
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-11	14-11 - ARL SURA	6		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 461.000	\$ 552.000	\$ 90.153	\$ 0	\$ 642.153	
SUBTOTALES:									\$ 552.000	\$ 90.153	\$ 0	\$ 642.153	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR					
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF16	CCF16-COMFACOR	6	\$ 511.600	\$ 83.555	\$ 595.155
SUBTOTALES:			\$ 511.600	\$ 83.555	\$ 595.155

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																				
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL															PARAFISCALES																	
Nº	IDENTIFICA CIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAP	TDP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN					SALUD					ARP					IBCF	ESAP	MINED										
																									ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES				TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	SENA
																													SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																				
1	CC 1007936318	MADERA FLOREZ NELSON ENRIQUE	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		SI	03																230301- PORVENIR	28	\$ 1.328.600	\$ \$ 212.600	\$ \$ 0	\$ \$ 0	Normal	\$ 212.600	NUEVA EPS CM	28	\$ 1.328.600	\$ \$ 53.200	\$ \$ 0	\$ \$ 53.200	14-11 - ARL SURA	28	\$ 1.328.600	\$ \$ 92.500	28	\$ 1.328.600	CCF16- COMFAC COR	\$ 53.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
2	CC 1064999603	COGOLLO PADILLA MARIA ALEJANDRA	DEPEND		\$ 4.000.000	FIJO		SI	03																25-14 COLPENSI ONES	28	\$ 3.733.333	\$ \$ 597.400	\$ \$ 0	\$ \$ 0	Normal	\$ 597.400	EPS002- SALUD TOTAL	28	\$ 3.733.333	\$ \$ 149.400	\$ \$ 0	\$ \$ 149.400	14-11 - ARL SURA	28	\$ 3.733.333	\$ \$ 91.000	28	\$ 3.733.333	CCF16- COMFAC COR	\$ 149.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
3	CC 1067912244	SANCHEZ PATERNINA SANTIAGO	DEPEND		\$ 4.000.000	FIJO		SI	03																25-14 COLPENSI ONES	28	\$ 3.733.333	\$ \$ 597.400	\$ \$ 0	\$ \$ 0	Normal	\$ 597.400	CIA SURAMER CANANA DE SERVICIO S DE SALUD	28	\$ 3.733.333	\$ \$ 149.400	\$ \$ 0	\$ \$ 149.400	14-11 - ARL SURA	28	\$ 3.733.333	\$ \$ 91.000	28	\$ 3.733.333	CCF16- COMFAC COR	\$ 149.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
4	CC 15667862	TOBON MUNETON GUSTAVO ADOLFO	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		SI	03																25-14 COLPENSI ONES	28	\$ 1.328.600	\$ \$ 212.600	\$ \$ 0	\$ \$ 0	Normal	\$ 212.600	EPS037- NUEVA EPS	28	\$ 1.328.600	\$ \$ 53.200	\$ \$ 0	\$ \$ 53.200	14-11 - ARL SURA	28	\$ 1.328.600	\$ \$ 92.500	28	\$ 1.328.600	CCF16- COMFAC COR	\$ 53.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
5	CC 78035927	PEREZ POLO ALFREDO MANUEL	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		SI	03																230301- PORVENIR	28	\$ 1.328.600	\$ \$ 212.600	\$ \$ 0	\$ \$ 0	Normal	\$ 212.600	NUEVA EPS CM	28	\$ 1.328.600	\$ \$ 53.200	\$ \$ 0	\$ \$ 53.200	14-11 - ARL SURA	28	\$ 1.328.600	\$ \$ 92.500	28	\$ 1.328.600	CCF16- COMFAC COR	\$ 53.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
6	CC 78767042	ARGUMEDO ARRIETA EDER ENRIQUE	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		SI	03																230301- PORVENIR	28	\$ 1.328.600	\$ \$ 212.600	\$ \$ 0	\$ \$ 0	Normal	\$ 212.600	NUEVA EPS CM	28	\$ 1.328.600	\$ \$ 53.200	\$ \$ 0	\$ \$ 53.200	14-11 - ARL SURA	28	\$ 1.328.600	\$ \$ 92.500	28	\$ 1.328.600	CCF16- COMFAC COR	\$ 53.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		

TOTAL PAGADO: \$ 4.209.243

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					DATOS GENERALES DE LA PLANILLA											
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		901930946		NÚMERO PLANILLA:		7993417100		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS			
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		CONSTRULARM SAS		PERIODO COTIZACIÓN OTROS		MES		octubre AÑO		2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		2025		
CIUDAD/MUNICIPIO:		MONTERIA	CORDOBA		DÍAS DE MORA:		106		FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/02/27		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		96061435	
DIRECCIÓN:		CL 9 7B 27 BARRIO LOS ANGELES		TELÉFONO:		3001410		B-MENOS DE 200 COTIZANTES		Construcción de edificios residenciales.		FORMA DE PRESENTACIÓN:		PRIVADA		
TIPO APORTANTE:		01-EMPLEADOR		ACTIVIDAD ECONOMICA:		SI		APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):								



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE
EL BAGRE-EDTB

Página 1 de: 1

RESERVA PRESUPUESTAL CANCELADA RPC N° 000018

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00017	04/08/2026

Fecha de Expedición: 04/08/2026

Nit ó Cedula:	901.930.946
Beneficiario:	CONSTRULARM
Observa:	

Concepto de esta reserva cancelada

PAGO 1 Y FINAL AL CONTRATO 055-2025, CUYO OBJETO ES ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Rubro	Descripción	Valor Rubro
03-2.3.2.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	332.798.637,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 53129	Otros edificios no residenciales	332.798.637,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	332.798.637,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	332.798.637,00
CCPET81 - CPI - CATALOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN 2403002	Aeropuertos mejorados	332.798.637,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	332.798.637,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120101	100% de La Renta	332.798.637,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 20250000007782	Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura Aeroportuaria De El Bagre	332.798.637,00

Total de la Presente Orden

332.798.637,00

Total Retenciones

53.247.782,00

Total a Pagar


279.550.855,00

Valor en letras:

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	Detalle	Documento	Valor
70500001852	Cuenta de Ahorro Bancolombia Conv 254-2025	0000egre18	279.550.855,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PRO - ANCIANO	4.00	13.311.945,00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	1.50	4.991.980,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1.00	3.327.985,00
TASA PRO-DEPORTE	1.50	4.991.980,00
CONTRIBUCIÓN FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA 5%	5.00	16.639.932,00
RETE - INDUSTRIA Y COMERCIO	1.00	3.327.985,00
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y URBANIZACIÓN	2.00	6.655.973,00


Director Administrativo y Financiero

Firma del Interesado(a)
Nit / C.C.



Número del registro
1Nombre del destinatario
Constrularm SasProducto destino
800111411Banco
Banco De BogotaEstado del pago
ExitosoDescripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.Fecha de aplicación
04 Ago 2026Identificación destinatario
9019309460Tipo de producto
CorrienteValor
COP \$ 279.550.855,00Código
OKBReferencia
--



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE-
EDTB

Página 1 de 2

Nit: 901526561-7

Obligaciones contraídas por reservas presupuestales

OP N° 00017

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00091	01/01/2026

Fecha de Expedición: 04/08/2026

Nit ó Cedula:	901.930.946
Beneficiario:	CONSTRULARM
Observa:	

Por Concepto de:

PAGO 1 Y FINAL AL CONTRATO 055-2025, CUYO OBJETO ES ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

A9B255F6E33959FB5D225B36F907CFA2

Rubro	Descripción		Valor Rubro
03-2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION		332.798.637,00
CCPET01 - CPC V2 1 AC	53129	Otros edificios no residenciales	332.798.637,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	332.798.637,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACION	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	332.798.637,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	2403002	Aeropuertos mejorados	332.798.637,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	332.798.637,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	332.798.637,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	20250000007782	Mantenimiento y Conservacion de la Infraestructura Aeroportuaria De El Bagre	332.798.637,00

Valor en letras:

TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PRO - ANCIANO	4,00	13.311.945,00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	1,50	4.991.980,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1,00	3.327.986,00
TASA PRO-DEPORTE	1,50	4.991.980,00
CONTRIBUCIÓN FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA 5%	5,00	16.639.932,00
RETE - INDUSTRIA Y COMERCIO	1,00	3.327.986,00
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y URBANIZACIÓN	2,00	6.655.973,00

Total de la Presente Orden

332.798.637,00

Total Retenciones

53.247.782,00

Total a Pagar

279.550.855,00






DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE-
EDTB

Página 2 de: 2

Nit: 901526561-7


Director Administrativo y Financiero

