

**INFORME DE SUPERVISIÓN
Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
CONTRATO DE OBRA SVIV MINC 024 DE 2025 (CO1.PCCNTR.8365031)**

INTRODUCCIÓN

En el marco de la cuantía No. SVIV MINC 024 DE 2025, mediante la cual se celebró en la plataforma SECOP II el Contrato de Obra Pública No. CO1.PCCNTR.8365031 de fecha de inicio del 29 de septiembre de 2025, cuyo objeto es el "MEJORAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO MUNICIPAL DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER", con un plazo de ejecución inicial de 15 días, mas 15 días añadidos mediante OTROSÍ, para un total de un (1) mes, el Municipio de Ocaña, a través de la Secretaría de Vías, Infraestructura y Vivienda, en cumplimiento de las obligaciones asignadas al supervisor del contrato, presenta el Informe de Supervisión – Acta Parcial No. 1 y Final, correspondiente al período comprendido entre el 29 de septiembre y el 29 de octubre de 2025.

El presente informe tiene como finalidad informar al Municipio las actividades desarrolladas, supervisadas y recibidas por parte del contratista durante la ejecución del contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas, contractuales y la normativa vigente. En este documento se detallan las labores ejecutadas, los avances obtenidos y las observaciones registradas por la supervisión técnica, administrativa, legal y financiera, en cumplimiento de los lineamientos establecidos por la entidad contratante.

**INFORME DE SUPERVISIÓN
Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
CONTRATO DE OBRA SVIV MINC 024 DE 2025 (CO1.PCCNTR.8365031)**

1. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

CLASE DE CONTRATO:	OBRA
CONTRATO No. Y FECHA:	SVIV MIN C 024 DE 2025 (CO1.PCCNTR.8365031)
CONTRATISTA: Nit o C.C. No.	EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS C.C. 88.283.109
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO MUNICIPAL DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
VALOR INICIAL:	\$ 36.671.839
VALOR ADICIONAL:	\$ 3.328.062
VALOR FINAL EJECUTADO:	\$ 39.999.901
RUBRO RECURSOS DESCRIPCIÓN VALOR	2.3.2.02.02.005.40.008 55.0 – 1.2.4.3.03 - SGP PROPÓSITO GENERAL – PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN \$ 36.671.839
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CD 1177 (11/09/2025)
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP 1163 (04/08/2025)
RUBRO ADICIONAL RECURSOS DESCRIPCIÓN VALOR	2.3.2.02.02.005.40.008 55.0 – 1.2.4.3.03 - SGP PROPÓSITO GENERAL – PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN \$ 3.328.062
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL	CD 1329 (10/10/2025)
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL	RP 1271 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2025
PLAZO INICIAL:	Quince (15) días
PRORROGA:	Quince (15) días
PLAZO FINAL:	Un (01) MESES
SUPERVISOR	GUSTAVO CASTILLA VERGEL PROFESIONAL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA ADSCRITO A LA SECRETARIA DE VÍAS, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA (E)
FECHA DE INICIACIÓN:	06/08/2025

Secretaría de Vías, Infraestructura y Vivienda – Alcaldía Municipal de Ocaña, Norte de Santander

Carrera 12 No. 10 - 42 Palacio Municipal Código Postal: 546552

Correo: secretariadevias@ocananortedesantander.gov.co - Teléfono: (607) 5636300

www.ocana-nortedesantander.gov.co

**INFORME DE SUPERVISIÓN
Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
CONTRATO DE OBRA SVIV MINC 024 DE 2025 (CO1.PCCNTR.8365031)**

MODIFICATORIOS Y ADICIONALES (si aplica)	OTRO SI, Mediante el cual se adicionan recursos y se prorroga el plazo de ejecución contractual
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	04/09/2025
FECHA DE TERMINACIÓN OTROSÍ:	29/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	29/10/2025
MUNICIPIO:	Ocaña, Norte de Santander
OFICINA GESTORA:	Secretaria vías infraestructura y vivienda

2. LOCALIZACIÓN

El proyecto está ubicado en el centro comercial plaza de mercado, de la zona urbana del municipio de Ocaña, Norte de Santander




Ilustración 1. Localización del proyecto.

**INFORME DE SUPERVISIÓN
Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
CONTRATO DE OBRA SVIV MINC 024 DE 2025 (CO1.PCCNTR.8365031)**



3. RESUMEN EJECUTIVO

El municipio de Ocaña suscribió contrato SVIV MINC 024 DE 2025 (CO1.PCCNTR.8365031) de fecha 24 de septiembre de 2025, cuyo objeto es MEJORAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO MUNICIPAL DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER. Con inicio para el contrato el día 29 de septiembre de 2025. El presente proyecto tiene como objetivo principal ejecutar las actividades correspondientes a pintar y embellecer las fachadas del centro comercial plaza de mercado, las cuales han sufrido gran deterioro a falta de mantenimiento periódico de su infraestructura, ubicado en el municipio de Ocaña, Norte de Santander. Estas acciones buscan garantizar espacios públicos dignos, seguros y funcionales que contribuyan al mejoramiento de la calidad educativa y las condiciones de bienestar de la comunidad del municipio de Ocaña.

En el presente informe de supervisión acompaña la cuenta de cobro del contratista, que ha presentado para facturar las actividades en el periodo comprendido entre el 29 de septiembre de 2025 al 29 de octubre de 2025.

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Con fecha 29 de octubre de 2025, el avance físico del contrato de obra No. SVIV MIN C 024 DE 2025 (CO1.PCCNTR.8365031), es del 100%.

**INFORME DE SUPERVISIÓN
Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
CONTRATO DE OBRA SVIV MINC 024 DE 2025 (CO1.PCCNTR.8365031)**

Se suscribió acta modificatoria de obra No.1, el día 14 de octubre de 2025. Esta acta obliga a realizar prorroga en el plazo de ejecución y adición en valor.

A continuación, se presentan las cantidades totales de las actividades realizadas durante el periodo comprendido entre el 29 de septiembre de 2025 al 29 de octubre de 2025 el contratista ejecutó las actividades correspondientes al MEJORAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO MUNICIPAL DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER, De acuerdo con la siguiente descripción de cantidades y actividades realizadas:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDA D	CANTIDA D	V. UNITARIO	VALOR
1	ADECUACIONES EN PAREDES				
1,1	Resane de superficies y aplicación de estuco	m ²	303	\$ 18.000,00	\$ 5.454.000,00
1,2	Aplicación de pintura en emulsión tipo 1, tres manos	m ²	1395,481	\$ 16.000,00	\$ 22.327.696,00
2	ÍTEMS NO PREVISTOS				
INP1	Resane de superficies y aplicación de estuco	m ²	95,6	\$ 26.373,00	\$ 2.521.258,80
VALOR TOTAL OBRAS EN COSTO DIRECTO					\$ 30.302.954,80
COSTO INDIRECTO (AIU 32%)					\$ 9.696.946,00
ADMINISTRACIÓN				26%	\$ 7.878.768,00
IMPREVISTOS				1%	\$ 303.029,00
UTILIDAD				5%	\$ 1.515.147,00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO					\$ 39.999.901,00
VALOR CONTRACTUAL DEL PROYECTO					\$ 39.999.901,00

Se realiza la verificación de las actas con las debidas cantidades, están firmadas por el contratista.

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 36.671.839	
------------------------	---------------	--

Secretaría de Vías, Infraestructura y Vivienda – Alcaldía Municipal de Ocaña, Norte de Santander

Carrera 12 No. 10 - 42 Palacio Municipal Código Postal: 546552

Correo: secretariadevias@ocananortedesantander.gov.co - Teléfono: (607) 5636300

www.ocana-nortedesantander.gov.co

**INFORME DE SUPERVISIÓN
Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
CONTRATO DE OBRA SVIV MINC 024 DE 2025 (CO1.PCCNTR.8365031)**

VALOR CONTRATO ADICIONAL	\$ 3.328.062	
ANTICIPO INICIAL		\$0
ANTICIPO ADICIONAL		\$0
VR. ACTA DE RECIBO PARCIAL 1		\$0
VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION FINAL		\$ 39.999.901
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		\$0
SUMAS IGUALES	\$ 39.999.901	\$ 39.999.901
% de ejecución	100%	100%

El valor del ACTA FINAL, que incluye costos directos e indirectos, equivale a **TREINTA Y NUEVE MILLONES, NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL, NOVECIENTOS UN PESOS (\$ 32.801.039) M/CTE** Se realizó la verificación de la cláusula séptima, del contrato correspondiente a la forma de pago, y se confirmó que este pago del ACTA FINAL representa el 100% del contrato.

5. SOPORTES FINANCIEROS

CONTRATO INICIAL

CONCEPTO	NUMERO	FECHA (DDMMAA)	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
CD	1177	11/9/2025	2.3.2.02.02.005.40.008	\$ 40.000.000
RP	1163	04/08/2025	2.3.2.02.02.005.40.008	\$ 36.671.839

PRORROGA

CONCEPTO	NUMERO	FECHA (DDMMAA)	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
CD	1329	10/10/2025	2.3.2.02.02.005.40.008	\$ 3.328.062
RP	1271	14/10/2025	2.3.2.02.02.005.40.008	\$ 3.328.062

6. CONTROL DE PAGOS

PAGOS REALIZADOS			
No.	No COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR

Con fecha a la presentación del presente informe no se han realizado pagos al contratista de obra.

7. CONTROL ADMINISTRATIVO.

ACTAS

Durante la ejecución del proyecto se han suscrito las siguientes actas:

ACTA	FECHA
Orden de inicio SECOP II	29 de septiembre de 2025

Secretaría de Vías, Infraestructura y Vivienda – Alcaldía Municipal de Ocaña, Norte de Santander

Carrera 12 No. 10 - 42 Palacio Municipal Código Postal: 546552

Correo: secretariadevias@ocananortedesantander.gov.co - Teléfono: (607) 5636300

www.ocana-nortedesantander.gov.co

**INFORME DE SUPERVISIÓN
Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
CONTRATO DE OBRA SVIV MINC 024 DE 2025 (CO1.PCCNTR.8365031)**

Acta de visita de obra No. 1	30 de septiembre de 2025
Acta de visita de obra No. 2	10 de octubre de 2025
Acta modificatoria de obra No.1	14 de octubre de 2025
Acta de visita de obra No. 3	24 de octubre de 2025
Acta de terminación	29 de octubre de 2025
Acta de recibo final	229 de octubre de 2025

CONTROL DE PÓLIZAS

Que el contratista, constituyó las pólizas de garantía única de seguro el 04 de agosto de 2025 y el 05 de agosto de 2025 a favor de Municipio de Ocaña de la compañía seguros del estado S.A, póliza de cumplimiento No. 56-44-101011210 y de responsabilidad civil No. 56-40-101004743, con los siguientes amparos.

PÓLIZAS INICIALES

SEGUROS DEL ESTADO S.A. CONTROL DE PÓLIZAS			
COBERTURA	VLR. ASEGURADO	PÓLIZA N°	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$3,667,183.90	56-44- 101011210	24/09/2025 - 16/02/2026
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	\$284,700,000.00	56-40- 101004743	24/09/2025 - 10/10/2025
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	\$284,700,000.00	56-40- 101004743	24/09/2025 - 10/10/2025
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	\$284,700,000.00	56-40- 101004743	24/09/2025 - 10/10/2025

Estas pólizas fueron cargadas en la plataforma del secop II y fueron aprobadas por la entidad.

Estas pólizas fueron actualizadas con el acta modificatoria así:

SEGUROS DEL ESTADO S.A. CONTROL DE PÓLIZAS ACTUALIZADAS			
COBERTURA	VLR. ASEGURADO	PÓLIZA N°	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$3,667,183.90	56-44- 101011210	29/09/2025 - 21/02/2026
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	\$284,700,000.00	56-40- 101004743	29/09/2025 - 30/10/2025

**INFORME DE SUPERVISIÓN
Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
CONTRATO DE OBRA SVIV MINC 024 DE 2025 (CO1.PCCNTR.8365031)**

VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	\$284,700,000.00	56-40-101004743	29/09/2025 - 30/10/2025
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	\$284,700,000.00	56-40-101004743	29/09/2025 - 30/10/2025
		56-40-101004743	29/09/2025 - 30/10/2025

Estas pólizas fueron cargadas en la plataforma del secop II y fueron aprobadas por la entidad.

8. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Obligaciones / Productos programados (según contrato, cronograma y/o asignaciones)	Actividades / Productos desarrollados frente a lo programado
1. Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo con las obligaciones establecidas en el mismo, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas definidas en el proyecto, análisis del sector, presupuesto oficial y demás soportes del proceso.	El contratista cumplió íntegramente con el objeto del contrato establecido, ejecutando todas las actividades contenidas en el acta de recibo final y conforme consta en el informe presentado por el contratista de obra.
2.- Ejecutar con plena autonomía técnica y administrativa el objeto contractual, atendiendo las orientaciones definidas por el Municipio.	El supervisor garantizó la autonomía administrativa y técnicas durante la ejecución del contrato. Realizó las respectivas recomendaciones para mejorar la ejecución del contrato.
3.- Hacer seguimiento permanente sobre la ejecución del contrato que se celebra como resultado del proceso de selección que se adelante.	Se realizaron tres (3) actas de visita de obra, donde se realizó seguimiento a la ejecución del contrato de obra, conforme se relacionaron en el numeral de visitas de obra.
4.- Mantenerse paz y salvo con el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a caja de compensación Familiar, al ICBF y al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Modificado por el Artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, si hay lugar a ello.	El contratista aporta las planillas de seguridad social de la ejecución del contrato de obra.
5.- Informar de manera inmediata al Municipio, cualquier hecho constitutivo	El Municipio no ha recibido comunicación del contratista de obra sobre la ocurrencia de cualquier

**INFORME DE SUPERVISIÓN
Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
CONTRATO DE OBRA SVIV MINC 024 DE 2025 (CO1.PCCNTR.8365031)**

de fuerza mayor o caso fortuito, que impida el cumplimiento del objeto del contrato que se celebre como resultado del proceso de selección que se adelanta.	hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, que impida el cumplimiento del objeto del contrato.
6.- Sin perjuicio de la autonomía técnica y administrativa, atender las instrucciones y lineamientos que se impartan por parte del Municipio, durante el desarrollo del contrato que se celebra.	Se dieron indicaciones al contratista de obra en las visitas de seguimiento adelantadas que fueron acatadas por el contratista de obra.
7.- Cumplir con las obligaciones que se generen a su cargo y que se deriven de la naturaleza del contrato y de las exigencias legales, entre ellas, aquellas de carácter tributario, en caso de que se generen	El contratista de obra cumplió con las obligaciones que se generaron con ocasión del contrato de obra. Ejecutó la obra en sus cantidades contractuales, afilío el personal, cumplió con la seguridad, presentó las pólizas, suscribió el acta de terminación y recibo entre otras.
8.- No acceder a peticiones o amenazas que tengan por fin obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho e informar inmediatamente al Municipio y demás autoridades competentes.	El contratista de obra no informó sobre peticiones o amenazas que tengan por fin obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho que comprometa la ejecución del contrato.
9.- Entregar información veraz y verificable para los fines relacionados con las normas referentes al control y prevención de riesgos de lavado de activos y de la financiación del terrorismo, contenidas en la Circular básica jurídica emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia y los demás que se fijen la obligación o modifiquen.	El contratista presentó la información requerida por la entidad en la etapa precontractual del proceso y durante la ejecución del mismo. En ella no se observa riesgo de lavado de activos.
10.- Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entramientos injustificados.	Se observó buena fe de parte del contratista de obra durante la ejecución del contrato.
11.- Corregir de forma inmediata cualquier falla o dificultad que se cometa en la ejecución del objeto del contrato que se celebre como resultado del proceso de selección que se adelanta.	Durante la ejecución del contrato no se observó dificultad para la ejecución del contrato de obra, el contrato se ejecutó dentro del plazo establecido y con las condiciones establecidas.
12.- Presentarse al Municipio en el momento que sea requerido para	El acta de liquidación del contrato se suscribirá dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminación del contrato.

**INFORME DE SUPERVISIÓN
Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
CONTRATO DE OBRA SVIV MINC 024 DE 2025 (CO1.PCCNTR.8365031)**

suscripción de la correspondiente acta de liquidación del contrato.	
13.- Suministrar oportunamente la información solicitada por el Supervisor del contrato.	Se suministraron oportunamente los informes de ejecución y las actas de ejecución del contrato.
14.- Asumir los costos y demás gastos ocasionados con los suministros que se indican.	El contratista asumió la totalidad de los gastos ocasionados con la ejecución del contrato.
15.- Ejecutar el objeto del presente contrato en el lugar y los plazos establecidos, con pleno cumplimiento de las especificaciones esenciales, las condiciones económicas y financieras estipuladas.	Conforme al acta de recibo final el contrato se ejecutó en el centro comercial plaza de mercado, dentro del plazo establecido en las condiciones del contrato.
16.- Informar al supervisor del contrato cualquier novedad, las observaciones y cambios necesarios relacionados con el objeto de la contratación.	El contratista solicita modificación de obra, en este sentido se debió realizar el acta modificatoria de obra No. 1, de fecha 14 de octubre de 2025.
17.- Cumplir con los aportes al Sistema General de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los términos de la Ley y demás normas concordantes, requisito que deberá tener en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato.	El contratista aporta las planillas de seguridad social del personal que se utilizó en la ejecución del contrato.
18.- Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas.	No se tiene reporte de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas.
19.- Suscribir las correspondientes actas y documentos que correspondan en virtud del presente contrato.	El contratista, el contratante y el ordenador del gasto suscribieron las respectivas actas de visita, terminación, recibo final y recibo a satisfacción.
20.- Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto del mismo.	El contrato se ejecutó de manera correcta y fue recibido por cada uno de los rectores de las instituciones educativas.

PROGRAMACIÓN DE OBRA

FECHA DE INICIO	29 de septiembre de 2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL	treinta (30) días
Acta parcial No1 y final	29 de octubre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	29 de octubre de 2025

Secretaría de Vías, Infraestructura y Vivienda – Alcaldía Municipal de Ocaña, Norte de Santander

Carrera 12 No. 10 - 42 Palacio Municipal Código Postal: 546552

Correo: secretariadevias@ocananortedesantander.gov.co - Teléfono: (607) 5636300

www.ocana-nortedesantander.gov.co

**INFORME DE SUPERVISIÓN
Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
CONTRATO DE OBRA SVIV MINC 024 DE 2025 (CO1.PCCNTR.8365031)**

9. CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO

Dando cumplimiento al Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", Yo, GUSTAVO CASTILLA VERGEL, identificado con la cedula de ciudadanía número 5.470.298 expedida en Ocaña, en mi condición de supervisor encargado del contrato de Obra No. **SVIV MIN C 024 DE 2025 (CO1.PCCNTR.8365031)** CERTIFICO que:

EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS, hizo entrega de MEJORAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO MUNICIPAL DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER. relacionado con la ejecución del objeto contractual durante el período del 29 de septiembre de 2025 al 29 de octubre de 2025.

El valor por reconocer y pagar es la suma TREINTA Y NUEVE MILLONES, NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL, NOVECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE \$ 39.999.901 correspondiente al pago de recibo final.

De igual forma CERTIFICO que el contratista acredita los siguientes pagos:

Del contratista

Ítems	Mes de septiembre de 2025	Mes de octubre de 2025
Entidad de aporte en línea	Miplanilla	Miplanilla
Empresa de pensiones	Porvenir y colpensiones	Porvenir, colpensiones y Protección (ING + Protección)
Valor	\$ 30.600	\$ 622.600
Empresa administradora de salud	EPS-S COMFAORIENTE	EPS-S COMFAORIENTE y Nueva EPS
Caja de compensación	N/A	Comfaorientes
Valor	N/A	N/A
Valor	\$ 7.700	\$ 155.800
Administradora de riesgos profesionales	ARL SURA	ARL SURA
Valor	\$ 13.500	\$ 270.900
Valor total de cotización	\$ 59.500	\$ 1.205.100
Nº de Planilla	90292056	90935877
PIN o Clave		
Periodo Cotización	MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	MES DE OCTUBRE DE 2025

Del personal que participa en la obra

Ítems	MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	MES DE OCTUBRE DE 2025
-------	---------------------------	------------------------

Secretaría de Vías, Infraestructura y Vivienda – Alcaldía Municipal de Ocaña, Norte de Santander

Carrera 12 No. 10 - 42 Palacio Municipal Código Postal: 546552

Correo: secretariadevias@ocananortedesantander.gov.co - Teléfono: (607) 5636300

www.ocana-nortedesantander.gov.co

**INFORME DE SUPERVISIÓN
Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
CONTRATO DE OBRA SVIV MINC 024 DE 2025 (CO1.PCCNTR.8365031)**

Entidad de aporte en línea	Miplanilla	Miplanilla
Empresa de pensiones	Protección (ING + Protección)	Protección (ING + Protección)
Valor	\$ 4.414.000	\$ 5.140.800
Empresa administradora de salud	Sanitas EPS	Sanitas EPS
Valor	\$ 3.170.900	\$ 3.570.000
Caja de compensación	N/A	N/A
Valor	N/A	N/A
Administradora de riesgos profesionales	Positiva Seguros	Positiva Seguros
Valor	\$ 1.765.600	\$ 1.987.800
Valor total de cotización	\$ 9.350.500	\$ 10.968.600
Nº de Planilla	90413221	91193596
PIN o Clave		
Periodo Cotización	MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	MES DE OCTUBRE DE 2025

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Se anexa registro fotografico.

Fecha de elaboración presente informe, 12 de noviembre del 2025.





GUSTAVO CASANAVA VERGEL
Secretaría Vías, Infraestructura Y Vivienda
Prof. Universitario área de Infraestructura
Supervisor (E)



EVER LEONARDO RAMÍREZ ARIAS
CONTRATISTA

**INFORME DE SUPERVISIÓN
Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
CONTRATO DE OBRA SVIV MINC 024 DE 2025 (CO1.PCCNTR.8365031)**

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS**



**INFORME DE SUPERVISIÓN
Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
CONTRATO DE OBRA SVIV MINC 024 DE 2025 (CO1.PCCNTR.8365031)**



**INFORME DE SUPERVISIÓN
Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
CONTRATO DE OBRA SVIV MINC 024 DE 2025 (CO1.PCCNTR.8365031)**



**INFORME DE SUPERVISIÓN
Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
CONTRATO DE OBRA SVIV MINC 024 DE 2025 (CO1.PCCNTR.8365031)**

