

|                                                                                                               |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <br>GOBERNACIÓN<br>de BOLÍVAR |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

| INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 105 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025</b><br><b>SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR Y EL MUNICIPIO DE REGIDOR PARA LA</b><br><b>CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA</b><br><b>AGROPECUARIA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS MUNICIPIO DE REGIDOR DEPARTAMENTO</b><br><b>DE BOLIVAR.</b> |
| INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN 03 DE MAYO DE 2026 AL 02 DE JUNIO DE 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| OBJETO:                                                                                                  | “AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES CON EL FIN DE EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS MUNICIPIO DE REGIDOR DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.” |                        |  |
| UBICACIÓN DEL PROYECTO:                                                                                  | El lugar de ejecución del convenio será el municipio de Regidor, Bolívar.                                                                                                                                                                               |                        |  |
| BENEFICIARIO:                                                                                            | MUNICIPIO DE REGIDOR DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR                                                                                                                                                                                                        |                        |  |
| VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO                                                                         | APORTES DEPARTAMENTO DE BOLIVAR                                                                                                                                                                                                                         | \$10.799.652.557,24    |  |
|                                                                                                          | TOTAL, APORTES DEL CONVENIO                                                                                                                                                                                                                             | \$10.799.652.557,24    |  |
| FECHA SUSCRIPCIÓN CONVENIO                                                                               | 07/11/2026                                                                                                                                                                                                                                              |                        |  |
| FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO                                                | 27/01/2026                                                                                                                                                                                                                                              |                        |  |
| FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO                                                              | 27/09/2027                                                                                                                                                                                                                                              |                        |  |
| DURACIÓN DEL CONVENIO                                                                                    | 20 MESES                                                                                                                                                                                                                                                |                        |  |
| SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO                                                                        | Laura Melissa Vitola Cuadro                                                                                                                                                                                                                             | 1 DE DICIEMBRE DE 2025 |  |
| SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)                                              | NOMBRE: -                                                                                                                                                                                                                                               | DESDE / HASTA: -       |  |
|                                                                                                          | NA                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |  |
| APOYO A LA SUPERVISIÓN                                                                                   | NOMBRE: -                                                                                                                                                                                                                                               | DESDE / HASTA: -       |  |
|                                                                                                          | NA                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |  |
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS GOBERNACIÓN DE BOLIVAR                                         | N° 143 del 09 de enero de 2026                                                                                                                                                                                                                          | \$ 6,953,492,527.00    |  |
| REGISTRO PRESUPUESTAL DE RECURSOS GOBERNACIÓN DE BOLIVAR                                                 | N° 1185 del 19 de enero de 2026                                                                                                                                                                                                                         | \$ 6,498,773,156.08    |  |
| FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS                                                                           | NA                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |  |
| FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario) | NA                                                                                                                                                                                                                                                      | FECHA: -               |  |
|                                                                                                          | NA                                                                                                                                                                                                                                                      | FECHA: -               |  |
|                                                                                                          | NA                                                                                                                                                                                                                                                      | FECHA: -               |  |
|                                                                                                          | NA                                                                                                                                                                                                                                                      | FECHA: -               |  |
| FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)             | NA                                                                                                                                                                                                                                                      | FECHA: -               |  |
|                                                                                                          | NA                                                                                                                                                                                                                                                      | FECHA: -               |  |
|                                                                                                          | NA                                                                                                                                                                                                                                                      | FECHA: -               |  |
| VALOR DE OBRA                                                                                            | \$10.799.652.557,24                                                                                                                                                                                                                                     |                        |  |
| VALOR INTERVENTORÍA                                                                                      | \$755.975.679                                                                                                                                                                                                                                           |                        |  |
| VALOR ADICIONAL DE OBRA                                                                                  | NA                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |  |

|                                                                                                               |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <br>GOVERNACIÓN<br>de BOLÍVAR |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

## 2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

| CONCEPTO                                   | REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE | VALOR              |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>1ER DESEMBOLSO</b>                      | Equivalente al TREINTA PORCIENTO (30%) de los recursos asignados, una vez se acredite por parte del municipio y la interventoría del proyecto que el proyecto presente un avance físico del treinta por ciento (30%) de ejecución de la obra, respecto de la presente adición del proyecto.                                                   | 30%        | \$3.239.895.767,17 |
| <b>2DO DESEMBOLSO</b>                      | Cuando la ejecución del proyecto alcance un avance físico del Treinta por ciento (30%) de los recursos asignados, una vez se acredite por parte del municipio y la interventoría del proyecto que el proyecto presente un avance físico del cincuenta por ciento (50%) de ejecución de la obra, respecto de la presente adición del proyecto. | 30%        | \$3.239.895.767,17 |
| <b>3ER DESEMBOLSO</b>                      | Treinta por ciento (30%) de los recursos asignados, una vez se acredite por parte del municipio y la interventoría del proyecto que el proyecto presente un avance físico del ochenta por ciento (80%) de ejecución de la obra, respecto de la presente adición del proyecto.                                                                 | 30%        | \$3.239.895.767,17 |
| <b>4TO DESEMBOLSO</b>                      | equivalente al DIEZ PORCIENTO (10%) de los recursos asignados, una vez suscrita por las partes acta de terminación de obra.                                                                                                                                                                                                                   | 10%        | \$1.079.965.255,73 |
| <b>APORTE CONVENIO \$10.799.652.557,24</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                    |

| PAGO No.       | FECHA | N.º DE ORDEN DE PAGO | VALOR     |
|----------------|-------|----------------------|-----------|
|                |       |                      |           |
|                |       |                      |           |
| <b>TOTALES</b> |       |                      | <b>\$</b> |

## 3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

No aplica para el Convenio.

## 4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

### ➤ Contrato de Ejecución de Obra

| DESCRIPCIÓN                                                    | OBJETO                                                                                                                                                                                  | VALOR             |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>No. del contrato</b><br>LP-003-2025                         | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA HECTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS - MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | \$ 10.693.471.860 |
| <b>Adicional en valor</b><br>(adjuntar celdas si es necesario) |                                                                                                                                                                                         |                   |
| <b>Nombre contratista</b>                                      | CONSORCIO REGIDOR APRENDE                                                                                                                                                               |                   |
| <b>Fecha de Adicional</b>                                      |                                                                                                                                                                                         |                   |
| <b>Ampliación adicional</b>                                    |                                                                                                                                                                                         |                   |
| <b>Prorroga</b>                                                |                                                                                                                                                                                         |                   |
| <b>VALOR ADICIONAL:</b>                                        |                                                                                                                                                                                         |                   |

|                                                                                                               |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <br>GOBERNACIÓN<br>de BOLÍVAR |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| <b>COMPAÑIA<br/>ASEGURADORA</b> | <b>SEGUROS DEL ESTADO</b> |
| <b>PÓLIZA No.</b>               | 46-44-101014176           |
| <b>FECHA DE LA PÓLIZA</b>       | Febrero 3 de 2026         |

➤ **Contrato de Ejecución de Interventoría, No incluida dentro del Convenio**

##### 5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL DEPARTAMENTO:

| <b>DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| La información que se registra a continuación fue tomada de los DOCUMENTOS REMITIDOS POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE REGIDOR – BOLÍVAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>PORCENTAJE (%)</b> |
| % PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28.54%                |
| % EJECUTADO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31,13%                |
| <p><b>PERIODO:</b> DEL 03 DE MAYO DE 2026 AL 02 DE JUNIO DE 2026</p> <p><b>PORCENTAJE EJECUCIÓN:</b> 31,13%</p> <p>Durante el período comprendido entre el 03 de mayo de 2026 y el 02 de junio de 2026, se realizó el seguimiento a la ejecución del Convenio, con base en la información y documentación remitida por la Alcaldía Municipal de Regidor, así como en los informes presentados por la interventoría respecto al avance del contrato de obra.</p> <p>Durante el cuarto mes de ejecución del proyecto se registró un avance programado acumulado del 28.54%, mientras que el avance físico ejecutado alcanzó el 31.13%, de acuerdo con lo establecido en el cronograma de obra y las verificaciones realizadas en campo por la Supervisión.</p> <p>La comparación entre el avance ejecutado y el avance programado evidencia una diferencia positiva de 2,59%, lo que indica que las actividades desarrolladas presentan un nivel de ejecución superior al previsto para el período evaluado.</p> <p>Esta condición fue objeto de seguimiento y análisis por parte de la Supervisión en conjunto con el contratista, con el propósito de garantizar la continuidad del ritmo de ejecución alcanzado y asegurar el cumplimiento de las metas establecidas, minimizando el riesgo de afectaciones al plazo contractual del proyecto.</p> <p>En cuanto al componente financiero, los desembolsos se efectuarán conforme a la forma de pago establecida contractualmente y al cumplimiento de los porcentajes de avance físico definidos para cada hito de pago, de acuerdo con las condiciones pactadas en el contrato.</p> <p>La supervisión realizada tiene como finalidad verificar que la ejecución del Convenio se desarrolle conforme a las condiciones técnicas, administrativas, financieras y jurídicas establecidas contractualmente, garantizando el cumplimiento del objeto del convenio, la adecuada inversión de los recursos públicos y el seguimiento permanente a las obligaciones de las partes.</p> <p>En términos generales, el proyecto presenta un avance acorde con la ejecución programada, sin evidenciar situaciones que comprometan el desarrollo del objeto contractual. No obstante, se recomienda mantener el seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico durante las etapas subsiguientes de ejecución, con el fin de garantizar el cumplimiento de los cronogramas, las especificaciones técnicas y las obligaciones contractuales hasta la culminación del proyecto.</p> <p>Durante este período, la Supervisión remitió los siguientes oficios a la Alcaldía Municipal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• GOBOL-26-030444 de 12 de mayo de 2026</li> </ul> |                       |

|                                                                                                               |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <br>GOBERNACIÓN<br>de BOLÍVAR |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

**ANEXOS:**

- Informes de supervisión remitidos por la Alcaldía Municipal de Regidor, que soportan el seguimiento efectuado durante el período informado.

**6. FECHAS DE COMITÉS REALIZADOS**

|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 15/12/2025 | 13/02/2026 | 13/03/2026 | 20/04/2026 | 11/05/2026 | DD/MM/AAAA |
| DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |
|            |            |            |            |            |            |

**7. SUPERVISOR**

  
**LAURA MELISA VITOLA CUADRO**  
Supervisor del Convenio  
RESOLUCIÓN No. 040 DE 2025  
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 105 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025



GOBOL-26-030444

Turbaco, mayo 12, 2026

Doctor

**CARLOS ALBERTO BARROS QUIÑONES**

Alcalde Municipal de Regidor

[alcaldia@regidor-bolivar.gov.co](mailto:alcaldia@regidor-bolivar.gov.co)

[secretariadeplaneacion@regidor-bolivar.gov.co](mailto:secretariadeplaneacion@regidor-bolivar.gov.co)

**REF:** CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 105 DE SEPTIEMBRE 26 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR Y EL MUNICIPIO DE REGIDOR.

**ASUNTO:** Solicitud de remisión de informe consolidado y expedientes contractuales derivados del convenio.

Cordial saludo;

En mi calidad de Supervisora designada del Convenio Interadministrativo No. 105 de septiembre 26 de 2025, suscrito entre el Departamento de Bolívar y el Municipio de Regidor, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA HÉCTOR MANUEL VIDES BALLESTEROS MUNICIPIO DE REGIDOR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR", me permito solicitar formalmente la remisión de información relacionada con la etapa contractual y de ejecución de los contratos derivados del citado convenio.

Lo anterior, en cumplimiento de las funciones de supervisión asignadas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto Departamental No. 267 de 2021, que facultan al supervisor para realizar seguimiento al convenio y requerir la información necesaria para verificar el adecuado cumplimiento del objeto contractual.

En ese sentido, solicito muy respetuosamente la remisión de la siguiente información:

- Informe consolidado del convenio con corte al cierre del mes de abril de 2026, incluyendo el avance físico, financiero y administrativo del proyecto.
- Expedientes contractuales derivados del convenio interadministrativo, incluyendo los documentos que hacen parte de las etapas precontractual, contractual y de ejecución de los procesos suscritos con ocasión del convenio.

Agradecemos remitir la información solicitada a la mayor brevedad posible, con el fin de garantizar el adecuado seguimiento y control del convenio interadministrativo.

Atentamente,

**LAURA MELISSA VITOLA CUADRO**  
Secretaria de Infraestructura

Proyectó: Laura Puertas