



Corporación
ZONA FRANCA
Cúcuta

San José de Cúcuta, 26 de agosto de 2026

Doctor
RAFAEL HERNÁN SANÍN BLANCO
Secretario General
Gobernación de Norte de Santander



Para Cualquier Respuesta Cite este Radicado:

Rad No. 2026-08400-036925-2

2026-08-27 09:31 -ARCHIVO28

Destino: 8000

cc:

Rem/D: YURI PAOLA LOPEZ GUE

Asunto: SOLICITUD DE PRORROGA

Folios: 0

Anexos:

GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

Asunto: SOLICITUD DE PRÓRROGA CONVENIO No. CI-SEG-03401-2025 SUSCRITO ENTRE DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER Y CORPORACIÓN ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE BIENES Y SERVICIOS DE CÚCUTA

Cordial Saludo.

Teniendo en cuenta que el Departamento de Norte de Santander y la Corporación Zona Franca Industrial de Bienes y Servicios de Cúcuta celebraron el Convenio Interadministrativo No. CI-SEG-03401-2025 de fecha 07 de noviembre de 2025, con el fin de AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS ENTRE LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER Y LA CORPORACION ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE BIENES Y SERVICIOS DE CUCUTA, CON EL FIN DE EJECUTAR EL PROYECTO DE ADECUACIÓN INTEGRAL DEL PREDIO IDENTIFICADO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA NO. 260-99476, PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER, UBICADO EN LA ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE BIENES Y SERVICIOS DE CÚCUTA, se exponen los siguientes aspectos:

1. Que, el término de ejecución del convenio interadministrativo No. CI-SEG-03401-2025 está definido por un plazo de 9 meses.
2. Que, la Corporación Zona Franca Industrial de Bienes y Servicios de Cúcuta adelantó la contratación para la ejecución de las actividades correspondientes que permitan cumplir con el objeto y alcance del convenio interadministrativo.

CONVENIO No.	FECHA DE INICIO	PLAZO	TERMINACIÓN
CI-SEG-03401-2025	02/12/2025	09 MESES	01 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONTRATOS DERIVADOS				
	COMPONENTE ELECTRICO	COMPONENTE BASCULA	COMPONENTE OBRA TRAMO VIAL	COMPONENTE INTERVENTORIA
CONTRATO No.	CPS-14042026	CO-20042026	CO-04052026	CI-01062026
FECHA DE TERMINACIÓN	07 octubre 2026	20 septiembre 2026	24 enero 2027	24 enero 2027
VALOR DEL CONTRATO	\$34.538.560,00	\$830.693.999,00	\$1.936.179.110,00	\$198.588.331,00
Total	\$3.000.000.000,00			



3012577078



Av. Libertadores entre Calles 3 y 5.
Frente al Reloj de sol - Cúcuta



administrativo@czonafrancacucuta.com



3. Que, se dio inicio a la ejecución de la construcción de báscula el 01 de junio de 2026, y el inicio al tramo vial el 25 de junio de 2026.

OBJETO	CONTRATO No.	FECHA DE INICIO	PLAZO CONTRATO	PLAZO DEL CONVENIO
TRAMO VIAL	CO-04052026	25/06/2026	7 MESES Terminación 24/01/2027	HASTA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2026
BÁSCULA	CO-20042026	01/06/2026	3,5 MESES Terminación 20/09/2026	
ELÉCTRICO	CPS-14042026	16/04/2026	2,5 MESES Terminación 07/10/2026	

Por lo anterior, a la fecha los contratos derivados para el componente eléctrico, bascula y tramo vial están en ejecución desarrollando actividades. Y, de acuerdo al tiempo de ejecución de los contratos y del Convenio estos plazos no son concomitantes, por lo que la ejecución de dichas actividades culminaría fuera del término del convenio.

Conforme a las consideraciones expuestas el Convenio Interadministrativo No. CI-SEG-03401-2025 termina el 01 de septiembre de 2026 y, para este tiempo la ejecución de las actividades no alcanzará el 100% de avance, como se refleja en el siguiente cronograma:

		CONVENIO CI-SEG-03401-2025	FLUJO DE FONDOS Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES													
ÍTEM	COMPONENTE	VALOR	PLAZO INICIAL DEL CONVENIO									PLAZO DE PRORROGA PARA EL CONVENIO				
			MES 1 DIC	MES 2 ENE	MES 3 FEB	MES 4 MAR	MES 5 ABR	MES 6 MAY	MES 7 JUN	MES 8 JUL	MES 9 AGO	MES 10 SEP	MES 11 OCT	MES 12 NOV	MES 13 DIC	MES 14 ENE
	INICIO Y DESEMBOLSO															
	ETAPA PRECONTRACTUAL															
1	BASCULA Y ELECTRICO (PLAZO 4 MESES)	865.232.559,00														
2	OBRA TRAMO VIAL (PLAZO 7 MESES)	1.936.179.110,00														
3	INTERVENTORIA TRAMO VIAL (PLAZO 7 MESES)	198.588.331,00														
COSTO TOTAL		3.000.000.000,00														



3012577078



Av. Libertadores entre Calles 3 y 5.
Frente al Reloj de sol - Cúcuta



administrativo@czonafrancacucuta.com



Corporación
ZONA FRANCA
Cúcuta

Por lo anterior, en aras de la transparencia en el proceso, el cumplimiento del alcance y entrega total de las actividades en óptimas condiciones, solicito respetuosamente una prórroga al plazo de ejecución del Convenio Interadministrativo No. CI-SEG-03401-2025 hasta el 31 de marzo de 2027, con el fin de contribuir a la ejecución total, liquidación de los contratos derivados, y posterior liquidación del Convenio.

Agradeciendo su atención.

YURI PAOLA LOPEZ GUERRERO
Directora Ejecutiva
CORPORACIÓN ZONA FRANCA DE CÚCUTA

Proyecto: ING. NEFFY GELVEZ ROJAS – PROFESIONAL CONTRATADA



3012577078



Av. Libertadores entre Calles 3 y 5.
Frente al Reloj de sol - Cúcuta



administrativo@czonafrancacucuta.com