

Lunes 04 de Mayo 2026

- Se presta lluvia durante la madrugada
- Continúa excavaciones para llegar a nivel de plataforma de excavación de caisson
- continúa colocación provisional de costales de fibra para proteger la plataforma de excavación de caisson San Jose

Martes 05 de Mayo 2026

- Se realiza implantación de pitivela de los caisson, por parte de topografía, en el costado derecho quebrada Rio San Jose.
- Se inicia excavación de caisson No 1 encontrado piedra a los 15 cm de profundidad obligando a usar la cucha hidráulica de igual forma nivel preático a los 0.70 cm.
- Se reubrica la zapata eje 3, costado izquierdo quebrada Rio San Jose y se inicia excavación en roca
- continúa construcción de la caleta de teresita.

Miércoles 06 de Mayo 2026

- continúa excavación de zapata costado izquierdo, quebrada Rio San Jose, usando de moleador nueva tiro
- continúa excavación de plataforma para caisson eje A (caisson) costado derecho quebrada San Jose.
- continúa construcción de la caleta de teresita.
- No es posible continuar con la excavación de caisson No 1 costado izquierdo quebrada Rio San Jose debido a la falta de operador para la cucha hidráulica.

Jueves 07 de Mayo 2026

- Se termina excavación de la zapata costado Izquierdo quebrada San José dejando a una profundidad de 1.50 m. y obteniendo que el material a este nivel es gris arcilloso y traquido
- Continúa la construcción provisional de la caseta de obra
- Continua desolición de roca para llegar al nivel de cimentación de la zapata costado Izquierdo quebrada San José
- Horas punta en horas de la tarde

Viernes 08 de Mayo 2026

- Continúa construcción provisional de la caseta de obra
- Continua desolición de roca para llegar al nivel de cimentación de la zapata costado Izquierdo quebrada San José

Sábado 09 de Mayo 2026

- Continúa construcción provisional de la caseta de obra
- Continua desolición de roca para llegar al nivel de cimentación de la zapata costado Izquierdo quebrada San José
- Se realiza capacitación para el uso de la computadora

Domingo 10 de Mayo 2026

- No se programan actividades

Lunes 11 de Mayo 2026.

- Continúa excavación de caisson No.1 con cinta hidráulica, avanza a nivel 0.40 mts.
- Continúa demolición de zapata costado izquierdo Puente San José.
- Continúa excavación zapata costado izquierdo puente río Otún por solicitud de asesor estructural de Interventora.
- Continúa construcción de Caseta provisional sobre terre.
- lluvias fuertes a horas de la tarde.

Martes 12 de Mayo 2026.

- Continúa excavación en zapata izquierdo Puente río Otún siguiendo las recomendaciones del asesor estructural por parte de Interventora.
- Continúa excavación en roca con detonador para la zapata costado izquierdo Puente San José.
- Continúa construcción de Caseta provisional sobre terre.
- Continúa excavación de caisson No.1 costado Derecho Puente San José. avanza a nivel 0.70 mts.

Miércoles 13 de Mayo 2026

- Continúa excavación a zapata izquierda puente río Otún siguiendo las recomendaciones del asesor estructural por parte de Interventora.
- Continúa excavación en roca con detonador para la zapata costado izquierdo, llega a nivel de cimentación.
- Continúa construcción de Caseta provisional sobre terre.
- Continúa excavación de caisson No.1 avanza a nivel 0.9 mts.

Lunes 14 de Mayo 2026

En vista del geotécnico, Iván Dato Ramírez Cardona, en el costado izquierdo del puente no está, se deberá bajar la excavación hasta no encontrar material antropico y raíces con sustrato orgánico y realizar revestimiento en AFIRMADO - CEMENTO al 5%; así:


		MATERIAL	
		antropico	
Df		Df = desplante	
↓		briquetas,	
	0.80m	material limpio	
		(insito)	
		AFIRMADO CEMENTO (5%)	

Df = Se define en terreno, por el ing. residentes

[Signature]


[Signature]

- Continúa demolición de roca a partir de las 20 mts de profundidad en la Zapata 1. Costado Izquierdo. Se hace solicitud a la telefonía para una revisión el día de mañana Viernes 13 de Mayo 2026 para ver la protección.
- Continúa construcción de la caseta provisional Doria terr.
- Se termina excavación de primer nivel de Calson No 1. Costado Derecha. Puerto San Jose.
- Día soleado.



Viernes 15 de Mayo 2026.

- Continúa demolición de roca con cámara hidráulica en Zapata eje 1 Costado Izquierdo Puerto OTUN.
- Continúa construcción de la caseta provisional Doria terr.
- Se recibe instrucciones de Interventoría de cotizar el movimiento de suelo, se contacta al electrico "recomendado" el cual hace visita al sitio en horas de la tarde.
- Se presentan fuertes lluvias en horas de la tarde.



Sabado 16 de Mayo 2026

- Continúa demolición de roca con cámara hidráulica en Zapata eje 1 Costado Izquierdo Puerto OTUN.
- Continúa construcción de la caseta provisional Doria Terr.
- Terminan actividades a las 13:00 horas.

[Handwritten signature]

Domingo 17 de Mayo 2026

- No se programan actividades

Lunes 18 de Mayo 2026

- No se programan actividades - día festivo -

Martes 19 de Mayo 2026

- Continúa demolición en roca, por debajo de los 2.0 mts de profundidad en la zapata eje 1
- Continúa construcción de la caseta provisional obra terr.
- Se realiza vaciado del primer cuño de protección del caño No. 1.
- Durante el cuño de obra, se hace entrega de los diseños de la cimentación de acuerdo por parte del Acor estructural al hacer la revisión de las zapatas inicialmente estaban ploteadas de 3.0 x 1.5 mts de acuerdo al nuevo diseño, se plotean de 5.0 x 2.2 aumentando las excavaciones de igual para el estructural (Acobor) advirtiéndose que en la zapata izquierda de la quebrada de la box se debe profundizar para garantizar el anclaje de elido

Miércoles 20 de Mayo 2026

- Continúa demolición en roca, por debajo de los 2.0 mts de profundidad en la zapata 1
- Continúa construcción de la caseta provisional obra terr.
- Se reinicia demolición en roca en la zapata eje 3, costado izquierdo río Otún, de hito

al aumento de la recepción de la zapata y la necesidad de anclar el elemento por instrucciones del Asesor estructural.

- Se inicia excavación de caisson No 2, costado izquierdo Quebrada San José
- Se retira escombros del primer anillo y se continúa con excavación del caisson No 1
- Se realiza retro de material de excavación. aprox $8.0 m^3$

Jueves 21 de Mayo de 2026

- Continúa demolición en roca por debajo de los 2.0 m de profundidad en Zapata eje 1
- Se realiza conexiones eléctricas en la cimbra provisional para Terr.
- Continúa demolición en roca Zapata eje 3 para su ampliación y demolición.
- Continúa excavación en caisson No 2 con bombeo de aguas anillo 1
- Continúa excavación en caisson No 1 con bombeo de aguas
- Se realiza instalación de Valla informativa.
- Se completa trazo de la cimbra provisional para Terr.

Viernes 22 de Mayo 2026

- Continúa demolición en roca por debajo de la 2.0 m de profundidad en Zapata eje 1
- Termina trazo de la cimbra para Terr.
- Continúa demolición en roca Zapata eje 3 para su ampliación y profundización
- Continúa excavación en caisson No 2 y 1

Sábado 23 de Mayo 2026

- Se para actividad de excavación en Zapata ejc 1
- se termina de trabajar a la señora donya teresita
- Continúa excavación Zapata Izquierda Puente San Jose.
- continúa excavación de caisson No 1, No 2 circunferencia costado derecho Quebrada San Jose.

Domingo 24 de Mayo 2026

- No se programan actividades.

Lunes 25 de Mayo 2026

- Continúa excavación Zapata Izquierda Puente San Jose.
- Continúa excavación de caisson No 1, No 2 circunferencia costado derecho Quebrada San Jose.
- lluvia fuerte de 12:00 a 18:00 con viento del NO OTUW.
- Se hace anillo No 2 de caisson 1.

Martes 26 de Mayo 2026

- continúa excavación Zapata Izquierda Puente San Jose
- Continúa excavación en roca Zapata Izquierda Puente OTUW.
- continúa excavación de caisson No 1, No 2 con bomba perforadora de agua.
- En el curso de obra realizado el día de ayer y en vista de que no hay suficiente espacio para los botafuertes de puentes, se propone, por parte del señor arquitecto

de la corder cubier la cimentación por
caisson para los ejes 2 (derecho Otú), 3
(Izg San José)

Miércoles 27 de Mayo 2026

- Continúa excavación en roca y conglobado Zapata Izquierda río Otú
- Continúa excavación de zapata izquierda Quebrada San José, demolición de roca con compresor y cascabel.
- Se realiza excavación con caña hidráulica y rotoperforador en caisson No 1 y No 2 en cimentación derecha parte San José, bajo permeable de aguas para poder hacer excavación

Jueves 28 de Mayo 2026

- Continúa excavación en roca y conglobado Zapata Izquierda río Otú, se excava y demuestran elementos estructurales acoranto armado como vigas y columnas.
- Continúa excavación en roca con compresor y martillo cascabel en Zapata Izquierda Quebrada San José.
- Continúa excavación en roca con compresor y martillo cascabel y caña hidráulica en cimentación derecha Quebrada San José caisson No 1 y No 2
- Algunas partes en la tarde finalización de partes de obra.

Viernes 29 de Mayo 2026

- Se continúa excavación manual en el conglomero para ampliar dimensiones de Zapata eje 1 a $5.0 \times 2.2 \times 2.0$ m.
- Se continúa excavación en roca para ampliar excavación para la Zapata eje 3.
- Se continúa excavación para cañón No. 1 y No. 2 con bombas peracule de agua.
- Se realiza el vaciado del acillo No. 1 en el cañón No. 2 eje 1.

Sábado 30 de Mayo 2026

- Se continúa excavación manual para ampliación de Zapata eje 1. Se hace demolición de rocas en el sitio.
- Continúa excavación en roca para profundizar cimentación Zapata eje 3.
- Continúa excavación para cañón No. 1 y No. 2.

Domingo 31 de Mayo 2026

- No se programan actividades.

Lunes 01 de Junio 2026

- Continúa excavación en conglomerado para ampliación de Zapata a 5.0×2.2 m. Se hace demolición de rocas con cinta hidráulica.
- Continúa excavación en roca para profundizar cimentación Zapata No. 3.
- Continúa excavación para cañón No. 1 y No. 2.
- En el conteo de obra, el asesor estructural por parte de la orden da indicaciones de realizar cañón en la parte central de la