



MUNICIPIO DE SOGAMOSO  
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  
PROCESO: CONTRATACIÓN



NIT: 891.855.130-1

S.G.C.

|                        |                               |                  |            |
|------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| CÓDIGO:<br>AGB-01-F-31 | ACTA NOVEDADES DE SUPERVISIÓN | FECHA<br>2022/03 | VERSIÓN: 2 |
|------------------------|-------------------------------|------------------|------------|

COPIA CONTROLADA

|                                                                                                                                                            |                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO No. 20230976                                                                                                                                      | CONTRATISTA: PREFABRICADOS EL ACERO R/L JOSE GUSTAVO QUESADA RODRIGUEZ |
| OBJETO CONTRACTUAL:<br>SUMINISTRO DE MATERIALES GRANULARES Y DE CANTERA, PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO |                                                                        |
| FECHA DE INICIACIÓN (DD-MM-AA): 05/04/2024                                                                                                                 | FECHA DE TERMINACIÓN (DD-MM-AA): 27/06/2024                            |

|                      |                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| NOVEDAD:             | <u>CAMBIO DE SUPERVISOR</u>                                       |
| CAUSA:               | <u>EL SUPERVISOR SALE A VACIONES PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2024</u> |
| SUPERVISOR SALIENTE: | <u>MANUEL TORRES FONSECA</u>                                      |
| NUEVO SUPERVISOR:    | <u>ELICIO BARON SILVA</u>                                         |

### INFORME GENERAL

#### ESTADO DE LAS ACTIVIDADES ADELANTADAS

##### 1. AVANCE TÉCNICO:

Que a la fecha el porcentaje de ejecución contractual se encuentra en un 44.15%, de ejecución presentado al Supervisor Encargado Ing. Elicio Barón Silva, consistente en informe de ejecución en Excel de lo ejecutado hasta el día de hoy 05 de abril de 2024 las demás Actas se encuentran en el Secpo II, cómo son Acta de corte parcial 01 de fecha 22 de diciembre de 2023 y demás informes y documentos propios del contrato, cómo consta en la plataforma del Secop II, con todos los requerimientos de la oficina de Contratación.

##### 2. AVANCE ADMINISTRATIVO:

A la fecha se encuentra radicada un acta parcial 01, en la cual consta que las partes han cumplido a cabalidad con las obligaciones administrativas en el cual el contrato de suministro se encuentra vigente a la fecha, así como un acta de modificación al contrato, solicitando prórroga por 6 meses más, toda vez que por el fuerte periodo invernal presente en esa época del año 2023, el cual fue atípico, no se pudo llevar a feliz término el contrato de suministro cómo estaba programado, además a ello el personal operativo que adelantaba las labores de campo, en la instalación del material suministrado en el presente contrato laboro hasta el día 23 de diciembre de 2023, por ende en el año 2023 no se requirió más material de este contrato, pero a la fecha ya se está ejecutando, teniendo en cuenta que se requería de la maquinaria y personal de mano de obra (obreros) para su instalación en las vías y demás obras que se realicen por administración directa.

##### 3. AVANCE FINANCIERO:

| ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO  |                   |     |
|--------------------------------|-------------------|-----|
| DETALLE                        | (+)               | (-) |
| (+) Valor inicial del contrato | \$ 140.000.000,00 |     |

#### RECIBIDO

OFICINA DE CONTRATACION

Fecha: 05 ABR 2024 5:45

Recibido Por: Claudia Dora

Radicado: 500 N° Folios: 3

Comprometidos por la CALIDAD del Servicio

W "SUAMOX, Ciudad del Sol"



MUNICIPIO DE SOGAMOSO  
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  
PROCESO: CONTRATACIÓN



NIT: 891.855.130-1

S.G.C.

|                        |                               |                  |            |
|------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| CÓDIGO:<br>AGB-01-F-31 | ACTA NOVEDADES DE SUPERVISIÓN | FECHA<br>2022/03 | VERSIÓN: 2 |
|------------------------|-------------------------------|------------------|------------|

COPIA CONTROLADA

|                              |                   |                   |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| (+) Valor adiciones          |                   |                   |
| (-) Valor reducciones        | \$ -              |                   |
| (=) VALOR TOTAL DEL CONTRATO | \$ 140.000.000,00 |                   |
| (-) Anticipo                 |                   | \$ -              |
| (-) Valor pagos parciales    |                   | \$ -              |
| (-) Valor ejecutado          |                   | \$ 61.815.242     |
| (-) Valor por ejecutar       |                   | \$ 78.184.758     |
| SUMAS IGUALES                | \$ 140.000.000,00 | \$ 140.000.000,00 |

4. PÓLIZAS:

Póliza No 51-44-101025277, póliza de cumplimiento Anexo 0, expedida por seguros el estado

5. INFORMES DE SUPERVISIÓN:

Se ha presentado un informe, con fecha de 22 de diciembre 2023, el cual reposa en la oficina de contratación y en la plataforma de Secop II, con los anexos requeridos por la entidad. A hoy 05 de abril de 2024 se ha suministrado un valor de \$ 4.704.182 en materiales, soportados con la Valera No. 21 de orden de Despacho de material de Cantera, correspondientes a los números, 8032 al 8039 y en un archivo en Excel y Físico entregados al nuevo Supervisor delegado Ing. Elicio Barón Silva.

6. OBSERVACIONES:

Se solicita el cambio de supervisión, teniendo en cuenta que de acuerdo a la RESOLUCIÓN No. 607 del 18 de marzo de 2024, se le conceden las vacaciones a que tiene derecho un funcionario o empleado público y trabajadores oficiales los cuales tienen derecho a quince (15) días hábiles por cada año de servicio, lo cual se encuentra consagrado en el art. 8 del Decreto 1045 de 1978, por lo tanto se cede la Supervisión contrato 20230976, con objeto SUMINISTRO DE MATERIALES GRANULARES Y DE CANTERA, PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO a otro funcionario mientras se encuentra en su periodo de vacacional.

SUPERVISIÓN: La supervisión del contrato será ejercida Ing. ELICIO BARON SILVA, Profesional Adscrito a la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Sogamoso, quien tendrá además de las funciones que por la naturaleza del contrato le sean propias, las establecidas en el Estatuto General de Contratación Pública Ley 80 de 1993, El Manual de Supervisión e Interventoría del Municipio Decreto 291 del 27 de diciembre de 2016 y demás normas pertinente, ahora bien, el día 05 de abril de 2024, sale a vacaciones MANUEL TORRES FONSECA, por ende se debe realizar el cambio de supervisión, para así lograr dar continuidad a la ejecución contractual.

7. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA:

- Carpeta física del contrato, informe en Archivo Excel y Físico.
- La demás documentación se encuentra en el la Plataforma Secop II

8. PERFIL Y COMPETENCIAS DEL SUPERVISOR: (De acuerdo con los Estudios Previos)

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: La Supervisión del contrato estará a cargo del ingeniero ELICIO BARON SILVA, Profesional de la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Sogamoso y/o a quien designe mediante formato establecido para ello.

a.) Certificar la prestación del servicio contratado en las condiciones exigidas por el MUNICIPIO. b.) Revisar y firmar el Informe de Ejecución Contractual rendido por el CONTRATISTA.

C.) Verificar como requisito para cada pago que el contratista haya cancelado la seguridad social integral, es decir salud, pensión y riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en la Ley 789 de 2002, modificada por la Ley 828 de 2003 y demás normas concordantes.

Comprometidos por la CALIDAD del Servicio  
"SUAMOX, Ciudad del Sol"



MUNICIPIO DE SOGAMOSO  
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  
PROCESO: CONTRATACIÓN



NIT: 891.855.130-1

S.G.C.

|                        |                               |                  |            |
|------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| CÓDIGO:<br>AGB-01-F-31 | ACTA NOVEDADES DE SUPERVISIÓN | FECHA<br>2022/03 | VERSIÓN: 2 |
|------------------------|-------------------------------|------------------|------------|

COPIA CONTROLADA

- d.) Cumplir con las funciones contenidas en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.  
e.) Informar a la Oficina de Contratación del Municipio con una antelación no inferior a ocho (8) días hábiles, la necesidad de introducir modificaciones, adiciones, terminación anticipada de común acuerdo o similares respecto del contrato.

Señor (a) Supervisor (a): en consecuencia y según la presente Acta, le corresponde verificar y controlar que el contratista cumpla y ejecute en forma correcta y oportuna el objeto dentro de los términos estipulados en el mismo.

No sobra recordar:

- 1.- Que una vez vencido el Contrato y/o Convenio no podrá prorrogarse, ni modificarse, es decir, que, en el evento de requerirse una prórroga o modificación, tanto en el plazo como en el valor, estas deben solicitarse y motivarse por lo menos con quince (15) días calendario de anticipación y antes de su vencimiento, previo visto bueno del Jefe de la Oficina de Contratación. En todo caso, la solicitud de prórroga debe venir sustentada y justificada.
  - 2.- Que en el caso de adiciones y/o modificaciones al CONTRATO y/o CONVENIO, no puede ser cambiado el objeto del CONTRATO y/o CONVENIO inicial.
  - 3.- Que las adiciones y/o modificaciones al CONTRATO y/o CONVENIO, deben constar en documento que lo adicione o modifique, suscrito por las partes contratantes.
  - 4.- Que para firmar Acta de iniciación, el interventor o supervisor deberá verificar: que se constituyan las pólizas requeridas y que las mismas hayan sido aprobadas, se expida el registro presupuestal correspondiente. Sin los requisitos mencionados no podrá iniciar la ejecución del convenio/contrato.
  - 5.- Que las adiciones o modificaciones requieren de la ampliación o prórroga de la garantía única inicialmente constituida y el pago de las estampillas
  - 6.- Que si se presenta incumplimiento total Parcial, de cualquiera de las obligaciones contraídas por el CONTRATISTA, el CONTRATO y/o CONVENIO prevé la forma de hacer exigible su cumplimiento, a través de la aplicación de la cláusula penal pecuniaria y de la declaratoria de la caducidad del CONTRATO y/o CONVENIO.
  - 7.- Que una vez cumplido el objeto del convenio se deberá producir un Acta de Terminación y Liquidación del mismo. No se pagarán los desembolsos finales sin dicha acta.
  - 8.- Que especialmente el interventor debe velar por que las garantías estipuladas, se mantengan vigentes durante toda la ejecución del CONTRATO y/o CONVENIO en los términos pactados en el mismo.
  - 9.- Que de acuerdo a lo estipulado en el convenio, el interventor/supervisor debe rendir los informes periódicos respecto de la ejecución de este, con sus respectivas observaciones, de lo cual debe informar a la Oficina de Contratación para que esta ejerza la vigilancia en el cumplimiento de sus funciones.
  - 10.- Como supervisor designado deberá dar estricto cumplimiento a lo contemplado en el manual de Interventoría y de supervisión de la entidad.
- > En consecuencia, es deber y obligación de interventor/supervisor del CONTRATO y/o CONVENIO ejercer un control estricto sobre los mismos, por cuanto de conformidad con lo establecido en los Art. 51 y 50 de la Ley 80/93, el interventor/supervisor "responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos de la constitución y la Ley".
- > Finalmente usted cuenta por parte de la Oficina de Contratación, con la asesoría y apoyo que requiera, para el cumplimiento de la labor que le ha sido encomendada.

FORMALIZACIÓN DE LA ENTREGA Y EL RECIBO:

|           | ENTREGA                                                                                 | RECIBE                                                                                  | APRUEBA                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| NOMBRE    | MANUEL TORRES FONSECA                                                                   | ELICIO BARON SILVA                                                                      | WILSON RENÉ CORREDOR PARRA     |
| CARGO/ROL | Profesional universitario grado 02/<br>adscrito a la secretaría de<br>infraestructura a | Profesional universitario grado 01/<br>adscrito a la secretaria de<br>infraestructura a | Secretario y/o Jefe de Oficina |
| FIRMA     |                                                                                         |                                                                                         |                                |
| FECHA     | 05/04/2024                                                                              | 05/04/2024                                                                              |                                |

Nota: El original de esta acta debe reposar en la carpeta contractual

Comprometidos por la CALIDAD del Servicio  
"SUAMOX, Ciudad del Sol"

| FECHA                      | VALE         | MATERIAL          | VIA                                                   | CANT | UNI        | TOTAL             |
|----------------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------|------|------------|-------------------|
| 28/11/2023                 | 8.001        | BASE GRANULAR     | CALLE 8 ENTRE 19 A 19A                                | 13   | \$ 85.005  | \$ 1.105.065      |
| 28/11/2023                 | 8.002        | BASE GRANULAR     | CALLE 8 ENTRE 19 A 19A                                | 13   | \$ 85.005  | \$ 1.105.065      |
| 28/11/2023                 | 8.003        | BASE GRANULAR     | CALLE 8 ENTRE 19 A 19A                                | 13   | \$ 85.005  | \$ 1.105.065      |
| 28/11/2023                 | 8.004        | BASE GRANULAR     | CALLE 8 ENTRE 19 A 19A                                | 13   | \$ 85.005  | \$ 1.105.065      |
| 29/11/2023                 | 8.005        | BASE GRANULAR     | CALLE 8 ENTRE 19 A 19A                                | 13   | \$ 85.005  | \$ 1.105.065      |
| 29/11/2023                 | 8.006        | BASE GRANULAR     | CALLE 8 ENTRE 19 A 19A                                | 13   | \$ 85.005  | \$ 1.105.065      |
| 29/11/2023                 | 8.007        | BASE GRANULAR     | TRANSVERSAL 19 ENTRE DIAGONAL 15 Y 16                 | 13   | \$ 85.005  | \$ 1.105.065      |
| 29/11/2023                 | 8.008        | SUB BASE GRANULAR | PARQUE BENJAMIN HERRERA PISTA DE ATLETISMO            | 7    | \$ 81.658  | \$ 571.606        |
| 30/11/2023                 | 8.009        | BASE GRANULAR     | TRANSVERSAL 19 ENTRE DIAGONAL 15 Y 16                 | 13   | \$ 85.005  | \$ 1.105.065      |
| 30/11/2023                 | 8.010        | BASE GRANULAR     | TRANSVERSAL 19 ENTRE DIAGONAL 15 Y 16                 | 13   | \$ 85.005  | \$ 1.105.065      |
| 30/11/2023                 | 8.011        | BASE GRANULAR     | TRANSVERSAL 19 ENTRE DIAGONAL 15 Y 16                 | 13   | \$ 85.005  | \$ 1.105.065      |
| 6/12/2023                  | 8.012        | SUB BASE GRANULAR | CALLE 44 CON CARRERA 10B - NUEVA SEDE GUSTAVO JIMENEZ | 26   | \$ 81.658  | \$ 2.123.108      |
| 6/12/2023                  | 8.013        | SUB BASE GRANULAR | CALLE 44 CON CARRERA 10B - NUEVA SEDE GUSTAVO JIMENEZ | 26   | \$ 81.658  | \$ 2.123.108      |
| 7/12/2023                  | 8.014        | SUB BASE GRANULAR | CALLE 44 CON CARRERA 10B - NUEVA SEDE GUSTAVO JIMENEZ | 26   | \$ 81.658  | \$ 2.123.108      |
| 7/12/2023                  | 8.015        | SUB BASE GRANULAR | CALLE 44 CON CARRERA 10B - NUEVA SEDE GUSTAVO JIMENEZ | 26   | \$ 81.658  | \$ 2.123.108      |
| 7/12/2023                  | 8.016        | SUB BASE GRANULAR | CALLE 44 CON CARRERA 10B - NUEVA SEDE GUSTAVO JIMENEZ | 26   | \$ 81.658  | \$ 2.123.108      |
| 7/12/2023                  | 8.017        | SUB BASE GRANULAR | CALLE 44 CON CARRERA 10B - NUEVA SEDE GUSTAVO JIMENEZ | 26   | \$ 81.658  | \$ 2.123.108      |
| <b>ANULADO</b>             | <b>8.018</b> | <b>ANULADO</b>    | <b>ANULADO</b>                                        | 0    | \$ -       | \$ -              |
| 7/12/2023                  | 8.019        | SUB BASE GRANULAR | CALLE 44 CON CARRERA 10B - NUEVA SEDE GUSTAVO JIMENEZ | 26   | \$ 81.658  | \$ 2.123.108      |
| 9/12/2023                  | 8.020        | GRAVILLA          | TRANSVERSAL 20 ENTRE DIAGONAL 15 Y 16                 | 52   | \$ 121.675 | \$ 6.327.100      |
| 9/12/2023                  | 8.021        | GRAVILLA          | TRANSVERSAL 20 ENTRE DIAGONAL 15 Y 16                 | 26   | \$ 121.675 | \$ 3.163.550      |
| 11/12/2023                 | 8.022        | SUB BASE GRANULAR | CALLE 44 CON CARRERA 10B - NUEVA SEDE GUSTAVO JIMENEZ | 52   | \$ 81.658  | \$ 4.246.216      |
| 13/12/2023                 | 8.023        | BASE GRANULAR     | CARRERA 20A ENTRE CALLE 9 Y 11                        | 13   | \$ 85.005  | \$ 1.105.065      |
| 15/12/2023                 | 8.024        | ARENA             | CALLE 44 CON CARRERA 10B - NUEVA SEDE GUSTAVO JIMENEZ | 13   | \$ 90.334  | \$ 1.174.342      |
| 18/12/2023                 | 8.025        | BASE GRANULAR     | CARRERA 29 ENTRE CALLE 13 Y CALLE 11B                 | 13   | \$ 85.005  | \$ 1.105.065      |
| 18/12/2023                 | 8.026        | BASE GRANULAR     | CARRERA 14 ENTRE TRANSVERSAL 20 Y SAN MARTIN          | 7    | \$ 85.005  | \$ 595.035        |
| 19/12/2023                 | 8.027        | SUB BASE GRANULAR | CALLE 44 CON CARRERA 10B - NUEVA SEDE GUSTAVO JIMENEZ | 13   | \$ 81.658  | \$ 1.061.554      |
| 21/12/2023                 | 8.028        | SUB BASE GRANULAR | CALLE 16 ENTRE KR 26 Y VIA EL CERRITO                 | 78   | \$ 81.658  | \$ 6.369.324      |
| 21/12/2023                 | 8.029        | SUB BASE GRANULAR | CALLE 16 ENTRE KR 26 Y VIA EL CERRITO                 | 39   | \$ 81.658  | \$ 3.184.662      |
| 21/12/2023                 | 8.030        | BASE GRANULAR     | CARRERA 14 ENTRE TRANSVERSAL 20 Y SAN MARTIN          | 7    | \$ 85.005  | \$ 595.035        |
| 22/12/2023                 | 8.031        | BASE GRANULAR     | CARRERA 14 ENTRE TRANSVERSAL 20 Y SAN MARTIN          | 20   | \$ 85.005  | \$ 1.700.100      |
|                            |              |                   |                                                       |      |            | \$ -              |
| TOTAL CONSUMIDO (ACTA P.1) |              |                   |                                                       |      |            | \$ 57.111.060     |
| VALOR DEL CONTRATO         |              |                   |                                                       |      |            | \$ 140.000.000,00 |
| SALDO CONTRATO             |              |                   |                                                       |      |            | \$ 82.888.940,00  |

| FECHA                      | VALE  | MATERIAL      | VIA                           | CANT | UNI        | TOTAL          |
|----------------------------|-------|---------------|-------------------------------|------|------------|----------------|
| 11/03/2024                 | 8.032 | BASE GRANULAR | CARRERA 17 CON CALLE 9        | 7    | \$ 85.005  | \$ 595.035     |
| 13/03/2024                 | 8.033 | ARENA         | CARRERA 17 CON CALLE 9        | 7    | \$ 90.334  | \$ 632.338     |
| 20/03/2024                 | 8.034 | BASE GRANULAR | CALLE 9 CON CARRERA 15        | 7    | \$ 85.005  | \$ 595.035     |
| 21/03/2024                 | 8.035 | BASE GRANULAR | CALLE 9 CON CARRERA 15        | 7    | \$ 85.005  | \$ 595.035     |
| 5/04/2024                  | 8.036 | GRAVILLA      | CARRERA 12 CON AVENIDA EL SOL | 7    | \$ 121.675 | \$ 851.725     |
| 5/04/2024                  | 8.037 | PIEDRA        | CARRERA 12 CON AVENIDA EL SOL | 7    | \$ 68.334  | \$ 478.338     |
| 5/04/2024                  | 8.038 | PIEDRA        | CARRERA 12 CON AVENIDA EL SOL | 7    | \$ 68.334  | \$ 478.338     |
| 5/04/2024                  | 8.039 | PIEDRA        | CARRERA 12 CON AVENIDA EL SOL | 7    | \$ 68.334  | \$ 478.338     |
|                            |       |               |                               |      |            | \$ -           |
| TOTAL CONSUMIDO (AÑO 2024) |       |               |                               |      |            | \$ 4.704.182   |
| TOTAL CONSUMIDO            |       |               |                               |      |            | \$ 61.815.242  |
| VALOR DEL CONTRATO         |       |               |                               |      |            | \$ 140.000.000 |
| NUEVO SALDO CONTRATO       |       |               |                               |      |            | \$ 78.184.758  |

  
 QUIEN ENTREGA  
 MANUEL TORRES FONSECA

  
 QUIEN RECIBE  
 ELICIO BARON SILVA